



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI

Deliberazione 06 febbraio 2025, n. 11/2025/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI

Relatore

Primo Referendario Paola Lo Giudice

SOMMARIO

Deliberazione.....	7
* * *	
Rapporto	11
Sintesi	13
1. Premessa	15
2. Stato di attuazione dell'intervento	16
2.1. Convenzioni stipulate dall'Amministrazione titolare con i Soggetti attuatori.....	16
2.2. Monitoraggio degli interventi	17
3. Attività di controllo e rendicontazione	24
3.1. Le attività di controllo dell'Unità di Missione PNRR del Ministero della giustizia	24
3.1.1. Controlli sui rendiconti di progetto finalizzati al rimborso delle spese	24
3.1.2. Controlli ai fini delle verifiche propedeutiche alla rendicontazione di milestone e target.	25
3.2. Le attività di audit dell'Organismo indipendente di Audit del PNRR del MEF	26
3.3. Le attività di audit della Commissione Europea (Audit and Control Unit, DG ECFIN)	27
4. Risorse finanziarie.....	28
4.1. Risorse assegnate agli interventi e riparto tra le fonti di finanziamento	28
4.2. Gestione finanziaria	30
4.2.1. Gestione delle anticipazioni.....	31
4.2.2. Gestione dei rimborsi.	32
4.3. Pagamenti disposti dai Soggetti attuatori.	35
5. Conclusioni e raccomandazioni.	35

* * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1.1. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna	18
Tabella n. 1.2. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Lombardia e l’Emilia-Romagna	20
Tabella n. 1.3. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria.....	20
Tabella n. 1.4. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia.....	21
Tabella n. 1.5. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Toscana, le Marche e l’Umbria.....	21
Tabella n. 1.6. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.....	21
Tabella n. 1.7. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Sicilia e la Calabria	22
Tabella n. 1.8. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Campania	22
Tabella n. 1.9. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Umbria.....	23
Tabella n. 1.10. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Lombardia.....	23
Tabella n. 1.11. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Comune di Venezia	23
Tabella n. 2. – Fonti di finanziamento e relativa suddivisione – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna	29
Tabella n. 3 – Risorse trasferite ai Soggetti attuatori a titolo di anticipazione	32
Tabella n. 4 – Risorse trasferite ai Soggetti attuatori a titolo di rimborso.....	33
Tabella n. 5 – Totale risorse trasferite ai Soggetti attuatori.....	34
Tabella n. 6 – Pagamenti effettuati dai Soggetti attuatori	35

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

II Collegio

Camera di consiglio del 30 gennaio 2025

Presieduta dal Presidente aggiunto Lucilla Valente

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Lucilla VALENTE

Consiglieri: Paola COSA, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Maria Rita MICCI, Giuseppina VECCIA, Alberto STANCANELLI (art. 9, l. n. 161/1953)

Primo Referendario: Paola LO GIUDICE

Referendario: David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *“la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR”*;

vista la deliberazione della Sezione 7 marzo 2024, n. 60/2024/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *“Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2024 e nel contesto triennale 2024-2026”*;

visto il rapporto, presentato dal Primo Referendario Paola Lo Giudice, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2024 avente a oggetto *“Efficientamento degli edifici giudiziari”*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2025 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 1/2025 prot. n. 222 del 20 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 30 gennaio 2025, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Primo Referendario Paola Lo Giudice;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto *“Efficientamento degli edifici giudiziari”*.

La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero della giustizia:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Unità di missione per l’attuazione del PNRR;

- Ministero dell’economia e delle finanze:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Ispettorato Generale PNRR;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Paola Lo Giudice
f.to digitalmente

Il Presidente
Lucilla Valente
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06 febbraio 2025

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

Sintesi

Il rapporto analizza l'investimento M2 C3 1.2. del PNRR, avente ad oggetto l'“Efficientamento degli edifici giudiziari” e, in particolare, la “Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia”.

L'intervento mira a ristrutturare e riqualificare le strutture inadeguate dell'Amministrazione della giustizia, a garantire l'utilizzo di materiali sostenibili e l'uso di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, nonché l'adeguamento sismico degli edifici e la riduzione dei consumi energetici.

Titolare dell'investimento è il Ministero della giustizia. Sulla base di apposite convenzioni, i progetti sono realizzati da Soggetti attuatori individuati nei Provveditorati alle Opere pubbliche, nell'Agenzia del Demanio e nel Comune di Venezia.

L'investimento prevede entro il 31 dicembre 2023 il conseguimento della prima milestone, con la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione degli interventi. Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, risulta che la milestone è stata conseguita, con lo svolgimento in corso dei relativi controlli.

Prevede altresì, entro il 31 marzo 2026, il conseguimento del target avente ad oggetto la “costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia”, di almeno 289.000 metri quadrati. L'Amministrazione ha rappresentato che a tale riguardo sono attualmente in corso di realizzazione n. 61 interventi, con la previsione di tempistiche di conclusione coerenti con il cronoprogramma. Allo stato, non sono emerse criticità tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Resta ferma la necessità che il Ministero titolare prosegua nel costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività in corso di realizzazione e del conseguimento di tutti gli obiettivi e condizionalità previsti, con particolare riguardo a quelli per i quali la previsione di conclusione delle fasi procedurali coincide o è prossima alla data di scadenza, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità e di assicurare l'adozione delle iniziative necessarie a garantire il rispetto delle scadenze temporali fissate.

Per l'attuazione della misura, tenuto conto degli aggiornamenti derivanti dagli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulati dal Ministero della giustizia nel secondo semestre 2024, sono previste risorse per un totale complessivo di euro 598.729.156,21, di cui risorse finanziarie PNRR, oggetto di prestito, pari a euro 411.739.000,00 e risorse costituite da fondi non PNRR pari a euro 186.990.156,21.

Attualmente, risultano erogati fondi PNRR pari a euro 197.337.864,13, corrispondenti al 47,93 per cento del totale delle risorse previste, di cui euro 123.521.700,00, a titolo di anticipazione ed euro 73.816.164,13, a titolo di rimborso.

1. Premessa

Con deliberazione n. 60/2024/G del 7 marzo 2024 questa Sezione, nell'ambito della programmazione dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2024 e nel contesto triennale 2024-2026, ha previsto l'esame dell'investimento M2 C3 1.2 del PNRR, denominato "Efficientamento degli edifici giudiziari" e, in particolare, "Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia".

Esso rientra nella Missione 2 ("Rivoluzione verde e transizione ecologica"), componente 3 ("Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"), intervento 1 ("Efficientamento energetico degli edifici pubblici") e ha l'obiettivo di intervenire su 289.000 mq di uffici, tribunali e cittadelle giudiziarie, migliorando tecnologicamente l'erogazione dei servizi e recuperando il patrimonio storico che spesso caratterizza le sedi giudiziarie.

Titolare dell'investimento è il Ministero della giustizia. I progetti sono realizzati da Soggetti attuatori, individuati sulla base di apposite convenzioni.

Le risorse finanziarie previste dal PNRR per l'attuazione della misura, oggetto di prestito, sono pari a euro 411.739.000,00, assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero della giustizia.

Il presente rapporto costituisce l'aggiornamento del rapporto approvato con la deliberazione n. 70/2024/G di questa Sezione, concernente lo stato di attuazione dell'intervento al primo semestre 2024, al quale si fa integrale rinvio per la più esaustiva descrizione dell'intervento.

L'istruttoria è stata svolta mediante richiesta di elementi informativi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'economia e delle finanze (con nota prot. n. 3959 del 28 novembre 2024). Il Ministero della giustizia ha fornito riscontro con note prot. n. 50411 del 20 dicembre 2024 e prot. n. 2210 del 17 gennaio 2025 e successivi aggiornamenti. Il MEF ha fornito riscontro con note prot. n. 267340 del 19 dicembre 2024 e prot. n. 26207 del 31 gennaio 2025 e ulteriori aggiornamenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per il PNRR, e con note prot. n. 114834 del 16 dicembre 2024 e prot. n. 2401 del 20 gennaio 2025 dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia.

Ulteriori informazioni sono state tratte dal sistema Regis e dal sito istituzionale del Ministero della giustizia (Sezione “Attuazione misure PNRR”).

2. Stato di attuazione dell'intervento

È opportuno rammentare che l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia prevede il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, della milestone M2C3-7, avente ad oggetto la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobiliari dell'Amministrazione della giustizia. La milestone risulta conseguita, con svolgimento in corso dei relativi controlli.

Prevede altresì che entro il primo trimestre 2026 sia conseguito il target M2C3-8, avente ad oggetto la “costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia”, di almeno 289.000 metri quadrati. In relazione a tale target, le necessarie attività sono attualmente in corso di svolgimento.

2.1. Convenzioni stipulate dall'Amministrazione titolare con i Soggetti attuatori

Al fine di dare attuazione all'investimento, tra il 2021 e il 2023 il Ministero della giustizia ha provveduto alla stipula di apposite convenzioni e atti ad esse aggiuntivi, dettagliatamente indicati nel precedente rapporto approvato con deliberazione n. 70/2024/G di questa Sezione.

Rispetto al quadro ivi descritto, si segnala che l'Amministrazione ha sottoscritto in data 14 ottobre 2024 il secondo atto aggiuntivo alla convenzione del 12 novembre 2021 (“prima convenzione”) con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna¹. Con tale atto è stata disposta l'estromissione dell'intervento

¹ Il relativo decreto di approvazione del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 20 novembre 2024 è stato assoggettato con esito positivo al riscontro preventivo amministrativo contabile dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia ai sensi del d.lgs. n. 123/2011 (reg. n. 474 del 26 novembre 2024) ed è stato altresì sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, l. n. 20/1994 e ammesso alla registrazione dal competente Ufficio di controllo (n. 3155 del 13 dicembre 2024).

già previsto per la Cittadella giudiziaria di Velletri² e la riduzione delle relative fonti di finanziamento.

Nella medesima data del 14 ottobre 2024, l'Amministrazione ha altresì sottoscritto il secondo atto aggiuntivo alla convenzione ("seconda convenzione") stipulata il 22 dicembre 2023 con il medesimo Soggetto attuatore³, con il quale ha disposto la modifica e la nuova suddivisione delle risorse finanziarie PNRR, riallocando sugli interventi da essa previsti le risorse derivanti dall'estromissione dell'intervento sulla Cittadella giudiziaria di Velletri e rideterminando conseguentemente le risorse riferibili ad altri fondi. Per l'analisi di dettaglio di tali rideterminazioni, si rinvia al successivo paragrafo n. 4.1. relativo alle "Risorse assegnate agli interventi e al riparto tra le fonti di finanziamento".

L'Amministrazione ha altresì comunicato che è in corso di stipula anche un atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 4 aprile 2022 con il Comune di Venezia. La Sezione, al riguardo, resta in attesa di conoscere i relativi aggiornamenti.

2.2. Monitoraggio degli interventi

Per il conseguimento del target sono in corso di realizzazione n. 61 interventi, la cui esecuzione è affidata, quali Soggetti attuatori, ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (56 interventi), alle Direzioni regionali dell'Agenzia del Demanio (4 interventi) e al Comune di Venezia (1 intervento). Nel mese di dicembre 2024 è stata ufficializzata l'estromissione dell'intervento già previsto presso la Cittadella giudiziaria di Velletri.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento procedurale di ciascun progetto al 31 dicembre 2024, come rappresentato dal Ministero della giustizia sulla base della costante attività di monitoraggio a tale riguardo svolta.

² Si tratta dell'estromissione dell'intervento avente CUP D17B18000070001, della quale l'Amministrazione aveva già dato atto, in attesa della relativa formalizzazione, nell'ambito degli elementi conoscitivi forniti ai fini della predisposizione del precedente rapporto, approvato con deliberazione n. 70/2024/G di questa Sezione, al quale si fa rinvio per maggiori dettagli sulle relative motivazioni.

³ Il relativo decreto di approvazione del 25 novembre 2024, del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie è stato assoggettato con esito positivo al riscontro preventivo amministrativo contabile dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia ai sensi del d.lgs. n. 123/2011 (reg. n. 489 del 4 dicembre 2024) ed è stato altresì sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, l. n. 20/1994 e ammesso alla registrazione dal competente Ufficio di controllo (n. 3153 del 13 dicembre 2024).

Tabella n. 1.1. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
LAZIO	Ministero della Giustizia - Via Arenula, 70 – ROMA CUP D89J21001810001	15/03/2023	04/07/2024-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 23/01/2024 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 04/07/2024.
	Dipartimento Affari di Giustizia DAG - Via Tronto, 2 - ROMA CUP D82C21000430001	10/11/2022	26/01/2024-31/07/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 28/09/2023 e che si prevede di concludere entro il 30/04/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 26/01/2024.
	Corte d'Appello Via A. Varisco, 3-5 - ROMA CUP D89J21001800001	17/05/2023	24/02/2025-18/11/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 26/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 23/05/2025. È inoltre in corso il collaudo iniziato il 9/12/2024.
	Tribunale e Procura - Piazzale Clodio - Edificio A - ROMA CUP D89J21001790001	07/02/2023	24/07/2024-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 18/12/2023 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 24/07/2024.
	Tribunale e Procura - Piazzale Clodio - Edificio B - ROMA CUP D89J21001780001	10/02/2023	24/07/2024-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 07/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 27/11/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 24/07/2024.
	Tribunale e Procura - Piazzale Clodio - Edificio C - ROMA CUP D89J21001770001	14/02/2023	17/09/2024-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 25/01/2024 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 17/09/2024.
	UNEP Viale Giulio Cesare, 52 - ROMA CUP D89J21001760001	20/01/2023	25/02/2025-09/06/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 28/03/2024 e che si prevede di concludere entro l’11/03/2025.
	Corte di cassazione (a) piazza Cavour - ROMA CUP D89J21002890001	01/03/2023	30/09/2024-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata l’11/09/2023 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 30/09/2024.
	Corte di cassazione (b) Piazza Cavour - ROMA CUP D89J21001830001	01/02/2023	04/04/2025-28/12/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 15/09/2023 e che si prevede di concludere entro il 02/07/2025.
	Corte di cassazione(c) Piazza Cavour - ROMA CUP D89J21001820001	01/03/2023	03/10/2025-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 08/08/2023 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025.
	Tribunale civile Via Lepanto,4 - ROMA CUP D89J21001750001	29/12/2022	15/09/2025-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 24/07/2023 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025.
	Casellario Piazza di Firenze, 27 - ROMA CUP D89J21001740001	07/11/2022	01/03/2025-27/08/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 27/05/2025.
	Tribunale e Procura per i minorenni - Via dei Bresciani, 32 - ROMA CUP D89J21001730001	30/11/2022	14/06/2024-14/02/2025	La fase di collaudo è iniziata il 14/06/2024 e si prevede si concluderà il 14/02/2025.
	Tribunale – Aula bunker - Via del Casale di San Basilio, 169 - ROMA CUP D89J21001720001	16/12/2022	16/07/2024-05/09/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 31/01/2024 e che si prevede di concludere entro il 10/03/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 16/07/2024.

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo DNA Via Giulia,52 - ROMA CUP D89J21001710001	09/01/2023	03/02/2025- 30/10/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 17/07/2023 e che si prevede di concludere entro il 04/05/2025.
	Tribunale - Cittadella Caserma Manara -lotto 2° A- ROMA CUP D89J21003560001	08/08/2023	30/09/2024- 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 25/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 30/09/2024.
	Tribunale - Viale Giulio Cesare, 54b/ via Damiana - ROMA CUP D84C22001510006	15/12/2023	15/05/2025- 10/02/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 10/06/2024 e che si prevede di concludere entro il 15/08/2025.
	Cittadella giudiziaria - LATINA CUP D89J21003570001	16/12/2022	13/11/2024- 30/06/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 14/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 27/03/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 13/11/2024.
SARDEGNA	Palazzo di Giustizia - Piazza della Repubblica, 15/18 - CAGLIARI CUP D27H21000520001	11/11/2022	10/02/2025- 31/03/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 10/07/2023 e che si prevede di concludere entro il 05/02/2025.
	Tribunale e Procura per i minorenni - via Dante, 1 - CAGLIARI CUP D27H21000530001	15/12/2022	10/09/2023- 31/03/2025	Si è conclusa la fase di esecuzione lavori in data 06/12/2024. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 10/09/2023.
LAZIO	Tribunale - Ex Caserma Manara - via Damiana - ROMA CUP D82J23000020006	21/12/2023	14/03/2025- 07/12/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 11/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 11/06/2025.
	Tribunale - Viale Giulio Cesare - edifici B e D - ROMA CUP D84C23000000006	20/12/2023	18/08/2025- 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 30/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 15/11/2025.
	Tribunale - Viale Giulio Cesare - edificio C - ROMA CUP D84C23000010006	20/12/2023	01/04/2025- 21/12/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 26/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 28/06/2025.
SARDEGNA	Tribunale - via Roma - SASSARI CUP D82J23000010001	15/12/2023	10/02/2025- 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 29/05/2024 e che si prevede di concludere entro il 04/08/2025.
	Tribunale - Piazza A. Moro - ORISTANO CUP D12J23000020001	05/12/2023	10/02/2025- 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 22/04/2024 e che si prevede di concludere entro il 28/06/2025.
ABRUZZO	Tribunale - Via Lo Feudo - PESCARA CUP D27H21005390005	27/12/2023	01/01/2026- 27/02/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 30/09/2025.
	Giudice di pace - TERAMO CUP D43B22000250006	27/12/2023	31/12/2025- 27/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 31/12/2025.
	Tribunale -TERAMO CUP D43B23000000001	28/12/2023	01/10/2025- 26/03/2026	In corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 15/05/2024 e che si prevede di concludere entro il 26/09/2025.
	Procura della Repubblica - TERAMO CUP D43B23000010006	20/12/2023	01/10/2025- 23/03/2026	In corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 15/05/2024 e che si prevede di concludere entro il 29/09/2025.

Tabella n. 1.2. - Stato di avanzamento procedurale - Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Lombardia e l'Emilia-Romagna

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
LOMBARDIA	Tribunale e Procura per i minorenni - Via G. Leopardi, 18 - MILANO CUP D44E21000140001	21/12/2023	01/03/2026-31/03/2026	È in corso la fase di progettazione esecutiva, iniziata il 05/09/2024 e che si prevede che si concluderà entro il 31/01/2025.
	Palazzo di Giustizia - Corso Porta Vittoria, s.n.c. - MILANO CUP D49J21002470007 CUP aggiornato D44C22001290006	10/08/2023	01/03/2026-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 07/05/2024 e che si prevede di concludere entro il 28/03/2026.
	Palazzo di Giustizia - MONZA CUP D51H17000060001	30/03/2023	01/10/2025-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 08/09/2023 e che si prevede di concludere entro il 30/09/2025.
EMILIA ROMAGNA	Tribunale e Procura per i minorenni Via del Pratello, 36 - BOLOGNA CUP D37H21000800001	30/03/2023	01/12/2025-31/03/2026	In attesa dell'inizio dei lavori, previsto per il 01/02/2025 e con fine prevista al 30/11/2025.
	Corte di appello - Palazzo Baciocchi - Piazza dei Tribunali, 4 (a) - BOLOGNA CUP D39J21002160001 - CUP aggiornato D38G21000080006	12/09/2023	01/03/2025-31/05/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 01/02/2024 e che si prevede di concludere entro il 28/02/2025.
	Corte di appello - Palazzo Baciocchi - Piazza dei Tribunali, 4 (b) - BOLOGNA CUP D35I17000120001 - CUP aggiornato D38G17000140006	02/03/2023	01/10/2025-31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 19/06/2023 e che si prevede di concludere entro il 30/09/2025.
	Corte di appello - Palazzo Baciocchi - Piazza dei Tribunali, 4 (c) - BOLOGNA CUP D37B17000440001 - CUP aggiornato D38G17000150006	17/03/2022	01/08/2023-31/07/2024	La fase di collaudo è iniziata il 01/08/2023 e si è conclusa in data 01/07/2024.

Tabella n. 1.3. - Stato di avanzamento procedurale - Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
LIGURIA	Palazzo di Giustizia - GENOVA CUP D39J21002140001 - CUP aggiornato D34C21000000006	07/12/2023	17/11/2025 - 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione dei lavori, iniziata il 25/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 15/11/2025.
PIEMONTE	Procura della Repubblica - Ex Carcere "Le Nuove" - TORINO CUP D13D21000450001	14/12/2023	01/01/2026 - 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 27/11/2025.
	Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - TORINO CUP D17H21000900001	06/12/2023	31/01/2025 - 30/07/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 05/03/2024 e che si prevede di concludere entro l'11/02/2025.

Tabella n. 1.4. - Stato di avanzamento procedurale - Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
VENETO	Corte d'Appello – Palazzo Corner Contarini – VENEZIA CUP D78I21000060001	10/07/2023	01/04/2025- 30/06/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 28/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 31/03/2025.
	Tribunale Civile – San Polo – VENEZIA CUP D78I21000070001	08/05/2023	01/04/2025 - 30/06/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 18/09/2023, che si prevede di concludere entro il 31/03/2025.
	Tribunale e Procura per i minori - VENEZIA MESTRE CUP D78I21000080001	21/06/2023	01/08/2025 - 31/10/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 08/11/2023 e che si prevede di concludere entro il 30/06/2025.

Tabella n. 1.5. - Stato di avanzamento procedurale - Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Toscana, le Marche e l'Umbria

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
TOSCANA	Trib. e Procura minori Via della Scala - FIRENZE CUP D19J21007280001	03/11/2022	12/06/2025 - 12/06/2025	È in corso la fase di esecuzione dei lavori, iniziata il 06/03/2023 e che si prevede di concludere entro il 15/03/2025.
	Tribunale - Aula Bunker - FIRENZE CUP D16G21001480001	28/12/2023	02/07/2025 - 31/12/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 01/07/2024 e che si prevede di concludere entro il 01/07/2025.
	Palazzo di Giustizia – Via Larderel, 88 - LIVORNO CUP D44C23000350006	28/12/2023	20/01/2025 - 01/02/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 24/07/2024 e che si prevede di concludere entro il 30/10/2025.
MARCHE	Palazzo di Giustizia – Corso Mazzini - ANCONA CUP D34C23000000006 CUP aggiornato D34C23000440006	28/08/2023	31/12/2024 - 31/12/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 28/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 30/09/2025. È inoltre in corso la fase di collaudo, iniziato il 23/12/2024.

Tabella n. 1.6. - Stato di avanzamento procedurale - Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
PUGLIA	Cittadella della Giustizia - BARI CUP D99J21001580001	21/12/2023	01/01/2026 - 31/03/2026	È in corso la progettazione, iniziata il 03/01/2024 e che si prevede si concluderà il 15/02/2025.

Tabella n. 1.7. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per la Sicilia e la Calabria

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
SICILIA	Palazzo di Giustizia - Via Falcone - BARCELLONA POZZO DI GOTTO CUP D69J21000400001	31/08/2023	01/06/2025 - 30/08/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 01/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 31/03/2025.
	Corte di appello - Via Impallomeni, 20 - PALERMO CUP D79J21000450001	20/12/2023	01/03/2026- 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 12/06/2024 e che si prevede di concludere entro il 28/02/2026.
	Tribunale e Procura per i minorenni - Via Principe di Palagonia - PALERMO CUP D79J21000430001	16/11/2023	16/02/2025 - 16/08/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 16/02/2025.
	Tribunale - Aula Bunker - Via Remo Sandron - PALERMO CUP D79J21000710001	31/08/2023	06/08/2025 - 30/11/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 12/09/2023 e che si prevede di concludere entro il 05/08/2025.
	Palazzo di Giustizia - TERMINI IMERESE CUP D69J21000390001	04/12/2023	16/01/2025 - 31/03/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 22/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 15/01/2025.
CALABRIA	Tribunale sezione Civile - PALMI (RC) CUP D69J21000420001	11/12/2023	22/01/2025 - 22/04/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 21/01/2025.
	Palazzo di Giustizia - Piazza Castello, 2 - REGGIO CALABRIA CUP D39J21000500001	12/12/2023	21/07/2025 - 21/10/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 20/07/2025.
	Tribunale Aula Bunker - REGGIO CALABRIA CUP D39J21000510001	12/12/2023	22/01/2025 - 22/04/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 21/01/2025.
	Nuovi Archivi uffici Giudiziari - Via Mortara - Loc. Ravagnese - REGGIO CALABRIA CUP D39J21022400006	12/12/2023	22/01/2025 - 22/04/2025	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 21/01/2025.

Tabella n. 1.8. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Agenzia del Demanio - Direzione territoriale Campania

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
CAMPANIA	Nuovi edifici giudiziari - Complesso Ex Scuola allievi C.C. - v.le Atlantici - BENEVENTO CUP G86I18000050001 CUP aggiornato G83I22000410007	09/05/2023	04/09/2023 - 30/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 04/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 30/03/2026. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 04/03/2024.
	Procura Repubblica - Centro direzionale - NAPOLI CUP G68G21000090006	09/08/2023	23/09/2024 - 14/02/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 16/09/2024 e che si prevede di concludere entro il 17/11/2025. È inoltre in corso il collaudo, iniziato il 20/09/2024.

Tabella n. 1.9. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Umbria

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
UMBRIA	Palazzo di Giustizia - Palazzo del Capitano del Popolo - PERUGIA CUP G96E22000000006	14/12/2023	19/09/2025 - 31/01/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 27/03/2024 e che si prevede di concludere entro il 18/09/2025.

Tabella n. 1.10. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Agenzia del Demanio – Direzione territoriale Lombardia

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
LOMBARDIA	Nuovi edifici giudiziari - Ex Convento della Maddalena - BERGAMO CUP G18I21001630007	19/12/2023	01/01/2026 - 28/02/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 05/11/2024 e che si prevede di concludere entro il 03/02/2026.

Tabella n. 1.11. – Stato di avanzamento procedurale – Soggetto attuatore: Comune di Venezia

REGIONE	INTERVENTO	Data di aggiudicazione gara lavori/appalto integrato	Data prevista di inizio e fine collaudo	Stato d'attuazione
VENETO	Nuova Cittadella giudiziaria - Ex Manifattura tabacchi - III lotto - VENEZIA CUP F74E21000250001	30/03/2023	01/02/2026 - 31/03/2026	È in corso la fase di esecuzione lavori, iniziata il 26/04/2023 e che si prevede di concludere entro il 08/02/2026.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Ministero della giustizia (note prot. n. 50411 del 20/12/2024 e n. 2210 del 17/01/2025)

In sintesi, sono in fase di progettazione definitiva ed esecutiva n. 2 interventi (pari al 3,28 per cento del totale degli interventi previsti). Per n. 1 intervento (pari all'1,64 per cento) è attualmente conclusa la progettazione esecutiva e si è in attesa dell'avvio dei lavori.

Risultano iniziati e attualmente in corso i lavori per n. 55 progetti (pari al 90,16 per cento), mentre n. 2 progetti sono in fase di collaudo (pari al 3,28 per cento).

È stata conclusa la fase del collaudo per n. 1 progetto (pari all'1,64 per cento).

Nell'esame dello stato di avanzamento procedurale degli interventi occorre tenere conto del target M2C3-8 EU, con scadenza al 31 marzo 2026 e relativo al completamento degli interventi per una superficie totale di almeno 289.000 mq, nonché dell'obiettivo nazionale (M2C3-00-ITA-12) che prevede l'inizio della totalità dei lavori entro il 31 marzo

2025. Dai dati riferiti emerge che le pertinenti attività risultano attualmente in corso di esecuzione, con la previsione di tempistiche di conclusione coerenti con il cronoprogramma. Allo stato, dunque, condividendo quanto rappresentato dal Ministero della giustizia, non emergono criticità tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

È comunque necessario evidenziare la necessità che il Ministero titolare prosegua nel costante monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività in corso, con particolare riguardo a quelle per le quali la previsione di conclusione delle fasi procedurali coincide o è prossima alla data di scadenza, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità, di assicurare l'adozione delle eventuali iniziative e misure correttive necessarie alla tempestiva risoluzione delle stesse e di garantire il rispetto delle scadenze temporali fissate.

3. Attività di controllo e rendicontazione

In relazione al progetto e alla sua attuazione risultano svolte sia attività di controllo da parte dell'Unità di missione PNRR del Ministero della giustizia, sia attività di audit da parte dell'Organismo indipendente di audit del PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresì svolte attività di audit da parte della Commissione europea (Audit and Control Unit della DG ECFIN).

Le rispettive attività saranno di seguito separatamente rappresentate.

3.1. Le attività di controllo dell'Unità di Missione PNRR del Ministero della giustizia

L'Amministrazione ha rappresentato che l'Ufficio III, Rendicontazione e controllo, dell'Unità di missione PNRR svolge controlli sia sui rendiconti di progetto finalizzati al rimborso delle spese, sia ai fini delle verifiche propedeutiche alla rendicontazione di milestone e target.

3.1.1. Controlli sui rendiconti di progetto finalizzati al rimborso delle spese

Al fine del rimborso delle spese, il predetto Ufficio III svolge un controllo di tipo formale su tutti i rendiconti presentati. Svolge, altresì, un controllo di tipo sostanziale (controllo *on desk*) su un campione corrispondente a circa il dieci per cento di tali rendiconti.

I controlli sono attivati con cadenza bimestrale, allo scadere delle finestre temporali per la presentazione dei rendiconti da parte dei Soggetti attuatori.

Il controllo formale si sostanzia nella verifica della correttezza formale del rendiconto di progetto presentato nonché dell'esaustività dei relativi allegati, quali le dichiarazioni sulle fonti di finanziamento e sull'ammissibilità delle spese portate a rendicontazione, le attestazioni delle verifiche effettuate sul rendiconto, gli strumenti di autocontrollo. Esso è volto anche a verificare la coerenza degli importi rendicontati con quelli riscontrabili nelle fatture e nelle quietanze di pagamento.

Il controllo sostanziale sui rendiconti di progetto è volto alla verifica della correttezza e coerenza con la normativa vigente delle spese rendicontate. È altresì finalizzato all'esame delle procedure di affidamento alle quali si riferiscono le spese rendicontate, al fine di accertarne la conformità alla disciplina in tema di appalti nonché di verificare il rispetto dei requisiti e dei principi PNRR.

Alla data del 31 dicembre 2024 risultano presentati trentanove rendiconti di progetto. Per ventitré di essi, a seguito del positivo esito del controllo formale, l'Amministrazione ha proceduto alla validazione. Per i restanti rendiconti il controllo è in corso, essendo l'Amministrazione in attesa di ricevere riscontri alle richieste di integrazione degli elementi informativi e documentali utili alla chiusura dell'istruttoria. Allo stato, è inoltre in corso il controllo sostanziale relativo a cinque rendiconti di progetto.

3.1.2. Controlli ai fini delle verifiche propedeutiche alla rendicontazione di milestone e target.

In merito alle verifiche propedeutiche alla rendicontazione di milestone e target, l'Ufficio di rendicontazione e controllo ha verificato il conseguimento della milestone M2C3-7, avente ad oggetto la notifica entro il 31 dicembre 2023 dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobiliari dell'Amministrazione della giustizia. Detti controlli, propedeutici alla validazione della milestone, si sono conclusi con esito positivo nel mese di luglio 2024. Essi si sono svolti attraverso l'esame dei contenuti del report di avanzamento e delle relative evidenze, valutando l'affidabilità dei dati e la coerenza sostanziale e temporale di quanto

realizzato in relazione agli accordi presi con la Commissione europea (*Operational Arrangements* e *Annex CID*).

In particolare, sono stati conclusi i controlli formali sulla completezza e sulla correttezza degli elementi documentali a comprova del conseguimento della milestone su tutti gli interventi oggetto di rendicontazione. Sono stati altresì svolti i controlli sostanziali su quattro interventi oggetto di rendicontazione, con riferimento alla conformità della procedura di affidamento dei lavori alla disciplina in tema di appalti, al rispetto del principio sulle pari opportunità, all'assenza di conflitto di interessi, alla corretta rilevazione del titolare effettivo, alla regolarità della procedura di selezione dell'intervento e di formalizzazione dell'accordo.

Infine, sono stati conclusi i controlli su tutti gli interventi rendicontati per quanto attiene al rispetto delle condizionalità di misura, del principio DNSH nonché dei requisiti previsti dagli *Operational Arrangements* ("assenza di caldaie a gas", "destinazione a riciclo/recupero di almeno il 70% dei rifiuti prodotti in cantiere" e "fabbisogno di energia primaria -20% NZEB per le nuove costruzioni").

Nel corso dell'attività di controllo l'Ufficio III ha rilevato alcune carenze informative e documentali, ritenute non ostative alla positiva chiusura del controllo, ma rispetto alle quali ha formalizzato apposite raccomandazioni ai Soggetti attuatori. L'Amministrazione ha rappresentato che provvederà ad attivare appositi *follow-up* al fine di verificare l'effettivo riscontro a tali richieste informative o documentali.

L'Amministrazione ha altresì evidenziato di avere attivato, nel mese di novembre 2024, il *follow up* sul rispetto delle condizionalità di misura e di milestone nonché del principio del DNSH per gli interventi di ristrutturazione e di installazione di pannelli fotovoltaici, affinché i Soggetti attuatori possano comprovare la conformità degli interventi alla normativa applicabile e ai requisiti PNRR.

3.2. Le attività di audit dell'Organismo indipendente di Audit del PNRR del MEF

L'Organismo indipendente di Audit del PNRR del MEF, nell'ambito della quinta richiesta di pagamento trasmessa alla Commissione europea nel mese di dicembre 2023, ha

svolto un audit sulla milestone M2C3-7, per verificarne la veridicità e l'affidabilità. Il controllo si è concluso positivamente.

In particolare, il 9 aprile 2024 si è svolta una visita presso la sede dell'Unità di missione PNRR del Ministero della giustizia, con la presenza dei Soggetti attuatori di alcuni progetti campionati⁴. È stato analizzato il sistema dei controlli adottato dall'Unità di missione, nonché la regolarità delle procedure di gara realizzate dai Soggetti attuatori, in relazione alla normativa in materia di appalti pubblici e ai requisiti PNRR. Al termine delle verifiche, il 13 settembre 2024 l'Organismo indipendente di Audit ha trasmesso il rapporto definitivo, rilasciando un esito "non qualificato" (positivo).

Il Ministero della giustizia ha rappresentato che l'Organismo indipendente di Audit ha formulato apposite raccomandazioni, attinenti per lo più alla necessità di sanare alcune carenze riscontrate nell'ambito dei controlli svolti dall'Ufficio III dell'Unità di missione PNRR, in vista del target in scadenza al 31 marzo 2026, in considerazione della necessità di implementare alcuni ulteriori elementi. Dette raccomandazioni saranno oggetto di successivi *follow-up* e di approfondimento nell'ambito di un successivo audit di sistema nel corso del 2025.

La Sezione, nel prendere atto di tali positivi esiti, resta in attesa di aggiornamenti in merito alle azioni che saranno adottate in merito alle raccomandazioni formulate, nonché di conoscere le conclusioni degli ulteriori audit che saranno svolti dall'Organismo indipendente di Audit del PNRR del MEF.

3.3. Le attività di audit della Commissione Europea (Audit and Control Unit, DG ECFIN)

Il Ministero ha rappresentato che nel mese di ottobre 2024 la DG ECFIN della Commissione Europea ha avviato un audit al fine di verificare l'attendibilità dei dati rendicontati con riferimento alla milestone M2C3-7, scaduta il 31 dicembre 2023.

In tale ambito, il 13 novembre 2024 si è svolto un incontro da remoto con gli auditor della Commissione Europea alla presenza dei Soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione

⁴ Nello specifico, sono state oggetto di controllo da parte dell'Organismo indipendente di Audit le procedure di affidamento dei seguenti tre progetti: ex Manifattura Tabacchi del Comune di Venezia; Caserma Pepicelli dell'Agenzia del Demanio-Campania; Corte di Cassazione del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

della milestone. Sono state analizzate le procedure di monitoraggio e di controllo condotte sulla milestone e sono stati intervistati i Soggetti attuatori su alcuni interventi oggetto di campionamento. Gli auditor hanno chiesto ulteriori elementi informativi e documentali da fornire entro la prima metà di gennaio 2025 relativamente a venti interventi oggetto di campionamento. L'istruttoria è attualmente in corso e non risultano pervenuti rapporti provvisori.

Al riguardo la Sezione resta in attesa di conoscere gli esiti dell'attività di audit della DG ECFIN della Commissione Europea.

4. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie previste dal PNRR per l'attuazione dell'investimento sono pari a euro 411.739.000,00.

4.1. Risorse assegnate agli interventi e riparto tra le fonti di finanziamento

Sulla base delle convenzioni e degli atti aggiuntivi stipulati tra il Ministero della giustizia e i Soggetti attuatori, tenuto conto degli aggiornamenti derivanti dagli atti aggiuntivi stipulati nel secondo semestre 2024, i finanziamenti per gli interventi in esame risultano pari a complessivi euro 598.729.156,21, di cui euro 411.739.000,00 sono costituiti da fondi PNRR e i rimanenti euro 186.990.156,21 sono costituiti da altri fondi non PNRR (in particolare, euro 138.978.183,69 da fondi di bilancio del Ministero della giustizia; euro 23.236.079,89 dal Fondo Opere Indifferibili, FOI, di cui al d.l. n. 50/2022; euro 24.775.892,63 da altri fondi riferiti al Soggetto attuatore).

È opportuno precisare che le variazioni rispetto agli importi complessivi in precedenza previsti⁵ derivano dall'estromissione dell'intervento sulla Cittadella giudiziaria di Velletri, richiamata al precedente paragrafo 2.1., per il cui finanziamento erano previsti fondi PNRR per euro 9.700.000,00 e fondi non PNRR per euro 17.055.000,00 (di cui euro 16.520.000,00

⁵ Si precisa che, in precedenza, i finanziamenti per gli interventi in oggetto risultavano pari a totali euro 625.484.156,22, di cui euro 411.739.000,00 costituiti da fondi PNRR e i rimanenti euro 213.745.156,22 costituiti da altri fondi non PNRR e, in particolare, euro 165.198.183,70 da fondi di bilancio del Ministero della giustizia, euro 23.771.079,89 dal Fondo Opere Indifferibili ed euro 24.775.892,63 da altri fondi riferiti al Soggetto attuatore.

quali fondi di bilancio del Ministero della giustizia ed euro 535.000,00 quale FOI). A seguito della citata estromissione i fondi PNRR ad esso relativi sono stati riallocati su altri interventi assegnati al medesimo Soggetto attuatore, disponendo la contestuale riduzione del finanziamento originario per essi previsto sui fondi di bilancio del Ministero della giustizia⁶. Sono stati altresì esclusi dal presente monitoraggio i fondi non PNRR relativi all'intervento estromesso.

Per ciascuno degli interventi in corso è stabilita la suddivisione dell'importo totale tra le fonti di finanziamento PNRR e gli altri fondi non PNRR. Nella seguente Tabella n. 2 è riportata la suddetta ripartizione relativa agli interventi riferibili al Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per il quale sono intervenute le descritte variazioni (con evidenza degli importi modificati). Il Ministero della giustizia ha precisato che è attualmente in corso l'aggiornamento sul Regis relativo a tale modifica delle fonti di finanziamento degli interventi.

Per gli ulteriori interventi, riferibili agli altri Soggetti attuatori, non essendo intervenute modifiche rispetto all'originario riparto, si rinvia all'analoga tabella di cui al precedente rapporto, approvato con deliberazione n. 70/2024/G di questa Sezione.

Tabella n. 2. – Fonti di finanziamento e relativa suddivisione – Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

INTERVENTO	TOT PROGETTO (PNRR+DGRMT+FOI)	PNRR	RISORSE DGRMT	RISORSE ART.26 FOI
Ministero della Giustizia - Via Arenula, 70 - ROMA CUP D89J21001810001	€ 8.917.428,00	€ 8.917.428,00		
Dipartimento Affari di Giustizia DAG - Via Tronto, 2 - ROMA CUP D82C21000430001	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00		
Corte d'Appello Via A. Varisco, 3-5 - ROMA CUP D89J21001800001	€ 2.800.000,00	€ 2.150.000,00	€ 244.763,00	€ 405.237,00
Tribunale e Procura - Piazzale Clodio - Edificio A - ROMA CUP D89J21001790001	€ 18.400.000,00	€ 16.900.000,00		€ 1.500.000,00
Tribunale e Procura - Piazzale Clodio - Edificio B - ROMA CUP D89J21001780001	€ 10.580.000,00	€ 10.580.000,00		

⁶ Si evidenzia che il secondo atto aggiuntivo alla convenzione del 12 novembre 2021 con il Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, avente ad oggetto la riallocazione e la modifica delle risorse, ha previsto espressamente che il Ministero della giustizia "coprirà con fondi ordinari di bilancio le spese sostenute e rimaste da sostenere per il progetto estromesso dal PNRR sempre con separato e apposito atto convenzionale da sottoscrivere con il competente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. Al riguardo si evidenzia che il finanziamento FOI di euro 535.000,00, assentito in quanto intervento PNRR ex art. articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii, resta salvo ai sensi dell'art. 12 comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito con modificazioni in Legge 29 aprile 2024 n. 56".

INTERVENTO	TOT PROGETTO (PNRR+DGRMT+FOI)	PNRR	RISORSE DGRMT	RISORSE ART.26 FOI
Tribunale e Procura - Piazzale Clodio - Edificio C - ROMA CUP D89J21001770001	€ 10.205.807,27	€ 9.198.921,00		€ 1.006.886,27
UNEP Viale Giulio Cesare, 52 - ROMA CUP D89J21001760001	€ 1.865.000,00	€ 1.865.000,00		
Corte di cassazione (a) piazza Cavour - ROMA CUP D89J21002890001	€ 19.422.500,00	€ 19.422.500,00		
Corte di cassazione (b) Piazza Cavour - ROMA CUP D89J21001830001	€ 16.542.500,00	€ 16.542.500,00		
Corte di cassazione(c) Piazza Cavour - ROMA CUP D89J21001820001	€ 24.375.000,00	€ 24.375.000,00		
Tribunale civile Via Lepanto,4 - ROMA CUP D89J21001750001	€ 25.880.000,00	€ 25.880.000,00		
Casellario Piazza di Firenze, 27 - ROMA CUP D89J21001740001	€ 1.944.000,00	€ 1.944.000,00		
Tribunale e Procura per i minorenni - Via dei Bresciani, 32 - ROMA CUP D89J21001730001	€ 1.161.901,00	€ 1.161.901,00		
Tribunale - Aula bunker - Via del Casale di San Basilio, 169 - ROMA CUP D89J21001720001	€ 5.851.000,00	€ 5.851.000,00		
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo DNA Via Giulia,52 - ROMA CUP D89J21001710001	€ 10.824.500,00	€ 10.824.500,00		
Tribunale - Cittadella Caserma Manara -lotto 2° A- ROMA CUP D89J21003560001	€ 26.885.000,00	€ 750.000,00	€ 24.250.000,00	1.885.000,00
Tribunale - Viale Giulio Cesare, 54b/ via Damiata - ROMA CUP D84C22001510006	€ 6.720.000,00	€ 4.487.500,00	€ 2.232.500,00	
Cittadella giudiziaria - LATINA CUP D89J21003570001	€ 5.800.000,00	€ 5.800.000,00		
Palazzo di Giustizia - Piazza Della Repubblica, 15/18 - CAGLIARI CUP D27H21000520001	€ 7.421.000,00	€ 7.421.000,00		
Tribunale e Procura per i minorenni - via Dante, 1 - CAGLIARI CUP D27H21000530001	€ 3.642.000,00	€ 3.642.000,00		
Tribunale - Ex Caserma Manara - via Damiata - ROMA CUP D82J23000020006	€ 7.320.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.320.000,00	
Tribunale - Viale Giulio Cesare - edifici B e D - ROMA CUP D84C23000000006	€ 9.200.000,00	€ 3.000.000,00	€ 6.200.000,00	
Tribunale - Viale Giulio Cesare - edificio C - ROMA CUP D84C23000010006	€ 7.800.000,00	€ 3.000.000,00	€ 4.800.000,00	
Tribunale - via Roma - SASSARI CUP D82J23000010001	€ 5.958.411,57	€ 2.585.000,00	€ 3.373.411,57	
Tribunale - Piazza A. Moro - ORISTANO CUP D12J23000020001	€ 4.399.675,30	€ 2.000.000,00	€ 2.399.675,30	
Tribunale - Via Lo Feudo - PESCARA CUP D27H21005390005	€ 5.402.829,22	€ 3.000.000,00	€ 2.402.829,22	
Giudice di pace - TERAMO CUP D43B22000250006	€ 5.934.044,98	€ 2.000.000,00	€ 3.934.044,98	
Tribunale -TERAMO CUP D43B23000000001	€ 16.071.124,98	€ 3.700.000,00	€ 12.371.124,98	
Procura della Repubblica - TERAMO CUP D43B23000010006	€ 3.361.569,77	€ 2.000.000,00	€ 1.361.569,77	

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dal Ministero della giustizia (prot. n. 2210 del 17/01/2025)

4.2. Gestione finanziaria

In relazione allo stato di avanzamento dell'investimento dal punto di vista finanziario, rispetto alle risorse PNRR alla data del 31 dicembre 2024 risultano trasferite da parte

dell'Ispettorato generale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante assenso alle richieste di erogazione (RDE), risorse pari a euro 197.337.864,13, corrispondenti al 47,93 per cento del totale delle risorse previste, di cui:

- euro 123.521.700,00, a titolo di anticipazione, corrispondenti al 30 per cento del piano finanziario di euro 411.739.000,00;

- euro 73.816.164,13, a titolo di rimborso, corrispondenti al 17,93 per cento del piano finanziario medesimo.

4.2.1. Gestione delle anticipazioni.

Come rappresentato nel citato rapporto approvato con deliberazione n. 70/2024/G di questa Sezione, alla data del 30 giugno 2024 risultavano effettuati accrediti a titolo di anticipazione in relazione all'investimento in esame per complessivi euro 123.521.700,00, di cui euro 25.033.853,80 erogati direttamente ai Soggetti attuatori ed euro 98.487.846,20, accreditati sul conto di contabilità speciale del Ministero della giustizia per il successivo trasferimento ai Soggetti attuatori. Alla medesima data del 30 giugno 2024, della somma di euro 98.487.846,20 accreditata sul conto di contabilità speciale del Ministero della giustizia risultavano trasferiti a favore dei Soggetti attuatori euro 86.066.686,59 (con conseguente residuo di fondi su tale conto del Ministero della giustizia di euro 12.421.159,61). Ne derivava che la somma trasferita ai Soggetti attuatori a titolo di anticipazione era pari a complessivi euro 111.100.540,39.

Alla data del 31 dicembre 2024, rispetto alla residua somma accreditata sul conto di contabilità speciale del Ministero della giustizia, risultano trasferiti a favore dei Soggetti attuatori ulteriori euro 8.750.000,00, così portando il totale trasferito a euro 94.816.686,59 (con un residuo su tale conto pari a euro 3.671.159,61). Ne deriva che la somma complessivamente trasferita ai Soggetti attuatori è pari a euro 119.850.540,39.

La ripartizione di tale somma tra i diversi Soggetti attuatori è specificata nella seguente tabella, con evidenza degli importi variati rispetto al precedente rapporto aggiornato al 30 giugno 2024.

Tabella n. 3 – Risorse trasferite ai Soggetti attuatori a titolo di anticipazione

Soggetto attuatore	Totale risorse da convenzione	Totale risorse trasferite
Provv. OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna (I convenzione)	* € 178.973.250,00	€ 53.691.975,00
Provv. OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna (II convenzione)	* € 23.285.000,00	€ 4.075.500,00
Provv. OO.PP. Lombardia Emilia Romagna	€ 66.147.286,00	€ 19.844.185,80
Provv. OO.PP. Piemonte Valle d'Aosta Liguria	€ 34.185.000,00	€ 10.255.500,00
Provv. OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia	€ 4.115.000,00	€ 1.234.500,00
Provv. OO.PP. Toscana Marche Umbria (I convenzione)	€ 1.407.500,00	€ 561.090,40
Provv. OO.PP. Toscana Marche Umbria (II convenzione)	€ 3.500.000,00	€ 150.000,00
Provv. OO.PP. Campania Molise Puglia Basilicata	€ 13.483.117,72	€ 4.044.935,31
Provv. OO.PP. Sicilia Calabria	€ 29.347.867,77	€ 8.804.360,33
Ag. Demanio (int. Benevento)	€ 15.000.000,00	€ 4.500.000,00
Ag. Demanio (int. Napoli)	€ 6.700.000,00	€ 2.010.000,00
Ag. Demanio (int. Perugia)	€ 1.595.000,00	€ 478.500,00
Ag. Demanio (int. Bergamo)	€ 4.000.000,00	€ 1.200.000,00
Comune di Venezia	€ 29.999.978,51	€ 8.999.993,55
Totale anticipazioni	€ 411.739.000,00	€ 119.850.540,39

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dal Ministero della giustizia (prot. n. 2210 del 17/01/2025)

* Importi aggiornati a seguito degli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, la Sardegna e l'Abruzzo, con i quali è stata disposta l'estromissione dell'intervento sulla Cittadella giudiziaria di Velletri, già previsto dell'ambito della prima convenzione, ed è stata prevista la riallocazione dei fondi PNRR pari a euro 9.700.000,00, già destinati ad esso, sugli interventi previsti dalla seconda convenzione (gli importi originari di ciascuna convenzione erano, rispettivamente, euro 188.673.250,00 ed euro 13.585.000,00).

4.2.2. Gestione dei rimborsi.

Il Ministero della giustizia ha rappresentato che le richieste di erogazione a titolo di rimborso sono state trasmesse tenuto conto dei rendiconti di progetto inviati dai Soggetti attuatori al controllo dell'Amministrazione titolare, nelle finestre bimestrali di campionamento, per le spese effettivamente sostenute a valere su risorse PNRR e delle corrispondenti richieste di rimborso⁷. Ha altresì precisato che, al fine di supportare i Soggetti attuatori nella presentazione dei rendiconti di progetto propedeutici all'erogazione delle

⁷ Il Ministero ha in particolare precisato che le RDE sono state presentate con modalità c.d. "manuale", cioè non associata al relativo rendiconto di misura che, in linea con quanto previsto alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, n. 30 dell'11 agosto 2022, sarà trasmesso entro tempistiche compatibili con la presentazione della "dichiarazione di gestione" riferita al semestre successivo alla presentazione della richiesta di rimborso. A tal fine, sono state allegate alle RDE le attestazioni con le quali si è asserito che le spese oggetto dei rendiconti validati risultano effettivamente sostenute dai beneficiari finali, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, l. 30 dicembre 2020, n. 178 in conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.

risorse a titolo di rimborso, l'Unità di missione in data 31 luglio 2024 ha trasmesso le istruzioni operative relative alla procedura di rendicontazione, fornendo altresì supporto, a cura dell'Ufficio I, nella corretta registrazione nel Regis delle spese sostenute dai Soggetti attuatori, ai fini della compilazione delle *checklist* di autocontrollo e della presentazione dei rendiconti di progetto.

Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2024 risultano presentati trentanove rendiconti di progetto per un ammontare di spesa rendicontata pari a euro 73.816.164,13, trasferiti a titolo di rimborso⁸. A seguito del positivo esito del controllo formale, l'Amministrazione ha proceduto alla validazione di ventitré di essi, per un importo di spesa complessiva pari a euro 50.641.093,42⁹. Rispetto a tale somma l'Unità di missione, con il supporto dell'Ufficio I, ha provveduto alla trasmissione delle risorse ai Soggetti attuatori a titolo di rimborso per un importo pari a euro 36.802.792,00, corrispondente all'8,94 per cento della somma totale del finanziamento PNRR, direttamente dal conto NGUE a favore delle contabilità speciali dei Soggetti attuatori. L'Amministrazione ha precisato che la differenza tra la somma relativa ai rendiconti validati e quella erogata è derivata dalla tempistica di approvazione dei rendiconti di progetto, tenuto conto della chiusura del modulo finanziario di Regis (SAP-IGRUE) e dell'impossibilità di emettere disposizioni di pagamento dopo il 20 dicembre 2024.

Il riparto della predetta somma di euro 36.802.792,00 è indicato nel dettaglio nella seguente Tabella n. 4.

Tabella n. 4 - Risorse trasferite ai Soggetti attuatori a titolo di rimborso

Soggetti attuatori	Totale risorse PNRR in Convenzione	Risorse trasferite a titolo di rimborso
Provv. OO.PP Lazio Abruzzo Sardegna (I convenzione)	€ 178.973.250,00	€ 22.095.859,69
Provv. OO.PP Lazio Abruzzo Sardegna (II convenzione)	€ 23.285.000,00	
Provv. OO.PP Lombardia Emilia Romagna	€ 66.147.286,00	
Provv. OO.PP Piemonte Valle d'Aosta Liguria	€ 34.185.000,00	€ 4.085.983,64

⁸ In particolare, risultano:

- RDE n. 2024000411 del 19 giugno 2024: euro 463.103,73;
- RDE n. 2024000790 del 14 ottobre 2024: euro 47.371.676,20;
- RDE n. 2024000942 del 10 dicembre 2024: euro 25.981.384,20.

⁹ L'Amministrazione ha precisato che, per due rendiconti esaminati, la validazione formale operata ha avuto ad oggetto un importo inferiore a quello del rendiconto di progetto inviato, per una differenza di euro 7.034,04. Tale dato, allo stato, non risulta nel Regis, ove dunque figura l'importo di euro 50.648.127,46.

Soggetti attuatori	Totale risorse PNRR in Convenzione	Risorse trasferite a titolo di rimborso
Provv. OO.PP Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia	€ 4.115.000,00	€ 1.053.531,67
Provv. OO.PP Toscana Marche Umbria (I convenzione)	€ 1.407.500,00	€ 450.757,16
Provv. OO.PP Toscana Marche Umbria (II convenzione)	€ 3.500.000,00	
Provv. OO.PP Campania Molise Puglia Basilicata	€ 13.483.117,72	
Provv. OO.PP Sicilia Calabria	€ 29.347.867,77	€ 1.922.277,81
Agenzia Demanio (int. Benevento)	€ 15.000.000,00	
Agenzia Demanio (int. Napoli)	€ 6.700.000,00	
Agenzia Demanio (int. Perugia)	€ 1.595.000,00	
Agenzia Demanio (int. Bergamo)	€ 4.000.000,00	
Comune Venezia	€ 29.999.978,51	€ 7.194.382,03
Totale rimborsi	€ 411.739.000,00	€ 36.802.792,00

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dal Ministero della giustizia (prot. n. 2210 del 17/01/2025)

Ne consegue che il totale complessivamente trasferito ai Soggetti attuatori alla data del 31 dicembre 2024 a titolo di anticipazione e a titolo di rimborso risulta pari a euro 156.653.332,39, come esplicitato nella seguente Tabella n. 5.

Tabella n. 5 – Totale risorse trasferite ai Soggetti attuatori

Soggetti attuatori	Trasferimenti a titolo di anticipazione	Trasferimenti a titolo di rimborso	Totale trasferimenti per Soggetto attuatore
Provv. OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna (I convenzione)	€ 53.691.975,00	€ 22.095.859,69	€ 75.787.834,69
Provv. OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna (II convenzione)	€ 4.075.500,00		€ 4.075.500,00
Provv. OO.PP. Lombardia Emilia-Romagna	€ 19.844.185,80		€ 19.844.185,80
Provv. OO.PP. Piemonte Valle d'Aosta Liguria	€ 10.255.500,00	€ 4.085.983,64	€ 14.341.483,64
Provv. OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia	€ 1.234.500,00	€ 1.053.531,67	€ 2.288.031,67
Provv. OO.PP. Toscana Marche Umbria (I convenzione)	€ 561.090,40	€ 450.757,16	€ 1.011.847,56
Provv. OO.PP. Toscana Marche Umbria (II convenzione)	€ 150.000,00		€ 150.000,00
Provv. OO.PP. Campania Puglia Molise Basilicata	€ 4.044.935,31		€ 4.044.935,31
Provv. OO.PP. Sicilia Calabria	€ 8.804.360,33	€ 1.922.277,81	€ 10.726.638,14
Agenzia Demanio (int. Benevento)	€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00
Agenzia Demanio (int. Napoli)	€ 2.010.000,00		€ 2.010.000,00
Agenzia Demanio (int. Perugia)	€ 478.500,00		€ 478.500,00
Agenzia Demanio (int. Bergamo)	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00
Comune di Venezia	€ 8.999.993,55	€ 7.194.382,03	€ 16.194.375,58
Totale trasferito	€ 119.850.540,39	€ 36.802.792,00	€ 156.653.332,39

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dal Ministero della giustizia (prot. n. 2210 del 17/01/2025)

4.3. Pagamenti disposti dai Soggetti attuatori.

Quanto all’avanzamento della spesa comunicata dai Soggetti attuatori e richiesta a rimborso sulle risorse PNRR, come da inserimento al Regis, alla data del 31 dicembre 2024, essa risulta pari a euro 115.066.998,86, come specificato nella seguente Tabella n. 6.

Tabella n. 6 – Pagamenti effettuati dai Soggetti attuatori

Soggetti attuatori	Totale risorse PNRR in Convenzione	Totale trasferimenti	Pagamenti disposti dai Soggetti attuatori su risorse PNRR (presenti in Regis)
Provv. OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna (I convenzione)	€ 178.973.250,00	€ 75.787.834,69	€ 62.320.466,83
Provv. OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna (II convenzione)	€ 23.285.000,00	€ 4.075.500,00	€ 6.177,75
Provv. OO.PP. Lombardia Emilia-Romagna	€ 66.147.286,00	€ 19.844.185,80	€ 16.728.978,74
Provv. OO.PP. Piemonte Valle d’Aosta Liguria	€ 34.185.000,00	€ 14.341.483,64	€ 6.776.468,54
Provv. OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia	€ 4.115.000,00	€ 2.288.031,67	€ 2.211.861,71
Provv. OO.PP. Toscana Marche Umbria (I convenzione)	€ 1.407.500,00	€ 1.011.847,56	€ 836.035,54
Provv. OO.PP. Toscana Marche Umbria (II convenzione)	€ 3.500.000,00	€ 150.000,00	-
Provv. OO.PP. Campania Puglia Molise Basilicata	€ 13.483.117,72	€ 4.044.935,31	€ 93.341,46
Provv. OO.PP. Sicilia Calabria	€ 29.347.867,77	€ 10.726.638,14	€ 7.108.948,56
Agenzia Demanio (int. Benevento)	€ 15.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 2.231.626,02
Agenzia Demanio (int. Napoli)	€ 6.700.000,00	€ 2.010.000,00	€ 1.550.906,66
Agenzia Demanio (int. Perugia)	€ 1.595.000,00	€ 478.500,00	€ 476.945,92
Agenzia Demanio (int. Bergamo)	€ 4.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.406.185,99
Comune di Venezia	€ 29.999.978,51	€ 16.194.375,58	€ 13.319.055,14
Totale	€ 411.739.000,00	€ 156.653.332,39	€ 115.066.998,86

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dal Ministero della giustizia (prot. n. 2210 del 17/01/2025 e aggiornamenti)

5. Conclusioni e raccomandazioni.

Dall’esame delle risultanze istruttorie emerge che l’investimento è attualmente in corso di esecuzione, con la realizzazione delle attività necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Con riferimento al raggiungimento del target relativo alla “costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia di almeno 289 000 metri quadri”, sulla base delle previsioni comunicate dall’Amministrazione relative alla conclusione delle singole fasi e della complessiva attività, può auspicarsi che gli interventi saranno conclusi nei termini previsti, non essendo allo stato emerse criticità tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi.

La Sezione ritiene opportuno raccomandare all'Amministrazione titolare dell'investimento di proseguire con la massima attenzione nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sullo stato di avanzamento delle attività in corso di realizzazione e sul conseguimento di tutti gli obiettivi e condizionalità previsti, con specifico riguardo al principio del DNSH, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità che dovessero sopravvenire per il raggiungimento dei target e per il rispetto dei connessi principi e condizionalità, con particolare riferimento alle attività per le quali la previsione di conclusione delle fasi procedurali coincide o è prossima alla data di scadenza, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità, di assicurare l'adozione delle eventuali iniziative e misure correttive necessarie alla tempestiva risoluzione delle stesse e di garantire il rispetto delle scadenze temporali fissate.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

