



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott. Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 18.12.2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2025;

VISTO il decreto n. 14/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione regionale di controllo ha individuato e ripartito tra i Magistrati assegnati alla Sezione gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore, Giovanna Olivadese;

vista l'ordinanza n.173/2025, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Giovanna Olivadese;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha definito la destinazione e l'allocazione delle risorse derivanti dalla componente più rilevante dello strumento finanziario di

fonte euro-unitaria denominato *Next Generation EU* (NGEU), ossia il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (in lingua inglese "*Recovery and Resilience Facility*" e, in sigla, "RRF"), istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dalla CoViD-19.

Il NGUE è stato istituito con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 e consiste in un programma che autorizza la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE). Con Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, la Commissione è stata incaricata di intensificare le sue operazioni di prestito, per finanziare il NGEU, per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro (750 miliardi di euro a prezzi del 2018), il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e avverrà su un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058.

La realizzazione degli interventi di resilienza, così come progettata a livello euro-unitario, richiede dunque ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento l'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto in un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale ammontanti, ad oggi, complessivamente, a circa 750 miliardi di euro (a prezzi 2018), che dovranno essere restituiti ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[...] *strategia di finanziamento diversificata [che] ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., ECA, *Relazione speciale* 16/23: *La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

Sotto il profilo tipologico tali risorse – 750 miliardi a prezzi 2018 – sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al RRF;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al "*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*" (ReACT-EU), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;
- 10 miliardi di euro al "Fondo per una transizione giusta", programma dedicato alla riduzione dell'impatto socio-economico del passaggio a sistemi "a zero emissioni";
- 7,5 miliardi di euro allo "Sviluppo rurale", programma dedicato alla competitività del settore agricolo e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- 5,6 miliardi di euro sono destinati a "*InvestEU*", programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;

- 5 miliardi di euro sono destinati a “Orizzonte Europa”, programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all’innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al “RescEU”, programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

Come precisato anche dalla Corte dei conti dell’Unione europea nella propria Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGEU, «[i]l debito contratto a titolo di NGEU è garantito dal “margine di bilancio”, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell’UE. Ratificando [con procedura completata in data 31 maggio 2021] la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 **gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058.** La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell’UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell’ambito dell’esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria» (così, lett., ECA, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU, par. 7, p. 11 di 65; enfasi aggiunta).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell’UE, che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*Disposizioni istituzionali e finanziarie*), Titolo II (*Disposizioni finanziarie*), artt. 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e dell’art. 6 (*Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19*) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea.

2. A livello nazionale, come noto, il PNRR (di seguito, anche “Piano”) si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri del RRF. Le missioni si articolano in componenti, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da investimenti e riforme.

Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21 del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per il periodo 2021-2026 all’Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, dei quali 68,9 miliardi da

erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati.

In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il nuovo capitolo *REPowerEU*: le risorse finanziarie complessivamente assegnate all'Italia sono così aumentate a **194,4 miliardi di euro**.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni: una prima volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante *24 misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano; una seconda volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 10 ottobre 2024, da parte del Governo italiano, di un'ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori *21 misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l'Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell'art. 21 (*Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a *67 misure* del Piano, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con il nuovo allegato recante la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano.

Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all'Italia sono trasferite dalla Commissione dell'Unione europea sul **conto corrente n. 23211 della Tesoreria centrale dello Stato**, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all'Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (cfr., art. 1, cc. 1037-1045, della l. n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto» (**conto n. 25091**) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito» (**conto n. 25092**). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal **capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003**, denominato «*Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia*». Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. “girofondi” su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla l. n. 1041 del 1971 (*Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali [...]*).

Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di soggetto attuatore.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;
- versamento all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall'Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell'anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

3. L'attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell'intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio che costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, tuttavia, corre l'obbligo di sottolineare che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il d.l. n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), conv. dalla l. n. 108 del 2021, che definisce il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti del Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'art. 1 (*Principi, finalità e definizioni*), c. 3, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[l]e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di

cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Il d.l. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, coordinamento e promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite - con il d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 23 - alla "Struttura di missione PNRR" istituita presso la PDCM), a cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell'art. 2 (Cabina di regia), del d.l. n. 77 del 2021, solo «*in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta*», coinvolgendo, se interessati, i Presidenti delle Regioni implicati o il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria. Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

Il d.l. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazioni titolari dell'intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF - secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell'Allegato alla circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» - devono produrre un'attestazione «[...] contenente i seguenti elementi:

- *lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;*

- *lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;*
- *una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;*
- *una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate» (così, lett., anche per l'enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9. par. 7.2, pag. 48 di 97).*

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, a norma dell'art. 12 (*Poteri sostitutivi*), c. 1, del d.l. n. 77 del 2021, «[...] *il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, [...], assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, [...], il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, [...], assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti*».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell'art. 8 (*Coordinamento della fase attuativa*) del d.l. n. 77 del 2021, mediante «[...] *una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale* [, individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita,] *fino al completamento del PNRR [...]*», sono tenute a rimuovere o correggere eventuali regolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, e dunque il rimborso delle spese già sostenute da parte della Commissione europea.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adattare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'Unione Europea secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, cause e azioni correttive già adottate.

In questa prospettiva, l'art. 8, c. 5, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[a]l fine di *salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al*

contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea» (enfasi del redattore).

Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'art. 2 (*Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia*) del DM del MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, dispone che «[i]l Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR [...] [, richiedendosi,] [a]i fini dell'erogazione dell'anticipazione, [che] l'amministrazione titolare dell'intervento de[bba] attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;*
- *una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico [...] [ReGiS];*
- *una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio [...] [ReGiS]».*

In seguito, l'art. 11 (*Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR*), c. 1, del d.l. n. 19 del 2024 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), conv. dalla l. n. 56 del 2024, ha disposto che, «[a]l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, [...], e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge».

Più recentemente, l'art. 18-quinquies (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*), c. 1, del d.l. n. 113 del 2024 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha disposto ulteriormente che, «[a]l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, [...], le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento».

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore, anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipi superiori al 30 per cento.

Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi", sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l'impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall'erogazione.

Se la richiesta è incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell'intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello "PNRR – Richiesta saldo" sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS.

Qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l'amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

Infine, per le richieste di trasferimento presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, le amministrazioni centrali effettuano i trasferimenti seguendo le nuove procedure, obbligando i beneficiari a completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS entro 60 giorni dall'erogazione.

4. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell'art. 7 (*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*), c. 7, ultimo periodo, del d.l. n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre evidenziare che «[t]ra le aree territoriali l'unica Regione con un'incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila

progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)» ((Sez. riun. contr., del., 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025, pag. 83).

In linea più generale, si rileva che, con specifico riferimento ai tassi di avanzamento degli indicatori *target* (espressi in classi di realizzazione e raggruppati per missione/componente del Piano) e di quelli di progresso finanziario delle misure dagli stessi interessate (determinato attraverso il rapporto tra spesa sostenuta e risorse PNRR associate) se, da una parte, «[n]essuna missione/componente si colloca su valori medi superiori alla media in entrambi gli indicatori, [...] [dall'altra,] 2 osservazioni di particolare rilevanza finanziaria (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici M2C3 e Investimenti sulla rete ferroviaria M3C1) mostrano **un tasso di avanzamento finanziario superiore alla media cui, però, si correla un progresso realizzativo inferiore al dato medio**» (così, lett., Sez. riun. contr., del. n. 6/SSRRCO/REF/2025, p. 16 di 290).

Un ulteriore profilo di scrutinio del tasso di realizzazione degli obiettivi finali associati agli indicatori *target* può poi essere sviluppato rivolgendo lo sguardo alla disarticolazione delle misure in singoli progetti attivati.

Chiarito che «[s]econdo questo approccio, alle 146 sub-misure selezionate corrispondono oltre 242 mila progetti, identificati dalla chiave univoca CUP-CLP [...] [d]i questi, la quota maggiore (pari a circa il 72 per cento) è assorbita dalle componenti M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", M2C3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" e M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", con incidenze pari, rispettivamente, al 24, 25 e 22 per cento sul numero totale]» (così, lett., Sez. riun. contr., del. n. 6/SSRRCO/REF/2025, p. 82 di 290).

Da ultimo, più nel dettaglio, si segnala che nella Regione Campania sono stati attivati oltre 2.720 progetti volti al Rafforzamento dell'Ecobonus, seguiti dagli oltre 2.100 dedicati invece alla misura M4C1I3.2 "Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori".

Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO

La richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Melito Irpino (AV) ha riguardato il seguente progetto:

	Soggetto attuatore	CUP	Progetto
1	Comune di Melito Irpino Valore totale del progetto: € 617.520,41	I73C22000170006	M4C1.1.1 (Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - "Completamento ed adeguamento sismico dell'asilo nido sito alla Via G. Matteotti").

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi per gli anni 2024 e 2025, quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61 del 19 dicembre 2024 delle stesse Sezioni riunite in sede di controllo, nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione di controllo ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR e attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

In esecuzione delle predette deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti, tra cui quello sopra indicato di cui è soggetto attuatore il Comune di Melito Irpino, in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio, nonché dei dati rilevati d'ufficio direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Con nota del Magistrato istruttore del 21.7.2025 (prot. Cdc n.4349 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2911 del 21/07/25), con riferimento alle opere riguardanti il Completamento ed adeguamento sismico dell'asilo nido sito alla Via G. Matteotti (CUP n. I73C22000170006), si è premesso che dai dati pubblicati sul sistema informativo ReGiS è emerso che:

- a) l'importo totale dei costi realizzati risulta di € 54.960,93 su € 617.520,41, con la percentuale di avanzamento economico e finanziario pari all'8,9%;
- b) l'impegno per il progetto ammonta a € 617.520,41;
- c) l'importo erogato a titolo di anticipazione risulta essere di € 168.414,00: € 56.138,22 in data 29.09.2023 e € 112.276,44 in data 31.12.2023;
- d) la voce "Pagamenti e Costi reali Totale Importo Totale Importo di rilevanza sul Progetto" è pari a € 0,00.

Il Comune è stato invitato per il progetto a fornire informazioni su:

1. stato attuale di attuazione degli interventi, precisando quali *target* siano stati raggiunti oppure le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli

obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza per ogni fase del progetto;

2. della data di fine opera prefissata e la data in cui sia stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
3. delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o rendicontazione del progetto;
4. la valutazione circa la possibilità di recuperare entro il termine previsto per la realizzazione del progetto eventuali ritardi;
5. motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;
6. implementazione del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;
7. eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi.

Con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria è stato chiesto di precisare:

8. i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate al progetto risultano stanziare, nonché agli impegni e ai pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti (precisare l'origine) fino alla data di riscontro alla presente nota istruttoria;
9. se eventualmente sia stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
10. la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'art. 9, c. 6, del d.l. n. 152 del 2021 (conv. dalla l. n. 233 del 2021) eventualmente ricevute;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 15, cc. 3 e 4, del d.l. n. 77 del 2021 (conv. dalla l. n. 108 del 2021), chiarendo se, alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate siano state fatte confluire nel risultato di amministrazione potendo, trattandosi di risorse vincolate, essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo;
12. se l'ente abbia provveduto ad accertare per cassa l'importo delle anticipazioni erogate dalle amministrazioni centrali dello Stato, e, dunque, in presenza del formale impegno dell'amministrazione erogante;
13. la stima in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziare per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando se sia intervenuto l'adeguamento del quadro economico dell'intervento al nuovo

prezzario regionale dei lavori pubblici e se una rielaborazione più puntuale dei progetti e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - ha reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione ai progetti e alle relative gare, in mancanza di totale copertura degli interventi.

Infine, è stato chiesto di compilare il foglio riepilogativo in formato excel allegato alla nota istruttoria.

1. La risposta istruttoria del Comune di Melito Irpino

In riscontro alla richiesta di questa Sezione, con nota del 7 agosto 2025 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha trasmesso la relazione per il progetto, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del R.U.P., corredata del foglio riepilogativo in formato *Excel*, debitamente compilato, come richiesto dalla Sezione, nonché la relazione dell'impresa esecutrice prot. 3039 del 01/08/2025 e la relazione della direzione dei lavori prot. 3040 del 01/08/2025. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha trasmesso anche la relazione del 7.8.2025, a sua firma, riguardante il riscontro contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'intervento.

2. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Relativamente al progetto "Completamento ed adeguamento sismico dell'asilo nido sito alla Via G. Matteotti" il Comune ha fornito le informazioni richieste (relazione prot. Cdc n. 4859 del 7/8/25 a firma del RUP del progetto e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico). Inoltre, in qualità di soggetto attuatore, ha richiesto alla Direzione Lavori, al Collaudatore in corso d'opera e all'impresa esecutrice di relazionare sullo Stato attuale di attuazione dei lavori; sulla data di fine lavori prevista e opere realizzate alla data odierna; sulle eventuali criticità incontrate; sulla valutazione circa la possibilità di rispettare il termine previsto e cause dei ritardi. I riscontri sono stati forniti con la relazione dell'impresa esecutrice prot. 3039 del 01/08/2025 e con la relazione della direzione dei lavori prot. 3040 dell'1/8/2025. Le notizie seguenti sono tratte dalle dichiarazioni contenute nella citata documentazione:

Descrizione generale: l'intervento riguarda il completamento e adeguamento sismico dell'Asilo nido di via G. Matteotti.

Stato attuale di attuazione dell'intervento: dalla nota (prot. 3039 dell'1.8.2025), allegata alla documentazione trasmessa dall'Ente, a firma dell'Amministratore unico della società esecutrice dei lavori risulta che alla data del 30.7.2025 *"sono state realizzate le opere provvisorie e di recinzione, i lavori di rimozioni, placcaggi, interventi con FRP, vespai e sono in corso di ultimazione i lavori di muratura"*.

La nota del Direttore dei lavori (prot. 3040 dell'1/08/2025) riporta che, a quella data, le opere realizzate hanno riguardato le recinzioni e le opere provvisorie; *"Risultano praticamente ultimati i lavori strutturali, con la sola eccezione di due pilastri del portico"*

esterno, che devono essere cerchiati con piastre circolari in acciaio, ma che non interferiscono con la prosecuzione dei lavori. Risultano inoltre completati i vespai e le tamponature esterne". Il DL inoltre riporta che, ai fini della incidenza contabile, la spesa contabilizzabile sino alla data del riscontro è la seguente:

Recinzioni e provvisionali € 17.016,82

Strutture € 35.000

Vespai € 9.113

Tamponature esterne 18.603,68

Totale 79.733,55.

Secondo il cronoprogramma, alla data del riscontro (prot. 3940 del 1.8.2025), come dichiarato dal DL, l'importo delle opere effettivamente realizzate avrebbe dovuto essere di € 181.355,37.

Nella relazione di riscontro, a firma del Rup e del Responsabile dell'UTC, è dichiarato che per l'intervento di completamento e adeguamento sismico dell'Asilo nido di via G. Matteotti il termine da rispettare, in base all'art. 4, comma 2 dell'accordo di concessione, per la conclusione dei lavori *"resta fissato al 31/12/2025-"milestone ITA", termine entro il quale conseguire il verbale di ultimazione dei lavori"*. Il collaudo dell'opera dovrà avvenire entro il 30/06/2026.

La nota a firma del DL (prot. 3940 del 1.8.2025) riporta che la data di ultimazione dei lavori era inizialmente stata fissata al **20/07/2025**, come da verbale di ripresa del 19.05.2024 (tuttavia la relazione dell'amm.re unico società esecutrice dei lavori, prot. 3039, menziona un verbale del 19.5.2025, non del 2024). Il DL precisa però che si trattava di una data calcolata *"sic rebus stantibus"* poiché l'impresa aveva richiesto la proroga del termine di ultimazione che se fosse stata riconosciuta il nuovo termine sarebbe stato quello del 2.10.2025, comunque diverso da quello indicato nell'altra relazione e sopra riportato.

Nel corso dell'esecuzione dell'intervento PNRR si sono verificate sospensioni delle lavorazioni come più avanti rappresentato, con conseguente slittamento dei tempi di realizzazione.

Più in dettaglio, dalla documentazione prodotta (v. relaz. amm.re unico società esecutrice dei lavori, prot. 3039) risulta che la consegna dei lavori è avvenuta il **14/09/2023** e l'inizio dei lavori in data **25/09/2023**; si sono verificate le seguenti sospensioni:

- in data **29/09/2023** (dopo 4 giorni dall'inizio dei lavori) è stata disposta la sospensione dei lavori per mancata autorizzazione sismica;
- in data **18/11/2024** i lavori sono ripresi a seguito del rilascio della formale autorizzazione sismica. In pari data, il legale rappresentante della società esecutrice dell'intervento ha comunicato al direttore dei lavori che non era materialmente possibile mettere in opera le staffe per incamiciamento pilastri (staffe chiuse), così come previsto nel progetto strutturale. Pertanto, è stato deciso di predisporre e mettere in opera delle staffe aperte ad U, con un accavallamento di almeno 10 cm, in sostituzione di quelle previste nel progetto. In data **19/11/2024** (il giorno dopo) il direttore dei lavori ha *"verbalmente"* comunicato *"che le staffe predisposte e parzialmente*

messe in opera, come precedentemente concordato, andavano rimosse e sostituite con delle doppie staffe aperte". La società esecutrice ha quindi rimosso le staffe precedenti e predisposto e messo in opera le doppie staffe aperte come ordinato il direttore dei lavori (alla relazione della società sono state allegate n. 3 foto);

- in data **22/11/2024**, il direttore dei lavori ha comunicato verbalmente di sospendere i lavori, *"in quanto riteneva di dover effettuare una più attenta valutazione di comune accordo con il collaudatore prima di procedere al getto dei pilastri"*;
- con PEC del **3/02/2025**, a firma del RUP e del Responsabile dell'UTC è stata notificata alla società l'ordinanza di immediata sospensione dei lavori, per consentire la nomina di un nuovo Direttore dei lavori, in quanto il precedente si era dimesso dall'incarico ricevuto con nota del 31/01/2025;
- in data **19/03/2025** (prot. 1036) è stato nominato il nuovo Direttore dei lavori;
- in data **19/05/2025** il Direttore dei lavori, previa comunicazione per le vie brevi, ha disposto la ripresa dei lavori che, alla data del riscontro (7/08/2025), risultavano ancora in corso;
- in data **23/05/2025**, a seguito di verifica ispettiva, l'Ispettorato del lavoro di Avellino-Benevento ha disposto l'immediata sospensione dei lavori *"in attesa che il direttore dei lavori adottasse tutte le misure antinfortunistiche necessarie"*;
- in data **24/06/2025** il Direttore dei lavori e il RUP hanno disposto la ripresa dei lavori;
- in data **18/07/2025**, dopo aver effettuato tutti i lavori di adeguamento sismico, sono state sospese nuovamente le lavorazioni con la motivazione che prima di procedere con le murature si dovesse attendere le *"adequate asciugature"*;
- i lavori sono stati ripresi il **28/07/2025**;
- i disallineamenti con il sistema ReGiS erano dovuti *"al mancato aggiornamento dei dati, criticità che allo stato odierno è stata rimossa"*;
- l'Ente non ritiene necessario l'intervento di organi sostitutivi.

Dalla relazione del Direttore dei lavori risulta che alla data del riscontro i documenti contabili sono in corso di redazione e non è stato emesso lo stato di avanzamento in quanto l'impresa non ha raggiunto il credito di € 100.000, necessario a maturare il diritto al pagamento di un acconto, come previsto dal capitolato speciale di appalto.

Gestione finanziaria dell'intervento:

Tra la documentazione trasmessa dall'Ente vi è anche la relazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario comunale. Alla data del riscontro è stato dichiarato che tutte le risorse provengono da PNRR/PNC e che non vi sono altre fonti di finanziamento; che non è stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Il Responsabile del Servizio finanziario, inoltre ha dichiarato che *"non risultano richieste di anticipazioni ex art. 9 c.6 DL 152/2021"* e che non è stato applicato l'art. 15 del d.l. 77/2021 conv. dalla l. n. 108 del 2021.

Sul fronte delle entrate si registra l'importo incassato (con reversali 2023) di € 168.414,66, rimane da riscuotere l'importo di € 449.105,74.

Il totale pagato alla data del riscontro è pari a € 131.763,34,

Criticità: il Comune nella relazione dell'UTC (a firma del Rup e del Responsabile dell'Ufficio) ha dichiarato che le criticità che ha riscontrato nella realizzazione o rendicontazione del progetto *"sono ascrivibili a cause impreviste ed imprevedibili accadute durante l'esecuzione dei lavori (ritardo rilascio autorizzazione sismica, dimissioni direzione dei lavori, verifica e controllo da parte dell'Ispettorato dei Lavori di Avellino)"*. Tuttavia, l'Ente ha rassicurato il rispetto del termine previsto per la realizzazione del progetto (31/12/2025) *"in quanto tutte le cause che lo hanno rallentato sono state rimosse"*. Il Comune ha confermato alla data del riscontro che non vi è necessità della nomina degli organi titolari di poteri sostitutivi per l'intervento in oggetto.

Con la nota (prot. 3039 dell'1.8.2025), allegata alla documentazione trasmessa dall'Ente, l'Amministratore unico della società esecutrice dei lavori richiede il ricalcolo dei giorni utili per l'ultimazione dei lavori e con l'occasione chiede una proroga al 20.10.2025 *"considerato i gravi disagi causati dalle continue sospensioni"* e *"che hanno comportato problemi organizzativi e un conseguente stravolgimento del programma di lavoro precedentemente predisposto, con un conseguente aggravio di spese"*.

La relazione (prot. 3040) a firma del DL - a proposito delle criticità - distingue una prima fase, diretta dal precedente DL, in cui vi sono state incomprensioni con la impresa e una seconda gestita dal nuovo DL. Quest'ultimo indica come criticità principale riscontrata il fatto che l'impresa aveva ridotto la forza lavoro ad un solo dipendente *"dato il notevole tempo di sospensione dovuto al periodo risalente alla prima direzione dei lavori"*. Al momento del riscontro comunica che l'impresa ha in forza n. 6 dipendenti e che *"ha ripreso i lavori con sufficiente celerità"*; non riscontra ulteriori criticità ostative alla prosecuzione dei lavori. Pertanto, *"senza stravolgere il cronoprogramma"*, il DL che resta in attesa delle decisioni dell'Utc sulla richiesta di proroga, dichiara che vi è la concreta possibilità di rispettare il termine di conclusione dei lavori del 31/12/2025 *"previsto dall'accordo di concessione del finanziamento"*.

In allegato il Comune ha trasmesso la tabella fornita in formato Excel debitamente compilata che indica lo stato del progetto come *"attivo"*, nella fase del completamento e finanziato per € 617.520,40.

Aggiornamenti: dalla consultazione della banca dati ReGiS in data 17.12.2025 risultano i seguenti dati:

Dettaglio progetto:

Data di inizio prevista: 30.11.2022;

Data di inizio effettiva: 30.11.2022;

Fine prevista: 31.03.2026;

Iter procedurale:

Fase attuale: Esecuzione lavori

Data Fine prevista: 31.12.2025;

Avanzamento economico e finanziario:

76,9%;

importo incassato (con reversali 2023): € 168.414,66;
da riscuotere: € 449.105,74.

importo totale dei costi realizzati: 474.975,85 su 617.520,41;

importo totale dei pagamenti approvati: 0 su 447.398,79;

Totali indicatori: 3

3. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio d'ufficio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Melito Irpino nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti PNRR dei progetti in premessa indicati, esperita l'attività istruttoria, la Sezione rileva che il Comune ha fornito in forma di relazione le notizie sopra riportate; le ulteriori informazioni sono state estrapolate dalla banca dati ReGiS alla data del 17.12.2025.

Con riferimento all'*audit* interno l'Ente ha dichiarato che il sistema di controlli interni di *audit* *"ha consentito di conoscere appieno le criticità che si sono presentate nel corso della realizzazione dell'opera, pertanto, si ritiene sufficiente l'attività svolta"*; di conseguenza si evince solo che vi sono stati i controlli interni. La circolare 9/2022 della Ragioneria generale prevede che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa di ciascuna amministrazione, adottati per l'attuazione degli interventi del Pnrr, siano sottoposti ai controlli ordinari amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

Al riguardo il Dl 77/2021 dispone l'adozione di un sistema di gestione, controllo e auditing per il perseguimento di finalità legate al corretto utilizzo delle risorse e all'efficacia dell'attuazione degli interventi. Fermo restando quanto dispone l'art. 147 del TUEL per gli enti locali in tema di controlli interni.

Si osserva la differente data di inizio e termine del progetto dichiarata rispetto a quella inserita in ReGiS.

Il Comune ha rappresentato le criticità riscontrate nel portare a compimento il Cup in esame.

La Sezione osserva che il ritardo maturato e il mancato rispetto della corrispondente *milestone* appaiono rilevanti soprattutto se si considera che le motivazioni addotte hanno evidenziato problemi organizzativi e non sono da ricondurre in toto alle asserite *"cause impreviste ed imprevedibili"* (es: rilascio autorizzazione sismica o le contestazioni dell'Ispettorato del Lavoro di Avellino).

L'ente ha affermato che non è stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover

attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, tuttavia, ha proceduto ad accertare l'intero importo di € 617.520,40, con la creazione del FPV. Inoltre, il Responsabile del Servizio finanziario con il riscontro (agosto 2025) ha dichiarato che *"non risultano richieste di anticipazioni ex art. 9 c.6 DL 152/2021"* ma da ReGiS risulta l'importo incassato (con reversali 2023) di € 168.414,66.

La Sezione prende atto di tutto quanto dichiarato del Comune e rileva le contraddizioni sopra riportate, per le quali chiede di fornire chiarimenti in sede di relazione di aggiornamento. Si osserva inoltre che dai dati aggiornati a novembre (giorno 25) sulla banca dati ReGiS non risulta effettuata la rendicontazione, con un importo approvato di € 0,00 e un ulteriore importo residuo rendicontabile non disponibile. In merito alla valutazione sullo stato di avanzamento finanziario dell'opera, dai dati acquisiti dal sistema ReGiS risulta un totale di pagamenti effettuati pari a € 447.398,79.

Si invita l'Ente a intervenire sui disallineamenti presenti in su ReGiS, aggiornando i dati continuamente, nonché ad attivare tutte le misure e azioni necessarie per la rendicontazione e il trasferimento delle risorse assegnate.

La Sezione ricorda l'art. 8, co. 2, del d.m. 11 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in base al quale: *"Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea"*.

La Sezione raccomanda l'adozione di ogni misura utile per la realizzazione dell'opera, nel rispetto dei termini previsti dal PNRR.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell'ambito della gestione del progetto indicato in epigrafe, avente Cup **I73C22000170006**

DISPONE

1. che copia della presente deliberazione sia trasmessa, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Melito Irpino;
2. che una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto in argomento, anche in merito alle modalità di accertamento, sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, a questa Sezione, dall'Amministrazione, entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
3. che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il Relatore
Giovanna Olivadese

Il Presidente
Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data 23 dicembre 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Giuseppe Imposimato