



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI BERGAMO
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 8 aprile 2026, n. 124 /2026/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 7, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/31/2025/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la nota del 9 marzo 2026, Prot. Cdc n. 2441, con la quale il Comune di Bergamo ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza n.113 del 26 marzo 2026 con la quale il Presidente ha fissato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di BERGAMO, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Bergamo, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

8 aprile 2026

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI BERGAMO
CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29
LUGLIO 2021 N. 108)

INDICE

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO	7
2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.	12
3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI.....	19
4. IL MONITORAGGIO INTERNO.	21
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	22

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti attuati per il tramite delle partecipate.....	9
Tabella 2 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione	10
Tabella 3 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC	10
Tabella 4 - Distribuzione risorse RRF per Missione	11
Tabella 5 - Avanzamento al 10 febbraio 2026	14
Tabella 6 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma.....	15
Tabella 7 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione.....	17
Tabella 8 - Rimborsi trasferiti dal ministero	20
Tabella 9 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Bergamo.....	25

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **252/2022/GEST**, n. **38/2024/GEST** e n. **63/2025/GEST**, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Bergamo, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica sullo stato di avanzamento degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ aggiornati al **10 febbraio**. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione del 18 febbraio, il Comune ha trasmesso il **9 marzo 2026** una dettagliata risposta con ulteriori aggiornamenti.

Il monitoraggio della precedente delibera della Sezione - n. **63/2025/GEST** - indicava come attivi n. **53 CUP**.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 si sono registrate variazioni, in quanto **n. 3 CUP** risultano aggiunti rispetto al precedente monitoraggio e segnalati già in corso di istruttoria:

- **H51J25004000006-1.3.1c_a794** Comune di Bergamo, M1C1I1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati;

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *"I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

- **H11F24000470006** - Avvisc_a794 Comune di Bergamo, M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE);
- **H11F25000320006** - 2.2.3c_a794 Comune di Bergamo, M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE).

Ulteriori **n. 2 CUP** sono stati segnalati dal Comune nel riscontro e inseriti nella presente relazione:

- **H51F25001930006** - “Digitalizzazione delle procedure (SUE)”;
- **H19B24000040006** - “Cybersecurity - prodotti e servizi connessi” (il Comune di Bergamo risulta su tale progetto come soggetto beneficiario, mentre il soggetto attuatore è l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

Si rammenta, infine, che:

- al **CUP H10J20000000008** sono correlati **n. 2 interventi** con CIG diversi e ambiti di fornitura distinti;
- per i **n. 7 CUP** della tabella che segue - interventi di particolare rilevanza economica e funzionale, già inclusi nel perimetro istruttorio delle precedenti deliberazioni - il Comune è **soggetto beneficiario**, trattandosi di interventi attuati dalle partecipate ATB Servizi S.p.A.- Azienda Trasporti di Bergamo, ATB Mobilità S.p.A. e Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.. Di seguito gli elementi di dettaglio:

Tabella 1 - Progetti attuati per il tramite delle partecipate

CUP	M	Descrizione	Soggetto Attuatore	% Partecipazione del Comune di Bergamo
C19J21048760001	M2	AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830163	Diretta 100%
C19J21048770001	M2	AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830163	Diretta 100%
H10J20000000008	M2	PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - EROGAZIONE CONTRIBUTI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS - ANNI 2019-2023	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e p.iva 02967830163	Diretta 100%
H11B21006730001	M2	E-BRT BERGAMO-DALMINE	ATB Mobilità S.p.a.	Diretta

CUP	M	Descrizione	Soggetto Attuatore	% Partecipazione del Comune di Bergamo
			CF e P.IVA 02485010165 Servizi S.p.a. - C.F. e P.IVA 02967830163	100%
H19J22001050008	M2	ACQUISTO DI AUTOBUS CLASSE I, ELETTRICI, ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NELL'AREA URBANA DI BERGAMO E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830164	Diretta 100%
H21D18000120001	M2	LINEA TRAMVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA	TEB S.p.a. - C.F. e P.IVA 02802700167	Indiretta tramite A T B Mobilità S.p.A.
J19J22001980008	M2	ACQUISTO DI N° 2 AUTOBUS ELETTRICI, COMPRENSIVI DI RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	ATB Servizi S.p.a. -C.F. e P.IVA 02967830166	Diretta 100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026

All'esito dell'istruttoria in capo al Comune risultano **59 CUP**, distinti per Missione come da tabella che segue:

Tabella 2 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

Missione	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	11
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	15
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	6
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	26
M1 - finanziato da Piano Nazionale Complementare (PNC)	1
Totale	59

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Tra questi CUP, n. 11 si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n. 15 si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), n. 6 nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) e n. 26 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 3 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC

FONTE	M1	M2	M4	M5	PNC	TOTALE COMPLESSIVO	%/fonti su tot.
PNC	- €	- €	- €	- €	12.346,40 €	12.346,40 €	0,0%
RFF	3.420.570,46 €	203.835.006,89 €	9.169.296,00 €	41.553.668,64 €	- €	257.978.541,99 €	62,3%
FOI	-€	31.273.980,50€	916.929,60€	3.696.422,50€	-€	35.887.332,60€	8,7%

FONTI	M1	M2	M4	M5	PNC	TOTALE COMPLESSIVO	%/fonti su tot.
Stato	- €	26.020.877,40 €	- €	2.219.875,81 €	- €	28.240.753,21 €	6,8%
Rigeneraz. urbana	- €	- €	- €	8.225.563,89 €	- €	8.225.563,89 €	2,0%
FPOP	- €	- €	- €	103.934,73 €	- €	103.934,73 €	0,0%
Regione	- €	39.793.096,60 €	- €	- €	- €	39.793.096,60 €	9,6%
Provincia	- €	3.878.931,00 €	- €	- €	- €	3.878.931,00 €	0,9%
Comune	- €	12.168.201,79 €	1.347.010,08 €	20.578.300,79 €	- €	34.093.512,66 €	8,2%
Altro Pubblico	- €	1.397.240,40 €	- €	- €	- €	1.397.240,40 €	0,3%
Privati	- €	3.938.441,00 €	- €	- €	- €	3.938.441,00 €	1,0%
Altri Fondi	- €	831.683,70 €	- €	- €	- €	831.683,70 €	0,2%
Totale	3.420.570,46 €	323.137.459,28 €	11.433.235,68 €	76.377.766,36 €	12.346,40 €	414.381.378,18 €	100,0%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Nel dettaglio, il Comune di Bergamo risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, pari a 257.978.541,99 euro, di fondi opere indifferibili (FOI) per euro 35.887.332,60, di fondi PNC pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica e propri per un ammontare complessivo di **414.381.378,18 euro**.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF) corrispondono al 62,26 per cento del totale, quelle del FOI pari all'8,7 per cento mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) sono pari allo 0,003 per cento del totale; il resto delle risorse contribuisce con il 37,74 per cento dei fondi complessivi.

Tabella 4 - Distribuzione risorse RRF per Missione

PNRR	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
Finanziamento RRF	3.420.570,46 €	203.835.006,89 €	9.169.296,00 €	41.553.668,64 €	257.978.541,99 €
Finanziamento Totale	3.420.570,46 €	323.137.459,28 €	11.433.235,68 €	76.377.766,36 €	414.369.031,78 €
%Miss RRF/ Fin. Totale	100,00%	63,08%	80,20%	54,41%	62,26%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Si precisa che, per tutti i n. 15 CUP della M5, il D.M. Min. Interno di concerto con il MEF del 3 marzo 2025 ha operato un parziale rifinanziamento dei fondi PNRR, mediante risorse statali della Rigenerazione urbana.

Quanto, infine, alle risorse PNRR complessive in rapporto al totale di progetto, rappresentate per Missione, la tabella che precede consente di osservare come la

Missione 1 sia interamente finanziata da fondi PNRR, mentre la Missione 2 nella misura del 63%, e le Missioni 4 e 5, rispettivamente, per l'80% e il 54%.

Per il dettaglio dei singoli progetti PNRR univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In base al quadro regolatorio europeo² l'erogazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

A differenza dei Fondi Strutturali Europei, il PNRR eroga le risorse finanziarie (allo Stato) se le misure messe in atto raggiungono i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) prefissati (la performance), considerati passi fondamentali del percorso necessario per soddisfare le finalità delle missioni del PNRR.

La Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 dicembre 2025 (di seguito "CID") ha considerato le difficoltà esposte dall'Italia nel raggiungimento di alcuni traguardi ed obiettivi, dovute anche alle modifiche apportate al PNRR e al calendario indicativo presentato, senza modificare il termine generale per il completamento degli interventi fissato al 30 giugno 2026.

Il Governo, attraverso la Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, nel marzo 2026 ha elaborato delle *"Linee Guida PNRR -indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone"*, in corso di pubblicazione. Tali Linee guida prescrivono che i soggetti attuatori devono completare le attività secondo quanto previsto nella predetta CID per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026**, termine indicato dalla comunicazione della Commissione Europea *"Next Generation EU-The road to 2026"* per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione.

Le citate Linee Guida sottolineano che ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della

² Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025

milestone o del *target*, con conseguente **inammissibilità della spesa** e mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

Ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, il *certificato di ultimazione dei lavori* costituisce l'atto formale previsto dalla disciplina vigente secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d. lgs. n. 36/2023 rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale.

La mancata produzione o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni specifiche riportate nelle Linee guida, comportano l'impossibilità di validare il raggiungimento del target PNRR e determinano l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità. Così richiamati presupposti e termini per ritenere conclusi gli interventi finanziati dal PNRR, viene esposto lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto del Comune di Bergamo rilevato al 10 febbraio 2026, sulla base dell'aggiornamento tratto da ReGiS e sottoposto al contraddittorio con l'Ente, come meglio si ricava dal seguente prospetto:

Tabella 5 - Avanzamento al 10 febbraio 2026

FASI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% M/TOT
<i>Altro</i>				1		1	1,7%
<i>Appalto</i>	1					1	1,7%
<i>Esecuzione</i>	3	7		9		19	32,2%
<i>Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione</i>	2	5	6	3		16	27,1%
<i>Progetto con iter concluso</i>	5	3		13	1	22	37,3%
Totale complessivo	11	15	6	26	1	59	100,0%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026

Dalla tabella che precede si ricava, alla data del 9 marzo 2026, una percentuale globale di attuazione degli interventi pari al **37,3 per cento** (pari a n. 22 progetti); risultano in attesa di collaudo/ certificato di regolare n. 16 progetti, n. 19 sono quelli in corso di esecuzione mentre solo un progetto risulta nella fase iniziale (appalto).

Il progetto indicato nella fase "*altro*" concerne la "*Realizzazione Galleria Arte Moderna e Contemporanea GAMeC presso il Palazzetto dello Sport*" (CUP H11B21002620002) per il quale il Comune riferisce che, con determinazione dirigenziale in data 22.1.2026, è stata disposta risoluzione in danno nei confronti dell'originario appaltatore per gravi

negligenze e ritardi rispetto alle obbligazioni contrattuali. Pertanto, a seguito dello scorrimento della originaria graduatoria di gara, i lavori saranno riaffidati al concorrente posizionato al secondo posto nella graduatoria, per il quale sono ancora comunque in corso le obbligatorie verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito a livello nazionale, per consentire l’accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo alla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, è stato effettuato un controllo dei CUP **in corso di esecuzione** sulla piattaforma ReGiS, i cui esiti sono stati sottoposti al contraddittorio con l’Ente, con i seguenti risultati:

Tabella 6 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma

Segnalazione ritardi	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
NO	3	9	4	6	22
SI	3	1	2	7	13
N.D.	-	2	-	-	2
Totale complessivo	6	12	6	13	37

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Con riguardo ai **n. 13 CUP** per i quali ReGiS fa emergere **ritardi nell’attuazione**, il Comune ha chiarito che:

- M1 - n. 3 CUP non risultano in ritardo, bensì in linea con l'avanzamento procedurale contrattualmente previsto;
- M2 - si tratta di un progetto per il quale sono in corso di perfezionamento le operazioni di collaudo e non si evidenziano ritardi rispetto alle previsioni di contratto;
- M 4 – per n. 1 CUP sono in corso di perfezionamento le operazioni di collaudo, mentre l'altro intervento non risulta in ritardo, bensì in linea con l'avanzamento procedurale contrattualmente previsto;
- M 5 – dei 7 progetti segnalati n. 6 interventi non risultano in ritardo bensì in linea con l'avanzamento procedurale contrattualmente previsto e, per 2

di essi, la fase dei lavori, propedeutica alla realizzazione del progetto sociale, risulta comunque conclusa; il restante intervento non risulta in ritardo bensì in linea con l'avanzamento procedurale contrattualmente previsto ma è segnalata una potenziale **criticità** in quanto non vi è certezza in ordine all'apertura di uno dei due appartamenti previsti.

Infine, il Comune riconosce la presenza, tra i **CUP non in ritardo**, di **problematiche** connesse a n. 3 interventi, per i quali ha fornito i seguenti aggiornamenti:

1. CUP **H13D21000190005** - per l'intervento "PINQUA - Riqualificazione spazi ex carcere di Sant'Agata", *"con attuale termine contrattuale previsto al 26.3.2026, si ipotizza a tale data di concludere le lavorazioni principali che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi previsti, ferma restando la possibilità di concedere termine aggiuntivo di massimo giorni 60 (sessanta) per le finiture e/o lavorazioni di dettaglio"*;
2. CUP **H11B22000640006** - per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione scuola Scuri via dei Galliari" *"l'attuale termine contrattuale previsto per il 31.3.2026, è soggetto a ritardo rispetto all'avanzamento procedurale del cantiere, in ogni caso attivo e attestato a un livello di avanzamento pari a circa il 65%.....A seguito della produzione di cronoprogramma aggiornato da parte del soggetto esecutore, è stata inoltrata al competente Ministero formale richiesta di proroga al 30.6.2026 del termine finale di esecuzione dei lavori"*;
3. CUP **H11B21002620002** - "Realizzazione Galleria Arte Moderna e Contemporanea GAMeC presso il Palazzetto dello Sport" -. Per tale progetto già sopra evidenziato *".. il termine contrattuale del 8.6.2026, così come quello eurocomunitario del 30.6.2026, non potranno essere sicuramente rispettati in quanto, con determinazione dirigenziale in data 22.1.2026, è stata disposta risoluzione in danno nei confronti dell'originario appaltatore per gravi negligenze e ritardi rispetto alle obbligazioni contrattuali..... A seguito dello scorrimento della originaria graduatoria di gara, i lavori saranno riaffidati al concorrente posizionato al secondo posto nella graduatoria, per il quale sono ancora comunque in corso le obbligatorie verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. Sotto il profilo della quota PNRR che assiste l'opera, sono da tempo in corso interlocuzioni formali con il Ministero dell'Interno per il definanziamento della residua quota PNRR con altra forma di finanziamento"*.

Infine, non sono disponibili in ReGiS informazioni rispetto a n. 2 CUP, per i quali il Comune indica, in ogni caso, in corso di perfezionamento le operazioni di collaudo.

L'Ente ha indicato per tutti i n. 21 CUP ancora in corso di esecuzione, la data di conclusione attesa entro il 30 giugno 2026, come risulta dalla seguente tabella:

Tabella 7 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione

CUP	DESCRIZIONE	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
H11C22000400006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE*N.21 SERVIZI DA MIGRARE	M1	Esecuzione	31/03/2026
H19B24000040006	"CYBERSERSECURITY - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI" - FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA PERIMETRALE, LA PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT E ANTI-EPT E L'EROGAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	M1	Esecuzione	31/03/2026
H51F25001930006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUE)	M1	Appalto	10/04/2026
H51J25004000006	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*PIAZZA MATTEOTTI N. 3*ANNCSU - AGGIORNAMENTO COORDINATE	M1	Esecuzione	24/03/2026
H11B21006730001	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA EBRT TRA I COMUNI DI BERGAMO E DALMINE COMUNI DI BERGAMO, STEZZANO E DALMINE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI BUS AD ALTO LIVELLO DI SERVIZIO (BUS RAPID TRANSIT) PER IL COLLEGAMENTO A MEDIO RAGGIO TRA DUE PRINCIPALI N	M2	Esecuzione	30/06/2026
H11B22000640006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SCURI IN VIA DEI GALLIARI	M2	Esecuzione	30/06/2026
H11B22001930006	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENTO MOBILITÀ - ANNO 2022*VIA VARIE*REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENTO MOBILITÀ - ANNO 2022	M2	Esecuzione	31/03/2026
H11E22000350001	MTE11A_00003283 - RACCOLTA INTELLIGENTE	M2	Esecuzione	30/05/2026
H12F22001230001	MTE11A_00002794 - CENTRI DI RACCOLTA	M2	Esecuzione	24/04/2026
H12F22001240001	MTE11A_00002996 - RIUSO E RIUTILIZZO	M2	Esecuzione	24/04/2026
H21D18000120001	LINEA TRANVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA	M2	Esecuzione	30/06/2026
H11B21002620002	GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	M5	Altro	08/06/2026

CUP	DESCRIZIONE	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
H11C22000400006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE*N.21 SERVIZI DA MIGRARE	M1	Esecuzione	31/03/2026
H13D21000190005	EX CARCERE DI SANT'AGATA*VICOLO SANT'AGATA*PROGETTO PINQUA - RESTAURO E RICONVERSIONE DEL COMPENDIO DELL'EX CARCERE DI SANT'AGATA	M5	Esecuzione	26/03/2026
H14H22000210006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	M5	Esecuzione	30/06/2026
H14H22000220006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	M5	Esecuzione	30/06/2026
H14H22000230006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA DOMICIARITÀ	M5	Esecuzione	30/06/2026
H14H22000240006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT	M5	Esecuzione	31/03/2026
H14H22000250006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	M5	Esecuzione	30/06/2026
H14H22000260006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*HOUSING FIRST	M5	Esecuzione	30/06/2026
H14H22000270006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*STAZIONI DI POSTA	M5	Esecuzione	30/06/2026
H14H23000220006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA XXIV MAGGIO*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	M5	Esecuzione	30/06/2026

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI

I dati sui rimborsi effettuati dai Ministeri titolari sono quelli presenti nella piattaforma ReGiS al 10 febbraio 2026, come integrati a seguito del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

In alcuni casi il Comune ha segnalato discrasie d'importo rispetto a quanto effettivamente incassato.

A seguito di verifiche sulla piattaforma REGIS, si è potuto accertare che i disallineamenti sono dovuti al mancato aggiornamento di dati rispetto a somme dichiarate come "autorizzate" in ReGiS, ma in realtà già incassate dall'Ente.

Per tali ragioni si è tenuto conto del diverso importo comunicato nel riscontro istruttorio.

Tabella 8 - Rimborsi trasferiti dai Ministeri titolari

Miss.	Tot. erogato dai Ministeri	di cui PNRR	% Erogato PNRR/ Tot. Erogato	Tot. Fin.to RRF	Tot. Fin.to FOI	Tot. Fin.to PNRR (RRF+FOI)	% Erogato PNRR/ Tot. Fin.to PNRR
M1	943.241,11 €	943.241,11 €	100%	3.420.570,46 €	- €	3.420.570,46 €	28%
M2	179.896.283,73 €	174.046.474,82 €	97%	203.835.006,89 €	31.273.980,50 €	235.108.987,39 €	74%
M4	6.303.209,71 €	6.303.209,71 €	100%	9.169.296,00 €	916.929,60 €	10.086.225,60 €	62%
M5	26.470.919,61 €	24.198.510,03 €	91%	41.553.668,64 €	3.696.422,50 €	45.250.091,14 €	53%
PNC	12.346,40 €	- €	-	- €	- €	- €	-
Totale complessivo	213.626.000,56 €	205.491.435,67 €	96%	257.978.541,99	35.887.332,60	293.865.874,59 €	70%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Dalla tabella si ricava che i trasferimenti complessivi erogati sono pari a 213.626.020,56 euro per fondi RRF e FOI che corrispondono al 70% dei finanziamenti PNRR+FOI (euro 293.865.874,59).

Si precisa che l'accorpamento delle erogazioni PNRR+FOI è riconducibile al fatto che i mandati di pagamento non riportano le causali e le quote dell'uno e dell'altro fondo, avuto riguardo al fatto che i trasferimenti per il FOI sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato.

Si ritiene di precisare, con riferimento al CUP H21D18000120001 della Missione 2, avente una particolare rilevanza funzionale ed economica relativa alla "Linea tranviaria

T2 della Valle Brembana", che il totale dell'importo trasferito di 111.699.617,83 euro, corrisponde a quanto comunicato dall'Amministrazione in rettifica del dato ReGiS.

Quanto alla fonte di tali trasferimenti, il Comune riferisce che, stante la ridetta assenza di causale nei mandati di pagamento, sono state attivate interlocuzioni con il Ministero competente per accertare che, dell'importo di 11.699.617,83 euro, una quota pari a 97.924.878,44 euro proviene da fondi RRF e ulteriori 7.924.930,48 euro (corrispondenti alla quota di anticipazione del 30%) sono da imputare al FOI. Residua, pertanto, la somma di euro 5.849.808,91, sempre di provenienza ministeriale, per la quale l'Ente ha attivato gli ulteriori e necessari confronti con le strutture competenti al fine di accertarne l'effettiva fonte.

4. IL MONITORAGGIO INTERNO

Il Comune di Bergamo sin dall' avvio dei progetti PNRR ha costituito una cabina di regia, preordinata al coordinamento e al controllo dei programmi, progetti e interventi del PNRR e PNC con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 20 del 30 settembre 2022.

Tale struttura è stata successivamente integrata, nella sua composizione, con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 10 del 17 gennaio 2023.

Nella nota di risposta del 9 marzo 2026 il Comune ha segnalato che non sono intervenute variazioni nell'assetto del sistema dei controlli interni e della governance.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione cui l'Ente ha dato riscontro in data 9 marzo 2026 e delle indicazioni ricavate dalla piattaforma ReGiS consultata in data 10 febbraio 2026, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. il Comune di Bergamo risulta **soggetto attuatore** di n. **59** progetti identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP);
- II. le **fonti del finanziamento** evidenziano che il Comune di Bergamo risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi PNRR pari a **257.978.541,99 euro**, di fondi FOI pari a **35.887.332,60**, oltre a finanziamenti statali e di altra fonte pubblica pari a 148.164.925,90 euro, per un ammontare complessivo di **414.381.378,18 euro**;
- III. la **percentuale di attuazione** degli interventi, al 9 marzo 2026, risulta pari al **37,3 per cento**. L' **avanzamento effettivo su ReGiS** aggiornato al 9 marzo 2026 riporta n. 22 progetti conclusi, un progetto nella fase iniziale (appalto), mentre n. 19 sono in corso di esecuzione, n. 16 sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità. Un progetto per la "*Realizzazione Galleria Arte Moderna e Contemporanea GAMeC presso il Palazzetto dello Sport*" (CUP H11B21002620002), non potrà essere ultimato nei tempi previsti dalle prescrizioni eurounitarie (risoluzione del contratto in danno nei confronti dell'originario appaltatore per gravi negligenze e ritardi rispetto alle obbligazioni contrattuali. I lavori saranno affidati al concorrente posizionato al secondo posto nella graduatoria con inevitabile scorrimento dei termini);
- IV. quanto al **cronoprogramma** per n. 22 progetti non vengono evidenziati ritardi rispetto alle originarie previsioni mentre, per i n. 13 CUP per i quali ReGiS fa emergere ritardi nell'attuazione, il Comune ha fornito puntuali indicazioni e rappresentato che saranno ultimati entro il 30 giugno 2026 segnalando, al contempo, potenziali criticità per alcuni interventi;
- V. l'**avanzamento dei rimborsi ministeriali** dai dati incrociati ReGiS e Comune di Bergamo al 9 marzo 2026 evidenzia che, a fronte di trasferimenti

pari a **213.626.020,56 euro**, l'importo di euro 205.491.435,67 risulta a valere sul PNRR, mentre la differenza dovrebbe essere riconducibile al FOI (permangono incertezze perché i mandati di pagamento non riportano le causali e le quote dell'uno e dell'altro fondo);

- VI. l'Ente riferisce di non aver apportato modifiche alla *governance* né al sistema dei controlli interni e mantiene aggiornato il sito nella sezione "amministrazione trasparente" dedicato al PNRR. La Sezione rileva come la struttura di *governance* predisposta dal Comune abbia assicurato un avanzamento procedurale in linea e comunque coerente con le prescritte *milestone* nazionali ed europee.

Tabella 9 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Bergamo

N.	Miss	CUP	Titolo Progetto	Fase procedurale	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti RFF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / PNRR
1	M1	H11C22000400006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE*N.21 SERVIZI DA MIGRARE	Esecuzione	- €	- €	1.031.574,00 €	0%
2	M1	H11F22002210006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	96.145,00 €	96.145,00 €	96.145,00 €	100%
3	M1	H11F22002220006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	45.059,00 €	45.059,00 €	45.059,00 €	100%
4	M1	H11F22003380006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Progetto con iter concluso	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	100%
5	M1	H11F22004180006	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA PIAZZA G. MATTEOTTI 3*ENTRAMBI	Progetto con iter concluso	398.397,00 €	398.397,00 €	398.397,00 €	100%
6	M1	H11F24000470006	PIATTAFORMA COMUNALE SUAP*PIAZZA MATTEOTTI 27*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI D. INTERM. 26/09/2023	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	- €	- €	78.696,80 €	0%
7	M1	H11F25000320006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE ENTI TERZI	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	- €	- €	53.011,01 €	0%
8	M1	H19B24000040006	"CYBERSERSECURITY - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI"	Esecuzione	131.205,11 €	131.205,11 €	1.312.051,14 €	10%
9	M1	H51F22011170006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	Progetto con iter concluso	203.435,00 €	203.435,00 €	203.435,00 €	100%
10	M1	H51F25001930006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUE)	Appalto	- €	- €	95.539,54 €	0%
11	M1	H51J25004000006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE - COMUNI	Esecuzione	- €	- €	37.661,97 €	0%
12	M2	C19J21048760001	COMUNE DI BERGAMO - PNRR DM530/2021*VIA FURIETTI NR. 17*AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	45.880,62 €	45.880,62 €	458.806,22 €	10%
13	M2	C19J21048770001	COMUNE DI BERGAMO - PNRR DM 530/2021- TBSO SPA*VIA FURIETTI NR. 17*TBSO SPA AUTOBUS URBANO ELETTRICO E RELATIVA INFRASTRUTTUA A SUPPORTO DEL ALIMENTAZIONE	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	31.245,66 €	31.245,66 €	312.456,57 €	10%

N.	Miss	CUP	Titolo Progetto	Fase procedurale	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti RFF+FOI=PNRR	Quota transf. PNRR / PNRR
14	M2	H10J20000000008	BERGAMO LV2 - ACQUISTO DI N.2 AUTOBUS	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	3.061.912,50 €	3.061.912,50 €	3.402.125,00 €	90%
15	M2	H11B21006730001	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA EBRT TRA I COMUNI DI BERGAMO E DALMINE COMUNI DI BERGAMO, STEZZANO E DALMINE	Esecuzione	56.790.293,48 €	56.790.293,48 €	84.096.048,22 €	68%
16	M2	H11B22000640006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SCURI IN VIA DEI GALLIARI	Esecuzione	1.942.500,00 €	1.942.500,00 €	7.122.500,00 €	27%
17	M2	H11B22001930006	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENTO MOBILITÀ - ANNO 2022*VIA VARIE*REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO PER RAFFORZAMENTO MOBILITÀ - ANNO 2022	Esecuzione	1.229.910,80 €	1.229.910,80 €	1.538.964,36 €	80%
18	M2	H11E22000330001	MTE11A_00003255 - RACCOLTA INTELLIGENTE	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	48.625,49 €	48.625,49 €	486.254,91 €	10%
19	M2	H11E22000340001	MTE11A_00002394 - RACCOLTA INTELLIGENTE	Progetto con iter concluso	98.432,20 €	98.432,20 €	984.322,00 €	10%
20	M2	H11E22000350001	MTE11A_00003283 - RACCOLTA INTELLIGENTE	Esecuzione	98.923,77 €	98.923,77 €	989.237,68 €	10%
21	M2	H12F22001230001	NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI*VIA CREMASCA*CENTRO DI RACCOLTA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Esecuzione	100.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	10%
22	M2	H12F22001240001	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO IN VIA ZANICA/VIA CREMASCA	Esecuzione	100.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	10%
23	M2	H19J22001050008	ACQUISTO DI AUTOBUS CLASSE I ELETTRICI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA NELL'AREA URBANA DI BERGAMO E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA.	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	4.416.155,00 €	4.416.155,00 €	5.729.590,00 €	77%
24	M2	H21D18000120001	LINEA TRANVIARIA T2 DELLA VALLE BREMBANA	Esecuzione	111.699.617,83 €	105.849.808,92 €	126.416.434,92 €	84%
25	M2	J19J22001980008	ACQUISTO DI N 2 AUTOBUS ELETTRICI COMPRESIVI DI RELATIVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA	Progetto con iter concluso	81.663,12 €	81.663,12 €	816.631,21 €	10%
26	M3	H10J20000000008	COMUNE DI BERGAMO - BUS L.V.	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	151.123,26 €	151.123,26 €	755.616,30 €	20%
27	M4	H11B22001630006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO I CORIANDOLI VIA MOZART N 2 BERGAMO	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	1.059.259,11 €	1.059.259,11 €	1.979.131,00 €	54%
28	M4	H11B22001640006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IL VILLAGGIO VIA DON BEPO VAVASSORI N7 BERGAMO	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	1.267.898,90 €	1.267.898,90 €	1.674.701,60 €	76%

N.	Miss	CUP	Titolo Progetto	Fase procedurale	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti RFF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / PNRR
29	M4	H15E22000180006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO L ERBAVOGLIO DI VIA TOSCANINI N 6 QUARTIERE DI LONGUELO BERGAMO	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	1.273.384,48 €	1.273.384,48 €	1.979.131,00 €	64%
30	M4	H15E22000190006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO IL BRUCO VERDE DI VIA BIAVA N 24A BERGAMO	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	1.367.081,41 €	1.367.081,41 €	1.979.131,00 €	69%
31	M4	H15E22000200006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO IL CILIEGIO DI VIA PIETRO ISABELLO N 6 QUARTIERE DI BOCCALEONE BERGAMO	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	1.200.585,81 €	1.200.585,81 €	1.979.131,00 €	61%
32	M4	H15E22000300001	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORRIDONI IN VIA FLORES E SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	135.000,00 €	135.000,00 €	495.000,00 €	27%
33	M5	H11B21002590004	RIGENERAZIONE URBANA: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN LUOGO DI UNA SCUOLA PREESISTENTE, CON UN ATTENZIONE PARTICOLARE AD OFFRIRE SERVIZI DIVERSIFICATI ALLE DIVERSE ETNIE DI STUDENTI CHE ATTUALMENTE LO FREQUENTANO*VIA CALVI*REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MAZZI-CALVI IN VIA CALVI - LOTTO 1	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	1.685.484,87 €	1.685.484,87 €	1.872.760,97 €	90%
34	M5	H11B21002610004	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO CHE FAVORISCA L'INTERAZIONE E LA COESIONE SOCIALE IN UN QUARTIERE PERIFERICO, RIDUCENDO MARGINALITÀ E DEGRADO (COLOGNOLA)*VIA S. SISTO*REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA NEL QUARTIERE COLOGNOLA TRA LA SS42 E VIA SAN SISTO	Progetto con iter concluso	555.949,71 €	389.183,14 €	389.183,14 €	100%
35	M5	H11B21002620002	GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	Altro (risoluzione in danno e nuovo affidamento)	3.360.021,63 €	3.360.021,63 €	3.745.521,95 €	90%
36	M5	H13D21000190005	PROGETTO PINQUA - RESTAURO E RICONVERSIONE DEL COMPENDIO DELL'EX CARCERE DI SANT'AGATA	Esecuzione	1.697.922,44 €	1.697.922,44 €	7.728.036,80 €	22%
37	M5	H13D21000200005	TOTALE N 5 EDIFICI COMUNALI E DI PROPRIETÀ ALER*PIAZZA VISCONTI*PROGETTO PINQUA - CASE DI PIAZZALE VISCONTI UN PROGETTO DI RESILIENZA E RIGENERAZIONE URBANA	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	8.949.199,31 €	8.949.199,31 €	15.515.535,02 €	58%
38	M5	H13D21000650004	EX CASELLO FERROVIARIO IN VIA BIANZANA V	Progetto con iter concluso	216.000,00 €	140.457,07 €	140.457,07 €	100%

N.	Miss	CUP	Titolo Progetto	Fase procedurale	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti RFF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / PNRR
39	M5	H13D21000660004	EX CASELLO FERROVIARIO IN VIA NEGRISOLI	Progetto con iter concluso	216.000,00 €	140.457,07 €	140.457,07 €	100%
40	M5	H13D21000670004	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN LUOGO CHE FAVORISCA LA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'ATTIVITA S AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PORTIVA OUTDOOR	Progetto con iter concluso	120.000,00 €	120.000,00 €	822.285,36 €	15%
41	M5	H14E21000520004	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IN TERMINI DI SPAZI E DI SERVIZI PER FAVORIRE L'INTERAZIONE E LA COESIONE	Progetto con iter concluso	434.498,85 €	331.829,83 €	331.829,83 €	100%
42	M5	H14H22000210006	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Esecuzione	21.150,00 €	21.150,00 €	211.500,00 €	10%
43	M5	H14H22000220006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	Esecuzione	245.898,74 €	245.898,74 €	2.458.987,41 €	10%
44	M5	H14H22000230006	SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE	Esecuzione	33.000,00 €	33.000,00 €	330.000,00 €	10%
45	M5	H14H22000240006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BRAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT	Esecuzione	20.971,00 €	20.971,00 €	209.710,80 €	10%
46	M5	H14H22000250006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	Esecuzione	71.499,40 €	71.499,40 €	714.994,00 €	10%
47	M5	H14H22000260006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*HOUSING FIRST	Esecuzione	- €	- €	710.000,00 €	0%
48	M5	H14H22000270006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA PIAZZA MATTEOTTI 27*STAZIONI DI POSTA	Esecuzione	109.000,00 €	109.000,00 €	1.090.000,00 €	10%
49	M5	H14H23000220006	AMBITO TERRITORIALE 1 - BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI, 27 BERGAMO*VIA XXIV MAGGIO*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	Esecuzione	71.439,10 €	71.439,10 €	714.391,00 €	10%
50	M5	H15F21000370004	RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO MIRATO	Progetto con iter concluso	1.647.000,00 €	1.070.985,18 €	1.253.985,18 €	85%

N.	Miss	CUP	Titolo Progetto	Fase procedurale	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti RFF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / PNRR
51	M5	H16G20000210004	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA D'ARTE, QUALI LUOGO DI ACCOGLIENZA E SOCIALITA IN SENSO	Progetto con iter concluso	225.000,00 €	146.309,45 €	146.309,45 €	100%
52	M5	H17H21001440004	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MEUCCI.	Progetto con iter concluso	670.500,00 €	436.002,16 €	510.502,16 €	85%
53	M5	H17H21001460004	CAMPO DI CALCIO IN VIA PIZZO SCAIS	Progetto con iter concluso	496.842,75 €	333.585,55 €	390.585,55 €	85%
54	M5	H17H21001470004	CAMPO CALCIO IN VIA ACQUADERNI VIA ACQUA	Progetto con iter concluso	478.614,72 €	333.585,55 €	390.585,55 €	85%
55	M5	H18B19000000004	PALESTRA VIA SAN TOMASO DE CALVI	Progetto con iter concluso	2.565.000,00 €	2.565.000,00 €	3.383.500,00 €	76%
56	M5	H19E20000010004	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO STORICO	Collaudo/Certificat o di regolare esecuzione	234.191,29 €	234.191,29 €	318.635,58 €	73%
57	M5	H19J21001160004	RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO CENTRALE CAPACE DI ATTRARRE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA COESIONE	Progetto con iter concluso	1.964.766,20 €	1.463.094,51 €	1.463.094,51 €	100%
58	M5	H19J21002270004	RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO VIA BORGO PALAZZO SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO TRATTO IN VIA BORGO PALAZZO TRA VIALE PIROVANO E VIA GRITTI	Progetto con iter concluso	380.969,60 €	228.242,74 €	267.242,74 €	85%
59	PNC	H11F23001130001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	Progetto con iter concluso	12.346,40 €	- €	0,00 € (tot. PNC 12.346,40 euro)	-
TOTALE GENERALE					213.626.000,56 €	205.491.435,67 €	293.865.874,59 €	70%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

