



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGRO-SISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Deliberazione 06 febbraio 2024, n. 10/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGRO-SISTEMA
IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE**

**Relatore
Michele Scarpa**

Hanno collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Monica Porcelli, Sonia Caterini

SOMMARIO

	Pag.
Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi	7
Deliberazione	9
Rapporto	13
Premessa metodologica e obiettivi del rapporto.....	15
Metodologia rapporto.....	15
Obiettivi del rapporto	16
Sintesi	19
CAPITOLO I – Profili di sintesi tratti dall’analisi ricognitiva	21
1. La <i>governance</i> del PNRR – L’investimento 4.3 (M2C4) – I progetti nuovi e coerenti – L’aggiornamento sullo stato di avanzamento	21
2. Obiettivi, benefici attesi e impatto della misura	21
2.1. I <i>target</i>	25
3. La relazione illustrativa prot.n. 0026088 in data 19.01.2022 della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale -Disr I	26
4. L’aggiornamento dei progetti (n. 0016669 del 13 gennaio 2023) in relazione all’adeguamento del prezzario ai maggiori costi.	28
5. Lo stato di avanzamento al primo semestre 2023 (nota n. 272325 in data 25.05.2023).....	30
5.1. Ripartizione geografica delle risorse	33
6. L’aggiornamento al secondo semestre 2023 (nota 0646519 in data 22.11.2023)	38
7. Il secondo aggiornamento semestre 2023 (nota 0002167 in data 03.01.2024)	39
8. Il terzo aggiornamento al secondo semestre 2023 (nota 0002167 in data 03.01.2024)	40
CAPITOLO II - Profili di sintesi valutativa tratti dall’analisi ricognitiva.	43
1. L’aggiornamento dello stato di attuazione	43
2. La <i>governance</i> della procedura di approvazione e finanziamento dei progetti	43
CAPITOLO III – Conclusioni e raccomandazioni	47
1. Le deduzioni dell’Amministrazione in data 22.11.2023 (nota 0646519) confermate in data 03.01.2024 (nota 0002167)	47
2. Le conclusioni all’esito dell’istruttoria	47

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Importo erogato (maggio 2023)	32
Tabella 2 – Ripartizione geografica PNRR – M2 C4 – Investimento 4.3	35
Tabella 3 - Importo erogato (dicembre 2023).....	40
Tabella 3bis Importo erogato (dicembre 2023).....	41

* * *

ALLEGATI

Tabella 4 - Progetti nuovi	51
Tabella 5 – Progetti in essere.....	69

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI

Abbreviazioni

art.	articolo
c.	comma
d.i.	decreto interministeriale
d.l.	decreto legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.m.	decreto ministeriale
d.p.c.m.	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.p.r.	decreto del Presidente della Repubblica
l.	legge
lett.	Lettera

Acronimi

PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
MASAF	Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste
DISR1	Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio 1 - Infrastrutture irrigue e gestione dell'acqua a fini irrigui
FSC	Fondo Sviluppo e Coesione
PSC	Piano Sviluppo e Coesione
REGIS	Sistema di monitoraggio del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
FOI	Fondo opere indifferibili
DANIA	Database Nazionale degli investimenti per l'irrigazione e l'Ambiente
CREA	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

PB	Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia
DQA	Direttiva Quadro Acque
PSRN	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
DNSH	Do No Significant Harm
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio

Camera di consiglio del 30 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente aggiunto Paolo Luigi Rebecchi

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

vista la deliberazione della Sezione 1° marzo 2022, n. 3/2022/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024"*;

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Michele Scarpa, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2023 avente ad oggetto *"Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche"*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 2/2024 prot. n. 374 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente aggiunto della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 30 gennaio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Consigliere Michele Scarpa;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto *“Investimenti nella resilienza dell’agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”*.

La presente deliberazione e l’unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Segretariato generale;

Segreteria tecnica del PNRR;

- Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Ufficio DSR 1-
Infrastrutture irrigue e gestione dell’acqua a fini irrigui;

- Ministero dell’economia e delle finanze:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Organismo indipendente di valutazione della *performance*;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Michele Scarpa
f.to digitalmente

Il Presidente
Paolo Luigi Rebecchi
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

Premessa metodologica e obiettivi del rapporto

Metodologia del rapporto

Il presente rapporto è svolto in base all'art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 nel quadro dei controlli che la Corte dei conti esercita mediante valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche PNRR).

Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 20 del 1994, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

L'istruttoria ha tratto ampia documentazione di analisi in fase preistruttoria a fonti aperte sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf); per economia istruttoria è stata acquisita la nota in data 25 maggio 2023 del Masaf destinata alla Sezione affari comunitari della Corte dei conti; in fase istruttoria è stata effettuata un'audizione (20 luglio 2023) di analisi dello stato di attuazione dell'intervento cui è seguita una risposta istruttoria (22 novembre 2023) e la trasmissione (in data 3 gennaio 2024) dell'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2023.

L'istruttoria del presente rapporto è stata semplificata rispetto a quella del primo rapporto e si avvale dell'ampia produzione istruttoria acquisita nei confronti della competente Direzione generale dello sviluppo rurale e del competente Ufficio (di seguito anche Disr1) del Masaf nella prima istruttoria.

Il competente Disr1 ha sempre fornito la massima collaborazione in modo trasparente, tempestivo e professionale fornendo tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti in piena attuazione dello spirito di leale collaborazione istituzionale nel superiore interesse pubblico.

Nella prima parte è esposta una analisi di sintesi ricognitiva tratta dalla documentazione esaminata, senza alcuna valutazione, ma solo riportando il contenuto

della documentazione acquisita come ivi richiamata.

Nella seconda parte sono esposti sintetici profili di analisi valutativa desunti dall'analisi della documentazione esaminata nella parte prima.

Obiettivi del rapporto

Il presente rapporto XVI/22 – Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Ministero delle politiche agricole e forestali - €. 880.000.000 (M2 – C4 – 4.3) verifica il raggiungimento dell'obiettivo di questa misura, cioè l'aumento dell'efficienza dei sistemi irrigui.

Tale obiettivo è perseguito attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici, rendendo più costante la disponibilità di acqua per l'irrigazione.

Attraverso la conversione di un terzo degli attuali sistemi di irrigazione verso altri sistemi di maggiore efficienza, si prevede non solo di migliorare la gestione delle risorse idriche e ridurre le perdite, ma anche di contrastare il prelievo illegale delle acque nelle aree rurali.

Il primo rapporto (Deliberazione 14 luglio 2022 n. 38/2022/G) era focalizzato sulla fase iniziale di preistruttoria dei progetti da finanziare, in particolare valutava i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti da ammettere al finanziamento in relazione alla capacità di *governance* del Masaf nella gestione della fase di programmazione e di selezione istruttoria dei progetti ammessi al finanziamento.

Il secondo rapporto (Delibera n. 8/2023/G del 15 febbraio 2023) ha avuto ad oggetto l'analisi della capacità di *governance* del Masaf in relazione alla determinazione di finanziamento dei progetti selezionati a seguito della fase di selezione dei progetti; in particolare, il rapporto ha esaminato per quanto riguarda i “Nuovi progetti” l'emissione dei decreti di finanziamento all'esito dell'istruttoria tecnica dei progetti ammessi in posizione utile al finanziamento, in considerazione del termine della *Milestone* M2C4-00-ITA-38 secondo cui il decreto di finanziamento deve essere emesso entro il 30 settembre 2022.

Questo terzo rapporto valuta la capacità di *governance* del Masaf nei confronti dei

soggetti attuatori in relazione all'aggiudicazione efficace degli appalti pubblici che dovranno concludersi per i progetti PNRR c.d. nuovi entro e non oltre il 15 novembre 2023 (art. 3 c. 4 del decreto 0484456/2022), coerentemente con la *milestone* M2C4-33 che prevede che l'aggiudicazione di tutti gli appalti si completi entro il 31 dicembre 2023.

Sintesi

L'Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" della componente M2C4 del PNRR dispone di una dotazione finanziaria che ammonta a 880 milioni di euro; di questi, 520 milioni di euro sono disponibili per il finanziamento di investimenti in infrastrutture irrigue ("Progetti nuovi"), mentre i restanti 360 milioni di euro sono stanziati per progetti di investimenti analoghi coerenti, cioè "Progetti in essere" che il Masaf ha finanziato con le risorse recate da leggi di bilancio n. 145 del 2018 e n. 160 del 2019 e del Fondo sviluppo e Coesione 2014 - 2020 (FSC) ora confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC).

In data 30 settembre 2022, in adempimento della *Milestone* M2C4-00-ITA-38 che dispone l'emissione del decreto di finanziamento entro il 30 settembre 2022, con decreto n. 0484456 del Masaf sono stati ammessi al finanziamento 42 progetti riguardanti investimenti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue; di cui 23 progetti relativi all'Area Centro Nord di importo pari a euro 300.431.986,52 23 e 19 all'Area Sud di euro 216.932.152,93 19, per un totale di circa 517 milioni di euro.

Alla chiusura della precedente relazione Disr1 non aveva proceduto ad alcuna erogazione nei confronti degli Enti concessionari perché stava procedendo alla fase di verifica istruttoria di tutta la documentazione - prevista nel decreto di concessione del finanziamento - pervenuta da parte degli Enti consortili (atti d'obbligo, schede tecniche, cronoprogrammi di lavoro e finanziari). Il soggetto attuatore era tenuto ad avviare la procedura di affidamento dei lavori o delle forniture entro il 31 gennaio 2023 e a dare comunicazione della pubblicazione dei bandi e/o avvisi, entro i successivi 15 giorni (15 febbraio 2023), allegando idonea documentazione probatoria.

In punto di validazione dei progetti il Masaf unitamente all'Unità di missione ha opportunamente adottato il Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e il circuito finanziario per i "nuovi" progetti PNRR misura M2C4 I4.3 (d.d. 30 settembre 2022).

Per quanto concerne lo stato attuativo del Programma, tutti gli Enti attuatori hanno proceduto nei termini alla loro indizione. In merito alle aggiudicazioni efficaci, entro il 15 novembre 2023 tutti gli Enti concessionari dei 97 interventi hanno provveduto ad

aggiudicare le procedure di appalto.

Al 3 gennaio 2024 per 24 progetti nuovi era ancora in attesa la trasmissione del contratto e il caricamento in Regis; per 20 progetti è stato emesso il decreto di seconda anticipazione del 20 per cento. Dei 42 progetti nuovi, finanziati per 517 milioni, 6 progetti sono finanziati per 26 milioni sul Fondo opere indifferibili (FOI) del 2022 e 22 progetti per 53 milioni sul FOI 2023; su 42 progetti nuovi per 14 progetti non risulta concesso finanziamento a carico del FOI (2021-2022). Solo per 4 progetti di modesto importo (64 milioni) risulta attivata la procedura di validazione del progetto per stralcio.

CAPITOLO I

PROFILI DI SINTESI TRATTI DALL'ANALISI RICOGNITIVA

Sommario: 1. La *governance* del PNRR – L'investimento 4.3 (M2C4) – I progetti nuovi e coerenti – L'aggiornamento sullo stato di avanzamento. – 2. Obiettivi, benefici attesi e impatto della misura. – 2.1. I target. – 3. La relazione illustrativa prot.n. 0026088 in data 19.01.2022 della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale -Disr I. – 4. L'aggiornamento dei progetti (n. 0016669 del 13 gennaio 2023) in relazione all'adeguamento del prezziario ai maggiori costi. – 5. Lo stato di avanzamento al primo semestre 2023 (nota n.272325 in data 25.05.2023). – 5.1. Ripartizione geografica delle risorse. – 6. L'aggiornamento al secondo semestre 2023 (nota 0646519 in data 22.11.2023). – 7. Il secondo aggiornamento semestre 2023 (nota 0002167 in data 03.01.2024). – 8. Il terzo aggiornamento al secondo semestre 2023 (nota 0002167 in data 03.01.2024).

1. La *governance* del PNRR – L'investimento 4.3 (M2C4) – I progetti nuovi e coerenti – L'aggiornamento sullo stato di avanzamento

La Direzione generale dello sviluppo rurale del Masaf (Ufficio di livello dirigenziale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale oggi Dipartimento della politica agricola commune e dello sviluppo rurale) è soggetto istituzionale responsabile dell'attuazione dell'investimento 4.3 – investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 2 componente 4 (M2C4) e la gestione è curata dall'Ufficio dirigenziale non generale Disr 1.

2. Obiettivi, benefici attesi e impatto della misura

L'obiettivo dell'Investimento 4.3 M2C4 del PNRR è aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici.

La misura, rivolta agli enti irrigui, nello specifico ha per obiettivo di:

- promuovere una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche, riducendo le pressioni di tipo diffuso del settore agricolo sia sullo stato quantitativo che sullo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee e favorire il mantenimento di un buono stato dei corpi idrici.
- favorire la misurazione e il monitoraggio degli usi sulle reti collettive (tramite misuratori e sistemi di telecontrollo);

- scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali, attraverso la misurazione degli usi;

- garantire, mediante efficienza nell'uso una maggiore e più costante disponibilità di acqua per l'irrigazione, aumentando la resilienza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici.

Per raggiungere gli obiettivi indicati sono stati finanziati interventi infrastrutturali sulle reti e sugli impianti irrigui consistenti:

- nella conversione dei sistemi irrigui in sistemi più efficienti;
- nell'adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite;
- nell'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza;

I requisiti sono stati previsti nel decreto ministeriale n. 299915 del 30 giugno 2021, con il quale sono stati approvati i criteri di ammissibilità (indispensabili per accedere a finanziamento) e i criteri di selezione (premianti) per l'individuazione dei "progetti nuovi" da finanziare nell'Investimento 4.3 della M2C4 del PNRR. La candidatura è avvenuta avvalendosi del Database nazionale degli investimenti per l'irrigazione e l'ambiente (Dania), gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca politiche e bioeconomia (Crea-PB), entro il 25 settembre 2021.

I criteri tecnici adottati sono stati definiti anche per consentire l'individuazione di progetti aventi tipologie di intervento, livello di cantierabilità e tempistiche di realizzazione coerenti con le stringenti condizioni imposte dal PNRR, che fossero inoltre rispettosi degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60.

Inoltre, l'esecuzione della misura prevede una precisa linea temporale (*timeline*) in cui sono definite delle *milestone* (traguardi) da raggiungere entro una certa data e i *target* (obiettivi) intermedi e finali da perseguire.

Per l'Investimento 4.3 sono stati fissati i seguenti *target* intermedi e finali:

- incrementare la percentuale di fonti di prelievo dotate di misuratori al 29 per cento entro dicembre 2024 (M2C4-34) e al 40 per cento entro marzo 2026 (M2C4-34-BIS);
- incrementare l'area che passa a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi dall'8 per cento recentemente conseguito mediante i programmi

di investimento Masaf (PSRN e FSC) al 15 per cento entro marzo 2024 (M2C4-35) e dal 15 per cento al 29 per cento entro giugno 2026 (M2C4-35-BIS).

Si fa presente che la nuova versione del PNRR di cui alla COM_2023_765 recante *“Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) of 13 July 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Italy”* riporta un aggiornamento di tali valori come segue:

- incrementare la percentuale di fonti di prelievo dotate di misuratori al 26 per cento entro dicembre 2024 (M2C4-34) e al 29 per cento entro giugno 2026 (M2C4-34-BIS); in aggiunta, nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di 150 contatori di terzo livello; 7.500 contatori di quarto livello e digitalizzazione e miglioramenti della rete entro dicembre 2024 e di 500 contatori di terzo livello, 20.000 contatori di quarto livello e digitalizzazione e miglioramenti della rete entro giugno 2026.

- incrementare l'area che passa a gestione più efficiente della risorsa irrigua per effetto degli interventi dall'8 per cento recentemente conseguito mediante i programmi di investimento Masaf (PSRN e FSC) al 12 per cento entro dicembre 2024 (M2C4-35) e dal 12 per cento al 24 per cento entro marzo 2026 (M2C4-35-BIS).

Per quanto riguarda invece le *milestone* (M2C4-33), la scadenza è l'aggiudicazione di tutti gli appalti entro dicembre 2023. Con riferimento all'*interim step* associato alla medesima e con scadenza al 31 marzo 2023, lo stesso è stato rispettato, essendo state avviate le relative procedure di gara. In particolare, i relativi bandi o – ove disponibili – le intervenute aggiudicazioni sono state caricate sul sistema ReGiS (sezione *“Avanzamento M&T”*) al fine della trasmissione alla Commissione europea da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR.

Durante l'*iter* di redazione della misura, la Commissione Europea ha acquisito l'autovalutazione della misura rispetto al principio di *“non arrecare danno significativo”*, Dnsh (*Do No Significant Harm*), secondo quanto definito nel regolamento sulla tassonomia (Regolamento (Ue) n. 2020/852), come di seguito riportata.

Conformemente alle *“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* pubblicate con circolare Mef n. 21 del 14 ottobre 2021, sono stati definiti anche criteri

di ammissibilità e criteri di selezione che hanno tradotto gli impegni ambientali indicati per l'Investimento 4.3 della M2C4 nel documento di autovalutazione del Dnsh inviato alla Commissione.

Nell'elenco che segue si riporta l'evidenza delle modalità attuative del criterio Dnsh ai sensi dell'articolo 17 del regolamento sulla Tassonomia (Ue) 2020/852, esplicate nei criteri di ammissibilità e selezione degli interventi, in conformità al principio "*Do No Significant Harm*":

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici – Id criterio: A9, S10
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici – Id criterio: A4, A6, A7, A8, A9
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine – Id criterio: A6, A9, S6
- 4) transizione verso un'economia circolare – Id criterio: A20
- 5) prevenzione e la riduzione dell'inquinamento – Id criterio: A9, A20, A21, S6, S10
- 6) protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi – Id criterio: A20, A21, S10.

Gli stessi criteri di ammissibilità sono stati utilizzati per la definizione dei progetti in essere "coerenti".

Pertanto, la verifica, in fase di selezione degli interventi, del rispetto dei 6 punti del principio di Dnsh si è tradotta nella verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al decreto n. 299915 del 30 giugno 2021 con cui gli impegni ambientali sono stati esplicitati. Tali criteri, che corrispondono a specifici campi della banca dati Dania, sono di seguito elencati (in parentesi è indicato a quale dei sei punti del Dnsh ciascun criterio corrisponde):

- A4. "Finalità prevalente" (2);
- A6. "Scopo specifico prevalente" (2, 3);
- A7. "Misuratori al Prelievo Installati (a titolo dell'investimento)" (2);
- A8. Area efficientata corrisponde al campo DANIA "Superficie totale dell'area attrezzata sottesa all'intervento (ha)" (2);
- A9. "Superficie della nuova area irrigata ad opera dell'intervento (ha)" (1, 2, 3, 5);
- A20. "Procedimento di V.I.A." (4, 5, 6);
- A21. "Stato delle autorizzazioni/pareri necessari per la cantierabilità

dell'intervento" (5, 6).

Inoltre, sono stati previsti alcuni criteri di selezione per promuovere ulteriormente il rispetto degli impegni ambientali del PNRR (in parentesi è indicato a quale dei 6 punti del Dnsh ciascun criterio corrisponde):

- S6. Risparmio idrico (3, 5);
- S10. Altri aspetti di tutela ambientale (1, 5, 6).

In base al rispetto di questi stessi principi, oltre che alle tempistiche di realizzazione degli interventi, sono stati individuati i progetti in essere, coerenti con il PNRR per i quali è stato verificato il rispetto del criterio Dnsh.

2.1. I target

T4 2023 (*Milestone UE*): notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per un totale di euro 880.000.000 per gli interventi sulle reti e i sistemi irrigui e sul relativo sistema di digitalizzazione e monitoraggio;

T1 2024 (*Target UE*): almeno il 15 per cento della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue;

T4 2024 (*Target UE*): portare almeno al 29 per cento la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori;

T1 2026 (*Target UE*): almeno il 29 per cento della superficie irrigua beneficia di un uso efficiente delle risorse irrigue;

T1 2026 (*Target UE*): portare almeno al 40 per cento la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori.

Si fa presente che la nuova versione del PNRR di cui alla COM_2023_765 recante "*Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) of 13 July 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Italy*" riporta un aggiornamento di tali valori come segue:

T4 2024 (*Target UE*): almeno il 12 per cento della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue;

T4 2024 (*Target UE*): portare almeno al 26 per cento la percentuale di fonti di prelievo

dotate di contatori; in aggiunta, nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di 150 contatori di terzo livello; 7.500 contatori di quarto livello e digitalizzazione e miglioramenti della rete entro dicembre 2024

T1 2026 (*Target UE*): almeno il 12 per cento della superficie irrigua beneficia di un uso efficiente delle risorse irrigue;

T1 2026 (*Target UE*): portare almeno al 24 per cento la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori; in aggiunta, nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di 500 contatori di terzo livello, 20.000 contatori di quarto livello e digitalizzazione e miglioramenti della rete entro giugno 2026.

3. La relazione illustrativa prot. n. 0026088 in data 19.01.2022 della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale -Disr I

A seguito di specifica richiesta istruttoria, il competente ufficio Disr1 trasmetteva una relazione illustrativa dell'attività svolta in relazione ai decreti di finanziamento, corredata da copiosa documentazione a riscontro.

L'Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche" della componente M2C4 del PNRR dispone di una dotazione finanziaria che ammonta a 880 milioni di euro; di questi, 520 milioni di euro sono disponibili per il finanziamento di investimenti in infrastrutture irrigue ("Progetti nuovi"), mentre i restanti 360 milioni di euro sono stanziati per progetti di investimenti analoghi coerenti, cioè "Progetti in essere" che il Masaf ha finanziato con le risorse recate da leggi di bilancio n. 145 del 2018 e n. 160 del 2019 e del Fondo sviluppo e Coesione 2014 - 2020 ora PSC.

Con riferimento ai c.d. progetti nuovi, finanziati con le risorse del PNRR nel limite di quelle assegnate con il d.m. 6 agosto 2021, con decreto n. 484456 del 30 settembre 2022 è stato approvato il finanziamento di n. 42 interventi, di cui ventitré (23) per l'Area Centro - Nord e diciannove (19) per l'Area Sud. Il decreto è stato notificato agli Enti attuatori con nota del 3 novembre 2022 (n. 560722) a seguito della registrazione della Corte dei conti avvenuta in pari data.

Nella relazione si riferisce che è in corso la verifica istruttoria di tutta la documentazione prevista nel decreto di concessione del finanziamento pervenuta da parte degli Enti consortili: atti d'obbligo, schede tecniche, cronoprogrammi di lavoro e finanziari.

In relazione alla nota problematica della lievitazione dei costi dei materiali, a seguito della comunicazione del 5 agosto 2022, con la quale era stato richiesto l'impatto dell'aggiornamento dei prezzi regionali aggiornati ex art. 26 del decreto - legge n. 50/2022 convertito con legge 15 luglio 2022 n. 9, l'Amministrazione, relativamente agli interventi candidati al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, ha attivato la procedura di accesso al Fondo Mef per l'avvio di opere indifferibili disciplinato dal d.p.c.m. 28 luglio 2022 previa verifica della sussistenza delle condizioni ivi previste.

Il Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7, del decreto legge n. 50/2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022. In caso di procedura ancora da avviare, il mancato rispetto del termine indicato comporterà il recupero dell'eventuale somma concessa per la realizzazione dell'intervento.

A seguito degli accertamenti istruttori svolti, sono state presentate n. 19 istanze (di cui n. 6 "progetti nuovi" e n. 13 "progetti in essere", di cui n. 1 domanda con importo di fabbisogno finanziario ex art. 26 c. 7 decreto legge n. 50/2022 pari a "0") tutte regolarmente accolte con decreto Mef Rgs -RR 160 del 18 novembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2022 e notificato agli Enti con nota n. 603955 del 24 novembre 2022.

Con nota del 21 novembre 2022, per gli interventi residui contenuti nell'allegato 1 del decreto di concessione e finanziamento approvato il 30 settembre 2022 sopra richiamato, è stato richiesto agli Enti attuatori di verificare, nel caso di stralcio funzionale resosi necessario per mancata copertura finanziaria, l'eventuale impatto sui *target* collegati alla misura in termini di area efficientata e di installazione a titolo di investimento di misuratori al prelievo e sui punteggi assegnati all'esito della procedura selettiva.

Con nota del 20 dicembre 2022 Disr1 ha richiesto l'aggiornamento delle informazioni associate ai codici unici di progetto degli interventi PNRR chiedendo di inserire i relativi *target* e, con successiva comunicazione del 28 dicembre 2022 ha ricordato l'obbligo di alimentare e aggiornare il sistema informatico Regis entro il giorno 10 di ogni mese.

Con note del 4 gennaio 2023 e del 10 gennaio 2023, la Direzione generale dello sviluppo rurale notiziava il Mef e l'Unità di Missione interna dell'indizione delle procedure di gara avviate dagli Enti attuatori che hanno avuto accesso al Fondo Opere indifferibili.

Da ultimo, con nota del 13 gennaio 2023, nel rammentare l'obbligo di rispettare, nelle fasi di indizione delle procedure di affidamento, le disposizioni del codice degli appalti, richiamando in particolare l'articolo 23 comma 16 e l'art. 26 nonché le Linee Guida Anac n. 1/2019, è stato richiesto agli Enti di produrre:

- la nuova delibera di approvazione del quadro economico;
- il nuovo verbale di verifica, la validazione del Responsabile unico del procedimento (Rup), relazione a firma del Progettista e del Rup che attesti, in caso di stralcio funzionale, il rispetto dei *target* e dei punteggi assegnati all'esito della istruttoria ai fini del finanziamento e relazione di sintesi del progetto stralcio funzionale a firma del Rup e del progettista.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2023 sono stati avviati i finanziamenti degli ultimi 7 interventi ricompresi tra i progetti coerenti c.d. "in essere" e riapprovati i quadri economici di spesa degli interventi i cui lavori in appalto sono incrementati a seguito dell'adozione dei prezziari.

4. L'aggiornamento dei progetti (n. 0016669 del 13 gennaio 2023) in relazione all'adeguamento del prezzario ai maggiori costi

In data 13 gennaio 2023 Disr1 chiedeva ai soggetti attuatori la trasmissione dei progetti aggiornati rispetto ai maggiori costi derivanti dall'adeguamento dei prezziari regionali all'aumento dei costi dei materiali prima dell'avvio delle procedure di affidamento.

I progetti aggiornati, dovranno essere corredati da:

- nuova delibera di approvazione del quadro economico;
- nuovo verbale di verifica *ex art.* 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 1/2019;
- validazione del Rup;
- relazione a firma del Progettista e del Rup che dia conto, in caso di stralcio funzionale, della permanenza dei *target* e dei punteggi assegnati all'esito dell'istruttoria ai fini del finanziamento;
- relazione di sintesi del progetto stralcio funzionale a firma del Rup e del Progettista.

In relazione alla copertura dei sovraccosti degli interventi finanziati, la legge di bilancio prevede la possibilità per gli Enti di accedere al Fondo per l'avvio di Opere indifferibili per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 1 comma 375 lett. a), sulla base delle risorse che si rendono disponibili all'esito della procedura semestrale di preassegnazione (comma 370 dell'art. 1).

La Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, ribadendo il contenuto di una precedente comunicazione del 21 novembre 2022 (n. 0594561) con la quale aveva richiesto di comunicare l'impatto sui *target* nel caso di eventuali stralci funzionali, rammentava ai soggetti attuatori l'obbligo di rispettare la normativa del Codice degli appalti; in particolare, in questa fase, le disposizioni contenute negli articoli 23 comma 16 3° periodo del d. lgs. N. 50 del 2016, secondo il quale *"Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente"*, nonché l'art. 26 del Codice dei Contratti che disciplina l'attività di verifica dei progetti prima dell'inizio delle procedure di affidamento con le modalità indicate dalle Linee Guida Anac n. 1/2019.

Con riferimento specifico all'aggiornamento dei prezziari regionali, Disr1 faceva presente che:

- l'art. 1 comma 371 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025"* dispone *"Per le finalità di cui al comma 369, i prezziari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio*

2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023”;

- il comma 6- quinquies, inserito all’art. 26 del decreto – legge n. 50/2022 convertito con legge 15 luglio 2022 n. 91, dall’art. 1 comma 458 lett. b) legge 29 dicembre 2022 n. 197 dispone: *“Nelle more dell’aggiornamento dei prezziari di cui al comma 6 bis le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzo”*.

Da ultimo con comunicazione n. 39027 del 26 gennaio 2023 l’Amministrazione, nelle more dell’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) di determinazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste per l’accesso all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ha richiesto agli Enti di compilare una tabella e trasmettere alcuni documenti al fine di avviare l’attività propedeutica all’istruttoria delle istanze di accesso al Fondo che gli Enti attuatori potranno caricare sul portale ReGis nei termini che il decreto indicherà.

5. Lo stato di avanzamento al primo semestre 2023 (nota n. 272325 in data 25.05.2023)

La dotazione della misura, pari ad 880 milioni di euro, è suddivisa in 520 milioni per i c.d. “progetti nuovi” e 360 milioni per i c.d. “progetti in essere” ovvero già avviati su altre programmazioni.

Nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma di azione, sono stati individuati i “progetti nuovi” ammissibili a finanziamento (decreto n 0490962 del 30 settembre 2021), le modalità di verifica del rispetto dei requisiti dei progetti candidati al finanziamento (decreto del 16 novembre 2021) e l’elenco dei progetti finanziati a seguito dell’istruttoria tecnica di verifica della rispondenza dei requisiti dichiarati in fase di candidatura (decreto n. 0484456 del 30 settembre 2022).

Sono stati ammessi al finanziamento 42 progetti nuovi , di cui 23 progetti dell’Area Centro-Nord e 19 dell’Area Sud, per un totale concesso di circa 517,4 milioni di euro,

di cui 42 per cento in quota Sud secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Sono stati poi individuati 55 progetti "in essere", già finanziati con il fondo FSC (n. 21) e con le leggi di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (n. 24) e 27 dicembre 2019, n. 160 (n. 10) per un importo di concessione pari a 367,7 milioni di euro (decreto n. 0228620 del 20 maggio 2022). Anche in questa selezione è stata rispettata la ripartizione indicata dalla l. n. 108/2021 con 196,4 milioni di euro al Sud (53,4 per cento) e 171,3 milioni di euro al Centro-Nord (46,6 per cento).

Per tutti i 97 progetti sono state avviate le procedure di gara entro il 31 marzo 2023, mentre la conclusione del Piano è prevista a giugno 2026.

Alla data della risposta istruttoria erano in corso le procedure per l'aggiudicazione efficace degli appalti pubblici che dovevano concludersi per i progetti PNRR c.d. nuovi entro e non oltre il 15 novembre 2023 (art. 3 c. 4 del decreto 0484456/2022), coerentemente con la *milestone* M2C4-33 che prevede che l'aggiudicazione di tutti gli appalti si completi entro il 31 dicembre 2023.

Analoga tempistica è stata prevista per alcuni degli interventi PNRR c.d. *in essere* finanziati a valere sulle risorse della legge 145/2018 nell'anno 2022.

Si fa presente che, essendo l'Investimento 4.3 composto, sia da "progetti nuovi" che da "progetti in essere", le erogazioni tra le due tipologie sono ovviamente disomogenee, in quanto tra i progetti c.d. in essere sono ricompresi interventi i cui lavori sono stati avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Per tutti gli interventi PNRR "in essere", afferenti alle risorse recate dal Fondo sviluppo e Coesione e dalle leggi n. 145/2018 e n. 160/2019, è stata disposta una liquidazione a favore degli Enti attuatori un'anticipazione del 20 per cento dell'importo di concessione.

Per i progetti nuovi del PNRR nel decreto di finanziamento adottato (art. 5) sono state fissate le modalità di erogazione prevedendo una prima anticipazione pari al 5 per cento dell'importo concesso a seguito della trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuto avvio della procedura di affidamento dei lavori e/o forniture; una seconda anticipazione, pari al 20 per cento della concessione, da erogare

successivamente alla delibera di aggiudicazione efficace; un primo rateo intermedio pari all'importo di spesa rendicontato, corrisposto al soggetto realizzatore a seguito della stipula del contratto, ex art. 35 comma 18 d.lgs. n. 50/2016. I successivi ratei intermedi fino al 90 per cento, anticipazioni incluse, dell'ultimo importo di quadro economico rideterminato a seguito di presentazione di idonea documentazione di spesa giustificativa del costo realizzato.

L'importo effettivamente erogato a maggio 2023, comprensivo di anticipazione pagamenti intermedi (Sal) ammonta complessivamente a 133,5 milioni di euro di cui 70,5 milioni per gli interventi ricadenti nelle regioni del Centro-Nord e 63,0 milioni per gli interventi ricadenti nelle regioni del Sud d'Italia.

Tabella n. 1 - Importo erogato (maggio 2023)

Regioni/P.A.	N. prg.	Importo impegnato	%4	Totale erogazioni	%
Centro-Nord					
Bolzano	3	14.380.992,00	1,6%	5.569.165,70	4,2%
Emilia-Romagna	14	161.262.848,06	18,2%	14.417.409,57	10,8%
Friuli V.G.	5	22.245.700,00	2,5%	1.284.140,00	1,0%
Lazio	4	13.558.114,73	1,5%	2.711.622,95	2,0%
Lombardia	7	59.022.438,80	6,7%	10.991.269,58	8,2%
Marche	1	3.500.000,00	0,4%	700.000,00	0,5%
Piemonte	9	94.664.068,55	10,7%	17.294.617,31	13,0%
Toscana	3	23.674.867,16	2,7%	6.812.555,99	5,1%
Umbria	1	2.268.465,58	0,3%	453.693,12	0,3%
Valle d'Aosta	1	15.000.000,00	1,7%	3.000.000,00	2,2%
Veneto	6	62.100.943,37	7,0%	7.305.047,17	5,5%
Centro-Nord Totale	54	471.678.438,25	53,3%	70.539.521,39	52,8%

segue tabella

Regioni/P.A.	N. prg.	Importo impegnato	% ⁴	Totale erogazioni	%
Sud					
Abruzzo	1	9.504.850,00	1,1%	1.900.970,00	1,4%
Basilicata	4	61.056.579,91	6,9%	11.409.447,87	8,5%
Calabria	18	181.186.686,57	20,5%	11.660.044,59	8,7%
Campania	9	100.037.222,47	11,3%	17.187.762,91	12,9%
Molise	1	9.942.369,43	1,1%	4.183.654,13	3,1%
Puglia	4	20.444.728,41	2,3%	4.088.945,68	3,1%
Sardegna	4	17.944.681,00	2,0%	7.274.294,60	5,4%
Sicilia	2	13.247.926,00	1,5%	5.263.995,36	3,9%
Sud Totale	43	413.365.043,79	46,7%	62.969.115,14	47,2%
Totale complessivo	97	885.043.482,04	100,0%	133.508.636,54	100%

⁴ La percentuale indica il rapporto tra le risorse erogate per il singolo progetto e quelle complessivamente erogate.

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Masaf.

5.1. Ripartizione geografica delle risorse

Dei 97 interventi finanziati, 54 sono afferenti al Centro-Nord, per un totale 471,7 milioni di euro pari al 53,3 per cento dell'intero importo impegnato e 43 interventi ricadenti nelle Regioni del Sud Italia, per un totale di circa 413,4 milioni di euro pari al 46,7 per cento.

Nel particolare, le Regioni maggiormente rappresentate sono la Calabria con 18 interventi per quasi 181,2 milioni di euro (20,5 per cento) e l'Emilia-Romagna con 14 progetti per 161,3 milioni di finanziamento (18,2 per cento). Seguono la Regione Campania ed il Piemonte entrambe con 9 progetti e, rispettivamente, 100,0 (11,3 per cento) e 94,7 milioni di euro (10,7 per cento). In Lombardia sono stati finanziati 7 interventi per complessivi 59 milioni di euro (6,7 per cento), 6 interventi in Veneto per 62,1 milioni di euro (7,0 per cento), 5 progetti in Friuli-Venezia Giulia, con 22,2 (2,5 per cento). A seguire, sono stati finanziati 4 interventi in Basilicata (61,1 milioni di euro, 6,9 per cento) nel Lazio (13,6 milioni, 1,5 per cento), in Puglia (20,4 milioni, 2,3 per cento) e in Sardegna (17,9 milioni, 2,0 per cento), mentre la Provincia Autonoma di Bolzano e la Toscana contano entrambe 3 progetti rispettivamente per 14,4 (1,6 per

cento) e 23,7 (2,7 per cento) milioni di euro.

Infine, in Sicilia sono stati finanziati 2 interventi per complessivi 13,2 milioni (1,5 per cento), mentre le Regioni Marche, Umbria, Valle d'Aosta, Abruzzo e Molise hanno ognuna 1 progetto finanziato.

A livello invece di Distretto idrografico, l'area in cui sono maggiormente concentrati i finanziamenti sono il Distretto del Fiume Po (34 interventi per circa 356,7 milioni di euro) ed il Distretto dell'Appennino Meridionale (36 interventi per circa 372,7 milioni di euro) entrambi con il 42 per cento, seguiti dal 6 per cento del Distretto delle Alpi Orientali (11 interventi per circa 72,0 milioni di euro). Al 3 per cento i Distretti dell'Appennino Centrale (7 interventi per oltre 28,8 milioni di euro) e dell'Appennino Settentrionale (3 interventi per oltre 23,7 milioni di euro); da ultimi i Distretti insulari con quello della Sardegna al 2 per cento (4 interventi per 17,9 milioni di euro) e quello della Sicilia all'1,5 per cento (2 interventi per 13,2 milioni di euro).

Tabella n. 2 - Ripartizione geografica PNRR - M2 C4 - Investimento 4.3

Enti.	N. prg.	Importo impegnato	%	Totale erogazioni	%
Abruzzo					
Interno Bacino Aterno e Sagittario	1	9.504.850,00	1,1%	1.900.970,00	1,4%
Abruzzo Totale	1	9.504.850,00	1,1%	1.900.970,00	1,4%
Basilicata					
Basilicata	4	61.056.579,91	6,9%	11.409.447,87	8,5%
Basilicata Totale	4	61.056.579,91	6,9%	11.409.447,87	8,5
Bolzano					
Kalern	1	2.460.000,00	0,3%	123.000,00	0,1%
Val Venosta	2	11.920.992,00	1,3%	5.446.165,70	4,1%
Bolzano Totale	3	14.380.992,00	1,6%	5.569.165,70	4,2%
Calabria					
Alto Ionio Reggio	1	12.652.000,00	1,4%	632.600,00	0,5%
Bacini Meridionali del Cosentino	3	29.316.311,62	3,3%	1.465.815,58	1,1%
Bacini Settentrionali del Cosentino	3	28.745.356,08	3,2%	3.049.535,60	2,3%
Basso Ionio Reggio	1	3.684.452,00	0,4%	736.890,40	0,6%
Ionio Cosentino	5	53.518.816,77	6,0%	0,0	0,0%
Ionio Crotonese	3	41.644.770,10	4,7%	5.193.954,01	3,9%
Tirreno Catanzarese	1	6.780.000,00	0,8%	339.000,00	0,2%
Tirreno Cosentino	1	4.844.980,00	0,5%	242.249,00	0,2%
Calabria Totale	18	181.186.686,57	20,5%	11.660.044,59	8,7%
Campania					
Destra Sele	3	45.636.623,54	5,2%	8.965.563,47	6,7%
Sannio Alifano	1	11.370.144,92	1,3%	568.507,25	0,4%
Ufita	1	13.183.586,05	1,5%	2.636.717,21	2,0%
Vallo della Lucania	1	9.708.861,09	1,1%	1.941.772,22	1,5%
Vallo di Diano e Tanagro	1	6.349.324,02	0,7%	317.466,20	0,2%
Volturno	2	13.788.682,85	1,6%	2.757.736,57	2,1%
Campania Totale	9	100.037.222,47	11,3%	17.187.762,91	12,9%

segue tabella

Enti.	N. prg.	Importo impegnato	%	Totale erogazioni	%
Emilia-Romagna					
Burana	4	69.693.258,05	7,9%	9.784.991,57	7,3%
Emilia Centrale	2	7.820.000,01	0,9%	370.000,00	0,3%
Parmense	1	7.900.000,00	0,9%	395.000,00	0,3%
Piacenza	2	7.099.590,00	0,8%	429.918,00	0,3%
Pianura di Ferrara	2	27.700.000,00	3,1%	1.385.000,00	1,0%
Romagna	1	12.000.000,00	1,4%	600.000,00	0,4%
Romagna Occidentale	2	29.050.000,00	3,3%	1.452.500,00	1,1%
Emilia- Romagna Totale	14	161.262.848,06	18,2%	14.417.409,57	10,8%
Friuli V.G.					
Pianura Friulana	4	21.100.000,00	2,4%	1.055.000,00	0,8%
Venezia Giulia	1	1.145.700,00	0,1%	229.140,00	0,2%
Friuli V.G. Totale	5	22.245.700,00	2,5%	1.284.140,00	1,0%
Lazio					
Lazio Sud Ovest	3	13.069.063,29	1,5%	2.613.812,66	1,9%
Litorale Nord	1	489.051,44	0,1%	97.810,29	0,1%
Lazio Totale	4	13.558.114,73	1,5%	2.711.622,95	2,0%
Lombardia					
Burana	1	26.156.529,18	3,0%	1.307.826,46	1,0%
Chiese	1	7.600.000,00	0,9%	1.520.000,00	1,1%
Dugali - Naviglio - Adda Serio	1	2.712.251,62	0,3%	542.450,32	0,4%
Garda Chiese	1	495.800,00	0,1%	99.160,00	0,1%
Navarolo	1	1.428.708,00	0,2%	979.619,71	0,7%
Pianura Bergamasca	1	16.629.150,00	1,9%	4.157.287,50	3,1%
Territori del Mincio	1	4.000.000,00	0,5%	2.384.925,59	1,8%
Lombardia Totale	7	59.022.438,80	6,7%	10.991.269,58	8,2%
Marche					
Marche	1	3.500.000,00	0,4%	700.000,00	0,5%
Marche Totale	1	3.500.000,00	0,4%	700.000,00	0,5%
Molise					
Piana di Venafro	1	9.942.369,43	1,1%	4.183.654,13	3,1%
Molise Totale	1	9.942.369,43	1,1%	4.183.654,13	3,1%

segue tabella

Enti.	N. prg.	Importo impegnato	%	Totale erogazioni	%
Piemonte					
Angiono Foglietti	1	3.330.000,00	0,4%	666.000,00	0,5%
Baraggia Biellese Vercellese	2	13.320.000,00	1,5%	4.936.313,19	3,7%
Bealera Maestra	3	58.100.000,00	6,6%	2.905.000,00	2,2%
Bealerotto Mussi	1	7.325.000,00	0,8%	4.902.776,39	3,7%
Canale De Ferrari	1	6.395.584,15	0,7%	2.645.830,85	2,0
Est Sesia	1	6.193.484,40	0,7%	1.238.696,88	0,9%
Piemonte Totale	9	94.664.068,55	10,7%	17.294.617,31	13,0
Puglia					
Capitanata	3	10.663.345,00	1,2%	2.132.669,00	1,6%
Terre D'Apulia	1	9.781.383,41	1,1%	1.956.276,68	1,5%
Puglia Totale	4	20.444.728,41	2,3%	4.088.945,68	3,1%
Sardegna					
Nord Sardegna	1	3.200.000,00	0,4%	160.000,00	0,1%
Nurra	1	5.753.321,00	0,7%	4.473.380,04	3,4%
Oristanese	1	5.991.360,00	0,7%	2.040.914,56	1,5%
Sardegna Meridionale	1	3.000.000,00	0,3%	600.000,00	0,4%
Sardegna Totale	4	17.944.681,00	2,0%	7.274.294,60	5,4%
Sicilia					
1 Trapani	1	6.146.226,00	0,7%	3.843.655,36	2,9%
6 Enna	1	7.101.700,00	0,8%	1.420.340,00	1,1%
Sicilia Totale	2	13.247.926,00	1,5%	5.263.995,36	3,9%
Toscana					
6 Toscana Sud	1	3.155.000,00	0,4%	631.000,00	0,5%
EAUT	2	20.519.867,16	2,3%	6.181.555,99	4,6%
Toscana Totale	3	23.674.867,16	2,7%	6.812.555,99	5,1%
Umbria					
Tevere Nera	1	2.268.465,58	0,3%	453.693,12	0,3%
Umbria Totale	1	2.268.465,58	0,3%	453.693,12	0,3%
Valle d'Aosta					
Cumiod Montovert	1	15.000.000,00	1,7%	3.000.000,00	2,2%
Valle d'Aosta Totale	1	15.000.000,00	1,7%	3.000.000,00	2,2%

segue tabella

Enti.	N. prg.	Importo impegnato	%	Totale erogazioni	%
Veneto					
Alta Pianura Veneta	1	8.000.000,00	0,9%	1.600.000,00	1,2%
Brenta	1	8.000.000,00	0,9%	1.600.000,00	1,2%
Delta del Po	2	14.700.943,37	1,7%	735.047,17	0,6%
Veronese	2	31.400.000,00	3,5%	3.370.000,00	2,5%
Veneto Totale	6	62.100.943,37	7,0%	7.305.047,17	5,5%
Totale complessivo	97	885.043.482,04		133.508.636,53	

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Masaf.

6. L'aggiornamento al secondo semestre 2023 (nota 0646519 in data 22.11.2023)

Nel novembre 2023, a seguito di specifica richiesta istruttoria, il competente ufficio del ministero ha evidenziato che con riferimento all'indizione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori dei progetti nuovi finanziati a settembre 2022, tutti gli Enti attuatori hanno proceduto nei termini alla loro indizione. In merito alle aggiudicazioni efficaci, entro il 15 novembre 2023 tutti gli Enti concessionari dei 97 interventi hanno provveduto ad aggiudicare le procedure di appalto.

In punto di validazione dei progetti è stato adottato il Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e il circuito finanziario per i "nuovi" progetti PNRR misura M2C4 I4.3 – d.d. 30 settembre 2022, (pubblicato sul sito *internet* del Ministero al link: Masaf – Manuale di rendicontazione misura "M2C4-I. 4.3. Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – progetti nuovi di cui al d.d. 30 settembre 2022") (politicheagricole.it); nella modulistica – allegata – relativa alla 2^ Fase, punto 9 della *check-list*_Atti gara_Soggetti Attuatori è stato incluso il punto di controllo: "la verifica preventiva alla progettazione è stata effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 26, d.lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo alle modalità previste al comma 4 ed alla validazione del RUP di cui al comma 8 del medesimo articolo", così come raccomandato dalla Corte dei conti (deliberazione del 15 febbraio 2023, n. 8/2023/G.).

La *check list* viene trasmessa dagli Enti attuatori debitamente compilata dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Rup in sede di domanda di II anticipazione.

Per i 9 interventi finanziati e inclusi tra i progetti *in essere*, ai fini della riapprovazione del quadro economico a seguito di stralcio è stato richiesto agli Enti concessionari la trasmissione dei rapporti di verifica e validazione ai sensi di legge nonché la permanenza del contributo ai *target* della misura di investimento M2C4 I.4.3.

Il Masaf ha allegato una tabella riassuntiva dello stato di attuazione di tutti i Progetti della misura di investimento M2C4 I.4.3.

7. Il secondo aggiornamento semestre 2023 (nota 0002167 in data 03.01.2024)

A seguito di specifica richiesta istruttoria, il capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale trasmetteva una tabella di aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti PNRR (nuovi ed in essere) al 31 dicembre 2023.

I 42 progetti nuovi sono finanziati per 517 milioni; di cui 6 progetti sono finanziati per 26 milioni sul Fondo opere indifferibili (FOI) del 2022 e 22 progetti per 53 milioni sul FOI 2023; al 3 gennaio 2024 per 24 progetti nuovi era attesa la trasmissione del contratto e il caricamento in Regis; per 20 progetti è stato emesso il decreto di seconda anticipazione del 20 per cento.

L'importo effettivamente erogato a dicembre 2023, comprensivo di anticipazione pagamenti intermedi (Sal) ammonta complessivamente a 193,8 milioni di euro di cui 114,1 milioni per gli interventi ricadenti nelle regioni del Centro-Nord e 82,7 milioni per gli interventi ricadenti nelle regioni del Sud d'Italia.

Tabella n. 3 – Importo erogato (dicembre 2023)

Regioni/P.A.	N. prg.	Importo impegnato	%	Totale erogazioni dicembre 2023	%
Centro-Nord					
Bolzano	3	14.380.992,00	1,6%	5.569.165,70	2,8%
Emilia-Romagna	14	161.262.848,06	18,2%	36.532.939,38	18,9%
Friuli V.G.	5	22.245.700,00	2,5%	5.504.140,00	2,8%
Lazio	4	13.558.114,73	1,5%	3.332.665,77	1,7%
Lombardia	7	59.022.438,80	6,7%	16.753.464,46	8,5%
Marche	1	3.500.000,00	0,4%	700.000,00	0,4%
Piemonte	9	94.664.068,55	10,7%	20.892.581,06	10,6%
Toscana	3	23.674.867,16	2,7%	7.465.688,20	3,8%
Umbria	1	2.268.465,58	0,3%	1.070.929,32	0,5%
Valle d'Aosta	1	15.000.000,00	1,7%	5.996.453,13	3,0%
Veneto	6	62.100.943,37	7,0%	10.245.235,84	5,2%
Centro-Nord Totale	54	471.678.438,25	53,3%	114.063.262,86	58,0%
Sud					
Abruzzo	1	9.504.850,00	1,1%	3.660.970,00	1,9%
Basilicata	4	61.056.579,91	6,9%	14.437.338,95	7,3%
Calabria	18	181.186.686,57	20,5%	13.960.044,59	7,1%
Campania	9	100.037.222,47	11,3%	24.960.144,35	12,7%
Molise	1	9.942.369,43	1,1%	5.713.172,88	2,9%
Puglia	4	20.444.728,41	2,3%	5.483.542,57	2,8%
Sardegna	4	17.944.681,00	2,0%	7.859.547,48	4,0%
Sicilia	2	13.247.926,00	1,5%	6.675.670,55	3,4%
Sud Totale	43	413.365.043,79	46,7%	82.750.431,37	42,0%
Totale complessivo	97	885.043.482,04	100,0%	196.813.694,24	100,0%

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Masaf

8. Il terzo aggiornamento al secondo semestre 2023 (nota 0002167 in data 03.01.2024)

In data 18 gennaio 2024 il capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale trasmetteva le deduzioni alla bozza di relazione di fine fase istruttoria inviata in data 15 gennaio 2024 (prot. n. 180) contenente una tabella di aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti PNRR (nuovi ed in essere) al 31 dicembre 2023 dalla quale si evince l'avanzamento (erogazioni finanziarie) dell'intervento M2C4-I.4.3 registrato in tre periodi temporali (maggio 2023 – giugno/dicembre 2023 – gennaio/dicembre 2023) (tab. n. 3.1.)

Tabella n. 3.1 - Importo erogato a dicembre 2023 -per periodi temporali

Regioni/P.A.	N. prg.	Importo impegnato	%	Totale erogazioni maggio 2023	%	Totale erogazioni giugno dicembre	Totale erogazioni gennaio - dicembre 2023	%
Centro-Nord								
Bolzano	3	14.380.992,00	1,6%	5.569.165,70	4,2%	0,00	5.569.165,70	2,8%
Emilia-Romagna	14	161.262.848,06	18,2%	14.417.409,57	10,8%	22.115.529,81	36.532.939,38	18,6%
Friuli V.G.	5	22.245.700,00	2,5%	1.284.140,00	1,0%	4.220.000,00	5.504.140,00	2,8%
Lazio	4	13.558.114,73	1,5%	2.711.622,95	2,0%	621.042,82	3.332.665,77	1,7%
Lombardia	7	59.022.438,80	6,7%	10.991.269,58	8,2%	5.762.194,88	16.753.464,46	8,5%
Marche	1	3.500.000,00	0,4%	700.000,00	0,5%	0,00	700.000,00	0,4%
Piemonte	9	94.664.068,55	10,7%	17.294.617,31	13,0%	3.597.963,75	20.892.581,06	10,6%
Toscana	3	23.674.867,16	2,7%	6.812.555,99	5,1%	653.132,21	7.465.688,20	3,8%
Umbria	1	2.268.465,58	0,3%	453.693,12	0,3%	617.236,20	1.070.929,32	0,5%
Valle d'Aosta	1	15.000.000,00	1,7%	3.000.000,00	2,2%	2.996.453,13	5.996.453,13	3,0%
Veneto	6	62.100.943,37	7,0%	7.305.047,17	5,5%	2.940.188,67	10.245.235,84	5,2%
Centro-Nord Totale	54	471.678.438,25	53,3%	70.539.521,39	52,8%	43.523.741,47	114.063.262,86	58,0%
Sud								
Abruzzo	1	9.504.850,00	1,1%	1.900.970,00	1,4%	1.760.000,00	3.660.970,00	1,9%
Basilicata	4	61.056.579,91	6,9%	11.409.447,87	8,5%	3.027.891,08	14.437.338,95	7,3%
Calabria	18	181.186.686,57	20,5%	11.660.044,59	8,7%	2.300.000,00	13.960.044,59	7,1%
Campania	9	100.037.222,47	11,3%	17.187.762,91	12,9%	7.772.381,44	24.960.144,35	12,7%
Molise	1	9.942.369,43	1,1%	4.183.654,13	3,1%	1.529.518,75	5.713.172,88	2,9%
Puglia	4	20.444.728,41	2,3%	4.088.945,68	3,1%	1.394.596,89	5.483.542,57	2,8%
Sardegna	4	17.944.681,00	2,0%	7.274.294,60	5,4%	585.252,88	7.859.547,48	4,0%
Sicilia	2	13.247.926,00	1,5%	5.263.995,36	3,9%	1.411.675,19	6.675.670,55	3,4%
Sud Totale	43	413.365.043,79	46,7%	62.969.115,14	47,2%	19.781.316,23	82.750.431,37	42,0%
Totale complessivo	97	885.043.482,04	100,0%	133.508.636,53	100,0%	63.305.057,70	196.813.694,24	100,0%

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Masaf

CAPITOLO II

PROFILI DI SINTESI VALUTATIVA TRATTI DALL'ANALISI RICOGNITIVA

Sommario: 1. L'aggiornamento dello stato di attuazione - 2. La *governance* della procedura di approvazione e finanziamento dei progetti.

1. L'aggiornamento dello stato di attuazione

Le procedure di gara sono state avviate entro il 31 marzo 2023 mentre le procedure per l'aggiudicazione efficace degli appalti pubblici sono state eseguite per tutti i progetti PNRR entro il 15 novembre 2023 (art. 3 c. 4 del decreto 0484456/2022), termine questo applicato a tutti gli interventi finanziati coerentemente con la *milestone* M2C4-33 che prevede che l'aggiudicazione di tutti gli appalti si completi entro il 31 dicembre 2023.

2. La *governance* della procedura di approvazione e finanziamento dei progetti

In continuità rispetto all'approfondita analisi istruttoria effettuata in occasione del precedente referto sullo stesso oggetto, si evidenzia che Disr1 con la collaborazione dell'Unità di missione continua ad esercitare una costante e corretta attività di governance della procedura di aggiudicazione degli appalti, in attuazione del decreto n. 0484456 in data 30 settembre 2022 del Masaf, che delinea in modo puntuale le competenze di monitoraggio e controllo del soggetto attuatore (singolo consorzio che ha presentato il progetto esecutivo, che funge da stazione appaltante) rispetto al soggetto realizzatore del progetto, individuato a seguito di gara di appalto di lavori pubblici ad evidenza pubblica.

Sarà fondamentale che l'Unità di Missione continui ad esercitare una stretta attività di vigilanza sui soggetti attuatori, in relazione, soprattutto, alla puntuale alimentazione del sistema ReGis di monitoraggio finanziario e procedurale dei progetti (art. 4) ed in relazione ai controlli (art. 7) che il soggetto attuatore è tenuto ad effettuare nei confronti dei soggetti realizzatori.

In punto di validazione dei progetti molto opportunamente Disr1 ha adottato il

Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e il circuito finanziario per i “nuovi” progetti PNRR misura M2C4 I4.3 (d.d. 30/09/2022) (2^ Fase, punto 9 della *check-list*_Atti_gara_Soggetti Attuatori) che include il punto di controllo: “la verifica preventiva alla progettazione è stata effettuata conformemente a quanto previsto dall’art. 26, d.lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo alle modalità previste al comma 4 ed alla validazione del Rup di cui al comma 8 del medesimo articolo”.

Al 3 gennaio 2024 per 24 progetti nuovi era ancora in attesa la trasmissione del contratto e il caricamento in Regis; per 20 progetti è stato emesso il decreto di seconda anticipazione del 20 per cento. Dei 42 progetti nuovi, finanziati per 517 milioni, 6 progetti sono finanziati per 26,7 milioni sul Fondo opere indifferibili (Foi) del 2022 e 22 progetti per 53,1 milioni sul Foi 2023; su 42 progetti nuovi per 14 progetti non risulta concesso finanziamento a carico del Foi (2021-2022). Solo per 4 progetti di modesto importo (64 milioni) risulta attivata la procedura di validazione del progetto per stralcio.

Le deduzioni in data 18 gennaio 2024 (tab.3.1.) dettagliano l’evoluzione temporale dell’avanzamento finanziario delle erogazioni dell’investimento 4.1. corrisposte per regione da maggio a dicembre 2023. I valori rappresentati evidenziano che al 31 dicembre 2023 il 58 per cento (114 milioni) delle erogazioni è allocata al centro-nord, mentre il 42 per cento al sud (82 milioni) su un totale di 196 milioni. La percentuale delle erogazioni totali è abbondantemente inferiore al 10 per cento, con eccezione al centro nord per Emilia Romagna(18,6 per cento) e Piemonte (10,6 per cento) ed al sud per la Campania (12,7 per cento).

Il dato riportato è indicativo della complessità e frammentazione dei soggetti e delle procedure oggetto della *governance*. Le erogazioni totali al 31 dicembre 2023 (196 milioni) corrispondono al 22 per cento del totale impegnato (885 milioni), sostanzialmente omogeneo tra centro-nord (24 per cento) e sud (20 per cento). Le erogazioni totali di maggio 2023 (133 milioni) corrispondono al 68 per cento delle erogazioni totali (196 milioni), quelle da giugno a dicembre 2023 (62 milioni) corrispondono al 32 per cento delle erogazioni totali.

Il dato appare fisiologico perchè registra l'evoluzione finanziaria dell'investimento 4.3. in ragione del diverso stato di avanzamento dei singoli progetti, dall'anticipazione iniziale (maggio 2023) alle erogazioni per stati di avanzamento (da giugno a dicembre 2023).

CAPITOLO III

CONCLUSIONI

Sommario: 1. Le deduzioni dell'Amministrazione in data 22.11.2023 (nota 0646519) confermate in data 03.01.2024 (nota 0002167). – 2. Le conclusioni all'esito dell'istruttoria.

1. Le deduzioni dell'Amministrazione in data 22.11.2023 (nota 0646519) confermate in data 03.01.2024 (nota 0002167)

Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dei progetti nuovi finanziati a settembre 2022, sono state indette da tutti gli Enti attuatori che hanno proceduto nei termini alla loro indizione. Entro il 15 novembre 2023 tutti gli Enti concessionari dei 97 interventi hanno provveduto ad aggiudicare le procedure di appalto.

In punto di validazione dei progetti è stato adottato il Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e il circuito finanziario per i "nuovi" progetti PNRR ; la *check list* viene trasmessa dagli Enti attuatori debitamente compilata dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Rup in sede di domanda di II anticipazione. Per i 9 interventi finanziati e inclusi tra i progetti *in essere*, ai fini della riapprovazione del quadro economico a seguito di stralcio è stato richiesto agli Enti concessionari la trasmissione dei rapporti di verifica e validazione ai sensi di legge nonché la permanenza del contributo ai *target* della misura di investimento M2C4 I.4.3.

2. Le conclusioni all'esito dell'istruttoria.

L'esame dell'articolato reticolo regolamentare e della relativa attività amministrativa attuativa, ricostruita mediante l'indispensabile collaborazione del Disr1 (data la non completezza ed aggiornamento dei dati contenuti in Regis), ed all'ampia attività istruttoria effettuata in relazione al precedente referto, ha consentito di verificare che Disr1, in qualità di ufficio della Direzione generale dello sviluppo rurale titolare della misura M2C4.3, ha continuato ad esercitare una costante e corretta attività di *governance* della procedura di finanziamento dei progetti selezionati, in adempimento della normativa primaria richiamata nel decreto di approvazione e di finanziamento dei progetti.

Il decreto n. 0484456 in data 30 settembre 2022 del Masaf delinea in modo puntuale le competenze di monitoraggio e controllo del soggetto attuatore (singolo consorzio che ha presentato il progetto esecutivo, che funge da stazione appaltante) rispetto al soggetto realizzatore del progetto, individuato a seguito di gara di appalto di lavori pubblici ad evidenza pubblica.

Per quanto concerne lo stato attuativo del Programma, tutti gli Enti attuatori hanno proceduto nei termini alla loro indizione. In merito alle aggiudicazioni efficaci, entro il 15 novembre 2023 tutti gli Enti concessionari dei 97 interventi hanno provveduto ad aggiudicare le procedure di appalto.

Al 3 gennaio 2024 per 24 progetti nuovi era ancora in attesa la trasmissione del contratto e il caricamento in Regis; per 20 progetti è stato emesso il decreto di seconda anticipazione del 20 per cento. Dei 42 progetti nuovi, finanziati per 517 milioni, 6 progetti sono finanziati per 26,7 milioni sul Fondo opere indifferibili (Foi) del 2022 e 22 progetti per 53,1 milioni sul Foi 2023; su 42 progetti nuovi per 14 progetti non risulta concesso finanziamento a carico del Foi (2021-2022). Solo per 4 progetti di modesto importo (64 milioni) risulta attivata la procedura di validazione del progetto per stralcio.

Le deduzioni in data 18 gennaio 2024 (tab. 3.1.) dettagliano l'evoluzione temporale dell'avanzamento finanziario delle erogazioni dell'investimento 4.1. corrisposte per regione da maggio a dicembre 2023. I valori rappresentati evidenziano che al 31 dicembre 2023 il 58 per cento (114 milioni) delle erogazioni è allocata al centro-nord, mentre il 42 per cento al sud (82 milioni) su un totale di 196 milioni. La percentuale delle erogazioni totali a livello regionale è abbondantemente inferiore al 10 per cento, con eccezione al centro nord per Emilia Romagna (18,6 per cento) e Piemonte (10,6 per cento) ed al sud per la Campania (12,7 per cento).

Il dato riportato è indicativo della complessità e frammentazione dei soggetti e delle procedure oggetto della *governance* esercitata dal MASAF che sono entrati in fase di attuazione.

Allegati

Tabella n. 4 – Progetti nuovi

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PNRR	Basilicata	Consorzio di bonifica della Basilicata	ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DEI CANALI IRRIGUI CONSORTILI - RIPRISTINO DELLA TENUTA E DELLA CAPACITÀ DI VETTORIAMENTO DEI CANALI IRRIGUI SX AGRI (2° stralcio funzionale dalla prog. Km.3,733 alla prog. Km 20,095), "RECOLETA e SAN BASILIO- Lav.1686	C37H21006480006	0484456 del 30/09/2022	24.325.086,21					NO		27_02_23	Nota n. 0453544 del 06/09/2023	DD 206 del 25_8_2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.01936 del 27 del 05/04/2023	
PNRR	Basilicata	Consorzio di bonifica della Basilicata	Completamento adduttore Missanello (dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D)	C57H21005580006	0484456 del 30/09/2022	8.338.673,04					NO		27_02_23	Nota n.0418922 del 11/08/2023	DD 188 del 28/7/2023	07/11/2023	N.01936 del 33 del 05/04/2023	
PNRR	Bolzano	B.V.K. Kaltern	TELECONTROLLO SISTEMI IRRIGUI	C86G21014710001	0484456 del 30/09/2022	2.460.000,00					NO		27_01_23	nota n. 456942 del 07/09/2023	Deliberazione del 17/07/2023	09/08/2023	N.01936 del 81 del 05/04/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione e somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini Meridionali del Cosentino	Interventi di miglioramento ed adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile Mucone	E47J2100030006	0484456 del 30/09/2022	10.000.000,00		3.829.571,47		205.852,03	NO		27_01_23	nota n. 0622598 del 09/11/2023	n. 33 del 8/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0195118 del 06/04/2023	
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini Meridionali del Cosentino	Completamento degli interventi di miglioramento, ristrutturazione ed efficientamento dei sistemi di adduzione, accumulo e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile "Mucone"	E41D21000140006	0484456 del 30/09/2022	11.316.311,62		4.408.955,58		205.852,03	NO		27_01_23	nota n. 0622610 del 09/11/2023	n. 34 del 8/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0195110 del 06/04/2023	
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino	Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Intervento di ripristino e adeguamento strutturale canale Coscile in agro del Comune di Cassano Allo Jonio	J19J21015570006	0484456 del 30/09/2022	7.222.086,86		2.722.091,98			NO		27_01_23	nota n. 505922 del 15/11/2023	n. 16382 del 13/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0246064 del 11/05/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PNRR	Calabria	Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese	Progetto per la messa in sicurezza ed adeguamento normativo delle condotte in cemento-amianto dell'impianto irriguo consortile dell'altopiano di Isola di Capo Rizzuto LOTTO 3-4	H57H21004570001	0484456 del 30/09/2022	20.900.000,10	3.599.636,82				NO		28_12_22	594335 del 25/10/2023	n. 11 del 24/10/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193639 del 05/04/2023	
PNRR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino	Interventi per infrastrutture irrigue con tutela ambientale in contesti territoriali dedicati a produzioni DOP e IGP. Completamento di sistema di captazione delle acque disperse in alveo e subalveo, convogliamento e relativa razionalizzazione della risorsa idrica del "Fiume Trionto" in agro dei comuni di Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Crosia, Corigliano-Rossano (CS), con mitigazione del dissesto idraulico	J91B21001760007	0484456 del 30/09/2022	9.771.722,63	4.204.854,21				NO		30_01_23	nota n. 505922 del 15/11/2023	n. 16381 del 13/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0246146 del 11/05/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO S/N/O	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PNRR	Calabria	Consorzi o di Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino	Interventi di ammodernamento e adeguamento normativo delle reti tubate, delle vasche di compenso e delle stazioni di sollevamento degli impianti irrigui Dx Lao finalizzati alla riduzione delle perdite e all'uso efficiente della risorsa idrica.	C86G21012710005	0484456 del 30/09/2022	4.844.980,00					NO		27_01_2023	569364 del 13/10/2023	n.99 del 12/10/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0199516 del 12/04/2023	
PNRR	Calabria	Consorzi o di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DELLA RETE IRRIGUA BASSO ESARO CON RIFACIMENTO DI TRATTI DI CONDOTTE, IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLE VASCHE E INSTALLAZIONE DI MISURATORI E SISTEMI DI TELECONTROLLO FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE E ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA	B66G21037610006	0484456 del 30/09/2022	11.500.000,00	1.282.697,63				NO		28_12_2022	nota n. 7780/2023 del 08/11/2023	Delibera n. 201 del 19/07/2023	18/09/2023	N.0199484 del 12/04/2023	N.0630242 del 14/11/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PNRR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO MISURATORI IV LIVELLO IMPIANTO SINNI	J51B21002460006	0484456 del 30/09/2022	4.932.031,75		1.883.849,39	120.938,92		NO		30_01_23	nota n. 505922 del 15/11/2023	n. 16371 del 13/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0246114 del 11/05/2023	
PNRR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino	PROGETTO DI RIORDINO IMPIANTO IRRIGUO DESTRA CRATI E DELLA FASCIA COSTIERA FINO AL TRIONTO. PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO TELECONTROLLO 1° LOTTO	J76J17000140006	0484456 del 30/09/2022	5.822.000,00		1.245.674,66			NO		27_01_23	nota n. 505922 del 15/11/2023	n. 16380 del 13/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0246124 del 11/05/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino	Progetto per il Miglioramento dell'efficienza funzionale della rete irrigua di distribuzione, finalizzato al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione al campo. Fornitura e installazione di apparecchiature automatizzate per il telecontrollo e la telemisura dei volumi idrici per uso irriguo dell'intero territorio consortile.	G79J21009910007	0484456 del 30/09/2022	12.652.000,00					NO	-	30_01_23	543926 del 03/10/2023	R. D. n. 16 del 26 settembre 2023	30/11/2023	N.0225707 del 28/04/2023	
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese	Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - Ammodernamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione sistemi irrigui Angitola, Turrina, Bagni, Savuto Installazione di misuratori, sistemi di automazione, telecontrollo e trasmissione dati	C89J21018360001	0484456 del 30/09/2022	6.780.000,00					SI	verbale di validazione del 21_1_2023	25_01_23	531707 del 29/09/2023	Del. Commissario Straordinario n. 04 del 28/09/2023	21/12/2023	N.0193487 del 05/04/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini Meridionali del Cosentino	Interventi di miglioramento e adeguamento dei sistemi di adduzione e delle reti di distribuzione del sistema irriguo consortile "Altopiano Silano"	E31D21000290006	0484456 del 30/09/2022	8.000.000,00		2.487.078,25	264.632,36	205.852,04	NO		27_01_23	nota n. 0622612 del 09/11/2023	n. 35 del 8/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0195094 del 06/04/2023	
PN RR	Calabria	Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino	I STRALCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE RAMO F COSCILE	J19J21017250007	0484456 del 30/09/2022	25.770.975,53		6.697.200,00			NO		30_01_23	nota n. 505922 del 15/11/2023	n. 16383 del 13/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0246082 del 11/05/2023	
PN RR	Campania	Consorzio di Bonifica Integrata Vallo di Diano e Tanagro	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPRESORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO	B17J21000050006	0484456 del 30/09/2022	6.349.324,02		219.062,72	81.093,93	773.534,71	NO		30_01_23	n. 3624 del 9/11/2023	n. 198 del 31/10/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193918 del 05/04/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamenti	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PNRR	Campania	Consorzio di bonifica in Destra del Fiume Sele	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTORE LIGNARA	D26E0600060005	0484456 del 30/09/2022	23.836.816,25					NO		07_12_22	Nota n. 450534 del 05/09/2023	Deliberazione n.114 del 25/07/2023 Deliberazione del n. 132 del 31/08/2023	02/08/2023	N.0195089 del 6/04/2023	N.0603446 del 30/10/2023
PNRR	Campania	Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano	Conversione della rete irrigua in destra del Fiume Volturno - Piane di Pietravairano, Baia e Latina, Dragoni e Alvignano - Progetto esecutivo I Lotto.	F35G2000010001	0484456 del 30/09/2022	11.370.144,92		1.293.212,03	293.645,70		NO		31_01_23	nota n. 5712 del 15/11/2023	n. 122-2023 del 15/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193469 del 05/04/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PNRR	Emilia Romagna	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Schema irriguo Tidone: interventi di risparmio idrico per il contrasto alla siccità e adeguamenti funzionali del sistema di adduzione in sponda sinistra e destra Tidone: tronchi 1) Bruso - Il Rio. 2) da canale Tavernago - Tuna a lago delle Lische. 3) dal lago delle Lische a Tuna.	G99J21006930005	0484456 del 30/09/2022	6.600.000,00		1.066.906,95	1.817,15		NO		27_01_23 (1° pubblica zione 10 Lotti) 04_08_23 (2° pubblica zione per 7 lotti andati deserti)	nota n. 0622507 del 09/11/2023	n. 385 del 2/11/2023 per tutti i 10 lotti	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193461 del 05/04/2023	
PNRR	Emilia Romagna	Consorzio della Bonifica Burana	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO DIVERSIVO DI BURANA-DIVERSIVO DI CAVEZZO NEL DISTRETTO SABBIONCELLO - COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO, SAN PROSPERO, BOMPORTO, SAN FELICE S/P, FINALE EMILIA (MO) - PROG. 1066	E87H21006380001	0484456 del 30/09/2022	24.189.766,63	2.740.539,63				NO		28_12_22	nota n. 582228 del 19/10/202	delibera n. 345/2023 del 16/10/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193456 del 05/04/2023	N.0692808 del 18/12/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PN RR	Emilia Romagna	Consorzio della Bonifica Parmense	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DEL CANALE IRRIGUO OTTOMULINI E IMPIANTI DI PRESA E SOLLEVAMENTO	G49J21009070001	0484456 del 30/09/2022	7.900.000,00		5.061.188,15			NO		30_01_23	nota n. 355232 del 7/7/2023	Deliberazione n. 373 del 29/06/2023	25/08/2023 E 06/11/2023	N.0195138 del 06/04/2023	N.0395225 del 26/07/2023
PN RR	Emilia Romagna	Consorzio della Bonifica Burana	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE CANALETTE DI DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA NEL DISTRETTO IRRIGUO DI NONANTOLA-RAVARINO Comuni di Nonantola e Ravarino (MO) - Prog. 1064	E67H21004430001	0484456 del 30/09/2022	27.045.597,34	3.004.593,34				NO		28_12_22	nota n. 553397 del 06/10/2023	delibera n. 331/2023 del 29/09/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193448 del 05/04/2023	N.0698603 del 20/12/2023
PN RR	Emilia Romagna	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	Adeguamento, ammodernamento e automazione del Canale di Ganaceto e della rete di distribuzione irrigua sottesa. Comuni di Campogalliano, Carpi, Modena e Soliera in provincia di Modena.	G19J21009130006	0484456 del 30/09/2022	7.400.000,00		1.696.635,28	78.567,63		NO		22_02_23	nota n. 483268 del 15/09/2023	n. 435/2023/com del 30/08/2023	27/10/2023	N.0193788 del 05/04/2023	N.0668954 del 05/12/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamenti	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie e disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PNRR	Emilia Romagna	Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale	Lavori di riconversione ed adeguamento migliorativo della rete di distribuzione irrigua tubata dell'impianto "Selice-Tarabina" nei comuni di Conselice (RA) e Argenta (FE)	I97H21006210001	0484456 del 30/09/2022	14.800.000,00		1.350.801,37	30.203,50		NO		27_01_23	nota n. 0625194 del 10/11/2023	n. 68 in data 03/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193944 del 05/04/2023	
PNRR	Emilia Romagna	Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara	Recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema irriguo di Valle Pega	J57B16000340001	0484456 del 30/09/2022	25.000.000,00		5.270.000,00			NO		30_01_23	nota n. 499577 del 20/09/2023	deliberazione n. 226 del 08/09/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193514 del 5/04/2023	N.0591362 del 24/10/2023
PNRR	Emilia Romagna	Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara	Recupero conservativo rivestimento canaletta Mantello 1	J73D21001890001	0484456 del 30/09/2022	2.700.000,00		200.000,00			NO		31_01_23	nota n. 0496184 del 19/09/2023	deliberazione n. 197 del 04/08/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	n.193528 del 5/04/2023	N.0614365 del 06/11/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie e disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PN RR	Emilia Romagna	Consorzio di Bonifica della Romagna	opere di estensione della distribuzione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo intervento area "Pisciarello - Rubicone" nei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo - 1 ° Stralcio funzionale	I44E17002120001	0484456 del 30/09/2022	12.000.000,00		3.900.245,11	3.196,14		NO		30_01_23	nota n. 474360 del 13/09/2023	Deliberazione n.766/2023 del 05/09/2023	10/10/2023	N.0193691 del 05/04/2023	N.0549787 del 05/10/2023
PN RR	Emilia Romagna	Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale	Lavori per la riconversione e adeguamento migliorativo dell'attività irrigua, da canali a rete tubata, nell'area dominata dal CER nel distretto posto ad ovest della strada provinciale Selice e a nord del CER nei comuni di Imola, Mordano (BO) e Massa Lombarda (RA)	I41B21004140001	0484456 del 30/09/2022	14.250.000,00		1.332.333,75	29.378,02		NO		27_01_23	nota n. 0625192 del 10/11/2023	n. 69 in data 03/11/2023	14/12/2023	N.0193972 del 05/04/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PN RR	Friuli Venezia Giulia	Consorzio Bonifica Pianura Friulana	Ammodernamento dei principali canali di adduzione della rete irrigua nella zona di Latisana e di Aquileia	I37J21000070006	0484456 del 30/09/2022	7.000.000,00		362.106,81	217.760,89		NO		14_02_23	nota n. 0285456 del 01/06/2023	delibera C.A. n. 104/p/23 del 30 maggio 2023 e n. 345/d/23 del 10 luglio 2023 integrativa	06/10/2023	N.0193965 del 05/04/2022	N.0410834 del 04/08/2023
PN RR	Friuli Venezia Giulia	Consorzio Bonifica Pianura Friulana	Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B13, B16' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano, Pavia di Udine e Santa Maria la Longa (UD)	I31D21000720006	0484456 del 30/09/2022	5.000.000,00					NO		14_02_23	nota n. 0285469 del 01/06/2023	delibera 105/p/23 del 30 maggio 2023 e la delibera integrativa n. 346/d/23 del 10 luglio 2023	10/10/2023	N.0193938 del 05/04/2023	N.0410798 del 04/08/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del DM del 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PN RR	Friuli Venezia Giulia	Consorzio Bonifica Pianura Friulana	Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M02, M03, M04, M05, M06, M07, M12, M18, M22, M23' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Talmassons (UD)	I21D2 10001 40006	0484456 del 30/09/2022	4.400.000,00					NO		14_02_23	nota n. 0285474 del 01/06/2023	delibera C.A. n.106/p/23 del 30 maggio 2023 e la delibera integrativa n. 347/d/23 del 10 luglio 2023	23/11/2023	N. 193594 del 5/04/2023	N.0410824 del 04/08/2023
PN RR	Friuli Venezia Giulia	Consorzio Bonifica Pianura Friulana	Resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica. Ammodernamento degli impianti irrigui a scorrimento denominati 'M08, M09, M14, M15, M16, M24, M25, M26, B02, B03' nei Comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli (UD)	I61D2 10001 50006	0484456 del 30/09/2022	4.700.000,00					NO		14_02_23	nota n. 285481 del 01/06/2023	delibera C.A. n. 107/p/23 del 30 maggio 2023 e delibera n. 348/d/23 del 10/07/2023 integrativa,	24/10/2023	n.0193580 del 5/04/2023	N.0410850 del 04/08/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione e 20%
PNRR	Lombardia	Consorzio Bonifica della Media Pianura Bergamasca	Adeguamento e ammodernamento degli impianti di sollevamento su pozzi ricadenti nel comprensorio consortile, finalizzati all'uso razionale e ad una gestione sempre più efficiente della risorsa idrica.	D77H21005980005	0484456 del 30/09/2022	16.629.150,00		3.176.090,00	67.333,68		NO		02_01_2023	nota n. 225875 del 28/04/2023	delibera n.50 del 12/04/2023 ed integrazione n.84 del 08/06/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193606 del 05/04/2023	N.0240888 del 09/05/2023
PNRR	Lombardia	Consorzio della Bonifica Burana	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO DEL DISTRETTO DI FOSSALTA Comuni di Sermide e Felonica (MN) e Bondeno (FE) -Prog. 1065	E37H21005830001	0484456 del 30/09/2022	26.156.529,18	11.121.696,22				NO		28_12_2022	nota n. 553430 del 06/10/2023	delibera n. 332/2023 del 29/09/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N. 0193440 del 5/04/2023	N.0697300 del 20/12/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione e somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PNRR	Piemonte	Consorzio irriguo di II grado Bealera Maestra - Destra Stura	LOTTO 2.1 RAZIONALIZZAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - Compensori di Montanera e Sant'Albano Stura	G61B21008540007	0484456 del 30/09/2022	11.200.000,00					SI	verbale di verifica del 13/03/2023	03_02_23	nota n. 0633001 del 15/11/2023	n. 101.1 del 11/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193976 del 05/04/2023	
PNRR	Piemonte	Consorzio irriguo di II grado Bealera Maestra - Destra Stura	LOTTO 2.2 RAZIONALIZZAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - Compensori di Sant'Albano Stura e Trinità	G31B21005610007	0484456 del 30/09/2022	24.500.000,00					SI	verbale di verifica del 13/03/2023	03_02_23	nota n. 0633006 del 15/11/2023	n. 101.2 del 11/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193791 del 05/04/2023	
PNRR	Piemonte	Consorzio irriguo di II grado Bealera Maestra - Destra Stura	LOTTO 3 RAZIONALIZZAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI - Compensori di Sant'Albano Stura, Trinità e Bene Vagienna	G91B21005720007	0484456 del 30/09/2022	22.400.000,00					SI	verbale di verifica del 13/03/2023	03_02_23	nota n. 0633031 del 15/11/2023	n. 101.3 del 11/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193492 del 05/04/2023	

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione e solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipulazione contratto	decreto anticipazione 5%	Decreto II anticipazione 20%
PNRR	Sardegna	Consorzi o di Bonifica del Nord Sardegna	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSORTILI E DI GESTIONE DEGLI USI ILLECITI E DELLE PERDITE IDRICHE	B96G21049540001	0484456 del 30/09/2022	3.200.000,00					NO		27_01_23	nota n. 6275/P del 14/11/2023	n. 331 del 10/11/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0195346 del 06/04/2023	
PNRR	Veneto	Consorzi o Bonifica Delta del Po	Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata	J83D20001450001	0484456 del 30/09/2022	7.200.943,37		315.680,83	44.872,55		NO		24_01_23	nota n. 434657 del 29/08/2023	n. 639/CD A/3322 del 16.08.2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193496 del 05/04/2023	N.0630382 del 14/11/2023
PNRR	Veneto	Consorzi o Bonifica Delta del Po	Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'U.T. Isola di Ariano	J85B20000180001	0484456 del 30/09/2022	7.500.000,00		436.707,62			NO		24_01_23	nota n. 434659 del 29/08/2023	n. 638/CD A/3321 del 16.08.2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis	N.0193509 del 05/04/2023	N.0630609 del 14/11/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	Importo FOI 2023 - I SEMESTRE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.1 del DM del 10/02/2023 - Rimodulazione e somme a disposizione QE	Importo risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art.4, c. 1.b.ii.2 del Dm 10/02/2023 - Somme disponibili in relazioni ad altri interventi ultimati	STRALCIO SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data Del. aggiudicazione efficace	data stipula contratto
PNRR	Veneto	Consorzio Bonifica Veronese	AMMODERNAMENTO DI BACINI IRRIGUI IN PROVINCIA DI VERONA. Lotto 1 CONVERSIONE IRRIGUA DEL DISTRETTO IN DESTRA ADIGE NEI COMUNI DI VERONA E BUSSOLENGO CON AMMODERNAMENTO DEL DIRAMATORE SAN GIOVANNI	C21B21008480007	0484456 del 30/09/2022	19.400.000,00	4.960.510,02				NO		Lotto 1: 19/12/2022 Lotto 2: 20/12/2022 Lotto 3: 19/12/2022 Lotto 4: 13/06/2023	nota n. 253612 del 16/05/2023 e n. 454059 del 06/09/2023	Lotto 1 : n. 287 del 29/03/2023 (determina RUP di efficacia 05-06-2023) Lotto 2: n. 311 del 11/04/2023 (determina RUP di efficacia del 04/05/2023) Lotto 3: n. 288 del 29/03/2023 (immediatamente efficace) Lotto 4: n. 580 del 24/08/2023 (determina RUP di efficacia del 28/08/2023)	Lotto 1: 10-07-2023 Lotto 2: 13-06-2023 Lotto 3: 13-06-2023 Lotto 4: 2/10/2023; Contratto Pompe: 21/03/2023; Contratto Paratoie: 16/03/2023; Contratto Sgrigliatore e filtro: 3/04/2023; contratto 3 motori asincroni: 23/03/2023; contratto convertitori di frequenza: 16/03/2023; contratto Assistenza Archeologica: 21/03/2023

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Masaf.

Tabella n. 5 - Progetti in essere

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Abruzzo	Interno Bacino Aterno e Sagittario	1 - Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino - Progetto definitivo esecutivo in data "Agosto 2017" - "Installazione di misuratori di III ° livello e IV livello nella Valle del Tirino	C16G21004970001	248730 del 28/05/2021	9.504.850,00		NO		pubblicazione del bando sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 22/11/2021 e sul GUCE 24/11/2021 - mediante procedura aperta	nota n. 509921 del 10/10/2022	delibera n.43 del 3/10/2022	12/12/2022
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Calabria	Bacini settentrionali del Cosentino	2 - Impianto irriguo a valle della diga di Farneto del Principe - IV lotto	B91B17001400006	626659 del 29/11/2021	7.500.000,00		NO	verbale validazione e verifica 8/11/2022 - delibera 318 del 08/11/2022	bando procedura aperta pubblicato 08/02/2023	nota n. 467841 del 11/09/2023	delibera n. 175 del 19/07/2023	02/10/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Calabria	Basso Ionio Reggino	Ammodernamento delle Reti Irrigue del Comprensorio Consortile	B74FH17000310001	553920 del 28/10/2022	3.684.452,00		SI	verbale validazione e verifica stralcio del 20/09/2022 - delibera 107 del 21/09/2022	in data 24/03/2023 è stata lanciata la RDO sul MEPA	nota n. 0467391 del 11/09/202	delibera n. 3 del 7 settembre 2023	6/11/2023
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Campania	Consorzio di Bonifica dell'Ufita	2 - Interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento strutturale e tecnologico e di interconnessione idraulica degli impianti irrigui, di accumulo, di adduzione e distribuzione esistenti nel comprensorio consortile dell'Ufita, finalizzati all'ottimizzazione e risparmio della risorsa idrica in agricoltura ed all'efficientamento energetico degli impianti.	E15I17000030007	579034 del 05/11/2021	13.183.586,05		SI	verbale verifica stralcio 21/11/2022 e verbale validazione stralcio 24/11/2022	pubblicazione su GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.31 del 15/03/2023	nota n. 0563333 11/10/2023	delibera di aggiudicazione efficace n. 80 del 26/09/2023	22/11/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Campania	Consorzio Integrato di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno	1 - Intervento di razionalizzazione della risorsa irrigua e di rifunzionalizzazione idraulica delle opere del comprensorio irriguo in destra Volturno. Eliminazioni di preesistenti inefficienze del sistema di adduzione e distribuzione del comprensorio di Mazzafarro – 1° Stralcio	G58G10001190005	563729 del 04/11/2022	7.638.945,38		SI	verbale verifica 31/10/2022	Pubblicazione gara su GURI in data 08/02/2023 n. 16	nota n.495331 del 19/09/2023	delibera n. 677/ft del 15/09/2023	20/09/2023
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Friuli Venezia Giulia	Venezia Giulia (EX Pianura Isontina)	2 - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle protezioni per la sicurezza di tratti di canali irrigui principali, secondari e terziari ricadenti nel comprensorio dell'ex "Agro-Cormonese	I87H21000860001	231861 del 19/05/2021	1.145.700,00		NO		invito procedura negoziata 27/07/2022	nota 12137 del 11/01/2023	delibera n. 138 del 20/09/2022	05/01/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Lazio	Lazio Sud Ovest (EX Agro Pontino)	1 - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino. II lotto funzionale distretto irriguo "Sisto Linea"	B14J20000090001	9226963 del 9/10/2020	7.860.084,22		NO		29/01/2021 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5a Serie speciale - n. 11	nota 329121 del 25/07/2022	delibera n. 115/c del 3/03/2022	20/07/2022
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Lazio	Lazio Sud Ovest (EX Agro Pontino)	3- Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino. I° lotto funzionale" - I stralcio - Distretto irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina"	H97J22000000001	564571 del 04/11/2022	4.729.088,73		NO		Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 Serie speciale n. 31 del 15/03/2023	nota n. 431395 del 28/08/2023	delibera n. 418/CE del 09/08/2023	05/10/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralci o SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Lombardia	Navarolo Agro Cremonese Mantovano	1 - Conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio 1° lotto funzionale - Canale Principale Irriguo	F93E20000060006	9337592 del 25/11/2020	1.428.708,00		NO		lettera invito procedura negoziata 27/05/2021	nota n.478012 del 28/09/2021	determina n. 18 del 23/07/2021	13/09/2021

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Lombardia	Dugali - Naviglio - Adda Serio	2- Progetto per la ristrutturazione, l'adeguamento dell'impianto di sollevamento di Foce Morbasco sul fiume Po, estensione, ristrutturazione rete adduttrice e distributrice anche ai fini del recupero della risorsa idrica. Estensione, riordino rete irrigua distributrice ai fini del recupero della risorsa idrica e impatto ambientale - Rete di Gerre Borghi	B11E1100004003	218770 del 12/05/2021	2.712.251,62		NO		procedura di gara negoziata, in data 05/10/2021 è stato pubblicato sul profilo del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio l'avviso di indagine di mercato	nota 324251 del 21/07/2022	determina n 5984 del 19/07/2022 -	19/07/2022

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Lombardia	Garda Chiese	3 - Apparecchiature di telerilevamento, stralcio PSRN 2014-2020: lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Canale Secondario di Casalmoro - lavori di ristrutturazione del canale Virgilio da Ponte Trento a Ponte Cereta	G12E22000020001	540734 del 24/10/2022	495.800,00		NO		pubblicazione gara sulla piattaforma Sintel 16/03/2023	nota n. 336994 del 28/06/2023	delibera n.14 del 27 giugno 2023	12/10/2023
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Valle d'Aosta	CMF Cumiod Montovert	Adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori dei consorzi di m.f. Champlong, Cumiod-Montovert, Torrette e Ru Brean.	D81B17002230001	181360 del 21/04/2021	15.000.000,00		NO		pubblicazione procedura aperta 4/3/2022	nota n. 197856 del 11/04/2023	Determina n. 13 del 16/09/2022	26/01/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Piemonte	CMF Angiono Foglietti	1- Adeguamento e miglioramento funzionale del canale di Villareggia e costruzione n. 3 impianti di pompaggio per irrigazione a goccia nei comuni di Villareggia e Maglione della provincia di Torino e nel comune di Moncrivello della provincia di Vercelli - Azione E - stralcio PSNR	B37H17013350001	181313 del 21/04/2021	3.330.000,00		SI	verbale validazione stralcio funzionale 23/02/2023	data pubblicazione 18/02/2022 - scadenza bando 15 Marzo 2022 - proroga agg efficace 30 settembre 2023 - aggiudicazione già prorogata al 28/02/2023	nota n. 400097 del 28/07/2023	ordinanza aggiudicazione 20/07/2023	21/07/2023
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Piemonte	Est Sesia	3 - Adeguamento e miglioramento funzionale del Cavo Busca nel comune di Casalino in provincia di Novara I stralcio funzionale B680	D78B17001670001	563565 del 04/11/2022	6.193.484,40		SI	verbale validazione 2/11/2022	pubblicazione e gara - manifestazione interesse - 9/03/2023	nota n.494667 del 19/09/2023	ordinanza aggiudicazione definitiva del 13/09/2023	06/10/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Puglia	Capitanata	1 - Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 6 A del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato	J74H13000140001	9025906 del 27/07/2020	3.444.579,00		NO		pubblicazione del bando su Gazzetta ufficiale n.139 del 27/11/2020	nota 234434 del 20/05/2021	determina n. 1117 del 11/05/2021	30/06/2021
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Puglia	Capitanata	2 - Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 5A e 5B, del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato	J97H13001900001	290567 del 24/06/2021	3.926.812,00		NO		pubblicazione del bando su Gazzetta ufficiale n. 129 data 8/11/2021	nota n. 513577 del 11/10/2022	determina n. 155 del 12/05/2022 (ratifica n 131 del 24/05/2022) - dichiarazione Rup 17870 data 8/8/2022 - caricata sul Regis 09/11/2023	28/09/2022

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Puglia	Capitanata	3 - Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 1 e 8 del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato	J98B13000120001	0540955 del 24/10/2022	3.291.954,00		NO		pubblicazione bando su GURI 5 Serie speciale n. 27 del 6/3/2023	dichiarazione caricata sul Regis 10/10/23	Aggiudicazione delibera 182 del 1/8/23 - dichiarazione Rup 20983 del 4/9/23 - Caricata sul Regis 10/10/23	13/12/2023
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Sardegna	Oristanese	Riorganizzazione della rete di telecontrollo consortile, con interventi nel canale adduttore dx Tirso, nel distretto di Sinis N.E. e Arborea Lotto nord.	G66J20000880001	9255219 del 20/10/2020	5.991.360,00		NO		pubblicazione del bando su GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5a Serie speciale - n. 149 del 27/12/2021	nota 359856 del 22/08/2022	Determina n. 49 del 26/05/2022	01/07/2022

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Sicilia	1 Trapani	Lavori di manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete	B92B17000270007	231445 del 19/05/2021	6.146.226,00		NO		data pubblicazione bando su GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5a Serie speciale - n. 114 data 1/10/2021	nota n. 116717 del 11/03/2022	Determina n. 5 del 17/02/2022	31/03/2022
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Bolzano	Val venosta	1 - Realizzazione di un nuovo impianto pluvirriguo "Schludernser Ebene" nella Piana di Sluderno nei Comune di Sluderno e Glorenza in Val Venosta, Provincia Autonoma di Bolzano	F17B15007830001	9261220 del 22/10/2020	6.516.880,00		NO		pubblicazione del bando di gara provinciale in data 20/07/2021 - procedura aperta	nota n. 315407 del 15/07/2022	delibera 43 del 15/10/21	18/11/2021

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Umbria	Tevere Nera	2 - Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti di irrigazione a DX del fiume Nera, nei comuni di Narni, Terni e Sangemini. Rifacimento invasi A e C.	B52B18000670001	231682 del 19/05/2021	2.268.465,58		NO		lettera invito procedura negoziata 4/5/2022	nota n. 316145 del 15/07/2022	delibera n. 78 del 27/06/2022	27/07/2022
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Umbria-Toscana	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	2 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - Il stralcio di completamento	F98I17000180001	178592 del 20/04/2021	13.199.867,16		NO	, verbale di validazione del 15/6/2017	procedura ristretta pubblicata in data 21/08/2020 - GU 5a Serie speciale - n. 100 data 28/8/2021	nota n. 345684 del 04/08/2022	delibera n. 85 data 11/03/2022	09/05/2022

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Veneto	Brenta	2 - Impianto pluviirriguo Medoaco - trasformazione irrigua su 1.200 ettari nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano in provincia di Venezia	J17B17000110001	554571 del 25/10/2021	8.000.000,00	2.237.296,87	NO		pubblicazione gara 16/12/2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5a Serie speciale n. 147 (doppio Cig)	nota n. 385753 del 21/07/2023	determinazione n. 19 data 11/07/2023 - rete di distribuzione determinazione n. 10 data 2/5/2023 - centrale di pompaggio	contratto centrale pompaggio 25/07/2023 - contratto rete di distribuzione 26/09/2023
Legge 145/2018 - PNRR in essere	Veneto	Alta Pianura Veneta	Adeguamento del sistema irriguo canale maestro posto in destra del torrente Alpone ai fini della razionalizzazione della risorsa idrica proveniente dal bacino dell'Adige	B97B17000090001	541471 del 24/10/2022	8.000.000,00		NO		lettera invito data 3/03/2023 - procedura negoziata	nota n. 542171 del 03/10/2023	n. 294 del 08/08/2023	05/12/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFIC A di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Bolzano	Val Venosta (B.K. Vinschgau)	Posa di condotte irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce "Allitzbachwi esen Lasa"	F35E18000040001	391038 del 02/09/2021	5.404.112,00	1.264.303,25	NO		30/11/2022	nota n. 197798 del 11/04/2023	delibera n.7 del 30/01/2023	29/03/2023
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Calabria	Ionio crotonese	lavori di ristrutturazione e adeguamento della rete irrigua della bassa valle del Neto - 1° lotto II stralcio - completamento	H81B21007710001	209015 del 10/05/2022	12.799.650,00	9.239.499,21	NO		27/12/2022 (spedizione avviso 22/12/2022)	nota n.543875 del 3/10/2023 (e nota n. 414342 del 08/08/2023)	delibera n.125/2023 del 28/7/2023	06/11/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Lombardia	Chiese	Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione	E21B18000590001	181872 del 22/04/2022	7.600.000,00	5.988.794,31	NO		22/12/2022	nota n.602128 del 30_10_2023 (*)	n. 8/2023 del 14/07/2023	in attesa di trasmissione del contratto e caricamento ReGis
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Marche	Marche	Razionalizzazione e miglioramento del sistema irriguo nella valle del Foglia - opere complementari di sistemazione idraulica, irrigua e ambientale	B43H20000120001	668224 del 20/12/2021	3.500.000,00		NO		lettera su invito del 27/04/2022	nota n. 0468563 del 26/09/2022	delibera n. 355 del 28/07/2022	14/11/2022

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Piemonte	Canale De Ferrari	Stralcio esecutivo 4° intervento - Lavori di rivestimento canale principale con realizzazione sifone per nuovo attraversamento Rio Civario - Intervento localizzato nei comuni di Alessandria e Solero	D45E18000030005	346420 del 29/07/2021	6.395.584,15		NO		lettera su invito del 03/05/2022	nota n. 0345036 del 04/08/2022	delibera n. 28 del 03/08/2022	28/09/2022
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Sardegna	Sardegna Meridionale	Completamento installazione apparecchiature automatizzate di misura ed erogazione dei volumi idrici uso irriguo - Lotto 4	C27D20000030001	368788 del 19/08/2021	3.000.000,00		SI	0560152 del 03/11/2022 trattandosi di forniture non si applica l'art.26 del dlgs 50/2016 (valutazione di conformità del progetto esecutivo del 10/10/2022)	pubblicata GURI del 21/12/2022	nota n. 0182872 del 29/03/2023	delibera n.225/2023 del 27/03/2023	04/07/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Sicilia	6 - Enna	Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° lotto di completamento - II stralcio	C52G11000250001	668430 del 20/12/2021	7.101.700,00	2.572.847,14	NO		pubblicata GUCE del 23/12/2022 - GURI del 30/12/2022	nota n. 0537277 del 02/10/2023	delibera n 42 del 8/09/2023	in attesa di trasmissione e del contratto e caricamento ReGis
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Toscana	EAUT - Ente Acque Umbre-Toscane	Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione	F11B17000610001	0369033 del 19/08/2021	7.320.000,00	3.265.661,04	NO		17/02/2023 procedura ristretta, sistema di qualificazione e su invito (DESERTA) - 12/04/2023 nuova procedura di gara mediante procedura pubblica ristretta con "forcella"	nota. protoc. 2023-632935 del 15/11/2023	n.21 del 15/09/2023	07/11/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Toscana	Consorzio 6 Toscana Sud	Lotto n. 40 - Interventi di miglioramento dell'impianto irriguo consortile. Installazione sistemi di misura, regolazione ed automazione con telecontrollo- Completamento della sostituzione di canalette in cav con tubazione sotterranea ed opere complementari	B57H18005020001	379689 del 27/08/2021	3.155.000,00		SI	Verbale di verifica 27/09/2022	sistema di qualificata e su invito del 30/01/2023	nota n. 0294527 del 07/06/2023	delibera n. 136 del 15/05/2023	20/09/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
Legge 160/2019 - PNRR in essere	Veneto	Veronese	Completamento della sistemazione del Canale Adduttore di Sommacampagna	C78E09000000001	359553 del 6/08/2021	12.000.000,00	3.150.913,76	NO		Lotto 1: 19/11/2022 Lotto 2: 05/09/2023 Lotto 3: 19/12/2022	Lotti 1-2-3: n. 244243 del 10/05/2023 Lotto 2: n.0454083 del 06/09/2023	Lotto 1: determina dirigenziale n. 296 del 31/03/2023 Lotto 3: determina dirigenziale n. 295 del 31/03/2023 Lotto 2: determina dirigenziale n. 597 del 5/09/2023	Lotto 1: 16/06/2023 Lotto 3: 13/06/2023 Lotto 2: 31/10/2023 ; Contratto Paratorie: 31 ottobre 2023
FSC-2019 - PNRR in essere	Campania	Destra Sele	Autmazione, distrib. irrigua - ristrutturazione e adeguamento rete Zona Bassa e completamento dei gruppi di consegna della prima sezione 1° Stralcio 1° Substralcio Opere Irrigue	D27B15000000006	25662 del 14/06/2019	12.547.323,00		NO		16/07/2019	nota n.10516 del 6/03/2020	delibera n. 14 del 02/03/2020	24/06/2020

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2022 - PNRR in essere	Campania	Destra Sele	"Intervento rete irrigua Fasanarella"	D25E18000070006	102129 del 03/03/2022	9.252.483,88		NO		11/03/2022	nota n. 330735 del 26/07/2022	delibera n 71 del 06/06/2022	14/07/2022
FSC-2022 - PNRR in essere	Campania	Volturno	"Intervento di razionalizzazione della risorsa irrigua del comprensorio irriguo in sinistra Regi Lagni, mediante sviluppo dei metodi di controllo dei consumi- sub Comprensorio Medio e Basso"	G61E10000110001	102167 del 03/03/2022	6.149.737,46	1.367.830,10	NO		09/01/2023	nota n. 345714 del 3/07/2023	delibera n 620 del 27/06/2023	28/04/2023
FSC-2022 - PNRR in essere	Campania	CMF Vallo della Lucania	"Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione"	I16J2000017003	102363 del 03/03/2022	9.708.861,09	ha rinunciato al FOI	NO		20/05/2022	nota n. 602568 del 24/11/2022	delibera n 20 del 28/10/2022	04/05/2023
FSC-2019 - PNRR in essere	Piemonte	Baraggia1	"Ristrutturazione della Roggia Comunale e Cavetto di Lenta in Comune di Lenta (VC) - (10431)"	G67B17000110006	25650 del 14/06/2019	7.740.000,00		NO		18/12/2019	nota n.12127 del 1/04/2020	delibera n 391 del 16/01/2020	08/09/2020

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2019 - PNRR in essere	Piemonte	Baraggia2	"Ristrutturazione della Roggia Molinara di Rovasenda e del Cavo Speranza in comune di Rovasenda e Lenta (VC) - (10432)	G37B17000480006	25653 del 14/06/2019	5.580.000,00		NO		18/12/2019	nota n.12127 del 1/04/2020	delibera n 393 del 10/02/2020	09/09/2020
FSC-2019 - PNRR in essere	Piemonte	Bealerotto Mussi	"Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio"	D82B17000690001	26314 del 19/06/2019	7.325.000,00		NO		27/07/2020	nota n.9105765 del 9/09/2020	delibera n 223 del 08/09/2020	20/11/2020

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2019 - PNRR in essere	Basilicata	Basilicata	"Miglioramento efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione e della distribuzione ai campi - Lav. 1671"	G64H17000590001	26317 del 19/06/2019	19.635.490,00		NO		04/03/2020	nota n.9266891 del 26/10/2020	determine dirigenziali n. 20AD.2020/D.00201 del 23/09/2020 e n. 20AD.2020/D.00221 del 09/10/2020	02/02/2020
FSC-2019 - PNRR in essere	Emilia Romagna	Burana 1-869	Progetto esecutivo n°869 - Intervento di conservazione della risorsa idrica finalizzato all'irrigazione mediante la realizzazione di un impianto pluvi-irriguo nel comune di S.Prospiero (MO)	E77B17000200001	25658 del 14/06/2019	11.371.491,40		SI	verbale n.869/1 del 22/07/2022	02/08/2022	nota n.259022 del 18/05/2023	delibera n.112/2023 del 7/ 3/ 2023	12/04/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2019 - PNRR in essere	Emilia Romagna	Burana 2-935	- Progetto esecutivo n° 935 - "Intervento di riqualificazione del sistema irriguo di media pianura - comune di San Prospero (MO)	E74H17000370001	25659 del 14/06/2019	7.086.402,68		NO		12/10/2020	nota n. 9068397 del 26/08/2020	delibera n. 251/2020 del 12/08/2020	03/11/2020
FSC-2019 - PNRR in essere	Sardegna	Nurra	Lavori per l'ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra - Completamento funzionale"	D13E1800015001	26307 del 19/06/2019	5.753.321,00		NO		25/11/2019	nota n. 9089411 del 3/09/2020	determina n. 295 del 27/07/2020	16/09/2020

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2019 - PNRR in essere	Molise	Piana di Venafro	Lavori di miglioramento della rete di distribuzione del sistema irriguo del Consorzio di bonifica della Pianura di Venafro. Miglioramento sistemi adduzione e nodi di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti - Interventi in sistemi di telecontrollo -	D72D17000070001	25666 del 14/06/2019	9.942.369,43		NO		13/07/2020	nota n. 9272512 del 27/10/2020	determina n. 93 del 21/10/2020	04/03/2021

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2019 - PNRR in essere	Lombardia	Territori del Mincio	Progetto esecutivo – Telecontrollo e automazione del sistema di distribuzione idrica del distretto irriguo Angeli con l'adeguamento dell'omonimo impianto idrovoro di derivazione dal lago superiore, nei comuni di Mantova (MN), Curtatone (MN) e Borgo Virgilio (MN).	I56J17000460006	26308 del 19/06/2019	4.000.000,00		NO		06/07/2020	nota n. 9059683 del 20/08/2020	determina n 33/2020 del 19/08/2020	13/10/2020

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2022 - PNRR in essere	Calabria	Ionio Crotonese	"Adeguamento e miglioramento del sistema di adduzione per il risparmio idrico e per l'efficientamento dell'uso della risorsa - sistema irriguo altopiano di Isola Capo Rizzuto e Fondo Valle Tacina".	H76J20000080001	102103 del 03/03/2022	7.945.120,00	ha rinunciato al FOI	NO		10/08/2022	nota n. 643043 del 15/12/2022	delibera n. 85 del 15/12/2022	10/02/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2022 - PNRR in essere	Basilicata	Basilicata	"Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua finalizzata al risparmio idrico"	C34H20000030007	102250 del 03/03/2022	8.757.330,66	ha rinunciato al FOI	NO		12/07/2022	nota n. 667095 del 30/12/2022	delibera n. 1320 del 20/12/2022 delibera n. 1339 del 23/12/2022 (ratificata con delibera n. 50 del 20-01-2023)	Lotto 1: 24/03/2023; Lotto 2: 24/03/2023; Lotto 3: 24/03/2023; Lotto 4: 31/03/2023; Lotto 5: 31/03/2023; Lotto 6: 30/03/2023; Lotto 7: 3/04/2023; Lotto 8: 13/04/2023; Lotto 9: 30/03/2023; Lotto 10: 30/03/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2022 - PNRR in essere	Calabria	Bacini Settentrionali del Cosentino	"Interventi di ripristino della funzionalità del canale adduttore Coscile nel tratto Celimarro-Bacino Cardinosa in Agro dei comuni di Castrovillari e Cassano Jonio (CS) per migliorare il convogliamento e relativa razionalizzazione della risorsa idrica del Bacino del fiume Coscile "	B63E11000150006	181249 del 22/04/2022	9.745.356,08		NO		23/09/2022	nota n. 658436 del 22/12/2022	delibera n. 407 del 21/12/2022	28/04/2023
FSC-2022 - PNRR in essere	Puglia	Terre D'Apulia	"Opere per il miglioramento del sistema di adduzione al Comprensorio irriguo di Minervino Alto"	D64H170011120007	102324 del 03/03/2022	9.781.383,41	ha rinunciato al FOI	NO		18/07/2022	nota n. 7156 del 9/01/2023	delibera n. 662 del 30/12/2022	16/03/2023

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFI CA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2022 - PNRR in essere	Emilia Romagna	Piacenza	"Schema irriguo Arda nel contesto del distretto idrografico del fiume Po: sistema di telecontrollo per il risparmio idrico, l'efficientamento dell'uso della risorsa a fini agricoli e monitoraggio degli eventi estremi (PC)"	G16H20000000001	91613 del 25/02/2022	499.590,00		NO		19/10/2022	nota n. 663299 del 28/12/2022	delibera n. 14 del 23/12/2022	11/04/2023
FSC-2022 - PNRR in essere	Emilia Romagna	Emilia Centrale	"Telecontrollo del sistema di distribuzione irrigua nel bacino del Canalazzo di Brescello, sotteso dalla derivazione sul fiume Po a Boretto - Provincia di Reggio Emilia"	G16J20000710001	93190 del 28/02/2022	420.000,01		NO		06/07/2022	nota n. 664263 del 28/12/2022	delibera 476/2022 del 02/09/2022	16/12/2022

segue tabella

Legge	Regione	Ente attuatore	Titolo progetto	CUP	Decreto concessione	Importo finanziamento	Importo FOI 2022	stralcio SI/NO	verifica e verbale di validazione solo per progetti stralciati	data bando	data NOTIFICA di aggiudicazione	numero e data aggiudicazione	data contratto
FSC-2022 - PNRR in essere	Lazio	Lazio Sud Ovest	"Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina"	E53G20000330006	93308 del 28/02/2022	479.890,34		NO		23/03/2022	nota n. 634772 del 12/12/2022	delibera n 106 del 27/09/2022	30/11/2022
FSC-2022 - PNRR in essere	Lazio	Litorale Nord	"Comprensorio irriguo di Palidoro-S. Severa Sistema di Telecontrollo"	H84H20000810001	93346 del 28/02/2022	489.051,44		NO		27/09/2022	nota n. 611496 del 29/11/2022	deliberazione n 22 del 20/10/2022	20/12/2022

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Masaf

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

