



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Deliberazione 13 febbraio 2024, n. 46/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Relatore
Cons. Fabia D'Andrea

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: dott.ssa Daniela Cerimoniale, dott.ssa Monica Loddoni, dott.ssa Daniela Proietti Mancini.

SOMMARIO

Deliberazione	7
Rapporto	11
1. VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	13
1.1 Il quadro di riferimento normativo e organizzativo	13
2. LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL I SEMESTRE 2023.....	17
2.1 Lo stato di attuazione dell'Investimento.....	17
2.2 L'attività gestoria	20
3. LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL II SEMESTRE 2023.....	23
3.1 Le risorse erogate a titolo di anticipazione.....	23
3.2 L'Attività di monitoraggio.....	53
3.3 Lo stato di attuazione dell'investimento.....	58
3.3.1 I contratti di appalto integrato sottoscritti.....	58
3.3.2 I contratti di esecuzione dei lavori sottoscritti.....	59
4.CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI.....	71
4.1 Premesse.....	71
4.2 Lo stato di attuazione al I semestre 2023. Conclusioni.....	72
4.3 Lo stato di attuazione al I semestre 2023. Raccomandazioni.....	73
4.4 Lo stato di attuazione al II semestre 2023. Conclusioni.....	73
4.5. Lo stato di attuazione al II semestre 2023. Raccomandazioni.....	74
TABELLE	
Tab. 1 Cronoprogramma interventi	15
Tab. 2 Risorse PNC ripartite per l'investimento	18
Tab. 3 Distribuzione annuale delle risorse PNC	19
Tab. 4 Trasferimenti effettuati per singolo intervento a livello regionale	24
Tab. 5 Trasferimenti effettuati.....	53
Tab. 6 Interventi di riserva - PNC Regione Toscana.....	55
Tab. 7 Ripartizione delle somme destinate alla realizzazione dell'intervento di riserva n.3.....	56
Tab. 8 Interventi CIS PNC P.A. di Trento.....	57

Tab. 9 Interventi PNC a seguito della rimodulazione PA di Trento.....	57
Tab. 10 Tempistiche per la sottoscrizione dei contratti di appalto integrato e dei contratti di lavori.....	61

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio

Camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente Mauro Orefice

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Mauro OREFICE

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: Andrea GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025"*;

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Fabia D'Andrea, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2023 avente ad oggetto *"Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 3/2024 prot. n. 375 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 21 gennaio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Consigliere Fabia D'Andrea;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto *“Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”*.

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della salute, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero della salute:

Segretariato generale – Segretario generale;

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Unità di Missione per il PNRR.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Fabia D'Andrea
f.to digitalmente

Il Presidente
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

1. VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Sommario: 1.1 Il quadro di riferimento normativo e organizzativo.

Con deliberazione n. 7 del 15 febbraio 2023 questa Sezione ha individuato l'investimento denominato "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" (M6 - C2 - IC1) - che integra l'analoga misura del PNRR - e mira ad allineare le strutture ospedaliere alle attuali normative antisismiche, secondo gli interventi individuati dal Ministero della salute.

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del Fondo complementare, in aggiunta ai 109 almeno finanziati con il suddetto PNRR (il target minimo - previsto al T2 2026 - è stato ridotto da 109 ad almeno 87 interventi¹), con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare il quadro fisico e tecnologico del settore immobiliare della sanità pubblica.

1.1 Il quadro di riferimento normativo e organizzativo

L'intervento è disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021² che ha disposto la regolamentazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - finanziato con risorse nazionali per circa 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 -, con l'obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del PNRR.

La complementarità del PNC si manifesta a livello:

¹Le modifiche richieste da Governo nel Rapporto è stato approvato dalla Cabina di regia PNRR il 27 luglio 2023 e prevede, tra l'altro, un aumento delle risorse complessive destinate agli INVESTIMENTI da € 191,5 miliardi a € 194,3 miliardi (€ 2,7 miliardi quota ETS e ulteriori 145 milioni in più a fondo perduto). Le modifiche, approvate sia dalla Commissione Europea il 24 novembre 2023 sia dal Consiglio Ecofin dell'Ue in data 8 dicembre 2023, prevedono la rimodulazione degli investimenti riducendo da 109 ad almeno 87 gli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere funzionali all'allineamento alle norme antisismiche.

² In attuazione del comma 7 dell'art. 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che individua 30 interventi, suddivisi in 24 programmi del Piano, finanziati esclusivamente dal PNC, e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 programmi cofinanziati con il PNRR, ossia già previsti nel PNRR e per i quali il PNC prevede risorse aggiuntive.

- progettuale, con una integrazione delle risorse per gli interventi già previsti nel PNRR (i c.d. programmi e interventi cofinanziati);
- di missione o di componente della missione, con la previsione di ulteriori investimenti (i c.d. programmi e interventi del Piano) che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PNRR.

Il meccanismo previsto dal PNC impone alle Amministrazioni di individuare Milestone e Target per ogni singolo investimento, obiettivi iniziali, intermedi e finali dei progetti di cui sono titolari, nonché le tempistiche entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti.

In caso di mancato rispetto delle scadenze previste viene disposta la revoca del finanziamento e le risorse escluse sono assegnate (meccanismi premiali) alle Amministrazioni che, viceversa, riportino i migliori dati di impiego.

Il Piano complementare costituisce un traguardo del PNRR; infatti, l'impegno dell'Italia (i due Milestone della Riforma della Pubblica Amministrazione M1C1-55 e M1C1-62) viene monitorato trimestralmente, tramite apposite relazioni.

L'intervento M6 - C2 - IC1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" finanziato con le risorse del Fondo Complementare - per un importo complessivo pari a 1.450.000.000 euro - ha come obiettivo la realizzazione di 220 interventi finalizzati ad adeguare le strutture ospedaliere alle attuali norme antisismiche e trova il suo fondamento nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ove l'intero territorio nazionale è stato classificato "a rischio sismico", obbligando la progettazione e la costruzione delle strutture al rispetto di specifiche norme.

Per l'attuazione degli interventi sono stati sottoscritti con il Ministero da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, i Contratti istituzionale di sviluppo (CIS)³ e i Piani Operativi (POR)⁴ comprensivi degli Action Plan⁵ e relativi cronoprogrammi e delle Schede intervento⁶.

³ Strumento per l'attuazione rafforzata degli interventi speciali e di quelli finanziati con risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo economico e la coesione territoriale.

⁴ Documento tecnico, contenente gli Action Plan per gli investimenti di attuazione regionale; redatto e approvato dalla Regione, su indicazioni e con il supporto tecnico del MdS, tramite Agenas.

⁵ Documenti tecnici contenenti il cronoprogramma (Milestone e Target vincolanti) di ogni singola linea d'investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste.

⁶ Documenti programmatici e vincolanti, che costituiscono la linea di attività, di lavori, di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale.

Nella tabella seguente è riportato il cronoprogramma delle attività secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Tab. 1 Cronoprogramma interventi

TRIMESTRE	OBIETTIVI
II/2022	Decreto ministeriale di approvazione del piano d'azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni
I/2023	Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN
III/2023	Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN
IV/2023	Avvio dei lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN
IV/2026	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

2. LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL I SEMESTRE 2023

Sommario: 2.1 Lo stato di attuazione dell'Investimento - 2.2 L'attività gestoria.

2.1 Lo stato di attuazione dell'Investimento

Il Ministero ha comunicato di aver ripartito⁷ - tra le Regioni e le Province Autonome - le risorse previste per l'investimento riservandone il 40 per cento alle Regioni del Mezzogiorno⁸ e di aver istituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, il capitolo 7132 PG 1 denominato "Fondo complementare ospedale sicuro e sostenibile"⁹, con una dotazione - per l'esercizio 2021 - di euro 250.000.000,00; - per l'esercizio 2022 - di euro 390.000.000,00 e - per l'esercizio 2023 - di euro 300.000.000,00.

Si riporta di seguito la tabella di sintesi delle risorse ripartite per l'investimento con in evidenza in azzurro gli importi relativi alle Regioni del Mezzogiorno per i quali è stata rispettata la riserva del 40 per cento.

⁷ Decreto del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 18/02/2022 n. 334.

⁸ Art. 2 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

⁹ Con DMT n. 203492 registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2021 - foglio n. 1214, relativo alla attuazione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti".

Tab. 2 Risorse PNC ripartite per l'investimento

Regioni	D.M. 20 gennaio 2022 Risorse assegnate	D.M. 21 giugno 2022 CIS sottoscritti con Regioni e Province Autonome Piani operativi regionali
Abruzzo	37.958.740,01	37.958.740,01
Basilicata	16.140.947,27	16.140.947,00
Calabria	54.569.791,21	54.569.791,21
Campania	160.931.438,76	160.931.438,76
Emilia-Romagna	98.604.179,18	98.604.179,18
Friuli-Venezia Giulia	27.093.455,55	27.093.455,55
Lazio	125.354.641,89	125.354.641,89
Liguria	34.824.460,18	34.824.460,18
Lombardia	219.242.405,66	219.242.405,66
Marche	33.609.525,86	33.609.526,86
Molise	8.877.549,42	8.877.549,00
Piemonte	96.328.501,88	96.328.500,00
Puglia	114.211.325,39	114.211.325,39
Sardegna	47.466.811,13	47.463.786,00
Sicilia	139.843.396,81	139.843.396,81
Toscana	82.424.318,69	82.424.318,69
Umbria	19.433.287,73	19.433.287,7
Valle d'Aosta	2.763.103,42	2.763.103,00
Veneto	107.090.553,85	107.090.553,85
PA Bolzano	11.370.591,36	11.370.591,00
PA Trento	11.860.974,76	11.860.974,76
TOTALE	1.450.000.000	1.449.996.972,53

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

Le risorse finanziarie disponibili - per complessivi 1.450.000.000,00 euro - risultano essere state impegnate¹⁰ sul Capitolo di spesa sopra indicato (7132), ripartite per Regione/Provincia autonoma¹¹.

¹⁰ All'interno del sistema SICOGE, gestione integrata dei pagamenti deve essere autorizzata la spesa con un decreto che impegna le risorse per le rispettive annualità.

¹¹ In linea con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 e in coerenza con le disponibilità annuali indicate dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 15 luglio 2021.

Tab. 3 Distribuzione annuale delle risorse PNC

Regioni	N. decreto dirigenziale di impegno MDS/DGPROGS	Registrazione Ufficio centrale di bilancio	n. decreto SICOG anno 2021	Importo anno 2021	n. decreto SICOG anni 2022-2026	Importo anno 2022	Importo anno 2023	Importo anno 2024	Importo anno 2025	Importo anno 2026
Abruzzo	293/12/12/2022	n. 950 del 28/12/2022	16274	6.544.610,35	16278	10.209.592,14	7.853.532,42	6.544.610,35	3.664.981,79	3.141.412,97
Basilicata	310/14/12/2022	n. 952 del 28/12/2022	16529	2.782.921,94	16533	4.341.358,23	3.339.506,33	2.782.921,94	1.558.436,29	1.335.802,53
Calabria	311/14/12/2022	n. 953 del 28/12/2022	16538	9.408.584,69	16542	14.677.392,12	11.290.301,63	9.408.584,69	5.268.807,43	4.516.120,65
Campania	312/15/12/2022	n. 946 del 28/12/2022	16629	27.746.799,79	16635	43.285.007,67	33.296.159,74	27.746.799,79	15.538.207,88	13.318.463,90
Emilia Romagna	316/15/12/2022	n. 947 del 28/12/2022	16649	17.000.720,55	16658	26.521.124,06	20.400.864,66	17.000.720,55	9.520.403,51	8.160.345,86
Friuli Venezia Giulia	322/15/12/2022	n. 954 del 28/12/2022	16664	4.671.285,44	16669	7.287.205,29	5.605.542,53	4.671.285,44	2.615.919,85	2.242.217,01
Lazio	326/15/12/2022	n. 944 del 28/12/2022	16654	21.612.869,29	16659	33.716.076,09	25.935.443,15	21.612.869,29	12.103.206,80	10.374.177,26
Liguria	325/15/12/2022	n. 928 del 28/12/2022	16663	6.004.217,27	16667	9.366.578,94	7.205.060,73	6.004.217,27	3.362.361,67	2.882.024,29
Lombardia	324/15/12/2022	n. 824 del 22/12/2022	16912	37.800.414,77	16915	58.968.647,04	45.360.497,72	37.800.414,77	21.168.232,27	18.144.199,09
Marche	323/15/12/2022	n. 820 del 22/12/2022	16919	5.794.745,84	16925	9.039.803,51	6.953.695,01	5.794.745,84	3.245.057,67	2.781.478,00
Molise	321/15/12/2022	n. 914 del 28/12/2022	16644	1.530.611,97	16650	2.387.754,67	1.836.734,36	1.530.611,97	857.142,70	734.693,75
Piemonte	313/15/12/2022	n. 951 del 28/12/2022	16647	16.608.362,39	16665	25.909.045,33	19.930.034,87	16.608.362,39	9.300.682,94	7.972.013,95
Puglia	314/15/12/2022	n. 823 del 22/12/2022	16913	19.691.607,83	16917	30.718.908,21	23.629.929,39	19.691.607,83	11.027.300,38	9.451.971,76
Sardegna	315/15/12/2022	n. 827 del 22/12/2022	16908	8.183.932,95	16911	12.766.935,41	9.820.719,54	8.183.932,95	4.583.002,45	3.928.287,82
Sicilia	317/15/12/2022	n. 825 del 22/12/2022	16907	24.110.930,48	16909	37.613.051,56	28.933.116,58	24.110.930,48	13.502.121,07	11.573.246,63
Toscana	318/15/12/2022	n. 826 del 22/12/2022	16914	14.211.089,43	16916	22.169.299,51	17.053.307,32	14.211.089,43	7.958.210,08	6.821.322,93
Umbria	319/15/12/2022	n. 830 del 22/12/2022	16922	3.350.566,85	16927	5.226.884,29	4.020.680,22	3.350.566,85	1.876.317,44	1.608.272,09
Valle d'Aosta	320/15/12/2022	n. 828 del 22/12/2022	16930	476.397,14	16932	743.179,54	571.676,57	476.397,14	266.782,40	228.670,63
Veneto	327/15/12/2022	n. 831 del 22/12/2022	16903	18.463.888,59	16905	28.803.666,21	22.156.666,31	18.463.888,59	10.339.777,61	8.862.666,53
PA Bolzano	291/07/12/2022	n. 949 del 28/12/2022	15958	1.960.446,79	15962	3.058.296,99	2.352.536,14	1.960.446,79	1.097.850,20	941.014,46
PA Trento	309/14/12/2022	n. 948 del 28/12/2022	16525	2.044.995,65	16526	3.190.193,21	2.453.994,78	2.044.995,65	1.145.197,56	981.597,91
TOTALE				250.000.000,00		390.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00
1.450.000.000,00										

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

2.2 L'attività gestoria

Il Ministero ha riferito che il programma di investimento¹² prevedeva, come obiettivo iniziale, l'individuazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle Regioni entro il II Trimestre 2022^{13 14}.

L'ulteriore obiettivo "Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN", era da completarsi entro il I Trimestre 2023.

Conseguentemente, il Mef¹⁵ ha inviato - alle Amministrazioni Centrali - le Linee guida per il monitoraggio degli investimenti del PNC e, al fine di assicurare una efficace e tempestiva realizzazione degli interventi, ha consentito alle stesse di avvalersi del supporto tecnico-operativo¹⁶ garantito da società in house, tra cui Invitalia che ha presentato Accordi Quadro esplicativi delle procedure riguardanti le diverse tipologie di contratti pubblici.

Nello specifico, Invitalia ha messo a disposizione dei Soggetti attuatori, Accordi quadro che ricomprendono le procedure riguardanti appalti di progettazione, di verifica della progettazione, appalti di lavori diretti, appalto integrato di lavori e appalto per il servizio di collaudo.

Il Ministero ha dichiarato di avere inoltrato, alle Regioni e Province Autonome, richiesta della documentazione adottata riferita agli interventi per i quali è stata attivata

¹² D.m. Mef del 15 luglio 2021, in attuazione all'articolo 1, comma 7 del d. l. 6 maggio 2021, n. 59, aggiornato con il d.m. Mef del 1° agosto 2022.

¹³ D. m. Salute del 20 gennaio 2022.

¹⁴ D. m. Salute del 21 giugno 2022 con il quale sono stati approvati i contratti istituzionali di sviluppo CIS e i relativi piani operativi POR.

¹⁵ Circolare n. 40 del 5/12/2022.

¹⁶ L'art. 9 comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva realizzazione degli interventi, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica - rispettivamente - statale, regionale e locale e da enti vigilati; il successivo articolo 10 avente ad oggetto "Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici", prevede che "Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". In data 8 febbraio 2022 Invitalia ha sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per l'attivazione del supporto operativo a favore delle amministrazioni per l'avvio e l'attuazione degli interventi finanziati da PNRR e PNC.

IL Ministero della salute con nota prot. n. 214 del 25/02/2022 ha richiesto al Mef il supporto tecnico operativo e assistenza tecnica per la gestione e attuazione di tutta la Missione 6 "Salute".

A marzo 2022 l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) ha comunicato al Ministero della salute la disponibilità ad operare in qualità di Centrale di Committenza e a garantire il supporto tecnico e operativo all'attuazione degli interventi alle Regioni e Province Autonome.

una procedura aziendale o procedura centralizzata regionale/PA ed ha comunicato, inoltre, che il monitoraggio del programma di investimento PNC - fatto in contraddittorio con gli stessi Enti - è stato eseguito.

In particolare, l'Amministrazione ha riferito:

1. sul numero degli interventi ricompresi nel programma PNC, che risultano pari a 224, di cui n. 4 oggetto di proposta di rimodulazione valutabili nell'ambito delle procedure previste dai CIS sottoscritti tra le Parti;

2. sulla pubblicazione delle gare per i servizi tecnici di progettazione distinguendo:

- n. 38 gare con Accordi quadro messi a disposizione da Invitalia;
- n. 81 gare con procedure centralizzate Regionali /Province Autonome;
- n. 100 gare con procedura aziendale.

Per un intervento, contrariamente, non è stato necessario pubblicare la gara per il servizio di progettazione essendo stato lo stesso curato dal personale interno alla Stazione Appaltante;

3. sulla pubblicazione delle gare per appalto integrato segnalando:

- n. 99 gare con Accordi quadro messi a disposizione da Invitalia;
- n. 30 gare con procedure centralizzate Regionali/Province Autonome;
- n. 22 gare con procedura aziendale.

4. sulla pubblicazione delle gare per appalto di esecuzione dei lavori individuando:

- n. 40 gare con Accordi quadro messi a disposizione da Invitalia;
- n. 13 gare con procedure centralizzate Regionali/Provincia Autonoma;
- n. 16 gare con procedura aziendale.

Per quanto riguarda le richieste di erogazione a titolo di anticipazione del 10 per cento presentate dalle Regioni e Province autonome, il Ministero ha riferito che allo stato attuale sono in corso le istruttorie per la predisposizione dei decreti di pagamento.

Infine, le relazioni da produrre con cadenza trimestrale - di cui la prima doveva essere trasmessa entro il 31 ottobre 2021 - relative al grado di realizzazione delle procedure di gara, dei livelli di progettazione nonché dello stato di avanzamento dei lavori -, sulla base di quanto ha riportato il Ministero, sono state trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome attraverso un apposito modello in cui ogni singolo progetto viene identificato univocamente tramite CUP e sono state, conseguentemente, inviate all'Unità di Missione.

Il Ministero, infine, informava che lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto al cronoprogramma previsionale dei singoli interventi avveniva sul sistema BDAP/MOP che, nelle more della realizzazione di un unico sistema di monitoraggio degli investimenti della Ragioneria Generale dello Stato, garantisce tale rilevazione¹⁷. La piattaforma ReGiS resta al momento deputata esclusivamente al caricamento, alla conservazione e all'analisi informativa finalizzata all'attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione per i soli investimenti posti a valere sul PNRR.

Questa Sezione, riservandosi ogni successiva valutazione raccomandava ai competenti Uffici di provvedere al costante aggiornamento dei relativi dati sul sistema BDAP/MOP.

¹⁷ Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022.

3. LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL II SEMESTRE 2023

Sommario: 3.1 Le risorse erogate a titolo di anticipazione. - 3.2 L'Attività di monitoraggio. - 3.3 Lo stato di attuazione dell'Investimento. - 3.3.1 I contratti di appalto integrato sottoscritti. - 3.3.2 I contratti di esecuzione dei lavori sottoscritti.

3.1 Le risorse erogate a titolo di anticipazione

Come evidenziato nel capitolo 1, con il D.m. del MEF dell'11 ottobre 2021 sono state individuate le modalità con le quali venivano rese disponibili alle Regioni e Province Autonome le risorse previste per l'investimento (pari a 1.450 milioni di euro), secondo il prospetto sopra evidenziato (**cf. tab. 3**).

In relazione alle richieste pervenute dai soggetti attuatori, il Ministero ha indicato i trasferimenti effettuati, che sono stati riportati nella tabella che segue n. 4, ed ha evidenziato che sono in corso di perfezionamento le istruttorie per l'erogazione delle risorse alle Regioni Toscana e Lazio.

Per quanto riguarda, invece, l'erogazione delle anticipazioni del 10 per cento, le Regioni destinatarie sono indicate nella tabella n. 5.

Tab. 4 Trasferimenti effettuati per singolo intervento a livello regionale

MONITORAGGIO Intervento M6C2 - Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNC											
DATI ANAGRAFICI				QUADRO ECONOMICO		PUBBLICAZIONE LOTTO SERVIZI TECNICI		PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO LOTTO APPALTO INTEGRATO		PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO LOTTO LAVORI	
REGIONE	CUP	ENTE del SSR	PRESIDIO OSPEDALIERO	IMPORTO INTERVENTO FIN. PNC	IMPORTO INTERVENTO FIN. (Altre fonti)	PROCEDURA INVITALIA/ PROCEDURA AZIENDA/ PROCEDURA CENTRALIZZATA REGIONALE	DATA	PROCEDURA INVITALIA / PROCEDURA AZIENDA/ PROCEDURA CENTRALIZZATA REGIONALE	DATA	PROCEDURA INVITALIA/ PROCEDURA AZIENDA/ PROCEDURA CENTRALIZZATA REGIONALE "	DATA
ABRUZZO	E12C22000340005	ASL 201 Abruzzo	P.O. San Salvatore L'Aquila	1.922.913,00		procedura centralizzata regionale	22/12/2022	procedura centralizzata regionale	30/03/2023		
	E52C22000280005	ASL 201 Abruzzo	P.O. dell'Annunziata Sulmona	2.904.368,72		procedura azienda	19/10/2022	procedura azienda	17/03/2023		
	E52C22000290005	ASL 201 Abruzzo	P.O. dell'Annunziata Sulmona	3.598.840,86		procedura azienda	19/10/2022	procedura azienda	17/03/2023		
	E52C22000300005	ASL 201 Abruzzo	P.O. dell'Annunziata Sulmona	1.910.159,42		procedura azienda	19/10/2022	procedura azienda	17/03/2023		

	H72C22000300001	ASL 202 Abruzzo	Po "ss annunziata" di chieti	5.146.750,00		procedura azienda	28/12/2022	procedura centralizza ta regionale	30/03/2023		
	H72C22000310001	ASL 202 Abruzzo	Po "ss annunziata" di chieti	4.626.362,00		procedura azienda	28/12/2022	procedura centralizza ta regionale	30/03/2023		
	H72C22000320001	ASL 202 Abruzzo	Po "ss annunziata" di chieti	4.412.999,00		procedura azienda	28/12/2022	procedura centralizza ta regionale	30/03/2023		
	G72C21001030006	ASL 203 Abruzzo	Presidio ospedaliero "ss trinita'" di popoli - vecchio fabbricato	2.177.838,00		procedura azienda	31/03/2023			procedura centralizzata regionale	30/03/2023
	G72C21001040006	ASL 203 Abruzzo	Presidio ospedaliero "ss trinita'" di popoli - vecchio fabbricato	3.107.364,00		procedura azienda	31/03/2023			procedura centralizzata regionale	30/03/2023
	G72C21001050002	ASL 203 Abruzzo	Presidio ospedaliero "ss trinita'" di popoli - vecchio fabbricato	1.324.398,00		procedura azienda	31/03/2023			procedura centralizzata regionale	30/03/2023

	G41B21010990001	ASL 204 Abruzzo	Teramo - lotto 2	6.826.724,00		procedura centralizzata regionale	22/11/2022	procedura centralizza ta regionale	30/03/2023		
BASILICATA	I65F22000440001	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA	P.o. "san giovanni di dio" - melfi (pz)	11.140.947,27		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	H22C22000190006	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Ospedale sicuro Maratea	5.000.000,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
BOLZANO	I58I21002190003	AZIENDA SANITARIA DELLA PA DI BOLZANO	Ospedale di Bolzano	11.370.591,00	46.378.409,00	procedura azienda	25/07/2022			procedura centralizzata regionale	04/01/2023
CALABRIA	E35F22000450006	ASP CATANZARO	Soverato, via de cardona	5.095.268,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	E85F22000580006	ASP CATANZARO	Lamezia terme, via a. Perugini	18.192.410,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	F85F22001470001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	V. Plesso 1939	15.335.780,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	F88I22000540001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	Malattie infettive	3.558.201,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	B12C22000170001	ASP COSENZA	San giovanni in fiore	5.638.280,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022

	B12C22000180001	ASP COSENZA	Praia a mare	5.665.400,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	B52C22000160001	ASP COSENZA	Trebisacce	1.084.450,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
CAMPANIA	B66G22016420001	ASL NAPOLI 1 CENTRO	Po san giovanni bosco	20.200.000,00		procedura azienda	09/06/2022	procedura azienda	22/03/2023		
	C25F21002470001	AO SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	AORN Sant' Anna e San Sebastiano di Caserta	47.300.000,00		progettazione ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera	01/05/2022	procedura centralizza ta regionale	30/03/2023		
	C25F22000360006	ASL SALERNO	Corpo Volano PO di Battipaglia	11.440.000,00		in corso di rimodulazione		in corso di rimodulazione		in corso di rimodulazione	
	C25F22000370006	ASL SALERNO	Adeguamento Sismico PO di Battipaglia	12.060.000,00							
	C35F22000520006	ASL SALERNO	PO Umberto I di Nocera Inferiore	8.324.847,00	1.025.153,00	procedura azienda	23/12/2022	procedura centralizza ta regionale	21/04/2023		
	C35F22000530006	ASL SALERNO	PO Umberto I di Nocera Inferiore	8.324.847,00	475.153,00	procedura azienda	23/12/2022	procedura centralizza ta regionale	21/04/2023		
	C35F22000550006	ASL SALERNO	PO Umberto I di Nocera Inferiore	8.300.306,00	499.694,00	procedura azienda	23/12/2022	procedura centralizza ta regionale	21/04/2023		

	C35F22000540006	ASL SALERNO	PO Umberto I di Nocera Inferiore	13.750.000,00	-450.000,00	procedura azienda	23/12/2022	procedura centralizzata regionale	21/04/2023		
	H65F22000450001	AORN SANTOBONO PAUSILIPON	Presidio Ospedaliero Santobono	4.631.439,00	1.714.805,00	procedura azienda	24/06/2022	procedura azienda	20/03/2023		
	I55F22000480006	AOOORRSGIOV ANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	Azienda ospedaliera san giovanni di dio e ruggi d'aragona plesso giovanni da procida	10.800.000,00	572.130,00	procedura azienda	30/06/2021	procedura azienda	24/03/2023		
	I55F22000490006	AOOORRSGIOV ANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	Azienda ospedaliera universitaria san giovanni di dio e ruggi d'aragona - plesso gfucito mercato san severino	5.000.000,00	3.463.445,53	procedura azienda	06/02/2023	procedura azienda	24/03/2023		

	I56G22000050006	AOOORRSGIOV ANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	Azienda ospedaliera san giovanni di dio e ruggi d'aragona - plesso ruggi	10.800.000,00	2.893.827,06	procedura azienda	26/04/2022			procedura azienda	24/03/2023
EMILIA ROMAGNA	E32C22000040001	AZIENDA USL BOLOGNA	Ospedale bellaria padiglione c	9.800.000,00	883.078,00	procedura centralizzata regionale	02/03/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	F31B22000330001	AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARI A DI BOLOGNA	Padiglione 26 - Palazzina ambulatori	9.725.000,00	1.700.000,00	procedura centralizzata regionale	02/03/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	F32C22000020001	AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITARI A DI BOLOGNA	Padiglione 3 - Polo della Ricerca Scientifica	4.500.000,00	688.000,00	procedura centralizzata regionale	02/03/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	F91B21006050001	AZIENDA OSPEDALIERA- UNIVERSITARI A DI MODENA	Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena - Policlinico	10.800.000,00		procedura azienda	03/03/2021	procedura azienda	14/04/2023		
	F91B21006130001	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A DI PARMA	Nuovo Ospedale delle Mamme	21.500.000,00	7.951.039,50	procedura centralizzata regionale	02/03/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	G61B21011090001	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Realizzazione nuovo padiglione ospedale morgagni pierantoni di forlì	8.058.707,00	4.120.408,00	procedura centralizzata regionale	02/03/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	G82C21001080001	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	Ospedale civile di guastalla (re) - corpo a1	2.750.000,00	379.504,87	procedura azienda	04/04/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	G91B21007650001	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Realizzazione di un nuovo padiglione ospedale Infermi di Rimini	22.800.471,00	7.630.221,79	procedura centralizzata regionale	02/03/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	G92C21000760001	AZIENDA USL REGGIO EMILIA	OSPEDALE S'ANNA DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - CORPO H ED I	7.270.000,00	837.683,78	procedura azienda	21/06/2021			procedura invitalia	20/07/2022
	H22C22000050001	AZIENDA USL IMOLA	Ospedale di Imola	1.400.000,00		procedura centralizzata regionale	02/03/2022			procedura invitalia	20/07/2022

FRIULI VENEZIA GIULIA	G95F21002050003	ASU GIULIANO ISONTINA	Palazzina Servizi Condivisi Comprensorio Ospedaliero Di Cattinara	8.864.703,00	7.435.297,00	procedura azienda	18/01/2013	procedura azienda	20/12/2014		
	J35F22000690001	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Lotto 2 - Adeguamento III dente di pettine	5.852.280,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J38I21000460001	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Lotto 1 - V dente di pettine	12.376.471,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
LAZIO	J81B21014070001	ASL Roma 1	Ospedale S. Spirito in Sassia	7.000.000,00	982.800,00	procedura centralizzata regionale	13/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	C81B22001330001	ASL Roma 2	Ospedale S. Eugenio	3.059.955,00	1.387.926,00	procedura centralizzata regionale	27/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	C81B22001340001	ASL Roma 2	Ospedale S. Eugenio	2.354.049,00	1.067.743,00	procedura centralizzata regionale	27/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	C81B22001350001	ASL Roma 2	Ospedale Sandro Pertini	5.193.375,00	2.355.598,00	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	C81B22001360001	ASL Roma 2	Ospedale Sandro Pertini	570.432,00	223.272,00	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	C81B22001370001	ASL Roma 2	Ospedale Sandro Pertini	4.566.308,00	2.071.174,00	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	C81B22001380001	ASL Roma 2	Ospedale Sandro Pertini	11.378.402,00	5.179.259,00	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	H22C21000980001	ASL Roma 4	P.O. Padre Pio - Bracciano	6.600.000,00	977.962,86	procedura centralizzata regionale	29/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	H32C21001060001	ASL Roma 4	P.O. San Paolo - Civitavecchia	1.210.409,00	179.729,35	procedura centralizzata regionale	29/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	G51B21006820006	ASL Roma 5	Ospedale Leopoldo Parodi Delfino	1.319.500,00		procedura centralizzata regionale	23/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	G91B21007730006	ASL Roma 5	Ospedale Civile Coniugi Bernardini	7.720.000,00		procedura centralizzata regionale	23/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	G91B21007740006	ASL Roma 5	Ospedale Civile Coniugi Bernardini	6.088.000,00		procedura centralizzata regionale	23/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	H11B22000990001	ASL Roma 6	Polo Ospedaliero 1	7.159.021,00	1.262.694,51	procedura centralizzata regionale	19/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		

	H51B22000680001	ASL Roma 6	Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno	2.585.029,00	442.580,80	procedura centralizzata regionale	20/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	G67H21029850001	ASL Viterbo	P.O. Via Ferretti	566.934,00	69.799,57	procedura centralizzata regionale	29/03/2023			procedura invitalia	20/07/2022
	G67H21029860001	ASL Viterbo	P.O. Via Ferretti	547.762,00	67.972,36	procedura centralizzata regionale	29/03/2023			procedura invitalia	20/07/2022
	G82C21001090001	ASL Viterbo	P.O. Viale Igea	3.403.761,00	455.647,89	procedura centralizzata regionale	29/03/2023			procedura invitalia	20/07/2022
	G82C21001100001	ASL Viterbo	P.O. Viale Igea	2.339.895,00	313.232,44	procedura centralizzata regionale	29/03/2023			procedura invitalia	20/07/2022
	G82C21001110001	ASL Viterbo	P.O. Viale Igea	355.299,00	47.562,41	procedura centralizzata regionale	29/03/2023			procedura invitalia	20/07/2022
	F81B21010510006	AO San Camillo Forlanini	P. O. San Camillo Forlanini	1.425.046,00	175.908,00	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	F81B21010520006	AO San Camillo Forlanini	P. O. San Camillo Forlanini	1.847.664,00	228.124,00	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	F81B21010530006	AO San Camillo Forlanini	P. O. San Camillo Forlanini	1.588.735,00	196.088,20	procedura centralizzata regionale	23/12/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	I89J21018880005	AO San Giovanni Addolorata	P.O. Britannico	5.902.700,00	836.000,00	procedura centralizzata regionale	24/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	I89J21018890005	AO San Giovanni Addolorata	P.O. Santa Maria	1.240.750,00	168.000,00	procedura centralizzata regionale	24/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	I89J21018900005	AO San Giovanni Addolorata	P.O. Santa Maria	2.559.700,00	374.000,00	procedura centralizzata regionale	24/01/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	E82C21001250001	AOU Policlinico Umberto I	A. O. Policlinico Umberto I	5.921.006,00	944.944,00	procedura centralizzata regionale	10/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	E87H21012330001	AOU Policlinico Umberto I	A. O. Policlinico Umberto I	8.402.822,89	1.349.920,00	procedura centralizzata regionale	10/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	E87H21012340001	AOU Policlinico Umberto I	A. O. Policlinico Umberto I	3.512.739,00	553.696,00	procedura centralizzata regionale	10/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	F81B22000710002	INMI Lazzaro Spallanzani	INMI Lazzaro Spallanzani	1.844.389,00	261.954,00	procedura centralizzata regionale	16/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		

	F81B22000720002	INMI Lazzaro Spallanzani	INMI Lazzaro Spallanzani	6.613.965,00	913.012,80	procedura centralizzata regionale	16/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	E81B22001290001	Fondazione Policlinio Tor Vergata	Policlinico Tor Vergata	6.349.687,00	1.600.645,00	procedura centralizzata regionale	02/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	E81B22001300001	Fondazione Policlinio Tor Vergata	Policlinico Tor Vergata	2.825.445,00	712.244,00	procedura centralizzata regionale	02/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	E81B22001310001	Fondazione Policlinio Tor Vergata	Policlinico Tor Vergata	1.301.862,00	328.177,00	procedura centralizzata regionale	02/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
LIGURIA	C31B22001300001	IRCCS AOU SAN MARTINO - IST	Adeguamento antisismico Padiglione 13	1.192.379,00	15.121,00	procedura centralizzata regionale	05/10/2022			procedura centralizzata regionale	31/03/2023
	C31B22001310001	IRCCS AOU SAN MARTINO - IST	Padiglione Specialità	3.910.410,00	49.590,00	procedura centralizzata regionale	05/10/2022	procedura centralizzata regionale	31/03/2023		
	C31B22001320001	IRCCS AOU SAN MARTINO - IST	Monoblocco	8.161.816,00	103.504,00	procedura centralizzata regionale	18/01/2023	procedura centralizzata regionale	31/03/2023		
	E66G22000180001	SPEZZINO	Ospedale San Nicolo' Di Levanto	2.468.693,00	31.307,00	procedura centralizzata regionale	21/11/2022	procedura centralizzata regionale	09/06/2023		

	G33D21005740008	ISTGGASLINI	Padiglione 4	1.629.338,00	957.945,00	procedura azienda	23/12/2022	procedura azienda	08/07/2022		
	G35F21001800004	ISTGGASLINI	Padiglione Zero	8.334.309,00	91.665.691,00	procedura azienda	14/11/2022	procedura azienda	01/03/2022		
	G62C22000130001	GENOVESE	Adeguamento sismico del Presidio Ospedaliero la Colletta di Arenzano (GE)	5.178.851,00	65.675,00	procedura centralizzata regionale	19/01/2023	procedura centralizza ta regionale	15/06/2023		
	I15F22000480003	CHIAVARESE	Polo Ospedaliero di Sestri Levante (Ospedale Civile)	2.862.439,00	36.301,00	procedura azienda	16/03/2021	procedura centralizza ta regionale	04/09/2023		
	I66G22000050006	CHIAVARESE	Antisismica Corpo Morgue e NORD- PO di Lavagna	1.086.225,00	13.775,00	procedura centralizzata regionale	07/12/2022	procedura centralizza ta regionale	28/03/2023		
LOMBARDIA	C21B21010960009	ASST VALCAMONIC A	Ospedale di edolo	6.176.800,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021			procedura centralizzata regionale	18/10/2022
	C47H21006430009	ASST VALCAMONIC A	Ospedale di esine	9.450.000,00		procedura centralizzata regionale	02/04/2021			procedura centralizzata regionale	18/10/2022
	D11B22000630005	ASST GARDA	Uffici - Direzione Strategica	2.636.580,00		procedura centralizzata regionale	05/10/2022	procedura centralizza ta regionale	28/03/2023		

	D21B22000590005	ASST GARDA	Ospedale gavardo - villetta valdini	818.400,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021			procedura centralizzata regionale	18/10/2022
	D21B22000600005	ASST GARDA	Ospedale gavardo - ala vecchia	18.438.800,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura centralizzata regionale	24/03/2023		
	D21B22000610005	ASST GARDA	Ospedale gavardo - poliambulatori	6.835.500,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura centralizzata regionale	24/03/2023		
	D41B22000720005	ASST GARDA	Ospedale di Leno	17.150.750,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura centralizzata regionale	24/03/2023		
	D51B22000700005	ASST GARDA	Nuova struttura Socio-Sanitaria a Salò	10.500.000,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura centralizzata regionale	24/03/2023		
	E29J21011960002	ASST MANTOVA	Ospedale San Pellegrino. edificio "A" SPDC	1.411.074,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E29J21011970002	ASST MANTOVA	Ospedale San Pellegrino. edificio B degenze	987.750,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	E29J21011980002	ASST MANTOVA	Ospedale San Pellegrino. edifici D ed L	846.643,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E29J21011990002	ASST MANTOVA	Ospedale San Pellegrino. Edificio "E"	1.128.860,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E29J21012000002	ASST MANTOVA	Ospedale San Pellegrino - edificio "F"	1.388.500,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E29J21012020002	ASST MANTOVA	Ospedale San Pellegrino. edifici H ed I	395.100,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E41B21017370001	ASST FRANCIACORT A	Ospedale di chiari	125.000,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura invitalia	20/07/2022		
	E41B21017380001	ASST FRANCIACORT A	Ospedale di chiari	752.400,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura invitalia	20/07/2022		
	E41B21017390001	ASST FRANCIACORT A	Ospedale di chiari	356.700,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura invitalia	20/07/2022		
	E51B21009710001	ASST FRANCIACORT A	Ospedale di orzinuovi	1.198.500,00		procedura centralizzata regionale	23/12/2021	procedura invitalia	20/07/2022		
	E52C21000770002	ASST MANTOVA	Ospedale di Borgo Mantovano	7.229.172,00	3.100.000,00	procedura centralizzata regionale	27/12/2021			procedura centralizzata regionale	29/03/2023

	E62C22000180002	ASST MANTOVA	ASST di Mantova - Ospedale Carlo Poma palazzine 16	4.308.228,00		procedura centralizzata regionale	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E62C22000190002	ASST MANTOVA	Ospedale Carlo Poma. palazzina 17	2.666.998,00		procedura centralizzata regionale	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E74E22000220008	ASST NORD MILANO	Ospedale Bassini -ASST Nord Milano	1.905.000,00	1.500.000,00	procedura centralizzata regionale	06/11/2020			procedura invitalia	20/07/2022
	G25F21003500002	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	PO Montichiari	13.937.000,00		procedura centralizzata regionale	23/09/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H44E21003340001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	Asst gom niguarda pad 30 blocco dea	11.731.200,00		procedura centralizzata regionale	12/02/2020	procedura centralizzata regionale	09/12/2020		
	H44E21003350001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	Asst gom niguarda -pad usu (31)	1.901.250,00		procedura centralizzata regionale	12/02/2020	procedura centralizzata regionale	09/12/2020		
	H44E21003360001	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	Asst gom niguarda -pad 7	7.090.200,00		procedura centralizzata regionale	12/02/2020	procedura centralizzata regionale	09/12/2020		
	J47H21005880001	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	Po Isacco - corpo di fabbrica 1	13.720.000,00		procedura centralizzata regionale	24/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	J47H21005890001	ASST FATEBENEFRA TELLI SACCO	Po 1 sacco - corpo di fabbrica 2	23.200.000,00		procedura centralizzata regionale	24/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J47H21005900001	ASST FATEBENEFRA TELLI SACCO	Po 1 sacco - corpo di fabbrica 3	22.080.000,00		procedura centralizzata regionale	24/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J47H21005910001	ASST FATEBENEFRA TELLI SACCO	Po 1 sacco - copro di fabbrica 5	2.694.000,00		procedura centralizzata regionale	20/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J47H21005980001	ASST FATEBENEFRA TELLI SACCO	Intervento di adeguamento normativo cf 56 - PO Sacco	24.592.000,00		procedura centralizzata regionale	24/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J47H21005990001	ASST FATEBENEFRA TELLI SACCO	Intervento di adeguamento normativo cf 60 - PO Sacco	1.590.000,00		procedura centralizzata regionale	20/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
MARCHE	B35F22000470001	AST PESARO URBINO	Nuova palazzina per le emergenze a servizio dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU)	7.160.400,00		procedura centralizzata regionale	11/11/2022	procedura centralizza ta regionale	31/07/2023		
	B65F22000380001	AST PESARO URBINO	Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola (PU) - Corpo 1	1.200.000,00		procedura azienda	16/03/2021	procedura centralizza ta regionale	31/07/2023		

	B65F22000390001	AST PESARO URBINO	Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola (PU) - Corpo 2	2.842.020,00		procedura azienda	16/03/2021	procedura centralizzata regionale	31/07/2023		
	B65F22000400001	AST PESARO URBINO	Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola (PU) - Corpo 3	1.900.000,00		procedura azienda	16/03/2021	procedura centralizzata regionale	31/07/2023		
	F15F22000670007	AST ANCONA	Edificio per le emergenze a servizio del PO Principe di Piemonte di Senigallia (AN)	7.560.069,00	3.125.618,00	procedura centralizzata regionale	11/11/2022	procedura centralizzata regionale	31/07/2023		
	F35F22000510006	AOU OSPEDALI RIUNITI	Corpo G - PO Torrette	928.200,00	615.825,22	procedura azienda	19/12/2022			procedura azienda	27/03/2023
	F35F22000520006	AOU OSPEDALI RIUNITI	Padiglione Radioterapia - AOU Ospedali Riuniti di Ancona	1.104.250,00	261.350,47	procedura azienda	06/03/2023			procedura azienda	31/07/2023

	F75F22000570001	AST MACERATA	Nuovo corpo di fabbrica nell'area di pertinenza del PO di Civitanova Marche (MC) e ad esso collegato, finalizzato alla gestione delle emergenze	10.914.587,00		procedura centralizzata regionale	11/10/2022	procedura centralizzata regionale	31/07/2023		
MOLISE	C36G22001830006	AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE	Termoli	8.877.549,42	1.367.142,48	procedura azienda	17/02/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
PIEMONTE	C11B21010520006	ALESSANDRIA - RUP: OLIVIERI ROBERTO	Ospedale "Monsignor Giovanni Galliano" di Acqui Terme	9.478.407,00	1.130.250,00	procedura centralizzata regionale	17/03/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	C31B21013450006	ALESSANDRIA - RUP: SERRATTO GIORGIO	ospedale SS Antonio e Margherita	11.443.528,00	1.409.100,00	procedura centralizzata regionale	17/03/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	F91B21006270001	NOVARA - RUP: STROLA SILVANO	Presidio Ospedaliero di Borgomanero	17.646.862,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	G11B21008510006	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: ROCCABRUNA NICOLA	AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero CTO (Centro Traumatologico Ortopedico)	29.642.919,00		procedura centralizzata regionale	17/03/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	G31B21008400006	ASTI - RUP: DE GIOVANNI PAOLO	Ospedale Cardinal Massaia - Asti	17.012.622,00		procedura centralizzata regionale	17/03/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H12C22000110001	TORINO 3 - RUP: FERRERO FEDERICO	Ospedale Edoardo Agnelli Pinerolo	7.066.285,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H32C21001050001	AZ SSANTONIO E BIAGIO E CARRIGO - RUP: CAULI GABRIELE	Presidio Ospedaliero Pediatrico "Cesare Arrigo" (Ospedale Infantile)	4.037.876,00	1.092.304,00	procedura azienda	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
PUGLIA	B91B22000760006	AOUC POLICLINICO BARI	Padiglione Cliniche Mediche del P.O. Policlinico di Bari	6.464.792,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	B91B22000770006	AOUC POLICLINICO BARI	Padiglione Servizi Generali del P.O. Policlinico di Bari	3.240.000,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022

	B92C22000140006	AOUC POLICLINICO BARI	Padiglione Ortopedia del P.O. Policlinico di Bari	4.640.000,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	D51B22001110001	ASL BA	Ospedale "Umberto I" di Corato - P.O. "San Paolo" (Plesso Corato)	5.753.500,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	D91B22000520001	ASL BA	P.O. San Paolo	15.242.978,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	D31B22000590001	ASL BA	Ospedale "Santa Maria degli Angeli" di Putignano	5.659.000,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	D51B22001100001	ASL BA	P.O. San Paolo - Plesso "Don Tonino Bello" di Molfetta	9.963.000,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	J11B21009400001	ASL BR	Presidio ospedaliero	1.994.000,00		procedura azienda	05/05/2022	procedura azienda	31/12/2023		
	J61B21006690001	ASL BR	Presidio ospedaliero	2.150.000,00		procedura azienda	05/05/2022	procedura azienda	31/12/2023		
	J11B21009410001	ASL BR	Presidio ospedaliero di riabilitazione specialistica di ceglie messapica	2.522.500,00		procedura azienda	05/05/2022	procedura azienda	31/12/2023		

	J55F22000900006	ASL BR	Pta ninetto melli san pietro vernótico	1.054.000,00		procedura azienda	05/05/2022	procedura azienda	31/12/2023		
	J81B21013680001	ASL BR	Presidio ospedaliero "senatore antonio perrino" - brindisi	8.703.000,00		procedura azienda	05/05/2022	procedura azienda	31/12/2023		
	G35F22000440006	ASL FG	P.o di manfredonia	11.650.000,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E41B21008260001	ASL TA	P.o. Grottaglie	6.114.554,00		procedura azienda	02/11/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E71B21004930001	ASL TA	Po moscati	6.746.400,00		procedura azienda	02/11/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E81B21006520001	ASL TA	P.o. San pio di castellaneta	11.456.000,00		procedura azienda	02/11/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E91B21005990001	ASL TA	P. O. Martina franca	5.300.000,00		procedura azienda	02/11/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	E81B21006510001	ASL TA	Po giannuzzi di manduria	5.557.600,00		procedura azienda	02/11/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
SARDEGNA	G36G21010340001	AOU Cagliari	Policlinico Universitario Dulio Casula - blocco Q	14.439.000,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	G36G21010350001	AOU Cagliari	Policlinico Universitario Dulio Casula	11.700.000,00		procedura invitalia	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	H82C22000080006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A DI SASSARI	Edifici delle chirurgie - stecche bianche	4.044.934,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H82C22000090006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A DI SASSARI	Edifici Delle Chirurgie	3.790.500,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H82C22000100006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A DI SASSARI	PO SS Annunziata 1	4.689.352,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H82C22000110006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A DI SASSARI	PO SS Annunziata 2	4.400.000,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	H82C22000120006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A DI SASSARI	PO SS Annunziata 3	4.400.000,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
SICILIA	C41B22001340006	ASP AGRIGENTO	"San Giovanni" di Dio di Agrigento	8.927.711,00	2.300.000,00	procedura azienda	02/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	C61B22001760006	ASP AGRIGENTO	"San Giacomo d'Altopasso" di Licata	3.886.630,00	3.158.680,06	procedura azienda	02/12/2022	procedura invitalia	31/03/2023		
	C81B22001710006	ASP AGRIGENTO	"Giovanni Paolo II" di Sciacca	8.240.061,00		procedura azienda	02/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		

	G31B21008580006	ASP ENNA	"M. CHIELLO" di Piazza Armerina	16.520.246,00		procedura azienda	01/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	G91B21007790006	ASP ENNA	"Ferro-Capra-Branciforte" di Leonforte	7.917.092,00		procedura azienda	05/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	G71B21010230006	ASP ENNA	"Umberto I" di Enna "PLESSO BLU"	8.500.000,00		procedura azienda	05/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	G71B21010240006	ASP ENNA	"Umberto I" di Enna - PLESSO BLU	7.400.000,00		procedura azienda	05/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	G71B21010260006	ASP ENNA	"Umberto I" di Enna - PLESSO AZZURRO	6.000.000,00		procedura azienda	05/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	G75F21001650006	ASP ENNA	"Umberto I" di Enna - PLESSO AZZURRO	6.857.645,00		procedura azienda	05/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	j41b22002660001	ASP MESSINA	S.Agata di Militello	3.091.214,00		procedura azienda	08/11/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	j62c22000390001	ASP MESSINA	"Civile" di Lipari	3.062.440,00		procedura azienda	07/11/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	j81b22001960001	ASP MESSINA	"S.S. Salvatore" di Mistretta	5.099.413,00		procedura azienda	04/11/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	I41B22000520006	ASP RAGUSA	"Busacca" di Scicli - Padiglione "A"	1.225.208,00	2.863.792,00	procedura azienda	23/03/2023	procedura azienda	30/03/2023		
	J31B22000690001	ASP SIRACUSA	"Umberto I" di Siracusa	15.616.211,00		procedura azienda	01/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		
	J31B22000700001	ASP SIRACUSA	"Alessandro Rizza" di Siracusa	4.738.497,00		procedura azienda	01/12/2022	procedura invitalia	31/03/203		

	J51B22000770001	ASP SIRACUSA	"Emanuele Muscatello" di Augusta	4.375.695,00	190.657,06	procedura azienda	01/12/2022	procedura invitalia	31/03/2023		
	J61B22001300001	ASP SIRACUSA	"Giuseppe Di Maria" di Avola	12.540.405,00	1.251.281,22	procedura azienda	01/12/2022	procedura invitalia	31/03/2023		
	G55F22000390006	ASP TRAPANI	"S Antonio Abate" di Trapani	7.584.556,00		procedura azienda	04/08/2022	procedura azienda	01/07/2023		
	H45F21003510006	AOU POLICLINICO "G. MARTINO" MESSINA	Policlinico "G. Martino" di Messina "Padiglione C"	7.374.438,00	2,00	procedura azienda	07/09/2022	procedura invitalia	31/03/2023		
	I76G21003000006	AOU POLICLINICO "P. GIACCONE" PALERMO	Policlinico "P. Giaccone di Palermo - Plesso 4 (Anestesia e Rianimazione)	885.928,00	392.552,81	procedura azienda	20/10/2022	procedura invitalia	31/03/2023		
TOSCANA	C11B21010580001	Azienda USL Toscana Sud Est	Arezzo	8.614.885,00	1.104.000,00	procedura azienda	29/06/22 Lettera Invito 25/07/22 Determina agg. 1966	procedura invitalia	20/07/2022		
	C16G21013900001	Azienda USL Toscana Sud Est	Arezzo	8.614.885,00	1.104.000,00	procedura azienda	29/06/22 Lettera Invito 25/07/22 Determina agg. 1976	procedura invitalia	20/07/2022		
	C31B21013490001	Azienda USL Toscana Sud Est	Bibbiena	3.479.082,00	446.000,00	procedura azienda	18/07/22 Lettera Invito 27/07/22 Determina agg. 12002	procedura invitalia	20/07/2022		
	C31B21013520001	Azienda USL Toscana Sud Est	Bibbiena	4.939.221,00	570.600,00	procedura azienda	18/07/22 Lettera Invito 27/07/22	procedura invitalia	20/07/2022		

							Determina agg. 12002				
C91B22000960001	Azienda USL Toscana Sud Est	Massa Marittima	6.471.241,00			procedura azienda	20/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
D12C22000180006	Azienda Ospedaliero UniversitariaCar eggi	Firenze	2.942.240,00	1.657.760,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
D17H22000560003	Azienda Ospedaliero UniversitariaCar eggi	Firenze	2.033.293,00	3.595.903,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
D32C22000360006	Azienda Usl Toscana Centro	Castelfiorentino	425.000,00			procedura azienda	26/07/2022			procedura azienda	29/03/2023
D55F22000680001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	166.504,00			procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
D55F22000690001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	601.060,00	770.000,00		procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
D55F22000730001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa		16.224.634,00		procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
D55F22000750001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa		6.139.213,00		procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
D55F22000760001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	300.000,00	2.959.704,00		procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018

	D55F22000770001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa		9.518.104,00	procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
	D55F22000780001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	200.000,00	447.501,00	procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
	D55F22000790001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	200.000,00	1.832.947,00	procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
	D55F22000800001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa		7.838.796,00	procedura azienda	30/12/2016			procedura azienda	11/04/2018
	D61B21008990006	Azienda Usl Toscana Centro	San Marcello Piteglio	1.026.000,00		procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	D72C22000600006	Azienda Usl Toscana Centro	Fucecchio	1.700.000,00	250.000,00	procedura azienda	17/01/2023			procedura invitalia	20/07/2022
	I65F22000500003	Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	Siena	12.010.400,00	5.897.740,00	procedura invitalia	20/07/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	J41B22002500001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Livorno	1.426.800,00		procedura azienda	02/08/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J41B22002520001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Livorno	2.500.000,00		procedura azienda	21/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J61B21007120006	Fondazione Toscana Gabriele Monasterio	Massa	3.822.906,00	1.263.279,00	procedura azienda	28/06/2022			procedura invitalia	20/07/2022
	J85F22000870001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Pontedera	9.500.000,00	1.603.466,00	procedura azienda	23/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		

	J85F22000880001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Pontedera	5.000.000,00	826.860,50	procedura azienda	28/04/2023	procedura invitalia	20/07/2022		
	J91B22000620001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Volterra	2.828.000,00	360.284,00	procedura azienda	01/07/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J91B22000630001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Volterra	1.138.000,00	154.095,00	procedura azienda	27/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J91B22000640001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Volterra	1.203.600,00	162.978,00	procedura azienda	27/06/2022	procedura invitalia	20/07/2022		
	J91B22000660001	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Volterra	1.281.200,00		procedura azienda	14/10/2022	procedura azienda	31/03/2023		
TRENTO	cup in corso di acquisizione	TRENTO	"Pergine Valsugana " - Edificio Perusini (*)	1.002.633,00	1.597.367,00	in corso di rimodulazione		in corso di rimodulazione		in corso di rimodulazione	
	B31B21013130001	TRENTO	Presidio Ospedaliero San Lorenzo di Borgo Valsugana	1.122.000,00	1.078.000,00	procedura azienda	15/2/2022			procedura azienda	15/7/2023
	B71B21009090001	TRENTO	Ospedale S Maria del Carmine di Rovereto	2.993.017,00	2.706.983,00	procedura azienda	1/6/2022	procedura invitalia	20/7/2022		
	B71B21009110001	TRENTO	Ospedale S Maria del Carmine di Rovereto	6.743.325,00	1.256.675,00	procedura azienda	1/6/2022	procedura invitalia	20/7/2022		
UMBRIA	F62C21000590001	Azienda USL Umbria 2	P.O. San Giovanni Battista di Foligno (PG)	19.433.287,73		procedura azienda	24/03/2022	procedura azienda	05/05/2023		

VALLE D'AOSTA	I68I10000160002	SIV SRL	Centrali tecnologiche corpo g3	2.763.103,00	3.736.897,00	procedura azienda	11/05/2022			procedura azienda	29/03/2023
	I68I10000170002	in corso di rimodulazione				in corso di rimodulazione		in corso di rimodulazione		in corso di rimodulazione	
VENETO	B34E20000300001	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	PO Belluno	45.175.083,81		Procedura Azienda	20/03/2020			Procedura Azienda	10/01/2022
	I33D20001620001	Azienda ULSS n. 8 Berica	PO Vicenza Edificio Fisica Sanitaria	2.532.607,00		Procedura Azienda	17/09/2021			procedura centralizzata regionale	22/07/2022
	I33D20001630001	Azienda ULSS n. 8 Berica	PO Vicenza Edificio "Centrale Termica"	3.980.394,00		Procedura Azienda	17/09/2021			procedura centralizzata regionale	22/07/2022
	I33D20001640001	Azienda ULSS n. 8 Berica	PO Vicenza Padiglione Malattie Infettive	4.975.559,00		Procedura Azienda	17/09/2021			procedura centralizzata regionale	22/07/2022
	I33D20001650001	Azienda ULSS n. 8 Berica	PO Vicenza Padiglione Nefrologia e Dialisi Extracorporea	5.426.910,00		Procedura Azienda	17/09/2021			procedura centralizzata regionale	22/07/2022
	I86G22000050003	Azienda ULSS n. 6 Euganea	PO Cittadella	2.000.000,00	176.660,00	procedura azienda	13/08/2018	procedura azienda	17/08/2022		
	I87H18001590002	Azienda ULSS n. 6 Euganea	PO Cittadella	43.000.000,00	3.437.109,22	procedura azienda	13/08/2018	procedura azienda	17/08/2022		
TOTALI				1.449.996.933,12	309.340.536,76						

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

Tab. 5 Trasferimenti effettuati

PNC - E.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile					
AREA	REGIONE	D.M. 20 gennaio 2022 Risorse assegnate	CIS sottoscritti con Regioni e Province Autonome approvati con D.M. 21 giugno 2022 Piani operativi regionali	Decreti di pagamento delle anticipazioni nei limiti del 10 % della somma spettante	Risorse erogate a titolo di anticipazione nei limiti del 10 % della somma spettante
SUD	Basilicata	16.140.947,27	16.140.947,00	MDS/DGPROGS/263/21/11/2023	1.614.094,73
	Calabria	54.569.791,21	54.569.791,21	MDS/DGPROGS/242/17/10/2023	5.456.978,90
	Campania	160.931.438,76	160.931.438,76	MDS/DGPROGS/206/12/09/2023	13.743.143,90
	Sardegna	47.466.811,13	47.463.786,00	MDS/DGPROGS/229/27/09/2023	4.746.378,60
	Sicilia	139.843.396,81	139.843.396,81	MDS/DGPROGS/251/09/11/2023	13.984.339,00
TOTALE		418.952.385,18	418.949.359,78		39.544.935,13

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

3.2 L'Attività di monitoraggio

Le Linee guida per il monitoraggio degli investimenti del PNC, indicate nella circolare del MEF n. 40 del 5 dicembre 2022, ne specificavano le modalità secondo quanto previsto per l'utilizzo del sistema di monitoraggio BDAP-MOP¹⁸.

Il Ministero ha chiarito che il suddetto monitoraggio, fatto in contraddittorio con le Regioni e le Province Autonome, è stato eseguito sulle attività di progettazione, affidamento dei lavori ed esecuzione dei contratti, attivati attraverso strumenti messi a disposizione da INVITALIA, ovvero centrali di aggregazione regionale, ovvero procedure aziendali.

Dalle informazioni fornite, al 22 dicembre 2023 è risultato che, sul numero degli interventi ricompresi nel programma PNC, che risultano pari a 224:

- n. 220 sono compresi nel programma PNC;
- ulteriori n. 4 sono stati inseriti dalla Toscana, come riserva di interventi.

¹⁸ D. lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.

Con riferimento ai 220 interventi l'Amministrazione ha evidenziato che sono pervenute proposte di rimodulazione, per complessivi n. 6 interventi (righe evidenziate nella tab. 4).

1) Regione Lazio: n. 2 interventi per espungere i seguenti:

a) **CUP H32C21001060001**- importo pari a 1.210.409,00 euro;

b) **CUP F81B22000710002** - importo pari a 1.844.389,00 euro.

I due interventi saranno finanziati con altri programmi di investimento e l'importo originario previsto all'interno del PNC, sarà ridistribuito sugli altri interventi del Piano per sostenere i maggiori costi.

Di conseguenza, considerate le nuove esigenze finanziarie emerse con la validazione dei progetti e con la predisposizione della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, la Regione ha chiesto al Ministero di modificare il target regionale da n. 33 a n. 31 interventi in relazione alla rimodulazione consentita per il PNRR¹⁹ a parità di importo assegnato (pari a 125.354.641,89 euro) (**cfr. tab. 2**).

2) Regione Campania: n. 2 interventi per espungere i seguenti:

a) **CUP C25F22000360006**, PO "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia – Nuovo Corpo: importo pari a 11.440.000,00 euro;

b) **CUP C25F22000370006**, PO "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia: importo a pari a 12.060.000,00 euro.

La richiesta è stata resa necessaria in quanto gli interventi - che prevedevano l'adeguamento sismico del corpo esistente e la realizzazione di un nuovo plesso - a seguito delle verifiche effettuate, sono risultati eccessivamente onerosi e, di conseguenza, è stato chiesto di indirizzare le risorse PNC nella realizzazione del nuovo edificio classificato come:

CUP C25F22001020001, PO "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia – Nuovo Corpo - importo pari a 23.500.000,00 euro.

¹⁹ Gli *Operational Arrangements* (approvati dalla Commissione Europea) rappresentano gli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Il Ministero ha chiarito che sono in corso interlocuzioni con la Regione per verificare l'ammissibilità del suddetto intervento nell'ambito del programma PNC.

- 3) **Regione Toscana** n. 1 intervento oggetto di modifica.
- In particolare, nel CIS sottoscritto dalla Regione risultano inseriti nel PNC:
- n. 25 interventi con risorse a valere sul fondo PNC;
 - n. 4 interventi (**cfr. tab. 6 che segue**) inseriti come ulteriori interventi di riserva con risorse non a valere sul fondo PNC ma completamente finanziati con risorse aziendali regionali.

Tab. 6 - Interventi di riserva - PNC Regione Toscana

	CUP	ENTE del SSR	PRESIDIO OSPEDALIERO	IMPORTO INTERVENTO finanziato PNC	IMPORTO INTERVENTO finanziato (Altre fonti)
1	D55F22000730001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	0	16.224.634,00
2	D55F22000750001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	0	6.139.213,00
3	D55F22000770001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	0	9.518.104,00
4	D55F22000800001	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana	Pisa	0	7.838.796,00
Totale complessivo					39.720.747,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

Nella proposta di rimodulazione la Regione ha richiesto di espungere l'intervento **CUP J41B22002500001** - Azienda USL Toscana Nord Ovest: per un importo a valere sul PNC pari a 1.426.800,00 euro (ricompreso nei 25 finanziati con risorse PNC) e di destinare il suddetto importo all'intervento di riserva n. 3, indicato nella tab. 6 su indicata.

La tabella 7 indica la ripartizione delle somme destinate alla realizzazione dell'intervento.

In tal modo il target regionale risulta invariato in quanto l'intervento di riserva n. 3, essendo finanziato con risorse PNC, va ricompreso nel numero originario (25) di interventi PNC.

Tab. 7 Ripartizione delle somme destinate alla realizzazione dell'intervento di riserva n.3

CUP	ENTE del SSR	PRESIDIO OSPEDALIERO	IMPORTO INTERVENTO finanziato PNC	IMPORTO INTERVENTO finanziato (Altre fonti regionali)	IMPORTO TOTALE
D55F22000770001	Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana	Pisa	1.426.800,00	8.091.304,00	9.518.104,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

4) Regione Valle D'Aosta n. 1 intervento per espungere:

- **CUP I68110000170002**, Ospedale Panini, corpo A "Hospital Street": importo pari a 1.463.103,00 euro.

Stante l'impossibilità, per motivi tecnici legati alla complessità di cantierizzazione dei lavori, di realizzare tale intervento in contemporanea con quello previsto relativo alle centrali tecnologiche corpo G (**CUP I68110000160002**), la Regione ha proposto di destinare a tale ultima iniziativa l'intero finanziamento, pari ad 2.763.103,00 euro, comprensivo della quota parte (pari ad 1.463.103,00 euro) destinata, per l'appunto all'intervento da tagliare.

Pertanto, il target regionale risulta rimodulato da 2 a 1 intervento.

5) P.A. di Trento n. 2 interventi da rimodulare.

In particolare, nel CIS sottoscritto dalla P.A. di Trento risultano inseriti nel PNC gli interventi indicati nella tabella 8 e, in relazione all'intervento n. 3 - risultato eccessivamente oneroso -, è stato proposto di trasferire il finanziamento ad esso destinato pari a 1.002.633,00 euro ad altro immobile di proprietà dell'Azienda sanitaria sito nel Comune di Pergine Valsugana – padiglione Perusini.

Con riferimento, altresì, all'intervento n. 4 anch'esso risultato, in fase di progettazione, eccessivamente oneroso, la P.A. di Trento sta valutando l'opportunità di una sua rimodulazione per l'utilizzo delle risorse PNC a favore di un altro corpo del presidio ospedaliero.

Tab. 8 Interventi CIS PNC P.A. di Trento

	CUP	ENTE del SSR	PRESIDIO OSPEDALIERO	IMPORTO INTERVENTO finanziato PNC	IMPORTO INTERVENTO finanziato (Altre fonti)
1	B71B21009090001	APSS TN	Ospedale S. Maria del Carmine Rovereto	2.993.017,00	0
2	B71B21009110001	APSS TN	Ospedale S. Maria del Carmine Rovereto	6.743.325,00	0
3	B31B21013120001	APSS TN	PO San Lorenzo di Borgo Valsugana	1.002.633,00	0
4	B31B21013130001	APSS TN	PO San Lorenzo di Borgo Valsugana	1.122.000,00	0

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi PNC della P.A. di Trento a seguito della rimodulazione, da cui emerge che il Target regionale risulti invariato in termini di numero di interventi totali e di importi.

Tab. 9 Interventi PNC a seguito della rimodulazione PA di Trento

	CUP	ENTE del SSR	PRESIDIO OSPEDALIERO	IMPORTO INTERVENTO finanziato PNC	IMPORTO INTERVENTO finanziato (Altre fonti)
1	B71B21009090001	APSS TN	Ospedale S. Maria del Carmine Rovereto	2.993.017,00	0
2	B71B21009110001	APSS TN	Ospedale S. Maria del Carmine Rovereto	6.743.325,00	0
3	B35F23000200001	APSS TN	Pad. Perusini Pergine Valsugana	1.002.633,00	2.262.367,00
4	B31B21013130001	APSS TN	PO San Lorenzo di Borgo Valsugana – Corpo da definire	1.122.000,00	0

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

L'Amministrazione ha, quindi, chiarito che alla data del 22 dicembre 2023, a seguito del monitoraggio effettuato ed in considerazione delle richieste di rimodulazione sopra

riportate, in previsione dell'eliminazione effettiva di n. 5 interventi, nel programma PNC risultano ricompresi n. 215 interventi.

3.3 Lo stato di attuazione dell'investimento

Con riferimento agli obiettivi previsti per il terzo trimestre 2023²⁰, indicati nel cronoprogramma rappresentato nella tab. 1, il Ministero ha fornito i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi oggetto del presente investimento.

3.3.1 I contratti di appalto integrato sottoscritti

Per quanto riguarda la sottoscrizione dei **contratti di appalto integrato** da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn, ha evidenziato quanto segue.

In riferimento alle **n. 148 Procedure di Gara per appalto integrato**, risultano:

- **n. 119** interventi con sottoscrizione dei contratti di appalto integrato di cui:
 - **n. 83** interventi con adesione ad accordi quadro messi a disposizione da INVITALIA;
 - **n. 21** interventi con procedure centralizzate Regionali/Provincia Autonoma;
 - **n. 15** interventi gare con procedure aziendali.
- **n. 29** interventi per i quali NON risulta ancora sottoscritto il contratto di appalto integrato di cui:
 - **n. 13** interventi con adesione ad accordi quadro messi a disposizione da INVITALIA;
 - **n. 9** interventi con procedure centralizzate Regionali/Provincia Autonoma;
 - **n. 7** interventi gare con procedure aziendali.

²⁰ D. m. del Mef Del 15 luglio 2021 in attuazione all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, aggiornato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento denominato, tra gli altri, "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", e le modalità di monitoraggio.

L'Allegato 1 al decreto indica, per l'intervento E.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", il seguente cronoprogramma:

Per tali 29 interventi, il Ministero ha chiarito che sono in corso di sottoscrizione n. 2 interventi, mentre si prevede che le Regioni sottoscrivano i relativi contratti di appalto integrato entro:

- a) il IV trimestre 2023 per n. 4 interventi;
- b) il I trimestre 2024 per n. 3 interventi;
- c) il II trimestre 2024 per n. 11 interventi;
- d) il III trimestre 2024 per n. 1 intervento.

Per i restanti 8 interventi sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni territoriali per confermare le tempistiche di sottoscrizione.

3.3.2 I contratti di esecuzione dei lavori sottoscritti

Per quanto riguarda la sottoscrizione dei contratti di lavoro derivanti dalle n. 67 **Procedure di Gara per appalto di esecuzione dei lavori**, il Ministero ha chiarito che:

A. per n. 40 interventi sono stati sottoscritti i contratti di lavoro.

Di questi:

- n. 17 conseguono dall'adesione ad accordi quadro messi a disposizione da INVITALIA;
- n. 13 derivano da procedure centralizzate Regionali/Province Autonome;
- n. 10 provengono da gare con procedure aziendali.

B. Per n. 27 interventi, al contrario, non risultano ancora sottoscritti i contratti di lavoro.

Di questi:

- n. 23 conseguono dall'adesione ad accordi quadro messi a disposizione da INVITALIA;
- n. 4 provengono da gare con procedure aziendali.

Per questi 27 interventi il Ministero ha sottolineato che i contratti di lavoro per n. 2 sono in corso di sottoscrizione mentre, n. 5 saranno firmati dalle Regioni, entro il IV trimestre 2023 e n. 11 entro il I trimestre 2024.

Per i restanti 9 interventi sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni territoriali volte a definire in modo più preciso le tempistiche per la sottoscrizione dei contratti.

Si riportano nella tabella che segue le risultanze, al 22 dicembre 2023, delle interlocuzioni del Ministero con le Regioni, per i contratti di appalto integrato e contratti di lavori non sottoscritti.

Tab. 10 Tempistiche per la sottoscrizione dei contratti di appalto integrato e dei contratti di lavori

REGIONE	CUP	ENTE del SSR	PRESIDIO OSPEDALIERO	IMPORTO INTERVENTO FIN. PNC	PROCEDURA LAVORI/APP INTEG	GARA APPALTO INTEGRATO/LAVORI	Note per relazione CdC
BASILICATA	H22C22000190006	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP	Ospedale sicuro Maratea	5.000.000,00	INVITALIA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: IV trimestre 2023
BASILICATA	I65F22000440001	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA	P.O. "SAN GIOVANNI DI DIO" - MELFI (PZ)	11.140.947,27	INVITALIA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: IV trimestre 2023
CALABRIA	B12C22000170001	ASP COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	5.638.280,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
CALABRIA	B12C22000180001	ASP COSENZA	PRAIA A MARE	5.665.400,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
CALABRIA	B52C22000160001	ASP COSENZA	TREBISACCE	1.084.450,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
CALABRIA	E35F22000450006	ASP CATANZARO	SOVERATO, VIA DE CARDONA	5.095.268,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024

CALABRIA	E85F22000580006	ASP CATANZARO	LAMEZIA TERME, VIA A. PERUGINI	18.192.410,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
CALABRIA	F85F22001470001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	V. PLESSO 1939	15.335.780,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
CALABRIA	F88I22000540001	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	MALATTIE INFETTIVE	3.558.201,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	J35F22000690001	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Lotto 2 - Adeguamento III dente di pettine	5.852.280,00	INVITALIA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: I trimestre 2024
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	J38I21000460001	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	Lotto 1 - V dente di pettine	12.376.471,00	INVITALIA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: IV trimestre 2023
LAZIO	F81B22000720002	INMI Lazzaro Spallanzani	INMI Lazzaro Spallanzani - Padiglione Pontano	6.613.965,00	INVITALIA	INTEGRATO	Sottoscritti i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura - Interlocuzioni in corso
LAZIO	G67H21029850001	ASL Viterbo	P.O. Via Ferretti	566.934,00	INVITALIA	LAVORI	Sottoscritti i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura - Interlocuzioni in corso

LAZIO	G67H21029860001	ASL Viterbo	P.O. Via Ferretti	547.762,00	INVITALIA	LAVORI	Sottoscritti i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura - Interlocuzioni in corso
LAZIO	G82C21001090001	ASL Viterbo	P.O. Viale Igea	3.403.761,00	INVITALIA	LAVORI	Sottoscritti i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura - Interlocuzioni in corso
LAZIO	G82C21001100001	ASL Viterbo	P.O. Viale Igea	2.339.895,00	INVITALIA	LAVORI	Sottoscritti i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura - Interlocuzioni in corso
LAZIO	G82C21001110001	ASL Viterbo	P.O. Viale Igea	355.299,00	INVITALIA	LAVORI	Sottoscritti i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura - Interlocuzioni in corso
LIGURIA	E66G22000180001	SPEZZINO	OSPEDALE SAN NICOLO' DI LEVANTO	2.468.693,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Gara Appalto Integrato aggiudicata e relativo contratto in fase di sottoscrizione - Interlocuzioni in corso
LIGURIA	G33D21005740008	ISTGGASLINI	Padiglione 4	1.629.338,00	AZIENDA	INTEGRATO	Gara Appalto Integrato bandita - Interlocuzioni in corso
LIGURIA	G62C22000130001	GENOVESE	Adeguamento sismico del Presidio Ospedaliero la Colletta di Arenzano (GE)	5.178.851,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Gara Appalto Integrato aggiudicata e relativo contratto in fase di sottoscrizione - Interlocuzioni in corso

LIGURIA	I15F22000480003	CHIAVARESE	Polo Ospedaliero di Sestri Levante (Ospedale Civile)	2.862.439,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Progettazione in corso, data prevista di validazione PFTE entro il I trimestre 2024. Sottoscrizione contratto di appalto integrato prevista entro il III trimestre 2024
MARCHE	B15F22001230001	AST ANCONA	Edificio per le emergenze a servizio del PO Principe di Piemonte di Senigallia (AN)	7.560.069,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione contratto appalto integrato prevista entro II trimestre 2024
MARCHE	B35F22000470001	AST PESARO URBINO	Nuova palazzina per le emergenze a servizio dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino (PU)	7.160.400,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione contratto appalto integrato prevista entro II trimestre 2024
MARCHE	B65F22000380001	AST PESARO URBINO	Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola (PU) - Corpo 1	1.200.000,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione contratto appalto integrato prevista entro II trimestre 2024
MARCHE	B65F22000390001	AST PESARO URBINO	Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola (PU) - Corpo 2	2.842.020,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione contratto appalto integrato prevista entro II trimestre 2024
MARCHE	B65F22000400001	AST PESARO URBINO	Ospedale SS Carlo e Donnino di Pergola (PU) - Corpo 3	1.900.000,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione contratto appalto integrato prevista entro II trimestre 2024
MARCHE	F35F22000510006	AOUOSPEDALI RIUNITI	Corpo G - PO Torrette	928.200,00	AZIENDA	LAVORI	Aggiudicazione gara lavori in data 07/11/2023. Sottoscrizione del contratto in corso

MARCHE	F35F22000520006	AOUOSPEDALI RIUNITI	Padiglione Radioterapia - AOU Ospedali Riuniti di Ancona	1.104.250,00	AZIENDA	LAVORI	Data prevista sottoscrizione contratto lavori prevista entro il I trimestre 2024
MARCHE	F75F22000570001	AST MACERATA	Nuovo corpo di fabbrica nell'area di pertinenza del PO di Civitanova Marche (MC) e ad esso collegato, finalizzato alla gestione delle emergenze	10.914.587,00	REGIONALE CENTRALIZZATA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione contratto appalto integrato prevista entro II trimestre 2024
MOLISE	C36G22001830006	AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE	TERMOLI	8.877.549,42	INVITALIA	INTEGRATO	Sottoscrizione contratto in corso, nelle more del parere richiesto dalla regione a Invitalia - Interlocuzioni in corso
PIEMONTE	C11B21010520006	ALESSANDRIA - RUP: OLIVIERI ROBERTO	Ospedale "Monsignor Giovanni Galliano" di Acqui Terme	9.478.407,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA trasmesso a ottobre 2023 - Sottoscrizione del contratto in corso
PIEMONTE	C31B21013450006	ALESSANDRIA - RUP: SERRATTO GIORGIO	ospedale SS Antonio e Margherita	11.443.528,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA trasmesso a novembre 2023 - Sottoscrizione del contratto in corso
PIEMONTE	H12C22000110001	TORINO 3 - RUP: FERRERO FEDERICO	OSPEDALE EDOARDO AGNELLI PINEROLO	7.066.285,00	INVITALIA	LAVORI	Data prevista sottoscrizione contratto lavori prevista entro il I trimestre 2024
PIEMONTE	H32C21001050001	AZ SSANTONIO E BIAGIO E CARRIGO - RUP: CAULI GABRIELE	Presidio Ospedaliero Pediatrico "Cesare Arrigo" (Ospedale Infantile)	4.037.877,00	INVITALIA	LAVORI	OdA trasmesso a settembre 2023 - Sottoscrizione del contratto in corso

PUGLIA	D31B22000590001	ASL BA	Ospedale "Santa Maria degli Angeli" di Putignano	5.659.000,00	INVITALIA	LAVORI	Delibere presa d'atto aggiudicazioni AQ Invitalia e relative autorizzazioni a contrarre per Servizi Tecnici, Servizi di Verifica e Lavori - Interlocuzioni in corso
PUGLIA	D51B22001100001	ASL BA	P.O. San Paolo - Plesso "Don Tonino Bello" di Molfetta	9.963.000,00	INVITALIA	LAVORI	Delibere presa d'atto aggiudicazioni AQ Invitalia e relative autorizzazioni a contrarre per Servizi Tecnici, Servizi di Verifica e Lavori - Interlocuzioni in corso
PUGLIA	D51B22001110001	ASL BA	Ospedale "Umberto I" di Corato - P.O. "San Paolo" (Plesso Corato)	5.753.500,00	INVITALIA	LAVORI	Delibere presa d'atto aggiudicazioni AQ Invitalia e relative autorizzazioni a contrarre per Servizi Tecnici, Servizi di Verifica e Lavori - Interlocuzioni in corso
PUGLIA	D91B22000520001	ASL BA	P.O. San Paolo	15.242.978,00	INVITALIA	LAVORI	Delibere presa d'atto aggiudicazioni AQ Invitalia e relative autorizzazioni a contrarre per Servizi Tecnici, Servizi di Verifica e Lavori - Interlocuzioni in corso
PUGLIA	E71B21004930001	ASL TA	PO MOSCATI	6.746.400,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA dell'appalto integrato trasmesso a ottobre 2023 - Interlocuzioni in corso
PUGLIA	E81B21006520001	ASL TA	P.O. SAN PIO DI CASTELLANETA	11.456.000,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA dell'appalto integrato trasmesso a ottobre 2023 - Interlocuzioni in corso
PUGLIA	E91B21005990001	ASL TA	P. O. MARTINA FRANCA	5.300.000,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA dell'appalto integrato trasmesso a novembre 2023 - Interlocuzioni in corso

PUGLIA	J11B21009400001	ASL BR	PRESIDIO OSPEDALIERO	1.994.000,00	AZIENDA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: II trimestre 2024
PUGLIA	J11B21009410001	ASL BR	PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA DI Ceglie Messapica	2.522.500,00	AZIENDA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: II trimestre 2024
PUGLIA	J55F22000900006	ASL BR	PTA Ninetto Melli San Pietro Vernotico	1.054.000,00	AZIENDA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: II trimestre 2024
PUGLIA	J61B21006690001	ASL BR	PRESIDIO OSPEDALIERO	2.150.000,00	AZIENDA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: II trimestre 2024
PUGLIA	J81B21013680001	ASL BR	PRESIDIO OSPEDALIERO "SENATORE ANTONIO PERRINO" - BRINDISI	8.703.000,00	AZIENDA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: II trimestre 2024
SARDEGNA	H82C22000080006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI	Edifici delle chirurgie - stecche bianche	4.044.934,00	INVITALIA	LAVORI	OdA lavori sottoscritto a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: IV trimestre 2023
SARDEGNA	H82C22000090006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI	Edifici Delle Chirurgie	3.790.500,00	INVITALIA	LAVORI	OdA lavori sottoscritto a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: IV trimestre 2023

SARDEGNA	H82C22000100006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI	PO SS Annunziata 1	4.689.352,00	INVITALIA	LAVORI	OdA lavori sottoscritto a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: IV trimestre 2023
SARDEGNA	H82C22000110006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI	PO SS Annunziata 2	4.400.000,00	INVITALIA	LAVORI	OdA lavori sottoscritto a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: IV trimestre 2023
SARDEGNA	H82C22000120006	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI	PO SS Annunziata 3	4.400.000,00	INVITALIA	LAVORI	OdA lavori sottoscritto a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: IV trimestre 2023
TRENTO	B31B21013130001	TRENTO	Presidio Ospedaliero San Lorenzo di Borgo Valsugana	1.122.000,00	AZIENDA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
TRENTO	B35F23000200001	TRENTO	Pad. Perusini Pergine Valsugana	1.002.633,00	AZIENDA	LAVORI	Data prevista di sottoscrizione del contratto di lavori: I trimestre 2024
TRENTO	B71B21009090001	TRENTO	Ospedale S Maria del Carmine di Rovereto	2.993.017,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA trasmesso a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: I trimestre 2024
TRENTO	B71B21009110001	TRENTO	Ospedale S Maria del Carmine di Rovereto	6.743.325,00	INVITALIA	INTEGRATO	OdA trasmesso a dicembre 2023. Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato: I trimestre 2024

UMBRIA	F62C21000590001	Azienda USL Umbria 2	P.O. San Giovanni Battista di Foligno (PG)	19.433.287,73	AZIENDA	INTEGRATO	Data prevista di sottoscrizione del contratto di appalto integrato in via d'urgenza: IV trimestre 2023
--------	-----------------	-------------------------	---	---------------	---------	-----------	--

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati sulla piattaforma BDAP, il Ministero ha riferito di aver sollecitato le Regioni e le Province Autonome all'inserimento tempestivo dei dati sulla piattaforma BDAP/MOP²¹ allo scopo di conoscere prontamente lo stato di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma di investimento, al fine di documentarne il monitoraggio oltre che per anticipare e risolvere eventuali criticità.

L'aggiornamento dei dati riguarda in particolare la:

- “Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn”, con scadenza al I trimestre 2023;
- “Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn”, con scadenza al IV trimestre 2023.

Conseguentemente, gli Enti territoriali hanno coinvolto i soggetti Attuatori e allo stato attuale è in corso l'inserimento dei dati sulla piattaforma BDAP.

²¹ Al fine di dare evidenza del raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.m. del MEF del 15 luglio 2021.

4.CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Sommario: 4.1 Premessa. - 4.2 Lo stato di attuazione al I semestre 2023. Conclusioni. - 4.3 Lo stato di attuazione al I semestre 2023. Raccomandazioni. - 4.4 Lo stato di attuazione al II semestre 2023. Conclusioni. - 4.5. Lo stato di attuazione al II semestre 2023. Raccomandazioni

Il presente rapporto ha esaminato gli sviluppi dell'investimento denominato "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" (M6-C2-IC1) per la realizzazione di 220 interventi, finanziati con le risorse del Fondo complementare - **per un importo complessivo pari a 1.450.000.000 euro** -, in aggiunta ai 109 almeno finanziati con il suddetto PNRR (il target minimo - previsto al T2 2026 - è stato ridotto da 109 ad almeno 87 interventi), con l'obiettivo di definire un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri con l'adeguamento, degli stessi, alle vigenti normative antisismiche.

Gli aggiornamenti sullo stato di attuazione sono risalenti al 31 dicembre 2023.

4.1 Premessa

Il meccanismo previsto dal PNC impone alle Amministrazioni di individuare Milestone e Target per ogni singolo investimento, obiettivi iniziali, intermedi e finali dei progetti di cui sono titolari, nonché le tempistiche entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti.

In caso di mancato rispetto delle scadenze previste viene disposta la revoca del finanziamento e le risorse escluse sono assegnate (meccanismi premiali) alle Amministrazioni che, viceversa, riportino i migliori dati di impiego.

Il Piano complementare costituisce un traguardo del PNRR; infatti, l'impegno dell'Italia (i due Milestone della Riforma della Pubblica Amministrazione M1C1-55 e M1C1-62) viene monitorato trimestralmente, tramite apposite relazioni.

Per l'attuazione degli interventi sono stati sottoscritti con il Ministero da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, i Contratti istituzionale di sviluppo (CIS) e i Piani Operativi (POR) comprensivi degli Action Plan e relativi cronoprogrammi e delle Schede intervento.

Le risorse finanziarie disponibili risultano essere state impegnate sul Capitolo di spesa n.7132 e ripartite per Regione/Provincia autonoma in linea con quanto previsto dal D.m.

salute del 20 gennaio 2022 e in coerenza con le disponibilità annuali indicate dal D.m. MEF del 15 luglio 2021 prevedendo, tra l'altro, la riserva del 40 per cento alle Regioni del Mezzogiorno.

Il programma di investimento prevedeva, come obiettivi, l'individuazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse alle Regioni entro il II Trimestre 2022, la "Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN", entro il I Trimestre 2023, la "Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN" entro il III Trimestre 2023 e l' "Avvio dei lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del SSN" entro il IV Trimestre 2023.

4.2 Lo stato di attuazione al I semestre 2023. Conclusioni

- Gli interventi ricompresi nel programma PNC, **sono risultati pari a 224**, di cui n. 4 oggetto di proposta di rimodulazione valutabili nell'ambito delle procedure previste dai CIS sottoscritti tra le Parti.
- Le **gare per i servizi tecnici di progettazione** sono risultate pari a 219 (n. 38 gare con Accordi quadro messi a disposizione da Invitalia; n. 81 gare con procedure centralizzate Regionali /Province Autonome; n. 100 gare con procedura aziendale). Per un intervento, non è stato necessario pubblicare la gara per il servizio di progettazione essendo stato lo stesso curato dal personale interno alla Stazione Appaltante.
 - Le **gare per appalto integrato** pubblicate sono state pari a 151 (n. 99 gare con Accordi quadro messi a disposizione da Invitalia; n. 30 gare con procedure centralizzate Regionali/Province Autonome; n. 22 gare con procedura aziendale).
 - Le **gare per appalto di esecuzione dei lavori** sono state pari a 69 (n. 40 gare con Accordi quadro messi a disposizione da Invitalia; n. 13 gare con procedure centralizzate Regionali/Provincia Autonoma; n. 16 gare con procedura aziendale).
 - Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione del 10 per cento presentate dalle Regioni e Province autonome, erano in corso di istruttoria per la predisposizione dei decreti di pagamento.
 - Le relazioni da produrre con cadenza trimestrale relative al grado di realizzazione delle procedure di gara, dei livelli di progettazione nonché dello stato di avanzamento

dei lavori sono state trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome, attraverso un apposito modello in cui ogni singolo progetto viene identificato univocamente tramite CUP e sono state, conseguentemente, inviate all'Unità di Missione.

- Lo stato di avanzamento degli interventi rispetto al cronoprogramma previsionale è avvenuto sul sistema BDAP/MOP che, nelle more della realizzazione di un unico sistema di monitoraggio degli investimenti da parte di RGS.

4.3 Lo stato di attuazione al I semestre 2023. Raccomandazioni

- La Sezione, riservandosi ogni successiva valutazione raccomandava ai competenti Uffici di provvedere al costante aggiornamento dei relativi dati sul sistema BDAP/MOP.

4.4 Lo stato di attuazione al II semestre 2023. Conclusioni

- I trasferimenti effettuati sono in corso di perfezionamento le istruttorie per l'erogazione delle risorse alle Regioni Toscana e Lazio.

- L'erogazione delle anticipazioni del 10 per cento è stata disposta per le Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia.

- il monitoraggio sulla piattaforma BDAP-MOP, fatto in contraddittorio con le Regioni e le Province Autonome, è stato eseguito sulle attività di progettazione, affidamento dei lavori ed esecuzione dei contratti. Al 22 dicembre 2023 è risultato un numero di interventi **pari a 224** (n. 220 compresi nel programma PNC e ulteriori n. 4 inseriti dalla Toscana, come riserva di interventi).

- Per 6 interventi sono pervenute proposte di rimodulazioni sui 220 PNC:

1. **Regione Lazio:** n. 2 interventi da espungere (modifica del target regionale da n. 33 a n. 31 interventi) e redistribuzione dell'importo originario previsto all'interno del PNC, pari a 3.054.798,00 euro (1.210.409,00 euro + 1.844.389,00 euro) sugli altri interventi del Piano per sostenere i maggiori costi.
2. **Regione Campania:** n. 2 interventi da espungere e trasferimento delle risorse PNC pari a 23.500.000,00 euro (11.440.000,00 euro + 12.060.000,00 euro) per la realizzazione di un nuovo edificio. Sono in corso interlocuzioni con la Regione per la verifica dell'ammissibilità del suddetto intervento nell'ambito del programma PNC.

3. **Regione Toscana** n. 1 intervento oggetto di modifica. Nella proposta di rimodulazione la Regione ha richiesto di espungere un intervento di importo pari a 1.426.800,00 euro, ricompreso nei 25 finanziati con risorse PNC e di destinare il suddetto importo all'intervento di **riserva** n. 3 compreso tra i 4 previsti e finanziati con risorse aziendali regionali. Il target regionale risulta invariato in quanto l'intervento di riserva n. 3, essendo finanziato con risorse PNC, va ricompreso nel numero originario (25) di interventi previsti dal Piano.
 4. **Regione Valle D'Aosta** n. 1 intervento da espungere. Il target regionale risulta rimodulato da 2 a 1 intervento.
 5. **P.A. di Trento** n. 2 interventi da rimodulare. Il Target regionale risulta invariato in termini di numero di interventi totali e di importi.
- Dal monitoraggio effettuato e dalle richieste di rimodulazione sopra riportate, alla data del 22 dicembre 2023, in previsione dell'eliminazione di n. 6 interventi, nel programma PNC risultano ricompresi n. 215 interventi.
 - Obiettivi previsti per il III e IV trimestre 2023:
 1. **n. 148 Procedure di Gara per appalto integrato (n. 119 interventi con contratti sottoscritti + n. 29 con contratti non sottoscritti)**;
 2. **n. 67 Procedure di Gara per appalto di esecuzione dei lavori (n. 40 interventi con contratti sottoscritti + n. 27 con contratti non sottoscritti)**.
 - L'aggiornamento tempestivo dei dati sulla piattaforma BDAP è stato sollecitato dal Ministero e gli Enti territoriali hanno coinvolto i soggetti Attuatori.

4.5. Lo stato di attuazione al II semestre 2023. Raccomandazioni

Questa Sezione, in riscontro alle conclusioni cui è pervenuta a seguito dell'istruttoria relativa all'investimento in oggetto, con riserva di ogni successiva valutazione, raccomanda all'Amministrazione di comunicare:

- il perfezionamento delle istruttorie per l'erogazione delle risorse alle Regioni Toscana e Lazio;
- il termine della fase di interlocuzioni con la Regione Campania e il relativo esito per verificare l'ammissibilità della rimodulazione dell'intervento **CUP**

C25F22001020001, PO "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia – Nuovo Corpo
- importo pari a 23.500.000,00 euro nell'ambito del programma PNC;

- l'effettiva rimodulazione del Piano (n. 215 interventi rispetto ai 220 originari) a seguito dell'eliminazione di n. 5 interventi proposti dalla Regione Lazio; Regione Campania; Regione Toscana; Regione Valle D'Aosta; P.A. di Trento;
- le tempistiche per la sottoscrizione dei contratti non sottoscritti.

Inoltre, ritiene opportuno che il Ministero prosegua nell'attività di continuo e attento monitoraggio degli investimenti PNC, al fine di verificare il corretto e tempestivo utilizzo delle risorse destinate al rinnovo e alla modernizzazione degli immobili ospedalieri e che informi, costantemente e tempestivamente, questa Sezione in ordine alle ulteriori modalità di attuazione del programma e al rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi fissati.

Raccomanda, infine, ai competenti Uffici di provvedere al costante aggiornamento dei relativi dati sul sistema BDAP/MOP.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

