



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

PIANI URBANI INTEGRATI (GENERAL PROJECT)

Deliberazione 26 febbraio 2024, n. 52/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**PIANI URBANI INTEGRATI
(GENERAL PROJECT)**

**Relatore
Paolo Romano**

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Stefania Vassura

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	5
Rapporto	9
 CAPITOLO I -Finalità dell'intervento e misure attuative.....	 11
1. Breve sintesi della finalità dell'intervento.....	11
2. Esito del primo Rapporto	12
3. Provvedimenti attuativi emanati al 31 dicembre 2023	15
 CAPITOLO II -Stato di avanzamento dell'intervento	 19
1. Stato di avanzamento dell'intervento.....	19
2. Criticità rilevate.....	21
3. Presidi territoriali – Procedure di monitoraggio	31
4. Conclusioni e raccomandazioni	33

* * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 Piani urbani integrati – Descrizione Milestone/Target agg. al 20/12/23	14
Tabella n. 2 Affidamenti lavori non ricompresi nell'Accordo Quadro Invitalia	20
Tabella n. 3 Dettaglio fasi delle iniziative Piani Urbani Integrati	22
Tabella n. 4 Rendiconti di Progetto Amministrazioni titolari – Piani Urbani Integrati	24
Tabella n. 5 Rendiconti di Progetto Soggetti attuatori – Piani Urbani integrati	26
Tabella n. 6 Piani Urbani Integrati finanziati: importi messi a gara e Finanziamento	28
Tabella n. 7 Finanziamenti Piani Urbani Integrati	30
Tabella n. 8 Risorse PNRR rimodulate – Risorse per progetti finanziati	31
Tabella n. 9 Piani Urbani Integrati General Project – Pagamenti aggiornati al 21 Dicembre 2023 effettuati al 31 dicembre 2022	37

GRAFICI

Grafico n. 1 Cronoprogramma dell'attuazione dei Piani Urbani Integrati	15
--	----

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

II Collegio

Camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente Mauro Orefice

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Mauro OREFICE

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: Andrea GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025"*;

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Paolo Romano, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2023 avente ad oggetto *"Piani urbani integrati (GENERAL PROJECT)"*.

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 3/2024 prot. n. 375 del 24 gennaio 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 31 gennaio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;
udito il relatore, Consigliere Paolo Romano;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto "*Piani urbani integrati (GENERAL PROJECT)*".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'interno:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Paolo Romano
f.to digitalmente

Il Presidente
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 26 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

CAPITOLO I

FINALITA' DELL'INTERVENTO E MISURE ATTUATIVE

Sommario: 1. Breve sintesi della finalità dell'intervento. – 2. Provvedimenti attuativi-emanati al 31 dicembre 2023.

1. Breve sintesi della finalità dell'intervento

L'investimento 2.2 della Missione M5C2¹ - Piani urbani integrati rientra nell'ambito delle iniziative che, tutte insieme, compongono il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un intervento a titolarità del Ministero dell'Interno dedicato alle periferie delle Città Metropolitane. L'obiettivo è quello di rigenerare, rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture intermodali, allo scopo finale di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Tale investimento comprende due linee di azione: l'una a sostegno di progetti generali per la realizzazione e l'attuazione di piani urbani integrati, quali la manutenzione e il riutilizzo di aree ed edifici pubblici, l'altra indirizzata alla rigenerazione e la valorizzazione delle aree urbane sottoutilizzate o inutilizzate.

La misura non dovrà arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Successivamente al primo Rapporto semestrale approvato dalla Sezione circa la tematica, a fronte della originaria proposta governativa di rimozione integrale della misura dagli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e alla contestuale collocazione della medesima su altre fonti di finanziamento, inizialmente avanzata dalle

¹ Missione 5 – Coesione e inclusione - Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento 2.2 – Piani urbani integrati.

competenti Autorità Governative, in sede di confronto con la Commissione Europea è stato deciso di effettuare una revisione degli investimenti previsti più selettiva, ossia volta ad individuare le ragioni di maggiore criticità di ciascun progetto, tali da compromettere la ragionevole possibilità di arrivare alla conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026.

2. Esito del primo Rapporto

Questa Sezione, come accennato, mediante deliberazione n. 70/2023/G del 25 luglio 2023, ha eseguito un primo controllo relativo all'investimento 2.2 della Missione M5C2 - Piani urbani integrati, rientrante nel PNRR, a titolarità del Ministero dell'Interno dedicato alle periferie delle Città Metropolitane.

Non è fuori luogo, qui, rammentare nuovamente che tale progettualità aveva previsto la predisposizione di programmi urbanistici di rigenerazione urbana partecipati, finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla loro rigenerazione e rivitalizzazione economica, mirando all'istituzione di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell'accessibilità e dell'intermodalità delle infrastrutture, allo scopo di trasformare territori metropolitani, degradati o esposti al degrado, in luoghi efficienti, sostenibili e produttivi aumentando, ove possibile, il loro valore.

Con Decreto Interministeriale Interno ed Economia e finanze del 22 aprile 2022, erano stati assegnati i finanziamenti per i progetti selezionati dalle Città Metropolitane per un totale di 2.637.957.127,11 euro.

Le verifiche delle informazioni relative alle procedure di affidamento dei progetti erano oggetto di monitoraggio da parte dell'Amministrazione titolare del finanziamento, attraverso le funzionalità del sistema informativo di cui all'art.1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS.

Al fine di garantire il conseguimento della Milestone italiana, secondo cui entro il 30 settembre 2023 dovevano essere aggiudicati tutti gli appalti pubblici da parte delle città metropolitane, con Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022, all'articolo 3, era stato disposto che le città metropolitane assegnatarie delle risorse dovevano effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023, anche se tale termine poteva,

tuttavia, essere rimodulato prevedendo una diversa data previamente concordata dalle parti.

L'Amministrazione aveva precisato che per l'attuazione delle progettualità, 13 su 14 Città Metropolitane, per un totale di n. 399 interventi, avevano fatto ricorso alla Centrale Unica di Committenza di Invitalia S.p.A., per l'attivazione di quattro procedure di gara aperte per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per un massimo complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro.

Per la Città metropolitana di Bari, che non aveva aderito agli Accordi Quadro con Invitalia S.p.A., restava invece fermo l'obbligo di procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine perentorio indicato dal decreto e sottoscritto con atto d'adesione e d'obbligo, ovvero entro il 30 luglio 2023.

L'Amministrazione titolare dell'intervento riteneva che la *Milestone* italiana relativa ai progetti in esame, poteva considerarsi già conseguita.

Pur apprezzando tale positiva impostazione la Sezione aveva osservato che l'indicato traguardo potesse più propriamente definirsi come raggiunto una volta effettivamente formalizzata l'aggiudicazione dei lavori pubblici delle Città Metropolitane, che sarebbe quindi stata oggetto di attenzione nel contesto del seguente esame semestrale riguardante lo specifico progetto.


Di seguito, nella Tab. 1 una descrizione sintetica dei piani urbani e delle relative scadenze, come aggiornato dopo gli accordi in sede europea, mentre, nel successivo Grafico 1, è riportato il pertinente cronoprogramma attuativo.

Tabella n. 1 – Piani Urbani Integrati - Descrizione *Milestone/Target* agg. al 20/12/23

Codice	Descrizione	Scadenza	Goal
M5C2-00-ITA-30	Il piano di investimenti stabilisce una serie di criteri in linea con gli obiettivi della RRF, compreso il principio DNSH. I progetti di rigenerazione urbana si riferiscono al seguente tipo di interventi: a) Manutenzione per il riutilizzo e il riutilizzo delle aree pubbliche. b) Miglioramento della qualità dell'arredo urbano e del tessuto sociale e ambientale. c) Miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane	30/09/2023	N.A.
M5C2-00-ITA-31	Almeno il 30% del costo complessivo degli interventi	31/12/2024	734.400
M5C2-14	Almeno 300 progetti di pianificazione integrata sono stati completati in tutte le 14 città metropolitane in almeno una di queste le tre seguenti dimensioni: - Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche ed esistenti strutture edilizie pubbliche; - Miglioramento della qualità dell'arredo urbano e delle condizioni sociali e ambientali, anche attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici; - Miglioramento della qualità ambientale e profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto delle tecnologie digitali e delle tecnologie a minore impatto Emissioni di CO2. Il soddisfacente raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dal soddisfacente raggiungimento di un obiettivo secondario: completare azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 di metri quadrati di tutte le 14 città metropolitane	30/06/2026	300

Fonte: Italiadomani

Grafico n. 1 – Cronoprogramma dell’attuazione dei Piani Urbani Integrati



Fonte: Italiadomani

3. Provvedimenti attuativi emanati al 31 dicembre 2023

L'amministrazione² competente ha riferito che, a seguito del definanziamento dei progetti dei Comuni di Firenze e Venezia, avvenuto con Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023, formalizzato con Decreto dipartimentale del 26 giugno 2023, per i progetti relativi ai Piani Urbani Integrati si è proceduto alla ripartizione delle fonti di finanziamento distinte tra quota PNRR e quota PNC (Piano Nazionale Complementare), nonché degli eventuali cofinanziamenti, per ciascun progetto ammesso al finanziamento ricompreso negli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

² Nota Min. interno prot. Cdc n. 4094 del 19 dicembre 2023.

Pertanto, alla luce delle modifiche intervenute, l'importo complessivo assegnato per i Piani Urbani Integrati risultava pari ad euro 2.555.149.167,23, di cui euro 2.493.790.000,00 a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) ed euro 61.359.167,23 a valere sulle risorse del PNC (Piano Nazionale Complementare).

Rispetto a tale quadro, come accennato, il Governo, il 7 agosto 2023, ha presentato una proposta di modifica al PNRR, approvata dal Parlamento lo scorso 1° agosto, comprensiva del nuovo capitolo *REPowerEU*.

Con Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023³, è stata approvata, con varianti, la modifica al nuovo PNRR⁴ ed è stata quindi prevista una modifica del *target* da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026, che prevede, ora, il completamento di circa 300⁵ progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane, in almeno una delle tre dimensioni seguenti:

a) manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici;

c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO₂.

Il soddisfacente raggiungimento dell'obiettivo dipende, a giudizio dell'Amministrazione, anche dal conseguimento di un risultato ulteriore, consistente

³ L'Italia ha spiegato, in sede comunitaria, che alcune misure non erano più pienamente realizzabili a causa di turbative nelle catene di approvvigionamento, che riguardavano anche molti dei Piani Urbani Integrati. Su questi presupposti ha chiesto, ed in parte ottenuto, che venissero modificate le misure suddette, con i relativi traguardi e obiettivi, ove necessario. In sostanza, nell'ambito del processo di revisione del PNRR - promosso dalla Commissione Europea in ottemperanza alla procedura delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto delle «circostanze oggettive» idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti per come originariamente configurati e la disponibilità di alternative per il più efficace raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi - è stata ricompresa anche la misura in esame, emergendo la concreta possibilità che diversi progetti non potessero più essere conclusi, quanto ai lavori, entro il 31 marzo 2026.

⁴ Le principali misure di investimenti riguardano: Imprese (12,4 miliardi di euro); 1,2 miliardi di euro per i territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023; Reti e infrastrutture (5,2 miliardi di euro); Fondo di 1,381 miliardi di euro, in favore di famiglie a basso reddito e dei giovani, per l'efficientamento energetico degli immobili di edilizia abitativa pubblica e per i condomini; Giovani 718 milioni di euro; 1 miliardo di euro della dotazione finanziaria della Riforma GOL per favorire l'accesso al mercato del lavoro degli individui e per colmare il disallineamento tra domanda e offerte di competenze professionali (skill mismatch); Salute 750 milioni di euro.

⁵ Tabella n. 1 - Piani Urbani Integrati - Descrizione Milestone/Target agg. al 20/12/23

nel completamento delle azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati da parte di tutte le 14 Città Metropolitane.

Va qui adeguatamente sottolineato che, a seguito della revisione del Piano in ambito europeo, il finanziamento tramite fondi del PNRR per i Piani urbani integrati si è ridotto a 900 milioni.

A causa della citata revisione del piano⁶ e dei nuovi obiettivi previsti per la misura, l'Amministrazione titolare, ha comunicato che provvederà ad adeguare la normativa vigente e, successivamente, a rettificare i relativi manuali di istruzione per i soggetti attuatori, fornendo apposite indicazioni circa gli adempimenti relativi alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi.

⁶ Tabelle n. 8 Finanziamenti Piani Urbani Integrati e Tabella n. 9 Risorse PNRR rimodulate – Risorse per progetti finanziati.

CAPITOLO II

STATO DI AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO

Sommario: 1. Stato di avanzamento dell'intervento. - 2. Criticità rilevate. - 3. Presidi territoriali - Procedure di monitoraggio e controllo. - 4. Conclusioni e raccomandazioni.

1. Stato di avanzamento dell'intervento

Per accelerare l'attuazione degli interventi riguardanti i Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione ha reso disponibile ai soggetti attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 77/2021. Tale ente è stato prescelto in considerazione della consistenza numerica degli interventi PUI dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi; per garantire il rispetto degli stringenti obblighi temporali, è stato individuato nell'Accordo Quadro uno strumento adeguato al raggiungimento dei *target*/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico dell'intervento M5CI2.2. Relativamente ai 399 interventi ricompresi nei quattro Accordi Quadro di Invitalia, le procedure sono state raggruppate secondo "Lotti Geografici", suddivisi in un massimo di 5 Sub-lotti prestazionali, aventi ad oggetto differenti tipologie di opere che rispondono ai fabbisogni manifestati dai soggetti attuatori e, nello specifico, per n.260 opere (CUP) dei Piani Urbani Integrati, sono stati attivati i sub-lotti prestazionali relativi agli affidamenti dei lavori/appalto integrato. L'Amministrazione ha precisato che Invitalia ha proceduto tempestivamente all'approvazione delle proposte di aggiudicazione in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un raggruppamento nei Lotti Geografici di partecipazione. Per n. 348 opere (CUP) non si è fatto ricorso alla Centrale di Committenza Invitalia per le procedure di affidamento lavori:

Tabella n. 2 – Affidamenti lavori non ricompresi nell'Accordo Quadro Invitalia

PIANO URBANO INTEGRATO	AFFIDAMENTI LAVORI NON RICOMPRESI NELL'AQ INVITALIA
1 - "IDENTITÀ È COMUNITÀ"	28
12 - COME IN - SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE	27
13 - CITTÀ METROPOLITANA SPUGNA	90
14 - CAMBIO: 70 CHILOMETRI DI SUPERCICLABILI ALL'INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	1
15 - MICA – MILANO INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE	12
18 - UNA RINNOVATA IDEA DI ABITARE RESILIENTE NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E DEL GIUGLIANESE: UN PIANO DI RIGENERAZIONE DIFFUSO	9
19 - SMART CITY NAPOLI NORD: UNA NUOVA MOBILITÀ SOSTENIBILE	4
2 - "VERDE METROPOLITANO" PAESAGGIO / FORESTAZIONE / EDUCAZIONE AMBIENTALE / QUALITÀ DELLA VITA / CARBON LOW	21
20 - UN NUOVO SISTEMA PER LO SPORT E L'INCLUSIONE SOCIALE PER L'AREA INTERNA VESUVIO-NOLANA	4
21 - UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI	5
22 - "PALERMO: METROPOLI APERTA, CITTÀ PER TUTTI"	16
23 - ASPROMONTE IN CITTA' UNA CITTÀ METROPOLITANA VERDE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART	19
29 - "TORINO METROPOLI AUMENTATA": ABITARE IL TERRITORIO	39
3 - RETE METROPOLITANA PER LA CONOSCENZA. LA GRANDE BOLOGNA	8
30 - PIÙ - PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO	6
31 - PIÙ SPRINT (PIANO INTEGRATO URBANO PER SPORT RIGENERAZIONE INCLUSIONE NEL TERRITORIO METROPOLITANO VENEZIANO)	20
4 - ANELLO SOSTENIBILE PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI	17
5 - «RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE DEI COMUNI DEL CALATINO»	3
6 - CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI	3
7 - SPORT E BENESSERE – NEXT RE_GENERATION FIRENZE 2026	2
8 - NEXT RE_GENERATION FIRENZE 2026 - PROPOSTA 2: CULTURA E INCLUSIONE SOCIALE	5
9 - DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	9
	348

Fonte: Ministero dell'interno

Dalle periodiche analisi effettuate dall'Amministrazione tramite il sistema di monitoraggio ReGiS, unitamente a quanto rilevato dal sistema gestionale Simog dell'ANAC, ai dati forniti dalla Centrale Unica di Committenza Invitalia e a seguito anche delle interlocuzioni succedutesi con le Città Metropolitane, alla data del 13 dicembre 2023 oltre la metà dei progetti ricompresi nei PUI (n.413) risulta aver aggiudicato gli appalti lavori entro il termine del 30 settembre 2023, conformemente alla richiamata Milestone ITA T3-2023. Il Ministero ha rappresentato, inoltre, che è stata recentemente rilasciata all'interno del sistema ReGiS una nuova funzionalità, denominata "Early warning sul rischio di ritardo", finalizzata ad una valutazione automatizzata del potenziale rischio di ritardo del progetto. Tale indicatore riporta il risultato di una valutazione espressa mediante la combinazione delle seguenti verifiche:

- rispetto delle tempistiche sul completamento delle fasi dell'iter di progetto;
- rispetto della pianificazione espressa nel piano dei costi (vista economica del progetto);
- rispetto della stima del *trend* di avanzamento degli indicatori *target* valorizzati su progetti.

2. Criticità rilevate

Si specifica che i dati sopra riportati relativi allo stato di attuazione dei progetti sin qui considerati (es. anagrafica progetto, cronoprogramma procedurale, piano dei costi, etc.), da effettuarsi esclusivamente sul sistema ReGiS, risultano incompleti o carenti nella indicazione dei dati richiesti e/o nella produzione documentale. Per le predette ragioni, i medesimi necessitano, pertanto, dell'attivazione dell'Amministrazione e della competente Unità di Missione per richiedere, per il tramite delle singole Città Metropolitane, l'implementazione dei dati di monitoraggio di ciascun progetto ed il caricamento di tutta la documentazione utile al fine di poter monitorare l'avanzamento fisico procedurale dell'opera e di poter erogare le quote di finanziamento successive alla prima.

Quanto sopra è riscontrato nella seguente Tab. 3 estratta dal sistema Regis, mentre nella successiva Tab. 4, sempre estratta da Regis, è riepilogato lo stato dei rendiconti di progetto delle amministrazioni titolari.

Tabella n. 3 – Dettaglio fasi delle iniziative Piani Urbani Integrati

Attività	Iter procedurale	Monitor Esecuzione	Stato	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Output atteso
1.1 - Definizione delle modalità di presentazione delle proposte progettuali.	Definizione dei criteri di selezione e ammissibilità dei progetti	Fase Completata	Completato	12/06/2021	12/06/2021	Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) del Ministero dell'Interno del 06 dicembre 2021
1.2 - Decreto che stabilisce la ripartizione delle somme del PNRR tra le 14 città metropolitane	Altro	Fase Completata	Completato	31/12/2021		Decreto-legge 152/2021 del 06/11/2021 pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2021, n. 265. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/06/265/sg/pdf
1.3 - Trasmissione da parte delle Città Metropolitane al MINT dei piani comprensivi dei progetti finanziabili, secondo le modalità stabilite.	Altro	Fase Completata	Completato	22/03/2022	22/03/2022	Elenco Piani trasmessi
1.4 - Sottoscrizione da parte del soggetto attuatore dell'atto di adesione ed obbligo.	Stipula Convenzione/atto d'obbligo/disciplinare con soggetti beneficiari	Fase Completata	Completato	06/04/2022	06/04/2022	Elenco atti di adesione sottoscritti
1.5 - Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle Città metropolitane.	Assegnazione risorse/ Ammissione a finanziamento	Fase Completata	Completato	22/04/2022	22/04/2022	Decreto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022.
1.6 - Decreto di rettifica del Dettaglio PUI.	Altro	Fase Completata	Completato	05/06/2022	05/06/2022	Decreto direttoriale del 6/05/22

Segue tabella

Attività	Iter procedurale	Monitor Esecuzione	Stato	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Output atteso
1.7 - Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane ID Attività: 190000000000000034 862022 inserire fase Attivazione della misura data inizio e fine note di dettaglio e output atteso	Altro	Fase Completata	Completato	31/12/2022		Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2022 del Decreto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022. Copia dei piani di rigenerazione urbana adottati
2.1. - Invitalia ha pubblicato quattro procedure di gara per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per un massimo complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro, per affidare i servizi tecnici e i lavori necessari a realizzare 399 interventi nelle Città metropolitane.	Altro	Fase Completata	Completato	10/03/2022	10/03/2022	Atti relativi alle 4 procedure di gara per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per un massimo complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro, per affidare i servizi tecnici e i lavori necessari a realizzare 399 interventi in 13 delle 14 Città metropolitane (Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia e Palermo)
2.2 - Presentazione delle offerte alla gara.	Altro	Fase Completata	Completato	11/03/2022	11/03/2022	Elenco offerte pervenute
2.3 - Aggiudicazione di lavori pubblici da parte delle 14 Città Metropolitane.	Altro	In Ritardo	In Ritardo			
3.1 - Completamento da parte di tutte le 14 città metropolitane degli interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni.	monitoraggio stato avanzamento target	In Scadenza	In corso	31/12/2023		Report completamento interventi
3.2 - Importo delle erogazioni intermedie.	Inizio dei lavori/ Avanzamento lavori	--	In Definizione			Erogazioni intermedie
3.3 - Completamento delle azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane.	Altro	Nei Tempi	In corso	30/06/2026		Report completamento interventi

Fonte: Sistema ReGis

Tabella n. 4 - Rendiconti di Progetto Amministrazioni titolari -Piani Urbani Integrati

Stato	Codice Locale progetto	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Di cui IVA Totale Rendiconto	Importo Approvato	Di cui IVA approvato	Importo Progetti in Essere	Importo IVA al netto dei Progetti in Essere	Data ultima modifica	Data approvazione rendiconto
DA CONTROLARE	F18I22000050001	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	33.710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/10/2023	12/10/2023
DA INTEGRARE	J57H21002760001	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/11/2023	14/11/2023
DA CONTROLARE	H88I22000130001	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	93.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/12/2023	12/12/2023
DA CONTROLARE	C79J22001790001	COMUNE DI BRESCO	34.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/03/2023	30/03/2023
DA CONTROLARE	C14H22000050006	COMUNE DI TORINO	324.160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/10/2023	09/10/2023
DA CONTROLARE	F23I22000050006	COMUNE DI JESOLO	206.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/10/2023	17/10/2023
DA CONTROLARE	E99J22000520006	COMUNE DI LONDA	74.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/11/2023	13/11/2023
DA CONTROLARE	G64C22000020001	COMUNE DI MARZABOTTO	1.516.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/11/2023	02/11/2023
DA CONTROLARE	I58E22000030006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	18.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2023	21/11/2023
DA CONTROLARE	F23I22000050006	COMUNE DI JESOLO	418.338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2023	24/11/2023
DA CONTROLARE	E13I22000010001	COMUNE DI VILLASTELLE	260.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/12/2023	12/12/2023
DA CONTROLARE	I52F22000070006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	122.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2023	15/12/2023
DA CONTROLARE	I58E22000030006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	104.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/2023	15/12/2023
DA CONTROLARE	I52F22000070006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2023	20/12/2023
Totale			3.242.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fonte: Sistema ReGis

Da questa ultima tabella e dalla seguente tabella 5, riguardante i rendiconti di progetto dei soggetti attuatori, sempre estratta da REGIS, si evince che gli importi approvati dalle amministrazioni competenti e dai soggetti attuatori per i progetti in essere sono pari a zero.

Per quanto concerne i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2022 (come da tabella n. 7 in allegato), il totale è pari a 249.379.000,02 euro (se ne deduce che sono stati effettuati solo gli anticipi di pagamento).

Tabella n. 5 – Rendiconti di Progetto Soggetti attuatori -Piani Urbani Integrati

Stato	Codice Locale progetto	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data ultima modifica	Data approvazione rendiconto
BOZZA	I95I21000020005	COMUNE DI BORGARO TORINESE	58.406,44	0,00	0,00	26/10/2022	26/10/2022
DA CONTROLLARE	F18I22000050001	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	33.710,01	0,00	0,00	12/10/2023	12/10/2023
DA INTEGRARE	J57H21002760001	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	-	0,00	0,00	14/11/2023	14/11/2023
BOZZA	B45B22000420001	COMUNE DI MILANO	934,49	0,00	0,00	14/11/2023	14/11/2023
BOZZA	B44D22000200006	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	3.500.000,00	0,00	0,00	10/11/2023	10/11/2023
DA CONTROLLARE	H88I22000130001	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	93.672,54	0,00	0,00	12/12/2023	12/12/2023
DA CONTROLLARE	C79J22001790001	COMUNE DI BRESCO	34.257,60	0,00	0,00	30/03/2023	30/03/2023
BOZZA	C12F22000030001	COMUNE DI TORINO	75.640,00	0,00	0,00	18/10/2023	18/10/2023
BOZZA	G26C22000040006	COMUNE DI CAGLIARI	74.267,33	0,00	0,00	10/10/2023	10/10/2023
BOZZA	B29D22000040006	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI	179.743,64	0,00	0,00	04/12/2023	04/12/2023
DA CONTROLLARE	C14H22000050006	COMUNE DI TORINO	324.160,21	0,00	0,00	09/10/2023	09/10/2023
DA CONTROLLARE	F23I22000050006	COMUNE DI JESOLO	206.375,17	0,00	0,00	17/10/2023	17/10/2023
BOZZA	C32F22000000001	COMUNE DI CELLAMARE	352.936,24	0,00	0,00	08/11/2023	08/11/2023
BOZZA	C14H22000050006	COMUNE DI TORINO	39.891,89	0,00	0,00	23/10/2023	23/10/2023
BOZZA	D54E21003700006	COMUNE DI ROBECCETTO CON INDUNO	163.625,73	0,00	0,00	03/11/2023	03/11/2023
DA CONTROLLARE	E99J22000520006	COMUNE DI LONDA	74.997,79	0,00	0,00	13/11/2023	13/11/2023
DA CONTROLLARE	G64C22000020001	COMUNE DI MARZABOTTO	1.516.681,11	0,00	0,00	02/11/2023	02/11/2023
BOZZA	B83I22000000001	COMUNE DI OPERA	-	0,00	0,00	02/11/2023	02/11/2023
DA CONTROLLARE	I58E22000030006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	18.309,03	0,00	0,00	21/11/2023	21/11/2023
BOZZA	F67B22000050006	COMUNE DI BITRITTO	126.297,09	0,00	0,00	18/12/2023	18/12/2023
DA CONTROLLARE	F23I22000050006	COMUNE DI JESOLO	418.338,21	0,00	0,00	24/11/2023	24/11/2023
BOZZA	E13D22000060005	COMUNE DI BOLOGNETTA	-	0,00	0,00	27/11/2023	27/11/2023
DA CONTROLLARE	E13I22000010001	COMUNE DI VILLASTELLONE	260.288,51	0,00	0,00	12/12/2023	12/12/2023
BOZZA	J57H21002760001	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	6.393,74	0,00	0,00	18/12/2023	18/12/2023
BOZZA	I94J22000050001	COMUNE DI CHIOGGIA	181.491,94	0,00	0,00	18/12/2023	18/12/2023

Segue tabella							
Stato	Codice Locale progetto	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data ultima modifica	Data approvazione rendiconto
DA CONTROLLARE	I52F22000070006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	122.614,98	0,00	0,00	15/12/2023	15/12/2023
BOZZA	G22H22000040005	COMUNE DI CASTELLANA GROTTA	660,00	0,00	0,00	15/12/2023	15/12/2023
DA CONTROLLARE	I58E22000030006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	104.774,70	0,00	0,00	15/12/2023	15/12/2023
DA CONTROLLARE	I52F22000070006	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	34.160,00	0,00	0,00	20/12/2023	20/12/2023
Totale			8.002.628,39	0,00	0,00		

Fonte: Sistema ReGis

Per quanto concerne, infine, i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2022 (come da analitica tabella n. 6, collocata in allegato per le dimensioni), il totale è pari a 249.379.000,02 euro (se ne deduce che sono stati effettuati solo gli anticipi di pagamento).

Per comprendere il contesto in cui ricade l'accennata rimodulazione dei progetti, e meglio capire il suo impatto, è utile una analisi di prospettiva, approfondendo con qualche ulteriore considerazione circa i dati disponibili. Invero, associando ai 608 progetti previsti dai 31 Piani urbani integrati originariamente finanziati dal PNRR (e derivati dal decreto interministeriale del 28 aprile 2023 con cui si sono assegnate le risorse ai progetti ammessi al finanziamento) i corrispondenti 2.028 bandi di gara attivati dalle città metropolitane e dai comuni per l'esecuzione dei lavori, così come riportati dall'archivio dell'Autorità nazionale anticorruzione-Anac all'inizio di novembre 2023, questi presentavano il quadro complessivo di avanzamento di cui alla seguente Tab. 6:

Tabella n. 6 – Piani urbani integrati finanziati: importi messi a gara e finanziamento PNRR.

Piani Urbani Integrati	Città metropolitana	% Importi messi a gara su totale importo finanziamento	Finanziamento PNRR (in mln di euro)
Restart Scampia	Napoli	0,88	68,32
Taverna del Ferro	Napoli	1,63	50,75
Città del ragazzo	Messina	5,06	54,32
Superciclabili	Milano	5,49	48,87
Poli sport disabilità	Roma	6,06	57,91
CTA	Catania	9,08	130,79
Aree interne e comuni costieri	Napoli	16,65	69,27
Poli culturali, civici e di innovazione	Roma	19,18	88,79
Sport e inclusione sociale	Napoli	22,97	51,45
La grande Bologna	Bologna	23,52	153,56
Comuni del Calatino	Catania	30,75	50,24
Città per tutti	Palermo	33,76	191,47
Identità e Comunità	Bari	39,14	109,72
Più-piano integrato urbano	Torino	42,27	110,67
Sport e benessere	Firenze	42,58	16,21
MICA	Milano	42,85	108,25
Corviale	Roma	45,62	48,84
Tor Bella Monaca	Roma	48,00	77,96
Inclusione sociale	Genova	49,11	137,82
Campi Flegrei e giulianese	Napoli	53,71	51,25
Aree estese	Messina	61,72	74,66
Verde metropolitano	Bari	62,39	67,88
Santa Maria della Pietà	Roma	63,62	48,88
Aspromonte in città	Reggio Calabria	63,82	115,75
Più sprint	Venezia	72,63	44,95
Come in	Milano	79,41	64,53
Smart City Napoli Nord	Napoli	81,30	51,68
Anello sostenibile	Cagliari	83,26	98,80
Città metropolitana Spugna	Milano	86,42	48,99
Torino metropoli aumentata	Torino	86,79	117,66
Cultura e inclusione	Firenze	91,67	83,57
Totale		Media 44,78*	2.493,81

Fonte: ANAC

Secondo tali dati, per il complesso dei Piani urbani integrati sarebbero stati avviati bandi corrispondenti a quasi il 45 per cento* dei finanziamenti PNRR originariamente stanziati (circa 1,1 miliardi).

Ipotizzando, per mero esercizio contabile, di estrarre dalla tabella i progetti (evidenziati in grassetto) che mostrano i più elevati tassi di avanzamento, essi assommerebbero, nel loro complesso, a un finanziamento PNRR di circa 922 milioni, ovvero di poco superiore all'ammontare di 900 milioni ora resi disponibili dalla

revisione dei progetti in ambito europeo europea), corrispondenti a 325 progetti attivati. In tal caso i restanti Piani urbani integrati, a quel punto non finanziabili dal PNRR, dovrebbero essere sostenuti attraverso fonti di finanziamento alternative, poiché per questi interventi le città metropolitane hanno già attivato nel complesso gare per 382 milioni di euro. Ad ogni modo, quale che siano le decisioni governative al riguardo, occorrerà decidere quali progetti, in corso, sostenere ancora con i fondi PNRR, quali progetti stralciare e con quali fondi sostenerli ulteriormente. A tal riguardo il Governo ha più volte affermato che tutti i progetti esclusi dal PNRR verranno realizzati ugualmente ricorrendo a risorse alternative (Piano Nazionale Complementare, fondi europei di coesione 2021-27 e Fondo nazionale di coesione).

Tabella n. 7 - Finanziamenti Piani Urbani Integrati

CAPITOLO	PG	PUI	ANNO		ART. 21 DL. 152/2021
FONDO ROTA		ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI	2022	SI	125.750.000,00
	1		2022	SI	318.758.000,00
FONDO ROTA		ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI	2023	SI	125.750.000,00
	1		2023	SI	318.758.000,00
FONDO ROTA		ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI	2024	SI	215.000.000,00
	1		2024	SI	318.758.000,00
FONDO ROTA		ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI	2025	SI	215.000.000,00
	1		2025	SI	318.758.000,00
FONDO ROTA		ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI	2026	SI	218.500.000,00
	1		2026	SI	318.758.000,00
TOT.					2.493.790.000,00
7279	1	ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI FONDO COMPLEMENTARE	2021	pnc	80.000.000,00
7279	1	ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI FONDO COMPLEMENTARE	2022	pnc	80.000.000,00
7279	1	ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI FONDO COMPLEMENTARE	2023	pnc	30.000.000,00
7279	1	ART. 21 DL. 152/2021 PIANI URBANI INTEGRATI FONDO COMPLEMENTARE	2024	pnc	20.000.000,00
TOT.					210.000.000,00
FONDO ROTA		FONDO DEI FONDI BEI	2021-2026	SI	272.000.000,00

Fonte: Ministero interno

Tabella n. 8 – Risorse PNRR rimodulate – Risorse per progetti finanziati

RISORSE PNRR RIMODULATE	RISORSE PER PROGETTI FINANZIATI
125.750.000,00	0,00
0,00	318.758.000,00
125.750.000,00	0,00
0,00	318.758.000,00
215.000.000,00	0,00
0,00	318.758.000,00
215.000.000,00	0,00
0,00	318.758.000,00
218.500.000,00	0,00
0,00	318.758.000,00
900.000.000,00	1.593.790.000,00

Fonte: Ministero interno

3. Presidi territoriali - Procedure di monitoraggio e controllo

Al fine di assicurare la verifica dei requisiti di ammissibilità al “Pnrr” dei Progetti a titolarità del Ministero dell’Interno, in coerenza con quanto previsto dalle Linee-guida di monitoraggio e controllo degli Interventi del “Pnrr” diramate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell’Interno ha comunicato che si è reso necessario prevedere il supporto operativo dei presidi territoriali istituiti con il Protocollo di Intesa stipulato il 22 ottobre 2022 tra RgS e Dait.

Tali presidi svolgono le seguenti attività:

1. supporto ai Comuni ed agli Enti territoriali titolari dei Progetti per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione;
2. supporto alle attività di verifica per la prevenzione e contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento, per l’individuazione del titolare effettivo dei soggetti aggiudicatari/contraenti nei Contratti pubblici, per il rispetto dei requisiti specifici del “Pnrr” con particolare riferimento al rispetto del “Dnsh”;
3. supporto alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;
4. promozione di incontri, attività formative e divulgative a favore dei Comuni ed Enti territoriali su processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi;

5. raccolta e individuazione di eventuali fabbisogni di assistenza tecnica specialistica relativamente alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi di responsabilità delle Amministrazioni locali;

6. segnalazione tempestiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno di eventuali criticità e ritardi nell'esecuzione degli interventi o nel raggiungimento degli obiettivi programmati.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo svolgono le seguenti attività:

1. verifica di carattere formale della documentazione di rendicontazione implementata dal Soggetto Attuatore che rappresentano attività propedeutiche a sbloccare i pagamenti;

2. verifiche Antimafia, ai sensi della normativa vigente.

Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le funzioni di supporto e monitoraggio degli investimenti con riferimento alle attività di:

1. ricognizione delle esigenze di profilazione delle utenze sul Sistema “ReGis” e assistenza alla profilazione;

2. verifiche preliminari sulla completezza dei dati inseriti nel Sistema “ReGis” per i singoli progetti a titolarità dei Comuni/Enti territoriali e validazione della completezza dei dati e della relativa documentazione mediante compilazione di apposita *check-list*.

3. Assistenza ai Soggetti attuatori per il completamento dei dati/documentazione eventualmente mancante;

4. assistenza e verifica del corretto aggiornamento mensile dei dati sul Sistema “ReGis”;

5. assistenza per il corretto svolgimento degli adempimenti di controllo e rendicontazione di competenza dei S.A.

4. Conclusioni e raccomandazioni

La situazione venuta a determinarsi, a ben vedere, è correttamente compendiata da quanto per ultimo comunicato dal Ministero dell'Interno, di seguito trascritto “Alla luce del mutato quadro normativo e dei nuovi obiettivi previsti per la misura,

l'Amministrazione titolare provvederà ad adeguare e conformare la normativa vigente alla decisione di revisione del piano. All'uopo, sono in corso riunioni tecniche tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e questa Amministrazione, al fine di verificare le tipologie di interventi che resteranno finanziate nell'ambito del richiamato Piano nazionale".

A fronte di tali affermazioni non si può non raccomandare che le scelte, a questo punto indispensabili, vengano fatte con la necessaria tempestività e chiarezza, onde consentire alle numerose amministrazioni già impegnate nel perseguimento di questi interventi, di avere un quadro finanziario e normativo affidabile, che consenta loro di procedere senza intralci verso la realizzazione delle progettualità avviate.

ALLEGATI

**Tabella n. 9 – Piani Urbani Integrati General Project - Pagamenti aggiornati
al 21 dicembre 2023 effettuati al 31 dicembre 2022**

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
27/12/2022	1609	175.246,79	UNIONE MONTANA ALPI GRAIE-	M5-C2-I2.2C
27/12/2022	1142	156.583,77	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE-	M5-C2-I2.2C
27/12/2022	1141	35.049,36	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE-	M5-C2-I2.2C
27/12/2022	1140	631.810,81	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE-	M5-C2-I2.2C
27/12/2022	1139	419.669,95	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE-	M5-C2-I2.2C
27/12/2022	1138	322.730,81	CON.AMI. CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE-	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1675	45.898,79	224/303020/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1674	259.192,83	224/61945/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1673	93.384,71	224/66074/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1672	119.175,68	224/66062/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1671	395.458,23	224/61933/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1670	82.236,38	224/182004/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1669	45.423,49	224/303018/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1668	245.068,54	224/61921/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1667	152.111,04	224/66050/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1666	111.789,01	224/70399/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1665	72.462,39	224/61919/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1664	184.470,31	224/61919/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1663	368.940,62	224/61907/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1662	62.851,77	224/181988/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1661	129.129,22	224/66047/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1660	73.788,12	224/66047/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1659	154.209,30	224/73421/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1658	239.229,21	224/61895/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1657	41.824,54	224/303016/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1656	83.570,77	224/181952/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1655	123.757,98	224/66035/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1654	156.516,29	224/66023/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1653	32.116,75	224/303014/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1652	482.173,67	224/61883/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1651	63.964,27	224/181949/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1650	144.761,05	224/66011/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1649	127.894,83	224/189581/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1648	117.362,92	224/66009/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1647	39.215,50	224/303013/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1646	184.470,31	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1645	418.588,51	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1644	433.505,23	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1643	276.705,46	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1642	488.846,32	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1641	184.470,31	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1640	170.635,04	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1639	55.341,09	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1638	87.623,40	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1637	200.954,58	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1636	115.293,94	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1635	179.858,55	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1634	645.646,08	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1633	202.917,34	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1632	83.011,64	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1631	92.235,15	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1630	359.717,10	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1629	166.023,28	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1628	193.693,82	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1627	189.082,07	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1626	276.705,46	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1625	276.705,46	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1624	184.470,31	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1623	571.857,96	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1622	543.080,59	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1621	415.058,20	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1620	516.516,87	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1619	405.834,68	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1618	368.940,62	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1617	461.175,77	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1616	92.235,15	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1615	581.081,47	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1614	258.258,43	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1613	62.258,73	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1612	225.946,61	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1611	490.274,58	114/61212/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1610	138.352,73	114/319449/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1608	361.478,61	114/73344/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1607	129.129,22	114/300848/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1606	313.599,53	114/300840/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1605	298.611,31	114/61224/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1604	267.481,95	114/187765/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1603	313.599,53	114/300818/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1602	138.352,73	114/179376/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1601	728.657,72	114/61200/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1600	92.235,15	114/300807/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1599	166.253,87	114/300778/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1598	92.235,15	114/300773/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1597	177.552,67	114/61198/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1596	110.682,19	114/64941/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1595	161.411,52	114/64939/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1594	92.235,15	114/300750/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1593	193.693,82	114/188235/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1592	534.963,90	114/61186/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1591	225.976,13	114/69765/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1590	106.070,43	114/300733/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1589	403.528,80	114/61174/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1588	317.528,19	114/61162/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1587	193.693,82	114/73320/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1586	712.697,17	114/61150/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1585	223.311,26	114/61147/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1584	129.129,22	114/64915/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1583	83.011,64	114/300675/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1582	64.564,61	114/300673/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1581	251.340,80	114/179299/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1580	276.705,46	114/69740/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1579	202.917,34	114/61135/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1578	258.258,43	114/61123/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1577	728.657,72	114/61111/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1576	276.705,46	114/69738/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1575	575.086,19	114/61109/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1574	110.682,19	114/69726/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1573	93.618,68	114/179263/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1572	368.940,62	114/179236/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1571	64.564,61	114/300622/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1570	83.240,38	114/73318/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1569	81.399,37	114/73318/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1568	167.222,34	114/64889/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1567	48.884,63	114/300615/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1566	173.105,46	114/69714/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1565	186.611,64	114/69714/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1564	225.976,13	114/64877/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1563	5.472.912,27	348/60602/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1562	1.614.115,21	348/60602/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1561	2.997.642,53	348/60602/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1560	3.779.335,47	348/60602/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1559	110.682,19	452/69031/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1558	138.352,73	452/305294/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1557	147.576,25	452/305276/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1556	166.023,28	452/305275/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1555	175.246,79	452/186686/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1554	184.470,31	452/305247/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1553	193.693,82	452/69005/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1552	258.258,43	452/305272/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1551	230.587,89	452/305290/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1550	230.587,89	452/305274/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1549	230.587,89	452/186635/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1548	239.811,40	452/68965/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1547	258.258,43	452/305253/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1546	304.376,01	452/305291/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1545	304.376,01	452/305238/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1544	461.175,77	452/319934/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1543	368.940,62	452/68991/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1542	521.128,62	452/188603/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1541	537.730,95	452/68977/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1540	553.410,93	452/186724/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1539	599.528,51	452/69043/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1538	894.681,00	452/68989/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1537	92.235,15	452/60828/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1536	139.837,72	452/60828/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1535	184.470,31	452/60828/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1534	461.175,77	452/60828/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1533	1.106.821,86	452/60828/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1532	170.173,86	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1531	166.083,62	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1530	218.597,32	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1529	461.175,77	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1528	2.368.229,83	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1527	398.824,81	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1526	391.999,41	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1525	201.533,81	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1524	192.310,30	515/60881/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1523	91.312,80	515/305496/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1522	313.599,53	515/187221/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1521	147.576,25	515/187221/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1520	138.352,73	515/305530/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1519	322.823,04	515/189326/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1518	322.823,04	515/64485/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1517	207.529,10	515/188134/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1516	253.646,68	515/188134/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1515	64.564,61	515/187258/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1514	64.564,61	515/187233/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1513	119.905,70	515/187233/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1512	45.195,23	515/187310/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1511	143.333,43	515/187310/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1510	23.058,79	515/187310/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1509	74.916,73	515/188159/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1508	31.296,87	515/188146/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1507	39.904,00	515/188146/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1506	106.948,89	515/188146/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1505	90.407,51	515/188146/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1504	98.028,80	515/188146/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1503	207.529,10	515/187346/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1502	114.467,96	515/73104/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1501	229.360,33	515/64459/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1500	106.188,86	515/64459/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1499	57.592,18	515/64459/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1498	101.094,16	515/64459/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1497	428.116,02	515/64459/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1496	147.576,25	515/187284/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1495	64.564,61	515/69435/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1494	156.799,76	515/69435/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1493	332.046,56	515/69435/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1492	29.570,59	515/69397/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1491	25.586,03	515/69397/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1490	867.194,92	515/69397/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1489	451.952,26	515/187296/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1488	249.034,92	515/64473/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1487	101.458,67	515/64473/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1486	138.352,73	515/64473/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1485	156.799,76	515/64473/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1484	148.498,60	515/188476/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1483	737.881,24	515/64446/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1482	1.106.821,86	515/64446/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1481	1.266.437,65	515/64461/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1480	82.503,18	515/64461/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1479	1.487.740,12	515/64461/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1478	1.108.224,68	515/64461/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1477	461.159,82	515/64461/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1476	461.173,03	515/69447/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1475	54.429,75	425/72963/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1474	156.799,76	425/72963/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1473	47.962,28	425/63444/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1472	90.390,45	425/63444/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1471	46.117,58	425/63572/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1470	229.245,64	425/63560/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1469	243.150,54	425/63596/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1468	620.679,47	425/63596/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1467	61.290,26	425/63483/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1466	481.467,51	425/63483/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1465	285.928,98	425/63572/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1464	779.445,45	425/63634/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1463	157.667,53	425/72951/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1462	405.834,68	425/63622/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1461	461.175,77	425/67912/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1460	45.546,51	425/63560/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1459	276.705,46	425/68078/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1458	110.682,19	425/188779/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1457	184.085,78	425/185429/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1456	420.425,72	425/67963/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1455	249.034,92	425/68128/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1454	118.061,00	425/68104/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1453	56.263,44	425/188021/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1452	101.458,67	425/71478/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1451	50.729,34	425/185520/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1450	101.458,67	425/71466/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1449	710.091,10	425/63471/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1448	106.118,05	425/304742/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1447	63.954,66	425/72948/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1446	44.946,32	425/63521/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1445	351.476,52	425/72936/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1444	274.207,33	425/304743/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1443	182.143,19	425/71427/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1442	138.180,99	425/304744/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1441	92.551,25	425/188781/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1440	158.668,89	425/67936/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1439	86.363,87	425/185494/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1438	536.467,45	425/68039/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1437	564.795,03	425/68039/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1436	92.235,15	425/188781/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1435	137.394,13	425/304744/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1434	110.636,81	425/63521/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1433	172.330,92	425/71427/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1432	922.791,47	425/63558/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1431	577.444,03	425/67936/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1430	249.626,53	425/72936/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1429	351.492,97	425/67924/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1428	1.054.478,92	425/67924/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1427	926.986,67	425/67924/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1426	2.551.083,72	425/67924/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1425	184.470,31	425/71504/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1424	276.705,46	425/71492/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1423	276.705,46	425/71492/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1422	368.940,62	425/71480/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1421	369.828,70	425/68054/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1420	1.314.350,96	425/63584/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1419	107.484,17	425/68003/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1418	169.221,29	425/68003/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1417	64.564,61	425/63507/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1416	540.249,63	425/63507/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1415	709.536,72	425/63507/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1414	184.470,31	425/63432/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1413	138.352,73	425/63432/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1412	138.352,73	425/63432/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1411	4.796.228,05	425/63533/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1410	6.456.460,83	425/63533/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1409	135.059,34	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1408	147.457,28	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1407	982.750,93	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1406	126.493,90	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1405	173.536,74	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1404	186.694,76	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1403	553.032,51	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1402	184.470,31	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1401	282.796,95	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1400	1.047.818,20	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1399	1.660.232,79	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1398	1.245.174,59	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1397	1.475.762,48	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1396	2.029.173,40	139/61541/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1395	973.080,88	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1394	968.469,12	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1393	1.240.562,83	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1392	1.300.515,68	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1391	135.387,93	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1390	75.507,95	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1389	181.152,19	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1388	144.448,48	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1387	84.110,99	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1386	22.585,22	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1385	149.180,00	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1384	11.549,55	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1383	46.524,40	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1382	9.401,18	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1381	48.692,13	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1380	49.848,98	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1379	43.027,92	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1378	51.195,41	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1377	151.835,14	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1376	25.174,79	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1375	40.645,81	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1374	62.584,55	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1373	27.944,38	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1372	41.476,59	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1371	25.713,91	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1370	72.839,60	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1369	27.671,46	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1368	38.927,53	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1367	23.167,48	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1366	36.845,27	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1365	32.342,23	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1364	30.100,89	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1363	26.088,16	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1362	29.817,48	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1361	74.789,60	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1360	21.985,53	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1359	20.760,47	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1358	106.802,59	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1357	105.306,44	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1356	64.617,17	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1355	35.818,31	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1354	51.616,53	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1353	20.995,54	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1352	150.778,28	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1351	71.720,29	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1350	45.841,45	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1349	68.742,47	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1348	16.493,69	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1347	55.197,38	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1346	32.886,62	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1345	40.938,59	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1344	48.678,21	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1343	27.934,69	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1342	31.580,64	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1341	52.839,24	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1340	12.555,06	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1339	66.567,54	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1338	47.527,69	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1337	103.545,46	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1336	21.166,17	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1335	46.353,20	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1334	88.798,03	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1333	139.674,79	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1332	20.870,55	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1331	109.523,08	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1330	33.789,29	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1329	30.905,74	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1328	33.099,68	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1327	101.735,19	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1326	89.631,97	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1325	111.458,68	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1324	29.194,29	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1323	126.371,17	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1322	30.560,60	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1321	63.432,18	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1320	34.084,61	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1319	55.563,31	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1318	29.798,32	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1317	16.098,38	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1316	31.245,43	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1315	19.528,88	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1314	32.885,42	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1313	24.851,65	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1312	10.409,31	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1311	42.183,42	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1310	44.567,18	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1309	11.773,75	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1308	47.002,95	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1307	30.542,84	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1306	10.074,90	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1305	41.009,49	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1304	8.088,98	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1303	18.110,17	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1302	9.893,86	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1301	48.459,40	139/60133/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1300	47.039,93	139/301839/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1299	313.599,53	139/180784/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1298	70.559,89	139/70185/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1297	23.970,92	139/70173/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1296	461.175,77	139/61642/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1295	127.007,81	139/65538/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1294	195.999,70	139/72912/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1293	62.719,91	139/180758/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1292	78.399,88	139/180745/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1291	354.838,25	139/61616/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1290	20.932,77	139/180733/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1289	461.175,77	139/301825/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1288	50.959,92	139/301824/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1287	461.175,77	139/61580/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1286	80.613,53	139/72900/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1285	461.175,77	139/65502/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1284	461.175,77	139/188262/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1283	45.656,40	139/61566/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1282	156.799,76	139/72898/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1281	106.310,24	139/301816/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1280	274.399,59	139/61491/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1279	25.636,76	139/180568/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1278	461.175,77	139/61465/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1277	28.465,76	139/65375/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1276	97.999,85	139/61453/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1275	48.215,93	139/61438/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1274	39.199,94	139/70146/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1273	341.140,94	139/61414/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1272	78.399,88	139/70134/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1271	117.599,82	139/301792/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1270	78.399,88	139/61388/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1269	156.799,76	139/61376/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1268	50.567,92	139/301788/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1267	258.719,61	139/188490/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1266	1.475.762,48	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1265	276.705,46	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1264	46.117,58	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1263	119.905,70	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1262	27.670,55	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1261	922.351,55	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1260	205.769,34	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1259	1.285.443,35	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1258	696.505,29	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1257	1.999.070,71	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1256	5.133.833,25	514/60879/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1255	1.338.649,85	140/182713/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1254	664.346,84	140/60309/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1253	93.551,68	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1252	2.515.990,55	140/60309/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1251	645.646,08	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1250	442.728,74	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1249	387.387,65	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1248	350.493,59	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1247	119.905,70	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1246	368.940,62	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1245	387.387,65	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1244	350.493,59	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1243	147.576,25	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1242	230.587,89	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1241	322.823,04	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1240	461.175,77	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1239	507.293,35	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1238	2.305.878,87	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1237	1.383.527,32	140/62101/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1236	233.516,08	311/66985/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1235	179.858,55	311/66946/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1234	119.905,70	311/303519/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1233	313.599,53	311/67001/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1232	332.046,56	311/66896/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1231	830.116,39	311/62493/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1230	187.398,31	311/66997/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1229	358.033,35	311/66959/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1228	464.103,78	311/62481/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1227	461.175,77	311/62529/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1226	4.418.063,91	311/60436/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1225	122.833,71	311/183689/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1224	239.811,40	311/66860/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1223	168.951,28	311/66934/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1222	334.974,56	311/303516/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1221	279.633,47	311/318914/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1220	385.703,90	311/62531/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1219	5.072.933,51	311/62505/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1218	346.416,52	512/188387/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1217	344.123,27	512/186953/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1216	761.477,02	512/72619/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1215	971.803,89	512/64321/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1214	664.497,93	512/69260/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1213	222.462,25	512/305390/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1212	301.608,96	512/64345/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1211	1.291.292,17	512/64333/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1210	630.427,28	512/69233/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1209	184.470,31	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1208	1.402.812,40	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1207	599.528,51	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1206	645.646,08	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1205	922.351,55	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1204	359.717,10	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1203	175.246,79	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1202	230.587,89	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1201	184.470,31	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1200	553.410,93	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1199	230.587,89	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1198	230.587,89	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1197	1.106.821,86	512/64360/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1196	92.424,70	512/305399/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1195	92.142,92	512/305399/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1194	187.420,91	512/305397/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1193	182.131,69	512/305391/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1192	198.630,43	512/305400/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1191	210.557,64	512/305394/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1190	130.973,92	512/72025/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1189	110.682,19	512/72025/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1188	238.889,05	512/186914/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1187	244.064,83	512/186938/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1186	276.705,46	512/72049/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1185	296.997,20	512/69221/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1184	368.940,62	512/72037/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1183	432.618,00	512/69219/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1182	498.069,84	512/69245/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1181	454.180,38	512/69272/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1180	732.640,44	512/64358/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1179	48.423,46	520/305621/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1178	161.411,52	520/305621/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1177	101.458,67	520/187599/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1176	36.894,06	520/187599/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1175	129.129,22	520/187599/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1174	138.352,73	520/187599/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1173	36.894,06	520/72254/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1172	276.705,46	520/72254/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1171	30.437,60	520/187587/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1170	101.458,67	520/187587/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1169	14.757,62	520/187587/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1168	110.682,19	520/72241/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1167	230.587,89	520/72241/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1166	230.587,89	520/69613/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1165	184.470,31	520/187563/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1164	391.310,96	520/73561/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1163	147.576,25	520/64699/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1162	835.402,94	520/64699/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1161	277.717,10	520/187524/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1160	138.352,73	520/188692/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1159	415.058,20	520/188692/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1158	69.176,37	520/187500/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1157	374.372,06	520/187714/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1156	303.453,66	520/187450/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1155	368.940,62	520/72215/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1154	553.410,93	520/64663/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1153	368.940,62	520/64663/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1152	2.859.289,80	520/64663/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1151	70.322,14	520/69587/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1150	894.168,14	240/188817/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1149	368.940,62	240/303339/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1148	47.501,10	240/60347/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1147	38.738,76	240/60347/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1146	368.940,62	240/60347/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1145	112.731,30	240/60347/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1144	59.952,85	240/182889/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1143	130.512,74	240/303318/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1137	512.421,58	240/62188/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1136	1.024.843,16	240/62188/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1135	563.571,92	240/62188/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1134	1.537.264,74	240/62188/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1133	1.947.202,00	240/62188/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1132	5.339.432,86	240/62188/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1131	36.810,87	430/304859/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1130	170.629,91	430/72355/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1129	189.656,50	430/68282/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1128	101.458,67	430/185710/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1127	132.591,71	430/188033/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1126	43.350,52	430/68369/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1125	260.103,14	430/68243/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1124	142.134,37	430/68320/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1123	57.406,70	430/63887/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1122	342.388,73	430/63848/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1121	354.182,99	430/68256/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1120	341.312,65	430/68318/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1119	230.587,89	430/72379/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1118	360.823,93	430/68357/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1117	511.812,87	430/63836/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1116	581.081,47	430/63824/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1115	627.199,05	430/63800/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1114	652.888,31	430/63863/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1113	341.149,24	430/63851/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1112	390.172,06	430/63735/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1111	546.998,00	430/63750/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1110	50.729,34	430/304857/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1109	112.451,20	430/188045/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1108	142.661,97	430/71593/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1107	149.375,48	430/188209/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1106	172.872,66	430/68270/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1105	208.118,64	430/72367/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1104	216.752,61	430/68229/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1103	246.721,29	430/68344/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1102	249.034,92	430/68306/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1101	265.183,43	430/68231/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1100	355.105,35	430/63875/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1099	359.163,69	430/63901/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1098	110.017,35	430/304858/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1097	129.129,22	430/68369/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1096	186.993,91	430/188058/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1095	238.329,41	430/68332/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1094	276.705,46	430/68268/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1093	276.889,93	430/68217/TU	M5-C2-I2.2C

Data movimento	Numero titolo	Importo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	SUB-PNRR
23/12/2022	1092	144.809,19	430/68320/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1091	351.159,00	430/63899/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1090	281.625,20	430/63887/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1089	369.242,75	430/63812/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1088	415.058,20	430/63786/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1087	322.823,04	430/63786/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1086	442.728,74	430/63851/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1085	541.326,69	430/63735/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1084	1.734.020,91	430/63750/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1083	2.019.992,04	430/60739/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1082	393.844,11	224/61958/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1081	53.496,39	224/61958/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1080	3.944.782,12	224/61958/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1079	4.239.365,02	224/61958/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1078	1.844.703,09	452/64218/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1006	1.046.038,52	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1005	424.498,00	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1004	765.551,78	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1003	746.253,05	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1002	1.633.454,34	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1001	84.395,17	520/319966/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	1000	47.132,16	520/319966/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	999	33.691,00	520/319966/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	998	166.023,28	520/319966/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	997	1.235.500,23	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	996	2.257.716,07	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	995	973.870,05	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	994	152.263,82	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	993	5.293.763,84	348/63178/TU	M5-C2-I2.2C
23/12/2022	992	2.073.418,15	348/63178/TU	M5-
Totale		249.379.000,02		

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

