



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Alessandro De Santis	Referendario
Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 14/01/2026, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Torella dei Lombardi

sull'esito del procedimento di controllo - disciplinato dall'art. 7, c. 7, del d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021 - avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica dell'intervento identificato dal codice unico di progetto (CUP) n. B58H22001640006, finanziato con risorse a valere anche sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2025;

VISTO il decreto n. 14/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione regionale di controllo ha individuato e ripartito tra i Magistrati assegnati alla Sezione gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore, Referendario Concetta Ilaria Ammendola;

VISTA l'ordinanza n. 10/2026, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Referendario Concetta Ilaria Ammendola;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. L'esame della realizzazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie a valere sul PNRR è da inquadrarsi nell'ambito del controllo sulla gestione di cui all'art. 100 Cost. in combinato con l'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e ss.mm.ii.

Sul punto giova premettere che la Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo sulla gestione, è chiamata a verificare, *"anche in corso di esercizio [...] la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa"* (articolo 3, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 20). Gli intervenuti mutamenti costituzionali hanno valorizzato i controlli sulla gestione della magistratura contabile quale strumento per garantire la maggior economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa anche con riferimento agli enti locali, consentendo in via immediata alle pubbliche amministrazioni controllate di attivare meccanismi di adeguamento ed auto-correzione.

Non sussiste, pertanto, un rapporto diretto, e tanto meno un automatismo, tra esito negativo del controllo sulla gestione e responsabilità di singoli funzionari o amministratori pubblici. Pertanto, anche ove la Corte dei conti incidentalmente si esprima sulla legittimità di singoli atti *"non intende minimamente confondere le due forme di controllo (...) ma mira semplicemente a dire che la rilevazione di eventuali illegittimità, di scorrettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni possa essere assunta a elemento o a indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all'esercizio del controllo sulla gestione"* (Corte cost. n. 29 del 1995).

Nel contempo, la mancata trattazione, nell'ambito dei controlli in esame, di talune specifiche criticità non esclude l'eventuale emersione di fattispecie di violazioni di legge o di responsabilità in esito a distinti procedimenti di controllo, svolti dalla Corte dei conti o da parte di altre Autorità nell'ambito delle rispettive competenze. Nella sopra delineata cornice normativa che si colloca l'odierna attività di controllo, conseguentemente esula dal presente controllo qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità degli affidamenti di lavori e forniture posti in essere dall'Ente per dare attuazione al progetto PNRR in esame e alla sussistenza dei presupposti per l'erogabilità degli incentivi alle funzioni tecniche, trattandosi di profili che non hanno costituito, né avrebbero potuto costituire, oggetto di approfondimento istruttorio in questa sede.

2. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha definito la destinazione e l'allocazione delle risorse derivanti dalla componente più rilevante dello strumento finanziario di fonte euro-unitaria denominato *Next Generation EU* (NGEU), ossia il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (in lingua inglese "*Recovery and Resilience Facility*" e, in sigla, "RRF"), istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dal virus SARS-CoV-2.

Il NGUE è stato istituito con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 e consiste in un programma che autorizza la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE).

Con Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE, la Commissione è stata incaricata di intensificare le sue operazioni di prestito, per finanziare il NGEU, per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro, il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e si svilupperà per un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058.

La realizzazione degli interventi di resilienza, così come progettata a livello euro-unitario, ha dunque richiesto - e richiede - ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento la Commissione dell'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto in un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale, che dovranno essere *restituiti* ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[...] *strategia di finanziamento diversificata [che] ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., ECA, *Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

2.1. Sotto il profilo tipologico le citate risorse - 750 miliardi a prezzi 2018 - sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al RRF;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al "*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*" (ReACT-EU), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;
- 10 miliardi di euro al "Fondo per una transizione giusta", programma dedicato alla riduzione dell'impatto socio-economico del passaggio a sistemi "a zero emissioni";
- 7,5 miliardi di euro allo "Sviluppo rurale", programma dedicato alla competitività del settore agricolo e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;

- 5,6 miliardi di euro sono destinati a “InvestEU”, programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;
- 5 miliardi di euro sono destinati a “Orizzonte Europa”, programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all’innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al “RescEU”, programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

2.2. Corre dunque l’obbligo di sottolineare che, come precisato anche dalla Corte dei conti dell’Unione europea nella propria Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGEU, «[i]l debito contratto a titolo di NGEU è garantito dal “margine di bilancio”, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell’UE. Ratificando [con procedura completata in data 31 maggio 2021] la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 **gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058.** La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell’UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell’ambito dell’esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria» (così, lett., ECA, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU, par. 7, p. 11 di 65; enfasi aggiunta).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari emessi a livello euro-unitario, maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell’UE, che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*Disposizioni istituzionali e finanziarie*), Titolo II (*Disposizioni finanziarie*), artt. 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e dell’art. 6 (*Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19*) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea.

3. A livello nazionale, come noto, il PNRR (di seguito, anche “Piano”) si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri del RRF. Le missioni si articolano in componenti, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da investimenti e riforme.

3.1. Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21 del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per il periodo 2021-2026 all'Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, dei quali 68,9 miliardi da erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati.

In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il nuovo capitolo "*REPowerEU*": le risorse finanziarie complessivamente assegnate all'Italia sono così aumentate a **194,4 miliardi di euro**.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni: una prima volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante 24 *misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano; una seconda volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 10 ottobre 2024, da parte del Governo italiano, di un'ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori 21 *misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l'Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell'art. 21 (*Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a 67 *misure* del Piano, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con allegata la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano.

3.2. Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all'Italia sono trasferite dalla Commissione dell'Unione europea sul **conto corrente n. 23211 della Tesoreria centrale dello Stato**, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all'Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (*cfr.*, art. 1, cc. 1037-1045, della l. n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto*» (**conto n. 25091**) e «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito*» (**conto n. 25092**). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti

finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal **capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003**, denominato «*Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia*».

Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. "girofondi" su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla l. n. 1041 del 1971 (*Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali* [...]).

Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di soggetto attuatore.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;
- versamento all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall'Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell'anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

4. L'attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell'intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio, alcune delle quali costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, tuttavia, corre l'obbligo di sottolineare che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il d.l. n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), conv. dalla l. n. 108 del 2021, che definisce il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti del Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'art. 1 (*Principi, finalità e definizioni*), c. 3, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[l]e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Il d.l. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, il coordinamento e la promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite - con il d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 23 - alla "Struttura di missione PNRR" istituita presso la stessa PDCM), a cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell'art. 2 (*Cabina di regia*), del d.l. n. 77 del 2021, solo «in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta», coinvolgendo, ove interessati, i Presidenti delle Regioni implicati nelle fattispecie trattate ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

4.1. Il d.l. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazioni titolari dell'intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF - secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell'Allegato alla circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» - devono produrre un'attestazione «[...] contenente i seguenti elementi:

- lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;
- una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;
- una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate» (così, lett., anche per l'enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9, all.to, par. 7.2, pag. 48 di 97).

4.2. In caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, a norma dell'**art. 12 (Poteri sostitutivi), c. 1, del d.l. n. 77 del 2021**, «[...] il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, [...], assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, [...], il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, [...], assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell'art. 8 (Coordinamento della fase attuativa) del d.l. n. 77 del 2021, mediante «[...] una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale [, individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita,] fino al completamento del PNRR [...]», **sono tenute a rimuovere o correggere eventuali regolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano**, e dunque il rimborso delle spese già sostenute da parte della Commissione europea.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adattare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'Unione Europea secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi **comunicano** tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, nonché le cause e **le azioni correttive già adottate**.

In questa prospettiva, l'art. 8, c. 5, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[a]l fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di

riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea» (enfasi del redattore).

4.3. Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e, consequenzialmente, anche sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'art. 2 (*Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia*) del DM del MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, dispone che «[i]l Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR [...] [, richiedendosi,] [a]i fini dell'erogazione dell'anticipazione, [che] l'amministrazione titolare dell'intervento de[bba] attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;*
- *una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico [...] [ReGiS];*
- *una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio [...] [ReGiS]» (enfasi aggiunta).*

In seguito, l'art. 11 (*Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR*), c. 1, del d.l. n. 19 del 2024 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), conv. dalla l. n. 56 del 2024, ha disposto che, «[a]l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, [...], e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge».

Più recentemente, l'art. 18-quinquies (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*), c. 1, del d.l. n. 113 del 2024 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha disposto ulteriormente che, «[a]l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, [...], le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle

occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento» (enfasi aggiunta).

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore (anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipazioni superiori al 30 per cento).

Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi», sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio caricati sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l'impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall'erogazione.

Ancora una volta, se la richiesta risulta incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell'intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello «PNRR – Richiesta saldo» sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio caricati sul sistema ReGiS.

Anche in quest'ultimo caso, qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l'Amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le integrazioni, con conseguente sospensione del termine di 30 giorni fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

5. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell'art. 7 (*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*), c. 7, ultimo periodo, del d.l. n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre evidenziare che «[t]ra le aree territoriali l'unica Regione con un'incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila

progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)» (così, lett., Sez. riun. contr., del., 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025, p. 83 di 290). Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO

La richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Torella dei Lombardi (AV), in relazione al progetto identificato, nell'ambito della misura M4C1I1.2, relativa al Piano di estensione del tempo pieno, per il progetto, contemplante la realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) ed avente ad oggetto lavori di ampliamento dell'edificio scolastico Criscuoli per la realizzazione di una mensa scolastica CUP n. B58H22001640006, per un importo totale del progetto € 748.000,00.

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi per gli anni 2024 e 2025, quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61 del 19 dicembre 2024 delle stesse Sezioni riunite in sede di controllo, nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione di controllo ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR ed attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

In esecuzione delle predette deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti, tra i quali quello indicato in epigrafe e del quale è soggetto attuatore il Comune di Torella dei Lombardi, in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio e/o dei dati rilevati d'ufficio direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Pertanto, con nota del Magistrato istruttore del 10 luglio 2025 (prot. CDC n. 4184 del 11.07.2025), il Comune di Torella dei Lombardi, soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere anche sul PNRR relativamente all'intervento indicato, è stato invitato a fornire una relazione sul relativo stato di avanzamento.

Dai dati pubblicati sul sistema informativo ReGiS emergeva, infatti, che:

- a) Nella sezione riepilogo, dettagli progetto emerge che la data inizio prevista è al 05.09.2022 e la data fine prevista al 31.03.2026, corrispondente anche a quanto indicato in anagrafica progetto. Nell'iter procedurale l'inizio esecuzione lavori prevista è al 09.09.2023 e l'effettiva è al 23.11.2023, mentre la data fine prevista è al 31.12.2025 per i lavori, al 31.03.2026 per il collaudo;
- b) nonostante le date indicate, l'avanzamento economico-finanziario del progetto indica un importo totale dei "costi realizzati" pari ad euro 16.725,69 (sul totale valore complessivo pari ad € 748.000,00), ossia con un avanzamento del 2,2%;

- c) l'importo totale dei pagamenti approvati risulta essere euro 0,00 su euro 16.315,69.

Tanto premesso, si richiedevano puntuali ed aggiornate informazioni

- a. con riferimento alla gestione amministrativa, in ordine allo stato attuale di realizzazione degli interventi, con la precisazione di quali *target* fossero stati raggiunti oppure delle cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza per ogni fase dei progetti
1. della data di fine prefissata e la data in cui sia stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
 2. delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o rendicontazione del progetto;
 3. valutazione circa la possibilità di recuperare entro il termine previsto per la realizzazione del progetto eventuali ritardi;
 4. motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;
 5. implementazione del sistema interno di audit, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;
 6. eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi.
- b. con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, in ordine a quanto di seguito precisato:
1. i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate ai progetti risultavano stanziare, nonché gli impegni e i pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti (precisandone l'origine) fino alla data di riscontro alla stessa nota istruttoria;
 2. se eventualmente fosse stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
 3. la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'art. 9, c. 6, del d.l. n. 152 del 2021 (conv. dalla l. n. 233 del 2021), eventualmente ricevute;
 4. l'eventuale applicazione dell'art. 15, cc. 3 e 4, del d.l. n. 77 del 2021, (conv. dalla l. n. 108 del 2021), chiarendo se, alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa,

- le risorse accertate fossero state fatte confluire nel risultato di amministrazione potendo, trattandosi di risorse vincolate, essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo;
 - l'ente avesse provveduto ad accertare per cassa l'importo delle anticipazioni erogate dalle amministrazioni centrali dello Stato, e, dunque, in presenza del formale impegno dell'Amministrazione erogante;
5. la stima in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziare per la realizzazione dei progetti rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando
- se fosse intervenuto l'adeguamento dei quadri economici dei singoli interventi al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici;
 - se una rielaborazione più puntuale dei progetti e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - avesse reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione ai progetti e alle relative gare, in mancanza di totale copertura degli interventi.

Si richiedeva, infine, la compilazione di un documento allegato, recante una serie di fogli di calcolo, al fine di uniformare i dati trasmessi.

2. La risposta istruttoria del Comune di Torella dei Lombardi

Con nota del 24/07/2025 (prot. Cdc 4462/25) l'ente ha richiesto proroga dei termini per il riscontro, concessa dal magistrato istruttore come da istanza, trasmettendo poi con nota del 01/10/2025 (prot. Cdc 7789/25), il riscontro alle suddette richieste istruttorie, mediante relazione sottoscritta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

2.1. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Con riferimento alle richieste relative alla gestione amministrativa dei progetti, l'ente ha preliminarmente indicato che:

“Con il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono stati approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. In data 02.12.2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano

di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU". "

"Con il decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 29 dicembre 2022, n. 111 sono state approvate le graduatorie e gli ammessi al finanziamento per gli interventi candidati nell'ambito dell'avviso pubblico 15 luglio 2022, prot. n. 62182."

"Con la nota 24 gennaio 2023, prot. n. 7649, è stata comunicata l'ammissione al finanziamento e autorizzato l'avvio di tutte le procedure attuative per l'intervento in oggetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CRISCUOLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA", per un importo complessivo di € 680.000,00."

"In data 30.01.2023, con prot. n. 458 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto."

"Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo di concessione occorreva aggiudicare i lavori entro il 31.08.2023 e pertanto è stato necessario ed urgente affidare gli incarichi relativi alla progettazione ed esecuzione entro i termini temporali stabiliti, pena il recupero delle somme da parte del Ministero."

"Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS, n. 175 del 11.07.2023, nell'ambito del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, secondo semestre 2023 (FOI) è stato stanziato per l'intervento in oggetto un'ulteriore risorsa del 10% dell'importo concesso, ovvero € 68.000,00. Pertanto in data 11.08.2023 il tecnico progettista ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati per una spesa complessiva di € 748.000,00."

Con la "Determinazione dell'Area Tecnica n. 273 (Reg. Gen. 417) del 01.09.2023 è stata disposta, l'aggiudicazione definitiva con intervenuta efficacia dei lavori di cui trattasi in favore dell'operatore economico..., che ha offerto un ribasso del 5,10% sul prezzo posto a base di gara, pari ad un importo di contratto di € 573.551,33 comprensivi oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso pari a € 10.350,50, tutto oltre IVA come per legge".

"In data 09.11.2023 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 14/2023, registrato presso l'agenzia dell'Entrate di ARIANO IRPINO al numero 3983, serie 1T in data 09.11.2023, mentre i lavori sono stati consegnati in data 22.11.2023, come da verbale sottoscritto in pari data dalle parti interessate."

"In data 24.11.2023, l'Amministrazione Comunale ha candidato a finanziamento l'"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (Codice 641090001)" approvandone il relativo progetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20.11.2023, nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 1256 del 07/11/2023 "Scuola Viva in Cantiere".

L'intervento ammesso a finanziamento prevede, nella progettazione dell'ente, anche la realizzazione di un cavedio perimetrale. "Tale circostanza ha reso necessaria una revisione di alcuni aspetti progettuali relativi all'intervento".

Come ulteriormente precisato *"a seguito di diversi sopralluoghi tecnici in loco, si è rilevata la necessità di adeguare il progetto allo stato di fatto esistente, tenendo conto, in particolare, della presenza dei sottoservizi rilevati in corso di verifiche.*

I lavori sono stati sospesi "con verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 12/12/2023. Con disposizione di servizio del RUP n. 2 del 04/03/2024, prot. n. 1081 del 04/03/2024 è stato richiesto al Progettista e Direttore dei Lavori di procedere alla redazione di una nuova proposta progettuale tenendo conto delle risultanze emerse durante i sopralluoghi effettuati con l'impresa affidataria".

In data 17.04.2024, prot. n. 1837, 1838 e 1839, ed in data 21/11/2024, prot. n. 5587, il Progettista e Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento indicato in oggetto, adeguato alle disposizioni di servizio del RUP n. 2 del 04/03/2024.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2025 sono stati riapprovati gli elaborati tecnici e strutturali del progetto esecutivo, redatti in conformità alle indicazioni della disposizione n. 2 del RUP.

L'importo complessivo dell'intervento è rimasto invariato, e pari a € 748.000,00, come da QTE risultante a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, approvato con Determinazione n. 273/417 del 01.09.2023".

La ripresa delle attività di cantiere è stata disposta, secondo quanto dichiarato dall'ente "con il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 11.04.2025, a decorrere dal giorno 14.04.2025, con termine di ultimazione dei lavori previsto per il 26.03.2026".

"Con determinazione dell'Area Tecnica n. 223 (R.G. 327) del 09.07.2025, si è provveduto alla liquidazione pagamento della somma di € 126.181,30 (comprensiva di IVA al 10%) relativa alla fattura n. FPA 8/25 del 08.07.2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3646 del 09.07.2025, relativa all'anticipazione del valore contrattuale, in favore della soc, aggiudicataria dei lavori."

In ordine alle specifiche richieste formulate in sede istruttoria attinenti alla gestione amministrativa, il Comune ha dichiarato che nel corso della realizzazione dell'intervento le criticità emerse hanno riguardato un altro intervento di adeguamento sismico dell'edificio scolastico "limitrofo all'area di cantiere della mensa scolastica, che ha comportato la revisione di alcuni aspetti del progetto".

Inoltre, "durante i lavori di scavo sono stati rilevati alcuni sottoservizi non segnalati in fase di progettazione. Ciò ha comportato un rallentamento dei lavori in quanto si è dovuto chiedere la disponibilità ai vari Enti/Società gestori di un sopralluogo e l'autorizzazione per gli spostamenti delle reti. Tutto ha comportato un leggero slittamento dei tempi di esecuzione, rispetto al cronoprogramma iniziale, che comunque prevede un'ultimazione dei lavori nei termini stabiliti dal PNRR".

L'ente ha precisato che "Con il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 11.04.2025, è stata disposta la ripresa delle attività di cantiere a decorrere dal giorno 14.04.2025, con termine di ultimazione dei lavori previsto per il 26.03.2026".

Alla data del riscontro (07.10.2025) l'ente comunica di aver corrisposto all'impresa appaltatrice l'anticipazione contrattuale, pari ad € 114.710,27, oltre IVA al 10%, pari ad € 11.471,03, per un importo complessivo di € 126.181,30 e che *"non sono stati ancora contabilizzati stati di avanzamento lavori, a causa delle sospensioni e delle problematiche tecniche e progettuali sopra descritte"* e che l'importo totale dei pagamenti effettuati per il progetto in oggetto ammonta ad € 149.112,96, (circa il 20% dell'importo complessivo di € 748.000,00).

L'ente ha affermato che *"non sussistono disallineamenti tra i dati indicati in relazione e dati caricati nel sistema ReGiS e dichiara di aver adottato misure organizzative finalizzate ad una corretta gestione, monitoraggio e rendicontazione"* e che *"non si è reso necessario l'intervento di alcun organo titolare di poteri sostitutivi."*

Riguardo allo stato di attuazione dell'intervento, ha dichiarato che *"ha rispettato sia i target di aggiudicazione dell'appalto, previsto per il 31.08.2023, che di consegna dei lavori avvenuta in data 22.11.2023"*.

2.2. Riscontro alle richieste afferenti alla gestione economico-finanziaria

In merito alla gestione economico-finanziaria, l'ente ha evidenziato che:

"Le risorse finanziarie assegnate all'intervento trovano allocazione al codice di bilancio 09.03- 2.02.01.05.999, capitolo di uscita 772/6."

Le risorse finanziarie assegnate all'intervento trovano allocazione al codice di bilancio 04.02- 2.02.01.09.003, capitolo di uscita 762/53, denominato: "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CRISCUOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E 410/26."

L'ente ha allegato alla relazione la determina d'impegno di spesa per € 630.906,46 ed i mandati di pagamento medio tempore effettuati.

La risorsa finanziaria assegnata è stata accertata in entrata al capitolo 420/14, denominato: "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CRISCUOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA U 762/53 - codice 4.02.01.01.001".

In relazione agli incassi alla data del riscontro l'ente attesta che *"risultano incassati € 612.000,00, il primo incasso si è registrato in data 26.06.2023 con l'ordinativo n. 399 di € 68.000,00, il secondo con ordinativo n. 1081 per € 136.000,00 ed il terzo incasso si è registrato in data 03.03.2025 con l'ordinativo n. 379 di € 408.000,00"*.

L'Ente ha precisato che *"non ha richiesto alcuna anticipazione ai sensi del Decreto-Legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021."*

L'ente dichiara che: *"non è stato rispettato quanto previsto dall'art. 15, commi 3 e 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante l'adozione di modalità semplificate e il rispetto di vincoli e obblighi relativi alla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale inadempimento è riconducibile a fattori contingenti e di natura tecnicoamministrativa, legati alla complessità e al numero rilevante degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR"*

attualmente in corso di attuazione. A ciò si aggiunge la limitata disponibilità oraria del personale dedicato alle attività contabili, pari a 18 ore settimanali, che ha reso particolarmente gravoso assicurare un presidio costante su tutti i procedimenti. Nonostante tali criticità, è stata comunque garantita la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa, con particolare attenzione ai procedimenti relativi all'impegno e alla liquidazione delle spese. Si evidenzia, ad ogni modo, che il mancato rispetto delle suddette disposizioni non ha comportato squilibri di bilancio né ha inciso negativamente sull'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. Tutte le spese sostenute sono state regolarmente impegnate e liquidate nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle relative coperture finanziarie, come da atti contabili allegati, e conformemente al principio dell'annualità e della competenza finanziaria prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali".

Riguardo all'adeguatezza delle risorse stanziare per la realizzazione del progetto e rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti *"non è stato effettuato alcun aggiornamento dei quadri economici dei singoli interventi in relazione al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. Le progettazioni risultano pertanto basate su stime economiche antecedenti agli aumenti dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche".*

Riguardo all'impatto sull'attuazione degli interventi: *"non si sono rese necessarie, rimodulazioni progettuali o riformulazioni degli oneri, né si sono verificate situazioni di oggettiva difficoltà da parte del soggetto attuatore nell'esecuzione dei progetti o nell'avvio delle relative procedure di gara, in quanto le risorse stanziare risultano, allo stato, sufficienti alla copertura degli interventi programmati".*

3. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio d'ufficio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Torella dei Lombardi (AV) nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti PNRR, del progetto identificato dal CUP B58H22001640006, per il progetto avente ad oggetto lavori di ampliamento dell'edificio scolastico Criscuoli per la realizzazione di una mensa scolastica, esperita l'attività istruttoria, la Sezione rileva come, alla data attuale il sistema ReGiS registri un avanzamento economico e finanziario pari al 2,2%, con un importo dei costi realizzati pari a € 16.725,69 su un totale di € 748.000,00. A fronte di trasferimenti in favore del Comune per € 612.000,00, risultano dichiarati pagamenti per € 149.112,96. La previsione di una conclusione entro la data indicata del 31.03.2026 appare, allo stato, difficilmente realizzabile, anche alla luce delle plurime sospensioni, connesse anche alla necessità *"di adeguare il progetto allo stato di fatto esistente... alla presenza dei sottoservizi rilevati in corso di verifiche"*, non rilevati, pertanto, in fase progettuale ovvero a circostanze connesse a cantieri ulteriori e limitrofi. Circa i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, inoltre, l'Ente riferisce in sede di riscontro di un impegno pari ad € 3.563,58, come da determina 125/2023 e successiva liquidazione di acconto (det. 366/2023). Tuttavia, nella prima determina citata e prodotta dal medesimo Ente, i servizi tecnici di progettazione, unitamente ad altre prestazioni, risulterebbero aggiudicati per un importo complessivo pari ad € 54.385,61, con corrispondente liquidazione di acconto pari ad € 16.315,69 (det.

366/2023). Si rileva altresì che nelle determine citate oltre al CUP di riferimento della progettualità, viene richiamato, già nell'intestazione dell'atto, anche un altro CUP (B56F22000000006).

Si segnala altresì che dal sistema ReGiS l'ente risulta beneficiario di trasferimenti per complessivi € 612.000,00 di cui due a titolo di anticipazione rispettivamente per € 136.000,00, data erogazione 28.12.2023 ed € 68.000,00, data erogazione 24.03.2023. Inoltre, con riferimento alle fonti di finanziamento, dal sistema ReGiS risultano € 680.000,00 afferenti al RRF. Recovery Found ed € 68.000,00 al FOI- fondo opere indifferibili.

Fermi i predetti trasferimenti, rilevato quanto dichiarato dall'ente circa la gestione contabile, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e l'adozione di modalità semplificate e il rispetto di vincoli e obblighi relativi alla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Sezione segnala la sussistenza di una motivazione tautologica relativamente alla gestione delle risorse e non incidenza delle predette modalità sugli equilibri, rendendosi necessaria una relazione di dettaglio, con contestuale trasmissione del cronoprogramma relativo alla progettualità ed eventuali rimodulazioni, del PEG di cui all'art. 169 TUEL e/o dettagli analitici dei capitoli di interesse e di pertinenza, elenco di dettaglio degli accertamenti/impegni, fermi ulteriori approfondimenti in sede di controlli sulla legittimità-regolarità della gestione finanziaria dell'Ente (art. 1, commi 166 - 168, Legge n. 266 del 23.12.2005; articolo 148-bis TUEL; art. 6, co. 2, D.Lgs. 149/2011).

In punto di rendicontazione, si rammenta che eventuali profili di deficitarietà precludono all'Ente la possibilità di ricevere ulteriori trasferimenti, al fine di onorare gli impegni di pagamento e garantire il rispetto del cronoprogramma.

Alla luce di quanto appena esposto, si raccomanda in ogni caso una diligente attenzione nel tempestivo ed obbligatorio aggiornamento dei dati sul sistema informativo ReGiS, al fine di assicurare la corretta rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'opera. Va sottolineato, al riguardo, che la puntuale alimentazione della menzionata piattaforma in relazione alle varie fasi di avanzamento dell'opera rende possibile il monitoraggio dei progetti da parte dell'Autorità centrale.

Inoltre, la Sezione richiama all'attenzione degli organi di indirizzo politico e di controllo dell'Ente, nonché del suo personale dirigenziale e amministrativo, gli obblighi di diligenza qualificata inerenti alla gestione delle risorse trasferite a valere sui fondi del PNRR e i conseguenziali profili di responsabilità.

Date le criticità sopra evidenziate, appare pertanto necessario acquisire una relazione di aggiornamento entro il termine sottoindicato, nella quale, oltre alle precisazioni contabili predette, l'Ente avrà altresì cura di dare contezza del grado di avanzamento dell'opera, del rispetto della tempistica prefissata anche con

particolare riguardo all'eventuale incidenza di ritardi maturati su *target* e *milestone* e sul consolidamento definitivo del finanziamento concesso.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

RILEVA

allo stato degli atti acquisiti, la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell'ambito della gestione del progetto identificato, all'interno della misura M4C1I1.2 dal CUP n. B58H22001640006, di competenza del Comune di Torella dei Lombardi nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere sul PNRR;

RACCOMANDA

l'adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento dell'opera;

INVITA

a fornire riscontro a questa Sezione entro il 28.02.2026 in ordine all'aggiornamento e chiarimenti richiesti sopra indicati ed in ordine all'avvenuto allineamento dei dati finali sul sistema ReGiS;

DISPONE

1. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Torella dei Lombardi;
2. che l'Amministrazione trasmetta a questa Sezione, attraverso il sistema Con.Te, una relazione di aggiornamento sull'esito del procedimento amministrativo indicato in parte motiva e sullo stato di realizzazione dei progetti in argomento entro e non oltre il 28.02.2026;
3. che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.01.2026.

Il Relatore
Concetta Ilaria Ammendola
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Alfredo Grasselli
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data

22 gennaio 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Giuseppe Imposimato
(firmato digitalmente)