



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI MANTOVA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 22 aprile 2026, n. 144/2026/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario

Nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/31/2025/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la nota del 5 marzo 2026, Prot. Cdc n. 2320 con la quale il Comune di Mantova ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 139 del 9 aprile 2026 con la quale il Presidente ha fissato la camera di consiglio;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR del Comune di MANTOVA, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”.

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Mantova, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all’Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell’avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
22 aprile 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI MANTOVA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29
LUGLIO 2021 n. 108)

INDICE

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO.....	7
2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI.....	15
4. IL MONITORAGGIO INTERNO	17
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	18

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione	8
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC	8
Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione	9
Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026	11
Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma.....	12
Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione.....	12
Tabella 7 - Rimborsi trasferiti dal ministero	15
Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Mantova.....	21

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO.

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **SRCLOM/257/2022/GEST, SRCLOM/26/2024/GEST e SRCLOM/65/2025/GEST**, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Mantova, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ aggiornate al **10 febbraio 2026**. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione del 18 febbraio 2026, il Comune ha trasmesso il 5 marzo 2026 un aggiornamento.

Il monitoraggio della precedente deliberazione della Sezione - n. **65/2025** - indicava come attivi n. **37 CUP**.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 il Comune ha avviato i seguenti n. 2 nuovi progetti entrambi della Missione 1:

- **i51f25000720006**: *“Servizi ANPR - registri stato civile*via Roma 39 Mantova 46100*adesione ai servizi resi disponibili da ANPR”;*

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *“I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.”* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

- **i61f25000400006**: “Componente informatica ente terzo per il colloquio con il SUAP*via Roma, 39*adeguamento alle specifiche tecniche di cui al decreto interministeriale 26/09/2023”.

All’esito dell’istruttoria, pertanto, i CUP in capo al Comune risultano **39 CUP**, distinti per Missione come da tabella che segue:

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

Missione	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	9
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	1
M4 - Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido	1
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	27
M1 – finanziato da Piano Nazionale Complementare (PNC)	1
Totale complessivo	39

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

Tra questi CUP, n. 9 si trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n. 1 si trova nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), n. 1 nella Missione 4 (Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido) e n. 27 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento - Stato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.222,91 €	46.222,91 €	0,08%
Finanziamento - Stato Rigenrazione urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.863.966,70 €	7.863.966,70 €	12,93%
Finanziamento Stato - FOI	0,00 €	0,00 €	35.977,66 €	6.264.929,91 €	6.300.907,57 €	10,36%
Finanziamento Prosecuzione Opere Pubbliche - FPOP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.031,07 €	62.031,07 €	0,10%
Finanziamento Comune	0,00 €	0,00 €	229.245,74 €	8.122.298,20 €	8.351.543,94 €	13,73%
Finanziamento Privato	0,00 €	1.677.926,41 €	0,00 €	113.348,25 €	1.791.274,66 €	2,95%
Finanziamento RRF	1.236.273,31 €	5.390.855,00 €	359.776,60 €	29.396.215,11 €	36.383.120,02 €	59,84%

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento PNC	6.173,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.173,20 €	0,01%
Finanziamento Totale	1.242.446,51 €	7.068.781,41 €	625.000,00 €	51.869.012,15 €	60.805.240,07 €	100,00%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

Nel dettaglio, il Comune di Mantova risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 36.383.120,02 euro, di FOI per euro 6.300.907,57 €, di fondi PNC pari a 6.173,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, propri e da privati per un ammontare complessivo di **60.805.240,07 euro**.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 59,84 per cento del totale, quelle del FOI pari al 10,36 per cento mentre le risorse del PNC sono pari allo 0,01 per cento del totale; il resto delle risorse contribuisce con il 29,79 per cento dei fondi complessivi.

Si precisa che, per n. **17 CUP della Missione 5**, il D.M. in data 3 marzo 2025 ha operato un parziale rifinanziamento dei fondi PNRR, mediante risorse statali della Rigenerazione urbana, per **7.863.966,70 di euro**.

Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
Finanziamento RRF	1.236.273,31 €	5.390.855,00 €	359.776,60 €	29.396.215,11 €	36.383.120,02 €
Finanziamento Totale*	1.236.273,31 €	7.068.781,41 €	625.000,00 €	51.869.012,15 €	60.799.066,87 €
%Miss RRF/Fin. Totale	100,00%	76,26%	57,56%	56,67%	59,84%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026. *Al netto del PNC

Quanto, infine, alla composizione delle risorse RRF rispetto al totale del progetto, articolata per Missione, dalla tabella precedente emerge che la Missione 1 risulta integralmente finanziata da fondi PNRR; la Missione 2 è coperta dal 76,26 per cento delle risorse RRF mentre per la Missione 4 e Missione 5 il finanziamento RRF costituisce, rispettivamente, il 57,56 e il 56,67 per cento del totale del progetto.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In base al quadro regolatorio europeo² l'erogazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

A differenza dei Fondi Strutturali Europei, il PNRR eroga le risorse finanziarie (allo Stato) se le misure messe in atto raggiungono i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) prefissati (la performance), considerati passi fondamentali del percorso necessario per soddisfare le finalità delle missioni del PNRR.

La Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 dicembre 2025 (di seguito "CID") ha considerato le difficoltà esposte dall'Italia nel raggiungimento di alcuni traguardi ed obiettivi, dovute anche alle modifiche apportate al PNRR e al calendario indicativo presentato, senza modificare il termine generale per il completamento degli interventi fissato al 30 giugno 2026.

Il Governo, attraverso la Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, nel marzo 2026 ha elaborato delle *"Linee Guida PNRR -indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone"*, in corso di pubblicazione. Tali Linee guida prescrivono che i soggetti attuatori devono completare le attività secondo quanto previsto nella predetta CID per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026**, termine indicato dalla comunicazione della Commissione Europea *"Next Generation EU-The road to 2026"* per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione.

Le citate Linee Guida sottolineano che ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della

² Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025

milestone o del *target*, con conseguente **inammissibilità della spesa** e mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

Ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, il *certificato di ultimazione dei lavori* costituisce l'atto formale previsto dalla disciplina vigente secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d. lgs. n. 36/2023 rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale.

La mancata produzione o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni specifiche riportate nelle Linee guida, comportano l'impossibilità di validare il raggiungimento del target PNRR e determinano l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità. Così richiamati presupposti e termini per ritenere conclusi gli interventi finanziati dal PNRR, viene esposto lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto del Comune di Mantova rilevato al **10 febbraio 2026**, sulla base dell'aggiornamento tratto da ReGiS e sottoposto al contraddittorio con l'Ente, come meglio si ricava dal seguente prospetto:

Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026

FASI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% M/TOT
Esecuzione	1	1	-	3	-	5	13%
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	-	-	-	12	-	12	31%
Progetto con iter concluso	8	-	1	12	1	22	56%
Totale complessivo	9	1	1	27	1	39	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

Dalla tabella che precede si trae lo stato di attuazione procedurale: n. 22 CUP risultano conclusi, n. 5 CUP sono in corso di esecuzione e n. 12 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione; la percentuale globale di attuazione degli interventi è pari al **56 per cento**.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L.

108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo alla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, è stato effettuato un controllo dei CUP **in corso di esecuzione** sulla piattaforma ReGiS, i cui esiti sono stati sottoposti al contraddittorio con l'Ente, con i seguenti risultati:

Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma

Segnalazione ritardi	M1	M2	M5	Totale complessivo
NO	1	1	8	10
SI	-	-	5	5
Totale complessivo	1	1	15	17

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

Con riguardo ai n. 5 CUP della Missione 5 per i quali ReGiS fa emergere ritardi nell'attuazione, il Comune imputa la problematica al mancato aggiornamento del cronoprogramma sulla piattaforma ministeriale.

L'Ente indica, contestualmente, per tutti i n. 17 progetti in corso di esecuzione le date di conclusione, tutte attese non oltre il 31 maggio 2026.

Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione

CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
I51F25000720006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA ROMA 39 MANTOVA 46100*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	M1	Esecuzione	31/03/2026
I60J22000000001	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E DI AREA URBANA TRAMITE BUS*VIA ROMA 39*AUTOBUS ELETTRICI E AD IDROGENO E RELATIVE INFRASTRUTTURE	M2	Esecuzione	31/05/2026
I61B21000310004	NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO (MN)*VIA RINALDO MANTOVANO*NUOVA REALIZZAZIONE	M5	Esecuzione	30/05/2026
I61B21001740001	VIALE MONTELLO*VIALE MONTELLO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE MONTELLO FERROVIA MN-MONSELICE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE	M5	Esecuzione	15/04/2026
I61B21001760001	CENTRO SOCIALE LUNETTA*QUARTIERE LUNETTA*ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO SOCIALE A LUNETTA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTÀ - QUARTIERE LUNETTA	M5	In attesa di Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	06/11/2025
I64E21001780001	EX BOCCIODROMO*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE EX BOCCIODROMO PER REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE GIOVANILE PER LA MUSICA E IL TEATRO-	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026

CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
	INTERV. DI RIGENER. URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POP. E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ			
I64E21001790001	PALAZZINA LIBERTY*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA LIBERTY PER REALIZZAZIONE SERVIZI E CENTRO ASSOCIAZIONE PARCO DI PALAZZO TE-INTERV. DI RIGENERAZ. URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POP. E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	15/04/2026
I64H22000140006	ALLOGGI SITUATI IN STRUTTURA CONFISCATA ALLE MAFIE SITA IN VIA PARIDE SUZZARA VERDI N. 11 E IN UNALTRA STRUTTURA SITA IN VIA DARIO TASSONI N. 12*VIA PARIDE SUZZARA VERDI 11 E VIA DARIO TASSONI 12*RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PER DESTINARLE AD ALLOGG	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026
I64H22000150006	DORMITORIO PUBBLICO CITTADINO DI VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 1*VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 1*COSTITUZIONE DI DROP-IN E IMPLEMENTAZIONE DI POSTI DI PRIMA ACCOGLIENZA COME CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026
I65F15000010004	SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*BORGOCIESANUOVA*PRU BORGOCIESANUOVA - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	15/04/2026
I65F21000180001	PORTA CERESE*PORTA CERESE*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PORTA CERESE - FERROVIA MN - MONSELICE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNE	M5	Esecuzione	15/04/2026
I67H21001150001	AREE CONTERMINI ALLESEDRA DI PALAZZO TE*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE AREE CONTERMINI ALLESEDRA DI PALAZZO TE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE B	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026
I67H21001160001	VIALE DELLE AQUILE - VIALE TE*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE AQUILE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE -	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026
I67H21001170001	PIAZZALE MONTELUONGO*PIAZZALE MONTELUONGO*RIQUALIFICAZIONE CON VERDE ATTREZZATO PER ACCOGLIENZA CAMPER E TURISTI-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026
I67H21001190001	FORTE DI LUNETTA*QUARTIERE LUNETTA*RIQUALIFICAZIONE FORTE DI LUNETTA E RELATIVE AREE DI PERTINENZA-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE LUNETTA	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	15/04/2026
I68E22000130001	CITTADELLA DELLO SPORT TAZIO NUVOLARI*VIA LEARCO GUERRA ,13/M-PIAZZALE ATLETI AZZURRI DITALIA*CREAZIONE DI UNA NUOVA AREA POLI-SPORTIVA OUTDOOR	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	30/03/2026

CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
I68E22000140001	IMPIANTO POLIVALENTE MIGLIARETTO*LOCALITA MIGLIARETTO*RIGENERAZIONE DI UNAREA POLI-SPORTIVA OUTDOOR CON DISCIPLINE RUGBY, CALCIO, TIRO CON LARCO	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI

I dati sui rimborsi effettuati dai Ministeri titolari sono quelli presenti nella piattaforma ReGiS al 10 febbraio 2026, come integrati a seguito del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

Tabella 7 – Rimborsi trasferiti dal ministero

Miss.	Tot. Erogato dal Ministero	di cui PNRR	% Erogato PNRR/ Tot. Erogato	Tot. Fin.to RRF	Tot Fin.to FOI	Tot. Fin.to Bilancio Stato Rigenerazione Urbana	Tot. Fin.to PNRR (RRF+FOI+RU)	% Erogato PNRR/ Tot. Fin.to PNRR
M1	636.778,70 €	636.778,70 €	100%	1.236.273,31 €	- €	- €	1.236.273,31 €	52%
M2	2.048.294,54 €	2.048.294,54 €	100%	5.390.855,00 €	- €	- €	5.390.855,00 €	38%
M4	323.798,94 €	323.798,94 €	100%	359.776,60 €	35.977,66 €	- €	395.754,26 €	82%
M5	30.970.219,48 €	27.023.260,49 €	87%	29.396.215,11 €	6.264.929,91 €	7.863.966,70 €	43.525.111,72 €	62%
PNC	6.173,20 €	- €	0%	- €	- €	- €	- €	-
Tot.	33.985.264,86 €	30.032.132,67 €	88%	36.383.120,02 €	6.300.907,57 €	7.863.966,70 €	50.547.994,29 €	59%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

Dalla tabella si ricavano trasferimenti ministeriali complessivi pari a 33.985.264,86 euro, che costituiscono circa il 59% dei fondi riferibili al PNRR di 50.547.994,29 euro. Tale importo è la risultante della sommatoria dei fondi RFF per 36.383.120,02, dei fondi FOI per 6.300.907,57 e dei fondi di rigenerazione urbana per 7.863.966,70 euro, questi ultimi riferiti ai 17 progetti della Missione

Al riguardo, si è verificato che l'applicativo Regis indica con la causale "RRF", cumulativamente, i mandati ministeriali a titolo di RRF, FOI e Rigenerazione urbana. Pertanto, ai fini della presente trattazione, l'ammontare dei pagamenti ricevuti dall'Ente a titolo di "RRF" è stato rapportato al totale dei finanziamenti ammessi per le fonti RRF, Rigenerazione urbana e FOI; relativamente al FOI, l'accorpamento delle erogazioni è riconducibile al fatto che i mandati di pagamenti per quest'ultimo sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato.

4. IL MONITORAGGIO INTERNO.

In occasione dei precedenti monitoraggi non era stata rilevata la predisposizione di un'apposita governance da parte del Comune, che nel 2024 ha, però, comunicato di aver designato un referente PNRR.

Rispetto a tale assetto, nella nota di risposta del 5 marzo 2026, il Comune ha riferito dell'assenza di modifiche nel sistema dei controlli e/o della *governance*.

La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria, che ha messo in evidenza la conclusione di n. 22 progetti e un buon livello realizzazione di quelli in corso, dà atto che la struttura ha assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione cui l'Ente ha dato riscontro in data 5 marzo 2026 e delle informazioni ricavate dalla piattaforma ReGiS, consultata in data 10 febbraio 2026, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. il Comune di Mantova risulta **soggetto attuatore** di n. **39** progetti (CUP);
- II. l'Ente risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 36.383.120,02 euro, di fondi FOI per euro 6.300.907,57 €, di fondi PNC pari a 6.173,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, propri e da privati per un ammontare complessivo di **60.805.240,07 euro**;
- III. lo stato di **realizzazione degli interventi**, al 5 marzo 2026, evidenzia n. 22 interventi conclusi, pari al **56 per cento**, n. 5 CUP in corso di esecuzione, n. 12 CUP in attesa di collaudo/certificazione di conformità;
- IV. **il cronoprogramma** risulta rispettato per tutti gli interventi. Relativamente ai n. 5 CUP della Missione 5 per i quali ReGiS fa emergere **ritardi** nell'attuazione, il Comune imputa la problematica al mancato aggiornamento del cronoprogramma sulla piattaforma ministeriale. L'Ente ha indicato per tutti i n. 17 progetti in corso di esecuzione al 5 marzo 2026 la data di conclusione, per tutti attesa non oltre il 31 maggio 2026;
- V. **l'avanzamento finanziario** evidenzia trasferimenti complessivi erogati da parte del Ministero pari a 33.985.264,86 euro, Si precisa che l'applicativo Regis indica con la causale "RRF", cumulativamente, i mandati ministeriali a titolo di RRF, FOI e Rigenerazione urbana e per tale ragione l'ammontare dei pagamenti ricevuti dall'Ente a titolo di "RRF" è stato rapportato al totale dei finanziamenti ammessi per le fonti RRF, Rigenerazione urbana e FOI;
- VI. Il Comune nella nota di risposta del 5 marzo 2026 ha comunicato l'assenza di modifiche nell'assetto del sistema dei controlli e/o della *governance*. La Sezione osserva che l'Ente, con la struttura ordinaria e un unico referente PNRR, e tenuto conto delle difficoltà riscontrate nelle precedenti deliberazioni di monitoraggio, ha ultimato il 56 per cento degli interventi previsti registrando un buon livello di realizzazione di quelli

ancora in corso, con un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Mantova

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE importo erogato POST ISTR PIVOT	di cui PNRR (RRF+FOI+RU) POST ISTR PIVOT	PNNR= RRF+FOI+RU pivot	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
1	M1	I51F22010510006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*HTTP REST	Progetto con iter concluso	30.515,00 €	30.515,00 €	30.515,00 €	100%
2	M1	I51F25000720006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA ROMA 39 MANTOVA 46100*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	14.030,00 €	0%
3	M1	I61C22000470006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELLAMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	246.824,00 €	0%
4	M1	I61F22001780006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	60.093,00 €	60.093,00 €	60.093,00 €	100%
5	M1	I61F22001790006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	36.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	100%
6	M1	I61F22002960006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*1. NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA / 2. NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Progetto con iter concluso	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	100%
7	M1	I61F22003460006	MIGLIORAMENTO DELLESPIERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA ROMA 39*ENTRAMBI	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	280.932,00 €	0%
8	M1	I61F25000400006	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA ROMA, 39*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	7.730,31 €	0%
9	M1	I69I23000000006	BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA INCLUSIVA - ACQUISTO DI BENI E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE*VIA ROBERTO ARDIGO 13*BIBLIOTECA COMUNALE TERESIANA INCLUSIVA - ACQUISTO DI BENI E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE	Progetto con iter concluso	449.804,70 €	449.804,70 €	499.783,00 €	90%
10	M2	I60J22000000001	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E DI AREA URBANA TRAMITE BUS*VIA ROMA 39*AUTOBUS ELETTRICI E AD IDROGENO E RELATIVE INFRASTRUTTURE	Esecuzione	2.048.294,54 €	2.048.294,54 €	5.390.855,00 €	38%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE importo erogato POST ISTR PIVOT	di cui PNRR (RRF+FOI+RU) POST ISTR PIVOT	PNRR= RRF+FOI+RU pivot	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
11	M4	I64E22000150006	SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI*VIA INDIPENDENZA 22 A*AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA CARLO COLLODI	Progetto con iter concluso	323.798,94 €	323.798,94 €	395.754,26 €	82%
12	M5	I61B21000310004	NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO (MN)*VIA RINALDO MANTOVANO*NUOVA REALIZZAZIONE	Esecuzione	4.106.889,01 €	4.106.889,01 €	6.776.950,00 €	61%
13	M5	I61B21001720001	VIA AMADEI*VIA AMADEI*REALIZZAZIONE CICLABILE VIA AMADEI - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE	Progetto con iter concluso	827.817,11 €	505.433,33 €	961.637,53 €	53%
14	M5	I61B21001730001	VIALE PIAVE-RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI-VIALE ASIAGO*VIALE PIAVE-PIAZZALE GRAMSCI-VIALE ASIAGO*REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI-VIALE ASIAGO - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE	Progetto con iter concluso	1.733.399,71 €	1.127.167,82 €	1.925.999,68 €	59%
15	M5	I61B21001740001	VIALE MONTEELLO*VIALE MONTEELLO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE MONTEELLO FERROVIA MN-MONSELICE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUN	Esecuzione	489.145,57 €	489.145,57 €	928.673,92 €	53%
16	M5	I61B21001750001	IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOCALITÀ MIGLIARETTO*LOCALITÀ MIGLIARETTO*RIQUALIFICAZIONE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI	Progetto con iter concluso	827.330,15 €	502.702,53 €	958.971,40 €	52%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDUR ALE	TOTALE importo erogato POST ISTR PIVOT	di cui PNRR (RRF+FOI+RU) POST ISTR PIVOT	PNRR= RRF+FOI+RU pivot	QUOTA TRASF. PNRR / FINAN Z. PNRR
17	M5	I61B21001760001	CENTRO SOCIALE LUNETTA*QUARTIERE LUNETTA*ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO SOCIALE A LUNETTA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTÀ - QUARTIERE LUNETTA	Collaudo/Ce rtificato di regolare esecuzione	1.611.105,96 €	1.088.315,33 €	2.009.612,16 €	54%
18	M5	I63D21000070004	INTERVENTO DI RECUPERO DI N. 13 ALLOGGI IN EDIFICI VARI DI PORPRIETA ALER IN VIA BOLIVIA*VIA BOLIVIA*RECUPERO DI N. 13 ALLOGGI IN EDIFICI VARI DI PORPRIETA ALER IN VIA BOLIVIA	Progetto con iter concluso	444.849,34 €	444.849,34 €	730.000,00 €	61%
19	M5	I63D21000080004	RECUPERO DI N. 2 SPAZI COMMERCIALI DI PROPRIETA ALER IN PIAZZA DOMENICO FETTI*PIAZZA FETTI*RECUPERO DI N. 2 SPAZI COMMERCIALI DI PROPRIETA ALER IN PIAZZA DOMENICO FETTI	Progetto con iter concluso	186.306,27 €	186.306,27 €	300.000,00 €	62%
20	M5	I64E21001780001	EX BOCCIODROMO*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE EX BOCCIODROMO PER REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE GIOVANILE PER LA MUSICA E IL TEATRO-INTERV. DI RIGENER. URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POP. E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE T	Collaudo/Ce rtificato di regolare esecuzione	2.243.819,82 €	1.369.990,20 €	2.840.912,00 €	48%
21	M5	I64E21001790001	PALAZZINA LIBERTY*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA LIBERTY PER REALIZZAZIONE SERVIZI E CENTRO ASSOCIAZIONE PARCO DI PALAZZO TE-INTERV. DI RIGENERAZ. URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POP. E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ	Collaudo/Ce rtificato di regolare esecuzione	973.827,95 €	594.581,94 €	1.296.646,31 €	46%
22	M5	I64H22000140006	ALLOGGI SITUATI IN STRUTTURA CONFISCATA ALLE MAFIE SITA IN VIA PARIDE SUZZARA VERDI N. 11 E IN UNALTRA STRUTTURA SITA IN VIA DARIO TASSONI N. 12.*VIA PARIDE SUZZARA VERDI 11 E VIA DARIO TASSONI 12*RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PER DESTINARLE AD ALLOGG	Collaudo/Ce rtificato di regolare esecuzione	71.000,00 €	71.000,00 €	710.000,00 €	10%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE importo erogato POST ISTR PIVOT	di cui PNRR (RRF+FOI+RU) POST ISTR PIVOT	PNRR= RRF+FOI+RU pivot	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
23	M5	I64H22000150006	DORMITORIO PUBBLICO CITTADINO DI VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 1*VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 1*COSTITUZIONE DI DROP-IN E IMPLEMENTAZIONE DI POSTI DI PRIMA ACCOGLIENZA COME CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	981.000,00 €	981.000,00 €	1.090.000,00 €	90%
24	M5	I65F15000010004	SOTTOPASSO CICLOPEDONALE*BORGOCCHIESANUOVA*PRU BORGOCCHIESANUOVA - REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	1.128.777,99 €	879.230,11 €	1.818.596,75 €	48%
25	M5	I65F21000180001	PORTA CERESE*PORTA CERESE*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE PORTA CERESE - FERROVIA MN - MONSELICE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNE	Esecuzione	457.132,06 €	457.132,06 €	1.115.597,47 €	41%
26	M5	I65F21000190001	PALAZZO TE*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE - CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNETTI	Progetto con iter concluso	594.810,42 €	594.810,42 €	1.036.356,80 €	57%
27	M5	I65F21000200001	PALAZZO TE*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE FRUTTIERE DI PALAZZO TE - OPERE DI COMPLETAMENTO-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE -	Progetto con iter concluso	288.757,64 €	288.757,64 €	543.402,24 €	53%
28	M5	I67H21000250004	COMPLETAMENTO CICLABILE IN STRADA CHIESANUOVA*STRADA CHIESANUOVA*MANUTENZIONE STRADALE	Progetto con iter concluso	635.211,90 €	635.211,90 €	778.050,00 €	82%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE importo erogato POST ISTR PIVOT	di cui PNRR (RRF+FOI+RU) POST ISTR PIVOT	PNRR= RRF+FOI+RU pivot	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
29	M5	I67H21000270004	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - QUARTIERE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DUE PINI*VIA VAL DOSSOLA, VIA CHARLEVILLE, VIA BOLIVIA*OPERE STRADALI, MARCIAPIEDI, OPERE A VERDE, GIARDINI PUBBLICI IN VIA VAL DOSSOLA, VIA CHARLEVILLE, VIA BOLIVIA	Progetto con iter concluso	533.933,12 €	533.933,12 €	600.000,00 €	89%
30	M5	I67H21001150001	AREE CONTERMINI ALLESEDRA DI PALAZZO TE*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE AREE CONTERMINI ALLESEDRA DI PALAZZO TE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE B	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	201.550,89 €	201.550,89 €	741.836,30 €	27%
31	M5	I67H21001160001	VIALE DELLE AQUILE - VIALE TE*VIALE TE*RIQUALIFICAZIONE VIALE DELLE AQUILE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE -	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	253.436,69 €	253.436,69 €	526.165,64 €	48%
32	M5	I67H21001170001	PIAZZALE MONTELUNGO*PIAZZALE MONTELUNGO*RIQUALIFICAZIONE CON VERDE ATTREZZATO PER ACCOGLIENZA CAMPER E TURISTI-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE TE B	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	178.529,21 €	178.529,21 €	645.097,36 €	28%
33	M5	I67H21001180001	CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI*VIALE LEARCO GUERRA*RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI CON NUOVE STRUTTURE SPORTIVE-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ	Progetto con iter concluso	421.959,66 €	421.959,66 €	796.005,48 €	53%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE importo erogato POST ISTR PIVOT	di cui PNRR (RRF+FOI+RU) POST ISTR PIVOT	PNRR= RRF+FOI+RU pivot	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
34	M5	I67H21001190001	FORTE DI LUNETTA*QUARTIERE LUNETTA*RIQUALIFICAZIONE FORTE DI LUNETTA E RELATIVE AREE DI PERTINENZA-INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE LUNETTA - FRASS	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	721.381,21 €	560.458,06 €	957.658,68 €	59%
35	M5	I67H21001200001	SCUOLA ALLENDE*VIA VALLE DAOSTA*RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ALLENDE - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTÀ QUARTIERE LUNETTA FRASSINO VIRGILIANA	Progetto con iter concluso	1.450.747,80 €	943.369,39 €	1.611.942,00 €	59%
36	M5	I68E22000130001	CITTADELLA DELLO SPORT TAZIO NUVOLARI*VIA LEARCO GUERRA ,13/M-PIAZZALE ATLETI AZZURRI DITALIA*CREAZIONE DI UNA NUOVA AREA POLISPORTIVA OUTDOOR	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	330.000,00 €	330.000,00 €	1.210.000,00 €	27%
37	M5	I68E22000140001	IMPIANTO POLIVALENTE MIGLIARETTO*LOCALITA MIGLIARETTO*RIGENERAZIONE DI UNAREA POLISPORTIVA OUTDOOR CON DISCIPLINE RUGBY, CALCIO, TIRO CON LARCO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	120.000,00 €	120.000,00 €	440.000,00 €	27%
38	M5	I68I21000460004	INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN LOCALITA BORGOCHIESANUOVA, VIA GIORGIO GABER*VIA GIORGIO GABER*ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN LOCALITA BORGO CHIESA NUOVA	Progetto con iter concluso	9.157.500,00 €	9.157.500,00 €	10.175.000,00 €	90%
39	PNC	I61F23001230001	INTEGRAZIONE ANPR LISTE ELETTORALI COMUNI)	Progetto con iter concluso	6.173,20 €	-	0,00 € (tot. finz. PNC 6.173,20 €)	-
TOTALE GENERALE					33.985.264,86 €	30.032.132,67 €	50.547.994,29 €	59%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 5 marzo 2026.

