



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI CREMONA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 22 aprile 2026, n. 145/2026/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (Relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario

Nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/31/2025/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la nota prot. Cdc n 2420 del 9 marzo 2026 con la quale il Comune di Cremona ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 9 aprile 2026 con la quale il Presidente ha fissato la camera di consiglio;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR del Comune di CREMONA, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”.

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Cremona, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all’Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell’avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
22 aprile 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI CREMONA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29
LUGLIO 2021 n. 108)

INDICE

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO	7
2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI.....	15
4. IL MONITORAGGIO INTERNO.	16
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.	17

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione	8
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC	8
Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione	9
Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026.....	11
Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma	12
Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione	13
Tabella 7 - Rimborsi trasferiti dal ministero	15
Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Cremona.....	19

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **SRCLOM/253/2022/GEST, SRCLOM/24/2024/GEST e SRCLOM/70/2025/GEST**, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Cremona, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ aggiornate al **10 febbraio 2026**. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione del 18 febbraio 2026, il Comune ha trasmesso il 9 marzo 2026 una dettagliata risposta.

Il monitoraggio della precedente deliberazione della Sezione - n. **70/2025** - indicava come attivi n. **39 CUP**.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 il Comune ha avviato i seguenti n. 4 nuovi progetti, tutti appartenenti alla Missione 1:

- **D11F25000380006** - *Componente informatica ente terzo per il colloquio con il SUAP*via piazza del comune 8*adeguamento alle specifiche tecniche di cui al decreto interministeriale 26/09/2023;*
- **D51F24005610006** - *Servizi ANPR - ReGiStri stato civile * territorio nazionale *adesione ai servizi resi disponibili da ANPR per l'utilizzo di ANSC;*

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *"I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati ReGiStrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

- **D61F25000610006** - Piattaforma per il colloquio con il SUE* piazza del comune 8* adeguamento tecnologico sue alle specifiche tecniche di interoperabilità;
- **D61J25000340006** - Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) tramite piattaforma PDND* via piazza del comune 8* servizio di conferimento dati attraverso PDND messo a disposizione da ANNCSU e integrare questo nel gestionale territoriale del comune.

All' esito dell'istruttoria, pertanto, i CUP in capo al Comune risultano **43 CUP**, distinti per Missione come da tabella che segue:

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

Missione	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	11
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	3
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	3
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	25
M1 – finanziato da Piano Nazionale Complementare (PNC)	1
Totale complessivo	43

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Tra questi CUP, n. 11 si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n. 3 si trovano rispettivamente nelle Missioni 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio) e 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) e n. 25 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento - Stato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	0,40%
Finanziamento Stato - Rigenerazione urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.729.126,92 €	3.729.126,92 €	5,86%
Finanziamento Stato - FOI	0,00 €	0,00 €	1.246.581,30 €	4.286.708,08 €	5.533.289,38 €	8,70%
Finanziamento Comune	0,00 €	140.575,31 €	2.706.979,64 €	2.646.827,41 €	5.494.382,36 €	8,63%
Finanziamento Privato	0,00 €	2.571.552,00 €	0,00 €	0,00 €	2.571.552,00 €	4,04%

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento RRF	1.207.678,10 €	13.207.575,00 €	5.133.113,80 €	26.492.869,08 €	46.041.235,98 €	72,35%
Finanziamento PNC	8.979,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.979,20 €	0,01%
Finanziamento Totale	1.216.657,30 €	15.919.702,31 €	9.086.674,74 €	37.410.531,49 €	63.633.565,84 €	100,00%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Nel dettaglio, il Comune di Cremona risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RRF pari a 46.041.235,98euro, di FOI per euro 5.533.289,38, di fondi PNC pari a 8.979,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, propri e da privati per un ammontare complessivo di **63.633.565,84 euro**.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 72,35 per cento del totale, quelle del FOI pari all'8,63 per cento mentre le risorse del PNC sono pari allo 0,01 per cento del totale; il resto delle risorse contribuisce con il 18,94 per cento dei fondi complessivi.

Si precisa che, per n. **5 CUP** (su 25) **della Missione 5**, il D.M. in data 3 marzo 2025 ha operato un parziale rifinanziamento dei fondi PNRR, mediante risorse statali della Rigenerazione urbana, per **3.729.126,92 di euro**.

Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
Finanziamento RRF	1.207.678,10 €	13.207.575,00 €	5.133.113,80 €	26.492.869,08 €	46.041.235,98 €
Finanziamento Totale*	1.207.678,10 €	15.919.702,31 €	9.086.674,74 €	37.410.531,49 €	63.633.565,84 €
%Miss RRF/Fin. Totale	100,00%	82,96%	56,49%	70,82%	72,35%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

*Al netto del PNC

Quanto, infine, alla composizione delle risorse RRF rispetto al totale del progetto, articolata per Missione, dalla tabella precedente emerge che la Missione 1 risulta integralmente finanziata da fondi PNRR; la Missione 2 è coperta dall'82,96 per cento delle risorse RRF mentre per la Missione 4 e la Missione 5 il finanziamento RRF costituisce, rispettivamente, il 56,49 e il 70,82 per cento del totale del progetto.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

In base al quadro regolatorio europeo² l'erogazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

A differenza dei Fondi Strutturali Europei, il PNRR eroga le risorse finanziarie (allo Stato) se le misure messe in atto raggiungono i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) prefissati (la performance), considerati passi fondamentali del percorso necessario per soddisfare le finalità delle missioni del PNRR.

La Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 dicembre 2025 (di seguito "CID") ha considerato le difficoltà esposte dall'Italia nel raggiungimento di alcuni traguardi ed obiettivi, dovute anche alle modifiche apportate al PNRR e al calendario indicativo presentato, senza modificare il termine generale per il completamento degli interventi fissato al 30 giugno 2026.

Il Governo, attraverso la Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, nel marzo 2026 ha elaborato delle *"Linee Guida PNRR -indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone"*, in corso di pubblicazione. Tali Linee guida prescrivono che i soggetti attuatori devono completare le attività secondo quanto previsto nella predetta CID per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026**, termine indicato dalla comunicazione della Commissione Europea *"Next Generation EU-The road to 2026"* per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione.

Le citate Linee Guida sottolineano che ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della *milestone* o del *target*, con conseguente **inammissibilità della spesa** e mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

² Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025

Ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, il *certificato di ultimazione dei lavori* costituisce l'atto formale previsto dalla disciplina vigente secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d. lgs. n. 36/2023 rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale.

La mancata produzione o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni specifiche riportate nelle Linee guida, comportano l'impossibilità di validare il raggiungimento del target PNRR e determinano l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità.

Così richiamati presupposti e termini per ritenere conclusi gli interventi finanziati dal PNRR, viene esposto lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto del Comune di Cremona rilevato al **10 febbraio 2026**, sulla base dell'aggiornamento tratto da ReGiS e sottoposto al contraddittorio con l'Ente, come meglio si ricava dal seguente prospetto:

Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026

FASI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% M/TOT
<i>Altro</i>	-	-	-	1	-	1	2%
<i>Aggiudicazione</i>	-	-	-	1	-	1	2%
<i>Esecuzione</i>	4	-	-	12	-	16	37%
<i>Collaudo/Certificato di regolare esecuzione</i>	-	-	2	3	-	5	12%
<i>Progetto con iter concluso</i>	7	3	1	8	1	20	47%
Totale complessivo	11	3	3	25	1	43	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Dalla tabella che precede si trae lo stato di attuazione procedurale: n. 20 CUP risultano conclusi, solo 1 CUP è in fase di aggiudicazione, mentre n. 16 CUP sono in corso di esecuzione e n. 5 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità.

La percentuale globale di attuazione degli interventi è pari al 47 per cento.

Infine, per n. 1 CUP, la cui fase è indicata in "altro", in riscontro istruttorio l'Ente ha chiarito che la linea di finanziamento "è stata interrotta a seguito di rinuncia ufficiale da

parte di Fondazione Sospiro con PEC n. 20916/2026 del 03/03/2026. Di conseguenza, sarà necessario procedere alla restituzione dell'anticipo ricevuto, pari al 10% (euro 71.500,00)".

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo alla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, è stato effettuato un controllo dei n. 23 CUP **in corso di esecuzione** sulla piattaforma ReGiS, i cui esiti sono stati sottoposti al contraddittorio con l'Ente, con i seguenti risultati:

Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma

Segnalazione ritardi	M1	M4	M5	Totale complessivo
NO	4	-	11	15
SI	-	1	6	7
N.D.	-	1	-	1
Totale complessivo	4	2	17	23

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Con riguardo ai n. 7 CUP (1 della Missione 4 e 6 della Missione 5) per i quali ReGiS fa emergere ritardi nell'attuazione, il Comune imputa la problematica:

- al mancato aggiornamento del cronoprogramma procedurale su ReGiS per i CUP D13H20000010004 *"polo per l'infanzia martiri della libertà*via dei classici 7*messa in sicurezza edifici scolastici: ricostruzione polo per l'infanzia martiri della libertà"* e D17H21000400005 *"impianti sportivi comunali - campo da calcio, piscine, campi da tennis - presso piazzale azzurri d'Italia*piazza azzurri d'Italia*interventi di manutenzione straordinaria e implementazione della sicurezza degli immobili e delle aree facenti parte degli impianti"*;
- a difficoltà nel reperire gli alloggi oggetto di ristrutturazione per il CUP D14H22000630007 *"Housing temporaneo*territorio comunale*servizio di assistenza alloggiativa temporanea: realizzazione di strutture di accoglienza finalizzate al reinserimento per l'autonomia e h24 sviluppo di un sistema di presa in carico (equipe multi-profe lavoro"*.

Invece, quanto ai seguenti progetti, l'Ente riferisce che:

- per il CUP D24H22000490001 *“percorsi di autonomia per persone con disabilità*territorio comunale*definizione e attivazione del progetto individualizzato abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le perso”,* è in corso la procedura di gara per l'individuazione della ditta a cui affidare i lavori di ristrutturazione su Casa Mia;
- per il CUP D18I21000100005 *“EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO*VIA VALDIPADO 2*RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO 2”* su ReGiS compare la data corretta nel cronoprogramma procedurale.

Infine, per i restanti n. 2 CUP (delle Missioni 4 e 5), il Comune non fornisce informazioni sulle ragioni del ritardo.

Quanto, invece, al CUP D15F21000450001 *“Palazzo ex Duemiglia*Largo Madre Carelli*riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del palazzo ex Duemiglia”,* seppure ReGiS ne attesti la tempestiva attuazione, il Comune segnala che, *poiché il confronto costante con la Soprintendenza ha rallentato l'esecuzione dei lavori, ha richiesto il totale definanziamento dell'intervento (al momento attuato solo parzialmente), così da consentire l'ultimazione dei lavori al 31/12/2027”.*

Fatta eccezione per tale intervento, per gli altri 10 progetti della Missione 5 in corso di esecuzione viene indicata la data di ultimazione attesa, contenuta, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2026.

Tabella 6 – Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione

CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
D13H20000010004	POLO PER L'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ*VIA DEI CLASSICI 7 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: RICOSTRUZIONE POLO PER L'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	M5	Esecuzione	31/03/2026
D14H22000630007	HOUSING TEMPORANEO*TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOLGIENZA FINALIZZATE AL REINSERIMENTO PER L'AUTONOMIA E H24 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PRESA IN CARICO	M5	Aggiudicazione	25/03/2026
D14H22000640007	STAZIONE DI POSTA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI STAZIONE DI POSTA PER LE PERSONE IN	M5	Esecuzione	30/06/2026

CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
	CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E SENZA DIMORA: SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, COINVOLGIMENTO TERZO SETTORE, RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI E CONNESSION			
D14H22000650007	AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*TERRITORIO COMUNALE*APPARTAMENTI SINGOLI E GRUPPI DI APPARTAMENTI NON INTEGRATI IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE RICONVERSIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PUBBLICHE CREAZIONE SISTEMA DI RETE MULTIPROFESSIONALE	M5	Esecuzione	30/06/2026
D15F21000100005	FORNO PICCOLO PRESSO EX AREA FRAZZI*PIAZZA CADORNA*INTERVENTO DI RESTAURO DEL FORNO PICCOLO PRESSO LEX AREA FRAZZI DA DESTINARE A LABORATORI E SPAZI ESPOSITIVI	M5	Esecuzione	31/03/2026
D15F21000450001	PALAZZO EX DUEMIGLIA*LARGO MADRE CARELLI*RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO EX DUEMIGLIA	M5	Esecuzione	31/12/2027*
D17H21000400005	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (CAMPO DA CALCIO, PISCINE, CAMPI DA TENNIS) PRESSO PIAZZALE AZZURRI DITALIA*PIAZZA AZZURRI DITALIA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE FACENTI PARTE DEGLI IMPI	M5	Esecuzione	31/03/2026
D18I21000100005	EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO*VIA VALDIPADO 2*RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO 2	M5	Esecuzione	31/03/2026
D24H21000040007	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI*TERRITORIO COMUNALE*INDIVIDUAZIONE FIGURE NECESSARIE E COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO ANALISI PRELIMINARE E INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE TARGETCOSTRUZION	M5	Esecuzione	30/06/2026
D24H22000490001	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ*TERRITORIO COMUNALE*DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A DISTANZALAVORO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	M5	Esecuzione	30/06/2026
D34H22000500007	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ*TERRITORIO COMUNALE*GARANZIA DEL LEPS DIMISSIONE PROTETTE RAFFORZAMENTO DELLOFFERTA DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE	M5	Esecuzione	30/06/2026

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGIS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.
*Per il presente progetto è stato richiesto il defanziamento totale dell'intervento; tuttavia, alla data di redazione della presente relazione, risulta attuato esclusivamente in forma parziale con l'indicazione del termine finale al 31 dicembre 2026 che sarà, verosimilmente, differito al 31 dicembre 2027.

3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI

I dati sui rimborsi effettuati dai Ministeri titolari sono quelli presenti nella piattaforma ReGiS al 10 febbraio 2026, come integrati a seguito del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Tabella 7 - Rimborsi trasferiti dal ministero

Miss.	Tot. Erogato dal Ministero	di cui PNRR	% Erogato PNRR/ Tot. Erogato	Tot. Fin.to RRF	Tot Fin.to FOI	Tot. Fin.to PNRR (RRF+FOI)	% Erogato PNRR/ Tot. Fin.to PNRR
M1	1.078.309,00 €	1.078.309,00 €	100%	1.207.678,10 €	0,00 €	1.207.678,10 €	89%
M2	7.509.181,10 €	7.509.181,10 €	100%	13.207.575,00 €	0,00 €	13.207.575,00 €	57%
M4	2.946.042,42 €	2.946.042,42 €	100%	5.133.113,80 €	1.246.581,30 €	6.379.695,10 €	46%
M5	19.822.703,96 €	18.350.467,69 €	93%	26.492.869,08 €	4.286.708,08 €	30.779.577,16 €	60%
PNC	8.979,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Tot.	31.365.215,48 €	29.884.000,21 €	95%	46.041.235,98 €	5.533.289,38 €	51.574.525,36 €	58%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

Dalla tabella si ricavano trasferimenti ministeriali complessivi erogati pari a 31.365.215,48 euro, che costituiscono circa il 58% dei fondi riferibili al PNRR di 51.574.525,36 euro. Tale importo è la risultante della sommatoria dei fondi RFF per 46.041.235,98 e dei fondi FOI per 5.533.289,38.

Si precisa che l'accorpamento delle erogazioni PNRR+FOI è riconducibile al fatto che i mandati di pagamento non riportano le causali e le quote dell'uno e dell'altro fondo, avuto riguardo al fatto che i trasferimenti per il FOI sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato.

4. IL MONITORAGGIO INTERNO.

Il Comune di Cremona non ha predisposto una specifica struttura dedicata al PNRR. Il 20 giugno 2023 ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Negli anni nessun correttivo è stato apportato al sistema dei controlli, avendo ritenuto adeguata la struttura organizzativa anche per i progetti di attuazione del PNRR.

Nella nota di risposta del 9 marzo 2026 l'Ente ha comunicato l'assenza di modifiche nell'assetto del sistema dei controlli e/o della *governance*.

La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria che ha evidenziato la conclusione di n. 20 progetti e un buon livello di realizzazione di quelli ancora in corso, dà atto che la struttura ha assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione cui l'Ente ha dato riscontro in data 9 marzo 2026 e delle informazioni ricavate dalla piattaforma ReGiS consultata in data 10 febbraio 2026, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. il Comune di Cremona risulta **soggetto attuatore** di n. risultano **43 progetti (CUP)**;
- II. le **fonti del finanziamento** sono costituite da fondi RFF pari a 46.041.235,98 euro, da risorse FOI per euro 5.533.289,38, da fondi PNC pari a 8.979,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, propri e da privati per un ammontare complessivo di **63.633.565,84 euro**;
- III. **l'avanzamento procedurale** al 9 marzo 2026 evidenzia come n. 20 CUP siano conclusi, n. 1 CUP in fase di aggiudicazione, mentre n. 16 CUP sono in corso di esecuzione e n. 5 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità. La percentuale globale di completa attuazione degli interventi è pari **al 47 per cento**. Per 1 CUP, la cui fase è indicata in "altro", in riscontro istruttorio l'Ente ha dichiarato che è stata formalizzata la rinuncia e dovrà restituire l'anticipo ricevuto, pari al 10% (euro 71.500,00);
- IV. quanto al **cronoprogramma** da ReGiS risultano in ritardo nell'attuazione n. 7 CUP (1 della Missione 4 e 6 della Missione 5). Per 5 di questi CUP l'Ente ha fornito spiegazioni rilevando anche il mancato aggiornamento della piattaforma, mentre per gli altri 2 (delle Missioni 4 e 5) non sono state trasmesse informazioni sulle ragioni del ritardo. Per gli interventi in corso di esecuzione è prevista l'ultimazione entro il 30 giugno 2026, salvo che per il CUP D15F21000450001 *"Palazzo ex Duemiglia*Largo Madre Carelli* riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del palazzo ex Duemiglia"* oggetto di definanziamento per il quale l'ultimazione dei lavori, indicata in ReGiS al 31 dicembre 2026, dovrebbe essere differita al 31 dicembre 2027;

- V. **l'avanzamento finanziario** evidenzia trasferimenti ministeriali complessivi pari a 31.365.215,48 euro, che costituiscono circa il 58% dei fondi riferibili al PNRR di 51.574.525,36 euro. Tale importo è la risultante della sommatoria dei fondi RFF per 46.041.235,98 e dei fondi FOI per 5.533.289,38. Si precisa che l'accorpamento delle erogazioni PNRR+FOI è riconducibile al fatto che i mandati di pagamento non riportano le causali e le quote dell'uno e dell'altro fondo, avuto riguardo al fatto che i trasferimenti per il FOI sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato;
- VI. nella nota di risposta del 5 marzo 2026 l'Ente ha comunicato l'assenza di modifiche nell'assetto della **governance**. La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria che ha evidenziato la conclusione di n. 20 progetti e una buona percentuale di realizzazione di quelli in corso di esecuzione, dà atto che la struttura ha assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Cremona

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
1	M1	D11C22000480006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N.18 SERVIZI DA MIGRARE	Progetto concluso con iter	419.124,00 €	419.124,00 €	419.124,00 €	100%
2	M1	D11F22000890006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	Progetto concluso con iter	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	100%
3	M1	D11F22001710006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto concluso con iter	30.576,00 €	30.576,00 €	30.576,00 €	100%
4	M1	D11F22002700006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA/EXTRA CODICE DELLA STRADA	Progetto concluso con iter	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	100%
5	M1	D11F22003300006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA DEL COMUNE,8*RICHIESTE PER: ACCESSO AGLI ATTI, PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A UN CONCORSO PUBBLICO, AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE	Progetto concluso con iter	328.160,00 €	328.160,00 €	328.160,00 €	100%
6	M1	D11F22003900006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto concluso con iter	63.735,00 €	63.735,00 €	63.735,00 €	100%
7	M1	D11F25000380006	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA PIAZZA DEL COMUNE 8*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	13.726,28 €	0%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
8	M1	D51F22005770006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*EROGAZIONE API 1, EROGAZIONE API 2, EROGAZIONE API 3, EROGAZIONE API 4	Progetto con iter concluso	162.748,00 €	162.748,00 €	162.748,00 €	100%
9	M1	D51F24005610006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	16.274,80 €	0%
10	M1	D61F25000610006	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*PIAZZA DEL COMUNE 8*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	61.706,05 €	0%
11	M1	D61J25000340006	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*VIA PIAZZA DEL COMUNE 8*SERVIZIO DI CONFERIMENTO DATI ATTRAVERSO PDND MESSO A DISPOSIZIONE DA ANNCSU E INTEGRARE QUESTO NEL GESTIONALE TERRITORIALE DEL COMUNE.	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	37.661,97 €	0%
12	M2	D10J20000040008	AUTOBUS ELETTRICI E INFRASTRUTTURA DI RICARICA*VIA POSTUMIA*AUTOBUS ELETTRICI E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RICARICA	Progetto con iter concluso	4.815.935,20 €	4.815.935,20 €	6.230.086,00 €	77%
13	M2	D10J22000000001	AUTOBUS AD EMISSIONI ZERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLALIMENTAZIONE*VIA POSTUMIA*AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO E REALIZZAZIONE	Progetto con iter concluso	1.793.245,90 €	1.793.245,90 €	5.977.489,00 €	30%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLALIMENTAZIONE					
14	M2	D19J22000560001	CREMONA SMART WASTE: MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE*TERRITORIO COMUNALE*ACQUISTO DI FORNITURE PER SVILUPPARE LA MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE	Progetto con iter concluso	900.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	90%
15	M4	D15F22000440006	SCUOLA PRIMARIA TRENTO TRIESTE*VIA PALESTRO, 68*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	Progetto con iter concluso	294.762,42 €	294.762,42 €	327.513,80 €	90%
16	M4	D18E18000080006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNA FRANK*VIA NOVATI*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNA FRANK	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	1.814.400,00 €	1.814.400,00 €	2.456.093,11 €	74%
17	M4	D18E18000090006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO*VIA TREBBIA*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	836.880,00 €	836.880,00 €	3.596.088,19 €	23%
18	M5	D11B21000150005	INTERSEZIONE TRA VIA CIRIA E VIA TREBBIA*VIA TREBBIA*REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALLINTERSEZIONE TRA VIA CIRIA E VIA TREBBIA E DI NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE SU VIA TREBBIA	Progetto con iter concluso	438.473,92 €	438.473,92 €	487.193,24 €	90%
19	M5	D11B21000730001	PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO*VIA BOSCHETTO*REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO	Progetto con iter concluso	1.080.000,00 €	702.285,36 €	702.285,36 €	100%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
20	M5	D13D21000080005	LUNGO PO EUROPA*LUNGO PO EUROPA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE A VERDE DI LUNGO PO EUROPA	Progetto con iter concluso	188.249,77 €	188.249,77 €	225.081,82 €	84%
21	M5	D13H20000010004	POLO PER L'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ*VIA DEI CLASSICI 7*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: RICOSTRUZIONE POLO PER L'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	Esecuzione	2.632.931,28 €	2.632.931,28 €	4.311.450,00 €	61%
22	M5	D14H22000630007	HOUSING TEMPORANEO*TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOLGIENZA FINALIZZATE AL REINSERIMENTO PER LAUTONOMIA E H24 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PRESA IN CARICO (EQUIPE MULTI-PROF E LAVORO DI	Aggiudicazione	0,00 €	0,00 €	710.000,00 €	0%
23	M5	D14H22000640007	STAZIONE DI POSTA*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI STAZIONE DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E SENZA DIMORA: SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, COINVOLGIMENTO TERZO SETTORE, RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI E CONNESSION	Esecuzione	708.500,00 €	708.500,00 €	1.090.000,00 €	65%
24	M5	D14H22000650007	AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI*TERRITORIO COMUNALE*APPARTAMENTI SINGOLI E GRUPPI DI APPARTAMENTI NON INTEGRATI IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE RICONVERSIONE DI	Esecuzione	737.848,80 €	737.848,80 €	2.459.496,00 €	30%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			STRUTTURE RESIDENZIALI PUBBLICHE CREAZIONE SISTEMA DI RETE MULTIPROFESSIONALEIN GR					
25	M5	D15F21000100005	FORNO PICCOLO PRESSO EX AREA FRAZZI*PIAZZA CADORNA*INTERVENTO DI RESTAURO DEL FORNO PICCOLO PRESSO LEX AREA FRAZZI DA DESTINARE A LABORATORI E SPAZI ESPOSITIVI	Esecuzione	361.974,79 €	361.974,79 €	595.436,44 €	61%
26	M5	D15F21000110005	FORNO GRANDE PRESSO EX AREA FRAZZI*PARCO UGO TOGNAZZI*INTERVENTO DI RESTAURO DEL FORNO GRANDE PRESSO LEX AREA FRAZZI DA DESTINARE A SPAZI ESPOSITIVI	Esecuzione	763.125,76 €	763.125,76 €	1.296.928,31 €	59%
27	M5	D15F21000370001	SCALONE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO*VIA CIMITERO*RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO	Progetto con iter concluso	552.008,85 €	386.103,97 €	543.056,83 €	71%
28	M5	D15F21000450001	PALAZZO EX DUEMIGLIA*LARGO MADRE CARELLI*RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO EX DUEMIGLIA	Esecuzione	3.100.552,33 €	2.950.183,77 €	3.958.383,77 €	75%
29	M5	D15F21000460001	SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO*VIA BOSCHETTO, 142*RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	1.253.557,02 €	790.071,03 €	832.912,16 €	95%
30	M5	D17H21000400005	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (CAMPO DA CALCIO, PISCINE, CAMPI DA TENNIS) PRESSO PIAZZALE AZZURRI DITALIA*PIAZZA AZZURRI DITALIA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	Esecuzione	2.541.534,76 €	2.541.534,76 €	2.880.000,00 €	88%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE FACENTI PARTE DEGLI IMPI					
31	M5	D17H21000410005	PARCO IGINIO SARTORI*VIA DEL SALE*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO IGINIO SARTORI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	250.904,72 €	250.904,72 €	356.078,67 €	70%
32	M5	D17H21000420005	PARCO UGO TOGNAZZI*VIALE PO*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO UGO TOGNAZZI	Progetto con iter concluso	150.294,14 €	150.294,14 €	225.081,82 €	67%
33	M5	D17H21000440005	LARGO MORENI*LARGO MORENI*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASSETTO GEOMETRICO DELLA ROTATORIA DI LARGO MORENI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	407.798,57 €	407.798,57 €	1.631.194,26 €	25%
34	M5	D17H21000450005	VIA DEL PORTO E LARGO MARINAI DITALIA*VIE VARIE*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL PORTO E LARGO MARINAI DITALIA E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA	Progetto con iter concluso	469.141,71 €	469.141,71 €	543.607,38 €	86%
35	M5	D17H21000470005	SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MONVISO*VIA MONVISO*RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E AREE DI INVASO PERMEABILI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI IN VIA MONVISO	Progetto con iter concluso	108.730,48 €	108.730,48 €	434.921,92 €	25%
36	M5	D17H21001130001	CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO*VIA BIANCHI, 2*RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN	Progetto con iter concluso	900.000,00 €	585.237,80 €	585.237,80 €	100%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO					
37	M5	D18I21000090005	EDIFICIO ERP DI VIA VECCHIA 7*VIA VECCHIA 7*RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP DI VIA VECCHIA 7	Esecuzione	939.907,92 €	939.907,92 €	1.346.768,64 €	70%
38	M5	D18I21000100005	EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO*VIA VALDIPADO 2*RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ERP DI VIA VALDIPADO 2	Esecuzione	2.073.019,14 €	2.073.019,14 €	3.592.962,74 €	58%
39	M5	D24H21000040007	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI*TERRITORIO COMUNALE*INDIVIDUAZIONE FIGURE NECESSARIE E COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO ANALISI PRELIMINARE E INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE TARGETCOSTRUZION	Esecuzione	21.150,00 €	21.150,00 €	211.500,00 €	10%
40	M5	D24H22000490001	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ*TERRITORIO COMUNALE*DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A DISTANZALAVORO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LE PERSO	Esecuzione	71.500,00 €	71.500,00 €	715.000,00 €	10%
41	M5	D24H22000500007	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ*VIA TERRITORIO COMUNALE*DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATOABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A	Altro	71.500,00 €	71.500,00 €	715.000,00 €	10%

N.	MISSIONE	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			DISTANZALAVORO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LE PE					
42	M5	D34H22000500007	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ*TERRITORIO COMUNALE*GARANZIA DEL LEPS DIMISSIONE PROTETTE RAFFORZAMENTO DELLOFFERTA DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	0%
43	PNC	D11F23001090001	CONTRIBUTI A COMUNI PER LISTE ELETTORALI - ANPR	Progetto con iter concluso	8.979,00 €	0,00 €	0,00 € (tot. Trasferimenti PNC 8.979,00 €)	-
TOTALE GENERALE					31.365.215,48 €	29.884.000,21 €	51.574.525,36 €	58%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 9 marzo 2026.

