



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI VARESE
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 29 aprile 2026, n. 158 /2026/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/31/2025/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la nota del 6 marzo 2026, Prot. Cdc n. 2390, con la quale il Comune di Varese ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;



VISTA l'ordinanza n. 117 del 26 marzo 2026 con la quale il Presidente ha fissato la camera di consiglio;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di BERGAMO, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Varese, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune. La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

29 aprile 2026

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI VARESE
CONTROLLO SULLA GESTIONE**

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29 LUGLIO
2021 n. 108)

INDICE

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO.....	7
2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI.....	15
4. IL MONITORAGGIO INTERNO.....	17
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.	18

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione	8
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC	8
Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione	9
Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 10 febbraio 2026.....	11
Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma	13
Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in ritardo	13
Tabella 7 - Rimborsi trasferiti dal ministero	15
Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Varese	20

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **260/2022/GEST, 42/2024/GEST e 69/2025/GEST**, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Varese, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77. La verifica sullo stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS¹ aggiornate al **10 febbraio 2026**. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC. In riscontro alla nota istruttoria della Sezione del 18 febbraio 2026, il Comune ha trasmesso il 6 marzo 2026 un ulteriore aggiornamento con una nota acquisita al prot. 2390.

Il monitoraggio della precedente delibera della Sezione - n. **69/2025** - indicava come attivi n. **25 CUP**.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 si sono registrate variazioni, in quanto:

- **n. 1 CUP B37H21000570001** - Missione 5 - *"TORRENTE VELLONE*AREA EX MACELLO CIVICO*INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TORRENTE VELLONE E MIGLIORAMENTI DI BACINO IDROLOGICO"* risulta **cancellato**;
- sono stati inseriti **n. 7 nuovi CUP**: 3 della Missione 1 (B31F22005430006, B31F25000090006 e B51F24003730006) n. 1 della Missione 2 (C30J20000010001), n. 2 della Missione 4 (B37G24000300006 B37G24000340006) e n.1 della Missione 5 (B32D25000010006);
- **n. 1 CUP B51F25001690006** dell'importo di euro 61.706,05 finanziato nell'ambito della Missione 1 *"adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE"*, non

¹ Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *"I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

presente in Regis alla data della richiesta istruttoria, ma segnalato dall'Ente in sede di riscontro.

All' esito dell'istruttoria i CUP in capo al Comune risultano **32 CUP**, distinti per Missione come da tabella che segue:

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

Missione	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	8
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	4
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	5
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	14
M1 - finanziato da Piano Nazionale Complementare (PNC)	1
Totale	32

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

Tra questi CUP, n. 8 si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n. 4 si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), n. 5 nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido) e n. 14 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento PNC	8.979,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.979,20 €	0,01%
Finanziamento RFF	933.552,13 €	10.363.496,00 €	5.255.569,00 €	46.321.953,71 €	62.874.570,84 €	61,91%
Finanziamento Stato - FOI	0,00 €	121.946,35 €	619.556,90 €	6.030.862,97 €	6.772.366,22 €	6,67%
Finanziamento - Stato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.065.561,17 €	13.065.561,17 €	12,86%
Finanziamento Stato - Bilancio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.295.243,94 €	8.295.243,94 €	8,17%
Finanziamento Regione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,39%
Finanziamento Comune	0,00 €	0,00 €	1.774.874,10 €	4.273.343,83 €	6.048.217,93 €	5,96%
Finanziamento Privato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.097.483,46 €	4.097.483,46 €	4,03%
Finanziamento Totale	942.531,33 €	10.485.442,35 €	7.650.000,00 €	82.484.449,08 €	101.562.422,76 €	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

Nel dettaglio, il Comune di Varese risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 62.874.570,84 euro, di FOI per euro 6.772.366,22, di fondi PNC pari a 8.979,20 euro,

oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, privata e propri per un ammontare complessivo di **101.562.422,76 euro**.

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 61,90 per cento del totale, quelle del FOI pari al 6,67 per cento mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) sono pari allo 0,009 per cento del totale; il resto delle risorse contribuisce con il 31,42 per cento dei fondi complessivi.

Si precisa che, per n. 3 CUP della M5, il D.M. Min. Interno di concerto con il MEF in data 3 marzo 2025 ha operato un parziale rifinanziamento dei fondi PNRR, mediante risorse statali della Rigenerazione urbana.

Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione

PNRR	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
Finanziamento RRF	933.552,13 €	10.363.496,00 €	5.255.569,00 €	46.321.953,71 €	62.874.570,84 €
Finanziamento Totale*	933.552,13 €	10.485.442,35 €	7.650.000,00 €	82.484.449,08 €	101.562.422,76 €
%Miss RRF/ Fin. Totale	100,00%	98,84%	68,70%	56,16%	61,91%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026. *Al netto del PNC

Quanto, infine, alle risorse RRF complessive, la tabella che precede consente di osservare come la Missione 1 sia interamente finanziata da fondi PNRR, mentre la Missione 2 nella misura del 98,84 per cento e le Missioni 4 e 5, rispettivamente, per il 68,70 per cento e il 56,16 per cento.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In base al quadro regolatorio europeo² l'erogazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

A differenza dei Fondi Strutturali Europei, il PNRR eroga le risorse finanziarie (allo Stato) se le misure messe in atto raggiungono i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) prefissati (la performance), considerati passi fondamentali del percorso necessario per soddisfare le finalità delle missioni del PNRR.

La Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 dicembre 2025 (di seguito "CID") ha considerato le difficoltà esposte dall'Italia nel raggiungimento di alcuni traguardi ed obiettivi, dovute anche alle modifiche apportate al PNRR e al calendario indicativo presentato, senza modificare il termine per il completamento degli interventi entro **il 30 giugno 2026**.

Il Governo, attraverso la Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, nel marzo 2026 ha elaborato delle *"Linee Guida PNRR -indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone"*, in corso di pubblicazione. Tali Linee guida prescrivono che i soggetti attuatori devono completare le attività secondo quanto previsto nella predetta CID per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026**, data ultima indicata dalla comunicazione della Commissione Europea *"Next Generation EU-The road to 2026"* per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione.

Le citate Linee Guida sottolineano che ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della *milestone* o del *target*, con conseguente **inammissibilità della spesa** e mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

² Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025

Ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, il *certificato di ultimazione dei lavori* costituisce l'atto formale previsto dalla disciplina vigente secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d. lgs. n. 36/2023 rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale.

La mancata produzione o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni specifiche riportate nelle Linee guida, comportano l'impossibilità di validare il raggiungimento del target PNRR e determinano l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità.

Così sinteticamente richiamati presupposti e termini per ritenere conclusi gli interventi finanziati dal PNRR si espone lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto del Comune di Varese rilevato al 10 febbraio 2026, sulla base dell'aggiornamento tratto da Regis e sottoposto al contraddittorio con l'Ente, come meglio si ricava dal seguente prospetto:

Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 10 febbraio 2026

FASI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% M/TOT
<i>Altro</i>	-	1	-	1	-	2	6%
<i>Erogazione finanziamento</i>	-	-	1	-	-	1	3%
<i>Stipula contratto</i>	1	-	-	-	-	1	3%
<i>Esecuzione</i>	-	-	2	7	-	9	28%
<i>Completamento attività</i>	1	-	-	3	-	4	13%
<i>Collaudo/Certificato di regolare esecuzione</i>	2	2	1	1	-	6	19%
<i>Progetto con iter concluso</i>	4	1	1	2	1	9	28%
Totale complessivo	8	4	5	14	1	32	100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

Dalla tabella che precede si trae lo stato di attuazione procedurale: **n. 9 progetti sono stati conclusi**, n.1 progetto risulta nella fase iniziale (erogazione finanziamento), n. 1 è in fase di stipula del contratto, mentre n. 9 sono in corso di esecuzione, 4 CUP sono in fase di completamento delle attività, ovvero con stadi di attuazione compresi tra il 70 e l'80% e n. 6 sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità.

La percentuale globale di attuazione degli interventi è pari al **28 per cento**.

Quanto ai 2 progetti in fase "*altro*", trattasi di:

- **CUP B32D25000010006** – “Nuovo studentato Bustecche *via Osoppo* manutenzione straordinaria finalizzata alla realizzazione del nuovo studentato Bustecche” – riferisce il Comune che: *“il progetto, approvato con il Decreto Direttoriale n. 149 del 24/07/2025, prevede che il Comune di Varese, per l’attuazione dell’investimento acquisisca e ristrutturi dei cespiti che fanno parte di un immobile esistente, limitrofo alla sede universitaria dell’Insubria nel quartiere di Bizzozero. Il target finale è la realizzazione di n. 33 alloggi per studenti. Vista la mancata pubblicazione dell’asta pubblica il Comune in data 27/10/2025 e successivamente in data 30/01/2026 ha attivato la richiesta della cabina di coordinamento in Prefettura. L’asta pubblica è stata tardivamente pubblicata in data 02/02/2026. A fronte delle stringenti tempistiche di attuazione il Comune di Varese ha avuto delle interlocuzioni informali con il MIT e in data 23/02/2026 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti richiesta di chiarimento circa l’ammissibilità della spesa nel caso di acquisto dei soli alloggi e le tempistiche di attuazione dell’investimento. In data 04/03/2026 è stata ricevuta nota informativa con indicazione di modifica della scadenza progettualità PINQuA dal 31 marzo al 30 giugno 2026. Si è in attesa di risposta in merito alla richiesta da parte del Comune del 23/02/2026”*;
- **CUP C30J20000010001** – “CUP COMUNE DI VARESE LV” – riferisce il Comune che: *“con nota n.566 del 21/01/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ricondotto il finanziamento Decreto n.234/2020 (intervento a legislazione vigente) al PNRR, comunicandoci di procedere all’inserimento dei dati in ReGiS nelle more dell’approvazione del Decreto di aggiornamento al DM n.30 del 23/12/2021. Il comune a fine 2025 aveva già acquistato tutti gli autobus secondo le indicazioni del Decreto di assegnazione originale. A seguito della comunicazione del 21/01/2026 ha provveduto al caricamento dei dati in ReGiS come da richiesta del Ministero”*.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l’accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo alla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, è stato effettuato un controllo dei CUP **in corso di esecuzione** sulla piattaforma Regis, con i seguenti risultati:

Tabella 5 - Ritardo nell'attuazione del cronoprogramma

Segnalazione ritardi	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
NO	3	1	3	5	12
SI	1	1	-	6	8
N.D.	-	1	1	1	3
Totale complessivo	4	3	4	12	23

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

Con riguardo ai **n. 8 CUP** per i quali Regis fa emergere ritardi nell'attuazione, il Comune ha fornito i chiarimenti e dichiarato che saranno ultimati entro il 30 giugno 2026.

Tabella 6 - Conclusione attesa dei progetti in ritardo

CUP	MISSIONE	DESCRIZIONE	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
B31F25000090006	M1	2.2.3c_l682Comune di Varese	Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione	31/03/2026
B37H21007970001	M2	Area della rasa di Varese a tutela della sp 62 e riserva naturale del lago di Brinzio rasa Brinzio interventi di sistemazione	Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione	06/02/2026*
B32D25000010006	M5	CUP 5 - ID 212 COMUNE DI VARESE - "Nuovo studentato Bustecche*via Osoppo*manutenzione straordinaria finalizzata alla realizzazione del nuovo studentato Bustecche	Altro (eseguita fornitura)	30/06/2026
B34E21001500005	M5	CUP 1 - ID 212 COMUNE DI VARESE	Esecuzione	30/06/2026
B34H22000480006	M5	Prog. i1.1.4 cup b34h22000480006	Completamento attività	15/05/2026
B34H22000490006	M5	Prog. i1.3.1 cup b34h22000490006	Esecuzione	30/06/2026
B34H22000500006	M5	Prog. i1.3.2 cup b34h22000500006	Esecuzione	30/06/2026
B35B22000130005	M5	nuovo impianto sportivo polivalente indoor per palestra di arrampicata, ginnastica, judo, lotta, karate e arti marziali via perghine nuova realizzazione	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	01/06/2026

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

Il Comune ha precisato, con riguardo al CUP – B37H21007970001 della Missione 2 “Area

della rasa di Varese e riserva naturale del lago di Brinzio”, che in data 6/02/2026 è stato approvato il certificato regolare esecuzione e che sono in corso le procedure per la liquidazione degli espropri e il caricamento della documentazione per il monitoraggio e rendicontazioni in ReGiS.

Infine, non sono disponibili in Regis informazioni rispetto a n. 3 CUP, per i quali il Comune indica, in ogni caso che:

- N. 1 CUP nella Missione 5 – è svolto l’80 per cento del servizio;
- N. 1 CUP nella Missione 4 – *“Le risorse ad oggi non risultano ancora assegnate, a seguito di interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione, è stata comunicata la prevista pubblicazione dello scorrimento della graduatoria nelle prossime settimane. Qualora la data di fine lavori fosse fissata al 30/06/2026, il Comune di Varese non si troverebbe nelle condizioni di poter sottoscrivere l'atto d'obbligo e di adesione con il Ministero”;*
- N. 1 CUP nella Missione 2 – trattasi del progetto – “CUP COMUNE DI VARESE LV” per il quale, come detto in precedenza, a seguito di riconduzione del finanziamento al PNRR, il Comune dichiara di aver già acquistato a fine 2025 tutti gli autobus, secondo le indicazioni del Decreto di assegnazione originale.

3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI

I dati sui rimborsi effettuati dai Ministeri titolari sono quelli presenti nella piattaforma Regis al 10 febbraio 2026, come integrati a seguito del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Tabella 7 – Rimborsi trasferiti dal ministero

Miss.	Tot. Erogato dal Ministero	di cui PNRR	% Erogato PNRR/ Tot. Erogato	Tot. Fin.to RRF	Tot Fin.to FOI	Tot. Fin.to PNRR (RRF+FOI)	% Erogato PNRR/ Tot. Fin.to PNRR
M1	110.835,80 €	110.835,80 €	100%	933.552,13 €	0,00 €	933.552,13 €	12%
M2	5.444.424,09 €	5.444.424,09 €	100%	10.363.496,00 €	121.946,35 €	10.485.442,35 €	52%
M4	1.930.299,23 €	1.930.299,23 €	100%	5.255.569,00 €	619.556,90 €	5.875.125,90 €	33%
M5	17.816.587,97 €	17.517.966,27 €	98%	46.321.953,71 €	6.030.862,97 €	52.352.816,68 €	33%
PNC	8.979,20 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totale	25.311.126,29 €	25.003.525,39 €	99%	62.874.570,84 €	6.772.366,22 €	69.646.937,06 €	36%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

Dalla tabella si ricava che i trasferimenti PNRR complessivi erogati da parte del Ministero, pari a 25.311.126,29 euro, corrispondono al 36% dei finanziamenti totali assegnati (euro 69.646.937,06).

Al riguardo, si precisa che l'applicativo Regis indica con la causale "RRF", cumulativamente, i mandati ministeriali a titolo di RRF, FOI e Rigenerazione urbana.

Pertanto, ai fini della presente trattazione, l'ammontare dei pagamenti ricevuti dall'Ente a titolo di "RRF" è stato rapportato al totale dei finanziamenti ammessi per le fonti RRF e FOI; relativamente al FOI, l'accorpamento delle erogazioni è riconducibile al fatto che i mandati di pagamenti per quest'ultimo sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato.

Si registrano, in particolare, percentuali di rimborso molto contenute per la Missione 1, rispetto alla quale l'Ente ha fornito le seguenti indicazioni:

- per n. 3 CUP è stata effettuata la rendicontazione *Lump sum* a servizio completato ed è avvenuta la verifica da parte del Dipartimento della Trasformazione Digitale;
- per n. 1 CUP interlocuzioni con il Ministero dell'Istruzione e la Ragioneria territoriale dello stato hanno consentito di apprendere che a breve verrà pubblicato un nuovo scorrimento di graduatoria;

- per n. 2 CUP l'Ente attende il trasferimento di anticipazioni o trasferimenti intermedi.

4. IL MONITORAGGIO INTERNO

Il Comune di Varese sin dall' avvio dei progetti PNRR ha costituito una cabina di regia, preordinata al coordinamento e al controllo dei programmi, progetti e interventi del PNRR e PNC con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 20 del 30 settembre 2022.

Tale struttura è stata successivamente integrata, nella sua composizione, con disposizione di servizio del Direttore Generale n. 10 del 17 gennaio 2023.

Nella nota di risposta del 6 marzo 2026 il Comune ha segnalato che *“nell’ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028 è stato consolidato ulteriormente il controllo interno attraverso una mappatura e segmentazione dei processi relativi ai contratti pubblici, ivi compresi quelli interessanti gli investimenti finanziati nell’ambito del PNRR, come suggerito da ANAC nei piani nazionale anticorruzione dal 2022 in avanti”*.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione cui l'Ente ha dato riscontro in data 6 marzo 2026 e delle indicazioni ricavate dalla piattaforma ReGiS consultata in data 10 febbraio 2026, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. il Comune di Varese risulta soggetto attuatore di n. **32 progetti**, identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP);
- II. le **fonti del finanziamento** evidenziano che il Comune di Varese risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 62.874.570,84 euro, di FOI per euro 6.772.366,22, di fondi PNC pari a 8.979,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica, privata e propri per un ammontare complessivo di **101.562.422,76 euro**;
- III. **lo stato di avanzamento** dei progetti consente di rilevare che n. 9 progetti sono conclusi, n. 4 in fase di completamento delle attività, ovvero con stadi di attuazione compresi tra il 70 e l'80%, n. 6 in attesa di collaudo/certificazione di conformità, n. 9 progetti in corso di esecuzione, 1 progetto in fase di stipula del contratto e 1 progetto nella fase iniziale (erogazione del finanziamento). Dalla ricognizione risulta una percentuale globale di attuazione degli interventi pari quasi al **28 per cento**. Vi sono, inoltre, due progetti in fase "altro" per i quali l'Ente ha indicato quale data di conclusione il 30 giugno 2026;
- IV. quanto al **cronoprogramma** per n. 8 progetti la piattaforma Regis segnala ritardi. Nel riscontro istruttorio il Comune ha evidenziato che per tutti i progetti sarà rispettato il termine di ultimazione;
- V. **l'avanzamento dei rimborsi ministeriali** dai dati incrociati ReGiS e Comune di Varese al 6 marzo 2026 evidenzia che, su trasferimenti complessivi erogati da parte del Ministero pari a **25.311.126,29 euro**, che corrispondono al 36% dei finanziamenti PNRR-FOI totali assegnati (euro 69.646.937,06). Si registrano percentuali di rimborso molto contenute per la Missione 1;
- VI. l'Ente riferisce di non aver apportato modifiche alla **governance** né al sistema dei controlli interni precisando che " *nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028 è stato consolidato ulteriormente il controllo interno attraverso una mappatura e segmentazione dei processi relativi ai contratti pubblici, ivi compresi quelli interessanti gli investimenti*

finanziati nell'ambito del PNRR, come suggerito da ANAC nei piani nazionale anticorruzione dal 2022 in avanti".

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Varese

N.	MISS	CUP	TITOLO	FASE	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti erogati di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti ammessi RRF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / fianz. PNRR
1	M1	B31C22001290006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 18 SERVIZI DA MIGRARE	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	0,00 €	0,00 €	419.124,00 €	0%
2	M1	B31F22002630006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	27.315,00 €	27.315,00 €	27.315,00 €	100%
3	M1	B31F22004240006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA SACCO 5*ENTRAMBI	Completamento attività	0,00 €	0,00 €	328.160,00 €	0%
4	M1	B31F22005430006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Progetto con iter concluso	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	100%
5	M1	B31F24000150006	APPLICAZIONE APP IO TERRITORIO NAZIONALE ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	7.280,00 €	7.280,00 €	7.280,00 €	100%
6	M1	B31F25000090006	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA SACCO 5*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	0,00 €	0,00 €	13.726,28 €	0%
7	M1	B51F24003730006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	Progetto con iter concluso	16.274,80 €	16.274,80 €	16.274,80 €	100%
8	M1	B51F25001690006	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)	Stipula contratto	0,00 €	0,00 €	61.706,05 €	0%
9	M2	B30J22000000001	CUP COMUNE DI VARESE - BUS	Progetto con iter concluso	4.648.953,29 €	4.648.953,29 €	5.261.178,00 €	88%
10	M2	B37H21007970001	AREA DELLA RASA DI VARESE A TUTELA DELLA SP 62 E RISERVA NATURALE DEL LAGO DI BRINZIO RASABRINZIO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	360.000,00 €	360.000,00 €	1.200.000,00 €	30%
11	M2	B37H22002080001	PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	435.470,80 €	435.470,80 €	1.451.569,35 €	30%

N.	MISS	CUP	TITOLO	FASE	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti erogati di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti ammessi RFF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / fianz. PNRR
			CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, PARCO DI VILLA MYLIUS E LA SEDE UNIVERSITARIA DELLA VILLA TOEPLITZ					
12	M2	C30J20000010001	FORNITURA AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*VIA TONALE 26/28*AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Altro (fornitura BUS conclusa a dicembre 2025)	0,00 €	0,00 €	2.572.695,00 €	0%
13	M4	B31B21002680005	POLO PER LINFANZIA 06 SAN FERMO	Esecuzione	900.000,00 €	900.000,00 €	3.300.000,00 €	27%
14	M4	B34E22000000006	AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTIN	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	257.669,18 €	257.669,18 €	380.125,90 €	68%
15	M4	B37G24000300006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COM, SARNICO	Erogazione finanziamento	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €	0%
16	M4	B37G24000340006	RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0%
17	M4	B38I21001990006	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLASILO NIDO LE COSTELLAZIONI GIUBIANO VARESE	Progetto con iter concluso	772.630,05 €	772.630,05 €	1.265.000,00 €	61%
18	M5	B31B21001290001	VIALE BELFORTE, VIA PODGORA, VIA MERINI E VIA CAIROLI*VIA VARIE*REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E VIALE ALBERATO - PROGETTO CONNESSIONE SPAZI PUBBLICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE	Esecuzione	100.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	10%
19	M5	B31F20000010004	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON RIMOLDI	Esecuzione	9.368.507,62 €	9.368.507,62 €	15.189.845,78 €	62%
20	M5	B32D25000010006	CUP 5 - ID 212 COMUNE DI VARESE - "NUOVO STUDENTATO BUSTECCHIE*VIA OSOPPO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO STUDENTATO BUSTECCHIE	Altro (in corso interlocuzioni con MIT)	620.770,00 €	620.770,00 €	6.207.700,00 €	10%
21	M5	B34E21001490001	VILLA BARAGIOLA*VIA CARACCILO 46*INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO: ABITARE VARESE SOCIAL HOUSING, VERDE, CONDIVISIONE E CULTURA	Esecuzione	3.975.245,46 €	3.975.245,46 €	16.141.545,92 €	25%

N.	MISS	CUP	TITOLO	FASE	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti erogati di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti ammessi RFF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / fianz. PNRR
22	M5	B34E21001500005	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICI QUARTIERE BIUMO INFERIORE*QUARTIERE BIUMO INFERIORE*INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO: INTERGENERAZIONE URBANA - UN PROGETTO DI SOCIAL HOUSING INTEGRATO	Esecuzione	65.690,90 €	65.690,90 €	656.909,00 €	10%
23	M5	B34E21001510008	VARESE SOCIAL DISTRICT*VIA VARIE*INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA	Esecuzione	713.192,90 €	713.192,90 €	7.131.929,00 €	10%
24	M5	B34E21001890005	EDIFICIO DI VILLA AUGUSTA VIA SAN GIUSTO	Progetto con iter concluso	756.000,00 €	491.599,75 €	553.883,45 €	89%
25	M5	B34H22000320006	AMBITO DISTRETTUALE DI VARESE - LA FAMIGLIA: UNA, CENTOMILA*VIA ALTRO*RAFFORZARE LA CAPACITA' GENITORIALE OFFRENDO CONFRONTO E SUPPORTO	Completamento attività	63.000,00 €	63.000,00 €	210.000,00 €	30%
26	M5	B34H22000470006	AMBITO DISTRETTUALE DI VARESE - INTRECCI DI COMUNITA' VIA ALTRO PROMUOVERE AZIONI TESE ALL'ORIENTAMENTO AI SERVIZI ESPRESSI DEL TERRITORIO E ALL'ACCOMPAGNAMENTO VERSO I PIU' APPROPRIATI PERCORSI DI ASSISTENZA E CURA SOCIALE	Completamento attività	90.000,00 €	90.000,00 €	300.000,00 €	30%
27	M5	B34H22000480006	AMBITO DISTRETTUALE DI VARESE - PROFESSIONE OPERATORE SOCIALE (POS)*VIA ALTRO*ATTIVITA' DI SUPERVISIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI SOCIALI PER GARANTIRE MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI	Completamento attività	44.558,10 €	44.558,10 €	148.527,00 €	30%
28	M5	B34H22000490006	AMBITO DISTRETTUALE DI VARESE - UNA CASA PER TE*VIA VETTA D'ITALIA - VIALE VALGANNA*RECUPERO DI SPAZI ALLOGGIATIVI E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIALE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI MARGINALITA'	Esecuzione	212.400,00 €	212.400,00 €	708.000,00 €	30%

N.	MISS	CUP	TITOLO	FASE	Totale trasferimenti erogati dal Ministero titolare	Quota dei trasferimenti erogati di cui al PNRR (RRF+FOI)	Finanziamenti ammessi RRF+FOI=PNRR	Quota trasf. PNRR / fianz. PNRR
29	M5	B34H22000500006	AMBITO DISTRETTUALE DI VARESE - LA CASA DELL'ACCOGLIENZA*VIA MASPERO N. 20*POLO DI SERVIZI DEDICATO A PERSONE SENZA FISSA DIMORA E/O IN GRAVISSIMO STATO DI FRAGILITA'	Esecuzione	108.000,00 €	108.000,00 €	1.080.000,00 €	10%
30	M5	B35B22000130005	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR PER PALESTRA DI ARRAMPICATA, GINNASTICA, JUDO, LOTTA, KARATE E ARTI MARZIALI VIA PERGINE NUOVA REALIZZAZIONE	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	1.390.525,01 €	1.390.525,01 €	2.750.000,00 €	51%
31	M5	B35F19003550005	PISCINA P. PORCINAI NEL PARCO VILLA MYLIU	Progetto con iter concluso	308.697,98 €	274.476,53 €	274.476,53 €	100%
32	PNC	B31F23001070001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI*TERRITORIO COMUNALE*INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE	Progetto con iter concluso	8.979,20 €	0,00 €	0,00 € (di cui PNC per 8.979,20 euro)	-
TOTALE GENERALE					25.311.126,29 €	25.003.525,39 €	69.646.937,06 €	36%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio prot. CdC n 2390 del 6 marzo 2026.

