



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell'adunanza del 19 novembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Pinarolo Po

sullo stato di attuazione dei progetti del PNR e PNC

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n. 27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato, Prot. 175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n. 29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot. 201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";

VISTE le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 45/2024/INPR e n. 31/2025/INPR, con le quali la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo, rispettivamente, per l'anno 2024 e per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 59/2024/REF di approvazione della *"Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2024, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77"*;

VISTE le note istruttorie della Sezione (prot. Cdc n. 1116 del 20/01/2025, n. 19140 del 29/09/2025 e n. 20192 del 17/10/2025) sullo stato di attuazione del PNRR i relativi riscontri trasmessi dal Comune di Pinarolo Po (prot. Cdc n. 2671 del 20/02/2025, n. 20177 del 17/10/2025 e n. 20540 del 27/10/2025);

VISTA l'ordinanza n. 308 del 10 novembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Valeria Fusano;

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione dei progetti PNRR da parte del Comune di Pinarolo Po (PV), controllo sulla gestione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77";

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco del comune di Pinarolo Po (PV) e al Presidente del Consiglio comunale, perché ne informi l'Assemblea, nonché all'Organo di revisione dell'Ente;

- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale del comune, come prevista ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Relatore
(Valeria Fusano)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
25 novembre 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

**ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR DA PARTE DEL
COMUNE DI PINAROLO PO (PV)
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)**

1. PREMESSA

Le deliberazioni di questa Sezione n. 45/2024/INPR e n. 31/2025/INPR prevedono la ricognizione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei Comuni che al 31 dicembre 2023 e/o al 31 dicembre 2024 risultavano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto.

L'iniziativa rientra nell'ambito del controllo sulla gestione previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021 ed è finalizzata a individuare i progetti per i quali gli Enti che versano nelle condizioni sopra precisate rivestono il ruolo di soggetti attuatori, verificandone lo stato di attuazione.

Il Comune di Pinarolo Po (PV) ha fatto ricorso, nel novembre del 2020, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del TUEL, e il relativo piano, di durata ventennale, è stato approvato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 18 del 3 novembre 2020.

Questa Sezione ha approvato il Piano, con prescrizioni, con deliberazione n. 321/2023/PRSP e ne sta monitorando l'attuazione periodicamente (da ultimo, con le deliberazioni n. 59/2025/PRSP e n. 324/2025/PRSP).

L'Ente è soggetto attuatore nell'ambito di una o più Missioni e relative Componenti, ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto-legge, convertito dalla legge n. 108/2021 e, in questo quadro, si colloca la ricognizione di cui si darà conto nella presente relazione.

Da un punto di vista metodologico, si precisa che ai fini della ricognizione sull'insieme degli interventi di cui il Comune di Pinarolo Po è soggetto attuatore e della verifica del relativo stato di avanzamento, la Sezione si è avvalsa sia degli esiti dell'attività istruttoria in contraddittorio con l'Ente, sia dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS, nonché dei dati riportati nella Tabella PNRR 2023 allegata al bilancio di previsione e in quella 2024 trasmessa su *Limefit* dall'Organo di revisione dei conti dell'Ente locale.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

All'esito della complessa istruttoria svolta in contraddittorio con l'Ente sui dati disponibili¹, questa Sezione ha potuto accertare che il Comune di Pinarolo Po è soggetto attuatore di **dodici progetti**

¹ Le risultanze della Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione, con dieci CUP (di cui sette CUP della Missione 1 e tre CUP della Missione 2, questi ultimi, *"totalmente defianziati a seguito di rimodulazione del PNRR"*) presenta(va)no discordanze con i dati presenti nella piattaforma ReGiS a dicembre 2024, la quale riportava dieci CUP (di cui solo sette inclusi nella Tabella PNRR). Si aggiungevano quindi tre CUP presenti solo in ReGiS (di cui due appartenenti alla Missione 4 e uno finanziato da fondi PNC), per un totale di tredici CUP.

In sede di primo riscontro istruttoria, l'Ente ha confermato di essere soggetto attuatore di tredici CUP, di cui tre, come detto, *"totalmente defianziati"*, per un totale di dieci progetti finanziati con fondi PNRR/PNC.

In sede di integrazione istruttoria, l'Ente ha tuttavia indicato, in totale, dodici CUP: di questi, solo nove coincidono con quelli oggetto di prima richiesta istruttoria. L'Ente ha infatti indicato, quali CUP "nuovi", i CUP B51F24000680006 e B51J25000950006 appartenenti alla Missione 1, oltre al CUP B64D22001230001 defianziato (*"ex PNRR, ora Ministero Interno"*). Di questi progetti "nuovi", solo uno (B51F24000680006) è presente in ReGiS al 6/11/25. La piattaforma invero riporta undici CUP totali (di cui otto della Missione 1, due riferiti alla Missione 4 e uno finanziato con fondi PNC).

finanziati con fondi PNRR e PNC, per un importo complessivo di **512.069,40** (di cui 510.385,80 euro di fondi PNRR e di 1683,60² euro di fondi PNC).

Il risultato tiene in considerazione sia i progetti presenti sulla piattaforma ReGiS al 6 novembre 2025 (per un totale di undici CUP), sia l'ulteriore progetto (CUP B51J25000950006) non presente in ReGiS, ma indicato dall'Ente come intervento *"in stato di contrattualizzazione"* al 23 ottobre 2025.

In particolare, dei dodici progetti, nove sono appartenenti alla Missione 1, due sono relativi alla Missione 4 e un progetto è finanziato con fondi PNC.

Secondo quanto dichiarato dall'Ente (e, con riguardo ai progetti della Missione 4, secondo quanto indicato sulla piattaforma ReGiS), dei dodici progetti, quattro sono della tipologia *"non nativo PNRR"* (o anche *"progetto in essere"*), la cui origine precede il piano e che vi sono stati fatti rientrare solo successivamente perché in linea con gli obiettivi PNRR.

L'Ente, in sede di integrazione istruttoria, ha dunque omesso di fornire informazioni aggiornate sui CUP B61B21003010001 e B67H20000790001 (entrambi defINANZIATI) e sui CUP B66F23000030003 E B66F23000020003 (della Missione 4 e presenti in ReGiS). Considerando i progetti non defINANZIATI dal PNRR, compresi i CUP su cui l'Ente non ha fornito informazioni aggiornate ma allo stato presenti in ReGiS, il Comune di Pinarolo Po risulta soggetto attuatore di dodici progetti finanziati con risorse PNRR e PNC.

² In sede di integrazione istruttoria l'Ente ha indicato l'importo di 1.638,60 euro come valore del progetto finanziato dal PNC. Dalle estrazioni ReGiS, tuttavia, l'importo autorizzato risulta essere di 1.683,60 euro.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	PROGETTO IN ESSERE
1	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22003910006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE*ENTRAMBI	NO
2	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	B61C22001510006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	NO
3	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22003450006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI	NO
4	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22002920006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	NO
5	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22004460006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	NO
6	M1C1I1.03-Dati e interoperabilità	B51F22009850006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)	NO
7	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F23000180006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	NO
8	M1C1I1.4.4	B51F24000680006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	SI Da ReGiS: non risulta.
9	Misura 1.3.1	B51J25000950006	"Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.	SI
10	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B66F23000030003	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA*VIA GRAMSCI*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA	Da ReGiS: SI
11	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B66F23000020003	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEPRETIS (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)*VIA DEPRETIS*MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEPRETIS (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	Da ReGiS: SI
12	PNC	B61F23001620001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI*TERRITORIO COMUNALE*INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	NO

Fonte: Riscontri istruttori dell'Ente; ReGiS.
Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia.

2.1 Avanzamento procedurale

Sulla base delle informazioni disponibili, la Sezione ha potuto accertare la conclusione, al 6 novembre 2025, di sette progetti su undici rendicontati in ReGiS (di cui sei appartenenti alla Missione 1 e uno finanziato da fondi PNC). In sede di integrazione istruttoria l'Ente, oltre a confermare l'avvenuta conclusione dei sette progetti anzidetti, ha altresì attestato la conclusione del progetto di cui al CUP B61F22003910006, della Missione 1, chiarendo che è stata *"inviata richiesta di liquidazione"*.

Risultano dunque *"in corso"*:

- i due progetti appartenenti alla Missione 4 (B66F23000030003 e B66F23000020003), benché l'Ente, in sede di primo riscontro istruttorio, abbia riferito quanto segue: *"finanziamento non ottenuto, lavori non iniziati, nessuna spesa sostenuta"*; e sui quali non ha fornito informazioni aggiornate in sede di integrazione istruttoria;

- i due progetti della Missione 1 (B51F24000680006 e B51J25000950006), sui quali l'Ente ha precisato, quanto al primo, che è *"contrattualizzato, in fase di conclusione progetto"* e, quanto al secondo, che si trova invece *"in fase di contrattualizzazione"*.

Circa il rispetto delle scadenze di monitoraggio e di rendicontazione stabilite dai regolamenti del PNRR e la sussistenza di eventuali ritardi nell'attuazione dei progetti, con conseguente rischio di restituzione dei fondi o di mancata esecuzione degli interventi, l'Ente ha riferito che *"per i servizi digitali sono stati rispettati i termini per il monitoraggio e la rendicontazione stabiliti dai regolamenti per il PNRR"*. Ha inoltre aggiunto che *"gli interventi e i lavori indicati nei Bandi per i Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale e risanamento viabilità sono stati eseguiti e finiti rispettando i costi preventivati, la riorganizzazione interna dell'ufficio tecnico ha determinato un ritardo nelle tempistiche della rendicontazione dei lavori"*. In relazione al CUP B61F22003450006 (che allo stato risulta concluso), ha evidenziato che *"è stato richiesto il posticipo, senza rischio di restituzione fondi, per ragioni di carattere organizzativo"*, e che *"per gli altri servizi digitali non ci sono stati ritardi"*. Infine, *"per quanto riguarda i CUP dei Bandi per i Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale e risanamento viabilità, l'ufficio tecnico si sta adoperando per terminare la rendicontazione dove necessario"*.

2.2 Avanzamento finanziario

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario, la situazione aggiornata può essere così sintetizzata³.

Missioni	n. CUP	Fondi totali	Impegni	Pagamenti	%Impegni su fondi totali	%Pagamenti su impegni
M1	9	205.385,80	201.059,40	22.204,00	98%	11%
M4	2	305.000,00	-	-	-	-
PNC	1	1.683,60	1.683,60	1.683,60	100%	100%
Totale	12	512.069,40	202.743,00	23.887,60	40%	12%

Fonti: riscontro istruttorio dell'Ente prot. n. 20540 del 27/10/2025; ReGiS.

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

L'Ente, nell'ambito dell'istruttoria, ha fornito elementi di dettaglio riferiti all'avanzamento finanziario dei singoli progetti. Più precisamente:

- con riferimento ai nove progetti della Missione 1, per sei CUP conclusi, è stato attestato l'intervenuto incasso dell'intero finanziamento. Con riguardo al CUP B61F22003910006, a fronte di impegni di spesa pari a 79.922,00 euro, e di pagamenti e incassi pari a zero, viene attestata la conclusione del progetto e l'avvenuto invio della richiesta di liquidazione, con conseguente stato del trasferimento ministeriale *"in attesa"*. In relazione al CUP B51F24000680006 (*"contrattualizzato, in fase di conclusione progetto"*) vengono attestati impegni di spesa pari a

³ Come anticipato, per i due progetti della Missione 4, benché ancora presenti in ReGiS, l'Ente aveva rappresentato quanto segue: *"Finanziamento non ottenuto, lavori non iniziati, nessuna spesa sostenuta"*.

3.928,40 euro, e pagamenti e incassi pari a zero. In relazione al CUP B51J25000950006 “in fase di contrattualizzazione” impegni, pagamenti e incassi sono pari a zero;

- quanto all’unico progetto PNC (B61F23001620001), il Comune ne attesta la conclusione e l’incasso dell’intero contributo, registrando incassi, impegni e pagamenti pari a 1.683,60 euro.

2.3 Progetti definanziati

Dalla Tabella PNRR 2024 emerge che tre dei progetti di cui il Comune di Pinarolo Po risulta essere soggetto attuatore sono stati “totalmente definanziati” a seguito di rimodulazione del PNRR⁴.

Si tratta dei progetti di cui ai CUP B61B21003010001, B67H23001830001 e B67H20000790001, tutti appartenenti alla Missione 2 (M2C4-Tutela del territorio e della risorsa idrica).

Circa lo stato di attuazione finanziaria e procedurale dei progetti anzidetti, sono inizialmente pervenuti elementi informativi per quelli di cui ai CUP B61B21003010001, B67H23001830001 e B67H20000790001; e successivamente per il progetto di cui al CUP B67H23001830001 e per il nuovo progetto di cui al CUP B64D22001230001 (“INV2C1I1.1.3 - Piccole opere annualità 2022-2023-2024 (DM del 30/01/2020”).

CUP	Misura	Denominazione progetto	Fase progetto	Stato del trasferimento ministeriale
B64D22001230001		INV2C1I1.1.3 - Piccole opere annualità 2022-2023-2024 (DM del 30/01/2020)	Concluso (da nota prot. Cdc n. 20540 del 27/10/2025)	Non ricevuto (da nota prot. Cdc n. 20540 del 27/10/2025)
B67H23001830001	M2C4-Tutela del territorio e della risorsa idrica	RISANAMENTO VIABILITA COMUNALE VIA BOSIO LATERALE, VIA CADUTI IN RUSSIA, VIA EUROPA VIA BOSIO LATERALE, VIA CADUTI IN RUSSIA, VIA EUROPA SECONDO INTERVENTO RISANAMENTO VIABILITA COMUNALE VIA BOSIO LATERALE, VIA CADUTI IN RUSSIA, VIA EUROPA	Concluso (da nota prot Cdc. n. 20540 del 27/10/2025)	Non ricevuto (da nota prot. Cdc n. 20540 del 27/10/2025)
B61B21003010001	M2C4-Tutela del territorio e della risorsa idrica	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA PERTINI VIA TETTAMANTI VIA PAPA GIOVANNI XXIII VIA SALVO D'ACQUISTO COSTRUZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI E COMPLETAMENTO DI STRADA DI LOTTIZZAZIONE	Concluso (da Tabella PNRR 2024)	Incassato: € 92.764,08 (da nota prot. Cdc 2671 del 20/02/2025)
B67H20000790001	M2C4-Tutela del territorio e della risorsa idrica	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA BOSIO E VIA RISORGIMENTO* LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI VIA BOSIO E VIA RISORGIMENTO	Concluso (da Tabella PNRR 2024)	Incassato: € 50.000,00 (da nota prot. Cdc 2671 del 20/02/2025)

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

⁴ La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto di modifiche di cui la più rilevante richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023. Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, all’art. 1 ha riconosciuto l’esigenza di recuperare le risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano. La predetta normativa ha salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l’assunzione dell’impegno contabile ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oppure nei casi di stipula del contratto. Il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti è riportato in modo dettagliato nell’art. 1, comma 8 del DL 19/2024, laddove si prevede lo stanziamento delle ingenti risorse nazionali necessarie per la copertura finanziaria dei progetti definanziati ovvero parzialmente fuoriusciti dal PNRR.

3. TEMPI DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

In ordine alla rendicontazione⁵ e ai tempi di trasferimento delle risorse da parte dei Ministeri delle somme pagate dall'Ente, dall'istruttoria è emerso il seguente quadro:

CUP	Descrizione	Finanziamento PNRR/PNC	Importo rendicontato	Importo trasferito
B61F22003910006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	79.922,00	0	-
B61C22001510006	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	47.427,00	0	47.427,00
B61F22003450006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	23.147,00	0	23.147,00
B61F22002920006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	17.603,00	0	17.603,00
B61F22004460006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	14.000,00	0	14.000,00
B51F22009850006	M1C1I1.03-Dati e interoperabilità	10.172,00	0	10.172,00
B61F23000180006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	4.860,00	0	4.860,00
B51F24000680006	MISURA 1.4.4	3.928,40	0	-
B51J25000950006	Misura 1.3.1	4.326,40	0	-
B66F23000030003	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	100.000,00	da nota dell'Ente prot. Cdc 2671 del 20/02/2025: "Finanziamento non ottenuto, lavori non iniziati, nessuna spesa sostenuta"	
B66F23000020003	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	205.000,00	da nota dell'Ente prot. Cdc 2671 del 20/02/2025: "Finanziamento non ottenuto, lavori non iniziati, nessuna spesa sostenuta"	
B61F23001620001	PNC	1.683,60	0	1.683,60
TOTALE		512.069,40	-	118.892,60

Fonte: riscontri istruttori dell'Ente; ReGiS.
Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Circa l'osservanza delle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'art. 15 del d.l. n. 77/2021, l'Ente ha attestato *"la corretta applicazione delle norme previste dal Ministero titolare ai sensi dell'art. 15 del DL 77/2021, nel rispetto della disciplina armonizzata, di cui al tit. 1 del D. Lgs. 118/2011 sull'FPV"*.

Con riferimento alle prescrizioni dell'art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021, viene riferito che *"per i servizi digitali"* è stato creato uno specifico capitolo di spesa associato al singolo CUP; e che, viceversa, *"per i lavori pubblici i CUP afferenti allo stesso intervento sono stati accorpati in un unico capitolo di spesa"*.

⁵ Come noto, per i progetti legati alla digitalizzazione (Missione 1) non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, che viene effettuata in un'unica soluzione a seguito del completamento positivo di tutte le attività previste e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per questi progetti non sono previsti trasferimenti in anticipazione e pagamenti intermedi.

A garanzia del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse PNRR, del principio di addizionalità e per prevenire utilizzi impropri dei fondi, il Comune ha rappresentato che *“è stato rispettato il vincolo di destinazione delle risorse del PNRR”* e che *“i fondi sono stati vincolati e destinati esclusivamente ai pagamenti di ogni singolo progetto”*.

La piena tracciabilità dei fondi PNRR è stata garantita *“(...) verificando regolarità contributiva ed adempimenti; i fondi per i servizi digitali sono associati a progetti identificabili univocamente”*.

Quanto ai provvedimenti di variazione di bilancio, nel riscontro istruttorio l'Ente ha comunicato la *“Variazione di bilancio approvata con deliberazione di CC n. 5 del 23.03.2023 per i bandi servizio digitale, vedi tabella - Variazione di bilancio approvata con Delibera di CC n. 18 del 27.07.2023 per il bando PDND”*.

Non è stata adottata deliberazione di ricognizione dei fondi *“non nativi”* PNRR.

5. MONITORAGGIO E FORME DI PUBBLICITÀ

5.1 Sistema dei controlli interni

In ordine al sistema dei controlli posti in essere per garantire il rispetto del cronoprogramma e per verificare la corretta gestione delle risorse, non sono stati forniti elementi informativi conferenti.

5.2 Pubblicità

Il Comune di Pinarolo Po ha attestato l'inserimento, sul proprio sito istituzionale, della sezione dedicata al PNRR che, *“una volta terminata verrà inserita anche in Amministrazione trasparente”*.

Dal controllo effettuato, emerge tuttavia che la Sezione PNRR presente sul sito dell'Ente, non è completa, né aggiornata, riportando riferimenti esclusivamente a cinque progetti. Non si rinvencono informazioni specifiche sui progetti finanziati, sull'impiego delle risorse, né sugli stati di avanzamento delle attività.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

L'attività istruttoria della Sezione ha consentito di accertare la conclusione, sotto il profilo procedurale, di otto progetti finanziati con fondi PNRR e PNC di cui il comune di Pinarolo Po è soggetto attuatore. I restanti quattro progetti risultano attualmente in corso.

Come anticipato, quattro dei progetti originariamente inclusi sono stati definanziati. La modifica delle fonti di finanziamento, tuttavia, non sembra aver inciso sui tempi di realizzazione degli interventi, che risultano, allo stato, tutti conclusi.

Sul piano finanziario, i pagamenti (23.887,60 euro) effettuati dall'Ente sono pari a circa al 5 per cento dei fondi complessivamente disponibili (512.069,40 euro).

Il Comune ha ricevuto trasferimenti nella misura di 118.892,60 euro, pari a circa il 23 per cento dei fondi attesi.

La Sezione prende atto di quanto attestato dall'Ente circa le modalità (non pienamente rispettose della disciplina di riferimento) di contabilizzazione delle risorse oggetto della presente relazione e della mancata adozione della delibera ricognitiva dei progetti c.d. non nativi⁶.

In ordine al sistema di monitoraggio, sul quale l'Ente ha omissso di riferire, la Sezione rammenta l'importanza di controlli interni specificamente dedicati, quale elemento di garanzia del rispetto delle normative e della corretta destinazione dei fondi pubblici. Attraverso questi controlli, infatti, l'Amministrazione comunale può intercettare eventuali criticità, correggerle tempestivamente, assicurando che le risorse siano gestite con responsabilità e nell'interesse della collettività.

Il sito istituzionale del Comune, con riferimento alla Sezione "*Attuazione misure PNRR*", contempla solo cinque progetti appartenenti alla Missione 1, riportando, oltretutto, dati solo parziali.

La Sezione raccomanda all'Ente di alimentare il sito istituzionale, informando, con dati completi ed esaustivi, su tutti i progetti finanziati.

⁶ Sul punto, la Sezione in più occasioni ha evidenziato l'importanza dell'adozione di un atto deliberativo ricognitivo e complessivo dei progetti non nativi PNRR (cfr. Deliberazioni n. 185/2024/PRSE; n. 74/2024/PRSE).

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	CONCLUSO/IN CORSO	STATO DEL TRASFERIMENTO MINISTERIALE
1	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22003910006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE*ENTRAMBI	CONCLUSO , INVIATA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE	IN ATTESA
2	M1C1I1.02- Abilitazione al cloud per le PA locali	B61C22001510006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	CONCLUSO	RICEVUTO
3	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22003450006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI	CONCLUSO	RICEVUTO
4	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22002920006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	CONCLUSO	RICEVUTO
5	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F22004460006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	CONCLUSO	RICEVUTO
6	M1C1I1.03-Dati e interoperabilità	B51F22009850006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)	CONCLUSO	RICEVUTO
7	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	B61F23000180006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	CONCLUSO	RICEVUTO
8	MISURA 1.4.4	B51F24000680006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	CONTRAUTTALIZZATO, IN FASE DI CONCLUSIONE PROGETTO	NON ANCORA RICHIESTO
9	Misura 1.3.1	B51J25000950006	"Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR MIC1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.	IN FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE	NON ANCORA RICHIESTO
10	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B66F23000030003	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA*VIA GRAMSCI*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA	da ReGiS: in corso	da nota dell'Ente prot. Cdc 2671 del 20/02/2025: "Finanziamento non ottenuto, lavori non iniziati, nessuna spesa sostenuta"
11	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	B66F23000020003	Miglioramento sismico del plesso scolastico di via Depretis	da ReGiS: in corso	da nota dell'Ente prot. Cdc 2671 del 20/02/2025: "Finanziamento non ottenuto, lavori non iniziati, nessuna spesa sostenuta"
12	PNC	B61F23001620001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI*TERRITORIO COMUNALE*INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	CONCLUSO	RICEVUTO

Fonte: Riscontri istruttori dell'Ente; ReGiS.
Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia.