



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE

Deliberazione 26 febbraio 2024, n. 51/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE**

**Relatore
Paolo Romano**

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati Stefania Vassura.

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	5
Rapporto	9
 CAPITOLO I – Finalità e stato di avanzamento dell'intervento.....	 11
1. Descrizione e finalità dell'intervento	11
2. Esito primo Rapporto	13
3. Stato di avanzamento dell'intervento	15
4. Presidi unitari territoriali	28
5. Controllo e monitoraggio	30
6. Conseguitamento <i>Milestone</i> e <i>Target</i> – Rendicontazione e controllo	33
7. Conclusioni e Raccomandazioni	35

* * *

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 - Finanziamenti Rigenerazione urbana – Risorse PNRR rimodulate – M5-C2.-2.1.....	18
Tabella n. 2 – M5C2-2.1 Monitoraggio intermedio – Aggiudicazione di appalti pubblici da parte di 100 Comuni	19
Tabella n. 3 – M5C2-2.1 – Rendiconti di Progetto – Soggetti attuatori	24
Tabella n. 4 - M5C2.-2.1 - Rendiconto di progetto – Amministrazione titolare	39

GRAFICI

Grafico n. 1 – Cronoprogramma attuazione M5C2-2.1 – Investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	13
---	----

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

II Collegio

Camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente Mauro Orefice

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Mauro OREFICE

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: Andrea GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

vista la deliberazione della Sezione 1° marzo 2022, n. 3/2022/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024"*;

visto il rapporto, presentato dal relatore Consigliere Paolo Romano, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2023 avente a oggetto *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 3/2024 prot. n. 375 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 31 gennaio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Consigliere Paolo Romano;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*.

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dell'Interno, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Segretariato Generale;

Segreteria tecnica del PNRR;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- Ministero dell'Interno:

Ufficio di Gabinetto del Ministro

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Paolo Romano
f.to digitalmente

Il Presidente
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 26 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

CAPITOLO I

FINALITA' E STATO DI AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO

Sommario: 1. Descrizione e finalità dell'intervento. - 2. Esito primo Rapporto. - 3. Stato di avanzamento dell'intervento. - 4. Presidi unitari territoriali. - 5. Controllo e monitoraggio. - 6. Conseguimento delle *Milestone* e *Target* - Rendicontazione e controllo. - 7. Conclusioni e Raccomandazioni.

1. Descrizione e finalità dell'intervento.

La misura 2.1 della Missione M5C2¹ - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, rientra nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è un intervento a titolarità del Ministero dell'Interno.

Tale intervento include le analoghe azioni già previste con la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 42 e 43) per circa 2,8 mld, e incrementa la complessiva disponibilità per finanziare ulteriori operazioni del medesimo genere fino a 3,3 mld.

Il progetto intende assicurare sovvenzioni ai Comuni per investimenti nella rigenerazione urbana utili a ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché a migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, nel costante rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH)².

Gli interventi di rigenerazione urbana, come previsto dalla citata legge di bilancio per il 2020 che per prima li ha introdotti, sono stati disciplinati dal DPCM del 21/01/2021, che ha individuato come beneficiari comuni con almeno 15.000 abitanti, nonché i comuni capoluogo di provincia e le sedi di città metropolitane e devono essere finalizzati:

¹ Missione 5 - Inclusione e coesione. Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

² "Do not significant harm". Tutti gli interventi dei Piani nazionali devono rispettare il DNSH (il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - *Do not significant harm*), ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

- alla manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione delle opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e dalla sistemazione delle relative aree;
- al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;
- alla mobilità sostenibile.

Con il richiamato DPCM sono stati stabiliti anche altri criteri di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi (utilizzabili altresì per lo sviluppo della progettazione esecutiva), nonché le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, ivi incluse le procedure di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Grafico n. 1 - Cronoprogramma attuazione M5C2I2.1 Investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale



Fonte: Italiadomani

2. Esito primo Rapporto.

I soggetti attuatori in particolare sono gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le difficoltà che tali comuni potrebbero riscontrare sono di natura e capacità amministrativa e di contesto, legate soprattutto all’innalzamento dei prezzi delle materie prime.

I comuni, infatti, specie quelli più piccoli, da tempo rappresentano una scarsa capacità amministrativa legata a carenza di risorse umane qualificate nonché a numerose complessità amministrative e contrattuali che aggravano la procedura di affidamento delle opere. A titolo esemplificativo un comune di modeste dimensioni deve provvedere a:

- inserire nel piano triennale delle OO.PP il proprio intervento;
- nel caso il progetto risultasse finanziato, è responsabile di tutti gli interventi che lo compongono;
- inserire nel proprio bilancio l'ammontare del contributo spettante;
- predisporre ed effettuare le gare di appalto per l'affidamento della progettazione dell'intervento;
- stipulare il contratto;
- gestire eventuali varianti in corso d'opera;
- redigere il documento di ultimazione lavori e di relativo collaudo;
- effettuare il monitoraggio e la rendicontazione.

Tali strutture vanno dunque sostenute nello sforzo che dovranno produrre.

Altra criticità riscontrata riguarda l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)³, in quanto i criteri di selezione del bando, in coerenza con il piano su cui il Governo italiano ha ricevuto l'approvazione dal Consiglio Europeo, prevedevano la priorità per quei comuni con un indice più elevato, indicativo di un disagio maggiore.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di approvazione dei beneficiari dei contributi (D.M. 30 dicembre 2021), molti Comuni, soprattutto del Nord, sono rimasti esclusi, non perché i progetti fossero di qualità insufficiente quanto perché i Comuni stessi avevano un indice di vulnerabilità sociale più basso.

Per quanto concerne l'amministrazione titolare questa dovrà gestire, monitorare e rendicontare una rilevante quantità di opere: verificare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'opera ed intervenire laddove necessario con misure correttive e/o sostitutive; verificare costantemente per tutti gli enti la

³ È un indicatore composito elaborato dall'Istat, attraverso la sintesi di sette indicatori, che tengono conto di analfabetismo, potenziale disagio assistenziale, situazione di sovraffollamento abitativo, disoccupazione e scolarizzazione giovanile, numero di famiglie prive di un'entrata generata da una occupazione.

completa e corretta alimentazione dei sistemi di monitoraggio che saranno necessari sia per verificare il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* che per alimentare correttamente e costantemente il flusso di risorse finanziarie dall'amministrazione titolare al soggetto attuatore.

Si tratta con ogni evidenza di un impegno severo, ove la delicatezza del tema richiede che i soggetti attuatori facciano ricorso a tutte le possibilità offerte dall'ordinamento per avviare, monitorare, stimolare e correggere, se necessario, il proprio percorso verso un puntuale conseguimento degli obiettivi previsti.

3. Stato di avanzamento dell'intervento.

L'Amministrazione⁴ comunica che, tramite i decreti interministeriali del 30 dicembre 2021 e 4 aprile 2022, sono stati finanziati circa 2.300 progetti in favore di 640 enti per un importo complessivo assegnato di circa 4,2 miliardi di euro, che quindi risulta superiore alla quota PNRR prevista di 3,3 miliardi di euro. È stato previsto, infatti, dall'art. 28 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 il finanziamento di ulteriori 905 milioni di euro per esaurire la graduatoria delle istanze presentate. Nel rispetto delle *milestone* e *target* connessi alla misura di riferimento, i Soggetti Attuatori sono tenuti alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023. Tuttavia, tenuto conto dell'aumento dei costi dei materiali e della pubblicazione dei nuovi prezzi regionali, date le oggettive difficoltà degli Enti ad addivenire alla stipula entro il predetto termine, l'Amministrazione titolare ha concesso delle proroghe cercando, comunque, di garantire l'osservanza della *milestone* Q3 2023, M-ITA: aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023. Nell'ambito del processo di revisione del PNRR - promosso dalla Commissione Europea in ottemperanza alla procedura delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto delle «circostanze oggettive» idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti per come originariamente configurati e la disponibilità di alternative per il più

⁴ Nota Min. interno prot. Cdc n. 4176 del 21 dicembre 2023

efficace raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi - è stata ricompresa anche la Misura relativa alla Rigenerazione Urbana (M5C2I2.1).

Il Ministero, altresì, riferisce che, rispetto all'eliminazione integrale della Misura e alla successiva collocazione su altre fonti di finanziamento-inizialmente proposta dalle competenti Autorità Governative in sede di confronto con la Commissione Europea- le evidenze sopra delineate hanno suggerito una revisione più selettiva, volta a identificare le fattispecie di maggiore criticità che presentano il rischio di mancato rispetto del *target* finale, ossia la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026. Nello specifico, nella Decisione di esecuzione del Consiglio europeo (ECOFIN 1291 dell'8 dicembre 2023, che modifica la precedente del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia, è stata prevista solo una modifica del *target* da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026. Più nel dettaglio, è stato previsto il "completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026". Inoltre, a fronte degli originari 3,3 mld previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, il finanziamento è stato ad oggi ridotto a un ammontare pari a circa 1,9 mld di euro. Alla luce del mutato quadro normativo e dei nuovi obiettivi previsti per la Misura, l'Amministrazione titolare dichiara che provvederà ad adeguare e conformare la normativa vigente alla decisione di revisione del piano. All'uopo, sono in corso riunioni tecniche tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e questa Amministrazione. Resterà comunque garantito il finanziamento delle progettualità a valere su risorse nazionali di bilancio e sul fondo di sviluppo e coesione. Una volta adeguata la normativa di riferimento, l'amministrazione procederà all'aggiornamento dei manuali di Istruzione per i soggetti attuatori, fornendo apposite indicazioni circa gli adempimenti relativi alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi. In attesa di tali novelle legislative, attualmente, per quanto concerne la misura *de qua*, circa n. 1115 interventi risultano aggiudicati entro i termini previsti dalla citata *milestone* italiana - Q3 2023, MITA. Nel novero degli Enti

che non hanno provveduto all'aggiudicazione rientrano quanti hanno presentato apposita richiesta di proroga, debitamente autorizzata dall'Amministrazione titolare. Sempre su segnalazione del Ministero, ad oggi,⁵ sono state inoltrate all'Amministrazione n. 1052 istanze di proroga. L'Amministrazione, inoltre, rappresenta che si procederà periodicamente all'erogazione delle quote di spettanza agli Enti che hanno correttamente adempiuto agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio dei relativi progetti sul sistema ReGiS.

Al riguardo, al mese di dicembre, risulta che l'ulteriore *tranche* del 20 per cento è stata erogata per n. 151 interventi, per un ammontare complessivo di circa 53,9 milioni di euro. La predetta erogazione è stata effettuata a beneficio degli Enti che hanno provveduto, a seguito della stipula del contratto, a caricare sul sistema Regis la richiesta di rimborso per le spese effettivamente sostenute, nonché tutta la documentazione richiesta dalla manualistica di riferimento. Sono attualmente in corso, da parte del Ministero, ulteriori verifiche sulle richieste di rimborso presentate dai soggetti attuatori sul sistema di monitoraggio, al fine di erogare le previste somme. L'Amministrazione provvederà a dare evidenza dei successivi pagamenti attraverso appositi comunicati che verranno pubblicati sul sito ufficiale della Finanza locale. Il Ministero ha fatto presente, altresì, che è stata recentemente introdotta all'interno del sistema ReGiS una nuova funzionalità, denominata "*Early warning* sul rischio di ritardo", che consente di effettuare una stima automatizzata del potenziale rischio di ritardo del progetto. Tale indicatore costituisce il prodotto di una valutazione espressa mediante combinazione delle seguenti verifiche:

- rispetto delle tempistiche su completamento delle fasi del iter di progetto;
- rispetto della pianificazione espressa nel piano dei costi (vista economica del progetto);
- rispetto della stima del *trend* di avanzamento degli indicatori *target* valorizzati su progetti.

L'Amministrazione, attraverso le funzioni di reporting presenti a sistema, alla luce dello sviluppo delle nuove funzionalità, comunica che si avvarrà di tutti gli strumenti

⁵ Comunicazione in data 23 dicembre 2023

presenti nell’applicativo per l’espletamento delle attività di verifica e monitoraggio delle opere.

La seguente tabella n. 1 rappresenta il quadro di situazione finanziaria venuta a determinarsi attualmente in materia.

Tabella n. 1 - Finanziamenti Rigenerazione urbana- Risorse PNRR rimodulate - M5-C2-2.1

CAPITOLO	PG	RIGENERAZIONE	ANNO		COMMA 42 LEGGE 160/2019	Art. 28 DL 17/2022	RISORSE PNRR RIMODULATE	RISORSE A SOSTEGNO: AVANZI C. 42 L 160/2019 + DL 17/2022 (OVVERO COLONNA F+G)
7271	1	ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2019 RIGENERAZIONE URBANA	2021	SI	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
7271	1	ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2020 RIGENERAZIONE URBANA	2022	SI	250.000.000,00	40.000.000,00	250.000.000,00	40.000.000,00
7271	1	ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2020 RIGENERAZIONE URBANA	2023	SI	550.000.000,00	150.000.000,00	550.000.000,00	150.000.000,00
7271	1	ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2020 RIGENERAZIONE URBANA	2024	SI	450.000.000,00	150.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00
7271	1		2024	SI	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
7271	1	ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2020 RIGENERAZIONE URBANA	2025	SI	700.000.000,00	285.000.000,00	0,00	985.000.000,00
7271	1	ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2020 RIGENERAZIONE URBANA	2026	SI	700.000.000,00	280.000.000,00	0,00	980.000.000,00
FONDO ROTA		ART. 1 COMMA 42 E SS. LEGGE 160/2020 RIGENERAZIONE URBANA	2021-2022- 2023	SI	500.000.000,00		500.000.000,00	
TOT.					3.400.000.000,00	905.000.000,00	1.900.000.000,00	2.405.000.000,00

Fonte: Ministero interno

Tabella n. 2 - M5C2-2.1 - Montoraggio intermedio - Aggiudicazione di appalti pubblici da parte dei 100 Comuni

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso
"Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) (Milestone M5C2-11) "	Milestone UE	Aggiudicazione della gara	--	Fase Completata	Completato	M5C2-11	04/06/2021	31/03/2022	"Se la milestone si riferisce all'assegnazione dei contributi ai comuni-soggetti attuatori si ritiene che la milestone sia stata raggiunta con il decreto di assegnazione dei contributi emanato il 30/12/2021. Meccanismo di verifica"	Documento contenente: a) notifica ai comuni, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto di assegnazione dei fondi agli enti locali; b) estratto dal sistema di monitoraggio CUP (codice CUP, descrizione del progetto a
"Procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, finalizzata a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale	Milestone ITA	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato	M5C2-00-ITA-23	06/08/2021	30/09/2021	Attivazione delle procedure come da Decreto MEF 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestre	Decreto Interno-Mef-Mims 30/12/2021 https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021 Comunicato 31/12/2021 https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-31-dicembre-2021
Aggiudicazione di opere pubbliche da parte dei 300 Comuni	Milestone ITA	Aggiudicazione della gara	--	In Ritardo	In Ritardo	M5C2-00-ITA-24			Contratto per lavori firmati.	Documento contenente: a) certificato/i di completamento dei lavori rilasciatoi in conformità alla legislazione nazionale; b) relazione di un ingegnere indipendente vidimata dal Ministero competente, comprensiva della giustificazione

Segue tabella

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso
Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati.	Target UE	Verifica raggiungimento Target	--	Nei Tempi	In corso	M5C2-12	30/06/2026		Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati. Gli interventi sono quelli definiti nel pertinente traguardo per gli interventi di riqualificazione urbana.	a) elenco del certificato di completamento per ciascun progetto rilasciato conformemente alla legislazione nazionale con riferimenti: b) relazione di un ingegnere indipendente approvato dal ministero competente.
Almeno il 30% del costo complessivo degli interventi secondo l'obiettivo finale è stato speso (840 Mln)	Target ITA	Verifica raggiungimento Target	Nei Tempi	--	In Definizione	M5C2-00-ITA-25			Verificare perché nel target ITA viene riportata la dicitura "comuni con più di 15000 abitanti" in quanto contraddittoria rispetto al requisito della Milestone M5C2-11: "Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane".	Documento contenente le disposizioni di pagamento dei contributi
Comuni che hanno completato gli interventi di rigenerazione urbana (n. 150).	Step procedurali	Verifica raggiungimento Target	--	Nei Tempi	In corso		01/01/2022		Poiché Viene replicato il Target Italiano: M5C2-00-ITA-28 come Ulteriore Step - Si propone di modificare lo Step come descritto nel nome. La data fine suggerita è stata aggiornata	Documento contenente: a) certificato/i di completamento dei lavori rilasciato in conformità alla legislazione nazionale; b) relazione di un ingegnere indipendente vidimata dal Ministero competente, comprensiva della giustificazione

Segue tabella

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso
Comuni che hanno completato gli interventi di rigenerazione urbana (n. 300).	Target ITA	Verifica raggiungimento Target	Nei Tempi	--	In Definizione	M5C2-00-ITA-28			Verificare perché nel target ITA viene riportata la dicitura "comuni con più di 15000 abitanti" in quanto contraddittoria rispetto al requisito della Milestone M5C2-11: "Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane".	Documento contenente: a) certificato/i di completamento dei lavori rilasciato in conformità alla legislazione nazionale; b) relazione di un ingegnere indipendente vidimata dal Ministero competente, comprensiva della giustificazione
Decreto PCM per la riqualificazione urbana per la riduzione dell'emarginazione e del degrado sociale	Milestone ITA	Approvazioni Documenti/Strumenti di Programmazione Strategica (es: CIS, Programmazione Triennale, APQ, ecc)	--	Fase Completata	Completato	M5C2-00-ITA-20	21/01/2021	30/09/2021	Il DPCM ha sancito la politica di investimento e stanziato le prime risorse. Parte dell'investimento è, infatti, da considerarsi come "progetti in essere"	DPCM del 21 gennaio 2021 Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2021, n. 56 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/06/21A01297/sg
Decreto del MI che definisce gli obiettivi di efficienza energetica	Milestone ITA	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato	M5C2-00-ITA-22	21/01/2021	30/09/2021	Gli obiettivi di efficientamento energetico erano condizioni poste	Comunicato 02/04/2021
Decreto del MI che definisce il modello di applicazione degli investimenti in progetti di riqualificazione urbana	Milestone ITA	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato	M5C2-00-ITA-21	21/01/2021	30/09/2021	Il DM funge da avviso rivolto ai Comuni, facendo seguito al DPCM del 21/02/2021	DM del 02/04/2021
Fase intermedia - Obiettivo di monitoraggio a medio termine Annualità 2024	Monitoring Step	monitoraggio stato avanzamento target	--	Nei Tempi	In corso	M5C2-12	31/03/2024		Monitoraggio sul numero di progetti portati a conclusione	Documento contenente: a) certificato/i di completamento dei lavori rilasciato in conformità alla legislazione nazionale; b) relazione di un ingegnere indipendente vidimata dal Ministero competente, comprensiva della giustificazione

Segue tabella

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso
Fase intermedia - Obiettivo di monitoraggio a medio termine Annualità 2025	Monitoring Step	monitoraggio stato avanzamento target	Nei Tempi	--	In Definizione	M5C2-12			Monitoraggio sul numero di progetti portati a conclusione	"Documento contenente: a) certificato/i di completamento dei lavori rilasciato in conformità alla legislazione nazionale; b) relazione di un ingegnere indipendente vidimata dal Ministero competente, comprensiva della giustificazione
Monitoraggio intermedio - Aggiudicazione di appalti pubblici da parte dei 100 Comuni	Step procedurale	Aggiudicazione della gara	--	In Ritardo	In corso		01/01/2022		Il monitoraggio intermedio viene utilizzato per frazionare il Target M5C2-ITA-24. La scadenza per l'aggiudicazione è prevista dall'Atto d'obbligo per il 30.07.2022, tuttavia si è preferito fissare un monitoraggio antecedente relativo ad una parte dei progetti"	Interoperabilità con banche dati ANAC o DIPE
Persone residenti nell'area dell'intervento di rigenerazione urbana (n. 15.000)	Target ITA	Verifica raggiungimento Target	Nei Tempi	--	In Definizione	M5C2-00-ITA-27			Verificare perché nel target ITA viene riportata la dicitura "comuni con più di 15000 abitanti" in quanto contraddittoria rispetto al requisito della Milestone M5C2-11: "Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane".	Relazione analitica in merito alla popolazione interessata dagli interventi di rigenerazione urbana

Segue tabella

Attività	Tipologia attività	Iter procedurale	Monitor Avvio	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Output atteso
Superficie degli interventi di rigenerazione urbana in metri quadri (300 mila mq)	Target ITA	Verifica raggiungimento Target	Nei Tempi	--	In Definizione	M5C2-00-ITA-26			Verificare perché nel target ITA viene riportata la dicitura "comuni con più di 15000 abitanti" in quanto contraddittoria rispetto al requisito della Milestone M5C2-11: "Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane".	Relazione analitica in merito alle specifiche tecniche dei progetti con dettaglio della superficie interessata dagli interventi di rigenerazione urbana
Trasmissione delle istanze di partecipazione	Step procedurale	Predisposizione degli atti relativi alla procedura di selezione/finanziamento	--	Fase Completata	Completato		02/04/2021	04/06/2021		Decreto del Ministero dell'Interno del 02/04/2021

Fonte: Sistema ReGis

Tabella n. 3 - M5C2-2.1 – Rendiconti di Progetto – Soggetti attuatori

Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
DA CONTROLLARE	B27H21002370001	PNRR	RRF	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	169.648,47	0,00	0,00	07/06/2023
BOZZA	B31B21003840004	PNRR	RRF	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	4.462,48	0,00	0,00	20/10/2022
BOZZA	B31F20000010004	PNRR	RRF	COMUNE DI VARESE	451.357,23	0,00	0,00	08/11/2023
DA CONTROLLARE	B34E21004000004	PNRR	RRF	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	129.638,51	0,00	0,00	20/06/2023
DA CONTROLLARE	B71B21002540001	PNRR	RRF	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	7.686,00	0,00	0,00	10/08/2023
BOZZA	B81B21002070001	PNRR	RRF	COMUNE DI PONTEDERA	620,00	0,00	0,00	28/11/2023
DA CONTROLLARE	D11B21000190004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	117.556,92	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	D11B21000190004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	80.017,06	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	D11B21000190004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	96.452,80	0,00	0,00	19/09/2023
DA CONTROLLARE	D11B21001770004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	665,80	0,00	0,00	17/08/2023
DA INTEGRARE	D15F20004690004	PNRR	RRF	COMUNE DI LECCO	26.789,69	0,00	0,00	09/11/2023
DA INTEGRARE	D15H20000160004	PNRR	RRF	COMUNE DI LECCO	240.635,06	0,00	0,00	23/11/2023
BOZZA	D95F21000390001	PNRR	RRF	COMUNE DI MONTEBELLUNA	880,45	0,00	0,00	17/08/2022
BOZZA	D95F21000400001	PNRR	RRF	COMUNE DI MONTEBELLUNA	880,46	0,00	0,00	20/12/2023
DA INTEGRARE	E27H21001870001	PNRR	RRF	COMUNE DI RENDE	71.382,55	0,00	0,00	05/01/2024
DA CONTROLLARE	E78I21000090001	PNRR	RRF	COMUNE DI SARONNO	140.377,29	0,00	0,00	04/07/2023
DA CONTROLLARE	F57H20004040005	PNRR	RRF	COMUNE DI VERBANIA	1.009.156,65	0,00	0,00	09/06/2023
DA CONTROLLARE	F63D21003100005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	359.956,26	0,00	0,00	09/08/2023
DA CONTROLLARE	F63D21003110005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	134.382,18	0,00	0,00	08/05/2023
DA CONTROLLARE	F63D21003110005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	200.859,29	0,00	0,00	09/08/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000730005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	59.100,00	0,00	0,00	08/03/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000730005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	55.205,48	0,00	0,00	08/03/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000820005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	8.419,43	0,00	0,00	10/03/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000820005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	32.940,00	0,00	0,00	10/03/2023
BOZZA	G11B21003420001	PNRR	RRF	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	-	0,00	0,00	09/05/2023
BOZZA	G27H21000680001	PNRR	RRF	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	-	0,00	0,00	23/03/2023
DA CONTROLLARE	G27H21000680001	PNRR	RRF	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	203.044,07	0,00	0,00	02/10/2023
BOZZA	G33D21002360001	PNRR	RRF	COMUNE DI FUCECCHIO	14.673,64	0,00	0,00	14/12/2023
DA CONTROLLARE	G61B21003830001	PNRR	RRF	COMUNE DI AVOLA	266.988,48	0,00	0,00	01/08/2023
BOZZA	G87B14000150003	PNRR	RRF	COMUNE DI SCAFATI	1.890,39	0,00	0,00	25/08/2023
DA CONTROLLARE	H16G20000120005	PNRR	RRF	COMUNE DI ORISTANO	274.064,84	0,00	0,00	03/08/2023

Segue tabella

Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
DA CONTROLLARE	H19J21001160004	N.D.	RRF	COMUNE DI BERGAMO	1.215.756,20	0,00	0,00	31/03/2023
BOZZA	H77H21001210001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARDO'	113.719,17	0,00	0,00	10/10/2023
BOZZA	I13D21000640001	PNRR	RRF	COMUNE DI FRASCATI	11.305,01	0,00	0,00	03/11/2023
DA CONTROLLARE	J28I21000060001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	215.032,22	0,00	0,00	07/09/2023
DA INTEGRARE	J34E21000740005	PNRR	RRF	COMUNE DI AVEZZANO	125.195,44	0,00	0,00	17/10/2023
BOZZA	J51B21000960001	PNRR	RRF	COMUNE DI PISA	91.434,52	0,00	0,00	14/02/2023
BOZZA	J61B21001900006	PNRR	RRF	COMUNE DI LUCCA	11.315,61	0,00	0,00	27/06/2023
DA CONTROLLARE	E67H21000260004	N.D.	RRF	COMUNE DI PIOLTELLO	358.537,60	0,00	0,00	17/08/2023
DA CONTROLLARE	H75B18001460001	PNRR	RRF	COMUNE DI VEDELAGO	469.839,34	0,00	0,00	31/07/2023
DA CONTROLLARE	H75B18001460001	PNRR	RRF	COMUNE DI VEDELAGO	273.983,51	0,00	0,00	31/07/2023
DA CONTROLLARE	B33D21002590001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARNI	51.174,34	0,00	0,00	09/08/2023
DA CONTROLLARE	B21B21001560001	PNRR	RRF	COMUNE DI SEREGNO	275.455,91	0,00	0,00	01/06/2023
DA CONTROLLARE	B44E21001610001	PNRR	RRF	COMUNE DI SONA	28.918,19	0,00	0,00	14/03/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003460005	N.D.	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.236,49	0,00	0,00	04/08/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003490005	N.D.	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	23.060,44	0,00	0,00	08/08/2023
BOZZA	D61B21002240001	PNRR	RRF	COMUNE DI TRENTO	122.693,56	0,00	0,00	23/06/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003470005	PNRR	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	22.685,74	0,00	0,00	10/08/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003450005	N.D.	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.236,49	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	E31B21002310001	PNRR	RRF	COMUNE DI LEGNANO	10.881,06	0,00	0,00	22/06/2023
DA CONTROLLARE	E37H21001660001	PNRR	RRF	COMUNE DI LEGNANO	16.661,51	0,00	0,00	22/06/2023
BOZZA	H41B21000840001	PNRR	RRF	COMUNE DI CAPACCIO	-	0,00	0,00	
DA CONTROLLARE	J19J21003680001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	34.321,33	0,00	0,00	20/09/2023
DA CONTROLLARE	G17H21000690001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERCOLA	295.307,46	0,00	0,00	26/09/2023
BOZZA	F91B21001440005	PNRR	RRF	COMUNE DI OLBIA	-	0,00	0,00	26/09/2023
DA CONTROLLARE	I75F21000300004	PNRR	RRF	COMUNE DI MIRANO	610.826,34	0,00	0,00	19/12/2023
DA CONTROLLARE	J31B21001450001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	22.117,99	0,00	0,00	25/09/2023
BOZZA	I32C16000120007	PNRR	RRF	COMUNE DI BELLUNO	-	0,00	0,00	22/09/2023
BOZZA	C83D21002610009	PNRR	RRF	COMUNE DI BRESCIA	-	0,00	0,00	22/09/2023
BOZZA	C17H20001590004	PNRR	RRF	COMUNE DI SIGNA	30.985,98	0,00	0,00	05/10/2023
DA CONTROLLARE	J37H21002810001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	16.877,01	0,00	0,00	28/09/2023
DA CONTROLLARE	J62C20000720001	PNRR	RRF	COMUNE DI POMPEI	151.251,50	0,00	0,00	12/10/2023

Segue tabella

Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
BOZZA	I65F21000200001	PNRR	RRF	COMUNE DI MANTOVA	-	0,00	0,00	04/10/2023
DA CONTROLLARE	B24H20004260005	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	62.112,59	0,00	0,00	09/10/2023
DA CONTROLLARE	B23D21000860001	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	110.625,14	0,00	0,00	10/10/2023
DA CONTROLLARE	B24E21000510001	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	76.755,04	0,00	0,00	10/10/2023
BOZZA	B89G19000250001	PNRR	RRF	COMUNE DI CECCANO	-	0,00	0,00	10/10/2023
BOZZA	B91B21001070001	PNRR	RRF	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	213.443,17	0,00	0,00	28/11/2023
BOZZA	I33D21000970001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASSINO	110.167,32	0,00	0,00	10/10/2023
DA CONTROLLARE	B89G19000250001	PNRR	RRF	COMUNE DI CECCANO	474.124,81	0,00	0,00	10/10/2023
BOZZA	J91B21001170001	PNRR	RRF	COMUNE DI BARI	98.149,80	0,00	0,00	12/10/2023
BOZZA	E77B11000090004	PNRR	RRF	COMUNE DI CALENZANO	-	0,00	0,00	12/10/2023
DA CONTROLLARE	D93D21003350005	PNRR	RRF	COMUNE DI MODENA	1.524.043,17	0,00	0,00	17/10/2023
BOZZA	H37H21002140001	PNRR	RRF	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	-	0,00	0,00	17/10/2023
BOZZA	H37H21002130001	PNRR	RRF	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	-	0,00	0,00	17/10/2023
DA CONTROLLARE	J19J21003680001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	302.065,96	0,00	0,00	19/10/2023
DA CONTROLLARE	B53H20000390004	PNRR	RRF	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	746.687,94	0,00	0,00	02/11/2023
DA CONTROLLARE	J16G21001100001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	112.774,61	0,00	0,00	03/11/2023
BOZZA	I13D21000170001	PNRR	RRF	COMUNE DI MARINO	124.340,87	0,00	0,00	27/10/2023
BOZZA	F36E20000050004	PNRR	RRF	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	139.383,51	0,00	0,00	29/12/2023
BOZZA	B27H21002360001	PNRR	RRF	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	-	0,00	0,00	26/10/2023
DA CONTROLLARE	H11B21002610004	N.D.	RRF	COMUNE DI BERGAMO	208.629,30	0,00	0,00	30/10/2023
DA CONTROLLARE	H14E21000520004	N.D.	RRF	COMUNE DI BERGAMO	264.398,85	0,00	0,00	13/11/2023
BOZZA	E78I21000090001	PNRR	RRF	COMUNE DI SARONNO	-	0,00	0,00	03/11/2023
DA CONTROLLARE	J17H21000890001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	114.110,47	0,00	0,00	03/11/2023
BOZZA	I17H21002740001	PNRR	RRF	COMUNE DI SIDERNO	32.352,57	0,00	0,00	06/11/2023
DA CONTROLLARE	B33D21002600001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARNI	107.354,78	0,00	0,00	07/11/2023
BOZZA	E64D21000000005	PNRR	RRF	COMUNE DI LADISPOLI	-	0,00	0,00	13/11/2023
BOZZA	B24H20004260005	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	151.961,74	0,00	0,00	14/11/2023
DA CONTROLLARE	D53D21004650005	PNRR	RRF	COMUNE DI IMPERIA	808.235,25	0,00	0,00	22/11/2023
DA CONTROLLARE	H71B21001970001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARDO'	446.770,43	0,00	0,00	15/11/2023

Segue tabella

Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
BOZZA	B27H21002370001	PNRR	RRF	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	275.254,74	0,00	0,00	29/11/2023
BOZZA	G27H21001570006	PNRR	RRF	COMUNE DI SCORZE'	308.781,76	0,00	0,00	19/12/2023
DA CONTROLLARE	B37H21002710001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARNI	45.041,90	0,00	0,00	17/11/2023
DA CONTROLLARE	F21B18000300004	PNRR	RRF	COMUNE DI JESOLO	85.016,53	0,00	0,00	22/11/2023
BOZZA	B25F21000640001	PNRR	RRF	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	358.988,18	0,00	0,00	22/11/2023
BOZZA	B24E21000510001	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	-	0,00	0,00	30/11/2023
BOZZA	B34E21001890005	N.D.	RRF	COMUNE DI VARESE	24.752,72	0,00	0,00	18/12/2023
DA CONTROLLARE	H37H21002100001	PNRR	RRF	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	20.800,00	0,00	0,00	05/12/2023
DA CONTROLLARE	H19J21002360001	PNRR	RRF	COMUNE DI ORISTANO	106.428,97	0,00	0,00	07/12/2023
BOZZA	E65D19000180004	PNRR	RRF	COMUNE DI VERCELLI	117.732,19	0,00	0,00	12/12/2023
BOZZA	F18I21001690001	PNRR	RRF	COMUNE DI FIUMICINO	-	0,00	0,00	12/12/2023
BOZZA	D11B21000420001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	38.500,47	0,00	0,00	20/12/2023
DA CONTROLLARE	J37H21002810001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	131.395,06	0,00	0,00	15/12/2023
BOZZA	D11B21000440001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	66.632,46	0,00	0,00	20/12/2023
DA CONTROLLARE	D17H21000820001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	48.100,04	0,00	0,00	18/12/2023
DA CONTROLLARE	D17H21001690001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	29.151,88	0,00	0,00	18/12/2023
BOZZA	D17H21000830001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	60.435,86	0,00	0,00	20/12/2023
BOZZA	D17H21000850001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	27.270,98	0,00	0,00	20/12/2023
BOZZA	G43B19000050004	PNRR	RRF	COMUNE DI CIRIE'	115.925,66	0,00	0,00	18/12/2023
DA CONTROLLARE	J31B21001450001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	1.000,00	0,00	0,00	18/12/2023
BOZZA	B33D21002690006	PNRR	RRF	COMUNE DI POTENZA	-	0,00	0,00	28/12/2023
DA CONTROLLARE	F21B19000410005	PNRR	RRF	COMUNE DI JESOLO	236.604,44	0,00	0,00	02/01/2024
DA CONTROLLARE	I59J21001870001	PNRR	RRF	COMUNE DI VIGEVANO	1.732.599,10	0,00	0,00	29/12/2023
BOZZA	C65C20000020009	PNRR	RRF	COMUNE DI SIENA	534.339,23	0,00	0,00	02/01/2024
DA CONTROLLARE	J31B21001450001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	125.409,50	0,00	0,00	03/01/2024
BOZZA	E38I21000140001	PNRR	RRF	COMUNE DI ANCONA	133.324,54	0,00	0,00	05/01/2024
BOZZA	C11B21003840001	PNRR	RRF	COMUNE DI TORINO	367.394,05	0,00	0,00	04/01/2024
BOZZA	C17H21002770001	PNRR	RRF	COMUNE DI TORINO	19.284,60	0,00	0,00	04/01/2024
Totale					20.004.193,62	0,00	0,00	

Fonte: Sistema ReGis

4. Presidi unitari territoriali

L'Amministrazione specifica che, al fine di supportare gli enti locali attuatori dei progetti PNRR e per garantire un'accelerazione delle relative procedure, secondo il disposto dell'art. 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in legge del 20 ottobre 2022, è stato sottoscritto tra la Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, un Protocollo d'intesa per la costituzione di presidi territoriali unitari, su base provinciale o interprovinciale, al precipuo scopo di supportare le amministrazioni locali titolari di interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per la costituzione e il funzionamento dei presidi, nel biennio 2022-2023, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato (ai sensi dell'art. 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108) di 700 unità di personale, ed in particolare 400 unità da destinare al Ministero dell'interno per le esigenze delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, e 300 unità per il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le esigenze delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Ciascun presidio territoriale, al fine di rafforzare le capacità di gestione degli interventi e favorire, al contempo, un corretto impiego delle risorse finanziarie, coadiuverà le amministrazioni locali nelle seguenti attività:

- fornire supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR;
- agevolare la divulgazione e l'efficace utilizzo delle funzionalità del sistema informativo ReGiS;
- supportare l'efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili in capo alle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR;
- supportare la verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR con particolare riferimento al rispetto del DNSH;
- supportare il corretto raggiungimento dei Milestone e Target nelle tempistiche previste nell'Allegato alla CID e negli *Operational Arrangements* ove pertinenti con il singolo progetto di responsabilità dell'Amministrazione locale titolare di intervento PNRR;

- promuovere incontri, attività formative e divulgative per il personale dell'Ente locale su processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR;

- raccogliere e individuare eventuali fabbisogni di assistenza tecnica specifica relativamente alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi di responsabilità delle Amministrazioni locali titolari di interventi PNRR.

Sul punto è intervenuta la Circolare del 14 marzo 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze congiuntamente al Ministero dell'Interno contenente le Linee guida per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Misure a titolarità del Ministero dell'Interno. All'interno della Circolare vengono definite le competenze spettanti ai Presidi Territoriali. Nello specifico, tra le attività svolte dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo vi sono preliminarmente le verifiche, di carattere formale della documentazione e la rendicontazione, dell'investimento M2C4 – piccole e medie opere che risulta stralciato dal PNRR in seguito alla decisione Ecofin dell'8 dicembre 2023. Le verifiche dei presidi sono volte, per la citata misura M2C4, sulla totalità dei rendiconti presentati, mediante una check list di controllo formale, al fine di verificare i seguenti elementi:

- evidenza delle attività di auto-controllo svolte dal Soggetto attuatore;
- rispetto dei termini iniziali e finali;
- correttezza del CUP e dell'importo richiesto a rimborso;
- presenza di un sistema di procedure interne al soggetto attuatore in materia di prevenzione delle frodi, conflitti d'interesse, corruzione e doppio finanziamento;
- corretta valorizzazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali milestone e target sul sistema ReGiS;
- rispetto dei requisiti di ammissibilità al finanziamento del PNRR.

Spettano, altresì, ai già menzionati Presidi le verifiche antimafia ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni di cui alla circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno n. 38877 del 13 giugno 2022. Gli adempimenti sopra indicati sono stati prioritariamente richiesti da parte dell'Amministrazione, alla luce del testo della Circolare del 14 marzo 2023, per la misura M2C4I.2.2-Piccole e medie opere, in considerazione della mole degli interventi finanziati e dell'ampia platea dei soggetti

attuatori coinvolti. Viceversa, per quanto concerne la misura M5C2I.2.1, tutte le attività di verifica propedeutiche all'erogazione delle risorse sono state finora rimesse all'Amministrazione centrale. L'Amministrazione precisa che, a seguito della revisione del piano con totale definanziamento della misura M2C4I2.2, occorrerà fornire nuovi indirizzi ai presidi territoriali unitari attivi sul territorio circa gli adempimenti e le verifiche da effettuare per le misure a titolarità del Ministero dell'Interno confermate nel PNRR.

5. Controllo e monitoraggio.

L'Amministrazione, per quanto concerne il controllo e il monitoraggio sui progetti di rigenerazione urbana, specifica che, in ordine ai profili concernenti il contrasto alle frodi e riciclaggio secondo il Si.Ge.Co del Ministero dell'Interno (Versione 1.1 - 11 maggio 2023), l'Unità di Missione PNRR presiede lo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e dei conflitti di interesse nella gestione dei fondi PNRR. Le ridette attività sono svolte in raccordo con la Rete dei referenti antifrode del PNRR, istituita presso l'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF, anche al fine di evitare duplicazioni di controlli ottimizzandoli verso obiettivi convergenti, secondo quanto previsto dal PIAO del Ministero dell'Interno 2023-2025 approvato con decreto del 30 gennaio 2023.

In particolare:

- l'Ufficio di coordinamento della gestione adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- l'Ufficio di monitoraggio, nel contesto del coordinamento delle attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi PNRR, identifica e segnala eventuali criticità riscontrate agli altri Uffici dell'UdM;
- l'Ufficio di rendicontazione e controllo verifica la regolarità delle procedure e delle spese svolgendo controlli mirati e assicura l'attuazione di misure per prevenire le frodi, i conflitti d'interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, in

coordinamento con gli altri uffici dell'UdM, con i Dipartimenti responsabili degli investimenti.

È, altresì, demandato ai Dipartimenti responsabili il compito di operare verifiche sulla correttezza di procedure e spese, nonché sull'ammissibilità delle stesse, riportando all'Unità di Missione, ufficio per la rendicontazione e controllo, i potenziali rischi legati a disfunzioni amministrative, irregolarità riscontrate o sospette frodi. Inoltre, i soggetti attuatori devono garantire la sana gestione finanziaria, la legalità e regolarità delle spese, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno. I controlli effettuati dai soggetti attuatori, dai Dipartimenti responsabili e dall'Unità di Missione si inseriscono nell'ambito del quadro normativo sopra citato. Il Ministero dell'Interno, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro Antifrode ha adottato, in linea con le indicazioni ricevute dall'Ufficio Rendicontazione del MEF, il c.d. "*Tool Fraud Risk Assesment*", secondo le previsioni della nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*". Occorre segnalare altresì la costituzione della "Rete dei referenti antifrode", istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato e costituita da referenti della Ragioneria stessa e delle Amministrazioni centrali. Al fine di garantire un approccio specialistico in materia di antifrode, il 17 dicembre 2021 è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza, che costituisce un unicum in ambito europeo, in quanto prevede un espresso coinvolgimento nel sistema dei controlli di una forza di *law enforcement*. A tale Protocollo di intesa ha aderito anche il Ministero dell'Interno, che ha conferito l'incarico di Referente antifrode al Dirigente dell'Ufficio rendicontazione e controllo, con l'impegno di:

- partecipare ai lavori della "Rete dei referenti antifrode del PNRR", istituita con Determina della RGS n. 57 del 9 marzo 2022;
- mettere a disposizione dell'Ispettorato Generale per il PNRR e del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza tutte le informazioni in possesso relative ai soggetti attuatori, realizzatori/esecutori degli interventi di competenza finanziati dal Piano;
- segnalare all'Ispettorato Generale per il PNRR e al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza informazioni e notizie

circostanziate ritenute rilevanti per la prevenzione/repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuta a conoscenza nella fase attuativa degli interventi PNRR di competenza;

- assicurare la propria collaborazione all'Ispettorato Generale per il PNRR e alla Guardia di Finanza, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese all'interno della strategia antifrode del Piano, nei termini di cui agli artt. 3, 4, e 6 del Protocollo d'Intesa in argomento. La Rete dei referenti verifica, tramite meccanismi interni ed esterni, l'esistenza presso le Amministrazioni centrali titolari di intervento di procedure e meccanismi di segnalazione validi ed efficienti per la gestione di casi in cui si sospettino frodi. Per quanto riguarda i meccanismi interni, è possibile menzionare il *whistleblowing* che consiste in segnalazioni/denuncia degli illeciti in maniera anonima da parte dei dipendenti; per i meccanismi esterni, sono previste apposite procedure per segnalare le frodi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Rete dei referenti antifrode del PNRR ha il compito di:

- definire e adottare la strumentazione operativa e la procedura da seguire per l'analisi, individuazione e valutazione dei rischi di frode del PNRR;
- raccogliere la documentazione necessaria per procedere alla valutazione dei rischi di frode;
- individuare eventuali nuovi rischi (riscontrati o potenziali);
- realizzare e approvare l'autovalutazione del rischio frode del PNRR e le eventuali azioni di miglioramento e/o correttive da porre in essere;
- monitorare l'intero "sistema" antifrode del PNRR e in particolare lo stato di avanzamento delle attività previste nell'eventuale piano di azione;
- rivedere periodicamente la valutazione effettuata, a seconda dei livelli di rischio e dei casi di frode intercettati sul PNRR, nel corso del periodo di esecuzione del Piano.

6. Conseguitamento delle Milestone e Target – Rendicontazione e controllo.

Per quanto concerne la rendicontazione e il controllo per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese per l'effettivo conseguimento delle *milestone* e dei *target*, l'Amministrazione specifica che, in conformità a quanto previsto nel Si.Ge.Co, versione 1.1 dell' 11 maggio 2023, il Ministero dell'Interno effettua verifiche finalizzate ad accertare il pieno avanzamento di M&T attraverso l'esame di tutta la documentazione funzionale all'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi⁶. Rappresenta che una milestone o un target si considera conseguito solo se risultano rispettati tutti i requisiti elencati nella descrizione degli stessi e prodotte le evidenze richieste nel meccanismo di verifica, come specificato negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*). La trasmissione della rendicontazione del conseguimento di milestone e target all'Ispettorato Generale per il PNRR è successiva alle verifiche di coerenza e qualità dei dati effettuate sul sistema informativo, secondo quanto stabilito nell'allegato alla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

L'UdM- Ufficio di Rendicontazione e Controllo, d'intesa con i Dipartimenti responsabili delle misure, provvede a predisporre:

- i Report sull'avanzamento di milestone e target, dove sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal M/T, con in allegato i documenti probatori (*evidence*);
- le *check-list* attestanti l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di milestone e target, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto;
- la dichiarazione di gestione, che attesti il raggiungimento di *milestone* e *target* secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il Report di avanzamento, strutturato secondo il *format* fornito dal Servizio Centrale PNRR (Circolare MEF n. 41 del 7 dicembre 2022), evidenzia la situazione corrente relativa al raggiungimento di *milestone/target*, indicando se alla data risulta completato

⁶ Tabella n. 2 - M5C2I2.1 - Monitoraggio intermedio - Aggiudicazione di appalti pubblici da parte dei 100 Comuni

oppure in corso di completamento. Con il meccanismo di verifica l'Amministrazione provvede, quindi, a giustificare come la *milestone/target* è stata conseguita, evidenziando gli adempimenti svolti e associando a ciascuno di essi le relative evidenze documentali, nonché i link di pubblicazione sul sito istituzionale e/o in Gazzetta Ufficiale.

Sono analizzati e rendicontati i requisiti associati al singolo M/T per Missione/Componente /Investimento, articolati in:

- requisiti specifici;
- altri Requisiti (eventuali);
- requisiti trasversali/specifici (se applicabili).

Per ogni requisito specifico è riportata la relativa descrizione nonché il numero, il riferimento, il valore obiettivo e il valore conseguito, fornendo le relative evidenze documentali e link di pubblicazione su sito istituzionale e/o in Gazzetta Ufficiale. Sono, inoltre, rappresentati eventualmente anche gli altri Requisiti ove presenti nella “Descrizione delle riforme e degli investimenti” relativi a Missione e Componente di riferimento di cui all'Allegato alla CID. Infine, per ciascun milestone/target sono rappresentati se applicabili i “Requisiti” trasversali/specifici insieme alle relative *evidence*:

- Principio “Non arrecare danno significativo all'ambiente”(DNSH);
- quota SUD (%);
- *tagging Green*;
- *tagging Digital*;
- notifica UE aiuti di Stato.

L'Amministrazione comunica che, a seguito della revisione del Piano, sia le disposizioni normative sia gli strumenti attuativi delle stesse, saranno adeguati alle nuove prescrizioni stabilite a livello comunitario e nazionale e sarà in ogni caso garantito il supporto agli enti locali tramite la rete già operativa sul territorio.

7. Conclusioni e Raccomandazioni

Dalle tabelle nn. 3 e 4 (quest'ultima in allegato) estrapolate dal Sistema ReGis, relative ai Rendiconti di progetto delle amministrazioni titolari e ai Rendiconti di progetto dei soggetti attuatori, si evince che non ci sono attualmente impegni e che sono stati effettuati, probabilmente, solo degli anticipi di pagamento.

Da dichiarazioni governative emerge l'intenzione che tutti i progetti esclusi dal PNRR vengano realizzati ugualmente ricorrendo – tramite decreto – a risorse alternative (Piano Nazionale Complementare, fondi europei di coesione 2021-27 e Fondo nazionale di coesione). Tali fonti di copertura sono tuttavia ancora da identificare, almeno per il 2025 e 2026. A fronte delle descritte attività organizzative e gestionali riguardanti la misura che, in linea di principio, sono idonee a governarla, supportarla, monitorarla e preservarla da interessi illegali, residua, quindi, l'evidente opportunità di individuare formalmente e con la massima sollecitudine possibile prima le nuove risorse da impiegare al posto di quelle del PNRR; poi adeguare le previsioni gestionale e manualistiche al nuovo contesto così venuto a delinearsi; infine adottare tutte le ulteriori misure eventualmente necessarie affinché i soggetti attuatori non vengano a trovarsi in difficoltà finanziarie o contrattuali.

ALLEGATI

Tabella n. 4 - M5C2-2.1 - Rendiconti di progetto - Amministrazione titolare

Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
DA CONTROLLARE	B27H21002370001	PNRR	RRF	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	169.648,47	0,00	0,00	07/06/2023
DA CONTROLLARE	B34E21004000004	PNRR	RRF	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	129.638,51	0,00	0,00	20/06/2023
DA CONTROLLARE	B71B21002540001	PNRR	RRF	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	7.686,00	0,00	0,00	10/08/2023
DA CONTROLLARE	D11B21000190004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	117.556,92	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	D11B21000190004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	80.017,06	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	D11B21000190004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	96.452,80	0,00	0,00	19/09/2023
DA CONTROLLARE	D11B21001770004	PNRR	RRF	COMUNE DI SALUZZO	665,80	0,00	0,00	17/08/2023
DA INTEGRARE	D15F20004690004	PNRR	RRF	COMUNE DI LECCO	26.789,69	0,00	0,00	09/11/2023
DA INTEGRARE	D15H20000160004	PNRR	RRF	COMUNE DI LECCO	240.635,06	0,00	0,00	23/11/2023
DA INTEGRARE	E27H21001870001	PNRR	RRF	COMUNE DI RENDE	71.382,55	0,00	0,00	05/01/2024
DA CONTROLLARE	E78I21000090001	PNRR	RRF	COMUNE DI SARONNO	140.377,29	0,00	0,00	04/07/2023
DA CONTROLLARE	F57H20004040005	PNRR	RRF	COMUNE DI VERBANIA	1.009.156,65	0,00	0,00	09/06/2023
DA CONTROLLARE	F63D21003100005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	359.956,26	0,00	0,00	09/08/2023
DA CONTROLLARE	F63D21003110005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	134.382,18	0,00	0,00	08/05/2023
DA CONTROLLARE	F63D21003110005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	200.859,29	0,00	0,00	09/08/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000730005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	59.100,00	0,00	0,00	08/03/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000730005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	55.205,48	0,00	0,00	08/03/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000820005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	8.419,43	0,00	0,00	10/03/2023
DA CONTROLLARE	F65F21000820005	PNRR	RRF	COMUNE DI FERMO	32.940,00	0,00	0,00	10/03/2023
DA CONTROLLARE	G27H21000680001	PNRR	RRF	COMUNE DI SANT'ANASTASI A	203.044,07	0,00	0,00	02/10/2023
DA CONTROLLARE	G61B21003830001	PNRR	RRF	COMUNE DI AVOLA	266.988,48	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	H16G20000120005	PNRR	RRF	COMUNE DI ORISTANO	274.064,84	0,00	0,00	03/08/2023
DA CONTROLLARE	H19J21001160004	N.D.	RRF	COMUNE DI BERGAMO	1.215.756,20	0,00	0,00	31/03/2023
DA CONTROLLARE	J28I21000060001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	215.032,22	0,00	0,00	07/09/2023

Segue tabella								
Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
DA INTEGRARE	J34E21000740005	PNRR	RRF	COMUNE DI AVEZZANO	125.195,44	0,00	0,00	17/10/2023
DA CONTROLLARE	E67H21000260004	N.D.	RRF	COMUNE DI PIOTTELLO	358.537,60	0,00	0,00	17/08/2023
DA CONTROLLARE	H75B18001460001	PNRR	RRF	COMUNE DI VEDELAGO	469.839,34	0,00	0,00	31/07/2023
DA CONTROLLARE	H75B18001460001	PNRR	RRF	COMUNE DI VEDELAGO	273.983,51	0,00	0,00	31/07/2023
DA CONTROLLARE	B33D21002590001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARNI	51.174,34	0,00	0,00	09/08/2023
DA CONTROLLARE	B21B21001560001	PNRR	RRF	COMUNE DI SEREGNO	275.455,91	0,00	0,00	01/06/2023
DA CONTROLLARE	B44E21001610001	PNRR	RRF	COMUNE DI SONA	28.918,19	0,00	0,00	14/03/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003460005	N.D.	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.236,49	0,00	0,00	04/08/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003490005	N.D.	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	23.060,44	0,00	0,00	08/08/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003470005	PNRR	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	22.685,74	0,00	0,00	10/08/2023
DA CONTROLLARE	J39J21003450005	N.D.	RRF	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.236,49	0,00	0,00	01/08/2023
DA CONTROLLARE	E31B21002310001	PNRR	RRF	COMUNE DI LEGNANO	10.881,06	0,00	0,00	22/06/2023
DA CONTROLLARE	E37H21001660001	PNRR	RRF	COMUNE DI LEGNANO	16.661,51	0,00	0,00	22/06/2023
DA CONTROLLARE	J19J21003680001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	34.321,33	0,00	0,00	20/09/2023
DA CONTROLLARE	G17H21000690001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERCOLA	295.307,46	0,00	0,00	26/09/2023
DA CONTROLLARE	I75F21000300004	PNRR	RRF	COMUNE DI MIRANO	610.826,34	0,00	0,00	19/12/2023
DA CONTROLLARE	J31B21001450001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	22.117,99	0,00	0,00	25/09/2023
DA CONTROLLARE	J37H21002810001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	16.877,01	0,00	0,00	28/09/2023
DA CONTROLLARE	J62C20000720001	PNRR	RRF	COMUNE DI POMPEI	151.251,50	0,00	0,00	12/10/2023
DA CONTROLLARE	B24H20004260005	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	62.112,59	0,00	0,00	09/10/2023
DA CONTROLLARE	B23D21000860001	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	110.625,14	0,00	0,00	10/10/2023
DA CONTROLLARE	B24E21000510001	PNRR	RRF	COMUNE DI MALNATE	76.755,04	0,00	0,00	10/10/2023
DA CONTROLLARE	B89G19000250001	PNRR	RRF	COMUNE DI CECCANO	474.124,81	0,00	0,00	10/10/2023
DA CONTROLLARE	D93D21003350005	PNRR	RRF	COMUNE DI MODENA	1.524.043,17	0,00	0,00	17/10/2023
DA CONTROLLARE	J19J21003680001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	302.065,96	0,00	0,00	19/10/2023
DA CONTROLLARE	B53H20000390004	PNRR	RRF	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	746.687,94	0,00	0,00	02/11/2023

Segue tabella

Stato	Codice Unico progetto	Piano	Fondo	Denominazione	Importo Totale Rendiconto	Importo Approvato	Importo Progetti in Essere	Data approvazione rendiconto
DA CONTROLLARE	J16G21001100001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	112.774,61	0,00	0,00	03/11/2023
DA CONTROLLARE	H11B21002610004	N.D.	RRF	COMUNE DI BERGAMO	208.629,30	0,00	0,00	30/10/2023
DA CONTROLLARE	H14E21000520004	N.D.	RRF	COMUNE DI BERGAMO	264.398,85	0,00	0,00	13/11/2023
DA CONTROLLARE	J17H21000890001	PNRR	RRF	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	114.110,47	0,00	0,00	03/11/2023
DA CONTROLLARE	B33D21002600001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARNI	107.354,78	0,00	0,00	07/11/2023
DA CONTROLLARE	D53D21004650005	PNRR	RRF	COMUNE DI IMPERIA	808.235,25	0,00	0,00	22/11/2023
DA CONTROLLARE	H71B21001970001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARDO'	446.770,43	0,00	0,00	15/11/2023
DA CONTROLLARE	B37H21002710001	PNRR	RRF	COMUNE DI NARNI	45.041,90	0,00	0,00	17/11/2023
DA CONTROLLARE	F21B18000300004	PNRR	RRF	COMUNE DI JESOLO	85.016,53	0,00	0,00	22/11/2023
DA CONTROLLARE	H37H21002100001	PNRR	RRF	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	20.800,00	0,00	0,00	05/12/2023
DA CONTROLLARE	H19J21002360001	PNRR	RRF	COMUNE DI ORISTANO	106.428,97	0,00	0,00	07/12/2023
DA CONTROLLARE	J37H21002810001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	131.395,06	0,00	0,00	15/12/2023
DA CONTROLLARE	D17H21000820001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	48.100,04	0,00	0,00	18/12/2023
DA CONTROLLARE	D17H21001690001	PNRR	RRF	COMUNE DI CARLENTINI	29.151,88	0,00	0,00	18/12/2023
DA CONTROLLARE	J31B21001450001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	1.000,00	0,00	0,00	18/12/2023
DA CONTROLLARE	F21B19000410005	PNRR	RRF	COMUNE DI JESOLO	236.604,44	0,00	0,00	02/01/2024
DA CONTROLLARE	I59J21001870001	PNRR	RRF	COMUNE DI VIGEVANO	1.732.599,10	0,00	0,00	29/12/2023
DA CONTROLLARE	J31B21001450001	PNRR	RRF	COMUNE DI CERIGNOLA	125.409,50	0,00	0,00	03/01/2024
Totale					15.829.558,70	0,00	0,00	

Fonte: Sistema ReGis

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

