



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI PAVIA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2024 n. 40 /2024/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

MAGISTRATO RELATORE: MAURA CARTA

Hanno collaborato

Giulia Milani

Giuseppe Pro

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot. 175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato prot. 201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione SRCLOM/259/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del PNRR del Comune di Pavia;

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell'attività di controllo programmata per il 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/2023/FRG del 27 ottobre 2023 "Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2023, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTA la nota del 14 aprile 2023, prot. Cdc n. 5243, con la quale il Comune di Pavia ha risposto alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 21 marzo 2023, prot. n. 4097;

VISTA l'ulteriore nota del 24 novembre 2023, prot. Cdc n. 25132, con la quale il Comune di Pavia ha risposto all'ulteriore nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 3 novembre 2023, prot. Cdc n. 24214;

VISTA l'ordinanza n. 34 del 2 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta,

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Pavia, controllo sulla gestione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune del Comune di Pavia.

La presente deliberazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Il Comune dovrà dare riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

19 febbraio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)



ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI PAVIA

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	11
2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	13
2.1 Avanzamento procedurale.....	17
2.2 Avanzamento finanziario.....	19
2.3 Effetti della rimodulazione	22
3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR.....	26
4. SITUAZIONE DEL PERSONALE.....	27
4.1 Esperti della Regione	27
4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato	28
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	30

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia.....	15
Tabella 2 - Importo dei Progetti PNRR.....	15
Tabella 3 - Avanzamento procedurale.....	18
Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti	20
Tabella 5 - Anticipazioni per missioni	21
Tabella 6 - Progetti oggetto di possibile definanziamento	23
Tabella 7 - Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento.....	24
Tabella 8 - Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Pavia	33

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1- Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni	16
Grafico 2 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR	16
Grafico 3 - Stato di attuazione procedurale	18
Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)	22
Grafico 5 - Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento.....	25

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, proseguendo la ricognizione avviata nel corso del 2022 sui progetti del PNRR di cui il Comune di Pavia è “soggetto attuatore” – delibera n. 259/2022/GEST- ne limita l’attività al solo controllo sulla gestione in ragione della sopravvenuta normativa.

La Sezione ha rimodulato la programmazione dell’attività di controllo dopo l’entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d. l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che ha modificato l’art. 22 del d.l. n. 76/2020 sul controllo concomitante, escludendone l’applicazione per piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Stante la sopravvenuta modifica normativa è stato previsto, con riferimento ai progetti che avevano formato oggetto di ricognizione nel 2022, che sarebbe stato effettuato il solo “controllo sulla gestione” ai sensi dall’art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (cfr. SRC Lombardia n.173/2023/INPR).

La deliberazione di rimodulazione richiama il criterio elaborato, in sede nomofilattica, dalle Sezione delle Autonomie “ *la quale, nel ritenere che ‘i controlli sulla gestione non possono attendere l’esito conclusivo delle attività che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo’ si è espressa nel senso che detti controlli devono ‘focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi’ (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)*” (così del. 173 cit.).

In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, si concentra sul raggiungimento dei “*risultati intermedi e sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi*” dei progetti finanziati dal PNRR.

Il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.l. n. 77/2021 e s.m.i. e dall’art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto “*anche in corso di esercizio*”, effettuando “*valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego*” delle

relative risorse, verificando *“la legittimità e la regolarità”* del loro utilizzo ed accertando *“la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge”*.

*

Si ritiene utile rammentare, in questo sintetico inquadramento normativo, che la Sezione delle Autonomie nel fornire indicazioni sul *“Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”* (II semestre 2023) si è soffermata sulle finalità del controllo di gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che *“Nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all'art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei progetti finanziati per l'attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali».* Inoltre, il Documento della Commissione Europea *“Commission Staff Working Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans”* (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione *“sound financial management”*, il concetto di *“sana gestione finanziaria”*, che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti è chiamata a garantire. L'esigenza di un'oculata programmazione e gestione della spesa è fondamentale nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell'Ente.” (cfr. Sez. Aut. deliberazione n.16/2023/FRG).

In tale contesto si inserisce la presente deliberazione circoscritta al controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale degli interventi di cui il Comune di Pavia è soggetto attuatore e/o beneficiario.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione nel mese di marzo 2023 ha avviato un'attività istruttoria, integrata nel mese di novembre 2023, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti del PNRR da parte del Comune di Pavia.

Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dall'Ente in qualità di "soggetto attuatore", ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio del Comune, quale soggetto direttamente beneficiario dei finanziamenti stanziati dal PNRR e la cui gestione è sotto il diretto controllo del Comune o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).¹

Giova ricordare che gli enti locali sono *soggetti attuatori* qualora provvedano direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure *soggetti beneficiari* quando si avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l'esecuzione del progetto.

Il citato d.l. n. 77/2021 all'art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino materialmente gli interventi, tra cui società partecipate *in-house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 50/2026 (ora art. 63 d.lgs. 36/2023). In questo caso l'amministrazione è tenuta a stipulare una convenzione con l'ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la responsabilità e la remunerazione.²

Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul territorio del Comune, esulano dal perimetro di bilancio dell'Ente.

¹ L'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 stabilisce che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

² Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell'ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di garantire l'attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.

La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune di Pavia è soggetto attuatore è stata condotta sulla base degli esiti dell'attività istruttoria effettuata nel corso del 2023, integrata dagli elementi conoscitivi della piattaforma ReGiS.³

Ai fini di una riconciliazione tra quanto emerso dalla risposta istruttoria, la piattaforma ReGiS e quanto comunicato dai Revisori nel monitoraggio annesso al bilancio preventivo⁴, si precisa che sono esclusi dalla presente indagine i seguenti progetti identificati con il Codice Unico di Progetto:

- CUP G11B20000520005 – intervento M2C2I4.1.2, in quanto l'Ente riferisce che il progetto risulta revocato *“con relativa cancellazione su ReGiS in corso da parte del MIT, con nota PEC 96813-09/08/2023 POP197”*. Si precisa che nella piattaforma ReGiS il CUP è a oggi attivo con importo PNRR pari a euro 259.302,80 e che nel richiamato monitoraggio a preventivo risulta presente con il medesimo importo e con erogazione di anticipazioni per euro 111.733,58;
- CUP G11F22002360006 – intervento M1C1I1.4.3, in quanto non esaminato in sede istruttoria nel corso dei monitoraggi semestrali effettuati dalla Sezione. Si è, comunque, potuto verificare che il progetto è a oggi presente nella piattaforma ReGiS in stato *“attivo”* e in fase *“concluso”* con un importo pari a euro 10.926,00. Il medesimo CUP è, inoltre, presente nella relazione dei Revisori per un importo pari a euro 40.062,00, con la specificazione di *“utilizzate risorse in parte corrente, richiesta per progetto già realizzato con fondi propri”*.

I progetti in questione saranno comunque oggetto di approfondimento nel prossimo monitoraggio.

³ La circolare del MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 chiarisce che *“I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.”* Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

⁴ Effettuato dall'Organo di Revisione mediante compilazione della tabella PNRR allegata al questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 (cfr. Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Nel dettaglio, gli interventi di cui il Comune di Pavia è soggetto attuatore, aggregati per missione e rappresentati nella seguente tabella.

Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia

Missione	n. CUP	% CUP sul totale
M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	8	29,63%
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	8	29,63%
M4 Istruzione e Ricerca	2	7,41%
M5 Inclusione e coesione	9	33,33%
Totale complessivo	27	100,00%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

I ventisette progetti dei quali il Comune di Pavia è soggetto attuatore/beneficiario sono identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP). Di questi, otto si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), otto nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), due nella Missione 4 (Istruzione e Ricerca) e nove nella Missione 5 (Inclusione e coesione).

Nella tabella che segue si rappresenta l'importo totale degli interventi distinti per missione.

Tabella 2 - Importo dei Progetti PNRR

Missione	PNRR	Fondi Propri dei Comuni	FOI	Altro Pubblico	Totale progetto	PNRR/ Totale progetto	PNRR per missione /Totale PNRR
M1	1.709.822,00 €	129.000,00 €	- €	- €	1.838.822,00 €	92,98%	4,24%
M2	14.284.244,73 €	- €	- €	- €	14.284.244,73 €	100,00%	35,45%
M4	1.130.000,00 €	- €	- €	- €	1.130.000,00 €	100,00%	2,80%
M5	23.175.000,00 €	3.294.902,27 €	1.415.365,82 €	- €	27.885.268,09 €	83,11%	57,51%
Totale	40.299.066,73 €	3.423.902,27 €	1.415.365,82 €	- €	45.138.334,82 €	89,28%	100,00%
Totale%	89,28%	7,59%	3,14%	0,00%			

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.


Il Comune di Pavia risulta, pertanto, soggetto attuatore per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a 40,30 milioni di euro.

L'importo complessivo degli interventi, come sopra cofinanziati, è di 45,13 milioni di euro.

Le Missioni 2 e 4 risultano interamente finanziate da fondi PNRR, la Missione 1 per il 92,98 per cento mentre la Missione 5 per l'83,11 per cento.


Quest'ultima Missione accentra, inoltre, il 57,51 per cento dei fondi complessivi nonché il numero maggiore di progetti, pari al 33,33 per cento dei CUP (nove di ventisette).

Grafico 1- Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni



Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono all'89,28 per cento del totale; il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) per il 3,14 per cento e da fondi propri comunali per il 7,59 per cento, come meglio risulta dal grafico seguente.

Grafico 2 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR



Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella generale in calce.

Di seguito lo stato di attuazione dei progetti finanziati coi fondi del PNRR, sia per quanto riguarda l'avanzamento procedurale che per quello finanziario.

2.1 Avanzamento procedurale

All'interno della piattaforma ReGiS -ove correttamente implementata- è possibile verificare e monitorare l'avanzamento procedurale mediante l'associazione nel tempo ad ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi. Le possibili fasi dell'attuazione sono così definite: "Progettazione esecutiva", "Pubblicazione bando di gara", "Aggiudicazione", "Stipula contratto", "Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura", "Collaudo".

Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale.


Questo implica che i diversi progetti si sviluppino nel rispetto della sequenza temporale all'interno della quale ciascuna fase dell'intervento deve essere completata. A tale proposito si osserva che, mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (*"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi"*) definisce la data con cui gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi (*"Operational Arrangements"*)⁵ stabiliscono le scadenze delle fasi di ciascun intervento del piano.

Fatta questa premessa di ordine generale, con riguardo al Comune in esame va precisato che, dopo aver estratto i dati da ReGiS, è stata formulata una richiesta istruttoria, cui l'Ente ha dato riscontro, per acquisire aggiornamenti ed elementi di raffronto rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale degli interventi.

⁵ Si tratta degli accordi che l'Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-2021): https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf

Grafico 3 - Stato di attuazione procedurale



Il grafico mostra come una quota pari al 22,23 per cento dei progetti sia in fase di avvio; il 33,33 per cento è stato assegnato al soggetto esecutore con cui il Comune ha stipulato un contratto e la medesima percentuale si riscontra nella fase di esecuzione delle opere o di erogazione dei servizi.

L'11,11 per cento degli interventi, infine, risulta completato.

La tabella seguente riporta lo stato di avanzamento delle procedure e rappresenta una situazione eterogenea tra le diverse missioni.

Tabella 3 - Avanzamento procedurale

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione lavori/fornitura	Conclusi	Totale complessivo
M1	5	-	2	-	1	8
M2	1	-	2	3	2	8
M4	-	-	-	2	-	2
M5	-	-	5	4	-	9
Totale complessivo	6	0	9	9	3	27

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Nel dettaglio, si osserva come cinque CUP della Missione 1 sono in fase di avvio, due in quella di stipula e un altro risulta concluso; per la Missione 2 si registra invece che

su otto CUP, uno è nella fase di avvio, due in quella di stipula, mentre tre sono in esecuzione e due o conclusi.

I due progetti della Missione 4 sono entrambi in esecuzione mentre la Missione 5 registra per cinque progetti la stipula del contratto e dunque l'avvio prossimo dei lavori mentre altri quattro sono in fase di esecuzione.

*

Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma (al 30 giugno 2023), i Revisori dell'Ente hanno reso la Tabella PNRR allegata al questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, redatto in conformità alle Linee Guida della Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR.

Per le iniziative di cui il Comune di Pavia è soggetto attuatore si riscontra una percentuale pari al 96,15 per cento dei progetti in linea con la tempistica prevista per il termine del primo semestre 2023 (ovvero venticinque su ventisei esaminati).

Per il progetto "G19J22001070006 - Rinnovo Flotte Bus" non è riportata la data di conclusione dell'intervento che dalla piattaforma ReGiS risulta in fase di stipula del contratto.

Il progetto identificato "G19J20001790001 Acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale", incluso nell'istruttoria condotta da questa Sezione, non è invece presente nel monitoraggio effettuato dei revisori.

2.2 Avanzamento finanziario

La Sezione ha chiesto al Comune di Pavia *"di indicare l'importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati dall'Ente"* per ciascun progetto identificato mediante CUP.

A tale richiesta il Comune di Pavia ha dato riscontro aggiornato al novembre 2023.

Si rammenta che l'art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha previsto che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del decreto o atto di riparto *"senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"*.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR l'avvio dei progetti precede l'erogazione del finanziamento, per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli investimenti il decreto-legge n. 152 del 2021 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* ha previsto all'art. 9, commi 6 e 7, la possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.⁶

Le informazioni sull'avanzamento finanziario vengono riassunte in forma aggregata per missione nella seguente tabella.

Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti

Missione	CUP	Importo finanziato dal PNRR	Accertamenti	Pagamenti	Pagamenti/ Accertamenti
M1	8	1.709.822,00 €	1.361.838,00 €	266.750,12 €	19,59%
M2	8	14.284.244,73 €	9.269.269,00 €	351.766,27 €	3,79%
M4	2	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €	490.186,35 €	43,38%
M5	9	23.175.000,00 €	24.589.365,82 €	1.856.399,85 €	7,55%
Totale complessivo	27	40.299.066,73 €	36.350.472,82 €	2.965.102,59 €	8,16%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

La tabella mostra il totale dei finanziamenti PNRR a disposizione del Comune per l'attuazione dei progetti, così come acquisiti al bilancio dell'Ente.

Si registra, in particolare, una percentuale di risorse accertate pari a circa 36,35 milioni che corrispondono al 90,20 per cento del finanziamento PNRR (40,29 mln di euro) e all'80,53 per cento del finanziamento totale dei progetti (45,14 mln di euro).

⁶ La modalità di contabilizzazione delle anticipazioni è disciplinata dall'art. 9, comma 6, dello stesso decreto, *"per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR"*.

I pagamenti, pari a 2,96 milioni di euro, costituiscono l'8,16 per cento delle risorse accertate.

*

Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai Revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025.

Nella tabella che segue sono compendati i dati aggregati per missioni delle erogazioni ricevute a fronte di un finanziamento con fondi PNRR pari ad euro 40.299.066,73.

Tabella 5 - Anticipazioni per missioni

Missione	Importo anticipazione erogata
M1	60.494,54 €
M2	771.454,00 €
M5	2.250.000,00 €
TOTALE	3.081.948,54 €


Fonte: Tabella PNRR revisori

La somma delle anticipazioni ottenute dal Comune di Pavia è pari a 3,08 milioni di euro e costituisce il 7,65 per cento (3,08/40,29 mln) delle risorse finanziate; si tratta di risorse richieste dall'Ente a valere sul fondo di rotazione del MEF per un importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento.

*

Per quanto riguarda l'attuazione finanziaria si notano alcune differenze tra i progetti delle diverse missioni:

Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)



Una maggiore quota di pagamenti su accertamenti, pari al 43,38 per cento, si rileva nella Missione 4; a seguire la Missione 1 con il 19,59 per cento mentre le Missioni 2 e 5 registrano rispettivamente il 3,79 e il 7,55 per cento.

La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari all'8,16 per cento dei fondi accertati in bilancio, sembri indicare che la rendicontazione delle spese allineata alla tempistica della certificazione dei vari stati di avanzamento dei lavori, sia ancora all'inizio.

2.3 Effetti della rimodulazione

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di rimodulazione⁷ di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia alla Commissione Europea, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre 2023, modificando la precedente decisione del 13 luglio 2021 (cfr. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-ADD-1/it/pdf>).

Le informazioni rese in merito dal Comune non si basano su specifiche comunicazioni ricevute dall'Amministrazione erogante, ma sono state ricavate dall'Ente sulla base di

⁷ I cui dettagli si trovano nel Dossier "Monitoraggio dell'attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU" pubblicato il 31 luglio 2023, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

quanto riportato nel Dossier del 31 luglio 2023 n. 28/R/1 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Non vi è, quindi, allo stato una indicazione analitica dei progetti interessati da definanziamento, ma solo una individuazione potenziale per categoria di interventi.

La proposta di rimodulazione è stata già comunque analizzata per il suo possibile impatto sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 16/2023/FRG) che ha rilevato: *“Tra le principali misure di competenza di Comuni e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l’ampio parco progetti presentati ed emerge, inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare l’interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi”*.

La tabella 6 indica, in forma aggregata, l’ambito di intervento e i contributi PNRR interessati da un possibile definanziamento, per complessivi 20,68 milioni di euro, pari a quasi la metà dei fondi PNRR assegnati al Comune di Pavia.

Tabella 6 - Progetti oggetto di possibile definanziamento

Missione	n. CUP	Fondi PNRR interessati dal possibile definanziamento	Totale progetto
M2	4	680.000,00 €	680.000,00 €
M5	7	20.000.000,00 €	20.913.268,09 €
Totale complessivo	11	20.680.000,00 €	21.593.268,09 €

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.

Nel dettaglio, è emerso che i progetti coinvolti dal possibile definanziamento sono undici distribuiti su due interventi (M2C4 I.2.2 e M5C2 I.2.1).

Si tratta di opere e forniture in fase di stipula del contratto, in esecuzione o già concluse, nel rispetto dei tempi di realizzazione imposti dal rispettivo cronoprogramma.⁸

Il Comune di Pavia ha specificato che gli interventi oggetto della possibile misura sono:

⁸ Come da monitoraggio effettuato dall’Organo di Revisione mediante tabella allegata al questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 (cfr. Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

- M2 C4 I2.2 [PNRR10 – PNRR18 – PNRR19 – PNRR20] Progetti ex art.1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 [efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile];
- M5 C2 I2.1 [PNRR3 – PNRR4 – PNRR5 – PNRR6 – PNRR7 – PNRR8 – PNRR9] Progetti di rigenerazione urbana.

L'Ente ha, altresì, rimarcato che "...i progetti di rigenerazione urbana (M5 C2 I2.1) che comportano un finanziamento del valore di 20 milioni di euro, laddove non venissero finanziati determinerebbero un impatto sul bilancio dell'Ente di difficile gestione attesa l'entità della somma finanziata".

Si fornisce di seguito la rappresentazione dello stato di attuazione degli stessi.

Tabella 7 - Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento

Missione	In avvio	Aggiudicazione	Stipula contratto	Esecuzione lavori/ fornitura	Concluso	Totale complessivo
M2	-	-	-	2	2	4
M5	-	-	5	2	-	7
Totale complessivo	-	-	5	4	2	11


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale è stato rilevato che tutti gli undici progetti risultano allineati al cronoprogramma alla fine del primo semestre 2023.⁹

È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento rispetto ai ventisette progetti interessati nel seguente grafico.

⁹ Come da monitoraggio effettuato dall'Organo di Revisione mediante tabella allegata al questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 (cfr. Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Grafico 5 - Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento



Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 27 progetti.

La Sezione rileva che la quota degli importi coinvolti sul complesso dei finanziamenti PNRR appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente.

L'eventuale definanziamento o posticipo della disponibilità delle risorse già assegnate, potrebbe comportare, a seconda dei casi, nuovi costi per i servizi di architettura e ingegneria, possibili contenziosi con gli operatori economici contrattualizzati, interruzione o sospensione delle opere e delle forniture con inevitabili oneri aggiuntivi di varia natura.

A ciò vanno ad aggiungersi i riflessi sociali sulle comunità interessate e i rischi di una perdita di credibilità dell'Amministrazione pubblica.

3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Nel 2022 con la citata delibera n. 259/2022/GEST è stato rilevato che, nel quadro delle disposizioni di governance del PNRR dettate dal d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sono chiamate a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.¹⁰

L'attività istruttoria espletata dalla Sezione nel marzo e nel novembre 2023 non ha evidenziato la predisposizione, da parte del Comune di Pavia, di una *governance* dedicata al PNRR.

¹⁰ Per una disamina più ampia del quadro normativo in tema di governance del PNRR definita da d.l. n. 77/2021 si fa rinvio alla specifica memoria redatta dalla Corte dei conti, su richiesta dalle Commissioni riunite I (Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, approvata con deliberazione n. 11/SSRRCO/AUD/21 delle Sezioni riunite in sede di controllo e alla Relazioni delle Sezioni Riunite sullo stato di attuazione del PNRR n. 4 del 29 marzo 2022

4. SITUAZIONE DEL PERSONALE

4.1 Esperti della Regione

La Sezione con nota istruttoria del 21 marzo 2023 ha chiesto informazioni circa l'eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell'ambito della misura del PNRR M1C1-2.2 *"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance"* per la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021¹¹ col quale veniva stanziata la relativa spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e professionisti assunti dalle Regioni per l'Assistenza Tecnica (TA): *"La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR"*.

Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia è stata chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi e, in particolare, delle procedure propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR.

Il Comune di Pavia, nelle risposte del 14 aprile 2023 e del 24 novembre 2023 ha dichiarato che *"non si è avvalso dei professionisti sopra indicati"*.

¹¹ Il DPCM del 12 novembre 2021 all'art.1 stabiliva che *"il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, è erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome."* All'art. 2 che *"il contributo di cui all'art. 1 è finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR."* All'art.3 che *"ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento."* Infine, all'art. 5 che i Piani territoriali *"sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza."* Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro per la contrattualizzazione di 123 esperti.

4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato

La Sezione ha chiesto informazioni circa le procedure di rinforzo dell'organico a supporto ai progetti del PNRR.

Sul punto l'Ente ha comunicato che:

- *con la deliberazione di Giunta comunale 17/03/2023 n. 107, efficace ai sensi di legge, in sede di integrazione del Piano del Fabbisogno si è disposta l'assunzione di tre unità di categoria D, di cui 2 con profilo di "istruttore direttivo tecnico" e 1 con profilo di "istruttore direttivo amministrativo contabile", per l'attuazione dei progetti connessi al PNRR, imputando la spesa alle risorse di bilancio, ai sensi dell'art. 31-bis comma 1 del d.l. 06/11/2021 n. 152, convertito nella legge 29/12/2021, n. 233 in deroga ai vincoli di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile), all'art. 33 del 30/04/2019, n. 34, convertito nella legge 28/06/2019, n. 58 e all'art. 1, comma 557-quater della legge 27/12/2006, n. 296. In merito il collegio dei Revisori dei Conti (verbale 17/03/2022 n. 16) ha espresso parere favorevole alla programmazione del fabbisogno di personale di cui sopra.*
- *ad oggi la struttura organizzativa non è ancora adeguata ai processi di realizzazione delle attività connesse con il PNRR, in quanto si è resa possibile la sola assunzione di una unità con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile ex categoria D, con decorrenza 01/02/2023 per la durata di tre anni;*
- *sono tutt'ora in corso le procedure per l'assunzione a tempo determinato di due unità (estensibile a cinque) con profilo di istruttore direttivo tecnico ex categoria D (bando PG 09/03/2023 n. 29424 in scadenza il 23/04/2023). In precedenza, per le assunzioni anzidette, erano state esperite, senza esito positivo, le seguenti procedure:*
 - *estensione della graduatoria di un precedente concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico (bando 12/05/2022 PG 58797);*
 - *accordo con altro Comune per l'utilizzo di graduatoria di idonei di pari profilo (avviso 19/12/2022 PG n. 154333).*

Nel novembre 2023 l'Ente ha precisato che:

- *con la deliberazione di Giunta comunale 17/03/2023 n. 107, efficace ai sensi di legge, in sede di integrazione del Piano del Fabbisogno si è disposta l'assunzione di tre unità di ex categoria D (ora area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione), di cui 2 con profilo di "istruttore direttivo tecnico" e 1 con profilo di "istruttore direttivo amministrativo contabile";*
- *le assunzioni predette sono state attuate e il personale è stato assegnato al Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità, in base a quanto stabilito in sede di programmazione del fabbisogno. I contratti sono stati stipulati a tempo determinato per la durata di tre anni prorogabili al 31/12/2026;*
- *con successiva deliberazione di Giunta comunale 13/07/2023 n. 339, efficace ai sensi di legge, si è programmata l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile (area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione) per il Settore 2 - Finanziario, Tributi, Economato, Contratti. L'assunzione è stata formalizzata il 01/10/2023 per la durata di tre anni".*

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione avviata nel marzo 2023 e aggiornata al 24 novembre 2023, nonché dei dati estrapolati da ReGiS si espone il seguente quadro di sintesi.

➤ **PNRR**

Il Comune di Pavia risulta soggetto attuatore di ventisette progetti (ciascuno identificato da un Codice Unico di Progetto) per un ammontare complessivo di fondi del PNRR pari a poco più di 40,29 milioni. Nella Missione 5 si concentra la maggiore quota di fondi (57,51 per cento) ed il numero maggiore di CUP (nove su ventisette totali). I ventisette progetti sono alimentati anche da altre risorse (FOI per 1,41 milioni di euro, da fondi propri del Comune per 3,42 milioni di euro). L'importo complessivo dei progetti è di 45,14 milioni di euro.

➤ **Attuazione procedurale**

- il 22,23 per cento è in fase di avvio;
- il 33,33 per cento è nella fase stipula del contratto con il soggetto esecutore;
- il 33,33 per cento dei progetti è in corso di esecuzione;
- l'11,11 per cento è stato completato.

➤ **Cronoprogramma**

In base alla Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025, al 30 giugno 2023, si registra un allineamento dei tempi procedurali previsti nel 92,59 per cento dei CUP (ovvero venticinque su ventisei esaminati). Per un solo progetto non è stato possibile effettuare una valutazione di tempestività, in quanto risulta indicata la fine prevista delle attività, ma non quella effettiva.

➤ **Avanzamento finanziario**

Le risorse accertate sono pari a 36.350.472,82 di euro e corrispondono al 90,20 per cento dei fondi PNRR (40,29 mln di euro) e all' 80,53 per cento dell'importo totale dei progetti (45,14 mln di euro) a disposizione dell'Ente in qualità di soggetto attuatore o beneficiario. I pagamenti complessivi costituiscono l'8,16

per cento dei fondi accertati in bilancio e sono distribuiti tra le varie missioni a conferma che l'avanzamento esecutivo degli interventi è ancora all'inizio.

➤ **Anticipazioni ricevute**

L'importo complessivo è di 3,08 milioni di euro corrispondente al 7,65 per cento (3,08 mln/40,29 mln) delle risorse finanziate dal PNRR.

➤ **Ipotesi rimodulazione**

In relazione alla proposta governativa di definanziamento il Comune dichiara che potrebbero esserne coinvolti undici progetti distribuiti su due linee di intervento per un importo di 20,68 milioni, pari al 51,32 per cento se rapportato all'importo complessivo di fondi PNRR (40,29 milioni). In relazione a tali progetti, l'Ente rappresenta, in particolare per quelli relativi alla rigenerazione urbana (M5 C2 I2.1) del valore di 20 milioni di euro, *che "laddove non venissero finanziati determinerebbero un impatto sul bilancio dell'Ente di difficile gestione attesa l'entità della somma finanziata"*. La Sezione rileva che la quota degli importi interessati sul complesso dei finanziamenti PNRR appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiederebbe di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell'Ente. I progetti interessati dall'ipotesi di definanziamento si trovano in fase di avanzata esecuzione e, in taluni casi, già completati. Vanno, quindi, sottolineate le possibili gravose conseguenze correlate al sorgere di contenziosi ed ai costi generali di gestione nell'eventualità di interruzione o sospensione degli interventi. La Sezione riserva alle successive verifiche sull'attuazione del PNRR la valutazione degli effetti del definanziamento sugli specifici progetti e le misure messe in campo dal Comune a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

➤ **Misure organizzative**

Non risulta la costituzione di una struttura di *governance* per monitorare l'attuazione del PNRR.

➤ ***Personale di supporto PNRR***

Il Comune di Pavia ha dichiarato di non essersi avvalso degli esperti assunti dalla Regione. Riguardo al personale, l'Ente ha comunicato di avere proceduto all'assunzione di due profili di istruttore direttivo tecnico e uno di istruttore direttivo amministrativo contabile assegnati al Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità. I contratti sono a tempo determinato per la durata di tre anni prorogabili al 31 dicembre 2026. Una ulteriore unità con qualifica di istruttore direttivo amministrativo contabile (area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione) è stata assunta dall'1 ottobre 2023 per la durata di tre anni ed è stata assegnata al Settore 2 - Finanziario, Tributi, Economato, Contratti.

Tabella 8 - Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Pavia

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
1	M1.C1.I 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	G11C22000350006	PNRR15 - INV465 - Abilitazione e facilitazione Migrazione in cloud	419.124,00 €	419.124,00 €	419.124,00 €	37.001,00 €	contratto sottoscritto, allegato
2	M1.C1.I 1.3.1 Piattaforma nazionale digitale dei dati	G51F22005710006	PNRR25 - INV471 - Piattaforma nazionale digitale dati	162.748,00 €	162.748,00 €	162.748,00 €	- €	contratto sottoscritto, allegato
3	M1.C1.I 1.4.1 Citizen experience Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	G11F22003470006	PNRR26 - INV 472 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	328.160,00 €	328.160,00 €	- €	- €	la fase indicata in regis non corrisponde, l'aggiudicazione non è ancora stata effettuata
4	M1.C1.I 1.4.3 Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App "IO"	G11F22002380006	PNRR24 - INV473 - Adozione APP IO	5.824,00 €	5.824,00 €	- €	- €	Finanziamento a ristoro di spese sostenute negli anni precedenti con fondi propri. acquisito in data 07/09/2023 esito positivo asseverazione progetto APP-IO, allegato
5	M1.C1.I 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	G11F22002370006	PNRR22 - INV470 - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	la fase indicata in regis non corrisponde, l'aggiudicazione non è ancora stata effettuata
6	M1.C1.I 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	G11F22002860006	PNRR23 - INV466 - Piattaforma notifiche digitali	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	- €	acquisito in data 14/11/2023 esito positivo asseverazione progetto Notifiche Digitali, allegato
7	M1.C3.I 1.3 Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	G14J22000040006	PNRR12 - POP396 - Digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo del Patrimonio culturale NextGeneration al Teatro "Cesare Volta", P.le Salvo d'Acquisto - Pavia Decreto MIC 1972 del 22/12/2021	379.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	223.673,52 €	VARIANTE DT 312/07-2023 CARICATA SU REGIS; ULTIMAZIONE LAVORI DATA 04/10/2023 - VEDI CUL + CRE CARICATI IN REGIS

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
8	M1.C3.I 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	F16J22000440006	PNRR21 - POP427 - Campanile della Chiesa Cattedrale di Santo Stefano Martire e Santa Maria Assunta - Piazza Duomo 11 - Interventi di miglioramento sismico	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €	675,60 €	ATTENZIONE: CORREGGERE DENOMINAZIONE PROGETTO, IL PNRR21 CORRISPONDE AL POP427 (NO POP247); L'AGGIUDICAZIONE E' RIFERITA ALL'INCARICO PROGETTAZIONE - STATO ATTUALE: PROGETTO DEFINITIVO CONSEGNATO 03/10/2023 CARICATO IN REGIS
9	M2.C2.I 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica	G17H22000960006	PNRR1 - POP371 - Manutenzione straordinaria ciclovie urbane per il collegamento Università - stazione ferroviaria decreto 509/2021 - Via Taramelli, Viale Golgi e complementari	528.394,00 €	528.394,00 €	528.394,00 €	100.347,27 €	IN CORSO ESECUZIONE LAVORI VERBALE CONSEGNA 09/08/2023 CARICATO IN REGIS
10	M2.C2.I 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica	G17H22000970006	PNRR2 - POP372 - Manutenzione straordinaria ciclovie urbane per il collegamento Università - stazione ferroviaria decreto 509/2021 - Via Aselli, Via Bassi e complementari	792.591,00 €	792.591,00 €	792.591,00 €	- €	L'AGG.NE E' RIFERITA ALL'INCARICO PROGETTO ESECUTIVO. FASE ATTUALE : GARA LAVORI - VEDI DT A CONTRARRE IN REGIS
11	M2.C2.I 4.4.1 Bus	G19J22001070006	PNRR16 - B3 - Rinnovo flotte bus	6.014.540,00 €	6.014.540,00 €	6.014.540,00 €	- €	COMUNE DI PAVIA [NOTA PEC PG 124888-13/10/2023] PER CONVENZIONE IN CORSO CON GESTORE AUTOGUIDOVIE [NOTA PG 124820-13/10/2023 PER AFFIDAMENTO FORNITURA] CARICATA IN REGIS- CRONOPROGRAMMA

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
12	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G12F22000380001	PNRR10 - POP353 - Risparmio energetico degli edifici pubblici sedi istituzionali contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	35,00 €	VERBALE CONSEGNA LAVORI 11/09/2023 IN REGIS + ESECUZIONE LAVORI SAL1 13/11/2023 ALLEGATO
13	M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G19J21000570001	PNRR20 - POP298 - Riqualficazione energetica scuola primaria Montebolone - Sostituzione serramenti - Contributo ai sensi dell'art.1 c. 29-37 della L. 27 dicembre 2019, n. 160	170.000,00 €	170.000,00 €	17.000,00 €	139,74 €	VERBALE FINE LAVORI 12/01/2022 CARICATO IN REGIS; ULTIMA LIQUIDAZIONE INCENTIVI IN CORSO
14	M2C2I4.4.1 Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	G19J20001790001	ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DPCM 17 APRILE 2019 [B2]*COMUNE DI PAVIA*AUTOBUS	6.268.719,73 €	6.268.719,73 €	1.253.744,00 €	- €	ATTENZIONE: IL CUP NELLA CELLA B34 E' ERRATO, IL CUP CORRETTO E' G19J20001790001 - VEDI NOTA PNRR_MIMS PEC 3332-26/10/2023 DM 234-2020 - PROGETTO IN ESSERE - PNRR A LEGISLAZIONE VIGENTE [PNRR31- INV394]
15	M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G12F22000660001	EDIFICI PUBBLICI SEDI ISTITUZIONALI*VIA VARIE VIE*PNRR - RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI SEDI ISTITUZIONALI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 [POP358]	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	35,00 €	VERBALE CONSEGNA LAVORI 11/09/2023 CARICATO IN REGIS + ESECUZIONE LAVORI

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
16	M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G12G20000130001	SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI*VIA EZECHIELE ACERBI 21*RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - SOSTITUZIONE SERRA	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	111.610,00 €	VERBALE FINE LAVORI 12/09/2020 CARICATO IN REGIS; ULTIME LIQUIDAZIONI INCENTIVI IN CORSO
17	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G18I22000290006	PNRR14 - POP379 - Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza asilo nido Rodari	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	312.482,87 €	ESECUZIONE LAVORI IN CORSO - VEDI LIQUIDAZIONE 3867-2023 ACCONTO 20% ALLEGATA
18	M4.C1.I 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G18I22000300006	PNRR17 - POP376 - Lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Asilo Nido la Culla	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	177.703,48 €	ESECUZIONE LAVORI IN CORSO - LIQUIDAZIONE 4216-07/11/2023 SAL1 ALLEGATA
19	M5.C2.I 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta	G14H22000510006	PNRR13 - POP397 - Manutenzione straordinaria edificio sito in Pavia in strada Ca' della Terra 39	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	- €	accertamento del contributo ministeriale e prenotazione della spesa per l'affidamento del servizio, det.183-2023, allegata Consegna lavori e firma del Contratto in data 07/11/2023, allegata
20	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G14E21000710001	PNRR7 - POP318 - Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Miglioramento aree di sosta e qualità decoro urbano via Oberdan e limitrofe	1.254.129,61 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	30.838,29 €	STIPULA CONTRATTO LAVORI CARICATO IN REGIS - NON ANCORA CONSEGNA LAVORI
21	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G14E21000720001	PNRR6 - POP317 - Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Ristrutturazione immobile di corso Garibaldi ed area	6.962.000,00 €	6.600.000,00 €	6.600.000,00 €	251.365,42 €	VERBALE CONSEGNA LAVORI 18/10/2023 CARICATO IN REGIS

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
			limitrofa per la realizzazione di spazi a destinazione sociale					
22	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G14E21000730001	PNRR9 - POP320 - Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Ristrutturazione edilizia del mercato ipogeo avente destinazione sociale e miglioramento della qualità del decoro della soprastante piazza vittoria	2.442.000,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	79.535,27 €	STIPULA CONTRATTO LAVORI CARICATO IN REGIS - NON ANCORA CONSEGNA LAVORI
23	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G15F21000270001	PNRR4 - POP315 - Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 - Consolidamento struttura sociale Casa degli Eustachi	225.869,94 €	200.000,00 €	200.000,00 €	35,00 €	STIPULA CONTRATTO LAVORI CARICATO IN REGIS - NON ANCORA CONSEGNA LAVORI
24	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G15F21000280001	PNRR5 - POP316 - Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 - Restauro di Porta Calcinara	225.500,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	35,00 €	STIPULA CONTRATTO LAVORI CARICATO IN REGIS - NON ANCORA CONSEGNA LAVORI
25	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	G15F21000290001	PNRR8 - POP319 - Progetto di Rigenerazione Urbana ai sensi del DPCM 21/01/21 - Riqualificazione ex Chiesa di San Marino e area limitrofa per la realizzazione di spazi a destinazione sociale	2.638.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	167.180,31 €	VERBALE CONSEGNA LAVORI 07/11/2023 CARICATO IN REGIS
26	M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di	G17H21001340001	PNRR3 - POP314 - Progetto di rigenerazione urbana ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 -	7.165.768,54 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	96.225,87 €	STIPULA CONTRATTO LAVORI CARICATO IN REGIS - NON ANCORA CONSEGNA LAVORI

N.	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	Importo TOTALE PROGETTO (dati ReGiS)	PNRR	IMPORTO ACCERTATO IN BILANCIO	TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	NOTE
	emarginazione e degrado sociale		riqualificazione e miglioramento della qualità decoro urbano e ciclabile viale Lungo Ticino Sforza, visconti e resistenza					
27	M5.C2.I 3.1 Sport e inclusione sociale	G15B22000040001	PNRR11 - POP386 - Realizzazione di nuova palestra polivalente in fregio al palazzetto dello sport Palatreves	6.297.000,00 €	2.500.000,00 €	3.914.365,82 €	1.231.184,69 €	FINANZIAMENTO FOI - PNRR € 1.415.365,82 REGISTRATO SU REGIS; ESECUZIONE LAVORI IN CORSO - LIQUIDAZIONE N.3490-26/09/23 ACCONTO 20% ALLEGATA

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS

