CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Deliberazione 11 febbraio 2025, n. 23/2025/G



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

Relatore
Cons. Fabia D'Andrea

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione del testo e dei dati: dott.ssa Daniela Cerimoniale

SOMMARIO

Pag.

Deliberazione 7

* * *

Rapporto 11

Sintesi 13

1. LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL CORSO DELL'ANNO 2023 15
   1.1 Milestone, Target, risorse 15
   1.2 Il Rapporto sulle proposte per le modifiche del PNRR 17
   1.3 Avanzamento degli interventi 20

2. LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL CORSO DELL'ANNO 2024 37
   2.1 Lo stato di attuazione dell'Investimento 37
   2.2 Conclusioni e raccomandazioni 56

TABELLE

Tab. 1 - Ripartizione risorse tra le Regioni e le Province autonome 16
Tab. 2 - Modifiche relative all'investimento 18
Tab. 3 - Dettaglio programmazione e risorse 19
Tab. 4 - Avanzamento procedurale – dettaglio contratti (appalto integrato, lavori) .. 20
Tab. 5 - Dichiarazioni dei soggetti attuatori 21
Tab. 6 - Descrizione/localizzazione intervento 27
Tab. 7 - Richiesta anticipazione da parte di Regioni e PP.AA 34
Tab. 8 - Rendicontazione relativa alle richieste di anticipazione 34
Tab. 9 - Spesa dichiarata come sostenuta da ciascuna Regione e Provincia autonoma. 35
Tab. 10 – Rimodulazioni interventi 38
Tab. 11 – Target CIS post rimodulazione 40
Tab. 12 - Programmazione aggiornata degli interventi 41
Tab. 13 – Avanzamento finanziario 52
Tab. 14 – Anticipazioni e Rendicontazioni 54

DELIBERAZIONE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

II Collegio

Camera di consiglio del 30 gennaio 2025

Presieduta dal Presidente aggiunto Lucilla Valente

Composta dai magistrati:

Presidente aggiunto della Sezione: Lucilla VALENTE
Consiglieri: Paola COSA, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Maria Rita MICCI, Giuseppina VECCIA, Alberto STANCANELLI (art. 9, l. n. 161/1953)
Primo Referendario: Paola LO GIUDICE
Referendario: David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale "*la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR*";

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025";

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Fabia D'Andrea, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2024 avente a oggetto "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*";

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2025 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 1/2025 prot. n. 222 del 20 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 30 gennaio 2025, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Consigliere Fabia D'Andrea;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della salute, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero della salute:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Segretariato generale;
Unità di Missione per il PNRR.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Fabia D'Andrea
f.to digitalmente

Il Presidente
Lucilla Valente
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 11 febbraio 2025

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

Sintesi

Con deliberazione n. 60 del 7 marzo 2024 questa Sezione, nell'ambito del quadro d'indagini finalizzate all'esame delle gestioni attuative del PNRR, ha individuato l'investimento denominato XXVIII/23 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (M6 - C2 - 1.2) la cui osservazione, già avviata nell'anno 2023 con la deliberazione di programmazione n. 7 del 15 febbraio 2023, si è conclusa con le deliberazioni n. 56/2023/G e n. 47/2024/G.

L'ambito temporale di riferimento della presente analisi, pertanto, è costituito dall'anno 2024.

L'attività di controllo - svolta secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 7, del d. l. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 – si concentra sulle modalità di acquisizione e impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e valuta lo stato di avanzamento dei programmi a garanzia del rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese nel sistema europeo di sostegno alle economie nazionali.

L'investimento ha l'obiettivo di allineare le strutture ospedaliere alle normative antisismiche, secondo due diverse linee di azione:

1) interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni;

2) interventi pluriennali volti al rinnovo e alla modernizzazione del quadro fisico e tecnologico dei beni immobili della sanità pubblica.

In generale, la Missione 6 - che contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute e nel cui ambito si pone l'investimento in oggetto - si pone l'obiettivo di contrastare le criticità del sistema sanitario pubblico italiano attraverso un programma di investimenti e riforme che consentano di realizzare una rete territoriale di assistenza in grado di rispondere, in maniera efficiente, ai fabbisogni di salute rendendo l'offerta capillare su tutto il territorio senza distinzioni geografiche, superando la scarsa integrazione tra attività ospedaliere, territoriali e sociali e appianando gli accresciuti tempi di attesa nella somministrazione dei servizi.

L'investimento in oggetto, che si articola in almeno 109 progetti di adeguamento o di miglioramento sismico delle strutture ospedaliere individuate dalle Regioni che

hanno aderito attraverso la registrazione nella piattaforma dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (Agenas), rientra tra i progetti cosiddetti "a regia".

I Soggetti Attuatori (Regioni e Provincie Autonome) esercitano le loro prerogative in coerenza con il Piano presentato e autorizzato dalla CE e per il quale il Ministero esercita un'azione di coordinamento, monitoraggio, vigilanza e controllo con la possibilità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

Per il suddetto investimento sono state stanziate complessivamente risorse pari a **638.851.083,58 euro** prevedendo di attuare almeno **84** progetti di adeguamento o di miglioramento sismico delle strutture ospedaliere individuate dalle regioni.

CAPITOLO 1
LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL CORSO DELL'ANNO 2023

Sommario: 1.1 Milestone, Target, risorse – 1.2 Il Rapporto sulle proposte per le modifiche del PNRR – 1.3 Avanzamento degli interventi.

1.1 Milestone, Target, risorse

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento M6C2 I1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" sono stati previsti tre step da raggiungere rispettivamente entro:

- marzo 2023 – pubblicazione delle procedure di gara per gli interventi antisismici. In caso di inadempienza da parte dei Soggetti attuatori (rappresentati dalle Regioni e Provincie Autonome), il Ministero della Salute deve procedere alla nomina di un Commissario ad acta;
- dicembre 2025 – utilizzo delle ulteriori somme di 1.000 €/Mln destinate ai progetti esistenti volti al rinnovo e alla modernizzazione del quadro fisico e tecnologico del patrimonio immobiliare della sanità pubblica;
- giugno 2026 - completamento degli interventi antisismici.

Le risorse sono state ripartite secondo la tabella che segue.

Tab. 1 Ripartizione risorse tra le Regioni e le Province autonome

Regioni e P.A.	Riparto risorse PNRR
Piemonte	42.441.081,24
Valle d'Aosta	1.217.387,32
Lombardia	96.595.343,74
Pa Bolzano	5.009.734,22
Pa Trento	5.225.790,74
Veneto	47.182.700,94
Friuli Venezia-Giulia	11.937.023,06
Liguria	15.343.202,84
Emilia-Romagna	43.443.714,98
Toscana	36.315.079,52
Umbria	8.562.053,05
Marche	14.807.918,63
Lazio	55.229.619,86
Abruzzo	16.724.125,65
Molise	3.911.332,46
Campania	70.904.292,44
Puglia	50.320.019,99
Basilicata	7.111.490,79
Calabria	24.042.738,10
Sicilia	61.613.176,26
Sardegna	20.913.257,74
TOTALE	**638.851.083,58**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Per l'attuazione rafforzata degli interventi è stato definito lo schema del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano Operativo (POR), successivamente sottoscritti con il Ministero da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, comprensivi degli Action Plan - e relativi cronoprogrammi - e delle Schede intervento.

È stato reso disponibile ai Soggetti attuatori il supporto tecnico operativo di Invitalia (in qualità di centrale di Committenza) e, per consentire l'avvio delle procedure di gara anche a coloro che non hanno fatto ricorso alla centrale di Committenza, sono stati predisposti documenti progettuali tipo (capitolati di gara, schema contratto, cronoprogrammi) pubblicati attraverso la piattaforma "Capacity Italy".

Il monitoraggio degli interventi e la rendicontazione delle iniziative avvengono sulla piattaforma ReGiS tramite acquisizione di atti giustificativi e probatori dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Le verifiche in merito al raggiungimento di Milestone e Target e sullo stato di avanzamento dei progetti sono state condotte secondo le modalità contenute nel CIS e nel Sistema di gestione e controllo (SiGeCo).

Nell'ambito dei progetti a Regia i Soggetti attuatori sono tenuti ad assicurare la registrazione e la validazione delle informazioni con cadenza mensile, nel termine massimo di 20 giorni successivi all'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento.

L'obiettivo previsto nel cronoprogramma dell'investimento che prevedeva, alla data del 31 marzo 2023, la scadenza della Milestone "Pubblicazione della procedura di gara per interventi antisismici", è stato conseguito atteso che alla suindicata scadenza risultavano assegnati ai progetti **109 "Codici CIG" su 109 previsti da Target**.

Alla fine dell'anno 2023 sono state avallate diverse proposte di rimodulazione:

- 1 modifica di localizzazione intervento per sopravvenute esigenze del soggetto attuatore;
- 2 progetti per formale riallineamento finanziario;
- 5 proposte per variazioni degli importi di progetto ad invarianza della quota di riparto assegnata per l'investimento.

1.2 Il Rapporto sulle proposte per le modifiche del PNRR

Il Rapporto illustrativo di proposte di possibili modifiche, necessarie per consentire la completa attuazione del PNRR, presentato dal Governo, approvato sia dalla Commissione Europea (il 24 novembre 2023), sia dal Consiglio Ecofin dell'Ue (in data 8 dicembre 2023) ha previsto la rimodulazione degli investimenti riducendo da 109 ad almeno 87 gli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere funzionali all'allineamento alle norme antisismiche. Con il prospetto allegato si evidenziano le modifiche richieste da Governo ed approvate sia dalla Commissione Europea il 24 novembre 2023, sia dal Consiglio Ecofin dell'Ue in data 8 dicembre 2023.

Tab. 2 Modifiche relative all'investimento

INVESTIMENTO	RISORSE (milioni di euro)	AMM. TITOLARE	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE	PROPOSTE di modifica
Ospedali sicuri e sostenibili (M6C2-I.1.2)	1.638,85 Prestiti	MEF e Ministero della salute	Obiettivo: **T2 2026** Adeguamento normativo antisismico per 116 strutture sanitarie (almeno 109 interventi antisismici completati).	Risorse pari a **638.851.083,58 euro** per nuovi progetti con risorse PNRR e 1.450.000.000 euro risorse PNC ripartite a livello regionale (D.m. salute del 20 gennaio 2022) con previsione di attuazione finanziaria al 31.12.2022 pari a 81.942.554,18 euro.	La proposta di modifica prevede la rimodulazione degli investimenti riducendo da 109 ad almeno 87 gli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere funzionali all'allineamento alle norme antisismiche.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

L'Amministrazione, nel fornire elementi significativi connessi agli sviluppi dell'attività connessa alla gestione dell'investimento, precisava di aver previsto la realizzazione di un ulteriore intervento antisismico rispetto a quelli inizialmente considerati, che sono aumentati da **116[1] a 117** (a seguito dell'approvazione di una proposta di rimodulazione avanzata dalla Provincia autonoma di Trento) e di aver contemplato, senza definanziamenti e modifiche rispetto alla programmazione contenuta nei CIS, la riduzione del target minimo - previsto al **T2 2026** - da **109 ad almeno 84 interventi.**

A seguito delle rimodulazioni approvate dai Tavoli Istituzionali del 2023, la programmazione da CIS aggiornati risultava dalla tabella che segue.

[1] La programmazione originaria contenuta nei CIS prevedeva la realizzazione di 116 interventi, divenuti successivamente 117 a seguito dell'approvazione, secondo le procedure previste dagli artt. 6, 7 e 8 del CIS, di una proposta di rimodulazione avanzata dalla Provincia autonoma di Trento (Tavolo Istituzionale convocato con nota Prot. 3344 del 06/10/2023).

Tab. 3 Dettaglio programmazione e risorse

AREA	REGIONE	N. TARGET DA CIS	N. TARGET DA CIS a fronte di rimodulazione *alla data del 22 dicembre 2023*	RRF	ALTRE FONTI	Fondo Opere Indifferibili Dato aggiornato ReGiS 22 dicembre 2023	TOTALE FINANZIAMENTO
NORD	Piemonte	6	6	42.441.081,00 €		5.740.484,90 €	**48.181.565,90 €**
	Valle D'Aosta	1	1	1.175.192,00 €			**1.175.192,00 €**
	Liguria	8	8	15.343.202,00 €			**15.343.202,00 €**
	Lombardia	25	25	96.595.343,00 €	234.664,65 €	2.568.325,91 €	**99.398.333,56 €**
	Trento	**1**	**2**	**5.225.791,00 €**	**1.539.209,00 €**		**6.765.000,00 €**
	Veneto	1	1	47.182.700,94 €	6.987.376,17 €	2.089.922,89 €	**56.260.000,00 €**
	Emilia-Romagna	4	4	43.443.714,98 €		15.384.889,14 €	**58.828.604,12 €**
	Friuli Venezia Giulia	1	1	11.937.023,00 €	4.970.789,00 €		**16.907.812,00 €**
	Bolzano	1	1	5.009.734,00 €	52.739.266,00 €		**57.749.000,00 €**
TOTALE NORD		**48**	**49**	**268.353.781,92 €**	**66.471.304,82 €**	**25.783.622,84 €**	**360.608.709,58 €**
CENTRO	Toscana	7	7	36.315.080,00 €	2.226.680,00 €	5.606.276,16 €	**44.148.036,16 €**
	Lazio	7	7	55.229.619,86 €		10.314.645,64 €	**65.544.265,50 €**
	Umbria	2	2	8.562.053,00 €		121.500,00 €	**8.683.553,00 €**
	Marche	2	2	14.807.918,63 €			**14.807.918,63 €**
TOTALE CENTRO		**18**	**18**	**114.914.671,49 €**	**2.226.680,00 €**	**16.042.421,80 €**	**133.183.773,29 €**
SUD E ISOLE	Abruzzo	4	4	16.724.126,00 €		3.244.000,60 €	**19.968.126,60 €**
	Molise	1	1	3.911.332,00 €		602.345,04 €	**4.513.677,04 €**
	Campania	9	9	70.904.292,00 €	54.023,67 €	12.247.359,86 €	**83.205.675,53 €**
	Basilicata	2	2	7.111.491,00 €	400.000,00 €	608.648,79 €	**8.120.139,79 €**
	Puglia	7	7	50.320.020,00 €		5.205.021,62 €	**55.525.041,62 €**
	Calabria	6	6	24.042.738,00 €	10.804.608,00 €	5.793.253,46 €	**40.640.599,46 €**
	Sicilia	12	12	61.613.174,00 €	3.103.008,87 €	7.922.310,58 €	**72.638.493,45 €**
	Sardegna	9	9	20.892.406,00 €		2.784.436,00 €	**23.676.842,00 €**
TOTALE SUD E ISOLE		**50**	**50**	**255.519.579,00 €**	**13.961.640,54€**	**38.407.375,95 €**	**308.288.595,49 €**
Totale complessivo		**116**	**117**	**638.788.032,41 €**	**83.059.625,36 €**	**80.233.420,59 €**	**802.081.078,36 €**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Nei casi di rilevate criticità per la copertura dei costi in corso d'opera, le Regioni provvedono attraverso l'utilizzo di fondi alternativi[2].

[2] Risorse da Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88 ed eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione, nonché le risorse addizionali del Fondo Opere Indifferibili, istituito, come noto, per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici e risorse derivanti dai bilanci regionali/provinciali

1.3 Avanzamento degli interventi

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento procedurale degli interventi dichiarato, alla data del 15 dicembre 2023, da ciascuna Regione e Provincia Autonoma con, in particolare, il dettaglio di sintesi dei contratti sottoscritti (riferiti a appalto integrato, lavori).

Tab. 4 Avanzamento procedurale – dettaglio contratti (appalto integrato, lavori)

AREA	REGIONE	N. TARGET DA CIS	N. TARGET DA CIS a fronte di rimodulazione	Gare Autonome	AQ INVITALIA	AQ ALTRO	CONTRATTI SOTTOSCRITTI al 15/12/2023
NORD	Piemonte	6	6				0
	Valle D'Aosta	1	1	1			1
	Liguria	8	8	5			5
	Lombardia	25	25		5	5	10
	Trento	1	2				0
	Veneto	1	1	1			1
	Emilia-Romagna	4	4				0
	Friuli Venezia Giulia	1	1	1			1
	Bolzano	1	1	1			1
TOTALE NORD		**48**	**49**	**9**	**5**		**19**
CENTRO	Toscana	7	7	3	1		4
	Lazio	7	7		2		2
	Umbria	2	2				0
	Marche	2	2				0
TOTALE CENTRO		**18**	**18**	**3**	**3**		**6**
SUD E ISOLE	Abruzzo	4	4	4			4
	Molise	1	1				0
	Campania	9	9	4			4
	Basilicata	2	2				0
	Puglia	7	7	1	1		2
	Calabria	6	6				0
	Sicilia	12	12		12		12
	Sardegna	9	9				0
TOTALE SUD E ISOLE		**50**	**50**	**9**	**13**		**22**
Totale complessivo		**116**	**117**	**21**	**21**	**5**	**47**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Tab. 5 Dichiarazioni dei soggetti attuatori

Soggetto Attuatore	CUP	Modalità Affidamento Lavori	Livello della progettazione previsto per affidamento lavori	Livello della progettazione dichiarato dal Soggetto attuatore al 15/12/2023	FASI PROCEDURALI RELATIVE ALLA STIPULA CONTRATTI (lavori; lavori e servizi A.I.; servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) dichiarato dal Soggetto attuatore al 15/12/2023	AVVIO LAVORI (appalto lavori; appalto integrato) /SERVIZI (servizi e forniture per capitolato oneri per opere di manutenzione) dichiarato dal Soggetto Attuatore al 15/12/2023
020_VALLE D'AOSTA	B61B21006690006	AF	Progetto Definitivo A.I.	Progetto Definitivo CA/V	CAL (A.L.)	Non Avviato
030_LOMBARDIA	J47H21005950001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	J47H21005960001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	J47H21005970001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	J47H21008130001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	D21B22000550005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	D21B22000560005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	D21B22000570005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	D21B22000580005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
030_LOMBARDIA	E41B21017400001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Non Avviato
030_LOMBARDIA	E52C22000310002	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	ODA servizi tecnici inviato CNS	ODA LAVORI, CNS (in caso di AQ A.L.)	Non Avviato

				(in caso di Accordo Quadro)		
030_LOMBARDIA	H44E21003370001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003380001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003390001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003400001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003410001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003420001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003430001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003440001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	H44E21003450001	AQA	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
030_LOMBARDIA	F72C21001060002	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
030_LOMBARDIA	D11B22000610005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori
030_LOMBARDIA	D11B22000620005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori
030_LOMBARDIA	D41B22000700005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori
030_LOMBARDIA	D41B22000710005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori
030_LOMBARDIA	D81B22000670005	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori
041_PA BOLZANO	I58I21002190003	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
042_PA TRENTO	B75F23000250006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione non ancora avviata		
042_PA TRENTO	B35F23000200001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione non ancora avviata		
050_VENETO	I21B09000390003	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
060_FRIULI VENEZIA GIULIA	G95F21002040008	AF	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Esecutivo CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori
080_EMILIA ROMAGNA	G68I21001140001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		Non Avviato

080_EMILIA ROMAGNA	D32C21001680001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		Non Avviato
080_EMILIA ROMAGNA	G82C21001070006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V		Non Avviato
080_EMILIA ROMAGNA	E91B20001150001	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo CA/V	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Non Avviato
090_TOSCANA	D31B21009070006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		Non Avviato
090_TOSCANA	D31B21009080006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		Non Avviato
090_TOSCANA	D32C21001710006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		Non Avviato
090_TOSCANA	D55F22000650006	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
090_TOSCANA	D55F22000660006	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
090_TOSCANA	D55F22000670006	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
090_TOSCANA	I65F22000490003	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
100_UMBRIA	I49J22000940006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V		Non Avviato
100_UMBRIA	F46G21001580001	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (per affidamento autonomo) DDG n. 001215 del 10/07/2023	Verbale di consegna dei servizi
110_MARCHE	B35F22000420006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
110_MARCHE	F15F22000670007	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
120_LAZIO	E28I22000070006	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
120_LAZIO	G67H21029840001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
120_LAZIO	J81B21014030001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
120_LAZIO	F81B21010540006	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		Non Avviato
120_LAZIO	B41B21007880007	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.	CALS (A.I.)	Non Avviato
120_LAZIO	B51B21007550007	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.	CALS (A.I.)	Non Avviato
120_LAZIO	I89J21018460005	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
130_ABRUZZO	E12C22000300005	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di avvio prestazioni contrattuali
130_ABRUZZO	E12C22000310005	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Non Avviato
130_ABRUZZO	E12C22000320005	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di avvio prestazioni contrattuali
130_ABRUZZO	E12C22000330005	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di avvio prestazioni contrattuali

140_MOLISE	C36G22001820006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	ODA SERVIZI E LAVORI, CNS (in caso di AQ A.I.)	Non Avviato
150_CAMPANIA	C15F22000590006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Non Avviato
150_CAMPANIA	G42C22000160001	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
150_CAMPANIA	G82C22000130001	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
150_CAMPANIA	H65F22000440006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
150_CAMPANIA	D51B21003670006	AF	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Non Avviato
150_CAMPANIA	D75F22000420006	AF	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Non Avviato
150_CAMPANIA	C85F22000560006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
150_CAMPANIA	H66G23000160006	AQA	PFTE avanzato (A.I. complesso)	ODA servizi tecnici inviato CNS (in caso di accordo Quadro)		
150_CAMPANIA	H65F22000490006	AF	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei servizi
160_PUGLIA	B92C22000120006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
160_PUGLIA	B92C22000130006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
160_PUGLIA	D61B22001000001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
160_PUGLIA	D91B22000540001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
160_PUGLIA	E52C21000720001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei servizi in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
160_PUGLIA	G22C19000220006	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	VERBALE CONSEGNA LAVORI URGENZA (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
160_PUGLIA	G22C21000600006	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Non Avviato
170_BASILICATA	D61B22001370006	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progettazione avviata CS		
170_BASILICATA	D51B22001600006	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progettazione avviata CS		
190_SICILIA	C51B22001310006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	C91B22001700006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	I76G21002960006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)

190_SICILIA	I76G21002970006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	I76G21002980006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	I76G21002990006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progetto Definitivo CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	F82C22000140001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	J81B22001900001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	J45F22000530006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	J55F22000990006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	J65F22000730006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
190_SICILIA	J85F22000830006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V	CALS (A.I.)	Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (nelle more della stipula del contratto)
200_SARDEGNA	B14E22000890006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	B55F22000680006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	B65F22000430006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	C22C22000080006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	I52C22000280006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	I62C22000160006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	J55F22000840006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	J85F22000640006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
200_SARDEGNA	H12C22000150006	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS		Non Avviato
010_PIEMONTE	B21B22000570001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato

010_PIEMONTE	H21B22001070001	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progetto Definitivo concluso N.A.V.		
010_PIEMONTE	H81B22001260007	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		
010_PIEMONTE	C21B19000570001	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
010_PIEMONTE	I81B21007310006	AQI				
010_PIEMONTE	C41B21008480006	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progettazione avviata CS		
070_LIGURIA	I86G22000060007	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progettazione avviata CS	CAL (A.L.)	Non Avviato
070_LIGURIA	C31B22001290006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
070_LIGURIA	D71B22001030001	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
070_LIGURIA	D91B22000730001	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Non Avviato
070_LIGURIA	G36G22000020006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
070_LIGURIA	G32C22000220006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		Non Avviato
070_LIGURIA	G32C22000230006	AF	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE CA/V		Non Avviato
070_LIGURIA	E51B22001640001	AF	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo CA/V	CAL (A.L.)	Verbale di consegna dei lavori
180_CALABRIA	F55F22000610001	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	Progettazione non ancora avviata		
180_CALABRIA	G35F22000470001	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	Progetto Esecutivo concluso N.A.V.		
180_CALABRIA	G55F21001390001	AQI	Progetto Definitivo (A.I.)	PFTE CA/V		
180_CALABRIA	J45F22000370005	AQI	PFTE avanzato (A.I. complesso)	PFTE concluso N.A.V.		
180_CALABRIA	J65F22000500006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	PFTE concluso N.A.V.		
180_CALABRIA	J65F22000510006	AQI	Progetto Esecutivo (A.L.)	PFTE concluso N.A.V.		

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Legenda
AF= Affidamento Autonomo
AI=Appalto Integrato
AL= Appalto Lavori
AQA= Accordo Quadro Altro
AQI= Accordo Quadro Invitalia
CAL=CONTRATTO APPALTO LAVORI
CALS=CONTRATTO APPALTO LAVORI E SERVIZI
CA/V=Concluso Approvato/Convalidato
CS= Contratto Stipulato
CNS= Contratto Non Stipulato
N.A.V.= Non Ancora Validato
ODA =Ordine Diretto d'Acquisto
PFTE= Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica

Tab. 6 Descrizione/localizzazione intervento

CUP	Soggetto attuatore	Descrizione/localizzazione intervento	Finanziamento RRF	Altro Finanziamento Pubblico	Finanziamento Stato - FOI	Finanziamento Totale
E12C22000300005	130_ABRUZZO	P.O. SAN SALVATORE DI L'AQUILA	4.386.738,00		877.347,00	5.264.085,00
E12C22000310005	130_ABRUZZO	P.O. SAN SALVATORE DI L'AQUILA	3.504.120,00		600.000,00	4.104.120,00
E12C22000320005	130_ABRUZZO	P.O. SAN SALVATORE DI L'AQUILA	4.418.669,00		883.733,80	5.302.402,80
E12C22000330005	130_ABRUZZO	P.O. SAN SALVATORE DI L'AQUILA	4.414.599,00		882.919,80	5.297.518,80
D61B22001370006	170_BASILICATA	PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE	3.050.533,00		235.405,92	3.285.938,92
D51B22001600006	170_BASILICATA	PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE	4.060.958,00	400.000,00	373.242,87	4.834.200,87
F55F22000610001	180_CALABRIA	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO	2.664.520,00		266.452,00	2.930.972,00
G35F22000470001	180_CALABRIA	GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI	3.868.800,00		933.520,60	4.802.320,60
J65F22000500006	180_CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO	2.031.632,00		375.663,76	2.407.295,76
J65F22000510006	180_CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO	1.478.654,00		271.257,49	1.749.911,49
J45F22000370005	180_CALABRIA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIBO VALENTIA	10.804.607,00	10.804.608,00	3.398.713,30	25.007.928,30
G55F21001390001	180_CALABRIA	PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XXIII°	3.194.525,00		547.646,31	3.742.171,31
G82C22000130001	150_CAMPANIA	ASL NAPOLI 2 NORD	10.284.292,00		1.006.877,97	11.291.169,97
C15F22000590006	150_CAMPANIA	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	7.400.000,00			7.400.000,00
D51B21003670006	150_CAMPANIA	P.O. AGOSTINO MA PRESIDIO OSPEDALIERO	8.350.000,00		3.500.000,00	11.850.000,00
D75F22000420006	150_CAMPANIA	PRESIDIO OSPEDALIERO	8.500.000,00			8.500.000,00

G42C22000160001	150_CAMPANIA	ASL NAPOLI 2 NORD	5.070.000,00	54.023,67	1.115.976,33	6.240.000,00
H65F22000440006	150_CAMPANIA	ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE TORRE	2.000.000,00		668.024,30	2.668.024,30
H65F22000490006	150_CAMPANIA	OSPEDALE COTUGNO	16.700.000,00		4.287.821,26	20.987.821,26
C85F22000560006	150_CAMPANIA	ADEGUAMENTO SISMICO PADIGLIONE SAN PIO V	11.400.000,00		1.668.660,00	13.068.660,00
G68I21001140001	080_EMILIA ROMAGNA	INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA	10.000.000,00		3.898.500,00	13.898.500,00
D32C21001680001	080_EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO ORTOPEDICO	19.854.176,14		8.145.823,86	28.000.000,00
G82C21001070006	080_EMILIA ROMAGNA	OSPEDALE CIVILE DI GUASTALLA	2.489.538,84		333.688,15	2.823.226,99
E91B20001150001	080_EMILIA ROMAGNA	OSPEDALE ARGENTA	11.100.000,00		3.006.877,13	14.106.877,13
G95F21002040008	060_FVG	COMPRENSORIO OSPEDALIERO DI CATTINARA	11.937.023,00	4.970.789,00		16.907.812,00
E28I22000070006	120_LAZIO	PRESIDIO OSPEDALIERO S.M. GORETTI	3.935.000,00		527.000,00	4.462.000,00
G67H21029840001	120_LAZIO	OSPEDALE DI CIVITA CASTELLA CORPO A-C-E	5.245.039,00		719.287,64	5.964.326,64
J81B21014030001	120_LAZIO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	8.316.366,00		1.118.022,00	9.434.388,00
F81B21010540006	120_LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	14.174.729,43		4.277.996,00	18.452.725,43
B41B21007880007	120_LAZIO	INTERVENTO PER LA SICUREZZA SISMICA	4.201.909,00		701.800,00	4.903.709,00
B51B21007550007	120_LAZIO	INTERVENTO PER LA SICUREZZA SISMICA	5.098.710,00		870.540,00	5.969.250,00
I89J21018460005	120_LAZIO	INTERVENTO ANTISISMICA - CORPI B E D - P	14.257.866,43		2.100.000,00	16.357.866,43
I86G22000060007	070_LIGURIA	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI	3.782.526,00			3.782.526,00

C31B22001290006	070_LIGURIA	INTERVENTI DI ANTISISMICA	859.680,00			859.680,00
D71B22001030001	070_LIGURIA	OSPEDALE S. CORONA DI PIETRA LIGURE	1.000.000,00			1.000.000,00
D91B22000730001	070_LIGURIA	OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI CAIRO MONTENOTTE ADEGUAMENTO ANTISISMICO	800.000,00			800.000,00
G36G22000020006	070_LIGURIA	ADEGUAMENTO SISMICO P.S.S. QUARTO	2.500.000,00			2.500.000,00
G32C22000220006	070_LIGURIA	ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE 9	1.080.358,00			1.080.358,00
G32C22000230006	070_LIGURIA	ADEGUAMENTO SISMICO	1.716.561,00			1.716.561,00
E51B22001640001	070_LIGURIA	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO	3.604.077,00			3.604.077,00
J47H21005950001	030_LOMBARDIA	PO SACCO VIA GB GRASSI 74 MILANO	7.492.000,00		757.847,91	8.249.847,91
J47H21005960001	030_LOMBARDIA	PO SACCO VIA GB GRASSI 74 MILANO	6.635.600,00		633.736,04	7.269.336,04
J47H21005970001	030_LOMBARDIA	PO SACCO VIA GB GRASSI 74 MILANO	4.258.000,00		532.517,29	4.790.517,29
J47H21008130001	030_LOMBARDIA	PO SACCO VIA GB GRASSI 74 MILANO	4.000.000,00		111.673,64	4.111.673,64
D21B22000550005	030_LOMBARDIA	H GAVARDO - ALA NUOVA	12.055.900,00			12.055.900,00
D21B22000560005	030_LOMBARDIA	H GAVARDO - PALAZZINA UFFICI	3.363.500,00			3.363.500,00
D21B22000570005	030_LOMBARDIA	H GAVARDO - AREA TECNOLOG.	3.617.700,00			3.617.700,00
D21B22000580005	030_LOMBARDIA	H GAVARDO - PIASTRA SERVIZI	7.686.800,00			7.686.800,00
E41B21017400001	030_LOMBARDIA	ADEGUAMENTO SISMICO	270.000,00		35.978,25	305.978,25
E52C22000310002	030_LOMBARDIA	P.O. DI ASOLA	1.956.773,00		142.061,70	2.098.834,70
H44E21003370001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE LABORATORI	4.374.900,00			4.374.900,00
H44E21003380001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.3	2.799.720,00			2.799.720,00
H44E21003390001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.11 TALAMONA	5.108.400,00			5.108.400,00
H44E21003400001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.14 BELLI	1.180.800,00			1.180.800,00

H44E21003410001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.12	4.590.000,00			4.590.000,00
H44E21003420001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.4 CRESPI	1.180.800,00			1.180.800,00
H44E21003430001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.15	2.340.000,00	61.173,92		2.401.173,92
H44E21003440001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.5	2.268.000,00	173.490,73		2.441.490,73
H44E21003450001	030_LOMBARDIA	PADIGLIONE N.1	2.512.800,00			2.512.800,00
F72C21001060002	030_LOMBARDIA	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO D	2.205.000,00		354.511,08	2.559.511,08
D11B22000610005	030_LOMBARDIA	H DESENZANO	3.107.960,00			3.107.960,00
D11B22000620005	030_LOMBARDIA	H DESENZANO	1.854.000,00			1.854.000,00
D41B22000700005	030_LOMBARDIA	H LENO - PALAZZINA SPDC D	4.916.690,00			4.916.690,00
D41B22000710005	030_LOMBARDIA	H LENO - BLOCCO ORIGINARIO G	720.000,00			720.000,00
D81B22000670005	030_LOMBARDIA	H LONATO - PALAZZINA POLIFUNZIONALE	6.100.000,00			6.100.000,00
B35F22000420006	110_MARCHE	NUOVA PALAZZINA PER L'EMERGENZA	11.682.300,00			11.682.300,00
C36G22001820006	140_MOLISE	P.O. SAN TIMOTEO TERMOLI (CB)	3.911.332,00		602.345,04	4.513.677,04
C41B21008480006	010_PIEMONTE	OVADA OSPEDALE	4.485.237,00		536.250,00	5.021.487,00
H21B22001070001	010_PIEMONTE	OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI	15.202.256,00		1.707.750,00	16.910.006,00
H81B22001260007	010_PIEMONTE	OSPEDALE CIVILE DI SUSA	4.784.972,00		486.750,00	5.271.722,00
B21B22000570001	010_PIEMONTE	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E A. CARLE	5.652.249,00		565.224,90	6.217.473,90
C21B19000570001	010_PIEMONTE	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO	6.629.181,00		1.148.992,00	7.778.173,00
I81B21007310006	010_PIEMONTE	OSPEDALE DI CEVA	5.687.186,00		1.295.518,00	6.982.704,00
E52C21000720001	160_PUGLIA	OSPEDALE SS. ANN.TA - TARANTO	7.454.400,00		993.300,00	8.447.700,00
B92C22000130006	160_PUGLIA	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	1.009.229,00		100.922,90	1.110.151,90

D61B22001000001	160_PUGLIA	LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO	7.194.000,00		968.429,00	8.162.429,00
B92C22000120006	160_PUGLIA	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	18.121.000,00		1.812.100,00	19.933.100,00
D91B22000540001	160_PUGLIA	LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO	8.111.391,00		1.330.269,72	9.441.660,72
G22C19000220006	160_PUGLIA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SISMICA	8.000.000,00			8.000.000,00
G22C21000600006	160_PUGLIA	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	430.000,00			430.000,00
B14E22000890006	200_SARDEGNA	PRESIDIO OSPEDALIERO	1.646.000,00		256.300,00	1.902.300,00
B55F22000680006	200_SARDEGNA	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO	1.085.000,00		108.500,00	1.193.500,00
B65F22000430006	200_SARDEGNA	PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FRANCESCO	3.605.000,00		360.500,00	3.965.500,00
C22C22000080006	200_SARDEGNA	VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE -	8.365.850,00		1.157.292,00	9.523.142,00
I52C22000280006	200_SARDEGNA	PRESIDIO OSPEDALIERO PAOLO DETTORI TEMPI	1.239.255,00		200.000,00	1.439.255,00
I62C22000160006	200_SARDEGNA	PRESIDIO OSPEDALIERO PAOLO MERLO	708.000,00		70.800,00	778.800,00
J55F22000840006	200_SARDEGNA	OSPEDALE CIVILE DI OZIERI	1.918.801,00		302.684,00	2.221.485,00
J85F22000640006	200_SARDEGNA	OSPEDALE CIVILE DI ALGHERO	814.500,00		125.840,00	940.340,00
H12C22000150006	200_SARDEGNA	AOU SASSARI - PO REGINA MARCHERITA	1.510.000,00		202.520,00	1.712.520,00
C51B22001310006	190_SICILIA	OSPEDALE DI CANICATTI	6.342.110,00		634.211,00	6.976.321,00
C91B22001700006	190_SICILIA	PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI PARLAPIANO	4.365.089,00		613.487,00	4.978.576,00
I76G21002960006	190_SICILIA	PLESSO 16 (EX ORTOPEDIA E ORL) DELL'AOUP	765.119,00		92.283,00	857.402,00

I76G21002970006	190_SICILIA	PLESSO 5 (EX CLINICA OCULISTICA)DELL'AOU	3.950.585,00		395.058,50	4.345.643,50
I76G21002980006	190_SICILIA	PLESSO 8 (EX IGIENE E MICROBIOLOGIA)	4.364.714,00		605.444,00	4.970.158,00
I76G21002990006	190_SICILIA	PLESSO 25 (EX CLINICA MEDICA II)	2.139.344,00		213.934,40	2.353.278,40
F82C22000140001	190_SICILIA	PRESIDIO OSPEDALIERO CIVICO DI PARTINICO	4.906.987,00	3.103.008,87	736.048,00	8.746.043,87
J81B22001900001	190_SICILIA	PRESIDIO OSPEDALIERO RAFFAELE TRIGON	10.233.533,00		1.510.469,47	11.744.002,47
D31B21009070006	090_TOSCANA	OSPEDALE SS COSMA E DAMIANO	2.415.000,00		658.448,64	3.073.448,64
D31B21009080006	090_TOSCANA	OSPEDALE SS COSMA E DAMIANO	2.999.500,00		818.668,80	3.818.168,80
D32C21001710006	090_TOSCANA	OSPEDALE SS COSMA E DAMIANO	3.585.050,00		977.922,72	4.562.972,72
D55F22000650006	090_TOSCANA	TRASFERIMENTO FUNZIONI EDIFICIO 6	3.468.963,00			3.468.963,00
D55F22000660006	090_TOSCANA	TRASFERIMENTO FUNZIONI EDIFICIO 3	3.380.162,00			3.380.162,00
D55F22000670006	090_TOSCANA	TRASFERIMENTO FUNZIONI EDIFICIO 5	2.659.059,00			2.659.059,00
I65F22000490003	090_TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENES	17.807.346,00	2.226.680,00	3.151.236,00	23.185.262,00
I49J22000940006	100_UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI	1.215.000,00		121.500,00	1.336.500,00
F46G21001580001	100_UMBRIA	OSPEDALE DI ORVIETO	7.347.053,00			7.347.053,00
B61B21006690006	020_VDA	OSPEDALE BEAUREGARD*FRAZ BEAUREGARD 5	1.175.192,00			1.175.192,00
I21B09000390003	050_VENETO	PRESIDIO OSPEDALIERO CONEGLIANO	47.182.700,94	6.987.376,17	2.089.922,89	56.260.000,00
J45F22000530006	190_SICILIA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE P.O. DI PATTI*	6.017.971,00		774.249,89	6.792.220,89

J55F22000990006	190_SICILIA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE P.O. MILAZZO*	4.433.821,00		592.797,60	5.026.618,60
J65F22000730006	190_SICILIA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE P.O. BARCELLONA	4.860.930,00		580.127,72	5.441.057,72
J85F22000830006	190_SICILIA	ADEGUAMENTO STRUTTURALE P.O. TAORMINA*C.	9.232.971,00		1.174.200,00	10.407.171,00
F15F22000670007	110_MARCHE	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER LE EMERGENZE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PRINCIPE DI PIEMONTE DI SENIGALLIA (AN)*VIA CELLINI*L'INTERVENTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE, NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE DI SENIGALLIA DI UNA NUOVA STRUTTURA DED	3.125.618,63			3.125.618,63
I58I21002190003	041_PA BOLZANO	O. BOLZANO- LAVORI ADEGUAMENTO	5.009.734,00	52.739.266,00		57.749.000,00
H66G23000160006	150_CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI MONALDI- COTUGNO - CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO - PRESIDIO MONALDI VIA LEONARDO BIANCHI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARTE DELLA PALAZZINA DESTINATA A CUP ED AMBULATORI DELL'OSPEDALE MONALDI	1.200.00 0,00			1.200.000,00
B75F23000250006	042_PA TRENTO	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI ROVERETO	3.500.000,00			3.500.000,00
B35F23000200001	042_PA TRENTO	PADIGLIONE PERUSINI - PERGINE VALSUGANA	1.725.791,00	1.539.209,00		3.265.000,00
RISORSE COMPLESSIVE			**638.788.032,41**	**83.059.625,36**	**80.233.420,59**	**802.081.078,36**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Gli importi corrisposti come anticipazione - **a dicembre 2023** alle Regioni e alle Provincie autonome - per le realizzazioni progettuali relative all'investimento, sono state complessivamente pari a **46.825.607,18 euro**.

Tab. 7 Richiesta anticipazione da parte di Regioni e PP.AA

Regione	Riparto D.m. 20/01/2022	Richiesto	Data
Abruzzo	16.724.125,65	1.672.412,56	01/09/2023
Basilicata	7.111.490,79	711.149,08	23/05/2023
Calabria	24.042.738,10	2.404.273,81	29/11/2022
Campania	70.904.292,44	7.090.429,24	06/03/2023
Emilia Romagna	43.443.714,98	4.344.371,50	21/03/2023
Friuli Venezia Giulia		1.193.702,30	
Lazio	55.229.619,86	5.522.961,99	11/07/2023
Marche	14.807.918,63	1.480.791,86	17/10/2022
Molise	3.911.332,46	391.133,25	31/03/2023
Piemonte	42.441.081,24	4.244.108,10	31/03/2023
Puglia	50.320.019,99	5.032.002,00	05/04/2023
Sardegna	20.913.257,74	2.089.240,60	17/03/2023
Sicilia	61.613.176,26	6.161.317,63	02/02/2023
Toscana	36.315.079,52	3.631.507,95	15/12/2022
Umbria	8.562.053,05	856.205,31	05/10/2023
TOTALE COMPLESSIVO	**456.339.900,71**	**46.825.607,18**	

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati ReGiS

Tab.8 Rendicontazione relativa alle richieste di anticipazione

AREA	SOGG. ATT.RE	Anticipazione	Rend.zione elaborata in BOZZA dai Sogg. Att.ri	Rend.zione TRASMESSA dai Sogg. Att.ri all'UMPNRR	Rend.zione EROGATA dall'UMPNRR ai Sogg. Att.ri
NORD	**Piemonte**	4.244.108,10	105.582,24	134.614,80	-
	Valle D'Aosta	-	-	296.380,36	-
	Liguria	-	-	-	-
	Lombardia	-	321.590,97	-	-
	Trento	-	-	-	-
	Veneto	-	-	-	-
	Emilia-Romagna	4.344.371,50	-	-	-
	F. V.Giulia	1.193.702,30	3.495.000,00	-	-
	Bolzano	-	-	-	-
TOTALE NORD		**9.782.181,90**	**3.922.173,21**	**430.995,16**	**-**
CENTRO	**Toscana**	3.631.507,95	471.974,42	-	-
	Lazio	5.522.961,99	-	-	-
	Umbria	856.205,31	-	-	-
	Marche	1.480.791,86	-	-	-
TOTALE CENTRO		**11.491.467,11**	**471.974,42**	**-**	**-**
	Abruzzo	1.672.412,56	-	-	-

SUD E ISOLE	Molise	391.133,25			
	Campania	7.090.429,24	-	-	-
	Basilicata	711.149,08	-	-	-
	Puglia	5.032.002,00	-	-	-
	Calabria	2.404.273,81	-	-	-
	Sicilia	6.161.317,63	-	-	-
	Sardegna	2.089.240,60	-	-	-
TOTALE SUD E ISOLE		**25.551.958,17**	-	-	-
Totale complessivo		**46.825.607,18**	**4.394.147,63**	**430.995,16**	**-**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

L'ammontare della spesa sostenuta dichiarata dai soggetti attuatori tempestivamente in ReGiS con riguardo all'investimento in esame, nonostante un disallineamento tra l'effettivo ed il rendicontato, alla data del 21 dicembre 2023, è stato pari a **37.897.521,84 euro**.

Tab. 9 Spesa dichiarata come sostenuta da ciascuna Regione e Provincia autonoma

Soggetto attuatore	Somma di PRG - Pagamenti totali (m€)
BOLZANO	24.573.553,15
TRENTO	
ABRUZZO	
SARDEGNA	6.620,73
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.495.000,00
VALLE D'AOSTA	296.380,36
BASILICATA	
CALABRIA	
CAMPANIA	659.317,91
DEL VENETO	950.094,32
EMILIA-ROMAGNA	1.084.652,73
LAZIO	232.241,46
LIGURIA	135.877,26
LOMBARDIA	1.553.589,41
MARCHE	59.932,75
MOLISE	44.720,00
PIEMONTE	803.730,06
PUGLIA	34.570,58
SICILIANA	637.797,74
TOSCANA	3.213.648,09
UMBRIA	115.795,29
TOTALE	**37.897.521,84**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Il monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative da parte del Ministero sono avvenuti su Piattaforma ReGiS tramite acquisizione di atti giustificativi e probatori dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo

È stata considerata la possibilità di inserire sulla piattaforma ReGiS strumenti di verifica e controllo per l'allineamento tra quanto dichiarato dai soggetti attuatori e quanto effettivamente sostenuto in termini di spesa.

Per assicurare azioni correttive dirette a garantire la qualità del dato riferito all'avanzamento finanziario in ReGiS è stato dato accesso extra sistema al raffronto, a livello di CUP, tra i pagamenti in ReGiS e quanto rilevato attraverso la banca dati disponibili (Piattaforma dei Crediti Commerciali –PCC) e il controllo è stato esteso anche alle altre sezioni interessate dal monitoraggio (es. procedure di aggiudicazione, avanzamento procedurale etc.).

CAPITOLO 2
LE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO NEL CORSO DELL'ANNO 2024.

Sommario: 2.1 Lo stato di attuazione dell'Investimento – 2.2 Conclusioni e raccomandazioni

2.1 Lo stato di attuazione dell'Investimento

Con nota di aggiornamento successivo alla Deliberazione 47/2024/G relativa alle azioni intraprese nel corso dell'anno 2024, il Ministero nel fornire elementi utili, ha comunicato che, a fronte di un totale di **n. 117** interventi caricati sul sistema informativo ReGiS, i Soggetti delegati esterni all'attuazione dell'intervento si siano affidati a servizi e procedure centralizzate rese disponibili da Invitalia per **oltre il 50%** dei casi.

Dall'estrazione dati per analisi ed elaborazioni sul sistema (effettuata in data 18 dicembre 2024), all'interno della "Anagrafica progetto", sezione "Iter di progetto", risultano essere stati avviati i cantieri per **59 interventi**, corrispondente al **70%** degli interventi previsti dal Target finale rimodulato (dati consolidati il 20 dicembre 2024).

Il mancato avvio dei restanti cantieri è oggetto di attenzione da parte dei Nuclei Tecnici previsti dai CIS sottoscritti con le Regioni/Province Autonome.

Il Ministero nel richiamare l'analogo investimento da realizzare con risorse PNC, si è soffermato sulle nuove disposizioni legislative[3] che hanno previsto sostanzialmente la copertura degli interventi[4] con le risorse ex art. 20 della legge n. 67/1988[5] per tutte le Regioni e le Province Autonome, ad eccezione della Regione

[3] Art.1, comma 13, del decreto-legge n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67".

[4] Originariamente finanziati con le risorse ex decreto-legge n. 59/2021, convertito con la legge n. 101/2021.

[5] Al finanziamento degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento teconologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi - rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro - si provvede mediante operazioni di mutuo che le

Campania, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento.

In tale contesto e per raggiungere il Target di rilevanza comunitaria M6C2-10 entro T2 2026, concernente **il completamento di n. 84 interventi antisismici**, ha iniziato, nel mese di ottobre 2024, la ricognizione sull'avvio dei cantieri ed ha chiesto ai Soggetti attuatori, un aggiornamento dello stato di avanzamento procedurale per ciascun intervento raccomandando, in caso di eventuali criticità, la possibilità di proporre una rimodulazione degli interventi in sostituzione o in overbooking.

In merito alle possibili rimodulazioni, nel secondo semestre del 2024 sono state presentate dal RUC al Tavolo Istituzionale, su proposta del referente regionale/provinciale, **n. 8 rimodulazioni** relative alle progettualità afferenti alla sub-linea in esame più idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi finali attesi, come riportato nella seguente tabella.

Tab. 10 – Rimodulazioni interventi

Linea di investimento M6C2 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)				
Regione	**Motivazione per rimodulare Piano Operativo**	**Tavolo Istituzionale non esitato**	**Tavolo Istituzionale esitato positivamente**	**Totale complessivo**
Basilicata	Rimodulazione importi della fonte di cofinanziamento		2	2
Calabria	Revoca e sostituzione di investimento		1	1
Emilia-Romagna	Revoca e sostituzione di investimento		2	2
Friuli-Venezia Giulia	Inserimento di un investimento in *overbooking*	1		1
Lazio	Revoca e sostituzione di investimento		2	2
Totale complessivo		**1**	**7**	**8**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Rispetto alle istanze di rimodulazione pervenute, le Regioni Emilia Romagna, Lazio e Calabria hanno presentato proposte di sostituzione degli interventi tra la

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

programmazione PNRR ed ex PNC, con la previsione, tra l'altro, di un maggior numero di interventi all'interno della programmazione stessa, al fine di salvaguardare il target minimo nazionale di **109 interventi**.

Il procedimento di rimodulazione dei Piani Operativi per le tre suddette regioni è terminato in data 30/12/2024, determinando complessivamente la ridefinizione quantitativa in aumento, anche in overbooking, del numero di interventi implementati dai Soggetti attuatori - **130 interventi, rispetto al target minimo di 84**.

Il Ministero ha, tuttavia, chiarito che la richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia necessita di ulteriore documentazione istruttoria, mentre le variazioni disposte dalla Regione Basilicata non comportano alcuna variazione dell'obiettivo da raggiungere, riguardando unicamente la valorizzazione delle voci del finanziamento complementare.

La nuova riproposizione degli investimenti comporta:

- per la Regione Calabria nessuna variazione sul target realizzativo presente nel CIS, essendo stato sostituito n. 1 intervento associato alla prima programmazione PNRR con n. 1 intervento proveniente dall'originaria programmazione PNC;
- per la Regione Emilia-Romagna la variazione del target regionale massimo CIS a n. 7 realizzazioni, a fronte di un target minimo pari a n. 4, essendo stati sostituiti n. 2 interventi associati alla prima programmazione PNRR con n. 5 interventi provenienti dall'originaria programmazione PNC;
- per la Regione Lazio la variazione del target regionale massimo CIS a n. 17 realizzazioni, a fronte di un target minimo pari a n. 7, essendo stati sostituiti n. 2 interventi associati alla prima programmazione PNRR con n. 12 interventi provenienti dall'originaria programmazione PNC.

Nella seguente tabella sono riportati i target attesi dai singoli Soggetti attuatori, a seguito della presentazione delle istanze di rimodulazione dei Piani operativi presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2024.

Tab. 11 – Target CIS post rimodulazione

M6C2 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)		
Soggetto attuatore	**Target da obiettivo CIS formale (corrispondete a n. CUP presenti in ReGiS)**	**Target rimodulato da CIS al 31/12/2024 (in corso di aggiornamento ReGiS)**
Abruzzo	4	4
Basilicata	2	2
Calabria	6	6
Campania	9	9
Emilia-Romagna	**4**	**7**
Friuli-Venezia giulia	1	1
Lazio	**7**	**17**
Liguria	8	8
Lombardia	25	25
Marche	2	2
Molise	1	1
P.A. di Bolzano	1	1
P.A. di Trento	2	2
Piemonte	6	6
Puglia	7	7
Sardegna	9	9
Sicilia	12	12
Toscana	7	7
Umbria	2	2
Valle d'Aosta	1	1
Veneto	1	1
Totale	**117**	**130**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Le indicazioni di modifica sono attualmente oggetto di adeguamento sul sistema informativo ReGiS.

La tabella che segue riporta la programmazione aggiornata degli interventi con dettaglio per CUP, all'esito delle ultime rimodulazioni perfezionate attraverso i preposti Tavoli istituzionali conclusi con comunicazione del 30 dicembre 2024.

Tab.12 - Programmazione aggiornata degli interventi

SOGGETTO ATTUATORE	CUP	INVESTIMENTO	STATO AVVIO LAVORI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO A VALERE SU RRF	IMPORTO ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO (FOI, REGIONE, ETC)	NOTE
030_LOMBARDIA	**D21B22000550005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	12.055.900,00 €	12.055.900,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D21B22000560005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.363.500,00 €	3.363.500,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D21B22000570005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.617.700,00 €	3.617.700,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D21B22000580005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	7.686.800,00 €	7.686.800,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**J47H21005960001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	8.939.735,00 €	6.635.600,00 €	2.304.135,00 €	
030_LOMBARDIA	**J47H21005970001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.880.517,29 €	4.258.000,00 €	622.517,29 €	
030_LOMBARDIA	**J47H21008130001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.128.000,00 €	4.000.000,00 €	128.000,00 €	
030_LOMBARDIA	**D11B22000610005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.107.960,00 €	3.107.960,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D11B22000620005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.854.000,00 €	1.854.000,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D41B22000700005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.916.690,00 €	4.916.690,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D41B22000710005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	720.000,00 €	720.000,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**D81B22000670005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	6.100.000,00 €	6.100.000,00 €	0,00 €	

030_LOMBARDIA	**E41B21017400001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	305.978,25 €	270.000,00 €	35.978,25 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003390001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	5.108.400,00 €	5.108.400,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**J47H21005950001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	8.804.585,00 €	7.492.000,00 €	1.312.585,00 €	
030_LOMBARDIA	**E52C22000310002**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.098.834,70 €	1.956.773,00 €	142.061,70 €	
030_LOMBARDIA	**F72C21001060002**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.559.511,08 €	2.205.000,00 €	354.511,08 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003370001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.374.900,00 €	4.374.900,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003380001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.799.720,00 €	2.799.720,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003400001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.180.800,00 €	1.180.800,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003410001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.590.000,00 €	4.590.000,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003420001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.180.800,00 €	1.180.800,00 €	0,00 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003430001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.401.173,92 €	2.340.000,00 €	61.173,92 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003440001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.441.490,73 €	2.268.000,00 €	173.490,73 €	
030_LOMBARDIA	**H44E21003450001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.512.800,00 €	2.512.800,00 €	0,00 €	
041_PA BOLZANO	**I58I21002190003**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	57.749.000,00 €	5.009.734,00 €	52.739.266,00 €	

060_FRIULI VENEZIA GIULIA	**G95F21002040008**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	16.907.812,00 €	11.937.023,00 €	4.970.789,00 €	
080_EMILIA ROMAGNA	**G82C21001070006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.823.226,99 €	2.489.538,84 €	333.688,15 €	
080_EMILIA ROMAGNA	**G68I21001140001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	13.898.500,00 €	10.000.000,00 €	3.898.500,00 €	
090_TOSCANA	**D31B21009070006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.073.448,64 €	2.415.000,00 €	658.448,64 €	
090_TOSCANA	**D31B21009080006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.818.168,80 €	2.999.500,00 €	818.668,80 €	
090_TOSCANA	**D32C21001710006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.562.972,72 €	3.585.050,00 €	977.922,72 €	
090_TOSCANA	**D55F22000650006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.468.963,00 €	3.468.963,00 €	0,00 €	
090_TOSCANA	**D55F22000660006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.380.162,00 €	3.380.162,00 €	0,00 €	
090_TOSCANA	**D55F22000670006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.659.059,00 €	2.659.059,00 €	0,00 €	
090_TOSCANA	**I65F22000490003**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	23.185.262,00 €	17.807.346,00 €	5.377.916,00 €	
110_MARCHE	**B35F22000420006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	14.153.303,65 €	11.682.300,00 €	2.471.003,65 €	
110_MARCHE	**F15F22000670007**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.786.497,05 €	3.125.618,63 €	660.878,42 €	
160_PUGLIA	**B92C22000130006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.110.151,90 €	1.009.229,00 €	100.922,90 €	
160_PUGLIA	**D61B22001000001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	8.162.429,00 €	7.194.000,00 €	968.429,00 €	

160_PUGLIA	**E52C21000720001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	8.447.700,00 €	7.454.400,00 €	993.300,00 €	
160_PUGLIA	**G22C19000220006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	0,00 €	
160_PUGLIA	**G22C21000600006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	430.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	
160_PUGLIA	**B92C22000120006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	19.933.100,00 €	18.121.000,00 €	1.812.100,00 €	
160_PUGLIA	**D91B22000540001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	9.441.660,72 €	8.111.391,00 €	1.330.269,72 €	
170_BASILICATA	**D51B22001600006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.834.200,87 €	4.060.958,00 €	773.242,87 €	
170_BASILICATA	**D61B22001370006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.285.938,92 €	3.050.533,00 €	235.405,92 €	
180_CALABRIA	**J45F22000370005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	25.007.928,30 €	10.804.607,00 €	14.203.321,30 €	
180_CALABRIA	**F55F22000610001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.930.972,00 €	2.664.520,00 €	266.452,00 €	
180_CALABRIA	**G55F21001390001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.742.171,31 €	3.194.525,00 €	547.646,31 €	
180_CALABRIA	**J65F22000500006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.407.295,76 €	2.031.632,00 €	375.663,76 €	
180_CALABRIA	**J65F22000510006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.749.911,49 €	1.478.654,00 €	271.257,49 €	
120_LAZIO	**G67H21029840001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	5.964.326,64 €	5.245.039,00 €	719.287,64 €	
120_LAZIO	**E28I22000070006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.462.000,00 €	3.935.000,00 €	527.000,00 €	

120_LAZIO	**B41B21007880007**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.903.709,00 €	4.201.909,00 €	701.800,00 €	
120_LAZIO	**B51B21007550007**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	5.969.250,00 €	5.098.710,00 €	870.540,00 €	
120_LAZIO	**F81B21010540006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	18.452.725,43 €	14.174.729,43 €	4.277.996,00 €	
010_PIEMONTE	**B21B22000570001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	6.217.473,90 €	5.652.249,00 €	565.224,90 €	
010_PIEMONTE	**H21B22001070001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	16.910.006,00 €	15.202.256,00 €	1.707.750,00 €	
010_PIEMONTE	**H81B22001260007**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	5.271.722,00 €	4.784.972,00 €	486.750,00 €	
010_PIEMONTE	**C21B19000570001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	7.778.173,00 €	6.629.181,00 €	1.148.992,00 €	
010_PIEMONTE	**C41B21008480006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	5.021.487,00 €	4.485.237,00 €	536.250,00 €	
010_PIEMONTE	**I81B21007310006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	6.982.704,00 €	5.687.186,00 €	1.295.518,00 €	
020_VALLE D'AOSTA	**B61B21006690006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.175.192,00 €	1.175.192,00 €	0,00 €	
100_UMBRIA	**F46G21001580001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	7.347.053,00 €	7.347.053,00 €	0,00 €	
100_UMBRIA	**I49J22000940006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.336.500,00 €	1.215.000,00 €	121.500,00 €	
150_CAMPANIA	**C85F22000560006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	13.068.660,00 €	11.400.000,00 €	1.668.660,00 €	
150_CAMPANIA	**D51B21003670006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	11.850.000,00 €	8.350.000,00 €	3.500.000,00 €	

150_CAMPANIA	**G42C22000160001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	7.355.976,33 €	5.070.000,00 €	2.285.976,33 €	
150_CAMPANIA	**G82C22000130001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	12.408.431,61 €	10.284.292,00 €	2.124.139,61 €	
150_CAMPANIA	**H65F22000440006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.668.024,30 €	2.000.000,00 €	668.024,30 €	
150_CAMPANIA	**H65F22000490006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	20.987.821,26 €	16.700.000,00 €	4.287.821,26 €	
150_CAMPANIA	**C15F22000590006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	7.400.000,00 €	7.400.000,00 €	0,00 €	
150_CAMPANIA	**D75F22000420006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	0,00 €	
150_CAMPANIA	**H66G23000160006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	
190_SICILIA	**I76G21002960006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	857.402,00 €	765.119,00 €	92.283,00 €	
190_SICILIA	**I76G21002970006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.345.643,50 €	3.950.585,00 €	395.058,50 €	
190_SICILIA	**J45F22000530006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	6.792.220,89 €	6.017.971,00 €	774.249,89 €	
190_SICILIA	**J65F22000730006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	5.441.057,72 €	4.860.930,00 €	580.127,72 €	
190_SICILIA	**J81B22001900001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	11.744.002,47 €	10.233.533,00 €	1.510.469,47 €	
190_SICILIA	**C51B22001310006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	6.976.321,00 €	6.342.110,00 €	634.211,00 €	
190_SICILIA	**C91B22001700006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.978.576,00 €	4.365.089,00 €	613.487,00 €	

190_SICILIA	**F82C22000140001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	8.746.043,87 €	4.906.987,00 €	3.839.056,87 €	
190_SICILIA	**I76G21002980006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	4.970.158,00 €	4.364.714,00 €	605.444,00 €	
190_SICILIA	**I76G21002990006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.353.278,40 €	2.139.344,00 €	213.934,40 €	
190_SICILIA	**J55F22000990006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	5.026.618,60 €	4.433.821,00 €	592.797,60 €	
190_SICILIA	**J85F22000830006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	10.407.171,00 €	9.232.971,00 €	1.174.200,00 €	
070_LIGURIA	**C31B22001290006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	859.680,00 €	859.680,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**D71B22001030001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**D91B22000730001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**E51B22001640001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.604.077,00 €	3.604.077,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**G32C22000230006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.716.561,00 €	1.716.561,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**G36G22000020006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**G32C22000220006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.080.358,00 €	1.080.358,00 €	0,00 €	
070_LIGURIA	**I86G22000060007**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.782.526,00 €	3.782.526,00 €	0,00 €	
042_PA TRENTO	**B35F23000200001**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.265.000,00 €	1.725.791,00 €	1.539.209,00 €	

042_PA TRENTO	**B75F23000250006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	
140_MOLISE	**C36G22001820006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.513.677,04 €	3.911.332,00 €	602.345,04 €	
200_SARDEGNA	**B14E22000890006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.902.300,00 €	1.646.000,00 €	256.300,00 €	
200_SARDEGNA	**B55F22000680006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.193.500,00 €	1.085.000,00 €	108.500,00 €	
200_SARDEGNA	**B65F22000430006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.965.500,00 €	3.605.000,00 €	360.500,00 €	
200_SARDEGNA	**C22C22000080006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	9.523.142,00 €	8.365.850,00 €	1.157.292,00 €	
200_SARDEGNA	**H12C22000150006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.712.520,00 €	1.510.000,00 €	202.520,00 €	
200_SARDEGNA	**I52C22000280006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	1.439.255,00 €	1.239.255,00 €	200.000,00 €	
200_SARDEGNA	**I62C22000160006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	778.800,00 €	708.000,00 €	70.800,00 €	
200_SARDEGNA	**J55F22000840006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	2.221.485,00 €	1.918.801,00 €	302.684,00 €	
200_SARDEGNA	**J85F22000640006**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	940.340,00 €	814.500,00 €	125.840,00 €	
130_ABRUZZO	**E12C22000300005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	5.256.647,00 €	4.379.300,00 €	877.347,00 €	
130_ABRUZZO	**E12C22000310005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	4.104.120,00 €	3.504.120,00 €	600.000,00 €	
130_ABRUZZO	**E12C22000320005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	5.302.277,80 €	4.418.544,00 €	883.733,80 €	

130_ABRUZZO	**E12C22000330005**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	5.305.081,80 €	4.422.162,00 €	882.919,80 €	
050_VENETO	**I21B09000390003**	(PNRR) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	56.260.000,00 €	47.182.700,94 €	9.077.299,06 €	
080_EMILIA ROMAGNA	**E32C22000040001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	10.683.078,00 €	9.800.000,00 €	883.078,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del Tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5050 del 30/12/2024.
080_EMILIA ROMAGNA	**F31B22000330001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	11.425.000,00 €	9.725.000,00 €	1.700.000,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del Tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5050 del 30/12/2024.
080_EMILIA ROMAGNA	**G92C21000760001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	8.107.683,78 €	7.270.000,00 €	837.683,78 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del Tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5050 del 30/12/2024.
080_EMILIA ROMAGNA	**G82C21001080001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.129.504,87 €	2.750.000,00 €	379.504,87 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del Tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5050 del 30/12/2024.
080_EMILIA ROMAGNA	**H22C22000050001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.540.000,00 €	1.400.000,00 €	140.000,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del Tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5050 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**C81B22001360001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	622.631,39 €	622.631,39 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.

120_LAZIO	**C81B22001370001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.841.051,47 €	3.841.051,47 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**C81B22001330001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.316.113,04 €	2.316.113,04 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**C81B22001340001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.370.182,76 €	2.370.182,76 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**G82C21001090001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.526.864,72 €	2.071.216,83 €	455.647,89 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**G82C21001100001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	3.637.428,30 €	3.324.195,86 €	313.232,44 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**G82C21001110001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	751.104,72 €	703.542,31 €	47.562,41 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**G67H21029850001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.127.549,84 €	1.127.549,84 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.

120_LAZIO	**G67H21029860001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	124.918,09 €	124.918,09 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**F81B21010510006**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.950.954,00 €	1.775.046,00 €	175.908,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**F81B21010520006**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	2.736.197,00 €	2.508.073,00 €	228.124,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
120_LAZIO	**F81B21010530006**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori avviati	1.984.823,20 €	1.788.735,00 €	196.088,20 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5049 del 30/12/2024.
180_CALABRIA	**F88I22000540001**	(ex PNC) Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Lavori non avviati/in fase di avvio	3.558.201,00 €	3.558.201,00 €	0,00 €	intervento inserito a seguito della positiva conclusione del tavolo istituzionale comunicata con prot. UMPNRR n. 5048 del 30/12/2024.
TOTALE COMPLESSIVO				**799.509.494,83 €**	**638.467.280,43 €**	**161.042.214,40 €**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Con riferimento all'avanzamento finanziario, il Ministero ha rappresentato che, alla data del 30 novembre 2024 (dati consolidati il 20 dicembre 2024), da estrazione dati dal sistema informativo ReGiS, è emerso che i Soggetti attuatori hanno proceduto a registrare i pagamenti Recovery and Resilience Facility (RRF) per circa **58 milioni di euro**, come illustrato dalla tabella seguente.

Tab. 13 – Avanzamento finanziario

SOGGETTO ATTUATORE	Totale Importo Autorizzato RRF da DM 20.01.2022	Pagamenti RRF (monitoraggio al 30.11.2024 - dati consolidati al 20.12.2024)
PIEMONTE	42.441.081,24 €	5.238.857,45 €
VDA	1.217.387,32 €	306.344,31 €
LOMBARDIA	96.595.343,74 €	6.075.807,63 €
PA BOLZANO	5.009.734,22 €	3.241.456,59 €
PA TRENTO	5.225.790,74 €	519.860,69 €
VENETO	47.182.700,94 €	6.305.809,04 €
FVG	11.937.023,06 €	3.504.817,62 €
LIGURIA	15.343.202,84 €	2.921.007,01 €
EMILIA-ROMAGNA	43.443.714,98 €	2.967.718,50 €
TOSCANA	36.315.079,52 €	11.341.921,29 €
UMBRIA	8.562.053,05 €	598.791,08 €
MARCHE	14.807.918,63 €	482.308,79 €
LAZIO	55.229.619,86 €	3.065.748,63 €
ABRUZZO	16.724.125,65 €	
MOLISE	3.911.332,46 €	55.807,98 €
CAMPANIA	70.904.292,44 €	5.429.714,50 €
PUGLIA	50.320.019,99 €	669.357,82 €
BASILICATA	7.111.490,79 €	160.447,56 €
CALABRIA	24.042.738,10 €	208.947,92 €
SICILIA	61.613.176,26 €	3.589.761,45 €
SARDEGNA	20.913.257,74 €	1.041.008,88 €
TOTALE	**638.851.083,57 €**	**57.725.494,74 €**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Con riguardo all'erogazione delle anticipazioni, alla data del 31 dicembre 2024, gli importi corrisposti alle Regioni e alle Province Autonome ammontano complessivamente a **109.962.375,14 euro**.

A fronte di dette anticipazioni, il Ministero ha precisato che: a) in generale, tutte le Regioni e Province Autonome hanno inserito sulla piattaforma ReGiS i "Rendiconto di Progetto" in stato "Bozza"; b) ha controllato diversi rendiconti per un importo complessivo pari a **7.633.856,33 euro**, corrispondente a circa il **6,9%** delle risorse trasferite a titolo di anticipazione; c) con Direttiva UMPNRR n. 2 del 12/08/2024[6] sono state diramate informazioni per accelerare ed incrementare la rendicontazione della spesa; migliorare la qualità dei "Rendiconti di Progetto"; ridurre i tempi dei rimborsi.

La direttiva, secondo il Ministero, ha lo scopo di

- assicurare maggiore fluidità al circuito finanziario;
- consentire una maggiore disponibilità di cassa in capo a Regioni e PPAA (garantendo al contempo la tempestività del caricamento dei dati di avanzamento in ReGiS);
- evitare la distribuzione "a pioggia" - automatica, indistinta e incondizionata - da parte dei Soggetti attuatori della maggiore anticipazione (fino al 30% delle risorse[7]) alle Aziende sanitarie sub-attuatrici;
- consigliare l'implementazione sia della spesa che della sua rendicontazione;
- consentire immediati rimborsi alle Aziende sanitarie da parte delle Regioni e PPAA;
- favorire un preventivo maggiore controllo dei rendiconti prima della trasmissione al Ministero, a vantaggio della qualità degli stessi, e delle tempistiche di lavorazione.

Nella tabella riportata di seguito sono riepilogati i dati relativi alle anticipazioni e alle rendicontazioni dei Soggetti attuatori.

[6] Indicazioni operative e procedure di gestione dei trasferimenti anche al fine dell'accelerazione della rendicontazione della spesa e dei rimborsi.
[7] Introdotta dal DL n.19/2024.

Tab.14 – Anticipazioni e Rendicontazioni

M6C2-1.2.1 Verso un ospedale Sicuro e Sostenibile				
SOGGETTO ATTUATORE	ANTICIPAZIONE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA		
		TRASMESSA	APPROVATA	RIMBORSATA
Abruzzo	€ 1.672.412,56			
Basilicata	€ 2.133.447,24			
Calabria	€ 7.212.821,43			
Campania	€ 18.807.626,42	€ 604.606,96		
Emilia-Romagna	€ 13.033.114,49			
Friuli Venezia Giulia	€ 1.193.702,30			
Lazio	€ 5.522.961,99			
Liguria	€ 1.534.320,28			
Lombardia				
Marche	€ 1.480.791,86			
Molise	€ 391.133,25			
PA Bolzano		€ 808.808,21	€ 808.808,21	
PA Trento				
Piemonte	€ 12.732.324,30	€ 3.625.220,65	€ 233.312,26	
Puglia	€ 5.032.002,00			
Sardegna	€ 2.089.240,60	€ 131.467,98		
Sicilia	€ 18.483.952,88			
Toscana	€ 3.631.507,95	€ 2.157.408,22		
Umbria	€ 856.205,31			
Valle D'Aosta		€ 306.344,31	€ 296.380,36	€ 296.380,36
Veneto	€ 14.154.810,28			
TOT. LINEA	€ 109.962.375,14	€ 7.633.856,33	€ 1.338.500,83	€ 296.380,36

Fonte: elaborazione Corte dei conti - dati Ministero della Salute

Il Ministero con riferimento alle richieste di anticipazione, alla data del 31 dicembre 2024, ha evidenziato che:

- Le Regioni Lombardia e Valle d'Aosta e le Province Autonome di Bolzano e Trento, pur informate e sollecitate in merito, non hanno prodotto istanza di anticipazione;
- il dato relativo alla Regione Piemonte si compone di un importo pari a **4.244.108,10 euro**, richiesto a titolo di anticipazione, già nella disponibilità dell'Ente e di un importo pari a **8.488.216,20 euro**, relativo a richiesta di ulteriore anticipazione, entro il massimo del 30% consentito. L'istruttoria con conseguenti procedure di trasferimento delle risorse si è conclusa in concomitanza con il blocco tecnico di fine anno del sistema ReGiS; pertanto, l'accredito si perfezionerà alla ripresa di detta funzionalità;
- il dato relativo alla Regione Sicilia si compone di un importo pari a **6.161.317,63 euro**, richiesto a titolo di anticipazione, già nella disponibilità dell'Ente e di un importo pari a **12.322.635,25 euro**, relativo a richiesta di ulteriore anticipazione, entro il

massimo del 30% consentito L'istruttoria con conseguenti procedure di trasferimento delle risorse si è conclusa in concomitanza con il blocco tecnico di fine anno del sistema ReGiS; pertanto, l'accredito si perfezionerà alla ripresa di detta funzionalità.

Con riferimento alle rendicontazioni di spesa, nonostante tutte le Regioni e le Province Autonome hanno redatto sulla piattaforma ReGiS dei "Rendiconto di Progetto" in stato "Bozza", solo sei di esse (come risulta dalla tabella precedente) hanno inviato a controllo almeno un rendiconto:

- la Regione Campania ha inviato a controllo n. 2 "Rendiconto di Progetto" per una spesa complessiva di importo totale pari **a 604.606,96 euro**, per cui si è reso necessario procedere a richieste di integrazioni;
- la Provincia Autonoma di Bolzano, pur non avendo richiesto risorse a titolo di anticipazione, ha inviato a controllo un "Rendiconto di Progetto" in data 16 dicembre 2024. Lo stesso è stato approvato ed è in attesa della relativa "Richiesta di Erogazione Finanziaria" (RDE) da parte dell'Ente al fine di procedere con le attività propedeutiche al trasferimento delle risorse finanziarie;
- la Regione Piemonte ha inviato a controllo più "Rendiconto di Progetto" di piccolo importo cadauno, per una spesa complessiva di importo totale pari a **233.312,26 euro**. Gli stessi, previa integrazione, sono stati tutti definitivamente approvati, rispettivamente in data 28 marzo 2024 e 17 dicembre 2024 e sono tutt'ora in attesa della RDE da parte dell'Ente al fine di procedere con le attività propedeutiche al trasferimento delle risorse finanziarie. Un ulteriore "Rendiconto di Progetto", per una spesa pari a **3.391.908,39 euro**, è pervenuto in data 20 dicembre 2024 e l'attività di controllo è in corso;
- la Regione Toscana in data 30 novembre 2024 ha inserito in stato "da Controllare" sulla piattaforma ReGiS, un "Rendiconto di Progetto", per un importo pari a **2.157.408,22 euro**, per il quale, previa integrazione, è in corso l'attività di controllo finalizzata all'approvazione e ai conseguenti adempimenti finalizzati al rimborso;
- la Regione Valle d'Aosta, pur non avendo richiesto risorse a titolo di anticipazione, ha inviato a controllo più "Rendiconto di Progetto" per una spesa complessiva di importo totale pari a **306.344,31 euro**, dei quali sono stati già approvati

e rimborsati per un importo totale pari **296.380,36 euro**, mentre è in stato "Da integrare" un rendiconto per un importo pari a **9.963,95 euro**.

2.2 Conclusioni e raccomandazioni

Il presente rapporto ha esaminato gli sviluppi dell'investimento denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (M6-C2-1.2) per la realizzazione di 117 interventi per un importo complessivo pari a 638.851.083,58 euro.

Il target minimo - previsto al T2 2026 – è di almeno 84 interventi.

Gli aggiornamenti sullo stato di attuazione riguardano l'anno 2024.

A fronte di un totale di n. 117 interventi caricati su ReGiS, si sono affidati ai servizi centralizzati di Invitalia per oltre il 50% dei casi.

Sono stati avviati i cantieri per 59 interventi, corrispondente al 70% di quelli previsti dal Target finale.

Nel secondo semestre del 2024 sono state presentate n. 8 rimodulazioni; le Regioni Emilia Romagna, Lazio e Calabria hanno presentato proposte di un maggior numero di interventi (130 rispetto al target minimo di 84) all'interno della programmazione, senza ulteriori risorse finanziarie

Le anticipazioni erogate sono state pari a 109.962.375,14 euro e sono stati controllati rendiconti per un importo complessivo pari a 7.633.856,33 euro, corrispondente a circa il 6,9% delle risorse trasferite a titolo di anticipazione.

Sono stati registrati su ReGiS pagamenti per circa 58 milioni di euro.

Sono attualmente in corso gli avanzamenti procedurali e le ulteriori azioni per l'attuazione degli interventi che appaiono, allo stato, efficacemente governati e monitorati.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni di legge, è stabilito che per gli investimenti - già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR (ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania) - si provvede mediante operazioni di mutuo da effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità.

Considerando il cambio di copertura finanziaria per gli interventi in oggetto si raccomanda, di conseguenza, al Ministero della Salute la costante verifica della sostenibilità finanziaria e della capacità di indebitamento delle Regioni e delle Province Autonome e dei tempi di attuazione dei progetti già avviati, al fine di garantire che la transizione delle risorse non causi ritardi o distorsioni nella loro destinazione.

A tal fine appare opportuno:

- un coordinamento con il MEF per garantire che le operazioni di mutuo siano compatibili con gli equilibri di bilancio delle amministrazioni coinvolte;
- un coordinamento con le Regioni e gli Enti interessati affinché siano rispettati i nuovi vincoli normativi e amministrativi legati alla nuova riallocazione delle risorse;
- la pubblicazione periodica di report sugli stati di avanzamento degli interventi affinché non ne siano compromesse l'efficacia e la tempestività, evidenziando eventuali criticità.

Appare, inoltre, opportuno che il MEF comunichi a questa Sezione eventuali decreti attuativi o circolari che potrebbero ridefinire l'impiego del PNC in relazione a questa nuova fonte di finanziamento.

Questa Sezione, infine, con riserva di ogni successiva valutazione, chiede:

A) all'amministrazione titolare dell'intervento:

- di proseguire nell'attività di continuo e attento monitoraggio degli investimenti a carico del PNRR, al fine di verificare il corretto e tempestivo utilizzo delle risorse destinate al rinnovo e alla modernizzazione degli immobili ospedalieri;
- di informare costantemente e tempestivamente in ordine alle ulteriori modalità di attuazione del programma e al rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi fissati.

B) ai competenti Uffici di provvedere al costante e tempestivo aggiornamento dei relativi dati sul sistema ReGiS;

C) al MEF di individuare i necessari strumenti di verifica e controllo circa la tempistica osservata dai Soggetti Attuatori per tale integrazione.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

