CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

# PIANI URBANI INTEGRATI
# (GENERAL PROJECT)

Deliberazione 14 febbraio 2025, n. 29/2025/G



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

# PIANI URBANI INTEGRATI
# (GENERAL PROJECT)

**Relatore**
**Paolo Romano**

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Stefania Vassura

SOMMARIO


Pag.

Deliberazione …… 5

* * *

Rapporto ..... 9

CAPITOLO I – Finalità dell'intervento e misure attuative..... 11

1. Sintesi dell'Investimento 2.2. Missione M5C2 Piani Urbani Integrati (General Project)……..... ……. 11
2. Descrizione e finalità dell'investimento …… 14
3. *Milestone e Target* relativi all'investimento …….. 15
4. Stato delle erogazioni ……. 19
5. Stato delle aggiudicazioni delle procedure di appalto in essere …….. 21
6. Il precedente esame della tematica da parte della Sezione …… 22
7. Attuazione della linea di finanziamento per i Piani Urbani Integrati ……. 23
8. Conclusioni e raccomandazioni …… 24


* * *

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI


Tabella n. 1 Piani Urbani Integrati (*General project*) – Ripartizione finanziamenti ……. 16

Tabella n. 2 Piani Urbani Integrati (*General project*) – Avanzamento *Milestone* e *Target* ……. 18

Allegato:

Tabella n. 3 Piani Urbani Integrati (*General project*) – Attuazione linea di finanziamento ……. 27

Grafico n. 1 Investimento M5C2I2.2.C – Stato di attuazione al 20 gennaio 2025 ……. 19

# DELIBERAZIONE

CORTE DEI CONTI

# SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

II Collegio

Camera di consiglio del 3 febbraio 2025

Presieduta dal Presidente Mauro Orefice

Composta dai magistrati:

**Presidente della Sezione:** Mauro OREFICE
**Consiglieri**: Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Maria Rita MICCI, Giuseppina VECCIA, Daniela ALBERGHINI
**Primi Referendari**: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO
**Referendari:** David DI MEO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale "*la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR*";

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il "Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025";

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Paolo Romano, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2024 avente a oggetto "*Piani urbani integrati (GENERAL PROJECT)*";

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2025 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 2/2025 prot. n. 223 del 20 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la Camera di consiglio del 3 febbraio 2025, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Consigliere Paolo Romano;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di Camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto "*Piani urbani integrati (GENERAL PROJECT)*".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'interno:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Paolo Romano
f.to digitalmente

Il Presidente
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 14 febbraio 2025

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

# RAPPORTO

# CAPITOLO I

# FINALITA' DELL'INTERVENTO E MISURE ATTUATIVE

*Sommario*: 1. Sintesi dell'Investimento 2.2. della Missione M5C2 Piani Urbani Integrati (General project). - 2. Descrizione e finalità dell'intervento. – 3. *Milestone e Target* relativi all'investimento. – 4. Stato delle erogazioni. – 5. Stato delle aggiudicazioni delle procedure di appalto in essere. – 6. Il precedente esame della tematica da parte della Sezione. – 7. Attuazione della linea di finanziamento per i Piani Urbani Integrati. – 8. Conclusioni e raccomandazioni.

## 1. Sintesi dell'Investimento 2.2. della Missione M5C2 Piani Urbani integrati (General project).

L'investimento 2.2 della Missione M5C2[1] - Piani urbani integrati rientra nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è un intervento a titolarità del Ministero dell'Interno. Prevede una progettazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di rigenerare, rivitalizzare e valorizzare grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi a disposizione della cittadinanza e alla riqualificazione dell'accessibilità dei servizi stessi e della dotazione infrastrutturale, trasformando così i territori più vulnerabili in *smart cities* e realtà sostenibili. Gli interventi, a tal fine, perseguono le finalità di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale; di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici; di sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

A seguito della rimodulazione del PNRR, approvata dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023, la dotazione finanziaria dell'investimento, a fronte degli originari 2,7 miliardi di

[1] Missione 5 – Coesione e inclusione - Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Investimento 2.2 – Piani urbani integrati.

euro, risulta attualmente pari a 900 milioni di euro.

Il target finale è stato oggetto di modifica, e prevede che entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 città metropolitane in almeno una delle tre dimensioni: manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici; miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.

Il conseguimento del proposito dipende anche dal raggiungimento di un obiettivo secondario: completare le azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno tre milioni di metri quadrati complessivi da parte di tutte le 14 città metropolitane.

Per dare attuazione alla decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 è stato adottato il DL n. 19 del 2 marzo 2024, il quale all'art. 34 riporta in rubrica "Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati".

Sono state avanzate da parte dei soggetti attuatori, per il tramite delle Città Metropolitane di riferimento, secondo l'attestazione predisposta dall'Amministrazione titolare, n. 561 istanze di anticipo.

Per quanto concerne lo stato d'avanzamento in rapporto ai pagamenti censiti in ReGiS, per ultimo l'Amministrazione ha comunicato che la richiesta è stata accolta, anche in assenza di un esito positivo al primo e secondo criterio, in presenza di pagamenti registrati in ReGiS "sezione gestione spese" con importo pari o superiore all'importo già erogato e trasferito a titolo di anticipo (quota pari al 10 per cento del costo ammesso).

Per i progetti positivamente esitati *(*cioè rispondenti ad almeno 1 dei 3 esposti criteri di controllo*)*, l'Amministrazione ha proceduto all'attivazione del circuito di pagamento per l'integrazione dell'acconto, già erogato nella misura del 20 per cento a concorrenza del limite massimo del 30 per cento, mediante uno o più ordinativi: per la quota parte a valere sul conto prestiti sul sistema ReGiS (per un importo pari a 131.574.901,49 di euro) e, per le restanti parti (quota PNC, per un importo di 22.073.506,50 di euro, e quota

nazionale ex art. 34 D.L. n. 19/2024, per un importo di 168.747.933,09 di euro), mediante la contabilità ordinaria sui capitoli di spesa dell' Amministrazione.

Per i progetti non positivamente esitati (non riscontro ad almeno n. 1 dei 3 citati criteri di controllo), l'Amministrazione ha provveduto a inviare apposite richieste di integrazione ai soggetti attuatori.

L'Amministrazione, rispetto ai n. 608 progetti finanziati nell'ambito della misura di cui trattasi, ha segnalato aggiudicazioni per oltre 450 interventi, pari a circa il 75 per cento del totale.

I metri quadrati fin qui realizzati corrispondano ad un totale di 6.230, a fronte del valore ben più alto fissato dal relativo *target*. A tal proposito il Ministero ha sottolineato che il dato potrebbe essere conseguenza delle difficoltà che incontrano gli attuatori ad inserire le informazioni pertinenti e che sta operando per risolvere tale discrasia.

I pagamenti complessivi, effettuati al 30 novembre 2024, risultano pari a circa 1 miliardo e 300 milioni di euro[2] (di cui circa 700 milioni di fondi PNRR), corrispondenti, in approssimazione, a circa il 50 per cento del totale delle risorse nel complesso rese disponibili.

Le indicazioni ed i dati forniti dal Dicastero responsabile, nonché le procedure applicate, configurano, nel loro insieme, una situazione positivamente orientata.

Il numero dei progetti concretamente avviati, e sin qui sviluppati, infatti, supera ampiamente il *target* di riferimento, pari a 300, ad un anno e cinque mesi dallo scadere del termine previsto del giugno 2026. Ciò sembra in parte dovuto anche alla tempestività con cui sono state gestite le varianti conseguenti alla modifica della progettualità subentrata al termine del 2023.

Non altrettanto può dirsi per lo stato di conoscenza di realizzazione dell'obiettivo secondario, ma pur rilevante, dei metri quadri acquisiti alla medesima progettualità. Ciò richiede, certamente un potenziamento del relativo monitoraggio e, in premessa, un chiarimento circa la definizione dei parametri da applicare al prefato indicatore.

La Sezione ritiene, quindi, di poter raccomandare lo sviluppo di azioni in tal senso, unitamente alle predisposizioni necessarie a dare una pronta ed efficace applicazione

[2] I pagamenti sono stati effettuati attingendo anche ad altri fondi oltre a quello del PNRR.

al recente decreto applicativo di cui al citato art. 18 *quinquies,* del D.L. n. 113 del 2024, finalizzato a rendere possibili anticipi (intermedi) fino al 90 per cento, che risulta adesso fondamentale per assicurare un regolare flusso delle maggiori anticipazioni finanziarie, previste a sostegno e incremento delle attività in corso.

## 2. Descrizione e finalità dell'investimento.

L'investimento 2.2 della Missione M5C2[3] - Piani urbani integrati rientra nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è un intervento a titolarità del Ministero dell'Interno. Prevede una progettazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di rigenerare, rivitalizzare e valorizzare grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi a disposizione della cittadinanza e alla riqualificazione dell'accessibilità dei servizi stessi e della dotazione infrastrutturale, trasformando così i territori più vulnerabili in smart cities e realtà sostenibili. Gli interventi possono prevedere la partecipazione del terzo settore e di investimenti privati nella misura massima del 25 per cento e perseguono le seguenti finalità:

- favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;
- promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici;
- sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

[3] Missione 5 – Coesione e inclusione - Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Investimento 2.2 – Piani urbani integrati.

### 3. *Milestone e Target* relativi all'investimento.

A seguito della rimodulazione del PNRR, approvata dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023, la dotazione finanziaria dell'investimento, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro, risulta attualmente pari a 900 milioni di euro.

Il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, è stato oggetto di modifica, e prevede che entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 città metropolitane in almeno una delle tre dimensioni seguenti:

- manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici;
- miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.

Il conseguimento del proposito dipende anche dal raggiungimento di un obiettivo secondario: completare le azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno tre milioni di metri quadrati complessivi da parte di tutte le 14 città metropolitane.

Per dare attuazione alla decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 è stato adottato il DL n. 19 del 2 marzo 2024, il quale all'art. 34, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati", prevede che:

- nonostante la riduzione della dotazione finanziaria dei PUI da 2,7 mld a 900 mln, tutti gli interventi inizialmente finanziati sono confermati dall'articolo 34, il quale deve essere letto in combinato disposto con l'art.1, co. 1, dello stesso DL, che ha previsto le risorse nazionali necessarie alla copertura di tutti gli interventi inizialmente finanziati. Il target di misura prevede che, entro giugno 2026, siano completati almeno 300 progetti nelle 14 Città Metropolitane;
- tutti i progetti che non verranno portati a *target* finale sono comunque chiamati

a rispettare le condizionalità e la disciplina prevista nell'ambito dei fondi PNRR.

In sostanza dopo la descritta, ampia rimodulazione dell'intervento la situazione del relativo finanziamento è quella che risulta dalla seguente schematizzazione:

**Tabella n. 1 Piani Urbani Integrati (*General project*) – Ripartizione finanziamenti.**

| PUI General project - ripartizione finanziamenti | | | |
|---|---|---|---|
| **Piano** | **Amministrazione responsabile** | **Misura** | **Importo autorizzato** |
| PNRR - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza | G080 - Ministero dell'Interno | M5C2I2.2.C - Piani urbani integrati - progetti generali | 899.999.999,84 |
| PNC - PNC - Piano Nazionale Complementare | G080 - Ministero dell'Interno | PNC-L.1.0.0.0 - Piani urbani integrati | 150.987.427,05 |
| INVESTIMENTI_STATO - INVESTIMENTI BILANCIO DELLO STATO | G080 - Ministero dell'Interno | INV2C3I1.2.1 - Piani urbani integrati - Progetti generali - Cofinanziamento statale | 1.504.161.740,11 |
| | **Totale** | | **2.555.149.167,00** |

Fonte: ReGiS

Stante la normativa ora richiamata, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e definire i progetti da portare a target e quelli da finanziare esclusivamente con fondi nazionali, l'Amministrazione centrale, in linea con quanto richiesto dall'art. 2 del decreto-legge, ha incontrato separatamente rappresentanti delle Città Metropolitane e i singoli soggetti attuatori dei piani. La finalità specifica di tali incontri era quella di addivenire ad una decisione condivisa con i referenti della Città metropolitane, il MEF e i singoli comuni, su quali fossero i progetti da portare a *target* in quanto suscettibili di essere completati entro il termine previsto del 30 giugno 2026.

Le riunioni, tenutesi in modalità video conferenza, hanno avuto un ruolo essenziale per l'adozione del decreto del 12 giugno 2024, il quale ha rettificato il precedente decreto del 26 giugno 2023, definendo le fonti di finanziamento per le singole progettualità.

In particolare, gli interventi indicati all'interno dell'Allegato n. 2 al decreto del 12

giugno, sono quelli per i quali è stata confermata la data di conclusione dei lavori, comprensiva della trasmissione del certificato di collaudo, entro il 30 giugno 2026, in linea con il *target* finale della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2. del PNRR, e che quindi risultano finanziati a valere sulle risorse del PNRR, del PNC e delle altre risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del decreto-legge n. 19/2024, secondo le quote parti ivi specificate.

Al contrario, invece, nell'allegato 3 al decreto, sono stati ricompresi quegli interventi per i quali non è stata confermata la data di conclusione dei lavori, comprensiva della trasmissione del certificato di collaudo, entro il 30 giugno 2026, e che risultano finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del decreto-legge n. 19/2024.

Tuttavia, dal momento che anche per gli interventi ricompresi nell'allegato 3 al decreto è necessario il rispetto della normativa e condizionalità del PNRR, i soggetti attuatori sono stati comunque chiamati alla compilazione e trasmissione dell'aggiornamento all'atto di adesione e obbligo.

Ciò premesso l'attuale avanzamento del progetto è quello riportato nella seguente tabella n. 2 e successivo grafico n. 1.

**Tabella n. 2 PNRR Piani Urbani Integrati (*General project* - Avanzamento *Milestone* e *target.***

| Anno obiettivo | Trimestre obiettivo | Tipo indicatore | Titolo indicatore | Bloccato UE | Data Dichiarazione | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Q4 | Milestone | Decreto che stabilisce la ripartizione delle somme del PNRR tra le 14 città metropolitane | No | 06/07/2023 | Completato |
| 2022 | Q4 | Milestone | Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | No | 04/08/2023 | Completato |
| 2023 | Q3 | Milestone | Aggiudicazione di lavori pubblici da parte delle 14 Città Metropolitane | No | 09/02/2024 | Non completato |
| 2024 | Q4 | Target | Importo delle erogazioni intermedie | No | 18/12/2024 | Completato |
| 2026 | Q2 | Target | Completare i progetti di pianificazione integrata nelle città metropolitane | No | 01/03/2024 | In corso |

Fonte: ReGiS

**Grafico n. 1 – Investimento M5C2I2.2.C – Stato di attuazione al 20 gennaio 2025.**




Fonte: ReGiS

## 4. Stato delle erogazioni.

L'Amministrazione ha comunicato, con propria nota del 27 novembre 2024 prot. 3957 che, nell'ambito della Misura M5C2I2.2., secondo quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 13 maggio 2024, n. 21, sono state avanzate da parte dei soggetti attuatori, per il tramite delle Città Metropolitane di riferimento, secondo l'attestazione predisposta dall'Amministrazione titolare, n. 561 istanze di anticipo.

Le istanze sono state esitate, da parte del Dicastero, sulla base dello stato di avanzamento fisico-procedurale e finanziario in coerenza con il cronoprogramma procedurale e di spesa.

L'amministrazione, per la valutazione di idoneità, ha dichiarato di aver applicato i seguenti criteri, condivisi con i soggetti attuatori:

- aggiudicazione di una procedura di gara: presenza di almeno una procedura lavori e/o una procedura servizi/forniture (a seconda della tipologia di intervento) in stato "Aggiudicata", corredata da tutte le informazioni sulla relativa fase intervenuta;
- stato di avanzamento in relazione al piano dei costi presente sul sistema ReGiS: la richiesta di anticipo è stata accolta, anche in assenza di un esito positivo al primo criterio, in presenza di un'imputazione del piano dei costi in termini di "importo realizzato" almeno pari o superiore all'importo già erogato e trasferito a titolo di anticipo (quota pari al 10 per cento del costo ammesso), ciò al fine di evitare l'avanzo di amministrazione per gli Enti coinvolti.

Per quanto concerne lo stato d'avanzamento in rapporto ai pagamenti censiti in ReGiS, per ultimo ha comunicato che la richiesta è stata accolta, anche in assenza di un esito positivo al primo e secondo criterio, in presenza di pagamenti registrati in ReGiS "sezione gestione spese" con importo pari o superiore all'importo già erogato e trasferito a titolo di anticipo (quota pari al 10 per cento del costo ammesso).

Per i progetti positivamente esitati *(*cioè rispondenti ad almeno 1 dei 3 esposti criteri di controllo*)*, l'Amministrazione ha proceduto all'attivazione del circuito di pagamento per l'integrazione dell'acconto, già erogato nella misura del 20 per cento a concorrenza del limite massimo del 30 per cento, mediante uno o più ordinativi: per la quota parte a valere sul conto prestiti sul sistema ReGiS (per un importo pari a 131.574.901,49 di euro) e, per le restanti parti (quota PNC, per un importo di 22.073.506,50 di euro, e quota nazionale ex art. 34 D.L. n. 19/2024, per un importo di 168.747.933,09 di euro), mediante la contabilità ordinaria sui capitoli di spesa dell' Amministrazione.

Per i progetti non positivamente esitati (non riscontro ad almeno n. 1 dei 3 citati criteri di controllo*)*, l'Amministrazione ha provveduto a inviare apposite richieste di integrazione ai soggetti attuatori.

A tal proposito, il Dicastero ha soggiunto che continuerà ad erogare le risorse a titolo

di anticipazione secondo i citati criteri. Successivamente all'adozione del decreto di cui all'art. 18-*quinquies* della legge n. 143/2024, che consentirà l'erogazione delle anticipazioni fino al 90 per cento[4] dell'importo a valere sul PNRR, l'Amministrazione procederà alla liquidazione delle somme nelle modalità ivi previste.

Alla data del 25 novembre 2024, l'Amministrazione ha conclusivamente affermato di aver proceduto, in linea con quanto stabilito dalla suddetta Circolare, alla verifica di tutte le richieste trasmesse, ritenendone idonee n. 440 e respingendone n. 121 per assenza dei requisiti.

## 5. Stato delle aggiudicazioni delle procedure di appalto in essere.

L'Amministrazione, sempre con la nota sopracitata, alla data del 26 novembre 2024 rileva, rispetto ai n. 608 progetti finanziati nell'ambito della misura di cui trattasi, ha segnalato aggiudicazioni per oltre 450 interventi, pari a circa il 75 per cento del totale.

Il Ministero ha imputato il dato relativo alle mancate aggiudicazioni, considerati i periodici incontri tenuti con i soggetti attuatori e le rispettive Città Metropolitane, sia ad una mancata implementazione dei dati di monitoraggio a sistema, sia a ritardi procedurali segnalati in precedenza, (derivanti dalle procedure attuative in fase preliminare, ovvero a pareri autorizzativi, e/o all'acquisizione di aree/immobili per l'esecuzione degli interventi), per i quali è in ogni caso assicurato il recupero entro le scadenze stabilite dal PNRR o dalla normativa nazionale.

[4] . Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

## 6. Il precedente esame della tematica da parte della Sezione.

Per accelerare l'attuazione degli interventi riguardanti i Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione ha reso disponibile ai soggetti attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 77/2021. Tale ente è stato prescelto in considerazione della consistenza numerica degli interventi PUI dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi; per garantire il rispetto degli stringenti obblighi temporali, è stato individuato nell'Accordo Quadro uno strumento adeguato al raggiungimento dei target/obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, nell'ambito specifico dell'intervento M5CI2.2.

Dalle periodiche analisi effettuate dall'Amministrazione tramite il sistema di monitoraggio ReGiS, unitamente a quanto rilevato dal sistema gestionale Simog dell'ANAC, ai dati forniti dalla Centrale Unica di Committenza Invitalia e a seguito anche delle interlocuzioni succedutesi con le Città Metropolitane, alla data del 13 dicembre 2023 oltre la metà dei progetti ricompresi nei PUI (n.413) risultava aver aggiudicato gli appalti lavori entro il termine del 30 settembre 2023, conformemente alla richiamata Milestone ITA T3-2023.

A tal proposito, considerate le consistenti varianti intervenute a causa della riformulazione dell'intervento e del relativo finanziamento la Sezione, nella propria deliberazione sul tema, riteneva di raccomandare che le nuove scelte, che a quel punto si rendevano indispensabili, venissero fatte con la necessaria tempestività e chiarezza, onde consentire alle numerose amministrazioni già impegnate nel perseguimento di questi interventi, di avere un quadro finanziario e normativo affidabile, che consentisse loro di procedere senza intralci verso la realizzazione delle progettualità avviate. A tal riguardo, considerati i contenuti degli aggiornamenti comunicati dall'Amministrazione, va preso atto che l'azione della *governance* dell'intervento ha tenuto sotto controllo, e gestito le modifiche intervenute, senza che esse causassero dirette difficoltà agli attuatori.

## 7. Attuazione della linea di finanziamento per i Piani Urbani Integrati.

L'Amministrazione, per ultimo, a richiesta, ha trasmesso con nota del 23 dicembre 2024, prot. 4336, la tabella n. 3 (in allegato poiché molto articolata, nella quale sono evidenziati in rosso i CUP associati a più interventi, inoltre, il pagamento e i metri quadrati sono riferiti ai CUP) relativa all'attuazione della linea di finanziamento per i Piani urbani integrati (*General project*), evidenziando i singoli progetti finanziati con i fondi del PNRR.

In essa sono riportati in dettaglio i pagamenti effettuati dall'Amministrazione per ciascun intervento indicato, a titolo di acconto e di rimborso degli stati di avanzamento lavori, fino al 30 novembre 2024, e gli indicatori "mq. realizzati" dai soggetti attuatori dei suddetti progetti. Si evidenzia come l'amministrazione di riferimento non abbia potuto fornire i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti da questa Sezione in merito ai metri quadrati segnalati realizzati, (ad es. se si riferissero ad aree di nuova costruzione ovvero di ristrutturazioni di edilizia già esistente, ed i motivi della loro esiguità)

Esaminando la menzionata tabella, infatti, si evince come i metri quadrati fin qui realizzati corrispondano ad un totale di 6.230 a fronte del valore ben più alto fissato dal relativo *target*. A tal proposito il Ministero ha sottolineato che il dato potrebbe essere conseguenza delle difficoltà che incontrano gli attuatori ad inserire le informazioni pertinenti e che sta operando per risolvere tale discrasia.

Ad ogni modo, sempre dalla tabella i pagamenti complessivi, effettuati al 30 novembre 2024, risultano pari a circa 1 miliardo e 300 milioni di euro[5] ( di cui circa 700 milioni riferibili ai fondi PNRR), corrispondenti, in approssimazione, a circa il 50 per cento del totale delle risorse rese disponibili.

[5] I pagamenti sono stati effettuati attingendo anche ad altri fondi oltre a quello del PNRR.

## 8. . Conclusioni e raccomandazioni.

Le indicazioni ed i dati forniti dal Dicastero responsabile, nonché le procedure applicate, configurano, nel loro insieme, una situazione positivamente orientata verso la realizzazione dell'intervento in esame.

Il numero dei progetti concretamente avviati, infatti, supera ampiamente il *target* di riferimento, pari a 300, ad un anno e cinque mesi dallo scadere del termine previsto del giugno 2026. Ciò sembra in parte dovuto anche alla tempestività con cui sono state gestite le modifiche conseguenti alla modifica della progettualità al termine del 2023.

Non altrettanto può dirsi per lo stato di conoscenza di realizzazione dell'obiettivo secondario, ma pur rilevante, dei metri quadri acquisiti alla medesima progettualità. Ciò richiede, certamente un potenziamento del relativo monitoraggio e, in premessa, un chiarimento circa la definizione dei parametri da applicare al prefato indicatore.

La Sezione ritiene, quindi, di poter raccomandare lo sviluppo di azioni in tal senso, unitamente alle predisposizioni necessarie a dare una pronta ed efficace applicazione al decreto di cui al citato art. 18 *quinquies,* del D.L. n. 113 del 2024 di recente pubblicato in G.U, [6] che risulta fondamentale per assicurare un regolare flusso delle maggiori anticipazioni finanziarie, ora previste a sostegno e incremento delle attività in corso.

[6] La pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 04/01/2025, per dare attuazione alle previsioni dell'art. 18 *quinquies* della legge 7 ottobre 2024, n.143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113 (cd. decreto "*omnibus*").
Il decreto disciplina i criteri e le modalità operative attraverso cui i soggetti attuatori potranno richiedere le anticipazioni di cassa per i progetti finanziati (nelle diverse entità indicate), fornendo inoltre indicazioni alle Amministrazioni titolari delle misure su come provvedere alle erogazioni.
In particolare, il decreto stabilisce le modalità di presentazione delle richieste per l'anticipazione fino al 30%, i trasferimenti intermedi fino al limite cumulativo del 90%, il saldo finale fino al 10%.

# ALLEGATI

## Tabella n. 3 Piani Urbani Integrati (*General project*) – Attuazione linea di finanziamento -

**(i CUP evidenziati in rosso sono associati a più interventi; pagamento e MQ riferiti ai CUP).**

| Piani Urbani integrati (General project) - Attuazione linea di finanziamento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE INTERVENTO** | **CUP** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **STATO ATTIVAZIONE LOTTI PRESTAZIONALI** | **AGGIORNAMENTO STATO** | **PAGAMENTI EFFETTUATI AL 30/11/2024** | **TOTALE EROGATO ESCLUSIVAMENTE CON FONDI PNRR** |
| Realizzazione di un nuovo edificio per attrezzature pubbliche | F35I22000000006 | 5.555.599,50 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.666.679,85 | 893.571,81 |
| Interventi di riqualificazione del Centro di Ricerche ENEA del Brasimone - superfici esterne e superfici coperte, edifici "CIEB" e "PALAZZINA DI INGRESSO". | C73I22000080006 | 4.000.000,00 | NON ATTIVATO | 0,00 mq | 400.000,00 | 214.455,54 |
| Realizzazione del piazzale della stazione ferroviaria, riorganizzazione del sistema della sosta auto, miglioramento delle connessioni lente con il territorio circostante | H31J22000000001 | 4.000.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.200.000,00 | 643.366,61 |
| Realizzazione pista ciclo-pedonale attorno il lago Brasimone | B71B22001460001 | 1.468.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 424.500,00 | 227.590,94 |
| Miglioramento dell'accessibilità al Centro Ricerche Brasimone ENEA dalla rete autostradale | G13D22000760001 | 650.000,00 | ATTIVATO | 1.400,00 mq | 195.000,00 | 104.547,07 |
| Miglioramento dell'accessibilità al Centro Ricerche Brasimone ENEA | C17H22001110006 | 515.000,00 | NON ATTIVATO | 0,00 mq | 51.500,00 | 27.611,15 |
| Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato parco comunale e zona fiera Santa Greca, connettendo le varie aree e creando una offerta di servizi legati ai grandi eventi, al turismo culturale-sportivo e al tempo libero. | J85I19000260006 | 3.290.000,00 | NON ATTIVATO | 0,00 mq | 987.000,00 | 529.169,04 |
| Interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio della fascia costiera della laguna di Santa Gilla | I24H22000010006 | 4.058.886,87 | NON ATTIVATO | 0,00 mq | 405.888,69 | 217.612,69 |
| Realizzazione di una struttura polifunzionale legata alle attività produttive del territorio, alla tradizione, alla cultura e alle attività ricreative col duplice obiettivo di migliorare la qualità del tessuto urbano e potenziare i servizi al cittadino. | C37G19000220006 | 5.499.836,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 450.000,00 | 241.262,48 |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi nel compendio Is Arenas (Sacora). I lavori inclusi nel primo lotto prevedono la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti a servizio degli impianti** | **E82H21000020006** | **1.600.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **160.000,00** | **85.782,22** |
| **Demolizione dell'edificio originariamente destinato a sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e l'edificazione di un nuovo complesso edilizio denominato "Casa della musica".** | **H45E22000240006** | **2.400.600,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **360.000,00** | **193.009,98** |
| **Costruzione club-house, ristrutturazione tribuna con abbattimento barriere architettoniche, ristrutturazione ex spogliatoi e parcheggi per gli atleti e per il pubblico** | **H25B22000010006** | **1.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **150.000,00** | **80.420,83** |
| **Costruzione due impianti da padel, manutenzione straordinaria recinzioni e pavimentazioni campi da tennis e basket, sistemazione aree esterne** | **H22H22000000006** | **400.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **40.000,00** | **21.445,55** |
| **Infrastrutturazione parco Santa Maria - zone pic-nic, concerti e impianti di sicurezza** | **H25B22000000006** | **1.100.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **110.000,00** | **58.975,27** |
| **Creazione di un sistema di spazi e percorsi che migliori le condizioni ambientali della città e dell'area vasta, la costituzione di una rete ecologica urbana, il potenziamento dei servizi, la promozione di attività sportive attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni.** | **C35B22000060006** | **1.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **150.000,00** | **80.420,83** |
| **Creazione di un parco percepibile come nuova porta di ingresso alla città, attraverso l'uso di verde, spazi sportivi, da gioco e relax in uno spazio oggi incompleto. Conciliazione di strumenti di riqualificazione ambientale e d'identità collettiva a carattere sociale.** | **B72H21000020005** | **3.010.968,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **903.290,40** | **484.289,07** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riqualificazione e valorizzazione del sistema costiero quale centro di rigenerazione urbana dei quartieri litoranei.** | **G42F21000110006** | **4.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.200.000,00** | **643.366,61** |
| **Completamento della riqualificazione della fascia retrodemaniale del Poetto di Quartu S.Elena** | **E86C21000010006** | **9.057.316,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **905.731,60** | **485.597,89** |
| **Realizzazione di opere di natura stradale, di arredo urbano e verde pubblico, al fine di favorire la fruizione degli spazi anche attraverso forme di mobilità sostenibile. […]** | **I81B22000900006** | **4.242.536,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **424.253,60** | **227.458,84** |
| **Interconnessione tra i parchi cittadini mediante la realizzazione di mobilità ciclabile** | **F78E22000010006** | **2.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **750.000,00** | **402.104,13** |
| **Riqualificazione del nucleo viario storico del Comune […]** | **I53D22000560006** | **1.100.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **330.000,00** | **176.925,82** |
| **Realizzazione del nuovo parco di librino/ ristrutturazione del plesso della scuola brancati su v.le S. Teodoro** | **D62J22000090001** | **6.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **650.000,00** | **348.490,25** |
| **Riqualificazione di aree marginali degradate ai fini dell'inclusione sociale** | **D74H22000320001** | **3.270.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **327.000,00** | **175.317,40** |
| **Demolizione di edifici fatiscenti e realizzazione di servizi socioculturali, realizzando spazi pubblici e attività socioculturali** | **B53D22000380001** | **5.400.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.620.000,00** | **868.544,93** |
| **Rigenerazione urbana ed ambientale del Parco Comunale sito in Contrada Giummarata** | **H49J22000670003** | **1.002.055,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **300.616,50** | **161.172,18** |
| **Realizzazione del nuovo parco di Librino/ realizzazione di spazi sportivi ed attrezzature in ampliamento del campo rugby.** | **D62J22000070001** | **10.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.000.000,00** | **536.138,84** |
| **Parco urbano, Cerniera verde. Attrezzature per lo sport, inclusione sociale recupero e ripristino delle aree del fiu me Acquicella** | **D62J22000100006** | **15.209.086,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.520.908,60** | **815.418,18** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rigenerazione urbana di alcune vie/piazze del centro storico del Comune di Mineo (CT), efficientemente dell'ex Collegio dei Gesuiti, rifacimento della pavimentazione dell'atrio dello stesso edificio e ristrutturazione dell'ufficio turistico posto a piano terra dello stesso palazzo su p.zza Buglio.** | **E99J22000850003** | **2.646.115,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **793.834,50** | **425.605,51** |
| **Riqualificazione urbana del centro storico del Comune di Castel di Iudica** | **G49J22000970003** | **2.590.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **777.000,00** | **416.579,88** |
| **Miglioramento del decoro urbano e potenziamento dei servizi sociali e culturali, finalizzato anche alla promozione delle attività sportive, dell'ex Enopolio e delle Piazze Concordia, S. Giuseppe e via Gravina** | **D29J22000560003** | **2.282.835,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **684.850,50** | **367.174,96** |
| **Riqualificazione e Rigenerazione urbana di un'area posta al centro storico del comune di San Michele di Ganzaria** | **J71B21005200005** | **2.153.522,00** | **NON ATTIVATO** | **3.770,00 mq** | **646.056,60** | **346.376,04** |
| **Recupero e riqualificazione dell'area urbana compresa tra piazza Spirito Santo e Floresta** | **H47H22000390003** | **999.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **299.700,00** | **160.680,81** |
| **Completamento piano riqualificazione S. Berillo / Parco Urbano P.Zza Della Repubblica, Via Maddem, Piazza Grenoble** | **D61I22000000001** | **12.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.200.000,00** | **643.366,61** |
| **Completamento piano riqualificazione S. Berillo / estensione dell'asse alberato e della pista ciclabile di via di Prima** | **D62J22000000001** | **2.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **250.000,00** | **134.034,71** |
| **Completamento piano riqualificazione S. Berillo / realizzazione di spazi pubblici a verde e pavimentati tra via Pistone e via delle Finanze** | **D62J22000010001** | **2.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **250.000,00** | **134.034,71** |
| **Interventi di riqualificazione (pedonale ed isole di compensazione verde) di c.so Sicilia e delle aree interessate dalle uscite della linea FCE** | **D62J22000040001** | **2.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **250.000,00** | **134.034,71** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interventi di riqualificazione di p.zza Teatro Massimo ed aree adiacenti, fino piazza Pietro Lupo** | **D62J22000050001** | **1.900.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **190.000,00** | **101.866,38** |
| **Realizzazione del nuovo Parco Di Librino / riqualificazione rinnovo delle sezioni stradali di v.le Librino-Moncada e v.le S. Teodoro** | **D62J22000080001** | **7.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **700.000,00** | **375.297,19** |
| **Parco lineare e rigenerazione degli spazi frammentari. Ricucire gli spazi che dalla Stazione Ognina portano al mare ed al percorso circum rail area Metropolitana Est** | **D62J22000110006** | **2.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **200.000,00** | **107.227,77** |
| **Realizzazione di un sistema intermodale di collegamento fra tutti i territori dei comuni di Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo e la Città Metropolitana di Catania** | **H84H22000230006** | **2.411.903,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **241.190,30** | **129.311,49** |
| **Rigenerazione aree in terre di santuari** | **D75I22000080001** | **3.730.934,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.119.280,20** | **600.089,59** |
| **Recupero e riqualificazione della piscina comunale; valorizzazione del Lago e del Parco di Montelleri per attività sportive e culturali all'aperto.** | **H64J22000030001** | **1.600.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **399.523,50** | **214.200,07** |
| **Riqualificazione area perifluviale del fiume Greve - giardino Neruda; recupero ala Nord e area sportiva scolastica del Plesso scolastico Spinelli** | **G72B22000930005** | **5.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.500.000,00** | **804.208,27** |
| **Rifunzionalizzazione edificio ex stamperia** | **J59E22000010005** | **4.400.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.080.000,00** | **579.029,95** |
| **Restauro e recupero funzionale dell'Ex Spedale S. Antonio** | **F89D22000120006** | **4.289.808,45** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.164.523,50** | **624.346,28** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto di rigenerazione urbana per l'inclusione sociale e la promozione della cultura denominato "Vinci Immaginari Futuri" | J74J22000100006 | 3.400.000,00 | NON ATTIVATO | 0,00 mq | 340.000,00 | 182.287,21 |
| Riqualificazione Centro Urbano | J59F22000010005 | 4.400.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.080.000,00 | 579.029,95 |
| Realizzazione del Polo Scolastico del Ponente | D34D22000190006 | 27.278.000,00 | NON ATTIVATO | 0,00 mq | 8.183.400,00 | 4.387.438,62 |
| Riqualificazione di alcuni voltini ferroviari siti in Via Buranello | B32B22000050006 | 5.500.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.650.000,00 | 884.629,09 |
| Restauro di Palazzo Grimaldi detto "La Fortezza". | B32F22000130006 | 3.800.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.140.000,00 | 611.198,28 |
| Completamento del recupero dell'edificio e degli spazi circostanti | B32F22000140006 | 4.200.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.260.000,00 | 675.534,94 |
| Restauro Palazzo Carpaneto. | B37B22000070006 | 4.000.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.200.000,00 | 643.366,61 |
| Acquisto e recupero di locale al piano terra di Villa Lercari Sauli detta "La Semplicità" | B37G22000120006 | 1.300.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 390.000,00 | 209.094,15 |
| Acquisto e restauro Villa Pallavicini Via Gastone Pisoni 22 | B38E22000050006 | 4.800.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.440.000,00 | 772.039,94 |
| Nodo Infrastrutturale di Geo - miglioramento della sicurezza della mobilità, rigenerazione urbana e salvaguardia degli elementi di tutela del territorio | D41B19000560001 | 7.202.750,89 | ATTIVATO | 0,00 mq | 2.160.825,27 | 1.158.502,36 |
| Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio "Città del Ragazzo" da destinare a finalità di inclusione sociale – Progetto "Dopo di Noi" | B44D22000200006 | 55.660.266,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 16.698.079,80 | 8.952.489,21 |
| Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio "Ex colonia Iria" e delle aree di pertinenza | B47B22000040006 | 21.673.631,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 2.167.363,10 | 1.162.007,55 |
| Progetto per la riqualificazione dell'area Capo Peloro ricadente nel sito natura 2000 zpsita030 042 | B44J22000030006 | 10.000.000,00 | ATTIVATO | 0,00 mq | 1.000.000,00 | 536.138,84 |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intervento di riconversione dell'intera area pubblica, denominata "Ex Magazzini Gazzi", prevedendo la rifunzionalizzazione delle attuali strutture edilizie mediante la realizzazione di alloggi e spazi di pertinenza da destinare al ricollocamento abitativo** | **B41I22000080006** | **16.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.600.000,00** | **857.822,15** |
| **Riqualificazione urbana di Largo Diogene finalizzata a restituire alla pubblica fruizione un'area sottratta al degrado** | **B41I22000040006** | **300.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **100.000,00** | **53.613,88** |
| **Completamento ed estensione della riqualificazione e recupero delle aree circostanti Fondo De Pasquale nel Comune di Messina** | **B41I22000050006** | **1.300.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **60.000,00** | **32.168,33** |
| **Riqualificazione urbana finalizzata a restituire alla pubblica fruizione un'area sottratta al degrado del Rione di Camaro nel Comune di Messina** | **B41I22000070006** | **3.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **900.000,00** | **482.524,96** |
| **Progetto per le opere di rigenerazione urbana e ristrutturazione del compendio "Ex IAI" e delle aree di pertinenza** | **B42F22000090006** | **13.936.588,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.393.658,80** | **747.194,62** |
| **Progetto per le opere di rigenerazione urbana comprendente la demolizione e ricostruzione dell'edificio "ex Fonderia Ragno"** | **B42F22000100006** | **2.230.921,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **223.092,10** | **119.608,34** |
| **Riqualificazione urbana comprensiva del recupero e restauro conservativo dell'antica cinta muraria daziaria, sita in via delle Mura nel Comune di Messina** | **B41I22000060006** | **500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **50.000,00** | **26.806,94** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riconversione dell'edificio pubblico delle ex scuole elementari di via Giuseppe Mazzini in sede di un centro integrato per attività culturali, sociali e aggregative** | **E94E21044280001** | **5.734.008,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.500.000,00** | **804.208,27** |
| **Riqualificazione e recupero area "ex municipio" vie Roma, Giacomo Matteotti, dell'acquedotto e piazza IV Novembre** | **J77H21009480005** | **5.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.500.000,00** | **804.208,27** |
| **Riqualificazione di tre parchi del Comune di Corsico: Giogella, Cabassina e Resistenza** | **G59J21015600007** | **7.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.500.000,00** | **804.208,27** |
| **Recupero di una villa storica** | **E69J21013850001** | **5.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.500.000,00** | **804.208,27** |
| **Risanamento conservativo dell'edificio sito in Viale delle Rimembranze di Lambrate N. 24, da destinare ad uso scolastico.** | **B47H21006410004** | **18.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.800.000,00** | **965.049,92** |
| **Linea 5: realizzazione pista ciclabile** | **I41B22000550001** | **14.100.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **4.230.000,00** | **2.267.867,31** |
| **Linea 12: realizzazione pista ciclabile** | **I91B22000690001** | **10.500.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **3.150.000,00** | **1.688.837,36** |
| **Linea 15: realizzazione pista ciclabile** | **I31B22000900001** | **10.550.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **3.165.000,00** | **1.696.879,44** |
| **Riqualificazione dell'insediamento di "Taverna del Ferro" quartiere di San Giovanni a Teduccio, zona est della città di Napoli** | **B61B22000680006** | **52.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **15.600.000,00** | **8.363.765,98** |
| **Lavori di riqualificazione architettonica ed urbana dell'area dismessa "Ex Circumvesuviana"** | **B71B21009060006** | **1.489.607,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **148.960,70** | **79.863,62** |
| **Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del Complesso Sportivo Comunale - II Lotto** | **B71B21009050006** | **1.498.138,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **149.813,80** | **80.321,00** |
| **Impianto sportivo comunale Domenico Iorio in Viale dei Ligustri/ Via Campana.** | **J19J22001480003** | **1.720.264,80** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **172.026,48** | **92.230,08** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recupero degli edifici adibiti come spogliatoi e servizi, riqualificazione delle aree aperte con un parco urbano attrezzato per favorire l'uso ricreativo di queste aree connesso alla fruizione ambientale** | **D97H22000500006** | **487.301,36** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **48.730,14** | **26.126,12** |
| **Adeguamento impiantistico e funzionale Piscina Comunale** | **G99J22000550006** | **693.387,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **208.016,10** | **111.525,51** |
| **Shifting To Electric Mobility prevede: Posa in opera di colonnine per ricariche elettriche; Acquisto di veicoli elettrici; Installazione di postazioni wi-fi.** | **B10J22000000001** | **1.100.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **30.000,00** | **176.925,82** |
| **Posa in opera di colonnine per ricariche elettriche; acquisto di veicoli elettrici; installazione di postazioni wifi nelle località "di socializzazione" del comune** | **H11B22001200003** | **610.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **61.000,00** | **32.704,47** |
| **Realizzazione Federal Building** | **J14D22000120006** | **5.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **.500.000,00** | **804.208,27** |
| **L'ex edificio scolastico, si compone di due livelli fuori terra ed un piano cantinato. I tre livelli sono tra loro comunicanti tra loro attracerso tre differenti corpi scala. L'intero organismo edilizio ha intrinseca la capacita di adattarsi ai possibili mutamenti derivanti da rinnovate esigenze espresse dalla P.A.** | **G41B22000650001** | **4.400.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **40.000,00** | **235.901,09** |
| **Recupero all'uso pubblico di parte delle aree del parco della ex Colonia Montana Principe di Napoli** | **D53D22000910006** | **1.995.831,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **98.749,30** | **321.012,76** |
| **Creazione di un parco urbano con attrezzature di servizio, sportive e per il tempo libero.** | **D61B22000440005** | **6.729.315,64** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **2.018.794,69** | **1.082.354,25** |
| **Riqualificazione di Largo la Riccia** | **J75F21000260004** | **500.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **50.000,00** | **26.806,94** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Miglioramento della viabilità di confine tra il Comune di Casalnuovo di Napoli e il Comune di Pomigliano D'Arco, tramite la connessione dei percorsi pedo-ciclabili afferenti ai due Comuni; recupero e rifunzionalizzazione di aree comunali; la demolizione di locali di proprietà del Comune di Casalnuovo di Napoli.** | **J19J22001500003** | **6.260.563,41** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **626.056,34** | **335.653,12** |
| **Riqualificazione/creazione di un'arteria stradale di collegamento comunale/intercomunale di connessione tra alcune aree strategiche del territorio.** | **F59J22000720006** | **10.004.769,56** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.000.476,96** | **536.394,56** |
| **Riqualificazione borgo San Nicola** | **J57H22000260006** | **1.200.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **120.000,00** | **64.336,66** |
| **Realizzazione di una pista ciclabile in Via Aldo Moro, e le relative I e II Traversa per circa 1600m, oltre la messa in sicurezza delle relative infrastrutture stradali.** | **J67H22000540001** | **493.808,58** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **148.142,57** | **79.424,99** |
| **Adeguamento dell'intera sezione stradale ivi compresa la riqualificazione dei marciapiedi mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche, lavori di decespugliamento e piantumazione di nuove alberature.** | **J63D22000040001** | **2.485.447,57** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **745.634,27** | **399.763,50** |
| **Riqualificazione urbana dei tre tratti costituenti lo storico asse stradale denominato "Asse Mercatale".** | **J77H21002550004** | **3.100.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **930.000,00** | **498.609,13** |
| **Riqualificazione assi stradali esistenti e creazione di piste ciclabili anche con l'espianto di alberature esistenti e il reimpianto nel costruendo parco urbano** | **D61B22000450005** | **2.636.202,48** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **790.860,74** | **424.011,17** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riqualificazione della viabilità urbana per il potenziamento della mobilità sostenibile finalizzata anche all'accessibilità e valorizzazione delle bocche effimere del Vesuvio.** | **E37H22000530001** | **1.700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **510.000,00** | **273.430,81** |
| **Progetto per la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica** | **B57H22000190006** | **8.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **800.000,00** | **428.911,08** |
| **Messa a norma e rifacimento del manto in erba sintetica del Campo di Calcio "Enzo Curreri"** | **C96D11000160006** | **1.610.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **161.000,00** | **86.318,35** |
| **Rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive** | **I39J22000380006** | **1.151.284,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **115.128,40** | **61.724,81** |
| **manutenzione e rifunzionalizzazione ecosostenibile del polo sportivo comunale di Contrada Bassetto** | **C87H22000050006** | **2.250.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **225.000,00** | **120.631,24** |
| **Interventi di rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city area denominata "Rizzuti" adiacente centro storico** | **C11B22000400006** | **432.633,27** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **129.789,98** | **69.585,45** |
| **Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G.Verdi e U. La Malfa** | **E41B20001910006** | **2.855.978,62** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **825.000,00** | **442.314,55** |
| **Completamento impianto sportivo comunale (stadio) – stralcio di completamento** | **E48I20000230006** | **2.250.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **675.000,00** | **361.893,72** |
| **Recupero, manutenzione per il riuso, rifunzionalizzazione eco-sostenibile, con messa in sicurezza della palestra comunale sita in via Pirainazzo** | **E13D22000060005** | **990.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **297.000,00** | **159.233,24** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riqualificazione ed efficientamento energetico struttura alberghiera centro tecnico canoe Piana degli Albanesi** | **D23I22000000006** | **2.085.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **208.500,00** | **111.784,95** |
| **Ristrutturazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Via Dalla Chiesa** | **D88I22000030001** | **1.700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **170.000,00** | **91.143,60** |
| **Realizzazione di un'area per mercatino e verde attrezzato in via Petrocelli** | **D89J22000540001** | **1.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **450.000,00** | **241.262,48** |
| **Riqualificazione area verde attrezzato tra via Donizetti e via Ungaretti** | **D89J22000550001** | **1.100.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **330.000,00** | **176.925,82** |
| **Creazione di un'area a verde munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, sita in via Palermo adiacente al Parcheggio** | **D21B22000130006** | **320.600,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **96.180,00** | **51.565,83** |
| **Completamento e riqualificazione del centro socioculturale di Palazzo Ram** | **D83D22000190001** | **2.700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **810.000,00** | **434.272,46** |
| **Ristrutturazione e Restauro di Villa Merlo** | **H74E22000190006** | **4.900.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.470.000,00** | **788.124,10** |
| **Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città** | **I39J22000370006** | **4.641.571,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **464.157,10** | **248.852,65** |
| **completamento e riqualificazione dell'edificio ex mattatoio** | **B67H22000080006** | **700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **210.000,00** | **112.589,16** |
| **Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Orlando"** | **D73C22000280006** | **4.324.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **432.400,00** | **231.826,44** |
| **Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria** | **D59D22000030006** | **5.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **500.000,00** | **268.069,42** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Progetto di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna - stralcio SUD** | **D79J21017590006** | **4.999.827,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.499.948,10** | **804.180,44** |
| **Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e connessione con Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione)** | **J27H22000380006** | **3.600.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **360.000,00** | **193.009,98** |
| **Riqualificazione di un tratto dell'asse storico connesso alla Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione)** | **J27H22000390006** | **1.700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **170.000,00** | **91.143,60** |
| **Riqualificazione dell'intersezione viaria di accesso all'asse storico** | **J27H22000400006** | **700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **70.000,00** | **37.529,72** |
| **Rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, Piazzetta Vaglica Via S. Maria La Nuova e via Agonizzanti (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione)** | **I37H22000100006** | **1.096.048,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **109.604,80** | **58.763,39** |
| **Sistema integrato delle aree di sosta a valle del Centro Storico – Realizzazione impianto di risalita** | **I31B22000050006** | **2.486.691,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **746.007,30** | **399.963,49** |
| **Interventi di riqualificazione urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche ed inserimento verde pubblico e arredi della via O. Graziano e del tratto stradale antistante la piazza C. Troia, nel centro storico del Comune di Capaci** | **C13D22000000006** | **980.184,92** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **98.018,49** | **52.551,52** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interventi di rigenerazione urbana di due aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo, abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city area con accesso da viale mediterraneo denominata "copacabana" e area prospiciente il tratti finaledi via Kennedy** | **C11B22000390006** | **1.159.524,16** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **347.857,25** | **186.499,78** |
| **Interventi di riqualificazione urbana,pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche, demolizione edificio fatiscente ed inserimento verde pubblico ed arredi nel tratto di collegamento tra le vie F.sco Crispi e Abate Meli, via delle Vasche e via del Fante.** | **C11B22000420006** | **339.316,12** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **101.794,84** | **54.576,17** |
| **Interventi di riqualificazione del parco urbano di Montelepre** | **J43D22000040006** | **250.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **75.000,00** | **40.210,41** |
| **Intervento di riqualificazione ambientale del tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia** | **J43D22000020006** | **1.554.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **466.200,00** | **249.947,93** |
| **Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto piazza Regina Elena** | **J43D22000030006** | **490.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **147.000,00** | **78.812,41** |
| **Riqualificazione urbana delle strade a valle della piazza R. Evola** | **B67H22000090006** | **1.300.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **390.000,00** | **209.094,15** |
| **Riqualificazione urbana e arredo urbano di Largo Migliore** | **G37H22000050006** | **700.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **70.000,00** | **37.529,72** |
| **Progetto per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza Umberto primo, strade e piazze comunali** | **E69J22000480006** | **3.500.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **350.000,00** | **187.648,60** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio "Vito Ales"** | **D25B22000030006** | **2.185.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **655.500,00** | **351.439,01** |
| **Rigenerazione Urbana di un tratto di costa e della Fiumara Novito, ricadente nei territorio comunali di Locri, Siderno, Gerace ed Antonimina.** | **F12H22000050001** | **9.700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **2.910.000,00** | **1.560.164,04** |
| **Percorso di Riqualificazione urbana sostenibile e recupero di aree urbane degradate nei Comuni di Bovalino, Ardore, Benestare, Careri, Ciminà, Platì, Portigliola, San Luca, Sant'Ilario dello Ionio** | **C63D22000200006** | **5.650.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **565.000,00** | **302.918,45** |
| **Geen Urbanism - rigenerazione urbana e restauro del paesaggio aree urbane costiere del Comune di Palmi** | **J69J22001140005** | **4.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **400.000,00** | **214.455,54** |
| **Riqualificazione di aree pubbliche mediante la sistemazione di verde, percorsi, riqualificazione di spazi sportivi attrezzati, e rifunzionalizzazione di spazi collettivi per la socialità.** | **F55B22000000006** | **5.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **500.000,00** | **268.069,42** |
| **Recupero degli spazi pubblici degradati al fine di creare delle infrastrutture verdi destinate alla collettività** | **G69F22000000006** | **3.300.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **990.000,00** | **530.777,46** |
| **Progetto di fattibilità per un intervento integrato per la mobilità della Città Metropolitana di RC** | **B49I22000250007** | **12.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.200.000,00** | **643.366,61** |
| **Laboratorio di Sperimentazione Territoriale Ecosostenibile - LSTE** | **I71G22000000006** | **3.300.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **330.000,00** | **176.925,82** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORVIALE - Rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico degli edifici destinati a Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta Campanella […]** | **J84D22000060001** | **11.340.996,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **3.402.298,80** | **1.824.104,55** |
| **CORVIALE - Il recupero delle strutture pubbliche della fascia dei servizi di proprietà comunale Cavea e Piazza delle Arti e dell'Artigianato […]** | **J84D22000070001** | **4.602.345,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.380.703,50** | **740.248,78** |
| **Il progetto di rigenerazione ed efficientamento energetico della parte residenziale e commerciale della Trancia H, corpo che da Corviale si collega al Centro commerciale Casetta Mattei ed il ridisegno degli spazi pubblici con l'abbattimento delle barriere architettoniche […]** | **J84F22000020001** | **17.709.672,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.312.901,60** | **2.848.452,93** |
| **Aldo Fabrizi (efficientamento energetico e riqualificazione dell'involucro edilizio) [...]** | **F83G22000620001** | **17.500.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Borghesiana [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Collina della Pace [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Cornelia [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Ennio Flaiano [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRANCO BASAGLIA efficientamento energetico e riqualificazione dell'involucro edilizio.** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Galline Bianche [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Gianni Rodari [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Longhena (ampliamento) [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Raffaello [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Rugantino [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Sandro Onofri [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Teatro Quarticciolo** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Tullio De Mauro [...]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valle Aurelia […]** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Villa Leopardi [...]** | **F83G22000620001** | **- € L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Intervento di restauro e rifunzionalizzazione dei padiglioni n. 16, 18 e 31 del Complesso Monumentale Santa Maria della Pietà di proprietà ASL e Regione in uso al Municipio XIV** | **J89I22000170001** | **13.395.112,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **4.018.533,60** | **2.154.491,96** |
| **Gli interventi di rigenerazione dei due grandi parchi e degli spazi aperti ad Est e ad Ovest del complesso di Corviale** | **J88E22000000001** | **8.090.766,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **809.076,60** | **433.777,39** |
| **Interventi sul parco monumentale del Complesso di Santa Maria della Pietà di proprietà di ASL […]** | **J87D22000020001** | **10.558.556,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **3.167.566,80** | **1.698.255,60** |
| **SANTA MARIA DELLA PIETA' - Insieme di interventi e misure volti ad assicurare il superamento del Villaggio della Solidarietà Lombroso […].** | **J87B22000070001** | **1.650.822,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **165.082,20** | **88.506,98** |
| **Impianto Sportivo "Ruggero Romano"** | **F33I22000020001** | **59.336.511,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo "Tostini"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Complesso Sportivo "Cecchina"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impianto Sportivo Lineare di "Via Romana - Largo De Lo Zodiaco"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo Lineare Di "Lungomare Via Ardeatina"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo "Toro"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro Sportivo sulla Strada Provinciale 38c** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Plesso sportivo "Starnoni"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo "Via San Sebastiano"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo in Località Canapine** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo Lineare "Zona Difesa" nella frazione Guadagnolo** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo "Ludovico Galeotti"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Campo sportivo in via Roma** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Campo Sportivo "Via Fontana Vito"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Campo Sportivo in Località Ponte Storto** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro Sportivo Polifunzionale In Via Empolitana II** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo in località San Donato** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo lineare del Lungomare dei Navigatori Etruschi** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Stadio del nuoto "Marco Galli"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto Sportivo Civitella San Paolo** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Campo Rugby In Via Oriana Fallaci** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclodromo in località Fontanella del Solco** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro di alta specializzazione per il Rugby Località Cocciano** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo località Torretta** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo Santa Maria** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo in viale dello Sport** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo lineare tra Grottaferrata e Frascati** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo lineare Rocca di Montecelio** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Nucleo sportivo Campoleone** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo Angelo Danesi […]** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro sportivo La Corona** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo per hockey in carrozzina in via Appia Nuova - vecchia sede** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo Mazzano Romano** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo polifunzionale Monteflavio** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Campo sportivo di calcio con spazi polivalenti "Montelibretti"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo Moricone** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo lineare Lago di Nemi (via Perino – via delle Navi di Traiano – via Diana)** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo Percile** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo in località Maiori** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro polivalente Rocca Canterano** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo ex edificio scolastico** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Polo sportivo via delle Barozze** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Campo sportivo in località Antera** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo polivalente Roccagiovine** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Complesso di spazi per attività sportive "Roviano"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo in località Monte Sarapollo** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo Luigi Viola** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo Roberto Pera** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Campo sportivo "Luigi Aangelucci"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **La Città dello Sport** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo in viale dello Sport** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Palazzetto dello sport in località Pacifica Tolfa** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Centro sportivo località Monti** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo in località San Martino - Via Sutri 13** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Campo sportivo polivalente Vallepietra** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Stadio dei Gelsi** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |
| **Impianto sportivo comunale "Tancredi Berenghi"** | **F33I22000020001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **17.800.953,30** | **9.543.782,54** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Casa del Parco** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Elsa Morante** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Fabrizio Giovenale** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Vaccheria Nardi** | **F83G22000620001** | **L'importo del finanziamento non è presente ove il CUP sia associato a più interventi** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **5.250.000,00** | **2.814.728,94** |
| **Interventi di riuso e rifunzionalizzazione ecosostenibile del territorio e di edifici di proprietà comunale** | **F62C21000560001** | **1.400.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **420.000,00** | **225.178,31** |
| **Realizzazione hub cutura pressola Caserma Ex Beleno in Venaria Reale** | **J39J22000520001** | **3.237.500,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **971.250,00** | **520.724,85** |
| **Interventi di manutenzione straordinaria sulla Biblioteca Civica Luigi Carluccio e Centro Civico** | **C12F22000060001** | **5.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **500.000,00** | **268.069,42** |
| **Interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato di strada delle cacce 36 nell'ottica di una rifunzionalizzazione ecosostenibile e dell'efficientamento energetico** | **C12B22000000001** | **4.400.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.320.000,00** | **707.703,28** |
| **Intervento di manutenzione straordinaria con parziale rifunzionalizzazione dello stabile di Via Leoncavallo 17/27 E Via Pacini 18** | **C17H22000150006** | **3.900.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.170.000,00** | **627.282,45** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intervento di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità delle unità abitative di Corso Lombardia e Via Pianezza e di Corso Lecce - Via Fabrizi** | **C17H22000860006** | **900.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **270.000,00** | **144.757,49** |
| **Impianto sportivo Trecate, Via Vasile Alecsandri, 27/A […]** | **C12H22000000006** | **1.950.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **585.000,00** | **313.641,22** |
| **Riqualificazione piscina Lombardia e Piscina Franzoj** | **C12H22000010006** | **1.250.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **375.000,00** | **201.052,07** |
| **Impianto Massari: Riqualificazione spogliatoi, riqualificazione impiantistica vasca e realizzazione ex novo vasca di compenso** | **C12H22000060006** | **2.178.720,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **653.616,00** | **350.428,93** |
| **Stadio Primo Nebiolo: riqualificazione e messa a norma delle torri faro; rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio; realizzazione di percorsi per ipovedenti e mappe tattili.** | **C12H22000040006** | **600.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **180.000,00** | **96.504,99** |
| **Campi calcio Ruffini (2 campetti) e Campi calcio Colletta (campo erba sintetica): riqualificazione manti di gioco - Impianto Passo Buole: Riqualificazione spogliatoi. Palestra Cecchi: Riqualificazione spogliatoi e manto gioco. Piscine Colletta: Riqualificazione spogliatoi e parete vetrata. Riqualificazione edile vasca e spiaggia, impiantistica. Realizzazione vasca compenso.** | **C12H22000020006** | **1.850.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **555.000,00** | **297.557,06** |
| **Lavori di Manutenzione straordinaria in edifici scolastici siti in via Corelli 4, via Ancina 15, via Tronzano 20, Corso Vercelli 141/6/8** | **C17H22000050006** | **5.300.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.590.000,00** | **852.460,76** |
| **Lavori di Manutenzione straordinaria in edificio scolastici siti in via Via Marsigli 25, Via Fattori 113, Corso Peschiera 380, Via Pozzo Strada 12/1, Via Castellino 10.** | **C17H22000090006** | **3.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **900.000,00** | **482.524,96** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lavori di Manutenzione straordinaria in edifici scolastici siti in via Nizza 395, via Torrazza Pi.te 10, via Sidoli 10, via Montecorno 21** | **C17H22000060006** | **4.700.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.410.000,00** | **755.955,77** |
| **Manutenzione straodinaria e ripristino delle aree verdi (tappeti erbosi, pavimentazioni, arredi, attrezzature ludiche, fontana ornamentale, impianto irrigazione, rifacimento rete smaltimento acque, arredi ...) del Parco della Tesoriera e del Parco Rignon - Villa Amoretti** | **C18E22000010006** | **2.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **600.000,00** | **321.683,31** |
| **Villa Vallero, spazio comunitario condiviso per l'inclusione sociale, l'incontro intergenerazionale e interculturale.** | **E92B22000110006** | **1.200.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **360.000,00** | **193.009,98** |
| **Villastellone 4I – Centro socio ricreativo. restauro, risanamento conservativo, consolidamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico del fabbricato sito in piazza della Libertà n. 8** | **E13I22000010001** | **1.400.000,00 €** | **ATTIVATO** | **260,00 mq** | **680.288,51** | **364.729,10** |
| **Interventi i Restauro e Manutenzione su Edifici Storici sedi delle Biblioteche Civiche Villa Amoretti, Andrea Della Corte e Mausoleo Della Bela Rosin" - si tratta di interventi su edifici vincolati** | **C12F22000030001** | **2.800.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **840.000,00** | **450.356,63** |
| **Interventi di manutenzione straordinaria sulla Biblioteca civica Italo Calvino e Magazzini ex fabbrica Superga" -si tratta di interventi su edifici vincolati** | **C12F22000050001** | **1.000.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **300.000,00** | **160.841,65** |
| **Manutenzione straordinaria di due fabbricati (palazzina uffici via Frejus 21 vincolata e via Bixio 56 non vincolato) e opere di riqualificazione dell'ex capannone di via Frejus 21 (fabbricato non vincolato)** | **C12F22000100001** | **5.600.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.680.000,00** | **900.713,26** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Intervento di manutenzione straordinaria per riuso e rifunzionalizzazione della Casa di Accoglienza Sociale di via Foligno 10** | **C17H22000830006** | **2.200.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **660.000,00** | **353.851,64** |
| **Lavori di Manutenzione straordinaria in edifici scolastici siti in via Aquileia 8, Via Ricasoli 15, Corso Marconi 28, Via Lugaro 6, Via Cecchi 16/18.** | **C17H22000080006** | **2.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **600.000,00** | **321.683,31** |
| **Rigenerazione Piazza Vittorio Veneto** | **I95I21000020005** | **2.487.200,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **264.756,00** | **141.945,98** |
| **Interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali e sui marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche dell'area nord - 3 lotti** | **C17H22000720006** | **5.888.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.766.400,00** | **947.035,66** |
| **Interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali e sui marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche-area sud - 3 lotti** | **C17H22000760006** | **6.200.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **1.860.000,00** | **997.218,25** |
| **Manutenzione straordinaria Mercati Brunelleschi e Porpora-Revisione o realizzazione impianti- pavimentazione e tracciature-aiuole-arredo urbano e segnaletica** | **C12F22000000006** | **2.050.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **615.000,00** | **329.725,39** |
| **Manutenzione straordinaria Mercati Guala- Madama Cristina-Pavese** | **C12F22000010006** | **2.100.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **630.000,00** | **337.767,47** |
| **Manutenzione straordinaria Mercati Nitt-Balimora-Don Grioli e Sebastopoli- Revisione o realizzazione impianti-pavimentazioni e tracciature-aiuole - arredo urbano e segnaletica-impermeabilizzazione copertura** | **C12F22000020006** | **1.800.000,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **540.000,00** | **289.514,98** |
| **Riqualificazione ed ampliamento dell'area sportiva a servizio della frazione di Arino - Comune di Dolo** | **G44J22000090001** | **3.125.000,00 €** | **ATTIVATO** | **800,00 mq** | **509.078,00** | **272.936,49** |
| **Realizzazione di un polo aggregativo a fini socili-culturali** | **H43C22000250006** | **1.400.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **140.000,00** | **75.059,44** |
| **Interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione pista e spogliatoi atletica leggera campo sportivo Mirano ai fini del miglioramento dell'aggregazione sportiva e socioculturale** | **I72H22000010005** | **2.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **600.000,00** | **321.683,31** |

**Segue Tabella**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Riqualificazione e potenziamento dell'impianto sportivo polivalente frazione di Vetrego** | **I74J22000040005** | **1.000.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **235.687,97** | **126.361,47** |
| **Ampliamento degli impianti sportivi di via Argine San Marco finalizzato al miglioramento dell'aggregazione e offerta formativa** | **F85B22000010003** | **1.212.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **363.600,00** | **194.940,08** |
| **Valorizzazione e restauro centro civico polifunzionale di Portegrandi** | **J53I22000000005** | **1.265.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **267.478,44** | **143.405,58** |
| **Miglioramento sismico, riqualificazione energetica del palazzetto Marta Russo** | **F13I22000050001** | **1.160.000,00** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **303.739,01** | **162.846,28** |
| **Intervento per la promozione della socializzazione, dell'inclusione e delle attività sportive mediante la sistemazione del parco "Boschet de Danon" ed area limitrofa** | **I25B22000010006** | **425.168,71** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **127.550,61** | **68.384,84** |
| **Riqualificazione area giochi all'aperto – parco di Villa Dreina** | **D54H22000040001** | **681.429,69** | **ATTIVATO** | **0,00 mq** | **204.428,91** | **109.602,28** |
| **Ristrutturazione e rifunzionalizzazione per usi civici di un edificio comunale** | **H68I22000570004** | **1.966.279,00** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **90.606,21** | **48.577,51** |
| **Intervento negli spazi del centro del Capoluogo al fine di favorire l'aggregazione sociale e di consentire lo svolgimento di attività rivolte a tutte le fasce di età e promuovendo altresì l'inclusione dei soggetti con disabilità, sia all'aperto che all'interno degli edifici oggetto di intervento** | **J53D22000070001** | **1.341.765,79** | **NON ATTIVATO** | **0,00 mq** | **402.529,74** | **215.811,83** |
| **Totali** | | **894.459.303,39** | | **6.230,00 mq** | **1.300.379.606,34** | **697.184.019,95** |

Fonte: Ministero dell'interno

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

