Indice

PREMESSA 3

Quadro normativo di riferimento 3

Criticità specifiche del contesto lucano rilevanti ai fini dell'attuazione del PNRR 4

Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili (FOI) 8

1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO 9

1.1 Missioni. Quadro di sintesi 11

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 11

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 12

Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile 12

Missione 4 – Istruzione e ricerca 12

Missione 5 – Inclusione e coesione 12

Missione 6 – Salute 13

Missione 7 – REPowerEU 13

1.2 Enti attuatori 13

2. ANALISI DEI DATI TRASMESSI DAGLI ENTI ATTUATORI – COMUNI E PROVINCE. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 15

2.1 Attività istruttoria 16

2.2 Codice Unico di Progetto (CUP) 23

2.3 Analisi dei Progetti per livello di attuazione 27

2.4 Analisi finanziaria dei Progetti 32

2.5 Analisi dei Progetti per Missione ed Intervento_Opera 70

2.5.1. Progetti Non Avviati 71

2.5.2. Progetti Esclusi 84

Progetti Decaduti 86

Progetti Rinunciati 88

Progetti Revocati 91

3. ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE PER ENTE LOCALE 96

3.1 Priorità di Investimento per i Comuni della Basilicata 96

3.2 Mense 98

3.3 Asili 100

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR IN BASILICATA AL 31.12.2025 102
4.1 Lo stato di avanzamento degli investimenti 103
4.2 Le criticità residue e i progetti non avviati 104
4.3 Revoche, rinunce e decadenze 104
4.4 Valutazioni conclusive 105
APPENDICE 112
TABELLE 112
I. Progetti. Stato di avanzamento 113
II. Progetti per Missione ed Intervento/Opera 116
III. Progetti "Non avviati" 195
IV. Progetti "Rinunciati" 203
V. Progetti "Revocati" 207
VI. Mense 209
VII. Asili 214

PREMESSA

Il presente referto, elaborato in chiave di naturale seguito della deliberazione n. 148/2025/GEST avente ad oggetto "*Relazione sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare nella regione Basilicata al 30 giugno 2025*", intende offrire un aggiornamento dettagliato sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2025 dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di pertinenza degli enti territoriali, in particolare Comuni e Province, della regione Basilicata.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un programma straordinario di riforme e investimenti volto a favorire il rilancio economico e sociale del Paese, ed a promuovere il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. La sua attuazione è ancorata a un sistema di "milestone e target" concordati con l'Unione europea, che costituiscono condizioni imprescindibili per l'erogazione delle risorse finanziarie nell'ambito del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

Con la deliberazione n. 14/2026/INPR, questa Sezione Regionale di Controllo ha previsto, tra le attività riconducibili al controllo sulla gestione, la verifica delle modalità e dei tempi di acquisizione e di impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR e dalle ulteriori fonti di finanziamento (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC, Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari – PNC e risorse di bilancio), così come previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Quadro normativo di riferimento

Il quadro giuridico di riferimento del PNRR è definito, a livello europeo, dal Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, che subordina l'erogazione dei contributi al conseguimento puntuale dei "milestone e target" concordati[1].

[1] *Nel contesto della pianificazione e del monitoraggio delle attività amministrative, per target si intende l'obiettivo da conseguire entro un determinato arco temporale, definito in termini chiari e misurabili, al fine di consentirne la verifica*

A livello nazionale, il Piano è stato approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea ed è stato successivamente oggetto di modifiche e integrazioni, inclusa l'introduzione della Missione REPowerEU.

La governance del Piano è disciplinata dalla normativa nazionale formatasi in materia, che individua le amministrazioni titolari delle misure, i soggetti attuatori e i relativi obblighi di monitoraggio, controllo e rendicontazione. In tale contesto, il sistema informativo ReGiS rappresenta lo strumento ufficiale per la tracciabilità fisica, procedurale e finanziaria degli interventi.

Il rispetto delle scadenze complessive del PNRR prevede:

- il conseguimento di tutti i "milestone e target" entro il 30 giugno 2026, in relazione all'ultima rata;
- il completamento formale delle attività entro il 31 agosto 2026;
- la presentazione delle richieste di pagamento entro il 30 settembre 2026, ferme restando le successive attività di verifica e controllo, anche a livello europeo.

Criticità specifiche del contesto lucano rilevanti ai fini dell'attuazione del PNRR

L'analisi dello stato di attuazione del PNRR in Basilicata muove, in chiave di necessaria premessa, dalle particolari caratteristiche strutturali del contesto regionale, ivi comprese quelle geo-morfologiche, che appaiono in grado di incidere in modo significativo sulla capacità di programmazione, gestione e realizzazione degli interventi, in particolare di quelli affidati ai Comuni in veste di soggetti attuatori.

---

e la valutazione. Il target rappresenta quindi il risultato atteso dell'azione amministrativa, coerente con gli indirizzi strategici dell'ente e con i principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Le milestone, invece, costituiscono le principali tappe intermedie del percorso finalizzato al raggiungimento del target. Esse individuano momenti significativi di avanzamento delle attività, utili a verificare lo stato di attuazione degli interventi, ad evidenziare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione iniziale e ad adottare, se necessario, idonee misure correttive.
In tale ottica, la definizione puntuale dei target e delle relative milestone consente di rafforzare il sistema di controllo e monitoraggio, garantendo trasparenza, tracciabilità delle azioni poste in essere e una più efficace rendicontazione dei risultati conseguiti. Riepilogando, nell'ambito del PNRR, l'attuazione degli interventi è monitorata attraverso il conseguimento di specifici milestone e target. I primi individuano traguardi di natura qualitativa, connessi al completamento di fasi procedurali o normative dell'intervento; i secondi definiscono obiettivi quantitativi, espressi in termini misurabili e riferiti ai risultati da conseguire. Il raggiungimento di tali obiettivi costituisce condizione per l'erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Unione europea.

Una prima criticità di carattere strutturale è rappresentata dalla prevalenza di Comuni di piccole dimensioni, molti dei quali operano con assetti organizzativi ridotti, limitata dotazione di personale tecnico-amministrativo e difficoltà di reperimento di competenze specialistiche. Tale condizione incide direttamente sulla capacità di gestire procedimenti complessi, quali quelli connessi alla realizzazione di opere pubbliche, dalla fase della procedura di gara fino alla rendicontazione prescritta, in tal modo favorendo il rischio di ritardi e disallineamenti rispetto ai cronoprogrammi previsti.

A tanto si aggiunge la diffusa presenza di aree interne e territori a bassa densità demografica, caratterizzati da elevata dispersione insediativa e da difficoltà di accesso ai servizi essenziali. In tali contesti, l'attuazione degli interventi PNRR si confronta con costi operativi più elevati, tempi di realizzazione più lunghi e una domanda di servizi spesso frammentata, con il rischio che gli investimenti, pur formalmente completati, non riescano a produrre nei territori effetti strutturali apprezzabili nel medio e lungo periodo.

Una ulteriore criticità è legata ai fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione, particolarmente gravi in numerosi Comuni lucani. Tale dinamica incide non solo sulla sostenibilità di lungo periodo degli interventi finanziati – ad esempio in materia di edilizia scolastica, servizi sociali e rigenerazione urbana – ma anche sulla capacità degli enti di mantenere e gestire nel tempo le opere e i servizi realizzati. Ne deriva l'esigenza di valutare, in modo credibilmente oggettivo, e già nella fase della pianificazione, la coerenza tra gli investimenti programmati ed attuati e l'evoluzione demografica dei territori interessati.

Sotto il profilo amministrativo emerge inoltre una criticità connessa alla frammentazione degli interventi, che, specie nelle Missioni a prevalente attuazione comunale, si traducono in una molteplicità di progetti di dimensione ridotta, affidati a una pluralità di enti con differenti livelli di capacità gestionale. Tale frammentazione rende più complessa l'attività di coordinamento e di monitoraggio e rischia di limitare l'impatto sistemico delle risorse, soprattutto in assenza di adeguate forme di aggregazione e di supporto tecnico.

Rileva, infine, la circostanza relativa alla necessità degli enti locali di avvalersi di indispensabili soluzioni di assistenza tecnica esterna, stante la endemica carenza di

professionalità specifiche interne: a tale inevitabile ricorso a consulenze esterne non corrisponde, tuttavia, il vantaggio dell'effettivo trasferimento di know-how.

Ciò comporta il rischio che le soluzioni così adottate per l'attuazione del PNRR non si risolvano in un rafforzamento strutturale e permanente della capacità amministrativa, obiettivo, questo, proprio del Piano, ma si riducano a fornire riscontri limitati alla sola fase emergenziale.

Alle sopra richiamate criticità, di ordine strutturale, si aggiunge la problematica, di ordine operativo ed attuativo, della revisione dei prezzi.

Sin dall'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato nel luglio 2021, la disciplina della revisione dei prezzi nei contratti pubblici, con particolare riferimento agli interventi finanziati o cofinanziati dal PNRR, è stata interessata da una successione ravvicinata di disposizioni normative, di natura inizialmente emergenziale e successivamente strutturale.

Nel periodo considerato (2021–2026) si registrano plurimi interventi legislativi e regolamentari che hanno inciso, in modo significativo e non sempre coordinato, sulla regolazione dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione, nonché sugli obblighi procedimentali e contabili gravanti sulle stazioni appaltanti.

In estrema sintesi, la disciplina della revisione prezzi è stata oggetto di almeno sette interventi normativi rilevanti, riconducibili alle seguenti fasi:

- introduzione di meccanismi compensativi straordinari (anno 2021);
- estensione dell'obbligo delle clausole di revisione prezzi (anno 2022);
- adattamenti specifici per gli interventi PNRR (anno 2022);
- istituzione di fondi statali di compensazione e successive proroghe (anni 2022–2023);
- chiarimenti interpretativi e ampliamenti dell'ambito temporale di applicazione (anno 2023);
- transizione a una disciplina ordinaria e permanente con il D.lgs. n. 36/2023;
- interventi correttivi e attuativi (2024–2026) con introduzione di indici ufficiali e strumenti di coordinamento nazionale.

Tale evoluzione normativa, pur rispondendo all'esigenza di fronteggiare l'eccezionale volatilità dei prezzi, ha determinato un quadro regolatorio complesso e stratificato, caratterizzato dalla coesistenza di regimi differenti, applicabili in funzione della data di gara, di aggiudicazione, nonché dello stato di avanzamento degli interventi.

Tale stratificazione normativa ha indubbiamente inciso sulla capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, in particolare di quelle di minori dimensioni, sotto diversi profili.

Nello specifico, si è registrato un accresciuto livello di complessità applicativa, che ha influenzato in modo significativo l'operatività delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alla corretta individuazione della normativa applicabile ai singoli procedimenti di affidamento, alla gestione delle istanze di revisione dei prezzi formulate dagli operatori economici nonché all'esigenza di assicurare uniformità e coerenza delle prassi amministrative adottate.

Le ripetute modifiche alla disciplina dei prezzi, inoltre, hanno riverberato i loro effetti sulla stabilità dei quadri economici e sulla programmazione della spesa, rendendo necessari frequenti adeguamenti delle previsioni finanziarie e un attento monitoraggio degli equilibri di bilancio.

L'attuazione dei diversi meccanismi di revisione, peraltro, ha comportato un incremento e un aggravio degli adempimenti istruttori, la necessità di aggiornamenti contabili ripetuti, un ampliamento delle attività di controllo e verifica, con ricadute inevitabili sulla speditezza dell'azione amministrativa.

Nel complesso, le criticità innanzi descritte delineano un contesto nel quale l'attuazione del PNRR in Basilicata esige un "focus" particolarmente attento, volto a prevenire il rischio che l'elevato impegno finanziario e organizzativo si riveli inidoneo all'auspicato superamento dei divari territoriali. In tale prospettiva, il controllo della Corte dei conti assume una funzione non solo di verifica del rispetto delle regole e delle scadenze, ma anche di stimolo a un utilizzo più efficace e consapevole delle risorse disponibili, coerente con le peculiarità e i fabbisogni strutturali del territorio regionale.

Tale quadro richiede una costante attenzione verso le dinamiche amministrative, una puntuale istruttoria degli atti, ed un rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e

controllo, al fine di contenere i rischi operativi e garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed equilibrio finanziario.

L'obiettivo è, pertanto, quello di fornire al legislatore regionale, alle amministrazioni titolari e agli enti attuatori elementi conoscitivi utili a orientare eventuali azioni correttive, a massimizzare l'efficacia delle risorse del PNRR nella riduzione dei divari territoriali, in coerenza con le finalità di coesione economica, sociale e territoriale che il Piano persegue.

Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili (FOI)

Nel contesto italiano degli appalti pubblici, con l'acronimo FOI si fa normalmente riferimento al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili.

Il Fondo è stato istituito con la finalità di compensare l'incremento eccezionale dei costi, in particolare quelli relativi ai materiali da costruzione, e di garantire l'avvio e la prosecuzione di opere pubbliche, in larga parte riconducibili al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Il FOI si attiva nei casi in cui il quadro economico dell'intervento risulti non più sufficiente ovvero quando all'aumento dei costi non si possa provvedere mediante risorse interne o somme a disposizione nonché, più in generale, quando sussistano fattori eccezionali e generalizzati (inflazione, crisi energetica, aumento dei materiali).

Un caso tipico è rappresentato da interventi i cui progetti risultano approvati nel periodo 2021–2022, e per i quali la gara è stata bandita, o il contratto stipulato, negli anni 2023–2024, in un contesto caratterizzato da un significativo incremento dei prezzi di mercato.

Il Fondo è lo strumento ordinario e prioritario di riequilibrio finanziario relativamente ad opere PNRR e PNC al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi europei e di scongiurare il rischio di mancato avvio o di interruzione delle stesse per insufficienza delle risorse disponibili.

La composizione delle fonti di finanziamento conferma, comunque, il ruolo preponderante delle risorse PNRR, che coprono mediamente circa l'80% del costo complessivo dei progetti, con punte prossime alla totalità per il settore sanitario. Tuttavia, soprattutto per gli enti locali, si registra una crescente integrazione con ulteriori fonti di finanziamento — tra cui il

Fondo opere indifferibili, risorse statali e risorse proprie — che contribuiscono a sostenere l'equilibrio finanziario degli interventi PNRR.

1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO

Come già detto in premessa, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta uno strumento di portata straordinaria, volto a sostenere il rilancio economico e sociale del Paese e a promuovere un rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Esso si articola in un ampio insieme di riforme e investimenti, destinati a incidere su settori strategici quali la digitalizzazione, la transizione ecologica, le infrastrutture, l'istruzione, la sanità e la coesione sociale.

L'attuazione del Piano è basata sul conseguimento di "milestone e target", concordati con la Commissione europea, che costituiscono traguardi qualitativi e quantitativi puntualmente cadenzati. Il rispetto di tali obiettivi rappresenta condizione essenziale per l'erogazione delle risorse finanziarie nell'ambito del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

La Commissione europea, con la Comunicazione "NextGenerationEU – The road to 2026" del giugno 2025, ha imposto agli Stati membri una verifica complessiva dei rispettivi Piani, fissando il termine del 31 agosto 2026 per il completamento delle attività e il 30 settembre 2026 per la presentazione delle richieste di pagamento "*In tale prospettiva, assume particolare rilievo l'introduzione di strumenti finanziari e facility*[2] *, che consentono di dissociare il momento del conseguimento dei target – connesso all'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti – da quello della realizzazione materiale degli interventi, oltre a favorire l'attrazione di capitali privati in contesti caratterizzati da fallimenti di mercato*[3]".

Tali strumenti consentono di distinguere il momento del conseguimento dei "target e delle milestone" previsti dalla programmazione PNRR dalla fase di realizzazione materiale degli

[2] *Il modello facility è uno strumento finanziario dedicato che impiega risorse pubbliche – spesso sotto forma di garanzie o fondi rotativi – per mobilitare investimenti privati in ambiti caratterizzati da fallimenti di mercato. La gestione è affidata a un soggetto indipendente, come BEI, FEI o CDP, che seleziona e finanzia i progetti sulla base di criteri tecnici, utilizzando accordi e fondi già operativi. Questo consente di evitare procedure complesse come bandi e appalti, garantendo rapidità, condivisione del rischio ed elevato effetto leva sugli investimenti.*

[3] *cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2026/FRG "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli enti territoriali – Avanzamento al 13 febbraio 2026".*

interventi, permettendo, in presenza delle condizioni normativamente previste, il completamento delle opere anche oltre il termine ultimo del 2026.

In particolare, le "facility" consentono il rispetto delle scadenze connesse alla verifica del raggiungimento degli obiettivi procedurali (quali progettazione, aggiudicazione e avvio degli interventi); la continuità della realizzazione degli investimenti anche in presenza di complessità tecniche o operative; una gestione più efficiente delle fasi di attuazione, evitando il rischio di disimpegno delle risorse connesso a ritardi nella fase esecutiva.

È prescritto, in ogni caso, che l'utilizzo di tali strumenti debba comunque avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, efficacia, efficienza e regolarità amministrativo-contabile, nonché nel quadro delle disposizioni nazionali ed europee che disciplinano il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi PNRR.

L'utilizzo di strumenti di tipo "facility", pur introducendo elementi di flessibilità nella gestione temporale degli interventi, comporta specifici rischi attuativi, che richiedono un'attenta attività di monitoraggio e presidio amministrativo-contabile.

Si segnalano, quali profili di rischio, il possibile scollamento tra il conseguimento delle "milestone e dei target" e la concreta realizzazione delle opere, con il conseguente rischio di ritardi nella fase esecutiva; la difficoltà nel garantire il completamento effettivo degli interventi entro un orizzonte temporale coerente con gli obiettivi di risultato del PNRR; il rischio di criticità nella fase di rendicontazione, connesse alla mancata piena corrispondenza tra avanzamento procedurale e stato fisico delle opere; la possibile insorgenza di problematiche di natura tecnico-amministrativa (varianti, aumento dei costi, difficoltà esecutive), suscettibili di incidere sulla sostenibilità complessiva degli interventi; il rischio di definanziamento o recupero delle risorse in caso di mancato conseguimento degli obiettivi finali o di difformità rispetto agli impegni assunti.

Al fine di contenere e gestire i rischi sopra evidenziati, sarebbe auspicabile l'adozione di un insieme organico di misure di coordinamento e facilitazione, preordinato a garantire la coerenza tra avanzamento procedurale e realizzazione sostanziale degli interventi.

In particolare, sarebbe opportuno assicurare una puntuale programmazione delle fasi attuative, con l'individuazione di cronoprogrammi dettagliati e verificabili, idonei a monitorare l'effettivo avanzamento dei lavori rispetto agli obiettivi programmati ed il

rafforzamento dei sistemi di monitoraggio continuo, mediante l'utilizzo delle piattaforme dedicate (es. REGIS), garantendo l'aggiornamento tempestivo e veritiero dei dati relativi allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Ulteriori misure potrebbero essere costituite dalla previsione di specifici momenti di verifica intermedia ("milestone" operative), volti a rilevare eventuali scostamenti e consentire l'adozione di tempestive azioni correttive e dall'adozione di strumenti di gestione del rischio legati a possibili criticità esecutive, quali varianti in corso d'opera, incrementi dei costi e ritardi nella realizzazione, programmando, sin dalla fase iniziale, le modalità di completamento degli interventi oltre la scadenza del PNRR, ove necessario, assicurando la sostenibilità finanziaria delle opere residue.

1.1 Missioni. Quadro di sintesi

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è strutturato secondo una articolazione gerarchica che si sviluppa in Missioni, a loro volta suddivise in Componenti, all'interno delle quali sono individuati specifici Investimenti e Riforme.

Le Missioni rappresentano i macro-ambiti strategici di intervento, coerenti con le priorità definite a livello europeo, mentre le Componenti individuano settori omogenei di azione. Ciascuna Componente si declina poi in linee di intervento operative, attraverso Investimenti, finalizzati alla realizzazione di opere, servizi e infrastrutture, e Riforme, volte al miglioramento del quadro normativo e amministrativo.

Tale articolazione favorisce una gestione strutturata delle risorse, assicurando la tracciabilità degli obiettivi, dei risultati attesi e dei relativi "target e milestone" previsti a livello europeo.

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

La Missione 1 comprende interventi di riforma e investimento diretti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno del sistema produttivo e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Le misure presentano una significativa concentrazione di scadenze nel triennio 2024-2026, con target finali di natura quantitativa e funzionale. Assume rilievo,

in particolare, l'integrale messa a regime dei sistemi digitali e il conseguimento dei risultati misurabili entro il termine del Piano.

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

La Missione 2 è caratterizzata da interventi infrastrutturali complessi nei settori dell'energia, dell'economia circolare, della gestione delle risorse idriche e della tutela del territorio. Le scadenze sono prevalentemente collegate a target di realizzazione fisica e di entrata in funzione degli interventi, con termini ravvicinati nel biennio finale. Ciò rende essenziale il presidio delle fasi esecutive e della rendicontazione.

Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile

La Missione 3 è incentrata sul potenziamento delle infrastrutture di trasporto, in particolare ferroviarie. Le misure presentano scadenze finali concentrate e target di avanzamento fisico rilevanti, il cui rispetto è condizionato dalla capacità di gestione di interventi di elevata complessità tecnica e procedurale.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

La Missione 4 include investimenti nel sistema educativo, nella ricerca e nell'edilizia scolastica e universitaria. Le scadenze delle misure risultano distribuite lungo l'intero periodo di attuazione, con una significativa concentrazione di target nel periodo 2024-2026. Particolare attenzione è richiesta al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e all'effettiva operatività delle riforme previste.

Missione 5 – Inclusione e coesione

La Missione 5 è finalizzata a rafforzare le politiche per il lavoro, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, con un ampio coinvolgimento degli enti territoriali. I target da conseguire entro il 2026 riguardano sia l'attivazione dei servizi sia il raggiungimento di risultati di impatto sociale, rendendo centrale la capacità attuativa dei soggetti coinvolti.

Missione 6 – Salute

La Missione 6 mira al rafforzamento della sanità territoriale e alla modernizzazione del sistema sanitario. Le misure prevedono milestone iniziali di natura organizzativa e target finali legati alla realizzazione e alla piena funzionalità delle strutture e dei servizi. Le scadenze finali impongono un'accelerazione delle fasi realizzative e una particolare attenzione alla documentazione probatoria.

Missione 7 – REPowerEU

La Missione 7, introdotta in una fase successiva, presenta scadenze particolarmente concentrate nella fase finale del Piano. I target previsti entro il 2026, connessi al rafforzamento dell'autonomia energetica, presentano margini temporali più ristretti e richiedono uno stretto coordinamento tra amministrazioni titolari e soggetti attuatori.

1.2 Enti attuatori

L'attenzione rivolta agli enti attuatori assume un ruolo centrale nella presente relazione, in quanto mira a individuare e analizzare le funzioni ad essi attribuite nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Nel sistema di governance del PNRR, i Comuni non rivestono il ruolo di titolari delle Missioni, ruolo, invero, attribuito alle Amministrazioni centrali dello Stato e, in taluni casi, alle Regioni, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale di attuazione, tra cui il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Essi operano, tuttavia, quali soggetti attuatori, cui è demandata non solo la capacità di intercettare e attrarre risorse finanziarie attraverso la partecipazione a bandi, programmi di finanziamento e opportunità di cofinanziamento, ma anche la responsabilità e la capacità di tradurre tali risorse in opere, interventi e investimenti riconducibili alle diverse linee

progettuali, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

In tale veste, i Comuni sono chiamati ad assicurare la corretta gestione procedurale, tecnica e amministrativa degli interventi, il rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma, il conseguimento dei target e delle milestone stabiliti a livello nazionale ed europeo, ai sensi degli articoli 20 e 24 del citato Regolamento (UE) 2021/241, nonché un utilizzo efficace delle risorse pubbliche assegnate, in coerenza con i principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 317 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A tali ambiti si affiancano ulteriori linee di intervento che vedono, comunque, i Comuni rivestire un ruolo di rilievo: si pensi alla digitalizzazione dei servizi pubblici, alla rigenerazione urbana, all'edilizia scolastica e sociale, nonché alle politiche di inclusione e coesione sociale.

Nell'ambito del PNRR, il ruolo dei Comuni si declina secondo modalità differenziate, in funzione delle specifiche misure e dei relativi strumenti attuativi previsti dalla normativa vigente. In tale quadro, i Comuni possono assumere la qualifica di soggetti attuatori di specifici investimenti, generalmente a seguito della partecipazione e dell'ammissione a procedure selettive pubbliche disciplinate dagli atti e dagli avvisi emanati dalle Amministrazioni titolari delle misure.

Tra gli ambiti di maggior rilievo si segnalano:

- le comunità energetiche rinnovabili, promosse anche nel quadro del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), finalizzate alla produzione, condivisione e consumo locale di energia da fonti rinnovabili, con effetti in termini di sostenibilità ambientale e contenimento dei costi energetici;
- gli interventi di efficientamento energetico a livello locale, riguardanti il patrimonio pubblico e, in taluni casi, quello privato, coerenti con gli obiettivi di transizione ecologica previsti dal PNRR e con la normativa nazionale ed europea in materia di efficienza energetica.

2. ANALISI DEI DATI TRASMESSI DAGLI ENTI ATTUATORI – COMUNI E PROVINCE. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente paragrafo esamina i dati trasmessi dagli enti, con riferimento allo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2025 e alle criticità emerse in fase di gestione, al fine di fornire un quadro ricognitivo dell'avanzamento complessivo delle misure e delle principali problematiche attuative riscontrate.

In questo contesto, per progetti **"attivi"** si intendono gli interventi che, a partire dal 2021 (anno di avvio operativo del PNRR), hanno visto i Comuni operare in qualità di soggetti attuatori. Per contro, sono qualificati come **"non attivi"** gli interventi successivamente esclusi dal perimetro del Piano a seguito dei processi di revisione e riprogrammazione intervenuti nel tempo, tra cui la revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre 2023, ovvero a seguito dell'attuazione della normativa nazionale di settore, inclusa quella recata dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive modificazioni.

A tali fattori si aggiungono le determinazioni assunte dalle Amministrazioni titolari delle misure, in sede di gestione, monitoraggio e controllo, che hanno condotto, in taluni casi, alla revoca o decadenza dei finanziamenti concessi, ovvero alla rinuncia da parte dei soggetti attuatori.

Ai fini analitici, gli interventi sono classificati in progetti **"avviati"** e **"non avviati"**.

I primi comprendono sia i progetti conclusi sia quelli in corso di realizzazione, indipendentemente dal relativo stato di avanzamento. I secondi riguardano gli interventi che non hanno avuto avvio, incluse le ipotesi di rinuncia, revoca, decadenza o esclusione dal perimetro del PNRR.

Tale distinzione permette una rappresentazione più puntuale dello stato di attuazione degli interventi e delle cause che ne hanno determinato il mancato avvio.

Specifica attenzione sarà riservata anche al dato finanziario correlato ai progetti inizialmente inclusi e poi esclusi dal perimetro del Piano, al fine di valutarne l'incidenza complessiva sulle risorse non più attivabili. Tale analisi, riferita ai soli progetti esclusi in

quanto oggetto di revoca, rinuncia o decadenza, consente di apprezzare, in termini finanziari, gli effetti derivanti dalle esclusioni intervenute e di misurare la conseguente perdita di opportunità per le amministrazioni coinvolte, con particolare riguardo alla mancata realizzazione degli interventi programmati e alle relative ricadute sul territorio.

2.1 Attività istruttoria

Con nota istruttoria n. 407 del 23/03/2026 tutti gli enti aventi sede nel territorio della Regione Basilicata sono stati invitati, attraverso la compilazione di un allegato modello Excel, a rappresentare con puntualità lo stato analitico e complessivo degli interventi programmati ed intrapresi, segnalando altresì eventuali criticità o difficoltà di carattere esecutivo e/o finanziario.

Gli enti sono stati, inoltre, invitati a relazionare in ordine alle ragioni dei mancati completamenti e delle cancellazioni dei progetti pure pianificati, con specifico riferimento ai casi di cancellazione, fuoriuscita o mancato completamento degli interventi.

Hanno provveduto ad assicurare riscontro, sia pure con diverse tempistiche, tutti i 131 Comuni, e le 2 Province, della Regione Basilicata.

All'esito delle attività di controllo e monitoraggio svolte, con nota prot. n. 1268 del 14 luglio 2026, è stata trasmessa alle amministrazioni interessate, ai fini della instaurazione del contraddittorio, la bozza del referto predisposto.

Entro il termine ultimo assegnato, 24 luglio 2026, sono pervenuti riscontri da parte dei Comuni di Castelluccio Superiore, Cersosimo, Colobraro, Forenza, Genzano di Lucania, Irsina, Montemurro, Palazzo San Gervasio, Policoro, Sant'Arcangelo, Salandra, Satriano, Stigliano.

In particolare, il Comune di Genzano di Lucania, con nota del 16 luglio 2026, ha rappresentato che il mancato avvio di alcuni interventi è riconducibile all'assenza della necessaria copertura finanziaria. Sul punto, tuttavia, si osserva che tale circostanza risultava già compiutamente evidenziata da questa Sezione nella bozza di referto trasmessa all'Ente.

I Comuni di Forenza (nota del 16 luglio 2026), Castelluccio Superiore e Montemurro (note del 24 luglio 2026), hanno confermato la correttezza dei dati riferiti alla situazione al 31 dicembre 2025, senza formulare osservazioni e/o integrazioni.

Il Comune di Colobraro, con nota del 18 luglio 2026, ha fornito informazioni integrative relativamente a sei progetti conclusi entro il 31 dicembre 2025, per un importo complessivo di euro 120.857,00. Sebbene l'Ente non abbia indicato la specifica Misura PNRR di riferimento, gli interventi appaiono riconducibili all'ambito della digitalizzazione.

Il Comune di Irsina, con nota del 21 luglio 2026, ha segnalato alcune incongruenze tra i dati riportati nella bozza di referto e quelli precedentemente trasmessi dall'Ente nell'ambito del monitoraggio[4]. In particolare, ha evidenziato l'errata classificazione del progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" (CUP C74H22000250006), del valore di euro 715.000,00, che risulta correttamente ascrivibile alla Missione 5 - Componente 2, anziché alla Missione 1 - Componente 1.

Con nota del medesimo giorno, il Comune di Sant'Arcangelo ha rilevato che la Tabella II.10 includeva tutti i progetti PNRR dell'Ente, mentre soltanto uno di essi risulta riconducibile alla Missione 5 - Componente 2; i restanti interventi afferiscono ad altre Missioni e Componenti del Piano "...*come correttamente indicato nel file Excel trasmesso dall'Ente*.".

Il Comune di Cersosimo, con nota del 23 luglio 2026, ha confermato la correttezza dei dati riportati nel referto, precisando che l'unico intervento ancora indicato in fase di esecuzione risultava, in realtà, ultimato alla data del 31 dicembre 2025 e che la mancata chiusura amministrativa era dovuta esclusivamente alla mancata erogazione del saldo finale.

Con nota del 23 luglio 2026, il Comune di Policoro ha evidenziato alcune inesattezze nella classificazione di due progetti afferenti all'ATS n. 8 "Metapontino Collina Materana", relativi

---

[4] *Comune di Irsina: Il progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" identificato con CUP C74H22000250006 e di importo pari a € 715.000,00 è da riferirsi invece alla Missione M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" anziché come riportato nella bozza di referto alla MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. Si fa rilevare, altresì un importo pari ad € 715.000,00. Inoltre, viene precisato che "… l'importo dei progetti revocati è correttamente riportato a pag. 95 per un ammontare di € 145.567,74." Infine, alcune precisazioni sulle Tabelle allegate, in particolare: "Tab. II.1 Essendo il paragrafo relativo alla Missione M1C1, si precisa che in questa tabella non vanno riportati tutti i progetti dell'Ente perché riferiti alle varie missioni PNRR, così come riportato nella tabella di monitoraggio del 29/04/2025 e che si allega alla presente. Tab. III.1 Progetti non avviati al 31.12.2025. Il progetto non avviato "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP C74H22000250006 con importo di € 715.000,00 è da riferirsi alla Missione M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.".*

alla Missione 5 - Componente 2, erroneamente ricondotti alla Missione 1 - Componente 1. L'Ente ha inoltre chiarito che l'importo attribuito al Comune di Rotondella costituisce una quota del progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", la cui titolarità rimane in capo all'ATS[5].

Il Comune di Stigliano, con nota del 23 luglio 2026, ha fornito chiarimenti in ordine ai finanziamenti rinunciati, revocati o non ammessi riportati nel referto. In particolare, ha precisato che le rinunce a tre finanziamenti per la digitalizzazione (misure PagoPA e Abilitazione al Cloud) sono state determinate da esigenze di rimodulazione tecnica e amministrativa dei progetti e non dall'abbandono degli interventi, successivamente ripresentati, finanziati e regolarmente completati. Quanto ai nove finanziamenti revocati relativi alla Missione 2 – M2C1, l'Ente ha rappresentato che la revoca è derivata dagli esiti di un contenzioso amministrativo che ha comportato l'esclusione dalla graduatoria del raggruppamento di comuni di cui Stigliano era capofila; in particolare il Comune ha evidenziato che: "*Da tale pronuncia è derivata la conseguente revoca dei finanziamenti assegnati ai progetti ricompresi nella candidatura associata. Si sottolinea, inoltre, che nelle more della definizione del contenzioso e nel periodo intercorrente tra la pronuncia del TAR Basilicata e la successiva decisione del Consiglio di Stato, il Comune aveva ricevuto l'anticipazione delle risorse previste dal finanziamento. Tuttavia, in un'ottica di prudente gestione amministrativa e tenuto conto*

---

[5] *"Al fine di colmare tale carenza informativa e di consentire a codesta Sezione una valutazione compiuta, si forniscono di seguito, per ciascuno dei due interventi, gli elementi istruttori richiesti.*

1. Intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale

Misura PNRR M2C4I2.2 – "Interventi di messa in sicurezza viabilità, mitigazione centro abitato e zone limitrofe – manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza tratti viabilità"

- *CUP: I57H22002790006*
- *Importo: € 990.000,00*
- *Stato riportato nel Referto: Non avviato*

In merito, si comunica che l'intervento è stato candidato per il finanziamento e che, ad oggi, l'Amministrazione comunale non dispone di riscontri in merito al relativo esito di ammissibilità. Si segnala, inoltre, che il Codice Unico di Progetto (CUP) sopra indicato non risulta presente sulla piattaforma REGIS del MEF. Alla luce di quanto sopra, il Comune procederà alla revoca del CUP mediante apposita azione telematica sul Sistema CUP.

2. Intervento relativo all'asilo nido comunale

Misura PNRR M4C1I1.1 – "Costruzione asilo nido" (indicato nel Referto quale "Ampliamento asilo nido sito in via Giustino Fortunato", Missione 5 – M5C2)

- *CUP: I58H25000070006*
- *Importo indicato nel Referto: € 480.000,00*
- *Stato riportato nel Referto: Non avviato*

In merito, si comunica che l'intervento non è stato avviato in quanto i tempi di realizzazione imposti dall'accordo di concessione non risultavano congrui rispetto alla natura e alla complessità dell'opera prevista. Per tale ragione, l'Ente non ha proceduto alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento. Si segnala, altresì, che il CUP sopra indicato non risulta presente sulla piattaforma REGIS del MEF. Anche in questo caso, il Comune procederà alla revoca del CUP mediante apposita azione telematica sul Sistema CUP.".

dell'incertezza derivante dal giudizio pendente, l'Ente ha ritenuto di non procedere all'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi. A seguito della decisione del Consiglio di Stato, che ha determinato la perdita del finanziamento, il Comune ha provveduto alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione. Tale condotta ha consentito di evitare l'insorgere di obbligazioni prive di copertura finanziaria e di prevenire possibili ricadute negative sul bilancio dell'Ente". Con riferimento, infine, al progetto relativo al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità (M5C3), oggetto dell'integrazione trasmessa dall'Ente in sede di osservazioni alla bozza di referto e non ricompreso nella prima comunicazione, il Comune di Stigliano ha chiarito di aver presentato il progetto denominato "Adeguamento funzionale per un utilizzo interdisciplinare, miglioramento della fruibilità e completamento del centro sportivo", per un importo complessivo di € 999.896,03. L'Ente ha precisato che il progetto è stato valutato positivamente con Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale n. 51 del 14 marzo 2023, ed inserito nella graduatoria delle domande ammesse/idonee; tuttavia, essendosi collocato alla posizione n. 1480 della graduatoria, non è rientrato tra gli interventi finanziati per insufficienza delle risorse disponibili.

Il Comune di Satriano, al fine di integrare il quadro informativo già trasmesso e consentire a questa Sezione una compiuta valutazione della fattispecie, ha fornito chiarimenti in merito ai due interventi indicati nel referto come non avviati al 31 dicembre 2025, per un importo complessivo di € 1.470.000,00. In particolare, l'Ente ha precisato che l'intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale (€ 480.000,00) non è stato avviato in quanto non è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento, ritenendo non congrui i tempi di realizzazione previsti; pertanto, procederà alla revoca del relativo CUP. Quanto all'intervento relativo alla costruzione dell'asilo nido comunale (€ 990.000,00), il Comune ha rappresentato che il progetto è stato candidato a finanziamento, ma che non risultano ancora comunicati gli esiti dell'istruttoria; anche in questo caso il CUP non risulta presente sulla piattaforma REGIS e l'Ente ne ha preannunciato la revoca.

Il Comune di Palazzo San Gervasio con nota del 24 luglio 2026, ha fornito elementi integrativi in merito al progetto "Demolizione e ricostruzione della palestra del plesso scolastico Don Bosco", finanziato nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.3. L'Ente ha rappresentato di essersi tempestivamente attivato sin dall'assegnazione del finanziamento, evidenziando come il ritardo nel rilascio del parere della Soprintendenza e

la successiva emersione di un quadro economico significativamente superiore alle risorse assegnate abbiano impedito la realizzazione dell'intervento. Il Comune ha inoltre precisato di aver intrapreso interlocuzioni con le amministrazioni competenti al fine di reperire ulteriori fonti di finanziamento e che la successiva decadenza dal contributo, comunicata dal Ministero nel settembre 2025, non è riconducibile a inerzia dell'Ente, bensì all'insufficienza delle risorse disponibili rispetto al costo complessivo dell'opera.

Infine, il Comune di Salandra, con nota del 24 luglio 2026, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito ai contenuti della bozza di referto, riservandosi eventuali successive integrazioni all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori.

A seguito dei riscontri pervenuti dagli Enti, e da questi redatti sulla scorta dell'esame della iniziale versione della Relazione, il Collegio, accertata la congruenza e la correttezza delle precisazioni fornite, provvede a ridefinire, *in parte qua*, il contenuto del proprio deliberato mediante opportuno aggiornamento statistico, anche con riferimento alle relative Tabelle.

L'esame dei contributi istruttori trasmessi dagli enti ha evidenziato, tra l'altro, una diffusa perplessità circa l'inclusione, nell'ambito dell'analisi, di progetti non avviati o non finanziati. Al riguardo, la Sezione ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato in sede di trasmissione della bozza di referto, ossia che la rilevazione di tali fattispecie non è in alcun modo finalizzata a esprimere valutazioni negative sull'operato delle amministrazioni interessate, né a formulare giudizi sull'azione amministrativa concretamente svolta.

L'inserimento di tali interventi risponde, piuttosto, all'esigenza di fornire una rappresentazione completa del ciclo di attuazione delle misure PNRR e PNC nel territorio regionale, comprendendo non soltanto i progetti finanziati e realizzati, ma anche le iniziative che, per ragioni di natura tecnica, amministrativa, finanziaria o contenziosa, non hanno avuto seguito o non hanno conseguito il finanziamento richiesto le quali costituiscono comunque un indicatore della capacità degli enti di intercettare risorse finanziarie attraverso la partecipazione alle diverse opportunità di finanziamento. In tale prospettiva, la rilevazione assume una finalità esclusivamente ricognitiva e conoscitiva, funzionale alla completezza dell'analisi e alla corretta misurazione delle dinamiche attuative registrate nel periodo di riferimento.

La ricognizione comprende, infatti, anche interventi che non hanno avuto avvio per ragioni estranee alla sfera di responsabilità degli enti attuatori, segnatamente nei casi in cui la mancata realizzazione sia riconducibile all'insufficienza delle risorse disponibili o al mancato finanziamento delle proposte progettuali presentate. In tali circostanze, l'assenza di attuazione dell'intervento non può essere automaticamente associata a criticità gestionali o a carenze dell'azione amministrativa.

La scelta metodologica adottata dalla Sezione risponde all'esigenza di fornire una rappresentazione completa delle dinamiche di investimento che interessano il territorio regionale, considerando non soltanto gli interventi effettivamente finanziati e realizzati, ma anche quelli che, pur esprimendo fabbisogni concreti e obiettivi di sviluppo coerenti con la programmazione pubblica, non hanno potuto trovare attuazione. In tale prospettiva, l'analisi mira a misurare anche la perdita di opportunità ("perdita di chance") per il territorio lucano, in termini di investimenti non realizzati, servizi non attivati, infrastrutture non conseguite e più in generale di benefici economici e sociali non acquisiti dalla collettività regionale.

La considerazione di tali interventi assume pertanto una finalità prevalentemente conoscitiva e valutativa degli effetti complessivi delle politiche pubbliche sul territorio, consentendo di evidenziare, accanto ai risultati conseguiti, anche il potenziale di sviluppo che, per cause indipendenti dall'azione degli enti, non ha potuto tradursi in opere o servizi effettivamente realizzati.

In conclusione, il contradditorio instaurato con le amministrazioni ha consentito di acquisire elementi istruttori idonei a valutare l'attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR, nonché l'azione amministrativa posta in essere dagli enti sotto i profili dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza. Con riferimento a tali aspetti, le risultanze emerse appaiono sufficientemente consolidate.

La Sezione – lo si ribadisce – ha ritenuto opportuno non limitare l'analisi ai soli profili gestionali, ma sviluppare un ulteriore percorso di approfondimento volto a cogliere il rapporto tra le progettualità finanziate e i fabbisogni espressi dai territori. Tale scelta muove dalla considerazione che il PNRR non rappresenta esclusivamente uno strumento di finanziamento degli investimenti pubblici, ma anche una leva attraverso la quale le

amministrazioni hanno orientato le proprie scelte programmatorie per rispondere a specifiche esigenze economiche, sociali e infrastrutturali.

In questa prospettiva, l'interesse dell'indagine non è rivolto soltanto a verificare come le risorse siano state utilizzate, ma anche a comprendere perché siano state attivate determinate misure e quali bisogni territoriali esse abbiano inteso soddisfare. La corretta riconduzione di ciascun intervento alla misura del PNRR di riferimento assume pertanto una funzione essenziale, non già ai fini della valutazione della gestione amministrativa, bensì quale presupposto necessario per una lettura attendibile delle scelte programmatorie sottese all'impiego delle risorse.

È proprio in ragione di tale più ampio obiettivo conoscitivo che la Sezione ha ritenuto opportuno procedere a una revisione e a un affinamento delle classificazioni inizialmente utilizzate nella bozza di referto, al fine di assicurare la massima coerenza tra gli interventi esaminati, le misure del Piano cui essi risultano effettivamente riconducibili e i fabbisogni territoriali cui gli stessi intendono dare risposta.

Tale attività di revisione si è resa necessaria anche alla luce degli elementi emersi nel corso del contraddittorio con gli enti interessati, nonché delle difficoltà riscontrate nella puntuale ricostruzione della correlazione tra singoli progetti e misure di riferimento, in presenza di informazioni non sempre complete o univocamente rappresentate nella documentazione acquisita.

Pertanto, la presente relazione non ha carattere definitivo e si inserisce in un percorso di analisi tuttora in corso di perfezionamento. Gli esiti dei predetti approfondimenti confluiranno nel referto finale, senza incidere sulle risultanze già acquisite con riferimento ai profili di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ma contribuendo a una più accurata comprensione delle dinamiche programmatorie sottese all'utilizzo delle risorse del PNRR.

2.2 Codice Unico di Progetto (CUP)

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Di seguito si riporta lo stato dei CUP al 31.12.2025.

Tab. 2.2_1 Stato dei CUP al 31.12.2025. Attivi, Non attivi, Revocati e Totali.

COMUNI	CUP Attivi	CUP Non attivi	CUP TOTALE
Abriola (PZ)	12	0	12
Accettura (MT)	11	2	13
Acerenza (PZ)	15	0	15
Albano di Lucania (PZ)	8	0	8
Aliano (MT)	18	1	19
Anzi (PZ)	21	0	21
Armento (PZ)	12	2	14
Atella (PZ)	16	0	16
Avigliano (PZ)	17	0	17
Balvano (PZ)	19	0	19
Banzi (PZ)	16	0	16
Baragiano (PZ)	11	0	11
Barile (PZ)	18	0	18
Bella (PZ)	12	0	12
Bernalda (MT)	22	0	22
Brienza (PZ)	6	0	7
Brindisi Montagna (PZ)	17	0	17
Calciano (MT)	10	1	11
Calvello (PZ)	20	0	20
Calvera (PZ)	11	0	11
Campomaggiore (PZ)	12	0	12
Cancellara (PZ)	9	0	9
Carbone (PZ)	13	7	20
Castelgrande (PZ)	32	0	32
Castelluccio Inferiore (PZ)	10	0	10
Castelluccio Superiore (PZ)	13	0	13
Castelmezzano (PZ)	13	1	14
Castelsaraceno (PZ)	4	0	4
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	16	0	17
Cersosimo (PZ)	11	0	11
Chiaromonte (PZ)	10	0	10
Cirigliano (MT)	8	2	10
Colobraro (MT)	16	0	16
Craco (MT)	13	0	13
Episcopia (PZ)	16	0	16

Fardella (PZ)	13	0	13
Ferrandina (MT)	23	0	23
Filiano (PZ)	15	0	15
Forenza (PZ)	24	0	24
Francavilla in Sinni (PZ)	9	0	9
Gallicchio (PZ)	10	5	15
Garaguso (MT)	13	1	14
Genzano di Lucania (PZ)	18	2	20
Ginestra (PZ)	9	0	9
Gorgoglione (MT)	11	4	15
Grassano (MT)	22	1	23
Grottole (MT)	2	0	2
Grumento Nova (PZ)	13	0	13
Guardia Perticara (PZ)	10	0	10
Irsina (MT)	13	4	17
Lagonegro (PZ)	13	0	13
Latronico (PZ)	19	0	19
Laurenzana (PZ)	13	1	14
Lauria (PZ)	20	0	20
Lavello (PZ)	9	0	9
Maratea (PZ)	16	0	16
Marsico Nuovo (PZ)	11	0	11
Marsicovetere (PZ)	15	0	15
Maschito (PZ)	10	0	10
Matera (MT)	36	0	36
Melfi (PZ)	11	0	11
Miglionico (MT)	28	3	31
Missanello (PZ)	16	2	18
Moliterno (PZ)	4	0	4
Montalbano Jonico (MT)	35	0	35
Montemilone (PZ)	16	0	16
Montemurro (PZ)	9	0	9
Montescaglioso (MT)	25	0	25
Muro Lucano (PZ)	10	0	10
Nemoli (PZ)	18	3	21
Noepoli (PZ)	9	0	9
Nova Siri (MT)	19	0	19
Oliveto Lucano (MT)	9	2	11
Oppido Lucano (PZ)	13	0	13
Palazzo San Gervasio (PZ)	15	0	16
Paterno (PZ)	14	0	14
Pescopagano (PZ)	7	0	7
Picerno (PZ)	10	0	10
Pietragalla (PZ)	21	1	22
Pietrapertosa (PZ)	11	0	11
Pignola (PZ)	9	0	9
Pisticci (MT)	21	0	22

Policoro (MT)	19	0	19
Pomarico (MT)	24	0	24
Potenza (PZ)	70	0	70
Provincia di Matera	43	0	43
Provincia di Potenza	39	0	39
Rapolla (PZ)	16	1	17
Rapone (PZ)	38	0	38
Rionero in Vulture (PZ)	30	0	30
Ripacandida (PZ)	7	0	7
Rivello (PZ)	22	0	22
Roccanova (PZ)	18	1	19
Rotonda (PZ)	14	0	14
Rotondella (MT)	14	0	14
Ruoti (PZ)	13	0	13
Ruvo del Monte (PZ)	19	0	19
Salandra (MT)	17	1	21
San Chirico Nuovo (PZ)	20	0	20
San Chirico Raparo (PZ)	2	0	2
San Costantino Albanese (PZ)	10	2	12
San Fele (PZ)	19	0	19
San Giorgio Lucano (MT)	13	0	13
San Martino d'Agri (PZ)	14	2	16
San Mauro Forte (MT)	20	0	20
San Paolo Albanese (PZ)	11	2	13
San Severino Lucano (PZ)	13	0	13
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	16	0	17
Sant'Arcangelo (PZ)	15	2	17
Sarconi (PZ)	15	0	15
Sasso di Castalda (PZ)	15	0	15
Satriano di Lucania (PZ)	26	0	27
Savoia di Lucania (PZ)	15	0	15
Scanzano Jonico (MT)	11	1	12
Senise (PZ)	16	0	16
Spinoso (PZ)	9	0	9
Stigliano (MT)	24	12	36
Teana (PZ)	13	1	14
Terranova di Pollino (PZ)	10	0	10
Tito (PZ)	10	0	10
Tolve (PZ)	8	0	8
Tramutola (PZ)	1	0	1
Trecchina (PZ)	12	0	12
Tricarico (MT)	14	1	15
Trivigno (PZ)	17	0	17
Tursi (MT)	14	5	19
Vaglio Basilicata (PZ)	16	0	16
Valsinni (MT)	12	4	16
Venosa (PZ)	12	0	13

Vietri di Potenza (PZ)	11	0	11
Viggianello (PZ)	21	0	21
Viggiano (PZ)	11	0	11
Totale complessivo	**2054**	**80**	**2144**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Dall'analisi dei dati contenuti nella tabella emerge un quadro complessivamente positivo in termini di stato di attuazione degli interventi monitorati. Infatti, su un totale di 2.144 CUP censiti, ben 2.054 risultano attivi, corrispondenti a circa il 95,8% del totale, mentre i CUP non attivi sono 80, pari al 3,7% degli interventi complessivamente rilevati.

Sotto il profilo sostanziale, i dati evidenziano una diffusa continuità amministrativa e una significativa capacità degli enti attuatori di garantire la prosecuzione degli interventi programmati. Il numero particolarmente elevato di CUP attivi conferma, nel complesso, un buon livello di avanzamento delle iniziative finanziate e una sostanziale tenuta delle strutture amministrative coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei progetti.

Al contempo, i dati mostrano alcune criticità che, sebbene contenute in termini assoluti, meritano attenzione sotto il profilo dell'incidenza relativa. La quota dei CUP non attivi risulta infatti concentrata in un numero limitato di enti. Tra questi assumono particolare rilievo il Comune di Stigliano[6], con 12 CUP non attivi su 36 complessivi, il Comune di Carbone, con 7 CUP non attivi su 20, nonché i Comuni di Gallicchio e Tursi, ciascuno con 5 CUP non attivi, e i Comuni di Gorgoglione, Irsina[7] e Valsinni, con 4 CUP non attivi. In tali realtà il fenomeno assume una consistenza percentuale significativamente superiore alla media regionale e richiede pertanto un approfondimento delle relative cause.

Occorre tuttavia precisare che la presenza di CUP non attivi non è necessariamente riconducibile a ritardi procedurali o a carenze gestionali degli enti interessati. In numerosi casi, infatti, il fenomeno può essere collegato a processi di riprogrammazione degli investimenti, a modifiche del quadro normativo ovvero alla ridefinizione delle fonti di finanziamento che hanno comportato l'uscita di determinati interventi dal perimetro

[6] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria.*
[7] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria.*

originario del PNRR. Ne consegue che il dato deve essere interpretato con cautela, evitando letture esclusivamente quantitative.

Sotto un ulteriore profilo, appare significativo rilevare come la maggior parte degli enti presenti valori pari a zero nella colonna dei CUP non attivi, a conferma di una situazione generalmente soddisfacente sul territorio regionale. Inoltre, anche nei casi in cui si registrano posizioni non attive, queste risultano spesso numericamente limitate rispetto al totale degli interventi gestiti dal singolo ente.

In conclusione, il quadro regionale evidenzia una situazione caratterizzata da un'elevata percentuale di CUP attivi (95,8%) e da una contenuta incidenza dei CUP non attivi (3,7%). Pur permanendo alcune situazioni che richiedono attenzione e monitoraggio, i dati complessivi appaiono indicativi di una buona capacità attuativa degli enti locali lucani e di un elevato livello di continuità amministrativa nella gestione degli interventi finanziati.

2.3 Analisi dei Progetti per livello di attuazione

Nell'ambito del monitoraggio, la Sezione ha analizzato lo stato di avanzamento dei 2.144 progetti alla data del 31.12.2025. Nella tabella seguente si riportano le risultanze esaminate secondo le categorie "Non avviati", "Avviati", "Rinunciati", "In esecuzione", "Decaduti", "Revocati", "Conclusi" e "Totali".

Tab. 2.3_1 Stato di avanzamento dei Progetti al 31.12.2025. Non avviati, Avviati, Rinunciati, In esecuzione, Decaduti, Revocati, Conclusi.

COMUNI	Progetti Non avviati	Progetti Avviati	Progetti Rinunciati	Progetti In esecuzione	Progetti Decaduti	Progetti Revocati	Progetti Conclusi	Progetti TOTALE
Abriola (PZ)	0	0	0	5	0	0	7	12
Accettura (MT)	0	0	2	5	0	0	6	13
Acerenza (PZ)	0	0	0	1	0	0	14	15
Albano di Lucania (PZ)	0	0	0	7	0	0	1	8
Aliano (MT)	0	0	1	5	0	0	13	19
Anzi (PZ)	2	0	0	1	0	0	18	21
Armento (PZ)	0	0	2	4	0	0	8	14
Atella (PZ)	0	0	0	1	0	0	15	16
Avigliano (PZ)	0	0	0	4	0	0	13	17
Balvano (PZ)	0	2	0	0	0	0	17	19
Banzi (PZ)	0	0	0	3	0	0	13	16
Baragiano (PZ)	0	0	0	11	0	0	0	11
Barile (PZ)	0	0	0	9	0	0	9	18
Bella (PZ)	0	1	0	2	0	0	9	12
Bernalda (MT)	1	0	0	4	0	0	17	22
Brienza (PZ)	1	0	0	0	0	0	6	7
Brindisi Montagna (PZ)	0	0	0	0	0	0	17	17

Calciano (MT)	0	1	0	2	1	0	7	11
Calvello (PZ)	0	0	0	6	0	0	14	20
Calvera (PZ)	0	0	0	4	0	0	7	11
Campomaggiore (PZ)	0	0	0	4	0	0	8	12
Cancellara (PZ)	0	0	0	1	0	0	8	9
Carbone (PZ)	0	0	3	0	0	5	12	20
Castelgrande (PZ)	0	2	0	0	0	0	30	32
Castelluccio Inferiore (PZ)	0	0	0	4	0	0	6	10
Castelluccio Superiore (PZ)	0	1	0	8	0	0	4	13
Castelmezzano (PZ)	1	0	1	2	0	0	10	14
Castelsaraceno (PZ)	0	4	0	0	0	0	0	4
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	2	1	0	2	0	1	11	17
Cersosimo (PZ)	0	0	0	1	0	0	10	11
Chiaromonte (PZ)	0	0	0	4	0	0	6	10
Cirigliano (MT)	0	0	2	3	0	0	5	10
Colobraro (MT)	0	1	0	2	0	0	13	16
Craco (MT)	2	0	0	2	0	0	9	13
Episcopia (PZ)	0	0	0	6	0	0	10	16
Fardella (PZ)	0	0	0	3	0	0	10	13
Ferrandina (MT)	0	2	0	7	0	0	14	23
Filiano (PZ)	0	1	0	1	0	0	13	15
Forenza (PZ)	0	1	0	4	0	0	19	24
Francavilla in Sinni (PZ)	0	3	0	4	0	0	2	9
Gallicchio (PZ)	0	0	5	4	0	0	6	15
Garaguso (MT)	0	0	1	3	0	0	10	14
Genzano di Lucania (PZ)	2	0	0	6	0	0	12	20
Ginestra (PZ)	0	0	0	3	0	0	6	9
Gorgoglione (MT)	0	0	4	9	0	0	2	15
Grassano (MT)	1	3	1	2	0	0	16	23
Grottole (MT)	0	0	0	0	0	0	2	2
Grumento Nova (PZ)	0	0	0	3	0	0	10	13
Guardia Perticara (PZ)	2	1	0	0	0	0	7	10
Irsina (MT)	1	0	0	4	0	4	8	17
Lagonegro (PZ)	0	0	0	6	0	0	7	13
Latronico (PZ)	0	2	0	4	0	0	13	19
Laurenzana (PZ)	0	0	1	5	0	0	8	14
Lauria (PZ)	0	2	0	7	0	1	10	20
Lavello (PZ)	0	0	0	1	0	0	8	9
Maratea (PZ)	0	3	0	1	0	0	12	16
Marsico Nuovo (PZ)	0	1	0	1	0	0	9	11
Marsicovetere (PZ)	0	4	0	5	0	0	6	15
Maschito (PZ)	0	0	0	0	0	0	10	10
Matera (MT)	0	3	0	19	0	0	14	36
Melfi (PZ)	4	1	0	0	0	0	6	11
Miglionico (MT)	6	0	3	8	0	0	14	31
Missanello (PZ)	0	0	2	5	0	0	11	18
Moliterno (PZ)	0	0	0	3	0	0	1	4
Montalbano Jonico (MT)	0	0	0	12	0	0	23	35
Montemilone (PZ)	0	0	0	0	0	0	16	16
Montemurro (PZ)	0	0	0	2	0	0	7	9
Montescaglioso (MT)	0	0	0	12	0	0	13	25
Muro Lucano (PZ)	0	1	0	7	0	0	2	10
Nemoli (PZ)	0	1	3	5	0	0	12	21
Noepoli (PZ)	0	0	0	2	0	0	7	9
Nova Siri (MT)	0	0	0	9	0	0	10	19
Oliveto Lucano (MT)	0	0	2	2	0	0	7	11
Oppido Lucano (PZ)	0	1	0	0	0	0	12	13
Palazzo San Gervasio (PZ)	0	0	0	5	1	0	10	16
Paterno (PZ)	0	0	0	0	0	0	14	14
Pescopagano (PZ)	0	0	0	0	0	0	7	7
Picerno (PZ)	0	1	0	3	0	0	6	10
Pietragalla (PZ)	1	2	0	0	0	0	19	22
Pietrapertosa (PZ)	0	0	0	4	0	0	7	11
Pignola (PZ)	0	0	0	3	0	0	6	9
Pisticci (MT)	1	0	1	10	0	0	10	22
Policoro (MT)	0	0	0	9	0	0	10	19
Pomarico (MT)	3	0	0	4	0	0	17	24

Potenza (PZ)	5	3	0	25	0	0	37	70
Provincia di Matera	2	12	0	0	0	0	29	43
Provincia di Potenza	1	0	0	23	0	0	15	39
Rapolla (PZ)	1	0	0	3	0	0	13	17
Rapone (PZ)	0	0	0	12	0	0	26	38
Rionero in Vulture (PZ)	0	0	0	23	0	0	7	30
Ripacandida (PZ)	0	0	0	1	0	0	6	7
Rivello (PZ)	0	0	0	4	0	0	18	22
Roccanova (PZ)	0	0	1	6	0	0	12	19
Rotonda (PZ)	0	2	0	2	0	0	10	14
Rotondella (MT)	0	0	0	6	0	0	8	14
Ruoti (PZ)	1	0	0	2	0	0	10	13
Ruvo del Monte (PZ)	0	0	0	4	0	0	15	19
Salandra (MT)	4	0	4	10	0	0	3	21
San Chirico Nuovo (PZ)	0	0	0	2	0	0	18	20
San Chirico Raparo (PZ)	0	0	0	1	0	0	1	2
San Costantino Albanese (PZ)	2	2	0	3	0	0	5	12
San Fele (PZ)	0	1	0	5	0	0	13	19
San Giorgio Lucano (MT)	0	0	0	0	0	0	13	13
San Martino d'Agri (PZ)	0	0	2	3	0	0	11	16
San Mauro Forte (MT)	0	8	0	0	0	0	12	20
San Paolo Albanese (PZ)	0	1	2	2	0	0	8	13
San Severino Lucano (PZ)	0	2	0	3	0	0	8	13
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	0	0	0	5	0	1	11	17
Sant'Arcangelo (PZ)	0	0	2	5	0	0	10	17
Sarconi (PZ)	0	1	0	2	0	0	12	15
Sasso di Castalda (PZ)	0	0	0	0	0	0	15	15
Satriano di Lucania (PZ)	2	2	1	2	0	0	20	27
Savoia di Lucania (PZ)	0	0	0	7	0	0	8	15
Scanzano Jonico (MT)	0	0	0	5	0	1	6	12
Senise (PZ)	0	0	0	7	0	0	9	16
Spinoso (PZ)	0	0	0	0	0	0	9	9
Stigliano (MT)	0	0	3	8	0	9	16	36
Teana (PZ)	0	0	1	4	0	0	9	14
Terranova di Pollino (PZ)	0	2	0	1	0	0	7	10
Tito (PZ)	0	2	0	7	0	0	1	10
Tolve (PZ)	0	1	0	1	0	0	6	8
Tramutola (PZ)	0	0	0	1	0	0	0	1
Trecchina (PZ)	0	2	0	1	0	0	9	12
Tricarico (MT)	0	3	1	0	0	0	11	15
Trivigno (PZ)	0	3	2	0	0	0	12	17
Tursi (MT)	0	0	0	0	0	0	19	19
Vaglio Basilicata (PZ)	0	0	0	4	0	0	12	16
Valsinni (MT)	1	0	2	7	1	1	4	16
Venosa (PZ)	0	0	0	7	0	1	5	13
Vietri di Potenza (PZ)	0	0	0	5	0	0	6	11
Viggianello (PZ)	0	0	0	8	0	0	13	21
Viggiano (PZ)	0	0	0	2	0	0	9	11
Totale complessivo	**49**	**93**	**55**	**549**	**3**	**24**	**1371**	**2144**
	2,29%	**4,34%**	**2,57%**	**25,61%**	**0,14%**	**1,12%**	**63,95%**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

La tabella mostra lo stato di avanzamento dei progetti nei comuni e nelle province della Basilicata, per un totale complessivo di 2.144 interventi, rappresentando una condizione di generale positività, seppure caratterizzata da una significativa presenza di iniziative ancora nelle fasi di attuazione. In particolare, si registra una netta prevalenza dei progetti conclusi,

pari a 1.371 unità, corrispondenti a circa il 64% del totale, a conferma di una buona capacità degli enti attuatori di portare a compimento gli interventi programmati. A tali risultati si affianca una quota rilevante di progetti in esecuzione, pari a 549 unità, che rappresentano circa il 26% del totale e testimoniano il permanere di una fase operativa particolarmente intensa nell'ambito dell'attuazione degli investimenti.

Le restanti categorie presentano valori numericamente più contenuti, ma non trascurabili sotto il profilo attuativo. In particolare, si registrano 93 progetti avviati ma non ancora entrati nella fase esecutiva, cui si aggiungono 55 progetti rinunciati e 49 progetti non avviati. Tali valori, pur rappresentando una quota limitata del totale, evidenziano la presenza di interventi che richiedevano un costante monitoraggio al fine di verificarne l'evoluzione e le prospettive di realizzazione.

Le ipotesi di decadenza (3) e i progetti revocati (24) risultano invece residuali e incidono complessivamente in misura molto contenuta sul totale degli interventi censiti, confermando come le situazioni patologiche rappresentino fenomeni circoscritti nel contesto regionale.

A livello territoriale si rileva una distribuzione eterogenea degli interventi, con una maggiore concentrazione nei comuni di dimensione medio-grande e nei capoluoghi. Nello specifico, il Comune di Potenza registra il numero più elevato di progetti (70), seguito dal Comune di Matera (36 interventi). Si segnalano inoltre altri enti caratterizzati da una significativa dimensione progettuale, quali Provincia di Matera (43 interventi), Provincia di Potenza (39), Rapone (38), Stigliano (36) e Montalbano Jonico (35). In tali contesti, accanto a una consistente quota di progetti già conclusi, si riscontra un numero rilevante di interventi ancora in corso di realizzazione, elemento coerente con l'elevato numero complessivo di interventi gestiti e con la diversa maturità dei singoli progetti.

Numerosi comuni di minori dimensioni presentano una situazione complessivamente virtuosa, caratterizzata da una quota molto elevata — e in diversi casi pari alla totalità — di progetti conclusi. Si pensi, ad esempio, a Brindisi Montagna, Montemilone, Paterno, Pescopagano, San Giorgio Lucano, Sasso di Castalda, Spinoso e Tursi, nei quali tutti gli interventi risultano conclusi. Tali risultati testimoniano una buona capacità amministrativa e gestionale degli enti coinvolti, sebbene riferiti a contesti nei quali il volume complessivo

degli interventi risulta generalmente più contenuto rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

Si riscontrano anche alcune situazioni di criticità localizzate, caratterizzate da una elevata incidenza di progetti ancora in esecuzione, di interventi non avviati o di rinunce e revoche. Particolarmente significativo appare il caso del Comune di Stigliano, che registra 9 revoche e 3 rinunce, nonché quello del Comune di Carbone, con 5 revoche e 3 rinunce[8]. Ulteriori elementi di attenzione emergono nei Comuni di Irsina (4 revoche)[9], Valsinni (1 decadenza e 1 revoca), nonché nella Provincia di Matera, dove si rileva un numero significativo di progetti ancora nella fase di avvio. Tali situazioni possono essere riconducibili a difficoltà attuative, complessità procedurali, mutamenti delle condizioni di finanziamento o esigenze di riprogrammazione degli interventi.

Le amministrazioni provinciali evidenziano profili differenziati: la Provincia di Matera presenta una prevalenza di interventi conclusi (29 su 43), ma anche una consistente quota di progetti avviati (12), mentre la Provincia di Potenza registra un numero particolarmente elevato di interventi ancora in esecuzione (23 su 39), a testimonianza di uno stadio di avanzamento mediamente meno maturo rispetto alla realtà provinciale materana, senza che ciò implichi necessariamente minori capacità attuative, potendo tale differenza essere correlata alla diversa natura e complessità degli interventi oggetto di realizzazione.

L'esame complessivo offre, pertanto, un quadro sostanzialmente positivo, caratterizzato da una elevata percentuale di interventi conclusi (63,9% del totale) e da una contenuta incidenza delle situazioni patologiche rappresentate da decadenze e revoche. Permangono tuttavia differenze territoriali e specifiche criticità localizzate che suggeriscono l'opportunità di proseguire l'attività di monitoraggio e accompagnamento amministrativo, al fine di favorire una più uniforme capacità attuativa tra i diversi enti locali della regione.

[8] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*
[9] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

2.4 Analisi finanziaria dei Progetti

L'analisi condotta sugli importi finanziari evidenzia un impiego complessivo pari a € 593.117.340,73. In particolare, la quota più rilevante è rappresentata dagli interventi in esecuzione, pari a circa 334.035.972,01, che costituiscono oltre la metà dell'intero volume finanziario. Seguono gli importi relativi ai progetti conclusi, pari ad € 153.855.772,39, a quelli avviati, pari a 71.614.127,58 ed a quelli non avviati, che ammontano a 23.109.904,12.

Sotto il profilo quantitativo, risultano invece più contenuti gli importi associati a situazioni patologiche o conclusive del ciclo progettuale. In particolare, i progetti rinunciati assorbono complessivamente € 2.672.964,40, quelli decaduti assorbono complessivamente € 513.868,49, mentre quelli revocati si attestano a € 7.314.731,74.

Nel complesso, l'analisi degli importi delinea una dinamica finanziaria caratterizzata da un insieme significativo di risorse già impegnate nella fase di esecuzione, nonché una quota ancora consistente non attivata e una limitata traduzione degli investimenti in interventi conclusi, con una distribuzione territoriale concentrata nei comuni di maggiori dimensioni.

La classificazione degli interventi nell'ambito delle misure del PNRR è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili al momento della predisposizione del referto, facendo riferimento alla documentazione amministrativa e alle fonti informative allora accessibili.

In sede di successiva verifica e approfondimento istruttorio, anche alla luce delle precisazioni di alcuni enti e del progressivo affinamento dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione, è emersa la necessità di ricondurre taluni interventi a misure diverse rispetto a quelle inizialmente considerate.

Tale riallineamento classificatorio ha inciso significativamente sulla distribuzione dei progetti tra i diversi campi di intervento, che rappresentano gli ambiti di fabbisogno e le finalità cui sono destinate le risorse del PNRR.

Tab. 2.4_1 Progetti al 31.12.2025 per Missione. Importi e Incidenza % sul Totale dei Progetti

MISSIONI	Importo	%
MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo M1C3: Turismo e cultura 4.0	102.237.239,41	17,24%
MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	142.925.601,10	24,10%
MISSIONE 4: Istruzione e ricerca M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	216.451.812,01	36,49%
Missione 5: Inclusione e coesione M5C1: Politiche per il lavoro M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale	89.256.110,34	15,05%
Non Definita	42.246.577,87	7,12%
Totale PROGETTI	**593.117.340,73**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

L'analisi della distribuzione finanziaria dei progetti PNRR evidenzia una significativa concentrazione delle risorse nella Missione 4 – Istruzione e ricerca, che assorbe complessivamente euro 216.451.812,01, pari al 36,49% del valore totale degli investimenti censiti. Il dato testimonia la centralità assunta dagli interventi destinati al potenziamento dell'offerta educativa, alla realizzazione e riqualificazione degli edifici scolastici e al rafforzamento dei servizi per l'infanzia. La quota attribuita a tale missione supera oltre un terzo delle risorse complessivamente monitorate, evidenziando come il comparto dell'istruzione costituisca il principale ambito di investimento dei progetti esaminati.

La Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica raccoglie finanziamenti per euro 142.925.601,10, corrispondenti al 24,10% del totale. Le risorse risultano destinate a interventi in materia di economia circolare, energie rinnovabili, mobilità sostenibile ed efficientamento energetico degli edifici. La consistenza finanziaria della missione evidenzia il rilevante peso

attribuito agli obiettivi ambientali e alla sostenibilità, che rappresentano il secondo ambito di investimento per ammontare di risorse impegnate.

La Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo assorbe complessivamente euro 102.237.239,41, pari al 17,24% del totale. Gli investimenti sono destinati principalmente alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. Pur mantenendo un ruolo di rilievo all'interno del portafoglio complessivo degli interventi, il peso finanziario della missione risulta inferiore rispetto a quello delle Missioni 4 e 2.

Analoga rilevanza presenta la Missione 5 – Inclusione e coesione, che registra finanziamenti per euro 89.256.110,34, pari al 15,05% del totale. Le risorse risultano prevalentemente orientate al sostegno delle politiche per il lavoro, al rafforzamento delle infrastrutture sociali e agli interventi destinati alla coesione territoriale. Il dato evidenzia un significativo impegno finanziario a favore delle politiche sociali e dello sviluppo delle comunità locali.

Si rileva inoltre la presenza di interventi ascrivibili a Missione classificata come "Non Definita", per un importo complessivo di euro 42.246.577,87, pari al 7,12% del totale. Tale circostanza evidenzia l'esistenza di progetti per i quali non risulta correttamente valorizzata l'attribuzione alla specifica missione del PNRR. Pur trattandosi di una quota residuale, la mancata classificazione riduce il livello di dettaglio informativo disponibile e limita la completa ricostruzione della distribuzione delle risorse tra le diverse aree strategiche.

Sotto il profilo finanziario complessivo, il portafoglio degli investimenti esaminati ammonta a euro 593.117.340,73. La distribuzione delle risorse evidenzia una prevalenza degli interventi riconducibili all'istruzione e alla ricerca, seguiti dagli investimenti destinati alla transizione ecologica. Le Missioni 4 e 2 assorbono congiuntamente oltre il 60% delle risorse complessive, mentre le Missioni 1 e 5 raccolgono complessivamente poco più del 32% degli investimenti censiti.

Nel complesso, la struttura finanziaria degli interventi evidenzia una concentrazione delle risorse in un numero limitato di ambiti strategici, con una prevalenza della Missione 4 – Istruzione e ricerca, seguita dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica. Tale configurazione riflette l'orientamento degli investimenti verso il rafforzamento delle

infrastrutture educative e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, senza trascurare gli interventi in materia di digitalizzazione e inclusione sociale. Ne deriva la necessità di garantire un costante monitoraggio dell'attuazione dei progetti, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati nei settori che assorbono la quota maggioritaria delle risorse pubbliche impegnate.

Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Di seguito si riporta l'analisi della distribuzione degli importi all'interno della Missione 1.

Tab. 2.4_2 Progetti al 31.12.2025 per MISSIONE 1. Importi e Incidenza % sul Totale

MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	**Importo**	**%**
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	34.165.476,28	33,42%
M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo	700.630,05	0,69%
M1C3: Turismo e cultura 4.0	67.371.133,08	65,90%
TOTALE MISSIONE 1	**102.237.239,41**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

L'analisi della composizione finanziaria della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo evidenzia una prevalenza degli investimenti riconducibili alla Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, alla quale sono destinati complessivamente euro 67.371.133,08, pari al 65,90% dell'intero valore della missione.

Il dato evidenzia come, nell'ambito del portafoglio progettuale esaminato, una quota significativa delle risorse sia stata indirizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla riqualificazione dei borghi, al miglioramento dell'attrattività turistica dei territori e alla modernizzazione dell'offerta culturale. La componente assorbe circa due terzi delle risorse complessivamente attribuite alla Missione 1, assumendo pertanto un ruolo centrale nella distribuzione degli investimenti.

Segue la Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione, che registra finanziamenti per euro 34.165.476,28, corrispondenti al 33,42% del totale della Missione. Le risorse risultano destinate principalmente alla digitalizzazione dei processi amministrativi, al rafforzamento dei sistemi informativi, all'implementazione di servizi digitali e al miglioramento della capacità amministrativa degli enti pubblici. Pur rappresentando una componente di rilevante importanza strategica, il suo peso finanziario risulta significativamente inferiore rispetto a quello degli interventi rivolti al settore turistico e culturale.

Assume invece carattere residuale la Componente 2 – Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, cui risultano assegnati euro 700.630,05, pari ad appena lo 0,69% delle risorse complessive della missione. L'incidenza estremamente contenuta della componente evidenzia una limitata presenza di interventi direttamente rivolti al sostegno dell'innovazione e della competitività del tessuto economico-produttivo nell'ambito degli investimenti censiti.

Sotto il profilo finanziario emerge pertanto una significativa concentrazione delle risorse in due ambiti di intervento. La componente relativa al Turismo e cultura 4.0 assorbe infatti un importo quasi doppio rispetto a quello destinato alla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, mentre gli interventi rivolti al sistema produttivo mantengono un'incidenza del tutto marginale sul totale delle risorse assegnate.

La distribuzione delle risorse evidenzia, quindi, una configurazione della Missione 1 orientata prevalentemente alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, affiancata da un significativo impegno nella digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nel complesso, gli investimenti risultano concentrati su interventi finalizzati al rafforzamento dell'attrattività territoriale e alla modernizzazione dei servizi pubblici, mentre appare più contenuto il ricorso a misure direttamente destinate al sostegno della competitività del sistema produttivo.

Missione 1. C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

Con riferimento ai singoli interventi programmati riconducibili alla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione[10] siano caratterizzati da una marcata diffusione territoriale, coinvolgendo pressoché tutti i comuni della Basilicata mediante programmi standardizzati di trasformazione digitale finanziati nell'ambito del PNRR.

La struttura degli investimenti appare fortemente concentrata sulle misure volte alla modernizzazione dei servizi digitali comunali, con particolare riferimento agli interventi relativi all'Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (Misura 1.4.1), all'Abilitazione al cloud (Misura 1.2), alla Piattaforma PagoPA e App IO (Misura 1.4.3), alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND (Misura 1.3.1), all'adozione delle piattaforme di identità digitale (SPID, CIE e ANPR-ANSC) nonché alla realizzazione della Piattaforma delle Notifiche Digitali.

Sotto il profilo attuativo emerge un quadro complessivamente positivo, caratterizzato da una prevalenza di interventi conclusi. In numerosi enti locali, soprattutto nei comuni di minori dimensioni, gran parte delle misure finanziate risulta già completata. Tale circostanza appare particolarmente evidente per gli interventi relativi all'adozione di SPID/CIE, PagoPA, App IO, PDND e Notifiche Digitali, che presentano livelli di avanzamento generalmente elevati.

Accanto ai progetti conclusi permane tuttavia una significativa quota di interventi ancora in corso di realizzazione, concentrata soprattutto nelle misure più recenti, quali l'adesione all'ANPR-ANSC, l'integrazione con l'ANNCSU e la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE, avviate in una fase successiva rispetto agli altri investimenti. La presenza di numerosi progetti in esecuzione in tali ambiti appare pertanto coerente con la più recente introduzione delle relative misure e con la necessità di adeguamenti tecnologici e organizzativi più complessi.

[10] *Appendice: Tab. II.1 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*

Dal punto di vista finanziario si osserva una significativa concentrazione delle risorse nei comuni di maggiori dimensioni. In particolare, il Comune di Potenza presenta il volume finanziario più elevato, anche per effetto dell'intervento relativo alla Cybersecurity (Misura 1.5), pari a oltre 1,4 milioni di euro, cui si aggiungono gli investimenti per la migrazione al cloud, la PDND e la digitalizzazione dei servizi comunali. Analogamente, il Comune di Matera registra importi particolarmente consistenti per gli interventi di digitalizzazione dei servizi, migrazione al cloud e interoperabilità dei dati.

Si segnalano inoltre ulteriori enti caratterizzati da programmi di investimento di rilevante consistenza economica, tra cui Melfi, Lauria, Senise, Lagonegro, Montescaglioso, Pisticci, Nova Siri, Montalbano Jonico e Sant'Arcangelo, nei quali le risorse sono destinate sia alla modernizzazione delle infrastrutture digitali sia al miglioramento dell'interazione tra amministrazione e cittadini.

Alcune situazioni evidenziano, tuttavia, un numero non trascurabile di rinunce o revoche. Tra queste assumono particolare rilievo i casi dei comuni di Gallicchio, Gorgoglione, Stigliano[11], Irsina, Valsinni, San Paolo Albanese, Nemoli e Sant'Arcangelo, nei quali una parte degli interventi originariamente finanziati è stata successivamente rinunciata, revocata o sostituita da nuovi finanziamenti afferenti alle medesime misure. In molti casi tali fenomeni risultano riconducibili alla riproposizione di avvisi successivi e alla conseguente riallocazione degli interventi piuttosto che a vere e proprie criticità attuative.

Di particolare interesse appare inoltre la progressiva diffusione degli interventi relativi alla digitalizzazione dei procedimenti SUAP e SUE, destinati a rafforzare l'interoperabilità degli sportelli unici e a semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni. Tali misure risultano frequentemente in fase di avvio o di esecuzione, evidenziando un processo di adeguamento ancora in corso presso numerosi enti locali.

Sotto il profilo territoriale, si osserva come i comuni presentino un andamento eterogeneo, con alcuni enti che evidenziano una piena realizzazione di quasi tutti gli interventi/opera programmati, mentre altri registrano una presenza significativa di interventi in esecuzione o non ancora avviati, con conseguente disallineamento nel livello complessivo di avanzamento della trasformazione digitale.

[11] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

Nel complesso, il quadro restituisce l'immagine di un processo di trasformazione digitale ampiamente diffuso sul territorio regionale e caratterizzato da livelli di attuazione generalmente soddisfacenti. L'elevata incidenza dei progetti conclusi, unitamente alla limitata presenza di revoche e decadenze, evidenzia una significativa capacità degli enti locali di utilizzare le opportunità offerte dal PNRR per il rafforzamento delle infrastrutture digitali e per il miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese. Permangono tuttavia alcune iniziative ancora in corso di completamento, che richiederanno un costante monitoraggio al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di innovazione e modernizzazione amministrativa previsti dalla Missione 1.

Missione 1. C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo

Gli interventi esaminati si collocano prevalentemente nell'ambito della transizione digitale della pubblica amministrazione, delineando un quadro sostanzialmente omogeneo sotto il profilo delle finalità perseguite[12]. Le iniziative risultano infatti riconducibili, nella quasi totalità dei casi, alle principali misure della Missione 1 del PNRR, con particolare riferimento alla migrazione dei servizi al cloud, all'adozione delle piattaforme nazionali abilitanti, al rafforzamento dell'interoperabilità dei dati, alla digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini e all'adeguamento degli strumenti amministrativi alle nuove modalità di gestione digitale.

La distribuzione degli interventi evidenzia una significativa concentrazione sulle misure maggiormente diffuse e standardizzate, quali PagoPA, App IO, SPID/CIE, Piattaforma Notifiche Digitali, Abilitazione al Cloud e Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tale configurazione conferma la sostanziale adesione degli enti locali agli indirizzi strategici nazionali in materia di innovazione amministrativa e la progressiva convergenza verso modelli organizzativi e tecnologici uniformi sul territorio.

Sotto il profilo dell'attuazione, il quadro appare caratterizzato da una prevalenza di interventi già conclusi. In particolare, risultano completati gran parte dei progetti relativi all'adozione delle piattaforme di identità digitale, ai sistemi di pagamento elettronico,

[12] *Appendice: Tab. II.2 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*

all'applicazione IO, alle notifiche digitali e alla migrazione al cloud. Ciò evidenzia una diffusa capacità degli enti di recepire e implementare strumenti tecnologici caratterizzati da procedure attuative consolidate e da un elevato grado di standardizzazione.

Permangono tuttavia alcune iniziative ancora in corso di esecuzione, concentrate prevalentemente negli ambiti dell'interoperabilità dei dati, dell'integrazione con l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), dell'adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) e della digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE. La presenza di interventi tuttora in fase di realizzazione appare coerente con la natura più recente delle relative misure e con la necessità di adeguamenti tecnologici che richiedono attività di integrazione, aggiornamento delle banche dati e revisione dei processi amministrativi interni.

L'analisi evidenzia inoltre la presenza di un intervento che si discosta dal perimetro della digitalizzazione in senso stretto. Si tratta del progetto del Comune di Picerno, relativo all'acquisto di forniture e servizi per il rafforzamento dei servizi sociali e la prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali, finanziato per euro 210.000,00 e ancora in corso di esecuzione. Tale intervento introduce un elemento di diversificazione tematica rispetto agli altri progetti censiti, essendo orientato al rafforzamento della capacità operativa dei servizi sociali piuttosto che alla trasformazione digitale degli enti.

Sotto il profilo finanziario, gli importi associati agli interventi digitali risultano generalmente contenuti e tra loro omogenei, in linea con le caratteristiche delle misure standardizzate del PNRR. Fanno eccezione alcuni progetti di maggiore consistenza economica, quali gli interventi di migrazione al cloud e, soprattutto, l'iniziativa del Comune di Picerno, che rappresenta il singolo investimento di importo più elevato tra quelli esaminati e incide in misura significativa sul valore complessivo del campione.

Nel complesso, la gestione degli interventi evidenzia un livello di avanzamento soddisfacente e una sostanziale coerenza tra le risorse impiegate, le finalità perseguite e gli obiettivi programmati. Le differenze riscontrate nello stato di attuazione appaiono prevalentemente riconducibili alla diversa complessità tecnica delle misure e alla loro più recente attivazione, piuttosto che a specifiche criticità gestionali.

Permane, nondimeno, l'esigenza di assicurare il completamento delle iniziative ancora in corso, con particolare riguardo agli interventi relativi all'interoperabilità dei dati, all'integrazione delle banche dati nazionali e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Tali progetti rappresentano infatti la fase più avanzata del percorso di trasformazione digitale e risultano funzionali al pieno conseguimento degli obiettivi di modernizzazione amministrativa perseguiti dal PNRR.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il quadro esaminato evidenzia una situazione complessivamente positiva, caratterizzata da un'elevata incidenza di interventi conclusi e da una limitata quota di progetti ancora in esecuzione. Non emergono elementi tali da evidenziare criticità significative nell'attuazione delle misure considerate, fermo restando che il completamento degli interventi residui costituirà un passaggio essenziale per consolidare nel tempo i risultati già conseguiti e garantire la piena operatività delle soluzioni introdotte.

M1C3: Turismo e cultura 4.0

Le risultanze dell'attività istruttoria evidenziano un quadro complessivamente positivo sotto il profilo dell'attuazione degli interventi ricompresi nella Missione 1 – Cultura e turismo, caratterizzato da una significativa prevalenza di progetti conclusi, avviati o in corso di esecuzione rispetto alle situazioni di mancato avvio[13]. I dati esaminati mostrano infatti un avanzamento generalmente soddisfacente delle iniziative finanziate, pur in presenza di alcune criticità concentrate su un numero limitato di interventi di rilevante consistenza economica.

Un primo elemento di rilievo è rappresentato dall'elevata percentuale di interventi già conclusi alla data del 31 dicembre 2025. In tale categoria rientrano progetti riconducibili sia all'efficientamento energetico di strutture culturali e teatri comunali, come nei Comuni di Forenza, Pisticci, Rotonda, Sasso di Castalda e Tito, sia alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, come nel caso degli interventi realizzati nei Comuni di Montescaglioso,

[13] *Appendice: Tab. II.3 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C3: Turismo e cultura 4.0*

Pomarico e Rapone. Tali risultati evidenziano una buona capacità attuativa degli enti interessati e il sostanziale rispetto delle tempistiche previste.

Ulteriore elemento positivo è costituito dal consistente numero di interventi classificati come "in esecuzione" o "avviati". In particolare, assumono rilievo i programmi di rigenerazione culturale e valorizzazione territoriale dei Comuni di Ginestra, Pietrapertosa, Rapone e Rionero in Vulture, che presentano numerose iniziative già in corso di realizzazione. Le informazioni trasmesse non evidenziano, per tali interventi, specifiche criticità tali da compromettere il completamento delle opere o il conseguimento degli obiettivi programmati.

Particolare rilievo assume il complesso programma di investimenti realizzato nel Comune di Rionero in Vulture nell'ambito della linea dedicata all'attrattività dei borghi. Gli interventi riguardano una pluralità di ambiti tra loro integrati, comprendenti infrastrutture culturali, valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico, digitalizzazione, marketing territoriale, sostegno all'imprenditorialità e attività di ricerca e formazione. L'elevato numero di progetti in corso di esecuzione testimonia un avanzato livello di attuazione della strategia territoriale finanziata.

Analoga considerazione può essere formulata con riferimento al Comune di Rapone, che presenta un articolato programma di interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e ambientale del territorio. La presenza di numerosi progetti già conclusi e di altri in corso di realizzazione evidenzia una capacità amministrativa idonea a garantire l'avanzamento delle diverse linee di azione previste.

Permangono tuttavia alcune situazioni di criticità riconducibili principalmente al mancato conseguimento del finanziamento. In particolare, gli interventi relativi alla rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di Miglionico e al progetto "Attrattività dei borghi storici" del Comune di Pietragalla risultano non avviati in quanto non finanziati. Tali circostanze hanno impedito l'avvio delle attività programmate e comportano il mancato conseguimento dei benefici attesi in termini di valorizzazione culturale e sviluppo territoriale.

Particolare rilevanza assume l'intervento del Comune di Pietragalla, del valore di euro 1.500.000,00, rimasto allo stadio di candidatura. Analogamente, il progetto del Comune di

Miglionico, del valore di euro 1.000.000,00, non ha potuto accedere alla fase attuativa per assenza della necessaria copertura finanziaria. Si tratta, pertanto, di criticità che attengono alla fase di accesso alle risorse piuttosto che alla successiva gestione degli interventi.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 67.371.133,08. La quota più rilevante delle risorse monitorate risulta concentrata su alcuni interventi di particolare consistenza economica, tra i quali assume assoluto rilievo il progetto del Comune di Colobraro relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da matrici organiche da raccolta differenziata, del valore di euro 35.455.704,34, nello stato di avviato. Seguono i numerosi interventi del Comune di Rionero in Vulture, che complessivamente assorbono oltre euro 18 milioni di investimenti.

Di contro, gli interventi non avviati per mancato finanziamento ammontano complessivamente a euro 2.500.000,00, corrispondenti a una quota contenuta dell'intero valore censito. Tale circostanza conferma come le principali risorse monitorate risultino già oggetto di attuazione o comunque avviate verso la fase realizzativa.

Nel complesso, il quadro che emerge appare significativamente più favorevole rispetto ad altre missioni del PNRR. La maggior parte degli interventi risulta infatti conclusa, avviata o in fase di esecuzione, mentre le criticità rilevate si concentrano essenzialmente su due interventi non finanziati. Sotto il profilo del controllo, meritano particolare attenzione i programmi di maggiore valore economico ancora in corso di realizzazione, quali quelli dei Comuni di Colobraro, Pietrapertosa e Rionero in Vulture, il cui completamento assume rilevanza determinante ai fini del conseguimento degli obiettivi di valorizzazione culturale e sviluppo territoriale perseguiti dalla Missione.

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Di seguito si riporta l'analisi della distribuzione degli importi all'interno della Missione 2.

Tab. 2.4_3 Progetti al 31.12.2025 per MISSIONE 2. Importi e Incidenza % sul Totale

MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	Importo	%
M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	26.999.866,83	18,89%
M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	7.974.274,87	5,58%
M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	17.965.809,34	12,57%
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	89.985.650,06	62,96%
TOTALE MISSIONE 2	**142.925.601,10**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

L'analisi della distribuzione delle risorse relative alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica evidenzia una significativa concentrazione degli investimenti nella Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, alla quale risultano destinati complessivamente euro 89.985.650,06, pari al 62,96% delle risorse dell'intera missione.

Il dato evidenzia come gli investimenti siano stati prevalentemente orientati verso la mitigazione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio, la tutela delle risorse idriche e gli interventi finalizzati alla prevenzione delle vulnerabilità ambientali. La consistenza finanziaria della componente conferma la centralità delle problematiche connesse alla sicurezza del territorio e alla resilienza ambientale, che costituiscono il principale ambito di investimento nell'ambito della Missione 2.

La Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile assorbe risorse per euro 26.999.866,83, corrispondenti al 18,89% del totale della missione. Gli interventi riconducibili a tale ambito riguardano prevalentemente il miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti, il potenziamento della raccolta differenziata, la valorizzazione delle filiere agricole sostenibili e le iniziative finalizzate alla promozione dell'economia circolare. Pur rappresentando il secondo aggregato finanziario della missione, il suo peso risulta significativamente inferiore rispetto a quello della componente dedicata alla tutela del territorio.

Segue la Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, che registra investimenti per euro 17.965.809,34, pari al 12,57% delle risorse complessive. Gli interventi risultano orientati principalmente alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e alla riduzione dei consumi. Pur costituendo uno degli assi strategici della transizione ecologica, la relativa quota finanziaria si mantiene su livelli sensibilmente inferiori rispetto a quelli registrati per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

Più contenuta appare la consistenza della Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, alla quale risultano assegnati euro 7.974.274,87, pari al 5,58% del totale della missione. Sebbene tale componente rivesta una rilevanza strategica nell'ambito delle politiche di decarbonizzazione e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, il relativo peso finanziario risulta limitato rispetto agli altri ambiti di intervento della Missione 2.

Sotto il profilo finanziario emerge pertanto una struttura fortemente concentrata. La sola componente relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica assorbe quasi i due terzi delle risorse della missione e presenta un valore superiore alla somma delle risorse attribuite alle componenti dedicate all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica. Anche considerando congiuntamente le componenti M2C2 e M2C3, la loro incidenza rimane significativamente inferiore rispetto a quella della componente dedicata alla sicurezza territoriale.

Nel complesso, la Missione 2, con un valore totale pari a euro 142.925.601,10, evidenzia una distribuzione delle risorse fortemente orientata verso gli interventi di prevenzione del rischio e di salvaguardia del territorio. Pur risultando presenti investimenti riconducibili all'economia circolare, all'efficientamento energetico e alla transizione energetica, la quota prevalente delle risorse continua a concentrarsi sugli interventi destinati alla riduzione delle vulnerabilità ambientali e alla protezione del territorio.

La configurazione finanziaria della missione rende pertanto particolarmente rilevante, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, la capacità degli enti attuatori di assicurare il completamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela delle

risorse idriche e di messa in sicurezza del territorio, nei quali risulta concentrata la quota maggioritaria delle risorse pubbliche impegnate.

Le risultanze dell'attività istruttoria evidenziano un livello di attuazione complessivamente soddisfacente degli interventi riconducibili alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica. La maggior parte dei progetti censiti risulta infatti conclusa, avviata o in fase di esecuzione, a conferma di una diffusa capacità degli enti beneficiari di attivare e gestire gli investimenti finanziati[14]. Le criticità rilevate appaiono circoscritte a un numero limitato di interventi e risultano concentrate prevalentemente in situazioni di revoca del finanziamento ovvero di mancato avvio delle iniziative programmate.

Una quota significativa degli investimenti riguarda il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, settore nel quale si registra un avanzamento generalmente positivo. Numerosi Comuni, tra cui Abriola, Baragiano, Castronuovo di Sant'Andrea, Episcopia, Ferrandina, Filiano, Lauria, Marsicovetere, Policoro, Potenza, Rapone, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Sant'Arcangelo, Savoia di Lucania e Tricarico, presentano interventi già conclusi, avviati o in corso di esecuzione. Tali dati evidenziano un soddisfacente grado di attuazione delle misure finalizzate all'economia circolare e al miglioramento della gestione dei rifiuti.

Altrettanto positivo appare il quadro relativo agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio pubblico. In particolare, i Comuni di Brienza, Colobraro[15], Filiano, Lagonegro, Nemoli, Rapolla, Rivello, Roccanova e Rotondella presentano numerose opere concluse, concernenti l'illuminazione pubblica, il patrimonio comunale, gli edifici scolastici e le infrastrutture locali. Il completamento di tali interventi testimonia una sostanziale capacità degli enti di rispettare gli obiettivi programmati e di conseguire i risultati attesi.

Particolare rilievo assume il programma di investimenti afferente alla Green Community del Comune di Latronico. Gli interventi relativi allo sviluppo del settore forestale, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione turistica risultano tutti in fase di esecuzione e rappresentano una delle più consistenti

---

[14] Appendice: Tab. II.4 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile

[15] cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria

concentrazioni di risorse presenti nell'ambito della missione. Le informazioni disponibili non evidenziano, allo stato, elementi tali da far presumere criticità significative nell'attuazione delle progettualità programmate.

Analoga rilevanza assumono gli interventi del Comune di Potenza relativi al potenziamento della raccolta differenziata nelle aree urbane ed extraurbane e al sistema regionale di monitoraggio dei rifiuti. I tre progetti, per un valore complessivo prossimo a euro 3 milioni, risultano in fase di esecuzione e costituiscono una componente significativa delle iniziative regionali finanziate nell'ambito della transizione ecologica.

Permangono tuttavia alcune situazioni di criticità. In particolare, i Comuni di Craco e Pomarico presentano interventi classificati come non avviati, entrambi relativi al miglioramento della raccolta differenziata. Pur trattandosi di iniziative di importo contenuto rispetto al totale delle risorse monitorate, il mancato avvio comporta l'assenza di qualsiasi avanzamento fisico e procedurale e determina il mancato conseguimento dei benefici ambientali previsti.

Ulteriori elementi di attenzione emergono con riferimento al Comune di Carbone, il cui progetto di miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata risulta revocato. La revoca del finanziamento, intervenuta successivamente all'ammissione del progetto, rappresenta una situazione maggiormente critica rispetto al semplice mancato finanziamento, in quanto determina la perdita di risorse già assegnate e il conseguente venir meno degli obiettivi programmati.

Particolarmente significativa appare la situazione del Comune di Stigliano, dove risultano revocati nove interventi concernenti settori strategici quali la certificazione forestale, la gestione sostenibile delle risorse idriche, le comunità energetiche, la mobilità sostenibile, il contrasto alla desertificazione e la valorizzazione territoriale. L'elevato numero di progetti interessati e il consistente valore economico delle risorse coinvolte configurano una situazione di particolare rilievo sotto il profilo del monitoraggio e della capacità di attuazione degli investimenti programmati[16].

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 26.999.866,83. Le maggiori concentrazioni di risorse si registrano nei programmi della Green

[16] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

Community di Latronico, che assorbono oltre euro 4,9 milioni, nonché negli interventi relativi alla raccolta differenziata e all'economia circolare dei Comuni di Potenza, Lauria, Rapone, Policoro e Sant'Arcangelo.

Particolarmente rilevante risulta altresì il peso finanziario delle iniziative oggetto di revoca. I soli interventi del Comune di Stigliano ammontano complessivamente a circa euro 3,9 milioni, ai quali si aggiunge il progetto revocato del Comune di Carbone del valore di euro 180.208,00. Le risorse interessate da provvedimenti di revoca superano pertanto euro 4 milioni e rappresentano una quota significativa dell'intero valore monitorato.

Nel complesso, il quadro emerso evidenzia una diffusa capacità di attuazione degli interventi finanziati e un avanzamento generalmente coerente con gli obiettivi della Missione. Le principali criticità non riguardano i progetti in corso di realizzazione, che risultano per lo più regolarmente avviati, bensì le situazioni caratterizzate dal mancato avvio o dalla revoca dei finanziamenti.

Missione 2*: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*

Le risultanze istruttorie evidenziano un quadro ampiamente positivo in relazione agli interventi riconducibili alla Missione 2, caratterizzato dalla pressoché totale conclusione delle iniziative censite e dall'assenza di particolari criticità attuative[17]. Tutti gli interventi risultano infatti conclusi alla data del 31 dicembre 2025, ad eccezione dell'investimento del Comune di Potenza relativo al rinnovo delle flotte destinate al trasporto pubblico locale, che risulta regolarmente in corso di esecuzione. Gli interventi conclusi riguardano prevalentemente attività di progettazione, studi di fattibilità e opere finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile, dell'efficientamento energetico e della transizione ecologica. I

Si segnalano i progetti realizzati nei Comuni di Miglionico e Pomarico concernenti la valorizzazione della Via Appia attraverso la progettazione di ciclovie, sistemi di bike sharing e infrastrutture per l'interscambio modale. Tali iniziative risultano coerenti con gli

[17] *Appendice: Tab. II.5 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*

obiettivi di promozione della mobilità sostenibile e di valorizzazione del territorio perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Analoga valutazione può essere formulata con riferimento all'intervento del Comune di San Chirico Nuovo, relativo alla predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili finalizzati alla costituzione di una comunità energetica, nonché all'intervento del Comune di Tricarico concernente la progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella zona nord-occidentale dell'abitato. In entrambi i casi, le attività programmate risultano concluse e non emergono elementi di criticità sotto il profilo procedurale o amministrativo.

Particolare rilievo assume il Comune di Potenza, destinatario dell'intervento denominato "Rinnovo flotte bus e treni verdi" – Subinvestimento 4.4.1 "Bus", del valore di euro 7.974.274,87. L'investimento rappresenta oltre il 92% dell'intero ammontare delle risorse censite nella presente sezione e risulta in fase di esecuzione. Assume particolare rilievo ai fini del monitoraggio dell'attuazione della Missione in considerazione dell'elevata consistenza finanziaria e della rilevanza strategica dell'intervento per il miglioramento della mobilità sostenibile e la riduzione dell'impatto ambientale del trasporto pubblico locale.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 7.974.274,87. L'analisi evidenzia una forte concentrazione delle risorse sull'intervento del Comune di Potenza, mentre le restanti iniziative presentano importi significativamente più contenuti e risultano tutte regolarmente concluse. Tale circostanza conferma come il conseguimento degli obiettivi finanziari e fisici della misura dipenda in larga parte dal regolare avanzamento del progetto relativo al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico.

Nel complesso, il quadro emerso non evidenzia particolari profili di criticità. Gli interventi di minore dimensione risultano integralmente conclusi, mentre l'unico progetto ancora in corso di esecuzione appare regolarmente avviato e non presenta, sulla base delle informazioni disponibili, elementi tali da far presumere ritardi o ostacoli significativi nell'attuazione. La situazione appare pertanto coerente con gli obiettivi della Missione e denota una generale capacità degli enti coinvolti di portare a compimento le attività programmate nei tempi previsti.

Missione 2: ***Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici***

Le risultanze dell'attività istruttoria evidenziano un quadro nel complesso favorevole sotto il profilo dell'avanzamento degli interventi ricompresi nella Missione interessata[18]. La maggior parte dei progetti censiti risulta infatti conclusa o in fase di esecuzione, mentre le situazioni di mancato avvio appaiono limitate e circoscritte a singole iniziative. I dati esaminati restituiscono pertanto un livello di attuazione generalmente soddisfacente, sebbene permangano alcune criticità meritevoli di monitoraggio con riferimento agli interventi di maggiore rilevanza finanziaria.

Un primo elemento di rilievo è rappresentato dal consistente numero di opere concluse, riconducibili principalmente agli ambiti dell'efficientamento energetico, della manutenzione del patrimonio pubblico e della riqualificazione degli immobili comunali. In tale contesto si segnalano i numerosi interventi realizzati dai Comuni di Atella, Matera, Oppido Lucano, San Giorgio Lucano e Sarconi, che presentano un avanzamento completato e non evidenziano particolari criticità attuative.

Particolarmente significativa appare la situazione del Comune di San Giorgio Lucano, che registra la conclusione di una pluralità di interventi concernenti l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare comunale. La capacità di portare a compimento una serie articolata di interventi finanziati testimonia una sostanziale efficacia nell'utilizzo delle risorse assegnate e nel conseguimento degli obiettivi programmati.

Analoga valutazione può essere formulata con riferimento al Comune di Atella, i cui interventi relativi alla manutenzione straordinaria, all'efficientamento energetico e alla sistemazione di spazi pubblici risultano integralmente conclusi. Le informazioni disponibili non evidenziano ritardi o problematiche di rilievo nella fase di realizzazione delle opere.

Permangono, tuttavia, alcuni interventi di significativa consistenza economica ancora in fase di esecuzione. In particolare, assumono rilievo la realizzazione della sede scolastica

[18] *Appendice: Tab. II.6 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*

innovativa per l'Istituto Tecnico Agrario di Lavello, a cura della Provincia di Potenza, del valore di euro 6.594.500,00, nonché gli interventi del Comune di Vietri di Potenza relativi alla demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico della scuola elementare e quelli del Comune di Rionero in Vulture concernenti la demolizione e ricostruzione dell'ex Liceo Classico. Si tratta di opere di rilevante importanza strategica per il potenziamento dell'edilizia scolastica, il cui completamento assume particolare rilievo ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano.

Ulteriori interventi in corso di esecuzione si registrano nei Comuni di Genzano di Lucania, Ginestra, Gorgoglione e Ruvo del Monte. Le informazioni trasmesse non evidenziano particolari motivazioni di ritardo né elementi tali da far emergere criticità rilevanti nella gestione delle opere, che risultano regolarmente avviate.

Una situazione distinta riguarda il Comune di Marsicovetere, ove l'intervento relativo alla digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE risulta avviato ma non ancora concluso. Considerato il limitato importo dell'investimento e lo stato di avanzamento dichiarato, non emergono allo stato elementi suscettibili di destare particolari preoccupazioni sotto il profilo attuativo.

Particolare attenzione merita invece il Comune di Brienza, il cui intervento relativo alla palestra della scuola elementare risulta classificato come non avviato. Sebbene la tabella non riporti ulteriori elementi descrittivi, la mancata attivazione dell'opera costituisce l'unica situazione di assenza di avanzamento tra quelle censite e appare pertanto meritevole di specifico approfondimento istruttorio, anche alla luce della rilevanza dell'intervento per la funzionalità delle infrastrutture scolastiche comunali.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 17.965.809,34. Una quota particolarmente rilevante delle risorse risulta concentrata in un numero limitato di progetti di edilizia scolastica. Il solo intervento della Provincia di Potenza relativo alla realizzazione della nuova sede dell'Istituto Tecnico Agrario di Lavello assorbe oltre un terzo dell'intero valore monitorato. Ad esso si affiancano gli interventi del Comune di Vietri di Potenza (euro 2.330.000,00), del Comune di Rionero in Vulture (euro 2.177.549,00) e del Comune di Genzano di Lucania (euro 1.981.434,85), tutti ancora in fase di esecuzione.

Nel complesso, il quadro emerso evidenzia una situazione caratterizzata da un soddisfacente livello di avanzamento degli interventi e da una limitata presenza di criticità. La quasi totalità delle opere risulta conclusa oppure regolarmente in corso di realizzazione, mentre l'unica situazione di mancato avvio riguarda il Comune di Brienza. Sotto il profilo del monitoraggio, l'attenzione dovrà concentrarsi principalmente sui grandi interventi di edilizia scolastica ancora in corso di esecuzione, il cui completamento assume rilevanza determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati e della piena utilizzazione delle risorse assegnate.

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

Il quadro complessivo desumibile dalle informazioni acquisite evidenzia un avanzato livello di attuazione degli interventi ricompresi nella Missione 2 – Componente 4, con una netta prevalenza di opere concluse e una presenza relativamente contenuta di interventi ancora in corso di realizzazione[19]. Le progettualità censite interessano prevalentemente gli ambiti della mitigazione del rischio idrogeologico, della messa in sicurezza del territorio, dell'efficientamento energetico del patrimonio pubblico e della resilienza delle infrastrutture locali, settori che rappresentano una componente essenziale delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e di salvaguardia del territorio.

Un primo elemento di rilievo è rappresentato dall'elevato numero di interventi già conclusi. Numerosi enti locali, tra cui Acerenza, Aliano, Anzi, Balvano, Bernalda, Brindisi Montagna, Castelgrande, Castronuovo di Sant'Andrea, Forenza, Genzano di Lucania, Miglionico, Montalbano Jonico, Montemilone, Nemoli, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Policoro, Rapone, Ripacandida, Rivello, Roccanova, San Martino d'Agri, Sant'Angelo Le Fratte, Sarconi, Sasso di Castalda, Tursi, Vaglio Basilicata e Viggianello presentano interventi completati nei settori dell'efficientamento energetico, della pubblica illuminazione, della riqualificazione urbana, della messa in sicurezza della viabilità e della riduzione del rischio

[19] *Appendice: Tab. II.7 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica*

idrogeologico. Tale quadro evidenzia una diffusa capacità amministrativa e realizzativa da parte degli enti beneficiari.

Particolarmente significativa appare la consistente presenza di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, settore nel quale risultano completate numerose opere di consolidamento, regimentazione delle acque, stabilizzazione di versanti e messa in sicurezza della viabilità. In tale ambito assumono rilievo gli interventi realizzati nei Comuni di Anzi, Balvano, Ferrandina, Forenza, Miglionico, Montescaglioso, Noepoli, Policoro, Sant'Angelo Le Fratte e Tursi, che contribuiscono al rafforzamento della resilienza dei territori maggiormente esposti ai fenomeni di dissesto.

Permane tuttavia un significativo numero di interventi in fase di esecuzione, generalmente riferiti a opere di maggiore complessità tecnica e di più elevata consistenza economica. Tra questi assumono particolare rilievo gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei Comuni di Genzano di Lucania, Campomaggiore, Nemoli, Pomarico, Rapolla, Salandra, Teana, Terranova di Pollino e Vaglio Basilicata, nonché quelli afferenti al consolidamento e alla sistemazione idraulica del territorio nei Comuni di Montescaglioso e Stigliano.

Particolarmente rilevante appare la situazione del Comune di Stigliano, che presenta diversi interventi di elevato valore finanziario ancora in corso di realizzazione, tra cui la ricostruzione del centro sociale, la ricostruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli interventi di consolidamento del centro abitato e di sistemazione idraulica. Tali opere assorbono una quota significativa delle risorse monitorate e risultano strettamente connesse al recupero del patrimonio danneggiato e alla mitigazione dei rischi territoriali.

Analoga attenzione merita il Comune di Pomarico, ove il completamento dell'intervento di riduzione del rischio idrogeologico del versante di frana a valle di Corso Vittorio Emanuele, del valore di euro 4.975.000,00, rappresenta uno dei più rilevanti investimenti censiti nell'ambito della presente missione. L'intervento risulta ancora in esecuzione e assume carattere strategico per la sicurezza del centro abitato.

Ulteriori interventi di significativa consistenza economica risultano in corso nei Comuni di Genzano di Lucania, con l'opera di messa in sicurezza del Vallone Michele, nei Comuni di Nemoli e Salandra per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché nei Comuni di Nova

Siri e Ferrandina per interventi rispettivamente concernenti l'adeguamento sismico degli edifici scolastici e la sicurezza del territorio.

Le criticità rilevate appaiono nel complesso limitate. Particolare attenzione merita il Comune di Satriano di Lucania, nel quale l'intervento relativo alla messa in sicurezza della viabilità e alla mitigazione del rischio nel centro abitato, del valore di euro 990.000,00, risulta classificato come non avviato. Trattandosi dell'unica iniziativa di rilevante importo priva di avanzamento tra quelle censite, la situazione appare meritevole di approfondimento istruttorio al fine di accertarne le cause e verificare l'effettiva possibilità di conseguimento degli obiettivi programmati.

Ulteriori elementi di attenzione emergono con riferimento al Comune di Carbone, dove risultano revocati tre interventi concernenti attività di progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza della viabilità comunale. Sebbene gli importi coinvolti risultino contenuti rispetto al valore complessivo del programma monitorato, la revoca dei finanziamenti evidenzia criticità che hanno impedito il completamento dell'iter progettuale previsto.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 89.985.650,06. Una quota particolarmente rilevante delle risorse risulta concentrata su un numero limitato di grandi opere di mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero del patrimonio pubblico. Oltre all'intervento del Comune di Pomarico, assumono rilievo gli investimenti del Comune di Stigliano, che complessivamente superano euro 13 milioni, nonché le opere di consolidamento e sistemazione territoriale finanziate nei Comuni di Genzano di Lucania, Montescaglioso, Nemoli, Rapolla e Salandra.

Nel complesso, il quadro emerso evidenzia un livello di attuazione ampiamente soddisfacente delle misure finanziate, con una prevalenza di interventi conclusi e un numero limitato di situazioni problematiche. Le principali criticità non appaiono diffuse ma concentrate su pochi interventi ancora non avviati o interessati da provvedimenti di revoca. Sotto il profilo del monitoraggio, particolare attenzione dovrà essere riservata alle opere di maggiore consistenza economica ancora in fase di esecuzione, soprattutto nei Comuni di Pomarico e Stigliano, il cui completamento assume rilevanza determinante ai fini del

conseguimento degli obiettivi di resilienza territoriale, sicurezza idrogeologica ed efficientamento del patrimonio pubblico perseguiti dalla Missione.

Missione 4: Istruzione e ricerca

Di seguito si riporta l'analisi della distribuzione degli importi all'interno della Missione 4.

Tab. 2.4_4 Progetti al 31.12.2025 per MISSIONE 4. Importi e Incidenza % sul Totale

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca	Importo	%
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	216.451.812,01	100,00%
TOTALE MISSIONE 4	**216.451.812,01**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione

Il quadro istruttorio relativo agli interventi riconducibili alla Missione 4 – Istruzione e ricerca evidenzia una significativa concentrazione di investimenti destinati al potenziamento dell'offerta educativa, all'ammodernamento dell'edilizia scolastica e all'incremento dei servizi per l'infanzia[20]. Le informazioni acquisite restituiscono una situazione caratterizzata da un numero elevato di interventi in fase di esecuzione, coerente con la complessità tecnica e procedurale delle opere finanziate, che riguardano prevalentemente la realizzazione di asili nido, mense scolastiche, palestre, interventi di adeguamento sismico e programmi di riqualificazione degli edifici scolastici esistenti.

Particolare rilievo assume la diffusa attuazione degli investimenti destinati al rafforzamento dei servizi educativi per la prima infanzia. Numerosi enti locali risultano infatti impegnati nella realizzazione di nuovi asili nido ovvero nella riconversione di immobili esistenti a tale finalità. In tale ambito si segnalano gli interventi dei Comuni di Abriola, Accettura, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Ferrandina, Forenza, Francavilla in Sinni, Lagonegro, Lauria,

[20] *Appendice: Tab. II.8 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*

Marsico Nuovo, Marsicovetere, Matera, Moliterno, Muro Lucano, Nemoli, Palazzo San Gervasio, Pisticci, Policoro, Pomarico, Ripacandida, Rivello, Rotonda, Rotondella, Ruoti, Salandra, San Chirico Raparo, San Mauro Forte, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania, Tolve, Tursi, Vietri di Potenza, Viggianello e Viggiano. La consistenza numerica e finanziaria di tali interventi evidenzia il forte orientamento delle misure finanziate al potenziamento dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-6 anni.

Analoga rilevanza presentano gli interventi finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di mense scolastiche e infrastrutture sportive. Numerosi progetti riguardano infatti la costruzione di nuovi spazi destinati alla refezione scolastica e l'adeguamento di strutture esistenti, funzionali all'estensione del tempo pieno e al miglioramento dell'offerta formativa. Parallelamente, risultano in corso numerose iniziative concernenti la costruzione o la riqualificazione di palestre scolastiche, tra cui quelle localizzate nei Comuni di Avigliano, Bernalda, Episcopia, Grumento Nova, Nova Siri, Oppido Lucano, Provincia di Potenza, Rionero in Vulture, Rotondella, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Trecchina.

Le informazioni trasmesse evidenziano inoltre un importante programma di interventi destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento sismico degli edifici scolastici. In tale ambito assumono particolare rilievo le opere finanziate nei Comuni di Bella, Genzano di Lucania, Grassano, Montalbano Jonico, Policoro, Sant'Arcangelo, Tito, Vietri di Potenza e Viggianello, nonché gli interventi realizzati dalla Provincia di Matera e dalla Provincia di Potenza su numerosi istituti di istruzione secondaria superiore. Tali iniziative risultano strategiche ai fini dell'innalzamento dei livelli di sicurezza del patrimonio scolastico regionale.

Sotto il profilo dell'avanzamento procedurale, il quadro evidenzia una prevalenza di interventi in fase di esecuzione. Ciò appare fisiologico in considerazione della complessità delle opere censite, molte delle quali riguardano demolizioni e ricostruzioni integrali di edifici scolastici, nuove costruzioni o consistenti interventi di adeguamento strutturale. Tra i programmi di maggiore consistenza finanziaria si segnalano quelli dei Comuni di Matera, Pisticci, Moliterno, Bella, Miglionico, Montescaglioso e delle Province di Matera e Potenza, nei quali risultano concentrate quote rilevanti delle risorse monitorate.

Particolarmente significativo appare il ruolo delle amministrazioni provinciali. La Provincia di Matera gestisce numerosi interventi relativi all'adeguamento sismico, alla manutenzione straordinaria e all'ampliamento degli istituti scolastici superiori, mentre la Provincia di Potenza risulta impegnata in un articolato programma di miglioramento sismico, realizzazione di palestre, mense scolastiche e nuove strutture didattiche. La dimensione finanziaria degli interventi provinciali costituisce una componente rilevante dell'intero quadro monitorato.

Permangono tuttavia alcune situazioni di criticità. In particolare, risultano classificati come non avviati alcuni interventi di significativa consistenza economica, tra cui il progetto relativo alla palestra scolastica dell'Istituto Comprensivo "Filippetto Del Marinis" del Comune di Genzano di Lucania[21], gli interventi riguardanti diversi asili nido del Comune di Potenza, l'ampliamento dell'asilo nido del Comune di Satriano di Lucania, nonché alcuni interventi di adeguamento sismico degli istituti superiori gestiti dalle Province. Tali situazioni meritano particolare attenzione in quanto l'assenza di avanzamento potrebbe compromettere il rispetto della tempistica prevista per il conseguimento dei target del Piano.

Ulteriori elementi di attenzione emergono in relazione ai progetti classificati come rinunciati, decaduti o revocati. In tale ambito si segnalano l'intervento del Comune di Nemoli relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia, il progetto di mensa scolastica del Comune di Salandra, l'intervento del Comune di Trivigno, la palestra scolastica del Comune di Palazzo San Gervasio[22] e il nuovo edificio scolastico previsto nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte. Sebbene tali casi risultino numericamente limitati rispetto al totale degli interventi censiti, essi evidenziano criticità amministrative o procedurali suscettibili di incidere sul pieno conseguimento degli obiettivi programmati.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 216.451.812,01, configurando uno dei comparti di investimento più rilevanti tra quelli monitorati. Le maggiori concentrazioni di risorse si registrano negli interventi di nuova edilizia scolastica, nelle opere di adeguamento sismico e nei programmi di realizzazione di

[21] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*
[22] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

asili nido. Particolarmente elevato risulta l'investimento della Provincia di Matera per la demolizione e ricostruzione dell'Istituto "A. Turi" di Matera, pari a oltre euro 8 milioni, cui si affiancano numerosi interventi di importo superiore al milione di euro nei Comuni di Pisticci, Matera, Policoro, Miglionico, Moliterno, Montescaglioso e nelle amministrazioni provinciali.

Nel complesso, il quadro che emerge evidenzia una diffusa attivazione delle misure finanziate e un significativo livello di avanzamento degli investimenti destinati all'edilizia scolastica e ai servizi educativi. Le criticità rilevate risultano circoscritte a un numero limitato di interventi non avviati, rinunciati, decaduti o revocati e non appaiono, allo stato, idonee ad alterare la valutazione complessivamente favorevole dell'attuazione della Missione. Sotto il profilo del monitoraggio, particolare attenzione dovrà essere riservata ai grandi interventi ancora in fase di esecuzione e alle iniziative prive di avanzamento procedurale, il cui completamento assume rilevanza essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento dell'offerta educativa, miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e potenziamento dei servizi destinati all'infanzia.

Missione 5: Inclusione e coesione

Di seguito si riporta l'analisi della distribuzione degli importi all'interno della Missione 5.

Tab. 2.4_5 Progetti al 31.12.2025 per MISSIONE 5. Importi e Incidenza % sul Totale

MISSIONE 5: Inclusione e coesione	Importo	%
M5C1: Politiche per il lavoro	17.918.000,00	20,07%
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	55.341.032,27	62,00%
M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale	15.997.078,07	17,92%
TOTALE MISSIONE 5	**89.256.110,34**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

L'analisi della Missione 5 – Inclusione e coesione evidenzia una significativa concentrazione delle risorse nella Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore,

alla quale risultano destinati complessivamente euro 55.341.032,27, pari al 62,00% dell'intero valore della missione.

Il dato conferma che gli investimenti sono stati prevalentemente orientati verso il rafforzamento dei servizi sociali, delle infrastrutture di comunità, degli interventi a favore delle categorie fragili e vulnerabili, nonché delle iniziative finalizzate al sostegno delle famiglie e alla promozione dell'inclusione sociale. Pur non assorbendo più una quota prossima alla totalità delle risorse, la componente mantiene un ruolo largamente prevalente nell'attuazione degli obiettivi della missione e rappresenta il principale ambito di investimento.

La Componente 1 – Politiche per il lavoro registra un valore complessivo di euro 17.918.000,00, corrispondente al 20,07% del totale. Gli interventi riconducibili a tale ambito risultano finalizzati al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, al miglioramento delle opportunità occupazionali e al sostegno dei percorsi di inclusione lavorativa. La consistenza finanziaria della componente evidenzia una presenza significativa di investimenti orientati al mercato del lavoro, assumendo un peso nettamente superiore rispetto a quanto rilevato in precedenza e configurandosi come il secondo aggregato finanziario della missione.

La Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale assorbe risorse per euro 15.997.078,07, pari al 17,92% del totale. Gli investimenti ricompresi in tale ambito sono destinati principalmente al sostegno delle aree caratterizzate da condizioni di maggiore fragilità economica, sociale e demografica, con particolare riferimento ai territori interni e ai contesti che presentano esigenze di riequilibrio territoriale. Pur rappresentando la componente meno rilevante sotto il profilo finanziario, essa mantiene una significativa funzione strategica nel contrasto ai divari territoriali e nel rafforzamento della coesione tra le diverse aree regionali.

Sotto il profilo finanziario emerge una distribuzione delle risorse meno polarizzata rispetto ad altre missioni del PNRR. La componente relativa alle infrastrutture sociali e ai servizi di inclusione mantiene una posizione predominante, ma le componenti dedicate alle politiche del lavoro e alla coesione territoriale presentano anch'esse una consistenza finanziaria rilevante, contribuendo complessivamente per circa il 38% del valore della missione. Tale

configurazione evidenzia una maggiore articolazione degli investimenti tra i diversi ambiti di intervento.

Nel complesso, la Missione 5, con un valore totale pari a euro 89.256.110,34, risulta orientata prevalentemente al rafforzamento della coesione sociale e al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi destinati alle comunità locali, pur riservando una quota significativa di risorse alle politiche per il lavoro e agli interventi di riequilibrio territoriale. La prevalenza della componente M5C2 rende particolarmente rilevante, ai fini del monitoraggio e del controllo, la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sociali e dell'impatto prodotto sui territori; al contempo, la rilevante consistenza finanziaria delle componenti M5C1 e M5C3 richiede un'attenta valutazione dei risultati conseguiti in termini di inclusione lavorativa e riduzione dei divari territoriali, aspetti che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi complessivi della missione.

Missione 5: Inclusione e coesione - M5C1: Politiche per il lavoro

Dall'esame degli interventi censiti[23] emerge un quadro caratterizzato dalla concentrazione delle risorse su un numero limitato di progettualità di rilevante consistenza economica, prevalentemente riconducibili alle misure della Missione 5 dedicate alla rigenerazione urbana, all'inclusione sociale e al potenziamento delle infrastrutture pubbliche per il lavoro. Le informazioni disponibili evidenziano un generale avanzamento delle iniziative, atteso che la quasi totalità degli interventi risulta in fase di esecuzione, mentre soltanto un progetto risulta già concluso alla data del 31 dicembre 2025.

L'unico intervento completato riguarda il Comune di Castelluccio Superiore, con il progetto afferente alla misura "Sport e inclusione sociale", del valore di euro 21.000,00. Sebbene di modesta entità finanziaria rispetto al complesso delle risorse monitorate, il completamento dell'intervento testimonia il conseguimento degli obiettivi programmati nell'ambito delle azioni volte a favorire la partecipazione sociale e l'inclusione attraverso la pratica sportiva.

Particolare rilievo assumono gli interventi localizzati nel Comune di Potenza, che concentrano oltre i due terzi dell'intero volume finanziario censito. Le progettualità

[23] *Appendice: Tab. II.9 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 5: Inclusione e coesione - M5C1: Politiche per il lavoro*

riguardano principalmente il programma di riqualificazione del quartiere Bucaletto, attraverso la demolizione e ricostruzione di prefabbricati abitativi, la realizzazione di nuovi spazi pubblici attrezzati e la realizzazione di infrastrutture di teleriscaldamento. Si tratta di opere caratterizzate da una significativa complessità tecnica, amministrativa e finanziaria, finalizzate a migliorare le condizioni abitative e la qualità urbana di un'area storicamente interessata da problematiche di natura sociale e infrastrutturale.

In particolare, l'intervento di bonifica, demolizione e ricostruzione di cinquanta prefabbricati nel quartiere Bucaletto, del valore di euro 8.040.000,00, rappresenta il progetto economicamente più rilevante tra quelli esaminati. Ad esso si affiancano l'intervento relativo al sistema di teleriscaldamento, pari a euro 4.560.000,00, e il progetto di demolizione e ricostruzione dei prefabbricati del settore 5 con annesso mercato coperto, del valore di euro 3.444.000,00. Tutte le iniziative risultano regolarmente in corso di esecuzione e costituiscono elementi centrali del programma di rigenerazione urbana previsto nel capoluogo regionale.

Ulteriori interventi in fase di attuazione riguardano il potenziamento delle infrastrutture destinate ai servizi per l'impiego. In tale ambito si collocano il progetto per la nuova sede del Centro per l'Impiego della Val Basento e gli interventi di completamento dell'immobile destinato a sede del Centro per l'Impiego di Pisticci Scalo, nonché la riqualificazione e l'adeguamento funzionale dell'immobile comunale di via Kennedy nel Comune di Senise, anch'esso destinato a ospitare il Centro per l'Impiego territoriale. Le progettualità risultano coerenti con gli obiettivi di rafforzamento delle politiche attive del lavoro e di miglioramento dell'accessibilità ai servizi pubblici per l'occupazione.

Le informazioni disponibili non evidenziano, allo stato, particolari situazioni di criticità né interventi classificati come revocati, decaduti, rinunciati o non avviati. Tutte le opere di maggiore consistenza finanziaria risultano infatti regolarmente avviate e inserite nella fase esecutiva, circostanza che consente di formulare una valutazione complessivamente positiva in ordine all'avanzamento procedurale delle misure monitorate.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 17.918.000,00. Le opere localizzate nel Comune di Potenza assorbono circa euro 17 milioni, pari a oltre il 94 per cento dell'intero ammontare monitorato, evidenziando una marcata

concentrazione delle risorse su pochi interventi strategici di rigenerazione urbana. Le restanti risorse risultano destinate ai Centri per l'Impiego di Pisticci e Senise e all'intervento di inclusione sociale realizzato nel Comune di Castelluccio Superiore.

Nel complesso, il quadro emerso evidenzia una situazione sostanzialmente positiva, caratterizzata dall'assenza di significative criticità attuative e dalla regolare esecuzione delle principali opere finanziate. L'attenzione del monitoraggio dovrà concentrarsi soprattutto sugli interventi del quartiere Bucaletto e sulle opere di infrastrutturazione collegate, in considerazione della loro elevata consistenza economica e della rilevanza strategica che esse rivestono per il conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità dell'abitare perseguiti dalla Missione 5.

Missione 5: Inclusione e coesione - M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

L'analisi degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 5 – Inclusione e coesione, con particolare riferimento alle misure dedicate allo sport, all'inclusione sociale, ai servizi sociali territoriali e alla rigenerazione urbana, evidenzia un quadro complessivamente positivo[24], caratterizzato da un elevato numero di iniziative concluse e da una discreta diffusione territoriale degli investimenti. Le progettualità censite presentano una forte eterogeneità, spaziando dalla realizzazione di playground e aree fitness all'aperto, ai programmi di sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità, fino agli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione di infrastrutture sportive di rilevanza comunale.

Un primo elemento di particolare interesse riguarda la misura "Sport e inclusione sociale", che rappresenta la componente numericamente più consistente del quadro esaminato. Numerosi Comuni delle province di Potenza e Matera hanno beneficiato di finanziamenti destinati alla realizzazione di playground pubblici, percorsi salute, aree fitness e attrezzature per la pratica sportiva all'aperto. Nella quasi totalità dei casi gli interventi risultano conclusi[25]. Tale diffusione testimonia un'efficace capacità di realizzazione di

[24] *Appendice: Tab. II.10 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 5: Inclusione e coesione - M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*

[25] *Comuni di Accettura, Acerenza, Albano di Lucania, Aliano, Anzi, Banzi, Barile, Bella, Brienza, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia,*

interventi di piccola e media dimensione finalizzati a promuovere l'attività fisica e la socializzazione nei contesti locali.

Accanto agli interventi già completati si registrano alcune iniziative ancora in fase di esecuzione, tra cui quelle dei Comuni di Abriola, Baragiano, Genzano di Lucania, San Costantino Albanese, Tito e Vietri di Potenza. Le informazioni disponibili non evidenziano particolari criticità procedurali e l'avanzamento appare generalmente coerente con la dimensione e la natura delle opere programmate.

Una seconda linea di intervento riguarda le misure sociali rivolte alle famiglie vulnerabili, alle persone con disabilità e ai soggetti in condizioni di fragilità. In tale ambito assumono rilievo gli interventi attivati nei Comuni di Irsina, Marsicovetere, Matera, Pietragalla, Potenza, Rapolla, Rotondella e Viggianello. Le iniziative comprendono percorsi di autonomia per persone con disabilità, programmi di sostegno alle capacità genitoriali, servizi di teleassistenza, housing temporaneo e progetti di deistituzionalizzazione. Si tratta di interventi di elevato valore sociale che, nella maggior parte dei casi, risultano avviati o in esecuzione.

Permangono tuttavia alcune situazioni meritevoli di attenzione. In particolare, il progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del Comune di Irsina[26], del valore di euro 715.000,00, risulta non avviato, analogamente all'analogo intervento del Comune di Rapolla. La mancata attivazione di tali progettualità assume particolare rilievo in considerazione della natura dei destinatari e degli obiettivi inclusivi perseguiti dalla misura.

Di particolare consistenza economica risultano inoltre gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di infrastrutture pubbliche localizzati nei maggiori centri urbani della regione. In tale contesto assume rilievo il Comune di Matera, dove risultano in corso interventi per oltre euro 15 milioni, tra cui la rigenerazione dell'area dello Stadio Comunale – Parco del Campo, la realizzazione di un impianto sportivo polivalente a Borgo La Martella, la riqualificazione degli spalti del campo sportivo e diversi programmi sociali rivolti a

---

Ferrandina, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Garaguso, Ginestra, Grassano, Grumento Nova, Lagonegro, Maratea, Marsicovetere, Maschito, Missanello, Moliterno, Montalbano Jonico, Montemilone, Montemurro, Montescaglioso, Nemoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Pietragalla, Pomarico, Rapone, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotondella, Salandra, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Mauro Forte, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Scanzano Jonico, Spinoso, Stigliano, Teana, Tolve, Trecchina, Tursi, Valsinni e Viggiano.

[26] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

persone fragili e nuclei familiari vulnerabili. Tutti gli interventi risultano avviati o in esecuzione e costituiscono una componente significativa delle strategie urbane finanziate dal Piano.

Analoga rilevanza si riscontra nel Comune di Potenza, ove risultano in corso interventi per oltre euro 23 milioni tra riqualificazione di infrastrutture sportive, rigenerazione urbana e servizi sociali innovativi. In particolare, assumono particolare importanza la riqualificazione della palestra CONI di Montereale, il recupero del complesso ex scuola media Torraca, i parchi sportivi Rossellino e Villa Santa Maria e gli interventi finalizzati al miglioramento del decoro urbano e della qualità della vita nel territorio cittadino.

Anche il Comune di Pisticci presenta un quadro significativo, con interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale già conclusi o in corso di realizzazione. Tra questi si segnalano il recupero dei sentieri dell'area naturalistica Fosso La Noce e gli interventi di riqualificazione urbana nelle aree di Marconia e del centro storico cittadino.

Le principali criticità attuative risultano numericamente limitate. Oltre ai già citati progetti non avviati nei Comuni di Irsina e Rapolla, si segnala il mancato avvio dell'intervento di miglioramento del decoro urbano e della ripavimentazione del centro storico del Comune di Pomarico. Si tratta tuttavia di situazioni circoscritte rispetto al complesso delle iniziative monitorate.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 55.341.032,27. Una quota particolarmente significativa delle risorse risulta concentrata nei programmi di rigenerazione urbana e nelle infrastrutture sportive dei Comuni di Potenza e Matera, che assorbono complessivamente oltre la metà delle risorse monitorate. A tali interventi si affiancano le misure sociali innovative rivolte alle persone con disabilità e ai nuclei fragili, che rappresentano una componente rilevante degli investimenti della Missione.

Nel complesso, il quadro emerso evidenzia una soddisfacente capacità di attuazione delle misure finanziate, con una netta prevalenza di interventi conclusi o regolarmente avviati. Le principali criticità riguardano un numero limitato di progetti non ancora attivati, mentre gli interventi di maggiore consistenza economica risultano generalmente in fase esecutiva. L'attenzione delle attività di monitoraggio dovrà pertanto concentrarsi sull'evoluzione dei

programmi di rigenerazione urbana dei Comuni di Potenza e Matera e sulle misure sociali destinate alle persone con disabilità, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di inclusione, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita perseguiti dalla Missione 5 del PNRR.

Missione 5: Inclusione e coesione - M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale

L'esame degli interventi riconducibili alla Missione 5 – Inclusione e Coesione, con particolare riferimento alla Strategia nazionale per le aree interne, al potenziamento delle infrastrutture sociali di comunità e alla valorizzazione degli impianti sportivi, evidenzia una situazione caratterizzata da una prevalenza di interventi in corso di attuazione e da una significativa diversificazione delle finalità perseguite. Le iniziative censite[27] riguardano infatti sia il rafforzamento dei servizi sociali e assistenziali destinati alle fasce più fragili della popolazione, sia il miglioramento delle infrastrutture sportive e degli spazi di aggregazione, con l'obiettivo di favorire la coesione sociale e contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento.

Una parte rilevante degli investimenti è destinata alla realizzazione o al recupero di strutture a carattere sociale e socioassistenziale. In tale ambito assumono particolare rilievo il centro di aggregazione giovanile previsto nel Comune di Palazzo San Gervasio, del valore di euro 2.500.000,00, il centro integrato per disabili con servizi culturali e sportivi nel Comune di Montescaglioso (euro 1.000.000,00), il centro di prima accoglienza socio-assistenziale per soggetti fragili nel Comune di Forenza, nonché le iniziative finalizzate all'assistenza agli anziani e al sostegno della domiciliarità nei Comuni di Gorgoglione, Pomarico e Miglionico. Tali interventi risultano generalmente in esecuzione, ad eccezione di alcune progettualità che non hanno ancora registrato un effettivo avanzamento.

Particolare attenzione merita il Comune di Miglionico, dove i tre interventi riguardanti l'integrazione socio-sanitaria delle persone fragili, il trasporto sociale di prossimità e i percorsi di integrazione socio-culturale risultano ancora non avviati. Analoga situazione si riscontra nel Comune di Pomarico per l'intervento destinato alla realizzazione di locali per

[27] *Appendice: Tab. II.11 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 5: Inclusione e coesione - M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale*

l'assistenza domiciliare agli anziani. Trattandosi di iniziative direttamente connesse all'erogazione di servizi sociali essenziali e al contrasto delle fragilità territoriali, tali ritardi appaiono meritevoli di specifici approfondimenti istruttori.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il recupero e il potenziamento delle infrastrutture sportive e ricreative. In tale contesto si collocano i progetti dei Comuni di Campomaggiore, Ferrandina, Irsina, Nova Siri, Salandra, Sarconi e Viggiano, finalizzati alla riqualificazione di aree sportive, piscine comunali, impianti polifunzionali e strutture dedicate alle attività aggregative. Le opere risultano nella quasi totalità dei casi in fase di esecuzione o concluse, evidenziando un avanzamento generalmente regolare.

Particolare rilievo assume l'intervento del Comune di Nova Siri relativo alla riqualificazione e all'efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Vincenzo Favale", nonché il progetto del Comune di Viggiano per la riqualificazione dell'area dell'ex piscina comunale da destinare ad attività sportive e servizi connessi. Analogamente, risultano significativi gli interventi programmati nei Comuni di Ferrandina e Irsina, destinati al miglioramento delle principali infrastrutture sportive comunali.

Tra le opere finanziate si segnalano inoltre alcune iniziative strettamente connesse al rafforzamento dei servizi territoriali essenziali nelle aree interne, quali le infrastrutture per l'elisoccorso previste nei Comuni di Ferrandina e Filiano. Tali interventi assumono particolare rilevanza in territori caratterizzati da condizioni di accessibilità più complesse e contribuiscono al miglioramento della capacità di risposta alle emergenze sanitarie.

Le principali criticità emergono con riferimento agli interventi classificati come non avviati o revocati. Oltre ai già richiamati progetti del Comune di Miglionico e di Pomarico, assume rilievo la situazione del Comune di Genzano di Lucania, dove risulta non avviato l'intervento da euro 1.000.000,00 finalizzato al completamento del laboratorio socio-culturale di Palazzo Fiore[28] per l'accoglienza e l'inclusione sociale di migranti e profughi. Analoga situazione riguarda il Comune di Craco, dove il recupero del campo sportivo in località Peschiera non risulta ancora avviato.

Particolarmente significativa appare inoltre la revoca dell'intervento previsto nel Comune di Carbone per la realizzazione della pista di elisoccorso notturno e il miglioramento dei

[28] *Cfr Paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

servizi sportivi presso l'ex campo di calcio comunale. Sebbene la dimensione economica dell'investimento non incida in maniera determinante sul quadro complessivo, la perdita del finanziamento comporta il mancato conseguimento di un'infrastruttura strategica per il territorio interessato.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 15.997.078,07. Le risorse risultano distribuite su un numero relativamente contenuto di opere, con una significativa concentrazione nei progetti destinati alla realizzazione di infrastrutture sociali, centri di aggregazione e impianti sportivi di maggiori dimensioni. Tra gli interventi più consistenti si segnalano il centro di aggregazione giovanile di Palazzo San Gervasio, il potenziamento delle infrastrutture sportive di Irsina e i progetti sociali e assistenziali dei Comuni di Montescaglioso, Genzano di Lucania, Nova Siri e Viggiano.

Nel complesso, il quadro evidenzia uno stato di attuazione soddisfacente, caratterizzato dalla presenza di numerose iniziative in fase esecutiva e da diversi interventi già completati. Le criticità risultano concentrate in un numero limitato di progettualità non avviate o revocate, prevalentemente riferite ai servizi sociali e ai programmi di inclusione territoriale. L'attività di monitoraggio dovrà pertanto concentrarsi sui progetti ancora privi di avanzamento e sugli interventi di maggiore consistenza finanziaria, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di coesione sociale, inclusione e rafforzamento dei servizi di comunità perseguiti dalla Missione 5.

Missione non definita

L'analisi degli interventi per i quali non risulta associata una specifica Missione[29] del PNRR evidenzia un insieme eterogeneo di progettualità riconducibili prevalentemente ad attività di messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico, efficientamento energetico, riqualificazione del patrimonio pubblico e miglioramento delle infrastrutture urbane e sociali. Il quadro complessivo restituisce un livello di attuazione generalmente positivo, caratterizzato da una netta prevalenza di interventi conclusi e da un numero più limitato di iniziative ancora in corso di esecuzione.

[29] *Appendice: Tab. II.12 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione non definita*

Dal punto di vista tematico, la quota più consistente degli investimenti è destinata agli interventi di sicurezza del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico, che rappresentano una priorità particolarmente rilevante per numerosi comuni lucani. Tra gli interventi di maggiore valore finanziario si segnalano la messa in sicurezza di Via Eraclea nel Comune di Montalbano Jonico (euro 1,5 milioni), il completamento della messa in sicurezza del Fosso Forracinile nel Comune di Missanello (euro 1,08 milioni), la mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Savoia di Lucania, Episcopia, Tolve, San Costantino Albanese, Roccanova e Venosa. La diffusione territoriale di tali opere conferma come la tutela del territorio rappresenti uno degli ambiti di intervento maggiormente finanziati tra quelli non direttamente riconducibili alle Missioni del Piano.

Un secondo ambito di rilievo riguarda l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico e degli impianti di pubblica illuminazione. Numerosi comuni, tra cui Banzi, Barile, Grassano, Maschito, Missanello, Pietragalla, Savoia di Lucania, Stigliano, Tricarico, Venosa e Vietri di Potenza, hanno realizzato interventi finalizzati alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED, alla riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici e al miglioramento dell'efficienza degli impianti comunali. Si tratta generalmente di opere di importo contenuto ma caratterizzate da una forte capillarità territoriale e da elevati livelli di completamento.

Particolarmente significativa appare inoltre la presenza di interventi destinati alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico. In tale ambito si collocano la riqualificazione degli alloggi ERP di Balvano, conclusa per oltre 1,8 milioni di euro, gli interventi di recupero edilizio a Stigliano e Tricarico, nonché il progetto di rigenerazione edilizia residenziale del quartiere Bucaletto nel Comune di Potenza, del valore di euro 3,5 milioni, che rappresenta uno degli interventi economicamente più rilevanti dell'intero elenco. Tale iniziativa, tuttavia, risulta ancora non avviata e richiede pertanto un particolare monitoraggio in relazione alle prospettive di attuazione. Occorre, inoltre, evidenziare come una parte significativa degli interventi originariamente ricompresi nella programmazione PNRR risulti successivamente fuoriuscita dalla relativa cornice finanziaria, con conseguente riallocazione delle fonti di copertura su altri strumenti nazionali di finanziamento.

Ulteriori investimenti riguardano il miglioramento della viabilità urbana e rurale, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione di spazi pubblici.

Numerosi interventi sono stati realizzati nei Comuni di Avigliano, Barile, Maschito, Montalbano Jonico, Pietragalla, Trivigno, Venosa e Vietri di Potenza, contribuendo al miglioramento della sicurezza stradale e dell'accessibilità degli spazi pubblici. La maggior parte di queste opere risulta completata.

Tra gli interventi di maggiore consistenza finanziaria assumono rilievo anche il progetto di riqualificazione di due fabbricati nel Comune di Aliano, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per oltre euro 1,5 milioni, gli interventi infrastrutturali di Armento sulla viabilità di accesso al centro abitato, nonché le opere di valorizzazione e riqualificazione realizzate nel Comune di Montalbano Jonico, tra cui il Museo "Gli Illustri" e la pista di elisoccorso.

Sotto il profilo dell'avanzamento procedurale emerge una situazione complessivamente favorevole. La grande maggioranza delle opere risulta infatti conclusa, in particolare quelle relative all'efficientamento energetico, alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza del patrimonio comunale. Gli interventi ancora in esecuzione riguardano principalmente opere di maggiore complessità tecnica e finanziaria, quali la sistemazione idrogeologica di versanti e infrastrutture, la riqualificazione di edifici pubblici o i programmi di edilizia residenziale.

Permangono tuttavia alcune situazioni che meritano particolare attenzione. Oltre al già richiamato intervento di Potenza relativo alla rigenerazione edilizia del quartiere Bucaletto, classificato come non avviato, risultano ancora in corso numerosi interventi strategici di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Episcopia, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Montalbano Jonico. Inoltre, si registra un caso di rinuncia nel Comune di Trivigno, riferito a un intervento di importo limitato, che non incide in modo significativo sul quadro complessivo.

Dal punto di vista finanziario, il valore complessivo degli interventi censiti ammonta a euro 42.246.577,87. Le risorse risultano distribuite su un ampio numero di amministrazioni comunali e sono prevalentemente orientate verso finalità di sicurezza territoriale, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio pubblico. Gli interventi di maggiore importo si concentrano nei Comuni di Potenza, Balvano, Aliano, Montalbano Jonico, Tricarico, Stigliano, Missanello e Vietri di Potenza.

Nel complesso, il quadro evidenzia una buona capacità attuativa degli enti beneficiari, con un'elevata percentuale di opere concluse e una limitata presenza di criticità procedurali. L'attività di monitoraggio dovrà concentrarsi soprattutto sui progetti ancora in fase di esecuzione e sugli interventi non avviati, al fine di garantire il completamento delle opere maggiormente strategiche per la sicurezza del territorio, la riqualificazione urbana e l'efficientamento del patrimonio pubblico locale.

2.5 Analisi dei Progetti per Missione ed Intervento_Opera

L'analisi è stata condotta prendendo in esame la totalità degli interventi originariamente associati al PNRR e monitorati presso gli enti locali oggetto di verifica, includendo non soltanto i progetti tuttora ricompresi nel perimetro del Piano, ma anche quelli successivamente fuoriusciti in conseguenza di processi di riprogrammazione finanziaria, definanziamento o riallocazione delle risorse disposti a livello statale.

Tale scelta metodologica discende dall'esigenza di fornire una rappresentazione più completa dell'attività svolta dalle amministrazioni locali nella fase di programmazione, candidatura e gestione degli investimenti pubblici. La sola considerazione degli interventi attualmente presenti nel perimetro PNRR avrebbe infatti restituito una visione parziale della capacità degli enti di intercettare e attivare le opportunità di finanziamento messe a disposizione a livello nazionale ed europeo.

Occorre, infatti, evidenziare che la fuoriuscita di un intervento dal perimetro del PNRR non è riconducibile a ritardi, inadempimenti o criticità imputabili alle amministrazioni beneficiarie. Essa è conseguenza di decisioni assunte a livello centrale nell'ambito delle revisioni del Piano e dei conseguenti processi di riallocazione delle fonti di finanziamento, finalizzati ad assicurare il conseguimento degli obiettivi e delle scadenze concordate con l'Unione europea.

L'inclusione nell'analisi anche degli interventi successivamente esclusi dal perimetro PNRR consente pertanto di valutare la capacità delle amministrazioni comunali non solo di realizzare le opere finanziate, ma anche di individuare tempestivamente i canali di finanziamento disponibili, predisporre candidature ammissibili e attrarre risorse pubbliche sul territorio. Tale profilo costituisce un indicatore significativo del livello di efficienza

amministrativa e della capacità programmatoria degli enti, indipendentemente dalla successiva evoluzione del quadro normativo e finanziario di riferimento.

In questa prospettiva, la valutazione degli interventi fuoriusciti dal PNRR assume rilievo non tanto ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano, quanto piuttosto quale parametro utile a misurare il grado di proattività delle amministrazioni locali nell'accesso ai finanziamenti pubblici e la loro capacità di tradurre le opportunità offerte dalle politiche di investimento in opere concretamente realizzabili e, nella maggior parte dei casi esaminati, effettivamente realizzate.

2.5.1. Progetti Non Avviati

L'analisi che segue riguarda l'insieme dei progetti caratterizzati dalla comune condizione di mancato avvio delle operazioni finanziate a valere sul PNRR, che consente di delineare, con sufficiente chiarezza, i principali fattori di criticità che incidono sull'attuazione del Piano a livello territoriale, con effetti diretti sulla possibilità di rispettare gli obblighi connessi a milestone e target europei. La condizione di mancato avvio interessa interventi riconducibili a molteplici missioni e linee di investimento e configura una criticità trasversale, non circoscritta a specifici ambiti settoriali, bensì ascrivibile a fattori di natura sistemica.

Tab. 2.5.1_1 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Missione. Valori assoluti e Incidenza % sul Totale dei Non avviati e sul totale dei Progetti.

MISSIONI	NON AVVIATI	%
MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	24	48,98%
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA		
M1C3: Turismo e cultura 4.0		
MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4	8,16%
M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile		
M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica		
MISSIONE 4: Istruzione e ricerca	11	22,45%
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università		
MISSIONE 5: Inclusione e coesione		

M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	9	18,37%
M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale		
MISSIONE Non Definita	1	2,04%
Totale PROGETTI "NON AVVIATI"	**49**	**100,00%**
Totale PROGETTI	**2.144**	
Incidenza % dei Progetti NON AVVIATI sul TOTALE dei PROGETTI	**2,29%**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Dall'esame della tabella riepilogativa per missioni relativa ai progetti non avviati emerge una distribuzione degli interventi maggiormente articolata rispetto a quanto rilevato in precedenza, pur permanendo una prevalenza della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, che concentra 24 progetti non avviati, pari al 48,98% del totale censito.

Segue la Missione 4 – Istruzione e ricerca, con 11 interventi non avviati, corrispondenti al 22,45% del totale. Il dato evidenzia una presenza significativa di progettualità ancora prive di avvio nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento agli interventi riconducibili al potenziamento dell'offerta educativa e delle infrastrutture scolastiche. Tale incidenza assume rilievo in considerazione della consistenza finanziaria che caratterizza la Missione 4 e della rilevanza strategica degli investimenti destinati ai servizi educativi e agli edifici scolastici.

La Missione 5 – Inclusione e coesione registra 9 interventi non avviati, pari al 18,37% del totale. Gli interventi interessano prevalentemente gli ambiti delle infrastrutture sociali, delle comunità locali e della coesione territoriale, evidenziando la presenza di alcune iniziative che, alla data di rilevazione, non hanno ancora avviato la fase attuativa.

Più contenuta risulta l'incidenza della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, che presenta 4 interventi non avviati, corrispondenti all'8,16% del totale. Il dato conferma una limitata presenza di iniziative prive di avvio nei settori dell'economia circolare, dell'efficienza energetica e della tutela del territorio, ambiti nei quali la maggior parte degli interventi risulta invece già avviata o in corso di realizzazione.

Si rileva infine la presenza di 1 progetto classificato nella categoria "Missione Non Definita", pari al 2,04% del totale, la cui incidenza risulta del tutto marginale sotto il profilo quantitativo.

Nel complesso, il dato quantitativo pari a 49 progetti non avviati rappresenta una quota estremamente contenuta rispetto al totale complessivo di 2.144 interventi censiti, attestandosi al 2,29% del totale. Tale circostanza conferma il carattere residuale del fenomeno rispetto all'insieme delle progettualità finanziate nell'ambito del PNRR.

La perdurante inattività degli interventi determina una temporanea immobilizzazione delle risorse assegnate, che non si traducono ancora in avanzamento fisico o finanziario delle opere e dei servizi programmati. Ciò assume particolare rilievo nei casi in cui gli interventi interessino settori strategici, quali la digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'edilizia scolastica e le infrastrutture sociali, nei quali il raggiungimento degli obiettivi attesi è strettamente connesso al rispetto delle tempistiche attuative.

Nel complesso, dal raffronto effettuato emerge una situazione caratterizzata da un'incidenza numericamente limitata dei progetti non avviati, che non appare tale da compromettere in misura significativa l'andamento generale del programma. Tuttavia, la concentrazione di tali interventi nelle Missioni 1, 4 e 5 evidenzia la necessità di assicurare un costante monitoraggio delle iniziative ancora ferme, al fine di favorirne l'avvio e prevenire eventuali effetti negativi sul rispetto dei cronoprogrammi e sul conseguimento dei target previsti.

Il mancato avvio degli interventi nei tempi programmati può infatti incidere, seppure entro dimensioni contenute, sul raggiungimento degli obiettivi delle singole missioni, facendo emergere l'importanza della capacità attuativa degli enti beneficiari quale elemento determinante per la trasformazione delle risorse assegnate in risultati effettivamente conseguibili sul territorio.

MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

Dall'esame delle informazioni fornite[30] emerge che la quasi totalità degli interventi non avviati riguarda misure di digitalizzazione finanziate nell'ambito della Missione 1 – Componente 1 del PNRR e, in particolare, gli investimenti relativi alle piattaforme SUAP e SUE, all'integrazione con l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e ai programmi di migrazione al cloud. Le motivazioni addotte dagli enti evidenziano, nella maggior parte dei casi, una mancata attivazione riconducibile alla tempistica di concessione dei finanziamenti piuttosto che a vere e proprie criticità attuative.

Nei Comuni di Anzi, Castronuovo di Sant'Andrea, Guardia Perticara, Bernalda, Ruoti e San Costantino Albanese il mancato avvio appare prevalentemente connesso al fatto che i finanziamenti sono stati concessi o approvati negli ultimi mesi del 2025. Gli enti segnalano infatti procedure ancora in fase di contrattualizzazione, affidamento o semplice presa d'atto del finanziamento alla data del 31 dicembre 2025. Tali situazioni appaiono sostanzialmente fisiologiche e non sembrano evidenziare particolari profili di inefficienza amministrativa, risultando strettamente correlate alla ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione delle risorse e la chiusura dell'esercizio.

Analoga appare, sotto questo profilo, la situazione del Comune di Salandra, che presenta quattro interventi ancora da avviare per un valore complessivo superiore a euro 55.000. Le informazioni fornite dall'ente fanno riferimento a progetti destinatari di decreti di finanziamento nel corso del 2025 e non evidenziano specifiche problematiche progettuali o procedurali, ma esclusivamente il mancato avvio entro la fine dell'anno. Pur non emergendo elementi di particolare criticità, la concentrazione di più interventi non ancora attivati suggerisce l'opportunità di verificare l'effettivo avanzamento degli stessi nel successivo esercizio.

Diversa appare la situazione del Comune di Melfi, che registra quattro interventi non avviati per motivazioni riconducibili a fattori organizzativi e gestionali. Due interventi risultano

[30] *Appendice: Tab. III.1 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*

subordinati all'implementazione di nuovi applicativi gestionali in cloud, mentre per il progetto relativo all'integrazione dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane l'ente evidenzia la mancata iscrizione delle somme in bilancio. Sebbene tali circostanze appaiano suscettibili di superamento, esse denotano una parziale difficoltà nel predisporre tempestivamente le condizioni amministrative e organizzative necessarie per l'attuazione degli investimenti finanziati.

Ulteriori criticità si rilevano nel Comune di Grassano, dove il progetto relativo alla digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE non risulta avviato in quanto gestito nell'ambito di una convenzione con la Camera di Commercio. Pur trattandosi di un intervento di modesto valore economico, la motivazione addotta evidenzia una situazione nella quale l'effettivo avanzamento del progetto dipende da soggetti diversi dall'ente beneficiario.

Una posizione peculiare assumono i Comuni di Castelmezzano e Pisticci. Sebbene gli interventi risultassero non conclusi al 31 dicembre 2025, la documentazione trasmessa evidenzia che entrambi sono stati avviati nei primi mesi del 2026 e che, alla data di aggiornamento delle informazioni, risultavano già conclusi o in fase avanzata di verifica. Tali casi non sembrano pertanto riconducibili a criticità strutturali ma esclusivamente a uno slittamento temporale di breve durata rispetto alla data di riferimento del monitoraggio.

Particolare attenzione merita invece il Comune di Valsinni, il cui intervento relativo alla misura 1.3.1 – PDND/ANNCSU risulta classificato come "non avviato/revocato". La revoca del progetto costituisce l'unico caso espressamente segnalato nella tabella e rappresenta un elemento di maggiore criticità rispetto alle altre situazioni esaminate, in quanto determina il venir meno dell'intervento programmato e il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi attesi.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 206.267,54. L'importo risulta relativamente contenuto e distribuito tra numerosi progetti di digitalizzazione caratterizzati da valori unitari generalmente modesti. La quota più rilevante delle risorse si concentra nel Comune di Salandra, con interventi per complessivi euro 55.678,45, e nel Comune di Melfi, che presenta progetti non avviati per complessivi euro 65.486,92.

Particolarmente significativo risulta il peso finanziario dell'intervento di migrazione al cloud del Comune di Salandra, pari a euro 43.831,00, e dell'intervento del Comune di Melfi relativo all'e-service per l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane su piattaforma PDND, del valore di euro 37.661,97. Tali progetti rappresentano da soli circa il 40 per cento dell'intero valore degli interventi considerati.

Di contro, la maggior parte dei progetti censiti presenta importi compresi tra euro 4.000 ed euro 6.000 e riguarda interventi standardizzati di adeguamento tecnologico e digitalizzazione amministrativa. Ne consegue che, pur rappresentando la componente numericamente prevalente degli interventi non avviati, essi incidono in misura limitata sul valore complessivo delle risorse monitorate.

Nel complesso, l'analisi evidenzia come le criticità rilevate nella Missione 1 siano riconducibili prevalentemente a fattori temporali derivanti dalla recente concessione dei finanziamenti e, solo in misura residuale, a problematiche organizzative o amministrative interne agli enti. Gli elementi di maggiore attenzione riguardano il Comune di Melfi, per le difficoltà connesse alla predisposizione delle condizioni operative e contabili necessarie all'avvio dei progetti, il Comune di Grassano per la particolare modalità di gestione dell'intervento e il Comune di Valsinni, dove la revoca del finanziamento ha determinato il mancato avvio dell'intervento. L'ammontare complessivo delle risorse coinvolte appare tuttavia limitato e non evidenzia, allo stato, criticità diffuse tali da compromettere in modo significativo il conseguimento degli obiettivi della Missione.

MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C3: Turismo e cultura 4.0

Dall'esame delle informazioni fornite[31] emerge una situazione caratterizzata dall'assenza di interventi effettivamente avviati, in entrambi i casi per ragioni riconducibili al mancato conseguimento del finanziamento richiesto. Non si è pertanto in presenza di ritardi attuativi

[31] *Appendice: Tab. III.1bis Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C3: Turismo e cultura 4.0*

derivanti da criticità emerse nella fase di realizzazione delle opere, bensì di progetti che non hanno superato la fase selettiva di accesso alle risorse finanziarie.

Nel Comune di Miglionico, l'intervento denominato "Rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di Miglionico", del valore di euro 1.000.000,00, risulta espressamente classificato come non finanziato. Analoga situazione si riscontra nel Comune di Pietragalla, dove il progetto presentato nell'ambito della Misura "Attrattività dei borghi storici" del PNRR, del valore di euro 1.500.000,00, risulta fermo alla fase di candidatura senza aver ottenuto il finanziamento richiesto.

Le informazioni trasmesse non consentono di formulare valutazioni circa la capacità realizzativa degli enti nella successiva fase esecutiva, in quanto gli interventi non sono mai entrati nella fase di attuazione. Tuttavia, sotto il profilo dell'efficacia della programmazione, entrambe le situazioni evidenziano il mancato conseguimento degli obiettivi di investimento originariamente previsti e la conseguente assenza dei benefici economici, sociali e culturali attesi sui rispettivi territori.

Particolare rilievo assume la circostanza che entrambi i progetti siano riconducibili alle politiche di valorizzazione e rigenerazione dei borghi storici, settore al quale il PNRR attribuisce una specifica valenza strategica ai fini dello sviluppo locale e del contrasto ai fenomeni di spopolamento delle aree interne. Il mancato finanziamento determina pertanto il venir meno di interventi potenzialmente significativi per il rafforzamento dell'attrattività culturale e turistica dei territori interessati.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi non finanziati ammontano complessivamente a euro 2.500.000,00. L'intero importo risulta allocato su due sole iniziative, evidenziando una significativa concentrazione delle risorse programmate su progetti che non hanno ottenuto copertura finanziaria. In particolare, il progetto del Comune di Pietragalla assorbe il 60 per cento del valore complessivo censito, mentre il restante 40 per cento è riferibile al Comune di Miglionico.

Nel complesso, le criticità rilevate non appaiono riconducibili alla gestione attuativa degli interventi, ma alla mancata trasformazione delle candidature progettuali in investimenti effettivamente finanziati. Ne consegue che il principale elemento di attenzione riguarda la capacità degli enti di intercettare le risorse disponibili e di consolidare il finanziamento degli

interventi programmati, condizione indispensabile per il successivo conseguimento degli obiettivi di rigenerazione territoriale perseguiti.

MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Sulla base dei dati disponibili[32] le principali cause della mancata attuazione sono riconducibili alla revoca del finanziamento o al mancato ottenimento delle risorse finanziarie necessarie.

In particolare, l'intervento relativo alla palestra della scuola elementare di Brienza non ha avuto seguito a causa della revoca del finanziamento, mentre i progetti previsti nei comuni di Craco e Pomarico, finalizzati al potenziamento e alla digitalizzazione dei servizi di raccolta differenziata, non sono stati avviati in quanto non ammessi a finanziamento.

Anche l'intervento di messa in sicurezza della viabilità e manutenzione straordinaria delle strade nel comune di Satriano di Lucania, che rappresenta la quota economicamente più rilevante dell'insieme degli interventi considerati, risulta non avviato al termine dell'esercizio.

Complessivamente, il valore delle progettualità non avviate ammonta a 1.322.177 euro, evidenziando come la mancanza o la perdita delle fonti di finanziamento abbia costituito il principale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi programmati.

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca. M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Dall'esame delle informazioni fornite[33] emerge un quadro caratterizzato dalla presenza di interventi di rilevante consistenza economica, prevalentemente afferenti ai settori dell'edilizia scolastica e dei servizi per l'infanzia, accomunati da situazioni di mancato finanziamento, mancato avvio o sopravvenuta impossibilità di realizzazione. A differenza

[32] *Appendice: Tab. III.2 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica*

[33] *Appendice: Tab. III.3 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*

di quanto rilevato per numerosi interventi di digitalizzazione, le criticità emerse in questa sezione attengono prevalentemente a problematiche programmatorie, progettuali, finanziarie e patrimoniali, suscettibili di incidere significativamente sul conseguimento degli obiettivi previsti.

Una prima area di criticità riguarda gli interventi che non hanno ottenuto il finanziamento richiesto. In tale ambito si collocano i progetti dei Comuni di Genzano di Lucania[34] e Miglionico, relativi rispettivamente all'adeguamento sismico della palestra scolastica dell'Istituto Comprensivo "Filippetto del Marinis" e alla realizzazione di nuovi spazi per mensa scolastica e attività sportive presso l'Istituto Comprensivo "Don D. Gallucci". Gli interventi, per un valore complessivo di circa euro 2.070.000,00, non hanno superato la fase di accesso al finanziamento e risultano pertanto privi di qualsiasi avanzamento attuativo. Sebbene tali situazioni non consentano di formulare valutazioni sulla capacità realizzativa degli enti, esse evidenziano il mancato conseguimento degli investimenti programmati e la conseguente assenza dei benefici attesi per le comunità locali.

Particolare attenzione merita il Comune di Potenza, che presenta quattro interventi relativi agli asili nido, tutti classificati come non avviati per motivazioni differenti ma riconducibili a criticità emerse nella fase preliminare di attuazione. Nel caso dell'asilo nido di via delle Acacie, l'intervento risulta sospeso in attesa dell'autorizzazione alla modifica della localizzazione dell'opera. Per l'asilo nido di via Nitti, il mancato avvio è invece conseguente alla richiesta di variante progettuale, ancora in corso di approvazione da parte delle amministrazioni competenti.

Maggiormente problematiche appaiono le situazioni relative all'asilo nido di via Torraca e all'asilo nido di Macchia Romana. Per il primo intervento, l'ente segnala l'impossibilità di procedere a causa dell'insufficienza delle risorse assegnate, derivante da un errore nella stima dei costi effettuata in sede di candidatura. Per il secondo, il mancato avvio è ricondotto alla mancata acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera, circostanza che evidenzia l'assenza di uno dei presupposti essenziali per l'attuazione dell'investimento. Nel complesso, tali situazioni sembrano denotare criticità riconducibili alla fase di

[34] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

programmazione, progettazione e verifica preliminare della fattibilità degli interventi, con il conseguente rischio di compromettere il rispetto delle tempistiche previste dal PNRR.

Una situazione particolarmente rilevante emerge con riferimento agli enti sovracomunali. La Provincia di Matera segnala due interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici "T. Stigliani" di Matera e "Pitagora" di Policoro, entrambi del valore di euro 2.500.000,00, dichiarati non realizzabili per motivi imprevisti ed imprevedibili. Pur in assenza di ulteriori elementi informativi, la circostanza assume particolare rilievo in considerazione dell'elevato valore economico degli interventi e del loro avanzato livello di programmazione, trattandosi di opere già finanziate e successivamente ritenute non realizzabili.

Ancora più critica appare la situazione della Provincia di Potenza, relativamente all'intervento di miglioramento sismico dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. De Sarlo" di Lagonegro. In tale caso il progetto, del valore di euro 1.870.000,00, risulta interessato da risoluzione contrattuale, evento che rappresenta una delle più significative manifestazioni di criticità nella fase di esecuzione degli investimenti pubblici e che potrebbe determinare rilevanti conseguenze sui tempi di completamento dell'opera e sul conseguimento degli obiettivi programmati.

Merita inoltre un approfondimento il caso del Comune di Satriano di Lucania, relativo all'ampliamento dell'asilo nido di via Giustino Fortunato, del valore di euro 480.000,00. La tabella non riporta alcuna indicazione circa lo stato di attuazione dell'intervento né circa le ragioni del mancato completamento al 31 dicembre 2025. Tale assenza informativa non consente una compiuta valutazione dell'effettivo andamento del progetto e segnala l'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori ai fini del monitoraggio.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 11.408.784,58, oltre all'importo non quantificato relativo all'asilo nido di via Torraca. Le maggiori criticità si concentrano su un numero limitato di progetti di elevato valore economico. In particolare, i due interventi della Provincia di Matera assorbono complessivamente euro 5.000.000,00, pari a circa il 44 per cento del totale considerato, mentre gli interventi del Comune di Potenza ammontano ad almeno euro 1.988.827,58, cui deve aggiungersi il valore non indicato dell'asilo nido di via Torraca. A tali importi si

aggiunge l'intervento della Provincia di Potenza del valore di euro 1.870.000,00 interessato da risoluzione contrattuale.

Nel complesso, l'analisi evidenzia che le principali criticità non riguardano interventi di modesta entità, bensì opere strategiche nei settori dell'edilizia scolastica e dei servizi educativi per l'infanzia. Le situazioni maggiormente meritevoli di attenzione si riscontrano nel Comune di Potenza, per le problematiche progettuali, finanziarie e patrimoniali che impediscono l'avvio degli interventi, nonché nelle Province di Matera e Potenza, dove la non realizzabilità delle opere e la risoluzione contrattuale segnalano criticità suscettibili di incidere significativamente sul conseguimento degli obiettivi programmati e sulla capacità di utilizzo delle risorse assegnate.

MISSIONE 5: Inclusione e coesione. M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale.

Dall'esame delle risultanze istruttorie[35] emerge un quadro caratterizzato da criticità eterogenee che incidono, con diversa intensità, sull'effettiva realizzazione degli interventi programmati nell'ambito della Missione 5. Le problematiche rilevate non appaiono prevalentemente riconducibili a ritardi nella fase esecutiva, bensì a fattori che hanno impedito l'attivazione stessa dei progetti o ne hanno compromesso il conseguimento degli obiettivi attesi.

Una prima e più significativa area di criticità riguarda gli interventi privi di copertura finanziaria. In tale ambito si collocano i progetti dei Comuni di Craco e Genzano di Lucania, relativi rispettivamente al recupero del campo sportivo in località Peschiera e al completamento del laboratorio socio-culturale di Palazzo Fiore destinato alle attività di accoglienza e inclusione sociale di migranti e profughi. Analoga situazione interessa i Comuni di Miglionico e Pomarico, nei quali numerose iniziative concernenti il rafforzamento dei servizi sociali, l'assistenza domiciliare, il contrasto allo spopolamento e la riqualificazione urbana non hanno ottenuto il necessario sostegno finanziario.

Tali circostanze evidenziano difficoltà nel passaggio dalla fase programmatoria a quella attuativa, con conseguente mancata produzione dei benefici economici e sociali attesi sui

[35] *Appendice: Tab. III.4 Progetti NON AVVIATI al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 5: Inclusione e coesione - M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale*

territori interessati. Particolare rilievo assumono i casi di Miglionico e Pomarico, dove il mancato finanziamento investe una pluralità di interventi strettamente connessi agli obiettivi di inclusione sociale, sostegno alle persone fragili e rafforzamento dei servizi di prossimità, riducendo in modo significativo l'impatto delle politiche pubbliche rivolte alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Accanto alle fattispecie caratterizzate dall'assenza di finanziamento, si registrano situazioni nelle quali gli interventi risultano formalmente ammessi a finanziamento ma presentano criticità suscettibili di pregiudicare il raggiungimento dei target previsti. È il caso del Comune di Irsina[36], dove il progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", del valore di euro 715.000,00, evidenzia uno scostamento rispetto agli obiettivi programmati in termini di beneficiari coinvolti. La circostanza assume particolare rilevanza nell'ambito delle misure PNRR, nelle quali il rispetto degli indicatori di risultato costituisce elemento essenziale per la corretta attuazione degli interventi.

Elementi di maggiore complessità emergono con riferimento al Comune di Rapolla, anch'esso destinatario della misura "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". La documentazione acquisita evidenzia un articolato insieme di criticità di natura urbanistica, edilizia, progettuale, procedurale e finanziaria, che hanno impedito il completamento delle attività preliminari e l'avvio delle azioni previste. In particolare, le problematiche concernenti la disponibilità dell'immobile individuato, le difformità rilevate in sede tecnica, la carenza della documentazione autorizzativa e le incongruenze emerse nella pianificazione finanziaria hanno determinato una situazione di sostanziale stallo attuativo.

Pur prendendo atto delle iniziative istruttorie e delle verifiche poste in essere dall'amministrazione comunale al fine di garantire la regolarità dell'intervento e il corretto impiego delle risorse pubbliche, permane un rilevante rischio di mancato conseguimento degli obiettivi programmati. La persistenza delle criticità segnalate potrebbe infatti compromettere il rispetto delle tempistiche previste e incidere sulla concreta realizzabilità dell'investimento.

Sotto il profilo finanziario, gli interventi censiti ammontano complessivamente a euro 4.172.675,00. La componente più rilevante è rappresentata dai progetti non finanziati, il cui

[36] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

valore complessivo raggiunge euro 2.642.675,00, pari a oltre il 63 per cento delle risorse considerate. Tale dato conferma che le principali criticità rilevate attengono non tanto alla fase esecutiva degli investimenti, quanto alla capacità di assicurare le risorse necessarie per la loro attivazione. Un'incidenza significativa assumono inoltre i due interventi relativi ai "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" nei Comuni di Irsina e Rapolla, che complessivamente assorbono euro 1.430.000,00.

In conclusione, il quadro emerso evidenzia due distinte tipologie di criticità: da un lato, interventi che non hanno ottenuto il finanziamento necessario e che, pertanto, non hanno potuto accedere alla fase attuativa; dall'altro, progetti formalmente finanziati ma caratterizzati da problematiche tecniche, procedurali o gestionali che incidono sul conseguimento dei risultati programmati. In tale contesto, la situazione del Comune di Rapolla appare meritevole di particolare attenzione ai fini del monitoraggio, in ragione della pluralità delle criticità riscontrate e dei riflessi che queste possono determinare sul raggiungimento degli obiettivi della misura e sull'effettiva utilizzazione delle risorse disponibili.

2.5.2. Progetti Esclusi

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai progetti esclusi per Decadenza, Rinuncia e Revoca.

Tab. 2.5.2_1 Progetti esclusi al 31.12.2025 per Cause. Numero, importi e Incidenza % sul Totale degli esclusi e sul totale dei Progetti.

PROGETTI ESCLUSI. Cause	Numero	Incidenza %	Importo	Incidenza %
DECADENZA	3	3,66%	513.868,49	4,89%
RINUNCIA	55	67,07%	2.672.964,40	25,45%
REVOCA	24	29,27%	7.314.731,74	69,65%
Totale progetti ESCLUSI	**82**	**100,00%**	**10.501.564,63**	**100,00%**
Totale PROGETTI PNRR	**2.144**		**593.117.340,7**	
Incidenza % dei Progetti ESCLUSI sul TOTALE dei PROGETTI	**3,82%**		**1,77%**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Dall'analisi dei progetti esclusi dal finanziamento o dal perimetro attuativo del PNRR emerge un quadro caratterizzato da una limitata incidenza quantitativa sul totale degli interventi censiti, ma da effetti finanziari non trascurabili in relazione alle risorse coinvolte.

Complessivamente risultano 82 progetti esclusi, corrispondenti al 3,82% del totale dei 2.144 progetti PNRR censiti. Sotto il profilo finanziario, tali interventi interessano risorse pari a euro 10.501.564,63, che rappresentano l'1,77% del valore complessivo dei progetti monitorati, pari a euro 593.117.340,70.

L'analisi delle cause di esclusione evidenzia una netta prevalenza delle rinunce, che con 55 interventi rappresentano il 67,07% del totale dei progetti esclusi. Tale dato indica che l'uscita dal perimetro del Piano è avvenuta prevalentemente per effetto di decisioni assunte dagli enti beneficiari o attuatori, spesso riconducibili a processi di riprogrammazione, ridefinizione delle priorità progettuali o adesione a successive opportunità di finanziamento. Nonostante l'elevata incidenza numerica, le rinunce coinvolgono risorse

pari a euro 2.672.964,40, corrispondenti al 25,45% del valore economico complessivo dei progetti esclusi.

Diversamente, le revoche risultano quantitativamente meno numerose (24 interventi, pari al 29,27% del totale), ma assumono una rilevanza finanziaria decisamente maggiore. Gli interventi revocati assorbono infatti euro 7.314.731,74, corrispondenti al 69,65% delle risorse complessivamente interessate da esclusioni. Il dato evidenzia come le revoche abbiano riguardato progetti mediamente più consistenti sotto il profilo economico, incidendo in misura prevalente sull'ammontare delle risorse fuoriuscite dal PNRR.

Del tutto marginale appare il fenomeno delle decadenze, che interessa soltanto 3 progetti, pari al 3,66% del totale, per un valore complessivo di euro 513.868,49, corrispondente al 4,89% delle risorse escluse. La limitata incidenza numerica e finanziaria di tale fattispecie evidenzia una contenuta presenza di casi riconducibili al mancato rispetto delle condizioni previste per il mantenimento del finanziamento.

Sotto il profilo complessivo emerge quindi una situazione nella quale il fenomeno delle esclusioni assume dimensioni relativamente contenute sia in termini di numerosità degli interventi sia, soprattutto, in rapporto al valore finanziario complessivo del portafoglio progettuale. L'incidenza dell'1,77% delle risorse sul totale finanziato conferma infatti che la quota di investimenti usciti dal perimetro del Piano risulta limitata rispetto all'ammontare complessivo delle risorse gestite.

Nel complesso, il quadro evidenzia una capacità attuativa generalmente soddisfacente da parte degli enti coinvolti, atteso che oltre il 96% dei progetti censiti risulta tuttora compreso nel perimetro del PNRR. Permane tuttavia l'esigenza di monitorare con particolare attenzione i casi di revoca, che pur rappresentando meno di un terzo dei progetti esclusi concentrano oltre i due terzi delle risorse fuoriuscite dal Piano. Ciò consente di individuare nelle progettualità di maggiore dimensione finanziaria il principale fattore di rischio in termini di perdita di risorse e mancato conseguimento degli obiettivi programmati.

Nel complesso, i dati non evidenziano criticità sistemiche tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano, ma confermano l'importanza di rafforzare le attività di accompagnamento, monitoraggio e verifica degli interventi

maggiormente complessi, al fine di ridurre ulteriormente il ricorso a revoche e rinunce e garantire la piena utilizzazione delle risorse disponibili.

Progetti Decaduti

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai progetti esclusi per Decadenza, ovvero, quei progetti per i quali è decorso infruttuosamente il termine fissato, anche a seguito di eventuali proroghe, per formalizzare le procedure di affidamento.

Tab. 2.5.2_2 Progetti Decaduti al 31.12.2025 per Missione e Componente. Numero e Incidenza % sul Totale dei Decaduti e sul totale dei Progetti

MISSIONI	Importo	%
MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo		
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	2	66,67%
MISSIONE 4: Istruzione e ricerca		
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	1	33,33%
Totale PROGETTI "DECADUTI"	**3**	**100,00%**
Totale PROGETTI	**2.144**	
Incidenza % dei Progetti "DECADUTI" sul TOTALE dei PROGETTI	**0,14%**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Dall'analisi dei dati relativi ai progetti dichiarati "decaduti" emerge un quadro caratterizzato da una incidenza estremamente contenuta del fenomeno rispetto al complesso degli interventi censiti.

In particolare, sui 2.144 progetti complessivamente rilevati, risultano 3 progetti decaduti, pari allo 0,14% del totale, dato che evidenzia una sostanziale tenuta del sistema di attuazione e un limitato impatto delle criticità procedurali o realizzative sul complesso degli interventi programmati.

Sotto il profilo della distribuzione per missione, la quota prevalente dei progetti decaduti si concentra nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", con 2 interventi riconducibili alla componente M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", corrispondenti al 66,67% del totale dei progetti decaduti. La restante

quota, pari a 1 progetto (33,33%), riguarda la Missione 4 "Istruzione e ricerca", nell'ambito della componente M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università".

La limitata numerosità dei casi non consente di individuare specifiche criticità di carattere sistemico riferibili alle missioni interessate. Tuttavia, la concentrazione dei progetti decaduti nei settori della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'istruzione suggerisce l'opportunità di mantenere elevata l'attenzione sulle attività di monitoraggio e supporto amministrativo, al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori situazioni suscettibili di determinare il venir meno dei finanziamenti o degli obiettivi programmati.

Nel complesso, l'incidenza marginale dei progetti decaduti sul totale degli interventi evidenzia un livello di attuazione sostanzialmente soddisfacente, fermo restando il permanere dell'esigenza di un costante presidio delle procedure di gestione, rendicontazione e controllo.

L'analisi finanziaria dei progetti decaduti evidenzia una concentrazione delle risorse coinvolte nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", nonostante tale missione rappresenti soltanto un terzo dei progetti decaduti in termini numerici.

In particolare, la Missione 4 - Componente M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" registra un importo complessivo di euro 509.000,00, interamente riferito al Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)[37]. Tale valore rappresenta la quota largamente prevalente dell'ammontare finanziario associato ai progetti decaduti.

Di contro, la Missione 1 - Componente M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" presenta un importo complessivo decisamente più contenuto, pari a euro 4.868,49, distribuito tra il Comune di Calciano (MT) per euro 1.623,00 e il Comune di Valsinni (MT) per euro 3.245,49.

Sotto il profilo territoriale, emerge pertanto una marcata concentrazione del valore economico delle decadenze nel Comune di Palazzo San Gervasio[38], cui è riconducibile quasi la totalità delle risorse interessate. Tale circostanza evidenzia come la rilevanza finanziaria

[37] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*
[38] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

del fenomeno non sia proporzionale al numero dei progetti decaduti, risultando fortemente influenzata dalla dimensione economica del singolo intervento.

Nel complesso, i dati mostrano che, a fronte di un maggior numero di progetti decaduti nell'ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'impatto finanziario più significativo è riconducibile al settore dell'istruzione. Ciò suggerisce l'opportunità di approfondire le cause che hanno determinato la decadenza dell'intervento afferente alla Missione 4, attesa la maggiore consistenza delle risorse pubbliche coinvolte e i potenziali effetti sul conseguimento degli obiettivi programmati nel settore educativo.

Progetti Rinunciati

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai progetti esclusi per Rinuncia.

Tab. 2.5.2_3 Progetti Rinunciati al 31.12.2025 per Missione e Componente. Numero e Incidenza % sul Totale dei Rinunciati e sul totale dei Progetti

MISSIONI	Importo	%
MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo		
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	51	92,73%
MISSIONE 4: Istruzione e ricerca		
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	3	5,45%
MISSIONE Non Definita	1	1,82%
Totale PROGETTI "RINUNCIATI"	**55**	**100,00%**
Totale PROGETTI	**2.144**	
Incidenza % dei Progetti "RINUNCIATI" sul TOTALE dei PROGETTI	**2,57%**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Dall'analisi della distribuzione dei progetti rinunciati per missione emerge una marcata concentrazione del fenomeno nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, alla quale risultano riconducibili 51 interventi, pari al 92,73% del totale delle rinunce censite. Tutti i casi afferiscono alla Componente 1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione, evidenziando

come il fenomeno interessi quasi esclusivamente le misure dedicate alla trasformazione digitale degli enti locali.

La forte incidenza delle rinunce nell'ambito della Missione 1 appare riconducibile alle peculiarità delle misure di digitalizzazione, caratterizzate da elevata standardizzazione e dalla presenza di numerosi avvisi pubblici succedutisi nel tempo. In tale contesto, la rinuncia non assume necessariamente il significato di una criticità attuativa, potendo risultare associata alla partecipazione degli enti a successive finestre di finanziamento o alla riprogrammazione degli interventi all'interno delle medesime linee di azione.

Più contenuta risulta la presenza di rinunce nella Missione 4 – Istruzione e ricerca, che registra 3 interventi, corrispondenti al 5,45% del totale. I progetti interessati rientrano nella Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. Sebbene il dato presenti una consistenza numerica limitata, esso segnala la presenza di alcune iniziative che non hanno trovato concreta attuazione nell'ambito della programmazione originaria.

Si rileva inoltre la presenza di un progetto classificato come "Missione Non Definita", pari all'1,82% del totale delle rinunce. Tale elemento mantiene un'incidenza del tutto marginale e non altera in modo significativo il quadro complessivo dell'analisi.

Nel complesso, i 55 progetti rinunciati rappresentano il 2,57% del totale dei 2.144 progetti PNRR censiti. Il dato conferma la dimensione sostanzialmente residuale del fenomeno rispetto all'insieme delle progettualità finanziate e consente di escludere la presenza di diffuse criticità nella fase di avvio e gestione degli interventi.

Sotto il profilo attuativo, la prevalenza delle rinunce nell'ambito della digitalizzazione suggerisce una lettura prudente del fenomeno. In molti casi, infatti, tali situazioni risultano associabili a processi di aggiornamento della programmazione, riallocazione delle risorse o sostituzione di interventi precedentemente candidati, piuttosto che a vere e proprie incapacità realizzative da parte degli enti beneficiari.

Nel complesso, il quadro evidenzia una limitata incidenza delle rinunce sul totale delle progettualità monitorate e appare coerente con la fisiologica evoluzione dei programmi finanziati di maggiore ampiezza. Ciò non esclude l'opportunità di proseguire nell'attività di monitoraggio delle misure interessate, al fine di verificare che le rinunce registrate si

traducano effettivamente in percorsi alternativi di realizzazione degli interventi e non comportino una riduzione degli effetti attesi in termini di trasformazione digitale e miglioramento dei servizi pubblici.

***

Dall'esame dei dati[39] relativi a Progetti rinunciati al 31.12.2025 per Comune, analizzati per Missione-Componente, Intervento, Costo del Progetto e Stato di attuazione, emerge un quadro di interventi finanziati prevalentemente nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 del PNRR, relativa alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, con un ammontare complessivo delle risorse censite pari a euro 2.672.964,40.

La distribuzione degli interventi evidenzia una netta prevalenza delle misure destinate alla trasformazione digitale dei comuni interessati, con particolare riferimento all'adozione delle piattaforme pagoPA, App IO, alla migrazione al Cloud e all'implementazione di ulteriori strumenti di interoperabilità e notificazione digitale. Tali interventi risultano coerenti con gli obiettivi strategici del PNRR volti al miglioramento dell'efficienza amministrativa, alla semplificazione dei rapporti con l'utenza e all'incremento del livello di digitalizzazione degli enti locali.

In particolare, le misure più ricorrenti riguardano la Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA e App IO", presente nella quasi totalità dei comuni beneficiari; la Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud", finalizzata alla migrazione dei servizi informatici verso infrastrutture digitali più sicure ed efficienti; interventi specifici relativi alla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND), all'adozione dell'identità digitale e alle notifiche digitali.

Tra gli enti che registrano i maggiori volumi finanziari nell'ambito della digitalizzazione si segnalano i comuni di Stigliano, Salandra, Tricarico, Nemoli, Gallicchio e Gorgoglione, caratterizzati dalla presenza di più linee di finanziamento e da importi complessivamente rilevanti.

Accanto agli investimenti digitali si rilevano alcuni interventi riconducibili alla Missione 4 - Istruzione e ricerca, concernenti il potenziamento dell'edilizia scolastica e dei servizi educativi. In tale ambito assumono particolare rilievo il progetto del Comune di Nemoli per

[39] *Appendice: Tab. IV.1 Progetti rinunciati al 31.12.2025 per Comune. Missione-Componente, Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione.*

la demolizione e ricostruzione di un edificio destinato a scuola dell'infanzia, per un importo di euro 391.921,00; l'intervento del Comune di Salandra per l'adeguamento e l'allestimento della mensa scolastica, per euro 200.000,00.

L'analisi evidenzia altresì alcuni elementi di attenzione sotto il profilo del monitoraggio e della rendicontazione. In particolare, per alcuni interventi (Aliano, Cirigliano e Gallicchio) il valore finanziario risulta indicato come "dato non disponibile", circostanza che non consente una completa valutazione dell'effettiva consistenza economica delle operazioni; il Comune di Trivigno presenta due interventi classificati come "rinunciato", per complessivi euro 684.000,00, circostanza che richiede approfondimenti circa le motivazioni della rinuncia, gli effetti sul raggiungimento dei target programmati e l'eventuale riallocazione delle risorse.

Nel complesso, il campione esaminato mostra un significativo orientamento degli enti locali verso gli investimenti in innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi pubblici. Tuttavia, ai fini della piena verifica dell'efficacia degli interventi finanziati, appare necessario assicurare la completezza dei dati di monitoraggio, la corretta alimentazione delle banche dati di rendicontazione e la verifica del conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti dalle singole misure del PNRR, con particolare riguardo agli interventi privi di valorizzazione economica e a quelli oggetto di rinuncia.

Progetti Revocati

Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai progetti esclusi per Revoca.

Tab. 2.5.2_4 Progetti Revocati al 31.12.2025 per Missione e Componente. Numero e Incidenza % sul Totale dei Revocati e sul totale dei Progetti

MISSIONI	REVOCATI	%
MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	8	16,33%
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA		
MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	13	26,53%
M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile		

M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica		
MISSIONE 4: Istruzione e ricerca	2	4,08%
M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università		
MISSIONE 5: Inclusione e coesione	1	2,04%
M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale		
MISSIONE Non Definita	0	0,00%
Totale PROGETTI "REVOCATI"	**24**	**100,00%**
Totale PROGETTI	**2.144**	
Incidenza % dei Progetti "REVOCATI" sul TOTALE dei PROGETTI	**1,12%**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Dall'analisi della distribuzione dei progetti revocati per missione emerge una concentrazione significativa del fenomeno nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, che registra 13 interventi revocati, pari al 26,53% del totale dei provvedimenti di revoca censiti. Tale dato evidenzia come le criticità che hanno condotto all'esclusione definitiva delle progettualità abbiano interessato prevalentemente gli interventi connessi all'economia circolare, alla tutela del territorio e alla gestione delle risorse ambientali, ambiti che presentano frequentemente livelli elevati di complessità tecnica, procedurale e realizzativa.

Segue la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, con 8 progetti revocati, corrispondenti al 16,33% del totale. Gli interventi interessano esclusivamente la componente relativa alla digitalizzazione della pubblica amministrazione (M1C1) e, pur rappresentando un numero significativo di casi, si inseriscono in un contesto caratterizzato da un elevatissimo numero complessivo di progetti finanziati, circostanza che ne ridimensiona l'incidenza relativa sul complesso delle iniziative attivate nell'ambito della missione.

Più contenuta risulta la presenza di revoche nella Missione 4 – Istruzione e ricerca, che presenta 2 interventi, pari al 4,08% del totale. Il numero limitato dei casi suggerisce che il comparto dell'edilizia scolastica e del potenziamento dell'offerta educativa abbia mantenuto, nel complesso, una buona capacità attuativa, nonostante la rilevanza finanziaria degli investimenti programmati.

Del tutto marginale appare invece il fenomeno nella Missione 5 – Inclusione e coesione, nella quale si registra un solo progetto revocato, corrispondente al 2,04% del totale. L'assenza di ulteriori casi di revoca evidenzia un quadro generalmente stabile sotto il profilo attuativo, con una limitata incidenza di eventi tali da determinare l'esclusione definitiva degli interventi finanziati.

Nel complesso, i 24 progetti revocati rappresentano appena l'1,12% del totale dei 2.144 progetti PNRR censiti. Tale circostanza conferma il carattere sostanzialmente residuale del fenomeno rispetto all'universo delle progettualità finanziate e consente di escludere la presenza di criticità diffuse o sistemiche nell'attuazione del Piano.

Sotto il profilo gestionale, la revoca costituisce la forma più incisiva di interruzione del finanziamento, in quanto determina la definitiva fuoriuscita dell'intervento dal perimetro del PNRR. La limitata incidenza quantitativa rilevata evidenzia pertanto una complessiva tenuta del sistema di programmazione e attuazione, pur in presenza di specifiche situazioni che non hanno consentito il rispetto delle condizioni richieste per la prosecuzione del finanziamento.

Nel complesso, l'analisi mostra come il fenomeno delle revoche, pur concentrandosi prevalentemente nelle Missioni 2 e 1, assuma dimensioni contenute rispetto al totale degli interventi monitorati. Ne deriva un quadro generalmente positivo sotto il profilo della capacità attuativa degli enti coinvolti, fermo restando che la particolare concentrazione delle revoche negli ambiti della transizione ecologica e della digitalizzazione suggerisce l'opportunità di mantenere elevato il livello di monitoraggio sugli interventi caratterizzati da maggiore complessità tecnico-amministrativa, al fine di ridurre ulteriormente il rischio di perdita delle risorse assegnate e garantire il pieno conseguimento degli obiettivi programmati.

***

Dall'analisi degli interventi censiti[40] relativi a Progetti revocati al 31.12.2025 per Comune, analizzati per Missione-Componente, Intervento, Costo del Progetto e Stato di attuazione, emerge un volume complessivo di investimenti pari a euro 7.314.731,74, concentrato

[40] *Appendice: Tab. V.1 Progetti revocati al 31.12.2025 per Comune. Missione-Componente, Intervento, Costo del Progetto*

prevalentemente nelle Missioni 1, 2, 4 e 5 del PNRR. La distribuzione delle risorse evidenzia una significativa prevalenza degli interventi riconducibili alla transizione ecologica, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e al potenziamento delle infrastrutture scolastiche, in coerenza con gli obiettivi strategici di modernizzazione e sviluppo sostenibile perseguiti dal Piano.

Particolare rilievo assume il Comune di Stigliano, che concentra il maggior numero di iniziative finanziate nell'ambito della Missione 2 – Componente 1, per un valore complessivo superiore a 3,8 milioni di euro. Gli interventi riguardano progetti eterogenei orientati alla valorizzazione ambientale, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, allo sviluppo delle comunità energetiche, alla mobilità lenta, alla prevenzione della desertificazione e all'innovazione del comparto agricolo e pastorale. Tale concentrazione di progettualità configura un approccio integrato allo sviluppo territoriale che richiederà un attento monitoraggio dell'effettiva capacità realizzativa dell'ente e del conseguimento degli obiettivi programmati.

Nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca si segnalano gli interventi di maggiore consistenza finanziaria, tra cui la realizzazione della nuova palestra scolastica nel Comune di Scanzano Jonico, per un importo di euro 1.480.000,00, e la costruzione del nuovo edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte, per euro 719.758,00. Tali investimenti risultano finalizzati al miglioramento dell'offerta educativa e all'adeguamento del patrimonio scolastico, in linea con gli obiettivi di rafforzamento dei servizi pubblici essenziali.

Per quanto riguarda la Missione 2 – Componente 4, relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica, il Comune di Carbone risulta destinatario di diversi finanziamenti per attività di progettazione e interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza della viabilità comunale. A tali iniziative si aggiunge l'intervento destinato al miglioramento e alla meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il progetto di costruzione di una pista per elisoccorso notturno con contestuale riqualificazione dell'area sportiva comunale, finanziato nell'ambito della Missione 5 – Inclusione e coesione. La pluralità delle misure attivate evidenzia una strategia orientata sia alla prevenzione dei rischi territoriali sia al rafforzamento dei servizi a favore delle comunità locali.

Sul versante della digitalizzazione degli enti locali, gli interventi risultano prevalentemente indirizzati all'adozione delle piattaforme PagoPA, alla migrazione al cloud, alla digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE e all'implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). I comuni di Irsina, Lauria, Valsinni e Venosa presentano finanziamenti finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture digitali e dei servizi online rivolti a cittadini e imprese, contribuendo al processo di innovazione amministrativa promosso dal PNRR.

Permangono, tuttavia, alcuni elementi di criticità sotto il profilo informativo e del monitoraggio. In particolare, per il Comune di Castronuovo di Sant'Andrea l'intervento relativo all'attivazione dei servizi PagoPA non riporta l'importo del finanziamento, determinando un'incompletezza informativa che potrebbe incidere sulla piena ricostruzione del quadro finanziario degli investimenti. Tale circostanza evidenzia la necessità di assicurare una costante alimentazione e aggiornamento delle banche dati utilizzate per il monitoraggio degli interventi.

Nel complesso, il quadro esaminato evidenzia una significativa mobilitazione di risorse pubbliche a favore dei territori interessati, con una prevalente concentrazione degli investimenti negli ambiti della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell'istruzione. Ai fini della verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, assume rilievo il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, della capacità di spesa degli enti beneficiari e del raggiungimento dei target e milestone previsti dalle singole misure finanziate, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo territoriale e di modernizzazione delle amministrazioni locali perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

3. ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE PER ENTE LOCALE

3.1 Priorità di Investimento per i Comuni della Basilicata

Nell'ambito della presente indagine sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025, questa Sezione ha ritenuto di concentrare l'attenzione su alcune tipologie di investimento che, per consistenza finanziaria, diffusione territoriale e stretta connessione con le funzioni fondamentali degli enti locali, rivestono particolare rilevanza ai fini della rilevazione dei fabbisogni espressi dai Comuni della Basilicata.

La scelta di approfondire tali ambiti discende dalla considerazione che essi rappresentano settori nei quali le misure del PNRR risultano maggiormente orientate a colmare divari territoriali e carenze strutturali storicamente presenti, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi resi alle comunità locali. L'analisi degli interventi finanziati e della relativa distribuzione territoriale consente, pertanto, di acquisire elementi utili per comprendere le priorità emerse nella programmazione degli enti e per valutare, sia pure in via indiretta, la natura e l'intensità delle esigenze che caratterizzano il contesto regionale, con particolare riguardo alle dinamiche demografiche, all'accessibilità dei servizi e alle condizioni di coesione territoriale.

L'esame della distribuzione delle risorse per missione evidenzia come le priorità di investimento degli enti territoriali lucani risultino concentrate principalmente sui settori dell'istruzione, della transizione ecologica e della modernizzazione delle infrastrutture pubbliche. In particolare, la Missione 4 "Istruzione e ricerca" assorbe oltre il 36% delle risorse complessivamente intercettate dagli enti territoriali, confermandosi quale principale area di intervento. Tale circostanza segnala come il potenziamento dell'offerta educativa e la riqualificazione del patrimonio scolastico costituiscano una delle esigenze maggiormente avvertite sul territorio regionale.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", che concentra oltre il 24% delle risorse complessive. L'elevata

consistenza finanziaria degli interventi riconducibili a tale missione evidenzia come la tutela del territorio, la riduzione del rischio idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e la sostenibilità ambientale rappresentino obiettivi prioritari per le amministrazioni locali. L'ampia diffusione delle progettualità in tali ambiti conferma la persistente presenza di fragilità territoriali e infrastrutturali che richiedono investimenti rilevanti per garantire condizioni adeguate di sicurezza e resilienza.

Anche la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", cui è destinato oltre il 17% delle risorse, evidenzia una crescente attenzione verso i processi di innovazione amministrativa e tecnologica. Gli investimenti destinati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, alla modernizzazione dei servizi e alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico testimoniano la volontà degli enti di rafforzare l'efficienza amministrativa e la competitività dei territori.

La Missione 5 "Inclusione e coesione", che assorbe circa il 15% delle risorse disponibili, segnala inoltre la rilevanza attribuita agli interventi finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture sociali, alla promozione dell'inclusione e alla riduzione dei divari territoriali, particolarmente significativi in una regione caratterizzata da fenomeni di spopolamento e da una diffusa frammentazione insediativa.

L'analisi degli interventi oggetto di approfondimento evidenzia come la selezione dei progetti sia fortemente concentrata su specifiche misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza orientate alla tutela del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico, all'efficientamento energetico e al miglioramento dei servizi pubblici locali. In particolare, risultano ampiamente utilizzate le misure relative alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla difesa del suolo, agli interventi di riduzione del rischio idraulico, alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione, nonché al miglioramento e alla digitalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La prevalente concentrazione degli interventi esaminati sulle misure relative alla tutela del territorio, alla riduzione del rischio idrogeologico, all'efficientamento energetico del patrimonio pubblico e al miglioramento dei servizi ambientali risulta coerente con le finalità perseguite dal PNRR. Tuttavia, la distribuzione delle progettualità consente di trarre indicazioni significative sulle principali esigenze espresse dagli enti territoriali lucani. In

particolare, la forte incidenza di interventi riconducibili alla messa in sicurezza del territorio, alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture e alla riqualificazione del patrimonio pubblico evidenzia come una parte rilevante della capacità amministrativa e finanziaria degli enti sia stata indirizzata verso il superamento di criticità strutturali pregresse. La domanda di investimenti proveniente dal territorio appare pertanto prevalentemente orientata alla riduzione di fattori di vulnerabilità e al recupero di condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità dei servizi essenziali.

Nel complesso, l'analisi delle risorse finanziate evidenzia come il PNRR abbia assunto in Basilicata una funzione prevalentemente orientata al rafforzamento delle infrastrutture pubbliche, al miglioramento dei servizi essenziali, alla sicurezza del territorio e alla qualificazione del capitale umano. La significativa concentrazione degli investimenti nei settori dell'istruzione, della sostenibilità ambientale e della modernizzazione amministrativa appare indicativa di un contesto territoriale nel quale persistono esigenze strutturali di adeguamento e ammodernamento che continuano a condizionare le scelte di programmazione degli enti locali. Ne emerge il quadro di una regione che utilizza prioritariamente le risorse del Piano per colmare deficit infrastrutturali e di servizio accumulati nel tempo, ponendo le basi per successive politiche maggiormente orientate alla crescita economica, all'innovazione e al rafforzamento della competitività del sistema territoriale.

3.2 Mense

Missione 4: Istruzione e ricerca. M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Nel quadro dei 2.144 progetti finanziati dal PNRR monitorati a livello regionale, per un valore complessivo pari a euro 593.117.340,73, gli interventi destinati alla realizzazione, costruzione, ampliamento, adeguamento funzionale, riqualificazione e riconversione di mense scolastiche ammontano a 46 iniziative, per un importo complessivo pari a euro 16.773.611,95.

Sotto il profilo quantitativo, tali interventi rappresentano il 2,15% del numero complessivo dei progetti finanziati, mentre sotto il profilo finanziario assorbono circa il 2,83% del valore

complessivo degli investimenti monitorati. L'incidenza economica risulta pertanto superiore all'incidenza numerica, sebbene in misura meno marcata rispetto ad altri comparti dell'edilizia scolastica, a conferma del carattere infrastrutturale degli interventi e della rilevanza delle opere finanziate.

Il valore medio dei progetti destinati alle mense scolastiche si attesta a circa 365 mila euro, importo superiore di circa il 38% rispetto al valore medio dell'intero portafoglio progettuale regionale, pari a circa 272 mila euro. Tale circostanza evidenzia come gli investimenti nel settore della refezione scolastica presentino una dimensione economica mediamente più elevata rispetto alla generalità delle progettualità finanziate dal PNRR, pur senza raggiungere i livelli di complessità e onerosità riscontrabili negli interventi relativi agli asili nido o alla nuova edilizia scolastica.

La natura delle opere finanziate risulta particolarmente eterogenea. Accanto a interventi di modesta entità finalizzati all'adeguamento impiantistico e alla rifunzionalizzazione di locali esistenti, sono presenti numerose iniziative concernenti la realizzazione ex novo di edifici destinati alla mensa scolastica, la costruzione di nuovi corpi di fabbrica, la demolizione e ricostruzione di strutture esistenti e la riconversione di immobili scolastici. Ciò contribuisce a spiegare la significativa variabilità degli importi finanziati, che oscillano da circa 60 mila euro fino a oltre 800 mila euro per singolo intervento.

Dal punto di vista territoriale, le 46 iniziative interessano oltre 40 amministrazioni locali, distribuite in maniera capillare nelle province di Potenza e Matera, oltre alla Provincia di Potenza quale ente attuatore di alcuni interventi presso istituti scolastici convittuali. La distribuzione delle risorse evidenzia una significativa diffusione territoriale degli investimenti e appare coerente con le finalità del PNRR di promozione del tempo pieno e di rafforzamento dei servizi scolastici, obiettivi perseguibili soltanto attraverso un incremento della capacità di refezione nelle strutture educative.

A differenza degli interventi concernenti gli asili nido, per i quali la sostenibilità futura risulta strettamente correlata all'andamento della popolazione infantile, gli investimenti nelle mense scolastiche presentano una platea di beneficiari più ampia e comprendono studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ne consegue che

il rischio di sottoutilizzo delle strutture, pur presente in alcuni contesti caratterizzati da accentuati fenomeni di declino demografico, appare tendenzialmente più contenuto.

Resta tuttavia opportuno evidenziare che una parte considerevole degli interventi è localizzata in comuni di piccole dimensioni demografiche, molti dei quali interessati da persistenti fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione. In tali contesti, la valutazione dell'efficacia dell'investimento non potrà limitarsi alla mera realizzazione dell'opera o al rispetto degli obiettivi procedurali e finanziari, ma dovrà necessariamente estendersi alla verifica della domanda effettiva di servizio che le strutture saranno chiamate a soddisfare nel medio e lungo periodo.

Sotto il profilo attuativo, il comparto presenta un livello di avanzamento complessivamente soddisfacente. Al 31 dicembre 2025 risultano infatti 17 interventi conclusi, mentre 27 interventi risultano in corso di esecuzione o avviati. Le criticità rilevate appaiono prevalentemente riconducibili a proroghe dei cronoprogrammi, ritardi nella rendicontazione, problematiche connesse all'esecuzione dei lavori e, in alcuni casi, alla liquidazione dei finanziamenti. Le situazioni maggiormente problematiche risultano circoscritte e riguardano un numero limitato di interventi, tra cui un progetto non avviato e un intervento oggetto di rinuncia.

3.3 Asili

Nel quadro dei 2.144 progetti finanziati dal PNRR monitorati a livello regionale, per un valore complessivo pari a euro 593.117.340,73, gli interventi destinati alla realizzazione, riqualificazione, ampliamento e riconversione di asili nido ammontano a 57 iniziative effettivamente distinte, per un importo complessivo di circa 39 milioni di euro.

Sotto il profilo quantitativo, tali interventi rappresentano il 2,66% del numero complessivo dei progetti finanziati, mentre sotto il profilo finanziario assorbono una quota significativamente più elevata delle risorse disponibili, pari a circa il 6,7% del valore complessivo degli investimenti monitorati. La differenza tra peso numerico e peso economico evidenzia come il comparto degli asili nido sia caratterizzato da interventi mediamente più onerosi rispetto alla generalità delle progettualità ricomprese nel Piano.

Il valore medio degli interventi destinati ai servizi educativi per la prima infanzia si attesta infatti intorno a 684 mila euro, a fronte di un valore medio di circa 272 mila euro registrato per l'intero portafoglio progettuale regionale. Ne consegue che il costo unitario delle opere destinate agli asili nido risulta superiore di oltre due volte e mezzo rispetto alla media generale. Tale circostanza trova giustificazione nella natura degli investimenti finanziati, che riguardano prevalentemente nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, adeguamenti strutturali ed efficientamenti energetici, interventi che implicano procedure tecniche e amministrative più complesse e un maggiore impiego di risorse finanziarie.

Dal punto di vista territoriale, i 57 interventi interessano 53 comuni lucani, pari a circa il 40% dei 131 comuni della regione. Il dato evidenzia una diffusione significativa delle risorse sul territorio e una capacità di accesso ai finanziamenti relativamente ampia, non limitata ai principali centri urbani ma estesa anche a realtà di piccole e piccolissime dimensioni demografiche. Tale distribuzione appare coerente con le finalità del PNRR di rafforzare l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e di ridurre i divari territoriali nell'accesso ai servizi essenziali.

Tuttavia, proprio la significativa presenza di interventi nei comuni minori induce a sviluppare una riflessione ulteriore circa l'effettiva utilità e sostenibilità degli investimenti nel medio e lungo periodo. Numerosi enti beneficiari risultano infatti collocati in aree interessate da persistenti fenomeni di spopolamento, da una costante riduzione delle nascite e da un progressivo invecchiamento della popolazione residente, fenomeni che caratterizzano in misura rilevante il contesto demografico lucano.

In tale prospettiva, la valutazione degli interventi non può limitarsi all'analisi della capacità di spesa o del grado di avanzamento fisico e finanziario delle opere, ma deve necessariamente estendersi alla verifica della futura domanda di servizi che le nuove strutture saranno chiamate a soddisfare. Il perseguimento degli obiettivi del Piano richiede infatti che gli investimenti realizzati siano in grado di generare un'effettiva utilità sociale e di mantenere nel tempo adeguati livelli di utilizzo.

La concentrazione di risorse rilevanti in comuni di ridotte dimensioni demografiche pone pertanto l'esigenza di verificare la coerenza tra la programmazione infrastrutturale e

l'evoluzione della popolazione residente, con particolare riferimento alle fasce di età comprese tra zero e tre anni, destinatarie dei servizi. In assenza di una domanda effettiva e stabile nel tempo, sussiste il rischio che strutture realizzate con investimenti significativi possano registrare livelli di utilizzo inferiori alle capacità ricettive programmate, con conseguenti effetti sulla sostenibilità gestionale e sull'efficienza complessiva dell'impiego delle risorse pubbliche.

Sotto questo profilo emerge una possibile debolezza di partenza che non appare riconducibile a carenze amministrative degli enti attuatori né a criticità nella capacità di realizzazione delle opere, bensì alla stessa collocazione territoriale di una parte degli investimenti e alle dinamiche demografiche che interessano numerosi comuni lucani. Si tratta di un elemento che assume particolare rilevanza nel confronto con l'intero universo dei progetti PNRR regionali, in quanto gli interventi sugli asili nido perseguono risultati strettamente dipendenti dall'andamento della popolazione infantile, a differenza di altre tipologie di investimenti caratterizzate da una platea di beneficiari più ampia.

Pertanto, se da un lato il comparto degli asili nido evidenzia una significativa capacità di attrazione delle risorse, assorbendo circa il 6,7% dei finanziamenti a fronte di un'incidenza numerica pari al 2,66% del totale dei progetti, dall'altro lato la reale efficacia degli investimenti dovrà essere valutata anche alla luce della loro capacità di rispondere a fabbisogni effettivi e duraturi. In tale ottica, accanto al monitoraggio dell'attuazione finanziaria e procedurale delle opere, appare necessario verificare nel tempo i livelli di utilizzo delle strutture realizzate, la sostenibilità dei relativi costi di gestione e la coerenza tra l'offerta di servizi creata e l'evoluzione demografica dei territori interessati, soprattutto nei comuni maggiormente esposti ai fenomeni di spopolamento e di invecchiamento della popolazione.

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PNRR IN BASILICATA AL 31.12.2025

L'esame complessivo dei dati del monitoraggio al 31 dicembre 2025 relativi ai progetti PNRR attuati dagli enti territoriali della Basilicata evidenzia un quadro caratterizzato da un

avanzato livello di attuazione degli investimenti, e da una limitata rilevanza delle criticità gestionali e procedurali.

Il valore complessivo finanziario dei progetti monitorati ammonta a 593.117.340,73 euro. Di tale importo, la quota prevalente è costituita dagli interventi in esecuzione, pari a 334.035.972,01 euro (56,32% del totale), mentre i progetti conclusi ammontano a 153.855.772,39 euro (25,94%). A tali categorie si aggiungono i progetti avviati, per un valore di 71.614.127,58 euro (12,07%).

Complessivamente, pertanto, oltre il 94% delle risorse monitorate risulta riferibile a interventi già conclusi e/o in fase di realizzazione o comunque avviati, evidenziando una capacità attuativa complessivamente soddisfacente da parte degli enti coinvolti e una diffusa progressione degli investimenti lungo il ciclo di realizzazione previsto dal PNRR.

4.1 Lo stato di avanzamento degli investimenti

I progetti in esecuzione costituiscono la componente quantitativamente più rilevante del portafoglio regionale e rappresentano il principale indicatore dello stadio attuale di attuazione del Piano. La loro consistenza finanziaria conferma come la gran parte degli investimenti abbia superato le fasi preliminari di progettazione e affidamento, collocandosi nella fase della concreta realizzazione.

La distribuzione territoriale delle risorse riferibili a progetti in fase di esecuzione ne evidenzia una significativa concentrazione presso alcuni enti di maggiori dimensioni. In particolare, il Comune di Potenza presenta interventi in corso per oltre 55,5 milioni di euro, pari al 16,63% del totale regionale della categoria. Seguono la Provincia di Potenza con oltre 33 milioni di euro (9,90%) e il Comune di Rionero in Vulture con circa 26,4 milioni di euro (7,90%). Importi rilevanti si registrano altresì nei Comuni di Matera, Stigliano, Pisticci, Policoro, Montescaglioso e Pomarico.

Parallelamente, i progetti conclusi rappresentano quasi un quarto del valore complessivo monitorato e testimoniano la capacità degli enti attuatori di trasformare le risorse assegnate in interventi effettivamente realizzati. Tra gli enti con i maggiori volumi finanziari già completati si distinguono la Provincia di Matera (11,9 milioni di euro), la Provincia di

Potenza (7,2 milioni di euro) e il Comune di Potenza (6,1 milioni di euro), oltre ai Comuni di Tursi, Bernalda, Montescaglioso, Matera, Tricarico e Balvano.

Anche la categoria dei progetti avviati, pur incidendo in misura inferiore rispetto alle precedenti, presenta valori significativi. In tale ambito emerge una forte concentrazione delle risorse presso il Comune di Colobraro, cui fa capo quasi il 50% dell'intero valore regionale degli interventi avviati, e presso la Provincia di Matera, che assorbe oltre il 31% delle risorse della medesima categoria.

4.2 Le criticità residue e i progetti non avviati

Pur in presenza di un quadro complessivamente positivo, permane una quota di interventi che non ha ancora raggiunto la fase esecutiva. I progetti classificati come non avviati ammontano ad un valore finanziario complessivo di Euro 23.109.904,12 , pari al 3,90% del valore complessivo monitorato.

La distribuzione degli importi evidenzia una marcata concentrazione del fenomeno. Il Comune di Potenza registra il valore più elevato, con circa 5,5 milioni di euro, seguito dalla Provincia di Matera (5 milioni di euro), dal Comune di Miglionico (2,34 milioni di euro) e dal Comune di Genzano di Lucania (2,03 milioni di euro). Rilevanti risultano inoltre le quote registrate presso la Provincia di Potenza, nonché nei Comuni di Pietragalla, Satriano di Lucania e Pomarico.

L'incidenza limitata degli investimenti non avviati sul totale regionale consente di escludere la presenza di diffuse situazioni di stallo; tuttavia, la consistenza finanziaria di alcuni interventi suggerisce l'opportunità di rafforzare il monitoraggio e le attività di accompagnamento amministrativo nei confronti degli enti maggiormente esposti a potenziali ritardi.

4.3 Revoche, rinunce e decadenze

Particolarmente contenuto appare il fenomeno di fattispecie che comportanti il mancato conseguimento degli obiettivi programmati.

I progetti revocati ammontano complessivamente ad un valore finanziario di 7.314.731,74 euro, pari all'1,23% delle risorse monitorate. Oltre la metà di tale importo è riferibile al Comune di Stigliano, cui si aggiungono i Comuni di Scanzano Jonico e Carbone. Nel complesso, nei tre suddetti Comuni si concentra oltre l'86% delle risorse revocate, confermandosi, in tal modo, la natura circoscritta del fenomeno.

I progetti oggetto di rinuncia presentano un valore finanziario complessivo di 2.672.964,40 euro (0,45% del totale). Le maggiori incidenze riguardano i Comuni di Trivigno, Nemoli e Salandra, che complessivamente assorbono oltre la metà delle rinunce. Anche in questo caso il fenomeno risulta limitato e non assume carattere sistemico.

Ancora più contenuta è la categoria dei progetti oggetto di intervenuta decadenza, che registra un valore finanziario complessivo di appena 513.868,49 euro, pari allo 0,09% delle risorse monitorate. Si tratta della criticità meno rilevante sotto il profilo quantitativo e risulta quasi totalmente concentrata nel Comune di Palazzo San Gervasio.

Dal punto di vista delle missioni PNRR, i tre progetti decaduti censiti interessano la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e la Missione 4 - Istruzione e ricerca. Sebbene la Missione 1 presenti il maggior numero di progetti "decaduti", il peso finanziario prevalente è riconducibile alla Missione 4, riferito all'intervento oggetto di decadenza del Comune di Palazzo San Gervasio.

4.4 Valutazioni conclusive

L'analisi dei dati evidenzia una situazione generalmente positiva sotto il profilo dell'attuazione del PNRR in Basilicata. La quasi totalità delle risorse risulta infatti utilmente riconducibile alle categorie dei progetti avviati, in esecuzione o conclusi, mentre le quote riferibili a revoche, rinunce, decadenze e mancati avvii risultano complessivamente marginali.

Permangono, tuttavia, alcuni elementi di attenzione. Da un lato, la forte concentrazione territoriale delle criticità presso un numero ristretto di enti suggerisce l'opportunità di specifici approfondimenti istruttori. Dall'altro, il consistente volume di risorse in fase di esecuzione impone il mantenimento di elevati livelli di controllo e monitoraggio, al fine di

garantire il rispetto delle milestone e dei target previsti dalla programmazione nazionale ed europea.

Pertanto, pur potendosi formulare una valutazione favorevole sul grado di avanzamento complessivo degli interventi, appare necessario proseguire nell'azione di vigilanza e supporto agli enti attuatori, con particolare riguardo ai progetti non ancora avviati e agli interventi che presentano situazioni di criticità, così da assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del PNRR e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche assegnate al territorio regionale.

L'analisi del quadro complessivo dei CUP censiti evidenzia un livello di attuazione particolarmente elevato degli interventi programmati. Su un totale di 2.144 CUP rilevati, risultano infatti attivi 2.054 interventi, pari al 95,8% del totale, mentre i CUP non attivi ammontano a 80 unità, corrispondenti al 3,7%. Ne consegue che soltanto una quota residuale delle iniziative programmate non risulta aver raggiunto la fase attuativa, delineando un quadro complessivamente positivo sotto il profilo della capacità di utilizzo delle risorse e di avanzamento degli investimenti.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, il Comune di Potenza si conferma l'ente con il maggior numero di interventi censiti, con 70 CUP interamente attivi. Seguono la Provincia di Matera con 43 CUP, la Provincia di Potenza con 39, il Comune di Rapone con 38, il Comune di Matera e il Comune di Stigliano con 36 CUP ciascuno, nonché il Comune di Montalbano Jonico con 35 interventi. Risulta altresì significativa la consistenza progettuale registrata nei Comuni di Castelgrande (32 CUP), Miglionico (31 CUP), Rionero in Vulture (30 CUP) e Satriano di Lucania (27 CUP).

La distribuzione dei CUP evidenzia una partecipazione diffusa al sistema degli investimenti da parte dell'intero tessuto istituzionale regionale. Accanto ai principali centri urbani e agli enti sovracomunali, numerosi comuni di dimensioni medio-piccole presentano infatti livelli di attività particolarmente significativi. Tra questi si segnalano Montescaglioso (25 CUP), Forenza e Pomarico (24 CUP ciascuno), Ferrandina (23 CUP), Bernalda, Pietragalla, Pisticci, Rivello e Anzi (22 e 21 CUP), nonché Nemoli, Salandra, San Mauro Forte, Calvello, Lauria e San Chirico Nuovo, tutti caratterizzati da una consistente presenza di interventi attivati.

Per quanto concerne i CUP non attivi, il fenomeno appare sostanzialmente concentrato in un numero limitato di enti. La situazione più rilevante si registra nel Comune di Stigliano[41], che presenta 12 CUP non attivi, pari al 15% del totale regionale delle iniziative non avviate. Seguono i Comuni di Carbone con 7 CUP non attivi, Gallicchio e Tursi con 5, nonché Gorgoglione, Irsina e Valsinni, ciascuno con 4 interventi non attivi. Valori più contenuti si riscontrano nei Comuni di Miglionico e Nemoli (3 CUP non attivi), mentre in numerosi altri enti la presenza di iniziative non attivate risulta limitata a una o due unità.

Particolarmente significativo appare il dato relativo alla diffusione di amministrazioni caratterizzate da una piena capacità di attivazione degli investimenti. Numerosi enti fanno registrare, infatti, la totalità dei CUP censiti in stato attivo. Tra questi figurano, oltre al Comune di Potenza e ai due enti provinciali, i Comuni di Matera, Rapone, Castelgrande, Rionero in Vulture, Montescaglioso, Forenza, Pomarico, Ferrandina, Bernalda, Rivello, Viggianello, Lauria, San Mauro Forte, Policoro, Latronico, Nova Siri, Maratea, Avigliano, Balvano, Barile e numerosi altri comuni del territorio regionale. Tale circostanza evidenzia una diffusa capacità amministrativa nella gestione delle procedure di investimento e nell'accesso alle misure di finanziamento.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dal fatto che, nei comuni con il maggior numero di CUP censiti, la quota di interventi attivi risulta generalmente prevalente e, in molti casi, totalitaria.

Nel complesso, il quadro che emerge dall'analisi dei dati evidenzia un sistema di investimenti caratterizzato da un'elevata operatività, con una percentuale di attivazione prossima al 96% e una distribuzione territoriale ampiamente diffusa. Le criticità risultano circoscritte a un numero limitato di amministrazioni e non appaiono tali da alterare il giudizio complessivamente positivo sull'attuazione degli interventi. La prevalenza dei CUP attivi conferma, pertanto, una soddisfacente capacità degli enti locali e degli enti sovracomunali di tradurre la programmazione degli investimenti in iniziative concretamente avviate, contribuendo al perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di potenziamento dei servizi pubblici regionali.

[41] *cfr. paragrafo 2.1 Attività istruttoria*

L'analisi dello stato di attuazione dei progetti finanziati consente di evidenziare non solo la distribuzione territoriale delle risorse, ma anche il diverso livello di avanzamento degli interventi. Al 31 dicembre 2025, come analiticamente precisato prima, le risorse complessivamente monitorate ammontano a 593,1 milioni di euro, di cui 71,6 milioni relativi a progetti avviati (12,07%), 153,9 milioni a progetti conclusi (25,94%), 334,0 milioni a progetti in esecuzione (56,32%), 23,1 milioni a progetti non avviati (3,90%), 7,3 milioni a interventi revocati (1,23%), 2,7 milioni a interventi rinunciati (0,45%) e appena 514 mila euro a progetti decaduti (0,09%).

Con riferimento ai progetti conclusi (n. 1.371 su 2.144), i maggiori importi si concentrano nel Comune di Matera (3,7 milioni di euro), nel Comune di Montescaglioso (3,8 milioni), nel Comune di Bernalda (4,6 milioni), nel Comune di Potenza (6,1 milioni) e nella Provincia di Matera (11,9 milioni). Si segnalano altresì situazioni nelle quali la totalità o la quasi totalità delle risorse assegnate risulta riferita a interventi conclusi, come nei Comuni di Tursi, Maschito, Montemilone, Paterno, Brindisi Montagna, Spinoso e Grottole, a testimonianza di una capacità realizzativa particolarmente avanzata.

Per quanto riguarda i progetti avviati (n. 93 su 2.144), l'importo complessivo pari a 71,6 milioni di euro risulta fortemente concentrato in pochi enti. La quota maggiore è detenuta dalla Provincia di Matera con 22,6 milioni di euro, pari a quasi un terzo del totale regionale della categoria. Seguono il Comune di Colobraro con 35,5 milioni di euro, che da solo rappresenta circa la metà degli importi regionali riferiti a progetti avviati, e il Comune di Tricarico con 4,8 milioni di euro. Importi significativi si registrano inoltre nei Comuni di San Mauro Forte (1,7 milioni), Matera (1,1 milioni), Pietragalla (927 mila euro) e Potenza (730 mila euro). La distribuzione territoriale dei progetti in fase iniziale, o comunque non ancora in esecuzione, evidenzia quindi, la presenza di una forte concentrazione degli stessi in pochi Enti.

La categoria dei progetti in esecuzione (n. 549 su 2.144), che assorbe oltre la metà delle risorse complessive, costituisce il dato di maggiore rilevanza del quadro attuativo regionale. I valori più elevati si registrano nel Comune di Potenza con 55,5 milioni di euro, pari al 16,63% del totale regionale degli interventi in corso, seguito dalla Provincia di Potenza con 33,1 milioni di euro, da Matera con 23,3 milioni di euro e da Rionero in Vulture con 26,4 milioni di euro. Risultano inoltre degni di positivo rilievo i dati finanziari registrati nei

Comuni di Stigliano (13,3 milioni), Pisticci (9,6 milioni), Policoro (7,7 milioni), Montescaglioso (7 milioni), Pomarico (6,8 milioni), Viggianello (6,5 milioni), Forenza (4,4 milioni), Nova Siri (4,2 milioni) e Latronico (4,3 milioni). L'elevata consistenza delle risorse ancora in esecuzione evidenzia che una parte significativa della programmazione è attualmente concentrata nella fase realizzativa.

Con riferimento ai progetti non avviati (n. 49 su 2.144), l'importo complessivo regionale pari a 23,1 milioni di euro appare concentrato in un numero limitato di amministrazioni. I dati più rilevanti riguardano il Comune di Potenza con 5,5 milioni di euro, la Provincia di Matera con 5 milioni di euro, i Comuni di Stigliano con 3,9 milioni di euro, Miglionico con 2,34 milioni di euro, Genzano di Lucania[42] con 2,03 milioni di euro, Pietragalla con 1,5 milioni di euro e Scanzano Jonico con 1,48 milioni di euro. Complessivamente in tali enti si concentrano oltre i due terzi delle risorse regionali ancora prive di effettivo avvio, configurando un profilo di rischio in termini di doveroso rispetto delle tempistiche programmate.

Per quanto concerne i progetti revocati (n. 24 su 2.144), l'importo regionale di 7,3 milioni di euro risulta fortemente concentrato in pochi casi. In particolare, Stigliano presenta interventi revocati per 3,89 milioni di euro, pari a oltre la metà del totale regionale della categoria. Seguono i Comuni di Scanzano Jonico con 1,48 milioni di euro, Carbone con 957 mila euro e Sant'Angelo Le Fratte con 720 mila euro. Tali dati evidenziano specifiche criticità che hanno determinato l'interruzione del percorso attuativo degli interventi finanziati.

I progetti rinunciati (n. 55 su 2.144), pari complessivamente a 2,67 milioni di euro, presentano una distribuzione meno concentrata ma comunque significativa in alcuni enti. Gli importi maggiori si registrano nel Comune di Trivigno con 684 mila euro, nel Comune di Nemoli con 470 mila euro, nel Comune di Salandra con 334 mila euro e nel Comune di Stigliano con 152 mila euro. Pur trattandosi di valori limitati rispetto al totale delle risorse finanziate, tali situazioni rappresentano comunque una perdita di opportunità di investimento per i territori interessati.

Infine, i progetti decaduti (n. 3 su 2.144) risultano sostanzialmente marginali in termini quantitativi, con un ammontare complessivo di circa 514 mila euro. Tali progetti, lo si

[42] Cfr Paragrafo 2.1 Attività istruttoria

ribadisce, costituiscono quelli per cui è decorso infruttuosamente il termine fissato, anche a seguito di eventuali proroghe, per formalizzare le procedure di affidamento. La gran parte dell'importo è riferibile al Comune di Palazzo San Gervasio[43], che registra interventi "decaduti" per 509 mila euro, pari al 99% dell'intero valore regionale della categoria. Tale situazione costituisce un elemento di particolare attenzione sotto il profilo della capacità di completare correttamente il ciclo amministrativo degli investimenti.

L'analisi dei finanziamenti complessivamente assegnati evidenzia, peraltro, una forte concentrazione delle risorse in favore di un numero limitato di enti. I maggiori beneficiari risultano il Comune di Potenza, con 67,9 milioni di euro (11,44% del totale), la Provincia di Potenza, con 42,2 milioni di euro (7,11%), e la Provincia di Matera, con 39,5 milioni di euro (6,66%). Tra i comuni si distinguono inoltre Colobraro con 36,9 milioni di euro (6,22%), Matera con 28,2 milioni di euro (4,75%), Rionero in Vulture con 27,5 milioni di euro (4,63%) e Stigliano con 20,4 milioni di euro (3,43%). Seguono Pisticci (12,3 milioni di euro), Policoro (11,0 milioni di euro), Montescaglioso (10,8 milioni di euro), Pomarico (9,9 milioni di euro), Genzano di Lucania (9,1 milioni di euro), Tricarico (8,5 milioni di euro), Montalbano Jonico (8,2 milioni di euro), Ferrandina (7,5 milioni di euro), Latronico (7,3 milioni di euro), Viggianello (6,9 milioni di euro), Miglionico (6,7 milioni di euro), Bernalda (6,6 milioni di euro) e Forenza (6,5 milioni di euro).

Con riferimento allo stato di attuazione, i progetti in esecuzione assorbono la quota prevalente delle risorse, pari a 334 milioni di euro (56,32% del totale). In tale categoria emergono il Comune di Potenza con 55,5 milioni di euro, la Provincia di Potenza con 33,1 milioni di euro, il Comune di Rionero in Vulture con 26,4 milioni di euro e il Comune di Matera con 23,3 milioni di euro. Importi particolarmente elevati si registrano inoltre nei Comuni di Stigliano (13,3 milioni di euro), Pisticci (9,6 milioni di euro), Policoro (7,7 milioni di euro), Montescaglioso (7,0 milioni di euro), Pomarico (6,8 milioni di euro) e Viggianello (6,5 milioni di euro).

I progetti conclusi ammontano complessivamente a 153,9 milioni di euro (25,94%). I maggiori importi si riscontrano nella Provincia di Matera (11,9 milioni di euro), nel Comune di Potenza (6,1 milioni di euro), nei Comuni di Tursi (4,9 milioni di euro), Bernalda (4,6

[43] Cfr Paragrafo 2.1 Attività istruttoria

milioni di euro), Montescaglioso (3,8 milioni di euro) e Matera (3,7 milioni di euro). Si evidenzia inoltre che diversi enti presentano la quasi totalità delle risorse in interventi conclusi, tra cui Tursi, Maschito, Montemilone, Paterno, Brindisi Montagna, Grottole e Spinoso.

Per quanto concerne i progetti avviati (, pari complessivamente a 71,6 milioni di euro (12,07%), si osserva una concentrazione particolarmente elevata nel Comune di Colobraro, che con 35,5 milioni di euro assorbe quasi la metà delle risorse regionali della categoria. Seguono la Provincia di Matera con 22,6 milioni di euro e il Comune di Tricarico con 4,8 milioni di euro. Importi significativi si rilevano anche nei Comuni di San Mauro Forte (1,7 milioni di euro), Matera (1,1 milioni di euro), Pietragalla (927 mila euro) e Potenza (730 mila euro).

Nel complesso, emerge un quadro caratterizzato da una consistente concentrazione delle risorse su pochi enti beneficiari e da una prevalenza di interventi ancora in fase di esecuzione. Pur registrandosi un avanzato livello di attuazione per una quota significativa di progetti già conclusi, permane un ammontare rilevante di risorse associate a interventi non avviati, revocati o rinunciati, che richiede un costante monitoraggio al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi programmati.

APPENDICE

TABELLE

I. Progetti. Stato di avanzamento

Tab. I.1 Stato di avanzamento dei Progetti al 31.12.2025. Non avviati, Avviati, Rinunciati, In esecuzione, Decaduti, Revocati, Conclusi. Importi e Incidenza % su Totale.

PROGETTI																	
COMUNI	Avviati		Conclusi		Decaduti		In esecuzione		Non avviato		Revocato		Rinunciato		TOTALE		
	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	
Abriola (PZ)		0,00%	205.884,00	0,13%		0,00%	1.480.482,00	0,44%		0,00%		0,00%		0,00%	1.686.366,00	0,28%	
Accettura (MT)		0,00%	130.793,00	0,09%		0,00%	845.035,80	0,25%		0,00%		0,00%	35.206,00	1,32%	1.011.034,80	0,17%	
Acerenza (PZ)		0,00%	427.523,45	0,28%		0,00%	998.000,00	0,30%		0,00%		0,00%		0,00%	1.425.523,45	0,24%	
Albano di Lucania (PZ)		0,00%	28.500,00	0,02%		0,00%	571.591,25	0,17%		0,00%		0,00%		0,00%	600.091,25	0,10%	
Aliano (MT)		0,00%	1.685.948,00	1,10%		0,00%	1.715.092,00	0,51%		0,00%		0,00%	-	0,00%	3.401.040,00	0,57%	
Anzi (PZ)		0,00%	1.607.799,68	1,05%		0,00%	1.586,00	0,00%	10.224,71	0,04%		0,00%		0,00%	1.619.610,39	0,27%	
Armento (PZ)		0,00%	1.299.949,10	0,84%		0,00%	64.153,11	0,02%		0,00%	66.244,00	0,00%		2,48%	1.430.346,21	0,24%	
Atella (PZ)		0,00%	561.915,11	0,37%		0,00%	806.946,76	0,24%		0,00%		0,00%		0,00%	1.368.861,87	0,23%	
Avigliano (PZ)		0,00%	925.925,17	0,60%		0,00%	1.069.779,82	0,32%		0,00%		0,00%		0,00%	1.995.704,99	0,34%	
Balvano (PZ)	10.225,00	0,01%	3.514.162,71	2,28%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.524.387,71	0,59%	
Banzi (PZ)		0,00%	513.137,40	0,33%		0,00%	1.141.614,74	0,34%		0,00%		0,00%		0,00%	1.654.752,14	0,28%	
Baragiano (PZ)		0,00%		0,00%		0,00%	1.833.498,75	0,55%		0,00%		0,00%		0,00%	1.833.498,75	0,31%	
Barile (PZ)		0,00%	1.023.347,54	0,67%		0,00%	1.997.540,20	0,60%		0,00%		0,00%		0,00%	3.020.887,74	0,51%	
Bella (PZ)	5.898,31	0,01%	251.678,60	0,16%		0,00%	2.523.000,00	0,76%		0,00%		0,00%		0,00%	2.780.576,91	0,47%	
Bernalda (MT)		0,00%	4.588.651,77	2,98%		0,00%	2.004.356,47	0,60%	11.569,00	0,05%		0,00%		0,00%	6.604.577,24	1,11%	
Brienza (PZ)		0,00%	312.871,77	0,20%		0,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%	312.871,77	0,05%	
Brindisi Montagna (PZ)		0,00%	1.599.505,11	1,04%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.599.505,11	0,27%	
Calciano (MT)	5.898,00	0,01%	185.773,00	0,12%	1.623,00	0,32%	8.254,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	201.548,00	0,03%	
Calvello (PZ)		0,00%	935.741,96	0,61%		0,00%	1.425.347,45	0,43%		0,00%		0,00%		0,00%	2.361.089,41	0,40%	
Calvera (PZ)		0,00%	207.818,00	0,14%		0,00%	15.775,40	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	223.593,40	0,04%	
Campomaggiore (PZ)		0,00%	214.981,40	0,14%		0,00%	2.102.898,31	0,63%		0,00%		0,00%		0,00%	2.317.879,71	0,39%	
Cancellara (PZ)		0,00%	165.782,00	0,11%		0,00%	47.427,00	0,01%		0,00%		0,00%		0,00%	213.209,00	0,04%	
Carbone (PZ)		0,00%	386.129,00	0,25%		0,00%		0,00%		0,00%	957.208,00	13,09%	24.738,00	0,93%	1.368.075,00	0,23%	
Castelgrande (PZ)	11.796,62	0,02%	1.120.750,80	0,73%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.132.547,42	0,19%	
Castelluccio Inferiore (PZ)		0,00%	195.392,00	0,13%		0,00%	15.775,85	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	211.167,85	0,04%	
Castelluccio Superiore (PZ)	4.148,00	0,01%	149.564,00	0,10%		0,00%	78.900,40	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%	232.612,40	0,04%	
Castelmezzano (PZ)		0,00%	441.961,88	0,29%		0,00%	236.424,00	0,07%	5.898,31	0,03%		0,00%	45.525,00	1,70%	729.809,19	0,12%	
Castelsaraceno (PZ)	49.684,80	0,07%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	49.684,80	0,01%	
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	140.000,00	0,20%	333.256,00	0,22%		0,00%	168.931,00	0,05%	10.224,00	0,04%	-	0,00%		0,00%	652.411,00	0,11%	
Cersosimo (PZ)		0,00%	321.412,00	0,21%		0,00%	1.095.600,00	0,33%		0,00%		0,00%		0,00%	1.417.012,00	0,24%	
Chiaromonte (PZ)		0,00%	130.170,00	0,08%		0,00%	689.847,00	0,21%		0,00%		0,00%		0,00%	820.017,00	0,14%	
Cirigliano (MT)		0,00%	150.914,00	0,10%		0,00%	62.445,40	0,02%		0,00%		0,00%	-	0,00%	213.359,40	0,04%	
Colobraro (MT)		0,00%	83.850,40	0,03%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	83.850,40	0,01%	
Corleto Perticara (PZ)	35.455.704,34	49,51%	1.334.293,75	0,87%		0,00%	83.850,40	0,03%		0,00%		0,00%		0,00%	36.873.848,49	6,22%	
Craco (MT)		0,00%	778.344,00	0,51%		0,00%	5.899,80	0,00%	420.372,00	1,82%		0,00%		0,00%	1.204.615,80	0,20%	
Episcopia (PZ)		0,00%	355.796,00	0,23%		0,00%	2.444.681,99	0,73%		0,00%		0,00%		0,00%	2.800.477,99	0,47%	
Fardella (PZ)		0,00%	241.566,80	0,16%		0,00%	407.521,05	0,12%		0,00%		0,00%		0,00%	649.087,85	0,11%	
Ferrandina (MT)	724.232,92	1,01%	3.302.666,98	2,15%		0,00%	3.468.821,70	1,04%		0,00%		0,00%		0,00%	7.495.721,60	1,26%	
Filiano (PZ)	300.000,00	0,42%	2.971.061,34	1,93%		0,00%	482.338,84	0,14%		0,00%		0,00%		0,00%	3.753.400,18	0,63%	
Forenza (PZ)	9.506,14	0,01%	2.126.082,93	1,38%		0,00%	4.412.600,00	1,32%		0,00%		0,00%		0,00%	6.548.189,07	1,10%	
Francavilla in Sinni (PZ)	149.772,22	0,21%	36.173,20	0,02%		0,00%	1.082.841,20	0,32%		0,00%		0,00%		0,00%	1.268.786,62	0,21%	
Gallicchio (PZ)		0,00%	222.014,00	0,14%		0,00%	26.303,11	0,01%		0,00%		0,00%	119.073,00	4,45%	367.390,11	0,06%	
Garaguso (MT)		0,00%	786.161,39	0,51%		0,00%	358.254,80	0,11%		0,00%		0,00%	17.603,00	0,66%	1.162.019,19	0,20%	
Genzano di Lucania (PZ)		0,00%	1.727.065,50	1,12%		0,00%	5.350.735,19	1,60%	2.030.000,00	8,78%		0,00%		0,00%	9.107.800,69	1,54%	
Ginestra (PZ)		0,00%	155.246,98	0,10%		0,00%	2.776.008,51	0,83%		0,00%		0,00%		0,00%	2.931.255,49	0,49%	
Gorgoglione (MT)		0,00%	33.319,00	0,02%		0,00%	1.331.925,88	0,40%		0,00%		0,00%	98.464,00	3,68%	1.463.708,88	0,25%	
Grassano (MT)	145.404,45	0,20%	1.307.374,62	0,85%		0,00%	2.452.283,54	0,73%	1.622,74	0,01%		0,00%	9.712,00	0,36%	3.916.397,35	0,66%	
Grottole (MT)		0,00%	625.000,00	0,41%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	625.000,00	0,11%	

COMUNI	Avviati		Conclusi		Decaduti		In esecuzione		Non avviato		Revocato		Rinunciato		TOTALE	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%
Grumento Nova (PZ)		0,00%	217.826,14	0,14%		0,00%	1.516.224,71	0,45%		0,00%		0,00%		0,00%	1.734.050,85	0,29%
Guardia Perticara (PZ)	1.622,74	0,00%	195.142,40	0,13%		0,00%		0,00%	10.224,71	0,04%		0,00%		0,00%	206.989,85	0,03%
Irsina (MT)		0,00%	723.539,00	0,47%		0,00%	1.383.554,00	0,41%	715.000,00	3,09%	145.567,74	1,99%		0,00%	2.967.660,74	0,50%
Lagonegro (PZ)		0,00%	1.014.321,00	0,66%		0,00%	1.292.686,98	0,39%		0,00%		0,00%		0,00%	2.307.007,98	0,39%
Latronico (PZ)	474.500,00	0,66%	2.500.120,83	1,62%		0,00%	4.291.926,47	1,28%		0,00%		0,00%		0,00%	7.266.547,30	1,23%
Laurenzana (PZ)		0,00%	154.863,40	0,10%		0,00%	611.769,45	0,18%		0,00%		0,00%	20.031,00	0,75%	786.663,85	0,13%
Lauria (PZ)	92.292,69	0,13%	1.273.276,00	0,83%		0,00%	2.567.002,21	0,77%		0,00%	84.516,00	1,16%		0,00%	4.017.086,90	0,68%
Lavello (PZ)		0,00%	370.929,00	0,24%		0,00%	14.889,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	385.818,00	0,07%
Maratea (PZ)	119.643,91	0,17%	279.027,31	0,18%		0,00%	400.000,00	0,12%		0,00%		0,00%		0,00%	798.671,22	0,13%
Marsico Nuovo (PZ)	5.898,31	0,01%	251.408,20	0,16%		0,00%	576.000,00	0,17%		0,00%		0,00%		0,00%	833.306,51	0,14%
Marsicovetere (PZ)	280.815,99	0,39%	276.600,00	0,18%		0,00%	3.124.076,81	0,94%		0,00%		0,00%		0,00%	3.681.492,80	0,62%
Maschito (PZ)		0,00%	1.259.016,00	0,82%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.259.016,00	0,21%
Matera (MT)	1.101.706,05	1,54%	3.745.316,16	2,43%		0,00%	23.324.117,37	6,98%		0,00%		0,00%		0,00%	28.171.139,58	4,75%
Melfi (PZ)	121.992,00	0,17%	301.878,00	0,20%		0,00%		0,00%	65.486,92	0,28%		0,00%		0,00%	489.356,92	0,08%
Miglionico (MT)		0,00%	1.906.521,00	1,24%		0,00%	2.367.212,94	0,71%	2.339.957,00	10,13%		0,00%	60.184,00	2,25%	6.673.874,94	1,13%
Missanello (PZ)		0,00%	1.527.863,50	0,99%		0,00%	92.828,80	0,03%		0,00%		0,00%	54.711,00	2,05%	1.675.403,30	0,28%
Moliterno (PZ)		0,00%	30.000,00	0,02%		0,00%	3.338.993,05	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.368.993,05	0,57%
Montalbano Jonico (MT)		0,00%	2.969.294,45	1,93%		0,00%	5.200.707,74	1,56%		0,00%		0,00%		0,00%	8.170.002,19	1,38%
Montemilone (PZ)		0,00%	1.459.752,66	0,95%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.459.752,66	0,25%
Montemurro (PZ)		0,00%	176.246,00	0,11%		0,00%	83.850,00	0,03%		0,00%		0,00%		0,00%	260.096,00	0,04%
Montescaglioso (MT)		0,00%	3.777.424,64	2,46%		0,00%	7.033.500,64	2,11%		0,00%		0,00%		0,00%	10.810.925,28	1,82%
Muro Lucano (PZ)	79.922,00	0,11%	27.473,40	0,02%		0,00%	3.788.000,20	1,13%		0,00%		0,00%		0,00%	3.895.395,60	0,66%
Nemoli (PZ)	5.898,31	0,01%	717.143,15	0,47%		0,00%	3.502.503,31	1,05%		0,00%		0,00%	469.617,00	17,57%	4.695.161,77	0,79%
Noepoli (PZ)		0,00%	1.171.617,40	0,76%		0,00%	10.224,71	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.181.842,11	0,20%
Nova Siri (MT)		0,00%	1.176.282,20	0,76%		0,00%	4.228.956,47	1,27%		0,00%		0,00%		0,00%	5.405.238,67	0,91%
Oliveto Lucano (MT)		0,00%	210.247,00	0,14%		0,00%	8.254,80	0,00%		0,00%		0,00%	49.897,00	1,87%	268.398,80	0,05%
Oppido Lucano (PZ)	5.898,00	0,01%	2.845.599,68	1,85%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.851.497,68	0,48%
Palazzo San Gervasio (PZ)		0,00%	383.407,41	0,25%	509.000,00	99,05%	3.246.828,00	0,97%		0,00%		0,00%		0,00%	4.139.235,41	0,70%
Paterno (PZ)		0,00%	1.668.835,73	1,08%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.668.835,73	0,28%
Pescopagano (PZ)		0,00%	322.308,68	0,21%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	322.308,68	0,05%
Picerno (PZ)	44.920,00	0,06%	253.428,00	0,16%		0,00%	341.498,00	0,10%		0,00%		0,00%		0,00%	639.846,00	0,11%
Pietragalla (PZ)	926.472,50	1,29%	1.684.930,56	1,10%		0,00%		0,00%	1.500.000,00	6,49%		0,00%		0,00%	4.111.403,06	0,69%
Pietrapertosa (PZ)		0,00%	204.421,00	0,13%		0,00%	2.573.974,31	0,77%		0,00%		0,00%		0,00%	2.778.395,31	0,47%
Pignola (PZ)		0,00%	213.682,20	0,14%		0,00%	179.629,42	0,05%		0,00%		0,00%		0,00%	393.311,62	0,07%
Pisticci (MT)		0,00%	2.678.231,78	1,74%		0,00%	9.583.848,13	2,87%	14.889,28	0,06%		0,00%	11.869,40	0,44%	12.288.838,59	2,07%
Policoro (MT)		0,00%	3.262.158,98	2,12%		0,00%	7.691.426,91	2,30%		0,00%		0,00%		0,00%	10.953.585,89	1,85%
Pomarico (MT)		0,00%	1.731.633,00	1,13%		0,00%	6.790.899,00	2,03%	1.354.480,00	5,86%		0,00%		0,00%	9.877.012,00	1,67%
Potenza (PZ)	730.000,00	1,02%	6.109.034,00	3,97%		0,00%	55.538.027,22	16,63%	5.488.827,58	23,75%		0,00%		0,00%	67.865.888,80	11,44%
Provincia di Matera	22.597.107,84	31,55%	11.894.926,43	7,73%		0,00%		0,00%	5.000.000,00	21,64%		0,00%		0,00%	39.492.034,27	6,66%
Provincia di Potenza		0,00%	7.243.018,78	4,71%		0,00%	33.081.649,70	9,90%	1.870.000,00	8,09%		0,00%		0,00%	42.194.668,48	7,11%
Rapolla (PZ)		0,00%	969.715,64	0,63%		0,00%	1.871.500,00	0,56%	715.000,00	3,09%		0,00%		0,00%	3.556.215,64	0,60%
Rapone (PZ)		0,00%	888.120,77	0,58%		0,00%	2.915.292,34	0,87%		0,00%		0,00%		0,00%	3.803.413,11	0,64%
Rionero in Vulture (PZ)		0,00%	1.061.809,75	0,69%		0,00%	26.393.391,72	7,90%		0,00%		0,00%		0,00%	27.455.201,47	4,63%
Ripacandida (PZ)		0,00%	328.500,00	0,21%		0,00%	789.610,41	0,24%		0,00%		0,00%		0,00%	1.118.110,41	0,19%
Rivello (PZ)		0,00%	1.681.029,66	1,09%		0,00%	2.732.898,31	0,82%		0,00%		0,00%		0,00%	4.413.927,97	0,74%
Roccanova (PZ)		0,00%	1.567.022,87	1,02%		0,00%	527.126,06	0,16%		0,00%		0,00%	35.206,00	1,32%	2.129.354,93	0,36%
Rotonda (PZ)	5.949,14	0,01%	606.242,26	0,39%		0,00%	1.507.437,03	0,45%		0,00%		0,00%		0,00%	2.119.628,43	0,36%
Rotondella (MT)		0,00%	763.417,40	0,50%		0,00%	3.561.672,52	1,07%		0,00%		0,00%		0,00%	4.325.089,92	0,73%
Ruoti (PZ)		0,00%	229.985,34	0,15%		0,00%	776.000,00	0,23%	5.898,31	0,03%		0,00%		0,00%	1.011.883,65	0,17%
Ruvo del Monte (PZ)		0,00%	428.512,03	0,28%		0,00%	1.397.060,75	0,42%		0,00%		0,00%		0,00%	1.825.572,78	0,31%

COMUNI	Avviati		Conclusi		Decaduti		In esecuzione		Non avviato		Revocato		Rinunciato		TOTALE	
	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%	Importi	%
Salandra (MT)		0,00%	128.500,00	0,08%		0,00%	2.517.059,20	0,75%	55.678,45	0,24%		0,00%	334.348,00	12,51%	3.035.585,65	0,51%
San Chirico Nuovo (PZ)		0,00%	1.263.301,02	0,82%		0,00%	731.100,00	0,22%		0,00%		0,00%		0,00%	1.994.401,02	0,34%
San Chirico Raparo (PZ)		0,00%	21.000,00	0,01%		0,00%	1.107.527,30	0,33%		0,00%		0,00%		0,00%	1.128.527,30	0,19%
San Costantino Albanese (PZ)	83.928,40	0,12%	674.214,98	0,44%		0,00%	58.147,00	0,02%	10.224,71	0,04%		0,00%		0,00%	826.515,09	0,14%
San Fele (PZ)	250.000,00	0,35%	833.169,20	0,54%		0,00%	306.938,27	0,09%		0,00%		0,00%		0,00%	1.390.107,47	0,23%
San Giorgio Lucano (MT)		0,00%	1.374.030,40	0,89%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.374.030,40	0,23%
San Martino d'Agri (PZ)		0,00%	461.850,00	0,30%		0,00%	55.681,80	0,02%		0,00%		0,00%	83.240,00	3,11%	600.771,80	0,10%
San Mauro Forte (MT)	1.711.117,51	2,39%	1.520.045,12	0,99%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.231.162,63	0,54%
San Paolo Albanese (PZ)	4.501,10	0,01%	182.710,40	0,12%		0,00%	5.949,14	0,00%		0,00%		0,00%	38.490,00	1,44%	231.650,64	0,04%
San Severino Lucano (PZ)	10.224,40	0,01%	201.768,00	0,13%		0,00%	883.735,10	0,26%		0,00%		0,00%		0,00%	1.095.727,50	0,18%
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)		0,00%	1.260.075,82	0,82%		0,00%	1.472.582,40	0,44%		0,00%	719.758,00	9,84%		0,00%	3.452.416,22	0,58%
Sant'Arcangelo (PZ)		0,00%	1.658.359,51	1,08%		0,00%	1.424.064,40	0,43%		0,00%		0,00%	69.417,00	2,60%	3.151.840,91	0,53%
Sarconi (PZ)	499.214,00	0,70%	1.389.638,40	0,90%		0,00%	6.344,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.895.196,40	0,32%
Sasso di Castalda (PZ)		0,00%	815.100,40	0,53%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	815.100,40	0,14%
Satriano di Lucania (PZ)	7.521,05	0,01%	2.143.191,77	1,39%		0,00%	771.056,00	0,23%	1.470.000,00	6,36%		0,00%	30.350,00	1,14%	4.422.118,82	0,75%
Savoia di Lucania (PZ)		0,00%	397.222,40	0,26%		0,00%	2.612.201,40	0,78%		0,00%		0,00%		0,00%	3.009.423,80	0,51%
Scanzano Jonico (MT)		0,00%	882.811,73	0,57%		0,00%	2.952.015,00	0,88%		0,00%	1.480.000,00	20,23%		0,00%	5.314.826,73	0,90%
Senise (PZ)		0,00%	1.808.784,00	1,18%		0,00%	999.322,00	0,30%		0,00%		0,00%		0,00%	2.808.106,00	0,47%
Spinoso (PZ)		0,00%	891.802,71	0,58%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	891.802,71	0,15%
Stigliano (MT)		0,00%	3.048.929,20	1,98%		0,00%	13.280.654,13	3,98%		0,00%	3.891.800,00	53,20%	151.951,00	5,68%	20.373.334,33	3,43%
Teana (PZ)		0,00%	332.243,00	0,22%		0,00%	1.053.681,80	0,32%		0,00%		0,00%	27.315,00	1,02%	1.413.239,80	0,24%
Terranova di Pollino (PZ)	8.254,80	0,01%	125.575,00	0,08%		0,00%	950.000,00	0,28%		0,00%		0,00%		0,00%	1.083.829,80	0,18%
Tito (PZ)	24.395,42	0,03%	334.164,16	0,22%		0,00%	4.607.549,52	1,38%		0,00%		0,00%		0,00%	4.966.109,10	0,84%
Tolve (PZ)	400.000,00	0,56%	1.291.009,50	0,84%		0,00%	255.000,00	0,08%		0,00%		0,00%		0,00%	1.946.009,50	0,33%
Tramutola (PZ)		0,00%		0,00%		0,00%	1.405.455,16	0,42%		0,00%		0,00%		0,00%	1.405.455,16	0,24%
Trecchina (PZ)	204.326,40	0,29%	934.911,99	0,61%		0,00%	881.720,00	0,26%		0,00%		0,00%		0,00%	2.020.958,39	0,34%
Tricarico (MT)	4.791.563,50	6,69%	3.597.842,00	2,34%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	77.897,00	2,91%	8.467.302,50	1,43%
Trivigno (PZ)	12.170,72	0,02%	614.250,20	0,40%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	684.000,00	25,59%	1.310.420,92	0,22%
Tursi (MT)		0,00%	4.902.747,63	3,19%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4.902.747,63	0,83%
Vaglio Basilicata (PZ)		0,00%	481.847,52	0,31%		0,00%	1.004.355,40	0,30%		0,00%		0,00%		0,00%	1.486.202,92	0,25%
Valsinni (MT)		0,00%	372.892,00	0,24%	3.245,49	0,63%	1.089.369,40	0,33%	4.326,40	0,02%	10.172,00	0,14%	57.876,00	2,17%	1.537.881,29	0,26%
Venosa (PZ)		0,00%	1.444.581,00	0,94%		0,00%	2.828.179,28	0,85%		0,00%	25.710,00	0,35%		0,00%	4.298.470,28	0,72%
Vietri di Potenza (PZ)		0,00%	593.852,59	0,39%		0,00%	4.720.504,00	1,41%		0,00%		0,00%		0,00%	5.314.356,59	0,90%
Viggianello (PZ)		0,00%	451.624,81	0,29%		0,00%	6.486.362,10	1,94%		0,00%		0,00%		0,00%	6.937.986,91	1,17%
Viggiano (PZ)		0,00%	1.069.220,20	0,69%		0,00%	1.628.000,00	0,49%		0,00%		0,00%		0,00%	2.697.220,20	0,45%
Totale complessivo	**71.614.127,58**	**100,00%**	**153.855.772,39**	**100,00%**	**513.868,49**	**100,00%**	**334.035.972,01**	**100,00%**	**23.109.904,12**	**100,00%**	**7.314.731,74**	**100,00%**	**2.672.964,40**	**100,00%**	**593.117.340,73**	**100,00%**
		12,07%		**25,94%**		**0,09%**		**56,32%**		**3,90%**		**1,23%**		**0,45%**		

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

II. Progetti per Missione ed Intervento/Opera

Tab. II.1 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Abriola (PZ)	1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	47.427,00	Concluso
Abriola (PZ)	1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale	12.150,00	Concluso
Abriola (PZ)	1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"	23.066,00	Concluso
Abriola (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	Concluso
Abriola (PZ)	1.4.1 Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	79.922,00	Concluso
Abriola (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici	23.147,00	Concluso
Abriola (PZ)	1.4.4 Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	10.000,00	Concluso
Accettura (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	In esecuzione
Accettura (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	42.824,00	Concluso
Accettura (MT)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Accettura (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Accettura (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Accettura (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Accettura (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Accettura (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	17.603,00	In esecuzione
Accettura (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Accettura (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	17.603,00	Rinunciato
Accettura (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	17.603,00	Rinunciato
Acerenza (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	57.096,00	Concluso
Acerenza (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	36.591,39	Concluso
Acerenza (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	9.112,50	Concluso
Acerenza (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	6.100,00	Concluso
Acerenza (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	2.318,00	Concluso
Acerenza (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	5.278,20	Concluso
Acerenza (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - settembre 2024	47.427,00	Concluso
Acerenza (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	6.100,00	Concluso
Acerenza (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.148,00	Concluso
Albano di Lucania (PZ)	AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 2026. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (LUGLIO 2022)".	47.427,00	In esecuzione
Albano di Lucania (PZ)	Obiettivo Adesione ai modelli standard di sito comunale e servizi digitali al cittadino che consentiranno il miglioramento dell'esperienza utente dei servizi al cittadino tramite l'Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Citizen experience.	79.922,00	In esecuzione
Albano di Lucania (PZ)	Avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). PA digitale 2026. Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)". OTTOBRE 2022	10.172,00	In esecuzione
Albano di Lucania (PZ)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Nex Generation EU –Investimenti 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -	7.290,00	In esecuzione
Albano di Lucania (PZ)	SERVIZI FINANZIATI DAL PNRR - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI GIUGNO 2024 -	32.171,00	In esecuzione
Aliano (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	In esecuzione
Aliano (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.159,00	Concluso

Aliano (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	6.070,00	Concluso
Aliano (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Aliano (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	38.221,00	In esecuzione
Aliano (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Aliano (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Aliano (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Aliano (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di Aliano	Dato non disponibile	Rinunciato
Anzi (PZ)	"Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	63.978,02	Concluso
Anzi (PZ)	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	37.966,40	Concluso
Anzi (PZ)	"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	9.725,84	Concluso
Anzi (PZ)	"Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation U - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	11.208,14	Concluso
Anzi (PZ)	"Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.	18.529,36	Concluso
Anzi (PZ)	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	9.968,56	Concluso
Anzi (PZ)	"Misura 1.4.3 PagoPA Comuni (maggio 2023 - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	24.780,64	Concluso
Anzi (PZ)	MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" COMUNI M1C1 – Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	3.142,72	Concluso
Anzi (PZ)	Missione 1 - Componente 1 –Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"	1.586,00	In esecuzione
Anzi (PZ)	Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	5.898,31	Non avviato
Anzi (PZ)	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ"	4.326,40	Non avviato
Armento (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Armento (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Armento (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Armento (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Armento (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00	Concluso
Armento (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Armento (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	18.817,00	Concluso
Armento (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Armento (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Armento (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni	5.898,31	In esecuzione
Armento (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Rinunciato
Armento (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	18.817,00	Rinunciato
Atella (PZ)	SPID CIE COMUNI	14.000,00	Concluso
Atella (PZ)	PAGO PA COMUNI	55.237,00	Concluso
Atella (PZ)	APP IO	12.150,00	Concluso

Atella (PZ)	ESPERIENZA CITTADINO	79.922,00	Concluso
Atella (PZ)	NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
Atella (PZ)	PDND COMUNI	10.172,00	Concluso
Atella (PZ)	ANPR ANSC	6.173,20	Concluso
Atella (PZ)	ABILITAZIONE AL CLOUD	62.690,00	Concluso
Atella (PZ)	DIGITALIZZAZIONE SUAP E SUE	5.898,31	Concluso
Avigliano (PZ)	SPID-CIE	14.000,00	Concluso
Avigliano (PZ)	PagoPA	14.569,00	Concluso
Avigliano (PZ)	APP IO	17.150,00	Concluso
Avigliano (PZ)	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERIVIZI PUBBLICI	155.234,00	Concluso
Avigliano (PZ)	ABILITAZIONE AL CLOUD	121.992,00	Concluso
Avigliano (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	Concluso
Avigliano (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI E INTEROPERABILITA'	20.344,00	Concluso
Avigliano (PZ)	ANPR ANSC	8.979,20	Concluso
Avigliano (PZ)	PDND ANNCSU	18.990,54	In esecuzione
Avigliano (PZ)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)	14.889,28	In esecuzione
Balvano (PZ)	"Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)"	3.928,40	Concluso
Balvano (PZ)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA'	5.899,00	Avviato
Balvano (PZ)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*PIAZZA CAVOUR SNC*" PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.326,00	Avviato
Balvano (PZ)	1.4.3 Adozione AppIO - acquisto di 14 servizi	3.402,00	Concluso
Balvano (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	23.147,00	Concluso
Balvano (PZ)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	79.922,00	Concluso
Balvano (PZ)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi	47.427,00	Concluso
Balvano (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 17 servizi	10.319,00	Concluso
Balvano (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	10.172,00	Concluso
Banzi (PZ)	Servizi e cittadinanza digitale	7.891,00	Concluso
Banzi (PZ)	Servizi e cittadinanza digitale	12.150,00	Concluso
Banzi (PZ)	Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	79.922,00	Concluso
Banzi (PZ)	Piattaforma Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Banzi (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	Concluso
Banzi (PZ)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	3.928,40	Concluso
Banzi (PZ)	Abilitazione al CLOUD per le PA locali	47.427,00	Concluso
Banzi (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	1.622,74	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M1C1I1.4.3 Digitalizzazione P.A. - Adozione piattaforma pagoPA - Mis. 1.4.3	13.354,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M1C1I1.2 Digitalizzazione P.A. - Abilitazione al CLOUD - Mis. 1.2	72.463,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M1C1I1.4.5 Digitalizzazione P.A. - Notifiche digitali - Mis. 1.4.5	23.147,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M1C1I1.3.1 Digitalizzazione P.A. - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Mis. 1.3.1	10.172,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M1C1I1.4.4 Digitalizzazione P.A. - ANPR ANSC - Mis. 1.4.4	6.173,20	In esecuzione
Baragiano (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni	5.898,31	In esecuzione
Barile (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	6.173,20	In esecuzione
Barile (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPa e AppIO - acquisti di 43 servizi	26.101,00	In esecuzione
Barile (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	23.147,00	In esecuzione
Barile (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPa e AppIO - acquisti di 50 servizi	12.150,00	Concluso
Barile (PZ)	1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	77.497,00	In esecuzione
Barile (PZ)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE	1.622,00	In esecuzione
Barile (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	4.326,40	Concluso

Bella (PZ)	Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Bella (PZ)	app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Bella (PZ)	pagoPA - Comuni - Aprile 2022	7.891,00	Concluso
Bella (PZ)	Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Bella (PZ)	Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	77.897,00	Concluso
Bella (PZ)	PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Bella (PZ)	ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	6.173,20	Concluso
Bella (PZ)	PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Concluso
Bella (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"	5.898,31	Avviato
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024	32.589,00	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	9.506,14	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti Terzi - Comuni	3.956,47	In esecuzione
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Digitalizzazione SUAP & SUE – SUE – Comuni - Luglio 2025	11.569,00	Non avviato
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	8.979,20	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Abilitazione al cloud per le PA Locali	121.992,00	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	155.234,00	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Adozione della piattaforma pagoPA	30.852,00	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Adozione di App IO	13.720,00	Concluso
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Utilizzo piattaforme di identità digitale SpID e CIE	14.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	79.922,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Settembre 2022	14.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Comune di Brindisi Montagna	10.692,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	33.992,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni	5.898,31	Concluso
Calciano (MT)	1.2: Abilitazione al cloud - Comuni - luglio 2022	47.427,00	Concluso
Calciano (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Calciano (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Calciano (MT)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Settembre 2022	14.000,00	Concluso
Calciano (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	1.821,00	Concluso
Calciano (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - maggio 2024	10.206,00	Concluso
Calciano (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,00	In esecuzione
Calciano (MT)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	1.623,00	Decaduto
Calciano (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni -maggio 2025	4.326,00	In esecuzione
Calciano (MT)	2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - SUE - Comuni	5.898,00	Avviato
Calvello (PZ)	1.2 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Calvello (PZ)	1.4.1 - MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA FALCONE*SITO COMUNALE E SERVIZI AL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Calvello (PZ)	1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	Concluso
Calvello (PZ)	1.4.3 APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
Calvello (PZ)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "LELLO CAMBRIGLIA". *VIA ALDO MORO*	300.000,00	In esecuzione
Calvello (PZ)	PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	10.172,00	Concluso
Calvello (PZ)	PNRR MISURA 1.4.3. ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	35.206,00	Concluso

Calvello (PZ)	PNRR MISURA 1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni	23.147,00	Concluso
Calvello (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	Concluso
Calvello (PZ)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	1.622,74	In esecuzione
Calvello (PZ)	PNRR - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - ARCHIVIO NAZIONALE NUMERI CIVICI STRADE URBANE- ANNCSU	4.326,40	In esecuzione
Calvello (PZ)	PNRR-MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" - SUE - COMUNI	5.898,31	In esecuzione
Calvera (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00	Concluso
Calvera (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	23.147,00	Concluso
Calvera (PZ)	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP	1.623,00	In esecuzione
Calvera (PZ)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND	4.326,00	In esecuzione
Calvera (PZ)	ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANPR PER L'UTILIZZO DELL'ANSC	3.928,40	In esecuzione
Calvera (PZ)	DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)	5.898,00	In esecuzione
Calvera (PZ)	Misura “1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Calvera (PZ)	Misura 1.4.4 Adozione SPID CIE	14.000,00	Concluso
Calvera (PZ)	Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino	79.922,00	Concluso
Calvera (PZ)	1.2 Abilitazione al cloud	47.427,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	7.533,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	21.852,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	Concluso
Campomaggiore (PZ)	2.2.3 – “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – SUE – Comuni	5.898,31	In esecuzione
Cancellara (PZ)	MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	47.427,00	In esecuzione
Cancellara (PZ)	MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI	10.172,00	Concluso
Cancellara (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Cancellara (PZ)	misura 1.4.3 - Adozione piattaforma " PagoPA"	9.712,00	Concluso
Cancellara (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)	3.928,00	Concluso
Cancellara (PZ)	MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”	6.075,00	Concluso
Cancellara (PZ)	MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE”	23.147,00	Concluso
Cancellara (PZ)	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,00	Concluso
Carbone (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*ABILITAZIONE AL CLOUD PER SERVIZI DIGITALI - PA DIGITALE 2026	47.427,00	Concluso
Carbone (PZ)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	6.677,00	Concluso
Carbone (PZ)	ESTENSIONE DELL’ UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	Concluso
Carbone (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	11.421,00	Rinunciato
Carbone (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL’ ESPERIENZA D’ USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA VITTORIO VENETO*MIGLIORAMENTO SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso

Carbone (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	8.991,00	Rinunciato
Carbone (PZ)	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ANSC ANAGRAFE NAZIONALE DELLO STATO CIVILE	1.586,00	Concluso
Carbone (PZ)	ADOZIONE PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI	10.171,00	Concluso
Carbone (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	5.346,00	Concluso
Carbone (PZ)	ADOZIONE PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI ANNCSU	4.326,00	Rinunciato
Castelgrande (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" , MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" – AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 - COMUNI	10.172,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA MARCONI 39*DIGITALIZZAZIONE	79.922,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE SPID E CIE	14.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI	23.147,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	17.603,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE.	5.898,31	Avviato
Castelgrande (PZ)	ANNCSU_Integrazione Mis. 1.3.1 PNRR Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNCSU fino a 3500 n.civici	4.026,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	3.928,40	Concluso
Castelgrande (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" , MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" – AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 - COMUNI	10.172,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA MARCONI 39*DIGITALIZZAZIONE	79.922,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE SPID E CIE	14.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI	23.147,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	17.603,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE.	5.898,31	Avviato

Castelgrande (PZ)	ANNCSU_Integrazione Mis. 1.3.1 PNRR Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNCSU fino a 3500 n.civici	4.026,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	3.928,40	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	ATTIVAZIONE APP IO	8.505,00	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD	47.427,00	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA pagoPA	7.891,00	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE - ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	3.928,40	In esecuzione
Castelluccio Inferiore (PZ)	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP - ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	1.622,74	In esecuzione
Castelluccio Inferiore (PZ)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND INTEGRAZIONE API ANNCSU	4.326,40	In esecuzione
Castelluccio Inferiore (PZ)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	5.898,31	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO - COMUNI -APRILE 2022	79.922,00	Concluso
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.3 APP IO COMUNI APRILE 2022	1.215,00	Concluso
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.4 ADOZIONE SPID CIE - COMUNI SETTEMBRE 2022	14.000,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022	10.172,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - COMUNI - NOVEMBRE 2023	47.427,00	Concluso
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.4 ADOZIONE ANPR ANSC COMUNI - LUGLIO 2024	3.928,40	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.3 PAGOPA COMUNI GIUGNO 2024	8.498,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.5 NOTIFICHE DIGITALI COMUNI MAGGIO 2024	23.147,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE ENTI TERZI COMUNI	1.464,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.4.3 APP IO COMUNI MAGGIO 2025	13.365,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	1.3.1 . PDND ANNCSU COMUNI MAGGIO 2025	4.326,00	In esecuzione
Castelluccio Superiore (PZ)	2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - SUE - COMUNI	4.148,00	Avviato
Castelmezzano (PZ)	misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	79.922,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA Locali	47.427,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.4.3 - Adozione app IO	12.150,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.4.3 - Adozione piattaforma pagoPA	45.525,00	Rinunciato
Castelmezzano (PZ)	1.4.4 - Utilizzo SPID CIE	14.000,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)	3.928,40	Concluso
Castelmezzano (PZ)	misura 1.4.3 - Adozione piattaforma pagoPA	19.424,00	In esecuzione
Castelmezzano (PZ)	misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (ANNCSU)	4.326,40	Concluso

Castelmezzano (PZ)	misura 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	5.898,31	Non avviato
Castelsaraceno (PZ)	FORNITURA SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA SAAS CIVILIA NEXT IN MODALITÀ "AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD"	29.280,00	Avviato
Castelsaraceno (PZ)	SERVIZI PER L'ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	3.928,40	Avviato
Castelsaraceno (PZ)	GEOREFERENZIAZIONE NUMERI CIVICI NEL COMUNE DI CASTELSARACENO	4.326,40	Avviato
Castelsaraceno (PZ)	FORNITURA DEL SISTEMA DI NOTIFICHE APP IO	12.150,00	Avviato
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO PA	-	Revocato
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	ATTIVAZIONE SERVIZI APP IO	10.449,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	23.147,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO PA	20.638,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	ADEGUAMENTO SUAP ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	1.622,00	In esecuzione
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE	3.928,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE	5.898,00	Non avviato
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTEGRAZIONE API ANNCSU	4.326,00	Non avviato
Cersosimo (PZ)	1.2-MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE *TERRITORIO COMUNALE*N.9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	1.3.1-PDND-PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	10.172,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	1.4.4-SPID CIE	14.000,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	1.4.5-NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	1.4.3-pagoPA	16.996,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	1.4.3-appIO	8.748,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	1.4.1- Esperienza al cittadino	79.922,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	47.427,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 – COMUNI	10.172,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	16.996,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AVVISO DEL 12 SETTEMBRE 2022 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI	23.147,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR M1C1 - 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AVVISO DEL 22 LUGLIO 2024	3.928,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	PCM - DFP - PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" ENTI TERZI - COMUNI - AVVISO DEL 4/02/2025	1.623,00	In esecuzione
Chiaromonte (PZ)	PCM - DFP- PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE DEL 22/07/2025	5.898,00	In esecuzione

Cirigliano (MT)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Cirigliano (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	23.673,00	Concluso
Cirigliano (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Cirigliano (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022	79.922,00	Concluso
Cirigliano (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00	In esecuzione
Cirigliano (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Cirigliano (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - maggio 2024	10.692,00	In esecuzione
Cirigliano (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Cirigliano (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	Dato non disponibile	Rinunciato
Cirigliano (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di Cirigliano	Dato non disponibile	Rinunciato
Colobraro (MT)	1.3.1. - PDND - Erogazione API	10.172,00	Concluso
Colobraro (MT)	1.4.5 - PNDC - Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Colobraro (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud	47.427,00	Concluso
Colobraro (MT)	1.4.4 - SPID/CIE	14.000,00	Concluso
Colobraro (MT)	1.4.3 - PagoPA	13.961,00	Concluso
Colobraro (MT)	1.4.3 - AppIO	12.150,00	Concluso
Colobraro (MT)	1.4.1 - Esperienza del cittadino	79.922,00	In esecuzione
Colobraro (MT)	1.4.4 - ANSC/ANPR	3.928,40	In esecuzione
Colobraro (MT)	2.2.3 Digitalizzazione procedure (SUAp & SUE) - SUE	4.266,08	Concluso
Craco (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	29.280,00	Concluso
Craco (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" – AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 - COMUNI	9.760,00	Concluso
Craco (MT)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	3.074,00	Concluso
Craco (MT)	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE"	12.200,00	Concluso
Craco (MT)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	1.220,00	Concluso
Craco (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA RISCOSSIONI TRIBUTI - INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICA DIGITALI	10.370,00	Concluso
Craco (MT)	DIGITALIZZAZIONE ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	2.440,00	Concluso
Craco (MT)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	1.573,80	In esecuzione
Craco (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU	4.326,00	In esecuzione
Episcopia (PZ)	Servizi e Cittadinanze Digitali – Piattaforma Notifiche digitali/SEND	23.147,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Adozione Piattaforma PagoPa	23.673,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni	47.427,00	In esecuzione
Episcopia (PZ)	Archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU)	4.326,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Adozione "APP IO"	12.150,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità "Spid e CIE	14.000,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Servizi ANPR – Registri Stato Civile	3.928,00	In esecuzione
Episcopia (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	5.898,00	In esecuzione
Fardella (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	10.172,00	Concluso
Fardella (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
Fardella (PZ)	ABILITAZIONE CLOUD	47.427,00	Concluso
Fardella (PZ)	ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00	Concluso
Fardella (PZ)	ADOZIONE APP IO	12.150,00	Concluso
Fardella (PZ)	PAGO PA	25.494,00	Concluso
Fardella (PZ)	ADOZIONE SPID CIE	14.000,00	Concluso
Fardella (PZ)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - COMUNI	1.622,74	In esecuzione
Fardella (PZ)	PDND - ANNCSU COMUNI	4.326,40	Concluso
Fardella (PZ)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) COMUNI	5.898,31	In esecuzione

Ferrandina (MT)	1.2c_d547comune di ferrandina	121.992,00	Concluso
Ferrandina (MT)	1.3.1c_d547comune di ferrandina	20.344,00	Concluso
Ferrandina (MT)	1.4.1cd547comune di ferrandina	155.234,00	Concluso
Ferrandina (MT)	1.4.3 - app c_d547Comune di Ferrandina	16.464,00	In esecuzione
Ferrandina (MT)	1.4.3 - pagoc_d547comune di ferrandina	72.845,00	Concluso
Ferrandina (MT)	1.4.4c_d547Comune di Ferrandina	8.979,20	In esecuzione
Ferrandina (MT)	1.4.5c_d547Comune di Ferrandina	32.589,00	Concluso
Ferrandina (MT)	Comune di Ferrandina - Risorse inComune	44.920,57	Avviato
Forenza (PZ)	Georeferenziazione numeri civici (ANNCSU) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	9.506,14	Avviato
Forenza (PZ)	MISURA 1.4.3 Adozione PagoPA	23.673,00	Concluso
Forenza (PZ)	MISURA 1.4.3. "ADOZIONE APP IO	2.187,00	Concluso
Forenza (PZ)	MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO"	79.922,00	Concluso
Forenza (PZ)	Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali"	23.147,00	Concluso
Forenza (PZ)	MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	14.000,00	Concluso
Forenza (PZ)	Misura 1.4.1 Abilitazione al Cloud per le PA	19.752,00	Concluso
Forenza (PZ)	M1C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ"	10.172,00	Concluso
Forenza (PZ)	MISURA 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	3.928,40	Concluso
Francavilla in Sinni (PZ)	Piattaforma Digitale Dati – Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane – ANNCSU	9.506,14	Avviato
Francavilla in Sinni (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) – adeguamento tecnologico piattaforma SUE	4.266,08	Avviato
Gallicchio (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Gallicchio (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino -Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Gallicchio (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Gallicchio (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Gallicchio (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud -Comuni - Luglio 2022	47.427,00	Concluso
Gallicchio (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	47.346,00	Concluso
Gallicchio (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni -luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Gallicchio (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU -Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Gallicchio (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - maggio 2025	12.150,00	In esecuzione
Gallicchio (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni II Ed	5.898,31	In esecuzione
Gallicchio (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO -Comune di Gallicchio	Dato non disponibile	Rinunciato
Gallicchio (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Rinunciato
Gallicchio (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud -Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Rinunciato
Gallicchio (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni -Settembre 2022	47.346,00	Rinunciato
Gallicchio (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni -Novembre 2023	12.150,00	Rinunciato
Garaguso (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	17.603,00	Concluso
Garaguso (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Garaguso (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Garaguso (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	17.603,00	Rinunciato
Genzano di Lucania (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi (SPID e CIE)	14.000,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	155.234,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi	121.992,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici -(Notifiche digitali) acquisto di 3 servizi	32.589,00	Concluso

Genzano di Lucania (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 2 servizi	20.344,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA - acquisto di 26 servizi	22.282,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	8.979,20	In esecuzione
Genzano di Lucania (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi ANNCSU	9.506,14	In esecuzione
Genzano di Lucania (PZ)	1.4.3 Adozione AppIO - acquisto di 50 servizi	17.150,00	Concluso
Ginestra (PZ)	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	47.426,99	Concluso
Ginestra (PZ)	"servizi e cittadinanza digitale	49.922,00	Concluso
Ginestra (PZ)	Misura 1.4.4 - SPID CIE" PNRR Comuni	14.000,00	Concluso
Ginestra (PZ)	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	12.726,00	Concluso
Ginestra (PZ)	"Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	10.171,99	Concluso
Ginestra (PZ)	1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	10.449,00	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Gorgoglione (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	42.824,00	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Gorgoglione (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023	10.206,00	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	24.887,00	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	1.4.4 Adozione identità digitale - Comune di Gorgoglione	14.000,00	Rinunciato
Gorgoglione (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	24.887,00	Rinunciato
Gorgoglione (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Rinunciato
Gorgoglione (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di Gorgoglione	47.427,00	Rinunciato
Grassano (MT)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Grassano (MT)	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Grassano (MT)	Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	2.187,00	Concluso
Grassano (MT)	Abilitazione al cloud per le PA Locali	77.897,00	Concluso
Grassano (MT)	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	79.922,00	Concluso
Grassano (MT)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)	6.173,20	Concluso
Grassano (MT)	Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (maggio 2024)	23.147,00	Concluso
Grassano (MT)	Adozione piattaforma pagoPA Comuni giugno 2024	8.498,00	Concluso
Grassano (MT)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	1.622,74	Non avviato
Grassano (MT)	Adozione PagoPA e AppIO	9.712,00	Rinunciato
Grassano (MT)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	5.898,31	Avviato
Grassano (MT)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	9.506,14	Avviato
Grumento Nova (PZ)	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	47.427,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	79.922,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Adozione pagoPA	2.430,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Adozione app IO	6.677,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Adozione identità digitale SPID CIE	14.000,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Digitalizzazione degli avvisi pubblici-	23.147,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	10.172,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi	1.622,74	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNCSU	4.326,40	In esecuzione
Grumento Nova (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) Adeguamento delle piattaforme SUE	5.898,31	In esecuzione
Guardia Perticara (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comu	79.922,00	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 202	14.568,00	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - m	23.147,00	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2	3.928,40	Concluso
Guardia Perticara (PZ)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure	1.622,74	Avviato
Guardia Perticara (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - ma	4.326,40	Non avviato
Guardia Perticara (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle proced	5.898,31	Non avviato
Irsina (MT)	Abilitazione al cloud per le PA locali	77.897,00	Concluso
Irsina (MT)	Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale	14.000,00	Concluso

Irsina (MT)	Piattaforma digiale nazionale Dati	10.172,00	Concluso
Irsina (MT)	Applicazione app IO	12.150,00	Concluso
Irsina (MT)	piattaforma notifiche digitali (PND)	23.147,00	Concluso
Irsina (MT)	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e di servizi digitali per il cittadino	79.922,00	In esecuzione
Irsina (MT)	Adozione piattaforma PAGOPA	15.782,00	In esecuzione
Irsina (MT)	Servizi ANPR - Adesione allo stato Civile Digitale (ANSC)	6.173,00	Concluso
Irsina (MT)	Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE	1.622,74	Revocato
Irsina (MT)	Adozione piattaforma PAGOPA - aprile 2022	59.486,00	Revocato
Irsina (MT)	Adozione piattaforma PAGOPA - maggio 2022	41.883,00	Revocato
Irsina (MT)	Abilitazione al cloud per le PA locali	42.576,00	Revocato
Lagonegro (PZ)	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	14.000,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	Adozione PagoPA e AppIO	17.150,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	155.234,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	Digitalizzazione degli avvisi pubblici	32.589,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	121.992,00	In esecuzione
Lagonegro (PZ)	Adozione identità digitale	8.979,20	In esecuzione
Lagonegro (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	4.326,40	In esecuzione
Lagonegro (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	5.898,31	In esecuzione
Latronico (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	APP IO	12.150,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	SPID CIE	14.000,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	ABILITAZIONE AL CLOUD	77.897,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	PAGOPA	24.887,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	6.173,20	CONCLUSO
Latronico (PZ)	DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP - SUE) PER ENTI TERZI E COMUNI	1.622,74	CONCLUSO
Latronico (PZ)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)	4.626,40	CONCLUSO
Latronico (PZ)	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	6.173,20	CONCLUSO
Laurenzana (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Laurenzana (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL ESPERIENZA D USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA SS 92 KM 38.600*SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	In esecuzione
Laurenzana (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	11.907,00	Concluso
Laurenzana (PZ)	ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	Concluso
Laurenzana (PZ)	"Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	23.147,00	Concluso
Laurenzana (PZ)	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati -COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ"	10.172,00	Concluso
Laurenzana (PZ)	"Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR	20.031,00	Rinunciato
Laurenzana (PZ)	"Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (maggio 2023) - Missione 1 Componente 1 del PNRR	15.782,00	Concluso
Laurenzana (PZ)	"Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe	3.928,40	Concluso

	nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR		
Laurenzana (PZ)	tecniche di interoperabilità delle proprie	1.622,74	In esecuzione
Laurenzana (PZ)	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati -ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) -COMUNI (MAGGIO 2025)" -PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ"	4.326,40	In esecuzione
Laurenzana (PZ)	Avviso pubblico rivolto ai Comuni, in forma singola, per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza -Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE.	5.898,31	In esecuzione
Laurenzana (PZ)	PNRR M.5.C2.I3.1 Sport ed inclusione sociale -Terza linea di intervento -Realizzazione percorso sportivo attrezzato all'aperto - C.da Cretaccio	28.500,00	Concluso
Lauria (PZ)	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)	155.234,00	Concluso
Lauria (PZ)	Misura 1.4.3 APP IO	1.029,00	Concluso
Lauria (PZ)	"Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)"	32.589,00	Concluso
Lauria (PZ)	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)	101.208,00	In esecuzione
Lauria (PZ)	"Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (settembre 2022)"	27.424,00	Concluso
Lauria (PZ)	"Misura 1.4.4 - SPID CIE - Comuni (Settembre 2022)"	14.000,00	Concluso
Lauria (PZ)	MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)"	8.979,20	In esecuzione
Lauria (PZ)	Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Enti Terzi SUAP	11.869,40	In esecuzione
Lauria (PZ)	Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	14.889,28	Avviato
Lauria (PZ)	Misura 2.3.2 "Risorse in comune"	77.403,41	Avviato
Lauria (PZ)	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)	84.516,00	Revocato
Lauria (PZ)	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)"	18.990,54	In esecuzione
Lavello (PZ)	M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le PA locali	101.208,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1-1.3.1, MITD - Piattaforma Nazionale Digitale Dati - COMUNI	20.344,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - COMUNI	155.234,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO	17.150,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1-1.4.3, MITD - Adozione piattaforma pagoPA	21.425,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1-1.4.4, MITD - Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	14.000,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1 - 1.4.4. - Estensionedell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo stato civile digitale (ANSC)	8.979,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1-1.4.5, MITD - Piattaforma Notifiche Digitali (PND) - COMUNI	32.589,00	Concluso
Lavello (PZ)	M1C1 - Sub Investimento 2.2.3. - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE)	14.889,00	In esecuzione
Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA Comuni Aprile 2022	4.856,00	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022)	23.147,00	Concluso

Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Comuni Settembre 2022	79.922,00	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Comuni Luglio 2022	42.576,00	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Settembre 2022	14.000,00	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Settembre 2022	729,00	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)	6.173,20	Concluso
Maratea (PZ)	Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	1.622,74	Concluso
Maratea (PZ)	Progetto PNRR (M1 C3 I2.1) Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19	5.829,37	Concluso
Maratea (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	9.506,14	Avviato
Maratea (PZ)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	10.137,77	Avviato
Marsico Nuovo (PZ)	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	79.922,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	14.000,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 50 servizi	12.150,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Notifiche Digitali - Comuni -	23.147,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	10.172,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 22 servizi	13.154,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 10 servizi	62.690,00	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	6.173,20	Concluso
Marsico Nuovo (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - acquisto di 3 servizi	5.898,31	Avviato
Marsicovetere (PZ)	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)' -	121.992,00	In esecuzione
Marsicovetere (PZ)	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLCI	155.234,00	Concluso
Marsicovetere (PZ)	ADOZIONE APP IO COMUNI	17.150,00	Concluso
Marsicovetere (PZ)	PAGOPA	16.283,00	Concluso
Marsicovetere (PZ)	Piattaforma Notifiche Digitali PND –	32.589,00	Concluso
Marsicovetere (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND	20.344,00	Concluso
Marsicovetere (PZ)	Servizi ANPR - Adesione allo stato civile digitale (ANSC) - Comuni	8.979,20	In esecuzione
Marsicovetere (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNCSU - COMUNI	9.506,14	Avviato
Marsicovetere (PZ)	Risorse in comune	44.920,57	Avviato
Matera (MT)	abilitazione e migrazione dei servizi in cloud	381.300,00	In esecuzione
Matera (MT)	miglioramento esperienza del cittadino nei servizi pubblici - sito web comunale	328.160,00	Concluso
Matera (MT)	adozione servizi app io	18.200,00	In esecuzione
Matera (MT)	adozione servizi pagopa	89.229,00	In esecuzione
Matera (MT)	piattaforma p.d.n.d. - creazione api	162.748,00	Concluso
Matera (MT)	estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (anpr)	16.274,80	Concluso
Matera (MT)	piattaforma digitale nazionale dati - aggiornamento anncsu	37.661,97	In esecuzione
Matera (MT)	digitalizzazione delle procedure (suap & sue)" – sue – comuni	61.706,05	Avviato
Matera (MT)	piattaforma notifiche digitali	59.966,00	Concluso
Melfi (PZ)	Introduzione App IO per accesso ai servizi comunali	17.150,00	Concluso
Melfi (PZ)	Spid Cie	14.000,00	Concluso
Melfi (PZ)	Transizione software comunali verso il Cloud	121.992,00	Avviato
Melfi (PZ)	Sportello del cittadino e ottimizzazione sito istituzionale. Esperienza del cittadino	155.234,00	Concluso
Melfi (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	20.344,00	Concluso
Melfi (PZ)	Introduzione PAGO PA per accesso ai servizi comunali	62.561,00	Concluso
Melfi (PZ)	Notifiche digitali	32.589,00	Concluso
Melfi (PZ)	Servizio di configurazione per l'integrazione con lo Stato Civile digitale (ANSC)	8.979,20	Non avviato
Melfi (PZ)	Adeguamento tecnologico della piattaforma SUAP	3.956,47	Non avviato

Melfi (PZ)	Adeguamento tecnologico della piattaforma SUE	14.889,28	Non avviato
Melfi (PZ)	E-service per l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) su piattaforma PDND	37.661,97	Non avviato
Miglionico (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Miglionico (MT)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	24.887,00	Rinunciato
Miglionico (MT)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Rinunciato
Miglionico (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)	23.147,00	Rinunciato
Miglionico (MT)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA DANTE N. 12*SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Miglionico (MT)	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	3.928,40	In esecuzione
Miglionico (MT)	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI*TERRITORIO COMUNALE*ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI PER LE ATTIVITÀ DI SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR	3.928,40	In esecuzione
Miglionico (MT)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*VIA DANTE N. 12*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	5.898,00	In esecuzione
Miglionico (MT)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*VIA DANTE N. 12*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	10.172,00	Concluso
Miglionico (MT)	SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO Integrazione API ANNCSU	4.326,40	In esecuzione
Missanello (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Missanello (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	In esecuzione
Missanello (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Missanello (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00	In esecuzione
Missanello (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Missanello (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	21.852,00	Concluso
Missanello (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024	23.147,00	In esecuzione
Missanello (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Missanello (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Missanello (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Rinunciato
Missanello (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	7.284,00	Rinunciato
Montalbano Jonico (MT)	Riqualificazione erea esterna scuola elementare	316.500,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN ASILO NIDO	513.577,54	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	121.992,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.3 Dati e interoperabilità	20.344,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	155.234,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	16.283,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	17.150,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	8.979,20	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	M1C1I1.4 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	32.589,00	In esecuzione
Montemilone (PZ)	Misura 1.2_Abilitazione al Cloud delle Pa locali_ MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE.	47.427,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Misura 1.3.1_Piattaforma Digitale Nazionale Dati_SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE, EROGAZIONE API 1	10.172,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Misura 1.4.1_Esperienze del cittadino nei servizi pubblici_ MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Misura 1.4.3_Adozione Piattaforma PagoPa_ ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DELLA PER LA FRUIZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGO PA SUL TERRITORIO NAZIONALE	11.533,00	Concluso

Montemilone (PZ)	Misura_ 1.4.4_Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale ANPR_ ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE-INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	3.928,40	Concluso
Montemilone (PZ)	Misura 1.4.5_Piattaforma NotIfiche Digitali _SEND_ ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI E NOTIFICHE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	23.147,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Misura 1.4.3_AppIO_ ATTIVAZIONE DEI SERVIZI APP IO	2.430,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Intervento 2.2 sub intervento 2.2.3_Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE	1.622,74	Concluso
Montemilone (PZ)	Misura 1.3.1_PDND- ANNCSU_ ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND e SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE DEI CIVICI GIÀ PRESENTI IN ANNCSU CON EVENTUALE INTEGRAZIONE DI QUELLI MANCANTI.	4.326,40	Concluso
Montemurro (PZ)	1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"	4.860,00	Concluso
Montemurro (PZ)	1.4.1 Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	79.922,00	In esecuzione
Montemurro (PZ)	1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"	12.140,00	Concluso
Montemurro (PZ)	1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	23.147,00	Concluso
Montemurro (PZ)	1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	47.427,00	Concluso
Montemurro (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici	10.172,00	Concluso
Montemurro (PZ)	1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo stato civile digitale (ANSC)	3.928,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	121.992,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	155.234,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE	14.000,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	APPLICAZIONE APP IO	17.150,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	32.589,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	20.344,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	PIATTAFORMA PAGOPA	19.711,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE	8.980,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP	3.957,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND	9.507,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE	14.890,00	In esecuzione
Muro Lucano (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	4.326,40	Concluso
Muro Lucano (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	6.173,20	In esecuzione
Muro Lucano (PZ)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 13 servizi	77.897,00	In esecuzione
Muro Lucano (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 49 servizi	11.907,00	In esecuzione
Muro Lucano (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 89 servizi	54.023,00	In esecuzione
Muro Lucano (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	23.147,00	Concluso
Muro Lucano (PZ)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	79.922,00	Avviato
Nemoli (PZ)	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Nemoli (PZ)	Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Nemoli (PZ)	Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Settembre 2022	40.669,00	Rinunciato
Nemoli (PZ)	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	10.172,00	Concluso

Nemoli (PZ)	Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni giugno 2024	18.210,00	Concluso
Nemoli (PZ)	Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)	3.928,40	Concluso
Nemoli (PZ)	Misura 2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni	5.898,31	Avviato
Nemoli (PZ)	Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022	37.027,00	Rinunciato
Noepoli (PZ)	Intervento: 1.4.3: Estensione dell'utilizzo della piattaforma PagoPA e App IO	12.150,00	Concluso
Noepoli (PZ)	Intervento: 1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Noepoli (PZ)	Intervento: 1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	79.922,00	Concluso
Noepoli (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 9 servizi	5.463,00	Concluso
Noepoli (PZ)	1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	47.427,00	Concluso
Noepoli (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	3.928,40	Concluso
Noepoli (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	4.326,40	In esecuzione
Noepoli (PZ)	Intervento: 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	5.898,31	In esecuzione
Nova Siri (MT)	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	ADOZIONE APP IO	17.150,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	35.994,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE	14.000,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	20.344,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	121.992,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	8.979,20	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" - ENTI TERZI - COMUNI	3.956,47	IN ESECUZIONE
Oliveto Lucano (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022	79.922,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	24.887,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023	10.692,00	Concluso
Oliveto Lucano (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Oliveto Lucano (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Oliveto Lucano (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	1.944,00	Rinunciato
Oliveto Lucano (MT)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	47.953,00	Rinunciato
Oppido Lucano (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZ	12.150,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO CITIZEN EXPERIENCE*VIA BARI 16*SERVIZIO SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*1) NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; 2) NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI CON PAGAMENTO; 3) INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	12.140,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	14.000,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*VIA BARI, 16*ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, GIUDICI POPOLARI, ELETTORALE, STATISTICA, TOPONOMATICA, CONTABILOTA, GESTIONE ECONOMICA	53.969,00	Concluso

Oppido Lucano (PZ)	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*VIA BARI 16*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	6.174,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*	4.327,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*VIA BARI N. 16*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	5.898,00	Avviato
Palazzo San Gervasio (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA ROMA*ENTRAMBI	79.922,00	In esecuzione
Palazzo San Gervasio (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 11 SERVIZI DA MIGRARE	67.759,00	In esecuzione
Palazzo San Gervasio (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*INTEGRAZIONE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI	23.147,00	In esecuzione
Palazzo San Gervasio (PZ)	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE SPID + INTEGRAZIONE CIE	14.000,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*CONNESSIONE CON LA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI	10.172,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	17.603,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.4.4. SPID CIE	14.000,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.4.3. APP IO	12.150,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.4.5. NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.4.1 ESPERINEZA DEL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.3.1. PDND	10.172,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD	42.576,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.4.4. ANPR - ANSC	6.173,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.4.3. pagoPA	24.887,00	Concluso
Paterno (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	9.506,00	Concluso
Picerno (PZ)	Pnrr missione 1 componente1 asse1 investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale misura 1.4.1 restyling grafico normativo del sito istituzionale e esperienza del cittadino nei servizi pubblici	155.234,00	Concluso
Picerno (PZ)	Contributo PNRR per abilitazione al cloud	121.992,00	In esecuzione
Picerno (PZ)	Contributo PNRR per Spid e Cie	14.000,00	Concluso
Picerno (PZ)	Contributo PNRR per PDND	20.344,00	Concluso
Picerno (PZ)	Fondo per la digitalizzazione della piattaforma delle notifiche - Contributo PNRR	32.589,00	Concluso
Picerno (PZ)	Contributo PNRR per PagoPA	22.282,00	Concluso
Picerno (PZ)	Contributo PNRR per Stato Civile Digitale (ANSC)	8.979,00	Concluso
Picerno (PZ)	Contributo PNRR per Archivio Nazionale dei Numeri Civici (ANNCSU)	9.506,00	In esecuzione
Picerno (PZ)	Ufficio gestione patrimonio e demanio - Acquisto materiale informatico	44.920,00	Avviato
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Servizi digitali e esperienza dei cittadini -ANPR	1.830,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Servizi digitali e esperienza dei cittadini- ANSC	6.173,20	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Servizi digitali e esperienza dei cittadini	79.922,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - Abilitazione al cloud per le PA locali	77.897,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - Servizi digitali e esperienza dei cittadini	14.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Servizi digitali e esperienza dei cittadini	17.603,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Servizi digitali e esperienza dei cittadini	23.147,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Servizi digitali e esperienza dei cittadini	5.346,00	Concluso

Pignola (PZ)	1.4.4 SPID CIE Adozione dell'identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, CIE)	14.000,00	Concluso
Pignola (PZ)	1.4.3 Adozione app IO Adozione app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.	15.778,00	Concluso
Pignola (PZ)	1.2 Abilitazione Cloud Implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati.	121.992,00	Concluso
Pignola (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione avvisi pubblici Sviluppare e implementare la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, l'infrastruttura che le PA utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche, contribuendo ad una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti.	32.589,00	Concluso
Pignola (PZ)	1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici Migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali.	155.234,00	In esecuzione
Pignola (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati Sviluppare una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei dati pubblici, permettendo così agli enti di erogare servizi in modo sicuro, più veloce ed efficace e ai cittadini di non fornire nuovamente informazioni che la PA già possiede.	20.344,00	Concluso
Pignola (PZ)	1.4.4 ANPR ANSC Adozione dell'Anagrafe nazionale stato civile (ANSC)	8.979,20	Concluso
Pignola (PZ)	1.3.1 PDND - ANNCSU - Georeferenziazione e allineamento dei numeri civici all'ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane) migliorando la qualità dei dati toponomastici tramite la piattaforma PDND	9.506,14	In esecuzione
Pignola (PZ)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) Adeguamento piattaforme informatiche degli Sportelli Unici (Attività Produttive ed Edilizia)	14.889,28	In esecuzione
Pisticci (MT)	1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali. Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi	121.992,00	Concluso
Pisticci (MT)	1.3 Dati e interoperabilità. Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni - acquisto di 2 servizi.	20.344,00	Concluso
Pisticci (MT)	1.4 Servizi e cittadinanza digitale. Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - Citizen experience - acquisto di 5 servizi	155.234,00	Concluso
Pisticci (MT)	1.4 Servizi e cittadinanza digitale. Adozione AppIO - acquisto di 46 servizi.	15.778,00	Concluso
Pisticci (MT)	1.4 Servizi e cittadinanza digitale. Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022) - acquisto di 3 servizi.	32.589,00	Concluso
Pisticci (MT)	1.4 Servizi e cittadinanza digitale. Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) .	8.979,20	Concluso
Pisticci (MT)	2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Enti Terzi - Comuni.	11.869,40	Rinunciato
Pisticci (MT)	2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni.	14.889,28	Non avviato
Policoro (MT)	ADOZIONE APP IO	17.150,00	Concluso
Policoro (MT)	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	11.998,00	Concluso
Policoro (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	Concluso
Policoro (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND	20.344,00	Concluso
Policoro (MT)	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	108.136,00	In esecuzione
Policoro (MT)	ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE	8.979,20	Concluso
Policoro (MT)		3.928,00	Concluso
Policoro (MT)	interoperabilità SUDE - SUE	14.889,28	In esecuzione

Pomarico (MT)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*TERRITORIO COMUNALE*MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	79.922,00	Concluso
Pomarico (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	23.147,00	Concluso
Pomarico (MT)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	11.907,00	Concluso
Pomarico (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	77.897,00	Concluso
Pomarico (MT)	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*CENTRO ABITATO DI POMARICO*ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND	4.327,00	Concluso
Pomarico (MT)	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	6.173,00	Concluso
Pomarico (MT)	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*CENTRO ABITATO DI POMARICO*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	1.623,00	Concluso
Pomarico (MT)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*TERRITORIO NAZIONALE*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	5.899,00	In esecuzione
Pomarico (MT)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	17.603,00	Concluso
Pomarico (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI(PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND	10.172,00	Concluso
Pomarico (MT)	ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE	14.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	1.4.3 Adozione app IO	30.576,00	Concluso
Potenza (PZ)	1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA	101.976,00	Concluso
Potenza (PZ)	1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	378.936,00	Concluso
Potenza (PZ)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	328.160,00	Concluso
Potenza (PZ)	1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	59.966,00	Concluso
Potenza (PZ)	1.3 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	162.748,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	1.5 Cybericurity	1.478.104,42	In esecuzione
Potenza (PZ)	1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU	37.661,97	In esecuzione
Potenza (PZ)	Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Subinvestimento 2.3.1 "Investimenti in istruzione e formazione - Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni	75.584,80	In esecuzione
Potenza (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni	61.706,05	In esecuzione
Rapolla (PZ)	Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)"	6.173,20	Concluso
Rapolla (PZ)	INV2C1I1.1.1 Piccole Opere annualità 2020 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI	50.000,00	Concluso
Rapolla (PZ)	INV2C1I1.1.2 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici scolastici. Annualità 2021	100.000,00	Concluso
Rapolla (PZ)	INV2C1 - MESSA IN SICUREZZA, EDIFICI E TERRITORIO annualità 2022 LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	49.993,00	Concluso

Rapolla (PZ)	INV2C1I1.1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PRINCIPALE DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMPLETAMENTO FOSSO TIGLIA	50.000,00	Concluso
Rapolla (PZ)	1.4.3 - pagoPA	9.105,00	Concluso
Rapolla (PZ)	1.3.1 - PDND	10.172,00	Concluso
Rapolla (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud	77.897,00	Concluso
Rapolla (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Rapolla (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino	79.922,00	Concluso
Rapolla (PZ)	1.4.3 - app IO	12.150,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	3.928,40	Concluso
Rapone (PZ)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - acquisto di 1 servizi	1.622,74	In esecuzione
Rapone (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	4.326,40	Concluso
Rapone (PZ)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - acquisto di 3 servizi	5.898,31	In esecuzione
Rapone (PZ)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	79.922,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi	47.427,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 36 servizi	8.748,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	14.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	23.147,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	10.172,00	Concluso
Rapone (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 41 servizi	24.887,00	Concluso
Rapone (PZ)	Subentro delle liste elettorali in ANPR	1.683,60	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	Attrattività dei borghi. Progetto Borgo Monticchio Bagni – Comune di Rionero in Vulture	-	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 1 "Spazio espositivo vivaistico"	1.000.000,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - RISORSE IN COMUNE	77.403,41	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 11 SERVIZI DA MIGRARE	101.208,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	20.344,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA RAFFAELE CIASCA 8*SITO COMUNALE E SERVIZI AL CITTADINO	155.234,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	16.807,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	17.140,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)	32.589,00	In esecuzione
Rivello (PZ)	ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - INT. 1.2	77.897,00	Concluso
Rivello (PZ)	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - INT.1.4.1	79.922,00	Concluso
Rivello (PZ)	ADOZIONE APP IO - INT. 1.4.3	11.907,00	Concluso
Rivello (PZ)	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - INT. 1.4.3	22.459,00	Concluso
Rivello (PZ)	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - INT. 1.4.4	14.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI - INT. 1.4.5	23.147,00	Concluso
Rivello (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - INT. 1.3.1	10.172,00	Concluso
Rivello (PZ)	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - INT. 1.4	2.928,00	Concluso
Rivello (PZ)	ANPR ANSC COMUNI - Adozione identità digitali - INT. 1.4.4	6.173,20	Concluso
Rivello (PZ)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - INT. 2.2.3	5.898,31	In esecuzione
Roccanova (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	In esecuzione

Roccanova (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	In esecuzione
Roccanova (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Roccanova (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Roccanova (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Roccanova (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Roccanova (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	26.708,00	Concluso
Roccanova (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Roccanova (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Roccanova (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	35.206,00	Rinunciato
Rotonda (PZ)	Protale Isrtituzionale - Esperienza del Cittadino	79.922,00	Concluso
Rotonda (PZ)	Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Rotonda (PZ)	PDND	10.172,00	Concluso
Rotonda (PZ)	Abilitazione al Cloud	77.897,00	Concluso
Rotonda (PZ)	pagoPA	22.459,00	Concluso
Rotonda (PZ)	SPID CIE	14.000,00	Concluso
Rotonda (PZ)	Adozione PagoPA e AppIO	6.561,00	Concluso
Rotonda (PZ)	ANPR ANSC	6.173,20	Concluso
Rotonda (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi	1.622,74	Avviato
Rotonda (PZ)	PDND - ANNCSU	4.326,40	Avviato
Ruoti (PZ)	1.4.4 - SPID CIE	14.000,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.4.1 -Esperienza del Cittadino	79.922,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud	62.690,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.4.5- Notifiche digitali	23.147,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.3.1- PDND	10.172,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.4.3- pagoPA	15.782,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.4.4 -ANPR ANSC	6.173,20	Concluso
Ruoti (PZ)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	1.622,74	Concluso
Ruoti (PZ)	1.3.1- "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU	4.326,40	Concluso
Ruoti (PZ)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	5.898,31	Non avviato
Ruvo del Monte (PZ)	investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA COMUNI -GIUGNO 2024 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E	11.000,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	11.117,25	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO	71.370,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	45.728,77	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE	6.100,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	4.732,38	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	6.203,70	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967	915,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	1.586,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati" Archivio nazionale dei numeri civici delle	4.180,00	Concluso

	strade urbane (ANNCSU) Comuni (maggio 2025)		
Ruvo del Monte (PZ)	M1C1 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	5.898,31	In esecuzione
Salandra (MT)	1 Notifiche Violazioni al Codice della Strada Attività da avviare 2 Notifiche comunicazioni VL Ufficio Tecnico / SUAP Attività da avviare 3 Integrazione con la piattaforma notifiche digitali *	23.147,00	In esecuzione
Salandra (MT)	Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00	In esecuzione
Salandra (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO -	3.645,00	In esecuzione
Salandra (MT)	1.4.4 Adozione identità digitale	14.000,00	In esecuzione
Salandra (MT)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	In esecuzione
Salandra (MT)	1.4.4 Adozione identità digitale	6.173,20	In esecuzione
Salandra (MT)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	1.622,74	Non avviato
Salandra (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	43.831,00	Non avviato
Salandra (MT)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNCSU	4.326,40	Non avviato
Salandra (MT)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	5.898,31	Non avviato
Salandra (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	77.897,00	Rinunciato
Salandra (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO	30.957,00	Rinunciato
Salandra (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO	25.494,00	Rinunciato
San Chirico Nuovo (PZ)	Migrazione al cloud dei servizi digitali amministrazione territorio comunale n. 9 servizi da migrare	47.427,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) piattaforma digitale dati	10.172,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Estensione utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale CIE	14.000,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Applicazione App IO territorio nazionale attivazione servizi	12.150,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	79.922,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Piattaforma notifiche digitali (PND)*territorio comunale*notifiche riscossione tributi (con pagamento)	23.147,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) adesione allo stato civile digitale (ANSC)	3.928,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)	4.326,40	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	"Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale	10.172,00	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	Misura 1.4.3 - pagoPA -	10.926,00	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	47.427,00	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	"Misura 1.4.4 - SPID CIE	14.000,00	In esecuzione
San Costantino Albanese (PZ)	"Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali	23.147,00	In esecuzione
San Costantino Albanese (PZ)	MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione	3.928,40	Avviato
San Costantino Albanese (PZ)	"Misura 1.3.1. "ANNCSU	4.326,40	Non avviato
San Costantino Albanese (PZ)	Misura 2.2.3 – SUE	5.898,31	Non avviato
San Fele (PZ)	Misura 1.4.4 - Spid Cie	14.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.4.3 - App IO	12.150,00	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino	79.922,00	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.4.5 Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.3.1- PDND	10.172,00	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.4.3 - pagoPA	9.105,00	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud	77.897,00	In esecuzione
San Fele (PZ)	Misura 1.4.4 -ANPR ANSC	6.173,20	Concluso
San Fele (PZ)	Misura 1.3.1- PDND ANNCSU	9.506,14	In esecuzione
San Fele (PZ)	Misura 2.2.3 - Digitalizzazione delle pratiche (SUAP&SUE) - SUE	5.898,00	In esecuzione
San Giorgio Lucano (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso

San Giorgio Lucano (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA CENTRO ABITATO*SITO COMUNALE, SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	7.284,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*1 NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2 NOTIFICHE COMUNICAZIONI VL RELATIVE AD UFFICIO ANAGRAFE 3 INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. pubblicato il 23/07/2024; Codice CUP 51F24005900006 - Valore totale progetto € 3.928,40	3.928,40	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00	In esecuzione
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	22.459,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
San Martino d'Agri (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
San Martino d'Agri (PZ)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di San Martino D'Agri	47.427,00	Rinunciato
San Martino d'Agri (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	35.813,00	Rinunciato
San Mauro Forte (MT)	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPED E CIE	14.000,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	22.827,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA PIETRO MARSILIO, 45*MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	79.922,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	PNRR - PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI*VIA TERRITORIO NAZIONALE*PNRR - PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI	23.147,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	3.928,40	Avviato
San Mauro Forte (MT)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	17.603,00	Avviato
San Mauro Forte (MT)	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA PIETRO MARSILIO 45*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	1.622,74	Avviato

San Mauro Forte (MT)	PDND - ANNCSU - ESTENSIONE DELL'ANAGRAFE DIGITALE	4.326,40	Avviato
San Mauro Forte (MT)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP SUE	5.898,31	Avviato
San Paolo Albanese (PZ)	Invest. 1.2 "Abilitazione al Cloud"	47.427,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.3 PagoPA "Servizi e cittadinanza digitale"	30.957,00	Rinunciato
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.4 - "SPID CIE"	14.000,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.3 "Adozione App IO"	7.533,00	Rinunciato
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.3 "Adozione App IO"	2.430,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"	23.147,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	79.922,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	10.172,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	PNC "Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali"	1.684,00	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	3.928,40	Concluso
San Paolo Albanese (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	1.622,74	In esecuzione
San Paolo Albanese (PZ)	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)	4.326,40	In esecuzione
San Paolo Albanese (PZ)	Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	4.501,10	Avviato
San Severino Lucano (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"	12.140,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"	11.907,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	79.922,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	Avviso Pubblico Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali Comuni - PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA	23.147,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	32.052,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 - COMUNI	10.172,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR M1C1 - 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AVVISO DEL 22 LUGLIO 2024	3.928,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	PCM - DFP - PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" ENTI TERZI - COMUNI - AVVISO DEL 4/02/2025	1.622,00	In esecuzione
San Severino Lucano (PZ)	PCM - DFP- PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER LADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE DEL 22/07/2025	5.898,00	Avviato
San Severino Lucano (PZ)	"Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU	4.326,40	Avviato
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA1.4.3 APP. IO" - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DEL DECRETO N.35/2023-PNRR DEL 21/02/2023 – CUP: I11F22000080006	12.150,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Servizi gestionali del Comune con la Piattaforma pagoPA – PNRR AvvisoMisura 1.4.3 – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - CUP I11F22000120006Servizi	7.284,00	Concluso

	gestionali del Comune con la Piattaforma pagoPA – PNRR Avviso Misura 1.4.3 – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - CUP I11F22000120006		
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Fornitura dei servizi di cui all'Avviso Pubblico "Misura1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi Pubblici – M1C1 PNRR Investimento 1.4 – Servizi e Cittadinanza Digitale" Finanziato all'Unione Europea – NexGeneretionEU	79.922,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - CUP: I11F22004730006	23.147,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	ORNITURA DEI SERVIZI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "AMBITO PNRR: MISURA 1 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - ABILITAZIONE AL CLOUD" - CUP: I11C22002070006	47.214,00	In esecuzione
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Avviso pubblico "Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) – COMUNI (Ottobre 2022)" - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.3. Affidamento diretto per l'implementazione servizi digitali (CUP n. I51F22009910006)	10.172,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	Adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità SUE delle componenti informatiche per la gestione delle pratiche degli sportelli unici per ledilizia (SUE),	14.889,28	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) – Comuni	9.506,14	In esecuzione
Sant'Arcangelo (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	121.992,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	155.234,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	23.996,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	17.150,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	32.589,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	20.344,00	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	8.979,20	In esecuzione
Sant'Arcangelo (PZ)	2.2.3 – "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" – SUE – Comuni	14.889,28	In esecuzione
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	42.850,00	Rinunciato
Sant'Arcangelo (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	26.567,00	Rinunciato
Sarconi (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
Sarconi (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA PIAZZA MUNICIPIO 11*I SERVIZI RIGUARDANO IL SITO COMUNALE I SERVIZI GITIALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Sarconi (PZ)	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	10.319,00	Concluso
Sarconi (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
Sarconi (PZ)	SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	3.928,40	Concluso
Sarconi (PZ)	servizio di adeguamento tecnologico piattaforma GISMASTER alle funzionalità di interoperabilità Suap-SUE	1.342,00	In esecuzione
Sarconi (PZ)	servizio di adeguamento tecnologico piattaforma GISMASTER alle funzionalità di interoperabilità SUE	5.002,00	In esecuzione
Sasso di Castalda (PZ)	MISSIONE 1.2- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA	47.427,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	3.928,40	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	10.172,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	SITO COMUNALE SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	79.922,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI APP IO	12.150,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE	14.000,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	PIATTAFORMA PAGO PA	13.354,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	23.147,00	Concluso

Satriano di Lucania (PZ)	Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	Esperienza del cittadino - Comuni	79.922,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	App Io -Comune - Aprile 2022	11.664,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	Notifiche digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	PagoPA - Comuni - maggio 2023	24.280,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	ANPR ANSC Comuni - luglio 2024	3.928,40	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti Terzi - Comuni	1.622,74	Avviato
Satriano di Lucania (PZ)	PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - SUE - Comuni	5.898,31	Avviato
Satriano di Lucania (PZ)	PagoPA - Comuni - Aprile 2022	30.350,00	Rinunciato
Savoia di Lucania (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	14.000,00	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Savoia di Lucania (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Savoia di Lucania (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Savoia di Lucania (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	31.564,00	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	1.2c_Abilitazione Cloud- Comuni- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud- Acquisto di 13 servizi	115.064,00	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	1.3.1c_PDND- Comuni- Ottobre20; 1.3.1 Piattafroma Digitale Nazionale Dati- Acquisti di 2 servizi	20.344,00	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	1.4.3 - PagoPa- comuni- giugno 20 1.4.3 Adozione Pago Pa e AppIo - Acquisto di 18 servizi	15.426,00	In esecuzione
Scanzano Jonico (MT)	1.4.4c_Spid CIE -Comuni- Aprile 20 1.4.4 Adozione identità digitale acquisto di 2 servizi	14.000,00	In esecuzione
Scanzano Jonico (MT)	1.4.4_ANPR ANSC - Comuni- Luglio 1.4.4 Adozione identità digitale acquisto di 1 servizio	8.979,20	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	1.4.5c_Notifiche digitali- Comuni- r 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici- Acquisto di 3 servizi	32.589,00	In esecuzione
Senise (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO".	17.150,00	Concluso
Senise (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE"	14.000,00	Concluso
Senise (PZ)	PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - AVVISO DEL 12 SETTEMBRE 2022 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI	32.589,00	Concluso
Senise (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	155.234,00	Concluso
Senise (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	121.992,00	In esecuzione
Senise (PZ)	PNRR M1C1 INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" AVVISO MITD DEL 20 OTTOBRE 2022 - COMUNI	20.344,00	Concluso
Senise (PZ)	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	26.567,00	Concluso
Senise (PZ)	PCM - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PNRR M1C1 - 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AVVISO DEL 22 LUGLIO 2024	8.979,00	In esecuzione
Senise (PZ)	PCM - DFP - PNRR M1C1 SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" ENTI TERZI - COMUNI - AVVISO DEL 4/02/2025	3.956,00	In esecuzione

Senise (PZ)	PCM - DTD - PNRR M1C1 - 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CONFERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI GEOREFERENZIATI NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI - AVVISO MAGGIO 2025.	9.506,00	In esecuzione
Senise (PZ)	PCM - DFP- PNRR M1C1 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI PER LADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE DEL 22/07/2025	14.889,00	In esecuzione
Spinoso (PZ)	PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance". Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) Comuni" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - Adegamento alle specifiche tecniche di interoperabilità delle componenti informatiche per la gestione delle pratiche degli sportelli unici per l'edilizia	5.898,31	Concluso
Spinoso (PZ)	Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Sito Web	79.922,00	Concluso
Spinoso (PZ)	1.3.1 - PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	Concluso
Spinoso (PZ)	1.4.3 - PagoPA - Servizi di Pagamento Telematico	39.455,00	Concluso
Spinoso (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Anagrafe Nazionale Dati	3.928,40	Concluso
Spinoso (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Migrazione Programmi Informatici in Cloud	47.427,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 49 servizi	11.907,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	23.147,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	79.922,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	10.172,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 28 servizi	16.996,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 13 servizi	75.180,00	Concluso
Stigliano (MT)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	6.173,20	Concluso
Stigliano (MT)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - acquisto di 1 servizi	1.622,74	In esecuzione
Stigliano (MT)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	9.506,14	In esecuzione
Stigliano (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 13 servizi	77.897,00	Rinunciato
Stigliano (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 57 servizi	34.599,00	Rinunciato
Stigliano (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 65 servizi	39.455,00	Rinunciato
Teana (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Teana (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00	Concluso
Teana (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	In esecuzione
Teana (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Teana (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Settembre 2022	14.000,00	Concluso
Teana (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Teana (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	21.852,00	Concluso
Teana (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Teana (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	In esecuzione
Teana (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	27.315,00	Rinunciato
Terranova di Pollino (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	16.996,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - maggio 2024	12.150,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	Avviato
Terranova di Pollino (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Avviato
Terranova di Pollino (PZ)	Integrazione nell'ANPR della liste elettorali	1.683,00	Concluso
Tito (PZ)	Integrazione con l'Archivio Nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile (ANSC)	8.979,20	In esecuzione

Tito (PZ)	Popolamento e l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU)	9.506,14	Avviato
Tito (PZ)	Adeguamento tecnologico dei Comuni per rendere pienamente interoperabili gli sportelli unici per l'edilizia (SUE) con le piattaforme nazionali	14.889,28	Avviato
Trecchina (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 50 servizi	12.150,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 42 servizi	25.494,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	10.172,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi	47.427,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	23.147,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	79.922,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	14.000,00	Concluso
Trecchina (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	4.326,40	Avviato
Tricarico (MT)	MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA DON P. TOSCANO SNC*SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	28.902,00	Concluso
Tricarico (MT)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*DEMOGRAFICI ANAGRAFE E STATO CVILE; PROTOCOLLO; ALBO PRETORIO; SERVIZI SCOLASTICI; TOPONOMASTICA; SUAP; CONTABILITÀ E RAGIONERIA; TRIBUTI MAGGIORI;	77.897,00	Rinunciato
Trivigno (PZ)	Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici	71.370,00	Concluso
Trivigno (PZ)	Adozione piattaforma PagoPA	4.931,97	Concluso
Trivigno (PZ)	Estensione Utilizzo AppIO	8.451,55	Concluso
Trivigno (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	9.968,62	Concluso
Trivigno (PZ)	Piattaforma Notifiche Digitali	22.684,68	Concluso
Trivigno (PZ)	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità diditale SPID-CIE	6.100,00	Concluso
Trivigno (PZ)	Ablitazione al Cloud per le PA Locali	46.478,34	Concluso
Trivigno (PZ)	Estensione dell'utilizzio dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	3.142,72	Avviato
Trivigno (PZ)	Archivio Nazionnale dei Numeri Civici e delle strade Urbane (ANNCSU)	4.148,00	Avviato
Trivigno (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP &SUE)	4.880,00	Avviato
Tursi (MT)	1.2c_l477comune di tursi	77.897,00	Concluso
Tursi (MT)	1.3.1c_l477comune di tursi	10.172,00	Concluso
Tursi (MT)	1.3.1c_l477Comune di Tursi	9.506,14	Concluso
Tursi (MT)	1.4.1c_l477comune di tursi	79.922,00	Concluso
Tursi (MT)	1.4.3 - pagoc_l477comune di tursi	12.747,00	Concluso
Tursi (MT)	1.4.3 - app c_l477comune di tursi	2.916,00	Concluso
Tursi (MT)	1.4.4c_l477Comune di Tursi	6.173,20	Concluso
Tursi (MT)	1.4.5c_l477comune di tursi	23.147,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	79.922,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)	23.147,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*" MISURA 1.3.1. " PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 " DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.	10.172,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 43 servizi	26.101,00	In esecuzione
Vaglio Basilicata (PZ)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	4.326,00	In esecuzione
Vaglio Basilicata (PZ)	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 1 servizi	3.928,40	In esecuzione

Valsinni (MT)	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO	21.245,00	Concluso
Valsinni (MT)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Valsinni (MT)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022	79.922,00	In esecuzione
Valsinni (MT)	Archivio documenti - 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00	Revocato
Valsinni (MT)	1.2. - Abilitazione al Cloud - Comuni - novembre 2023	47.427,00	In esecuzione
Valsinni (MT)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	3.928,40	In esecuzione
Valsinni (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Maggio 2024	10.692,00	In esecuzione
Valsinni (MT)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	3.245,49	Decaduto
Valsinni (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Non avviato
Valsinni (MT)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	10.449,00	Rinunciato
Valsinni (MT)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00	Rinunciato
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022)	32.589,00	Concluso
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’ ” - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI (OTTOBRE 2022)	20.344,00	In esecuzione
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” COMUNI (SETTEMBRE 2022)	14.000,00	In esecuzione
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (SETTEMBRE 2022)	25.710,00	revocato
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (LUGLIO 2022)	121.992,00	Concluso
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” COMUNI (LUGLIO 2024)	8.979,00	In esecuzione
Venosa (PZ)	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (GIUGNO 2024)	17.997,00	In esecuzione
Viggianello (PZ)	1.4.4 - SPID CIE	12.532,66	Concluso
Viggianello (PZ)	1.4.3 - app IO	10.876,56	Concluso
Viggianello (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud	42.978,05	Concluso
Viggianello (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino	71.545,36	Concluso
Viggianello (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali	22.684,06	Concluso
Viggianello (PZ)	1.3.1 - PDND - Comuni	9.968,56	Concluso
Viggianello (PZ)	1.4.3 - pagoPA	26.101,00	Concluso
Viggianello (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC	4.938,56	Concluso
Viggianello (PZ)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	1.586,00	In esecuzione
Viggianello (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU	3.893,77	In esecuzione
Viggianello (PZ)	2.2.3 – “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – SUE – Comuni	5.898,31	In esecuzione
Viggiano (PZ)	1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	25.494,00	Concluso
Viggiano (PZ)	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	6.173,20	Concluso
Viggiano (PZ)	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Aprile 2022	79.922,00	Concluso
Viggiano (PZ)	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	14.000,00	Concluso
Viggiano (PZ)	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.500,00	Concluso
Viggiano (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Viggiano (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	77.987,00	Concluso
	TOTALE	**34.165.476,28**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.2 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Brindisi Montagna (PZ)	1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	23.147,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Chiaromonte (PZ)	PCM - DTD - PNRR M1C1 - 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CONFERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI GEOREFERENZIATI NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI - AVVISO MAGGIO 2025.	4.326,00	In esecuzione
Francavilla in Sinni (PZ)	ABILITAZIONE AL COUD COMUNI	72.828,00	In esecuzione
Francavilla in Sinni (PZ)	ANPR ANSC COMUNI	6.173,20	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	3.928,40	Concluso
Miglionico (MT)	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*VIA DANTE, 12*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	1.622,74	In esecuzione
Picerno (PZ)	Acquisto di forniture e servizi per il rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Fondi PNRR	210.000,00	In esecuzione
Pietrapertosa (PZ)	Estensione utilizzo AppIo	12.150,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Adozione piattaforma PagoPA	17.603,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Esperienze del Cittadino nei Servizi Pubblici	79.922,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Abilitazione al Cloud per le PA Locali	47.427,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Piattaforma Notifiche Digitali	23.147,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme nazionali di Identità Digitale – SPID-CIE	14.000,00	Concluso
Pietrapertosa (PZ)	Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe Nazionale Dati (ANPR)	3.928,00	In esecuzione
Pietrapertosa (PZ)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNSU	4.148,00	In esecuzione
Pietrapertosa (PZ)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	5.898,31	In esecuzione
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	ANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - REALIZZAZIONEINVESTIMENTO 1.2 - MISURA 1.4.4 ESTENZIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIOVILE DIGITALE (ANSC) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	3.928,40	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE	14.000,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	47.427,00	Concluso
	TOTALE	**700.630,05**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.3 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C3: Turismo e cultura 4.0

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Colobraro (MT)	PROGETTO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA MATRICI ORGANICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA (FORSU E SFALCI). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EUP. NRR - AVVISO M2C1.0.I101 - LINEA D'INTERVENTO B - PROPOSTA MTE11B_00001119	35.455.704,34	Avviato
Forenza (PZ)	Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nella sala teatrale comunale ubicata in via Convento	237.881,04	Concluso
Ginestra (PZ)	"COMPLETAMENTO "BORGO GIARDINO"	1.395.000,00	In esecuzione
Marsico Nuovo (PZ)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SALUTE IN AREA PERIURBANA. AREA PERIURBANA ATTREZZATURE SPORTIVE	30.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL BORGO STORICO E DELL' ATTRATTORE TURISTICO*VIA QUARANTA*PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL BORGO STORICO E DELL' ATTRATTORE TURISTICO	129.780,00	Concluso
Miglionico (MT)	RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI MIGLIONICO*BORGO STORICO*RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI MIGLIONICO	1.000.000,00	Non avviato
Moliterno (PZ)	M1C3 INVESTIMENTO 1.3: "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI": RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO "PINO" DI MOLITERNO,	242.353,05	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI AL COMPLESSO MONUMENTALE ABBAZIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	500.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea B	1.500.000,00	Non Avviato
Pietrapertosa (PZ)	Ri-Generazione Umana tra riti ancestrali e attrattori esperienziali - Tradizione e innovazione, protette dalla cornice incontaminata del Parco Naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane	2.560.000,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	PROGETTO PER L'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE	198.315,58	Concluso
Pomarico (MT)	LAVORI DI RIPRISTINO DEL PALAZZO MARCHESALE E PARTE DELLA CASA COMUNALE (EX CONVENTO FRANCESCANO) CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE CIRCOSTANTI*CORSO GARIBALDI*LAVORI DI RIPRISTINO DEL PALAZZO MARCHESALE E PARTE DELLA CASA COMUNALE (EX CONVENTO FRANCESCANO) CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE CIRCOSTANTI	160.443,00	Concluso
Provincia di Matera	RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE "BIBLIOTECA PROVINCIALE T. STIGLIANI" MATERA	600.000,01	Avviato
Provincia di Potenza	INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA "VILLA DEL PREFETTO" DI POTENZA	1.870.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Istituzione del Centro di Documentazione del Patrimonio Immateriale	247.130,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Realizzazione della Biblioteca delle Fiabe del Meridione e del Mediterraneo	75.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Eventi e Manifestazioni Culturali	195.200,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Realizzazione di un Centro di Sperimentazione	298.900,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Digitalizzazione del Territorio, degli Operatori Economici e Culturali, Creazione della Mappa delle Meraviglie	92.740,00	Concluso

Rapone (PZ)	Home Eating & Sleeping come premessa all'Ospitalità Diffusa	73.200,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Progetto integrato Pubblico Privato di Inclusione Sociale	122.000,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Azioni di Marketing interno ed esterno al territorio	97.600,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Valorizzazione del patrimonio boschivo del comune attraverso l'utilizzo della biomassa per la produzione di energia con il recupero della sentieristica e del sottobosco	134.200,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Realizzazione della Sezione Lucana "Le Strade della Fiaba", connessione con la Deutsche Märchenstraße (strada tedesca delle fiabe) e gemellaggio con Giugliano in Campania (paese natio di Giambattista Basile) e con Odense (paese natio di Andersen) in Danimarca	146.400,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Lavori Museo Multimediale C.E.R.A una volta… (Centro di Educazione Rurale ed Ambientale)	39.570,00	Concluso
Rapone (PZ)	Realizzazione di un Ufficio Turistico (Info Point)	50.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Creazione e messa online del sito turistico locale	28.060,00	Concluso
Rapone (PZ)	Festival delle Radici - San Vito nel cuore	5.829,37	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 2 "Museo del Borgo"	1.698.000,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 3 "Centro visite"	588.216,75	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 4-5 "Hub ricerca e formazione"	3.582.589,05	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 6 "Parco archeologico Sant'Ippolito"	2.203.067,98	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 7 "Sentiero del borgo"	1.958.348,07	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 8 "Zattera dei monaci"	2.450.903,11	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 9 "Volo della Bramea"	2.941.083,73	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 10 "Digitalizzazione patrimonio"	698.020,36	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 11 "Branding, piano comunicazione"	900.000,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 12 "Sostegno allo start-up"	96.600,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 13 "Bando in de minimis"	1.714.810,96	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Scheda 14 "Studi, ricerche, progettazione"	168.360,00	In esecuzione
Rotonda (PZ)	CINEMA SELENE	169.371,55	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	Manutenzione straordinaria del macro attrattore turistico denominato il "Volo dell'Aquila" ed infrastrutture connesse	80.000,00	Avviato
Sarconi (PZ)	realizzazione della misura 1.3.1 - PDND - Comuni del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) con erogazione n° 1 API compreso la manutenzione per quattro anni oltre il primo	6.466,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI COSTI TEATRO MARIELE VENTRE	290.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	AVVISO PUBBLICO "BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DEGLI ITALO-DISCENDENTI NEL MONDO DA ATTUARE IN OCCASIONE DEL "2024 – ANNO DELLE RADICI ITALIANE - RAICES 24 – I edizione	5.824,97	Concluso
Tito (PZ)	TEATRO - CENTRO PER LA CREATIVITA CECILIA - efficientamento energetico	334.164,16	Concluso
	TOTALE	**67.371.133,08**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.4 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Abriola (PZ)	MIGLIORAMENTO CENTRO DI RACCOLTA CONTRADA PANTANELLE*VIA CONTRADA PANTANELLE*MIGLIORAMENTO CENTRO DI RACCOLTA CONTRADA PANTANELLE	101.982,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M2C1-1.1 Contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	298.217,47	In esecuzione
Brienza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico lungo le strade del centro abitato	89.714,92	Concluso
Brienza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione Via Aceronia e Via montecalvario	49.227,52	Concluso
Brienza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione Via Sasso e Zona Case popolari	47.963,98	Concluso
Brienza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione del territorio e dell'abitato di Brienza	45.965,35	Concluso
Carbone (PZ)	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCONTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI*CENTRO ABITATO*MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	180.208,00	Revocato
Castelmezzano (PZ)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	106.889,08	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	167.309,00	In esecuzione
Colobraro (MT)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - SECONDO LOTTO FUNZIONALE (ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO TRASPARENTE)	98.986,79	Concluso
Colobraro (MT)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI PERIMETRALI DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI COLOBRARO	48.548,51	Concluso
Colobraro (MT)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONTRADA ISCHIA-FINATA, SERRE-SIRIANNI E IN AMBITO URBANO IN VIA GRAN SASSO.	49.714,46	Concluso
Colobraro (MT)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - TERZO LOTTO FUNZIONALE - (ISOLAMENTO TERMICO DELLA ZONA NORD-NORD/OVEST) -	48.553,39	Concluso
Colobraro (MT)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE (ISOLAMENTO TERMICO DELLA ZONA SUD - SUD EST)	48.421,50	Concluso
Colobraro (MT)	LAVORI RELATIVI AGLI: 'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITu00C0 SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARO	914.946,02	Concluso
Craco (MT)	AGRO DI CRACO*CRACO E PESCHIERA*MASTELI, BIDONI E SOFTWARE PER PROGETTO NELL' AMBITO DEL PNRR - MILESTONE DELLA MISURA M2C1.1.I.1.1. LINEA D' INTERVENTO A – " MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"	120.373,00	Non avviato
Episcopia (PZ)	Digitalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti effettuato tramite il sistema porta a porta	242.433,99	In esecuzione
Ferrandina (MT)	MTE11A_00004653 - RACCOLTA INTELLIGENTE	679.312,35	Avviato
Filiano (PZ)	MTE11A_00002830 RACCOLTA INTELLIGENTE	482.338,84	In esecuzione
Filiano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI	1.100.000,00	Concluso
Filiano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	16.239,00	Concluso
Filiano (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	50.000,00	Concluso
Filiano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	Concluso
Filiano (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	33.761,00	Concluso
Filiano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ARBOREO	12.200,00	Concluso
Filiano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	87.800,00	Concluso
Filiano (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	27.981,64	Concluso

Filiano (PZ)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	22.006,69	Concluso
Lagonegro (PZ)	Progetto di digitalizzazione e miglioramento del servizio diraccolta differenziata dei rifiuti	560.348,00	Concluso
Latronico (PZ)	Piano di sviluppo del settore forestale della GREEN COMMUNITY	1.858.026,47	In esecuzione
Latronico (PZ)	GESTIONE SOSTENIBILE, INTEGRATA E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DELL'ACQUIFERO PROFONDO DI MONTE ALPI – SORGENTI IPOTERMALI DELL'AREA LA CALDA - LATRONICO (PZ).	908.900,00	In esecuzione
Latronico (PZ)	ATTIVAZIONE DELLA FILIERA DEL TURISMO SOSTENIBILE TRASFORMATIVO	793.000,00	In esecuzione
Latronico (PZ)	SLOW SUSTAINABLE MOBILITY	732.000,00	In esecuzione
Latronico (PZ)	Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti	669.523,39	CONCLUSO
Lauria (PZ)	M2C1.1 INT. 1.1 – LINEA A- DM N° 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021-PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA MISTO	955.955,07	In esecuzione
Marsicovetere (PZ)	DIGITALIZZAZIONE MIGLIORAMENTO RD PORTA A PORTA	263.105,61	In esecuzione
Nemoli (PZ)	Progetto di MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI NEMOLI - DECRETO MASE N. 243 del 14-07-2023	314.260,75	Concluso
Policoro (MT)	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti - linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"	949.009,88	In esecuzione
Pomarico (MT)	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA*CENTRO ABITATO*PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA	211.804,00	Non avviato
Potenza (PZ)	Implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tramite sistema porta a porta nella zona extraurbana della città	960.572,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nella zona urbana della città	981.360,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Monitoraggio del sistema di raccolta Regione Basilicata (Software EGRIB)	996.000,00	In esecuzione
Rapolla (PZ)	Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	471.156,44	Concluso
Rapone (PZ)	1) Progetto di digitalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti effettuato tramite il sistema stradale dei Cassonetti Intelligenti 2) Progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR)	973.141,29	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	PATRIMONIO COMUNALE_TERRITORIO COMUNALE_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	85.000,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI_TERRITORIO COMUNALE_INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	95.000,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	MTE11A_00002619 - APPLICAZIONI IOT	756.685,95	In esecuzione
Rivello (PZ)	DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA.	380.924,46	Concluso
Roccanova (PZ)	1.1 Miglioramento meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	253.345,87	Concluso
Rotondella (MT)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE*CORSO GARIBALDI, V.LE EUROPA, LIDO*SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	Concluso
Rotondella (MT)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI ROTONDELLA DUE E DELLA ZONA P.I.P. , MEDIANTE LA SOSTITUZIONE CON ORGANI ILLUMINATI A LED*ROTONDELLA DUE*RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO	99.978,40	Concluso

Rotondella (MT)	LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE ED EX MATERNA - ART.1, COMMI 29-37 L.27/12/2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)*PIAZZA PLEBISCITO	50.000,00	Concluso
Rotondella (MT)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO PER COLLEGAMENTO CERVARO-MADONNA DEL CARMINE	1.300.000,00	In esecuzione
Rotondella (MT)	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE RIONE MORTELLA	50.000,00	Concluso
Rotondella (MT)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI ROTONDELLA E DELLA ZONA LIDO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE CON ORGANI ILLUMINATI A LED	74.939,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	Investimento M2C1 - I 1.1 -Realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento degli impianti esistenti - "Progetto tariffazione puntuale"	82.183,34	In esecuzione
San Fele (PZ)	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO E DI SISTEMI DI GESTIONE.	163.637,13	In esecuzione
Sant'Arcangelo (PZ)	DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA"	870.689,78	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	LOCALITA' TERRITORIO COMUNALE*VIA LOCALITA' RAPITO*PNRR.CONTRIBUTI PER SVILUPPARE L'ECONOMIA CIRCOLARE.DM 28.09.2021 N.396.LINEA DI INTERVENBTO A). MIGLIORAMENTO E MACCANIZZAIZONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.MISURA M2C1.1.I.1.1.	583.862,00	In esecuzione
Stigliano (MT)	Certificazione foreste	549.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Acqua fonte di vita	305.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Water Ways	793.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Comunità energetica territoriale	122.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Viviamo lentamente il territorio	305.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Branding for future	292.800,00	Revocato
Stigliano (MT)	Lotta alla desertificazione con il compost	305.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Sistema delle ciclovie	976.000,00	Revocato
Stigliano (MT)	Pastorizia 4.0	244.000,00	Revocato
Tricarico (MT)	MIGLIORAMENTO E MECCAZIONIZZAZIONE DELLA RETE RACCOLATA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI - PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE - COMUNE DI TRICARICO*VIA P. TOSCANO*ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	342.563,50	Avviato
	TOTALE	**26.999.866,83**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.5 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Brienza (PZ)	Lavori di effcientmento energetico impianti di pubblia illuminazione Via Nazionale, Via Oltrepergola	50.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA VIA APPIA*DIVERSE CONTRADE DELL' AGRO DI MIGLIONICO*PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA VIA APPIA	86.520,00	Concluso
Miglionico (MT)	REALIZZAZIONE DI UNO SCAMBIO INTERMODALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI MIGLIONICO E POMARICO*CONTRADA FONTANA DEL NOCE*PROGETTAZIONE DI UNO SCAMBIO INTERMODALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI MIGLIONICO E POMARICO	92.700,00	Concluso
Pomarico (MT)	INTERVENTO NEL TERRITORIO DI POMARICO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CICLOVIE E DEL BIKE SHARING LUNGO LA VIA APPIA INTERESSANTE IL CENTRO ABITATO DI POMARICO*VIA APPIA*INTERVENTO NEL TERRITORIO DI POMARICO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CICLOVIE E DEL BIKE SHARING LUNGO LA VIA APPIA NTERESSANTE IL CENTRO ABITATO DI POMARICO	144.419,00	Concluso
Potenza (PZ)	Intervento 4.4 - "Rinnovo flotte bus e treni verdi" - Subinvestimento 4.4.1 “Bus”	7.352.496,00	In esecuzione
San Chirico Nuovo (PZ)	Abitato di San Chirico nuovo affidamento incarico tecnico per la redazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili per la creazione di una comunità energetica	23.139,87	Concluso
Tricarico (MT)	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DI TRICARICO - ZONA NORD OVEST*VIA RIONE CARMINE*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	225.000,00	Concluso
	TOTALE	**7.974.274,87**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.6 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Atella (PZ)	SISTEMAZIONE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E CAMPO DA GIOCO	50.000,00	Concluso
Atella (PZ)	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	58.563,27	Concluso
Atella (PZ)	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VARIO COMUNALE	50.000,00	Concluso
Atella (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I CASE SPARSE	50.000,00	Concluso
Atella (PZ)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	33.962,33	Concluso
Atella (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Brienza (PZ)	Palestra scuola elementare	-	Non avviato
Genzano di Lucania (PZ)	"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO SITO IN VIA SAN GIOVANNI-LARGO PISANELLI"	1.981.434,85	In esecuzione
Ginestra (PZ)	riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	1.370.559,51	In esecuzione
Gorgoglione (MT)	Lavori di Efficientamento energetico e riqualificazione spazi pubblici - Immobili siti al vico I e vico II 4 Novembre e Rione Europa	535.000,00	In esecuzione
Marsicovetere (PZ)	Digitalizzazione SUAP E SUDE	14.889,28	Avviato
Matera (MT)	lavori di straordinaria manutenzione del corpo servizi palestra annessa all'ic ex scuola media G. Pascoli - via Lazazzera	200.000,00	Concluso
Matera (MT)	efficientamento energetico scuole varie	170.000,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	Lavori di: "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nella sala cinematografica comunale "Obadiah" ubicata in Via Generale Lamponio	249.932,00	Concluso
Provincia di Potenza	REALIZZAZIONE DI UNA SEDE SCOLASTICA INNOVATIVA PER L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI LAVELLO	6.594.500,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO" - ex Liceo Classico	2.177.549,00	In esecuzione
Ruvo del Monte (PZ)	INV2C1I1.2.1 Medie Opere annualità 2021 (DM del 23/02/2021)	1.099.979,10	In esecuzione
San Giorgio Lucano (MT)	"Realizzazione interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di San Giorgio Lucano "località Madonna delle Grazie - Granatella" - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER ANNO 2020 – DCP 14/01/2020	50.000,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	lavori di: COMPLETAMENTO interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di San Giorgio Lucano "località Madonna delle Grazie – fontana Vecchia – fontana nuova - Granatella - Selva" - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER ANNO 2021 – DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'11/11/2020,	100.000,00	Concluso

San Giorgio Lucano (MT)	avori di: "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile comunale sito in C.so Vittorio EMANUELE n 144 identificato al nceu al fg n 29 e part 623 (ex sede municipale)" - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER ANNO 2022 – DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'11/11/2020,	50.000,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN C.SO VITTORIO EMANUELE N 144 - SECONDO LOTTO DM 11/11/2020 E SUCCESSIVO PNRR (M2C4I2.2) PICCOLE OPERE*CORSO VITTORIO EMANUELE N 144*RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN C.SO VITTORIO EMANUELE N 144 - SECONDO LOTTO DM 11/11/2020 E SUCCESSIVO PNRR (M2C4I2.2) PICCOLE OPERE	50.000,00	Concluso
San Giorgio Lucano (MT)	LAVORI DI: "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile comunale sito in C.so Vittorio EMANUELE n 144 identificato al nceu al fg n 29 e part 623 (ex sede municipale) – "realizzazione di impianto destinati alla produzione di energia fotovoltaica" - TERZO lotto" - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER ANNO 2024 – DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'11/11/2020 e successivo PNRR (M2C4I2.2) "piccole Opere";	50.000,00	Concluso
Sarconi (PZ)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA*PIAZZA ALDO MORO*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	649.440,00	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DELLEMIGRANTE	2.330.000,00	In esecuzione
	TOTALE	**17.965.809,34**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.7 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Acerenza (PZ)		76.082,66	Concluso
Acerenza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione del campo sportivo sito in C/da Stoppelli del comune di Acerenza	61.098,68	Concluso
Acerenza (PZ)	Lavori di Efficientamento Energetico Locali Caserma Carabinieri	38.455,62	Concluso
Acerenza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico dell'immobile comunale Caserma dei Carabinieri sita in Acerenza alla via Salvo D'Acquisto, mediante la sostituzione degli infissi esterni	49.215,41	Concluso
Acerenza (PZ)	Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica del versante compreso tra Vittorio Emanuele, Via delle Rocce e Via delle Cantine, nel Comune di Acerenza (PZ)	998.000,00	In esecuzione
Aliano (MT)	M2 C4 I2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Adeguamento e messa in sicurezza immobili comunali e messa in sicurezza viabilità stradale limitrofe al centro abitato	50.000,00	Concluso
Aliano (MT)	M2 C4 I2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Efficientamento energetico pubblica illuminazione centro abitato e frazioni	100.000,00	Concluso
Aliano (MT)	M2 C4 I2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale - autoparco comunale di Alianello	50.000,00	Concluso
Aliano (MT)	M2 C4 I2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Interventi di risparmio energetico su edifici comunali piazza Garibaldi	50.000,00	Concluso
Aliano (MT)	M2 C4 I2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Lavori di installazione impianti di produzione di energia fonti rinnovabili presso il cimitero di Aliano	50.000,00	Concluso
Aliano (MT)	M2 C4 I2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Messa in sicurezza centro storico tra Fossa del Bersagliere e via Sole	998.200,00	Concluso
Anzi (PZ)	Contributo Integrativo Annualità 2021. "Lavori di efficientamento energetico ed estendi mento impianto di pubblica illuminazione in contrada San Donato	50.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	Lavori di adeguamento, miglioramento ed efficientamento energetico e riqualificazione impianto di pubblica illuminazione nella parte bassa del centro abitato	50.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	Lavori di adeguamento, miglioramento efficientamento energetico e riqualificazione impianto di pubblica illuminazione	50.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	50.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA SUD OVEST E VIA LACAVA	50.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEG. E RIQ. DEGLI IMP. DELLA PUBBLICA ILL. "C.SO UMBERTO I, PIAZZA DON VINCENZO ABBONDANZA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE	50.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza tratti di viabilità stradale collegante le contrade Acqua la Tiglia e Barilari	220.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	Lavori di messa in sicurezza di opere nell'area di Piano Tre Volte – Fontana del Pozzo, ricadente in zone a rischio idrogeologico R3 –R4	440.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	Lavori di "Messa in sicurezza di opere nell'area da San Donato – Tempa Lampisa – Calvario, ricadente in zone a rischio idrogeologico R3 – R4"	440.000,00	Concluso
Balvano (PZ)	Completamento messa in sicurezza area sottostante il Castello a rischio frana Rf4	630.000,00	Concluso

Balvano (PZ)	Messa in sicurezza area vallone GROTTAVOGLIA GALDO SUPERIORE a rischio frana Rf4	360.000,00	Concluso
Balvano (PZ)	Riqualificazione accesso al cimitero comunale e dell'area di via quattro Marzo	50.000,00	Concluso
Balvano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STRADE RURALI *STRADE VALLINA DIFESA- CUPOLO- CERRETA	100.000,00	Concluso
Balvano (PZ)	RIPRISTINO DANNI E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI EX SP51 CIAFARIELLO E SAN NICOLA*EX SP51"	50.000,00	Concluso
Balvano (PZ)	efficientamento per l'illuminazione pubblica, mediante installazione di lampade ad energia solare	50.000,00	Concluso
Balvano (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI LAMPADE AD ENERGIA SOLARE TERRITORIO DI BALVANO*C.DE VARIE	50.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	INTERVENTIDI REGIMAZIONEDELLEACQUELUNGOLEPENDICIDELCENTROSTORICO DELL'ABITATO PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI FRANOSI: VIAOCCIDENTALE -VIAREDI–VIABOREALE-FOSSOSANROCCO	211.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN ZONE RURALI FUNZIONALI AL SISTEMA DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZE: C.DA BUFALARA-VIA FONTANA NUOVA- DEMANIO CAMPAGNOLO	100.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI TRONCHI VIARI DANNEGGIATI IN ZONE RURALI FUNZIONALI AL SISTEMA DEI SOCCORSI IN CASO DI EMERGENZE: C.DA BUFALARA-C.DA GAUDELLA-C.DA SCORZONE	105.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE FUNZIONALI AL SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE: SEDE COMUNALE–ISTITUTO COMPRENSIVO PITAGORA–CAMPO SPORTIVO-DELEGAZIONE COMUNALE	384.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	Lavori per il ripristino della viabilità	34.079,43	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2 INT. RESIL. E VALORIZZ. TERRITORIO EFF. ENERG. COMUNI	50.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2 INT. RESIL. E VALORIZZ. TERRITORIO EFF. ENERG. COMUNI	50.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2 INT. RESIL. E VALORIZZ. TERRITORIO EFF. ENERG. COMUNI	50.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2 INT. RESIL. E VALORIZZ. TERRITORIO EFF. ENERG. COMUNI	50.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2 INT. RESIL. E VALORIZZ. TERRITORIO EFF. ENERG. COMUNI	1.045.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	2.2 INT. RESIL. E VALORIZZ. TERRITORIO EFF. ENERG. COMUNI	100.000,00	Concluso
Calvello (PZ)	'LAVORI E FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SUL TETTO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZIOTTA ' IMPIANTO FOTOVOLTAICO*VIA PLEBISCITO*CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ASSEGNANDO RISORSE FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRI	50.000,00	Concluso
Calvello (PZ)	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO COMMA 139 ANNO 2022. RIDUZIONE DEL RISCHIOIDROGEOLOGICO LOCALITÀ VARCATURO*LOCALITÀ VARCATURO*MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	200.000,00	Concluso
Calvello (PZ)	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO COMMA 139 ANNO 2022. RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ PIESCO - LAGO FERRARA*LOC. PIESCO - FERRARA*RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ PIESCO - LAGO FERRARA	800.000,00	In esecuzione
Calvello (PZ)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMMOBILI: -CASA FAMIGLIA, - STRUTTURA COMUNALE 'PALACAMASTRA' E COMPLESSO	100.000,00	Concluso

	CAMPO SPORTIVO. *VIA ALDO MORO*REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO .		
Campomaggiore (PZ)	PNRR M2 C4 I 2.2. - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE VALLONE DELLA CORNALETA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO	997.000,00	In esecuzione
Carbone (PZ)	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*CENTRO ABITATO*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	Concluso
Carbone (PZ)	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOILOGICO IN LOCALITA' FRATICELLI*LOCALITA' FRATICELLI*PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOILOGICO IN LOCALITA' FRATICELLI	146.000,00	Revocato
Carbone (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI CARBONE*CENTRO ABITATO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI CARBONE	50.000,00	Concluso
Carbone (PZ)	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DI CARBONE*CENTRO ABITATO*PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DI CARBONE	185.000,00	Revocato
Carbone (PZ)	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' BOSCO VACCARIZZO*LOCALITA' BOSCO VACCARIZZO*PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' BOSCO VACCARIZZO	146.000,00	Revocato
Carbone (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI CARBONE*CENTRO ABITATO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI CARBONE	50.000,00	Concluso
Carbone (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI CARBONE*CENTRO ABITATO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI CARBONE	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE*CONTRADA SERRADUO*LAVORI DI EFFCIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO, DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SERVIZI E COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURAFABBRICATO SPOGLIATOIO	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	TRATTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SP 56/LARGO CAMPESTRE*VIA S.P.56 LARGO CAMPESTRE*LAVORI EDEGUAMTEO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAIZONE TRATTO S.P.56/CAMPESTRE E LARGO CAMPESTR MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI ORGANI ILLUMINANTI CON LAMPADE A LED, SOSTITUZIONE PALI, QUADRI. COMPLETAMENTO	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	AREA SPORTIVA ACCOLTA*CPNTRADA ACCOLTA*LAVORI DI EFFCIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INTERO DELL' ARE SPORTIVA, CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	FABBRICATO DENOMINATO CENTRO A SERVIZIO DEL PIP IN LOCALITÀ SERRA DELLE FORCHE. *CONTRADA SERRA DELLE FORCHE - AREA P.I.P.*LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "CENTRO A SERVIZIO DEL P.I.P. IN CONTRADA SERRA DELLE FORCHE.	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ROMA/VIA MARCONI*VIA ROMA/MARCONI*LAVORI DI ' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA - VIA MARCONI	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	COSTONE ROCCIOSO VIA MARCONI/S.M. DEGLI ANGELI*VIA S.M. DEGLI ANGELI/MARCONI*MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO IN VIA MARCONI/S.M. DEGLI ANGELI	98.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE*CONTRADA SERRADUO*LAVORI DI EFFCIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO, DEGLI IMPIANTI DEI FABBRICATI SERVIZI E COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURAFABBRICATO SPOGLIATOIO	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	TRATTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SP 56/LARGO CAMPESTRE*VIA S.P.56 LARGO CAMPESTRE*LAVORI	50.000,00	Concluso

	EDEGUAMTEO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAIZONE TRATTO S.P.56/CAMPESTRE E LARGO CAMPESTR MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI ORGANI ILLUMINANTI CON LAMPADE A LED, SOSTITUZIONE PALI, QUADRI. COMPLETAMENTO		
Castelgrande (PZ)	AREA SPORTIVA ACCOLTA*CPNTRADA ACCOLTA*LAVORI DI EFFCIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INTERO DELL' ARE SPORTIVA, CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	FABBRICATO DENOMINATO CENTRO A SERVIZIO DEL PIP IN LOCALITÀ SERRA DELLE FORCHE. *CONTRADA SERRA DELLE FORCHE - AREA P.I.P.*LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "CENTRO A SERVIZIO DEL P.I.P. IN CONTRADA SERRA DELLE FORCHE.	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ROMA/VIA MARCONI*VIA ROMA/MARCONI*LAVORI DI ' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ROMA - VIA MARCONI	50.000,00	Concluso
Castelgrande (PZ)	COSTONE ROCCIOSO VIA MARCONI/S.M. DEGLI ANGELI*VIA S.M. DEGLI ANGELI/MARCONI*MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO IN VIA MARCONI/S.M. DEGLI ANGELI	98.000,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	Mitigazione del rischio idrogeologico della zona est dell'abitato urbano di Castelmezzano, località S. Croce-Cimitero	217.000,00	In esecuzione
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - ANNUALITA' 2023	50.000,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - ANNUALITA' 2024	50.000,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTERVENTI ALL'IMPIANTO TERMICO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE ED INTERVENTI AD ESSI CONNESSI.	50.000,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE LAPPIO E VIABILITA CIRIONTE - MONACA PARAGIANO-CIRIONTE-MONACA MESSA IN SICUREZZA PONTE E STRADA COMUNALE	1.095.600,00	In esecuzione
Cersosimo (PZ)	EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO INFRASTRUTURE IN VIA VITTORIO EMANUELE "PLESSO SCOLASTICO GIUSEPPE MAZZINI"	50.000,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI CIMITERIALI	50.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUDOVEST DELL ABITATO ZONA SOTTO LE TEMPE	480.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	320.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. DONOFRIO	1.232.000,00	In esecuzione
Ferrandina (MT)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLABITATO DEL COMUNE DI FERRANDINA	103.826,33	Concluso
Ferrandina (MT)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CAPPUCCINI)	103.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO CAPUTI (TERMICO)	200.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA A. MORO MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO	1.377.836,65	Concluso
Ferrandina (MT)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO CAPUTI PIAZZA PLEBISCITO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ELETTRICO	100.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENDIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO (180)	180.000,00	Concluso
Forenza (PZ)	Mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato – Area Corso Grande Umberto I° - Via Campanile	527.710,00	Concluso

Forenza (PZ)	Riduzione rischio idrogeologico del versante in contrada Pascone e messa in sicurezza strada comunale	355.227,24	Concluso
Forenza (PZ)	Completamento della sostituzione degli infissi dell'edificio sede del Comune di Forenza	55.799,84	Concluso
Forenza (PZ)	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della pubblica illuminazione esistente con priorità per via Convento, via Campanile e relative aree limitrofi	44.538,86	Concluso
Forenza (PZ)	Efficientamento energetico dell'edificio sede del Comune di Forenza mediante la sostituzione parziale degli infissi	49.970,00	Concluso
Forenza (PZ)	Messa in sicurezza del patrimonio comunale ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione di via Convento, via Monte Calvario e aree circostanti	112.737,96	Concluso
Forenza (PZ)	Lavori di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del centro abitato	57.932,23	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRATTI DI MARCIAPIEDE DI VIALE 24 MAGGIO VIA XXIV MAGGIO LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE	70.000,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTI VARI - ANNUALITA 2023 (LOTTO 1) CENTRO ABITATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTI VARI	70.000,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTI VARI - ANNUALITA 2024 (LOTTO 2) CENTRO ABITATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTI VARI	70.000,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARGHERITA E ADIACENZE PIAZZA MARGHERITA L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPAVIMENTAZIONE CON BASOLE DELL'AREA ADIACENTE A PIAZZA MARGHERITA NEL CENTRO DEL COMUNE DI GENZANO DI L.	140.000,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE MICHELE A VALLE DELLABITATO ANTICO DEL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ)	2.500.000,00	In esecuzione
Latronico (PZ)	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA OVEST DELL' ABITATO DI LATRONICO CENTRO	1.099.998,90	CONCLUSO
Lauria (PZ)	LAVORI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI	870.000,00	In esecuzione
Lauria (PZ)	LAVORI DI ESTENDIMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C/DA SANTO IORIO, C/DA SETA GREMILE, C/DA SANTA MARIA, C/DA FIUMICELLO E BORGO SELUCI DEL COMUNE DI LAURIA	90.000,00	Concluso
Lauria (PZ)	LAVORI DI ESTENDIMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C/DA SETA GREMILE, C/DA BORGO SELUCI, C/DA SAN FILIPPO/FABBRICATO, C/DA CASTAGNETO, C/DA ROSA MULINO, C/DA CARROSO E VIA CADUTI DEL COMUNE DI LAURIA	90.000,00	Concluso
Matera (MT)	Lavori di disciplinamento delle acque meteoriche nei parchi: quattro evangelisti quattro novembre e Macamarda	480.000,00	Concluso
Matera (MT)	Lavori di realizzazione di un nuovo muro di sostegno e di recinzione dell'area di pertinenza della scuola materna in via della Quercia	250.000,00	Concluso
Matera (MT)	Lavori di ripristino delle coperture delle scuole di via Morelli, di via Fermi e del palazzo Acito	570.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	interventi di riqualificazione urbana di via Santo Stefano e zone limitrofe	300.000,00	Concluso
Matera (MT)	lavori di riqualificazione e rifacimento strade e marciapiedi nel rione Agna	400.000,00	Concluso
Matera (MT)	lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di viale Italia ed aree limitrofe	800.000,00	Concluso
Matera (MT)	lavori di riqualificazione e rifacimento strade e marciapiedi in via Paradiso e strade limitrofe	300.000,00	Concluso
Matera (MT)	lavori di riqualificazione strade e marciapiedi di via Serrao, via Vena e via delle Tamerici	250.000,00	Concluso
Matera (MT)	potatura alberi, gestione rischio idrogeologico	28.167,36	Concluso

Miglionico (MT)	INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA MARCONI "FOSSO SOTTO LE VIGNE"*VIA VERSANTE DI VIA MARCONI - FOSSO SOTTO LE VIGNE*REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, CONSOLIDAMENTI CON GABBIONI E MATERASSINI TITO "RENO"	560.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DMI 14.01.2020 - (L. N. N°160 DEL 27.12.2019 – FINANZIARIA 2020) -MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA ESTRAMURALE CASTELLO DI FRONTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO " DON DONATO GALLUCCI" *VIA ESTRAMURALE CASTELLO*MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA ESTRAMURALE CASTELLO DI FRONTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO " DON DONATO GALLUCCI"	50.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "SOTTO LE VIGNE"*SOTTO LE VIGNE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ	95.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "INDINNINGOLO" *INDINNINGOLO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ	95.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA "CONCHE"*CONCHE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ	95.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA CON DISSUASORI AUTOMATICI PER DOPPIO SENSO DI MARCIA DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO DI MIGLIONICO*VIA PIETRO SIVIGLIA - PIAZZA CASTELLO*PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA CON DISSUASORI AUTOMATICI PER DOPPIO SENSO DI MARCIA DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO DI MIGLIONICO	50.000,00	Concluso
Miglionico (MT)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*VIA DANTE*AMMODERNAMENTO DELLE LINEE E SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI ILLUMINANTI CON MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ENERGETICHE	100.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori strutturali su opere pubbliche danneggiate per la riduzione del rischio idraulico nell'ambito del comune di Montalbano Jonico	80.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di pronto intervento per ripristino strada comunale "Fosso Valle"	37.226,84	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di pronto intervento per ripristino viabilità rurale strada comunale "Petrolla"	6.800,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di pronto intervento per ripristino viabilità rurale strada comunale "Scarano"	5.500,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di pronto intervento per ripristino viabilità strada comunale "Monte Soprano"	3.500,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di pronto intervento per ripristino viabilità strada comunale "Monte Sottano"	1.973,16	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 2.2 Medie Opere_ NTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON IL CONSOLIDAMENTO DI UN VERSANTE IN FRANA IN LOCALITA' DIFENSOLA	946.744,12	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 2.2_Piccole opere annualità 2020_ LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	50.000,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 2.2_Piccole opere annualità 2021_ LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA EUROPA, VIA CADORNA, VIA TANGORRA	100.000,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 2.2_Piccole opere annualità 2022-2023-2024_ LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA PALESTRA SCOLASTICA VIA LIBERTA'	50.000,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 2.2_Piccole opere annualità 2022-2023-2024_ LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO ABITATO VIA XXIV MAGGIO	50.000,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 2.2_Piccole opere annualità 2022-2023-2024_ LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA MANZONI, VIA XX SETTEMBRE E VIA TORINO ED AREE ATTIGUE	50.000,00	Concluso
Montemurro (PZ)	Lavori di ampliamento impianto fotovoltaico Istituto Comprensivo di Montemurro	50.000,00	Concluso

Montescaglioso (MT)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MEDIANTE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE C.DA PIANI BRADANO - CINQUE BOCCHE	1.275.000,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MEDIANTE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE - C.DA LUCITO E AREE LIMITROFE	800.000,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MEDIANTE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE RIONE BELVEDERE - FONTANA DI GARZA	900.000,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MEDIANTE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE VIA TOTI - C.DA LEDDA	800.000,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MEDIANTE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE VIA SALNETRO - VIA MATERA	700.000,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MEDIANTE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE VIA LA CARRERA - C.DA MOLINELLO	500.000,00	In esecuzione
Nemoli (PZ)	"Mitigazione del rischio idrogeologico bacino del Lago Sirino, canali immissari ed emissari, difesa spondale e fondale I° Stalcio"	1.099.538,00	In esecuzione
Nemoli (PZ)	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO*PARCO CARLO PESCE	50.000,00	Concluso
Nemoli (PZ)	Lavori di "Ampliamento impianto di pubblica illuminazione Installazione di Lampioni LED-Fotovoltaici nel Comune di Nemoli	50.000,00	Concluso
Nemoli (PZ)	Lavori di "Realizzazione di impianto fotovoltaico - Istallazione di Lampioni a LED fotovoltaici per Impianto di pubblica illuminazione in varie località del territorio comunale Codice	50.000,00	Concluso
Nemoli (PZ)	COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE LOCALITA DEL TERRITORIO COMUNALE	50.000,00	Concluso
Nemoli (PZ)	COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SOTTO IL LAGO, VIA DELLE RISORGIVE ETC. AMPLIAMENTO DELL.IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	50.000,00	Concluso
Noepoli (PZ)	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valle dell'abitato di Noepoli lungo via C. Levi sottostante Piazza Padre Pio	999.580,00	Concluso
Nova Siri (MT)	Lavori di " Adeguamento alle norme di sicurezza ed antisismiche scuole elementare via A. Moro"	300.000,00	IN ESECUZIONE
Nova Siri (MT)	Lavori di " Adeguamento alle norme di sicurezza ed antisismiche scuola materna via Trento"	330.000,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	Lavori di " Adeguamento alle norme di sicurezza ed antisismiche scuola media via E. Fermi".	440.000,00	CONCLUSO
Nova Siri (MT)	Lavori di "Messa in sicurezza versante roccioso in c.da Fontana sottostante il centro storico di Nova Siri - primo stralcio"	300.000,00	IN ESECUZIONE
Nova Siri (MT)	Lavori di "Messa in sicurezza viabilità rurale nelle c.de Salice, S. Alessio, Chiarantana, Sulla, Centomola".	700.000,00	IN ESECUZIONE
Nova Siri (MT)	Lavori di installazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'asilo di via Trento - Annualità 2024	70.000,00	IN ESECUZIONE
Palazzo San Gervasio (PZ)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESSA PALESTRA GALILEO GALILEI *VIALE EUROPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.	50.000,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO*DIVERSE STRADE CENTRO ABITATO*SI TRATTA DI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI DIVERSE STRADE DEL CENTRO ABITATO.	100.000,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE 2022.*VIA ROMA N.34*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	49.482,41	Concluso

Palazzo San Gervasio (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DI AREE PERIFERICHE VIALE VILLA D'ERRICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DI VIALE VILLA D.ERRICO, DELL.AREA LIMITROFA AL LAGO FONTETUSIO E DELL.AREA PIP.	50.000,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI*VIALE VILLA D'ERRICO*LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	50.000,00	Concluso
Pescopagano (PZ)	INV2C1/1.1.2 - PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE EUROPA - VIA KENNEDY - VIALE ITALIA	49.420,86	Concluso
Pescopagano (PZ)	INV2C1/1.1.1 - PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - VIALE UNICEF	48.735,21	Concluso
Pescopagano (PZ)	INV2C1/1.1.2 - PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA MUNICIPIO - FONTANA NUOVA - VILLA COMUNALE - VIALE UNICEF	49.371,38	Concluso
Pescopagano (PZ)	INV2C1/1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA INCORONATA - VIA ROMA	47.808,71	Concluso
Pescopagano (PZ)	INV2C1/1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2023 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA RIONE SERRA	48.485,52	Concluso
Pescopagano (PZ)	INV2C1/1.1.3 - PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2024 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA RIONE BASSOLATERRA	50.000,00	Concluso
Pisticci (MT)	Lavori di sistemazione idraulica di fosso fornace Pisticci centro	550.000,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	VIABILITA' COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO	200.000,00	Concluso
Policoro (MT)	Sistemazione idraulica del reticolato idraulico di riferimento - intervento di regimazione acque meteoriche del comune di Policoro - Zona Lido	770.000,00	Concluso
Policoro (MT)	Regimazione delle acque meteoriche del comune di Policoro a monte della S.S. 106: Aree antistanti la sede del C.O.C. e della Casa Comunale	550.000,00	Concluso
Pomarico (MT)	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE*CORSO VITTORIO EMANUELE*COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE	4.975.000,00	In esecuzione
Pomarico (MT)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FOSSO GISSO*CONTRADA GISSO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FOSSO GISSO	550.000,00	Concluso
Pomarico (MT)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE SERRONE*CONTRADA PESCO DI NEMBO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE SERRONE	450.000,00	Concluso
Pomarico (MT)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI SOSTITUZIONE DI INFISSI DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA "DON P. SPERA"*VIA O. LEONARDI*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DI SOSTITUZIONE DI INFISSI DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA "DON P. SPERA"	50.000,00	Concluso
Pomarico (MT)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DI INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI POMARICO*CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI POMARICO*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DI INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI POMARICO	100.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	Edifici scolastici - VIA BRAMANTE TAPPARELLE E INFISSI	30.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	SISTEMAZIONE AREE DI ACCESSO SCUOLA VIA DELLE ACACIE	30.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	ADATTAMENTO LOCALI SCOLASTICI Edifici scolastici - VIA ROMA E VIA BRAMANTE	31.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA INFANZIA VIA ACACIE	39.600,00	Concluso
Potenza (PZ)	CENTRALE TERMICA ISTITUTO COMPRENSIVO SINISGALLI	42.000,00	Concluso

Potenza (PZ)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SCUOLA MACCHIA ROMANA	40.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	FOTOVOLTAICO PALESTRA VIA BRAMANTE	25.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	FOTOVOLTAICO PALESTRA LA VISTA	25.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	FOTOVOLTAICO PALESTRA SINISGALLI	40.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	CENTRALE TERMICA LA VISTA	40.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA INFANZIA MALVACCARO	25.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA INFANZIA DE GASPERI	38.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	IMPIANTI INFANZIA L. MILANI VIA IONIO	13.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	CENTRALE TERMICA PRIMARIA VIA IONIO	28.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	LAVORI EDILI LA VISTA	24.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	IMPIANTI PRIMARIA LA VISTA	16.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	RISTRUTTURAZIONE EDILE MEDIA LA VISTA	15.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	CENTRALE TERMICA MATERNA DE GASPERI	25.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	IMPIANTO TERMICO D. SAVIO e MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA D. SAVIO DI VIA DI GIURA	30.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	RISTRUTTURAZIONE ASILO VIA ADRIATICO	24.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	PRESIDI ANTINCENDIO I.C. DELLA CITTA'	25.580,00	Concluso
Potenza (PZ)	RISTRUTTURAZIONE PRIMARIA BUSCIOLANO	23.840,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA INFANZIA DE GASPERI VIA PETRARCA ADATTAMENTO LOCALI SCOLASTICI	39.400,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SINISGALLI VIA ANZIO EFFICIENTAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO	43.555,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA IONIO EFFICIENTAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO	42.350,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA PRIMARIA VIA DEL POPOLO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO RISCALDAMENTO	41.195,00	Concluso
Potenza (PZ)	SCUOLA PRIMARIA AVIGLIANO SCALO EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	42.900,00	Concluso
Potenza (PZ)	Intervento 1- 1. Strada comunale San Luca Branca 2. Strada comunale Bosco Pallareta	900.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	Intervento 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli – Via San Antonio La Macchia	900.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	Intervento 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira	870.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	Intervento 4 -1.Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2.Contrada Cortese	850.000,00	Concluso
Potenza (PZ)	Intervento 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Maligna	850.000,00	Concluso
Provincia di Matera	SS.PP. AREA JONICA.LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SCARPATE*VIA AREA JONICA*RIPARAZIONE DI STRUTTURE DANNEGGIATE, GABBIONI E OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA	1.496.000,00	Concluso
Provincia di Matera	SS.PP. AREA COLLINA MATERANA*AREA COLLINA MATERANA*LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO SCARPATE	1.199.000,00	Concluso
Provincia di Matera	RIPARAZIONE COPERTURA E STRUTTURA ESTERNA DANNEGGIATA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA" DI MONTALBANO JONICO*VIALE LIVORNO N.2*RIPARAZIONE COPERTURA E STRUTTURA ESTERNA DANNEGGIATA	275.000,00	Avviato
Provincia di Matera	IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO*VIA PUGLIA*OPERE DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA	330.000,00	Concluso
Provincia di Matera	SS.PP. IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESCAGLIOSO, MATERA, MIGLIONICO, POMARICO, GROTTOLE, TRICARICO, IRSINA E GRASSANO* STRADE PROVINCIALI* INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI PIOGGE A CARATTERE TEMPORALESCO VERIFICATESI L' 11 E 12 NOVEMBRE SU ALCUNE SS.PP. DELL'AREA N. 1 (COLLINA MATERANA) A GARANZIA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	53.020,20	Concluso
Provincia di Matera	S.P. 27 *LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE E RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 2	9.340,83	Concluso
Provincia di Matera	S.P. N. 27 *LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI	10.428,42	Concluso

	ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 27		
Provincia di Matera	S.P. N. 82*S.P. N. 82*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE DELLA S.P. 82	8.632,74	Concluso
Provincia di Matera	S.P. N. 71*S.P. N. 71*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 71	19.297,06	Concluso
Provincia di Matera	S.P. N. 26*S.P. N. 26*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 26	11.397,67	Concluso
Provincia di Matera	SS.PP. IN AGRO DEI COMUNI DI NOVA SIRI, POLICORO, SCANZANO JONICO, MONTALBANO JONICO, PISTICCI, MONTESCAGLIOSO, BERNALDA E POMARICO*STRADE PROVINCIALI*INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE DELL' 11 E 12 NOVEMBRE SU ALCUNE SS.PP. DELL' AREA 2 A GARANZIA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.	92.642,84	Concluso
Provincia di Matera	S.P. N. 69 *S.P. N. 69* LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 69	33.156,17	Concluso
Provincia di Matera	SS.PP. IN AGRO DEI COMUNI DI FERRANDINA, CALCIANO, S. MAURO FORTE, SALANDRA, GARAGUSO, STIGLIANO, CRACO, ALIANO, ACCETTURA*STRADE PROVINCIALI*INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE VIOLENTE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE DELL' 11 E 12 NOVEMBRE SU ALCUNE SS.PP. DELL' AREA 3 A GARANZIA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.	104.852,62	Concluso
Provincia di Matera	S.P. N. 23*S.P. N. 23*LAVORI URGENTI DI SGOMBERO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ALLUVIONI DELL'11-12 NOVEMBRE 2019 MEDIANTE SPACCATURA, RIMOZIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERI INVADENTI LA SEDE STRADALE, RIMOZIONE DI IMMELMAMENTI LUNGO L'ASSE VIARIO DELLA S.P. 23	11.509,31	Concluso
Rapolla (PZ)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE CENTRO STORICO	1.000.000,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Via Regina Margherita - Intervento di di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità interna comunale	50.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Efficientamento Energetico impianto di pubblica illuminazione nell'abitato di Rapone	100.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Intervento di completamento per Efficientamento Energetico impianto di pubblica illuminazione nell'abitato di Rapone.	50.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Intervento di efficientamento energetico Via Generale Dalla Chiesa e Rione Santo Stefano	50.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Intervento di efficientamento energetico Viale dell'Artigianato, Area PAIP e Area PIP Ofanto	50.000,00	Concluso
Ripacandida (PZ)	Efficientamento funzionale della pubblica illuminazione su via Sandro Pertini, F.Vigilio, Santa Maria e Aldo Moro	50.000,00	Concluso
Ripacandida (PZ)	Lavori di Pubblica Illuminazione su Via Umberto I°, Vico G.B. Rossi, Via Marescalchi e Via Caffarelli, Opere di Completamento ed Efficientamento funzionale su strade Comunali.	100.000,00	Concluso
Ripacandida (PZ)	Efficientamento funzionale del sistema di illuminazione pubblica su Via Candida e parte di Via Vittorio Emanuele.	50.000,00	Concluso
Ripacandida (PZ)	Efficientamento Energetico della pubblica illuminazione su via Candida, L. Chiari e parte di via Vittorio Emanuele	50.000,00	Concluso
Ripacandida (PZ)	Efficientamento Energetico della pubblica illuminazione su via Umberto I	50.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN. IN VARIE LOCALITA' ALIMENTATI A FOTOVOLTAICO (CAMMARTINO, MOLINGIUOLO, PALAZZO, ALTRE MINORI) - ANNO 2020	50.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE CONTRADE - ANNO 2021	50.000,00	Concluso

Rivello (PZ)	ILLUMINAZIONE STRATEGICA DEL CENTRO STORICO UBICATA NELLE AREE PRESSO CHIESA S. MARIA DEL POGGIO SOTTO MEGALE, VIGLIAROLA, S. MICHELE - ANNO 2021	50.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022	50.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	EFFIECIENTAMENTO ENERGETICO VIA VARIE - ANNO 2023	50.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIE VARIE - ANNO 2024	50.000,00	Concluso
Rivello (PZ)	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLA FRAZ. SAN COSTANTINO E C.DA CAMMARTINO- MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - MEDIE OPERE (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021)	1.000.000,00	In esecuzione
Roccanova (PZ)	2.2 Manutenzione straordinariaed efficientamento energetico	50.000,00	Concluso
Roccanova (PZ)	2.2 Riqualificazione led	100.000,00	Concluso
Roccanova (PZ)	2,2 Efficientamento energetico	50.000,00	Concluso
Roccanova (PZ)	2,2 Efficientamento energetico	50.000,00	In Esecuzione
Rotondella (MT)	REGIMENTAZIONE ACQUE E RISANAMENTO SOLETTONE VIA JONIO, RISANAMENTO INFILTRAZIONI VIA MANZONI, STABILIZZAZIONE STRADA ROTONDELLA/SAN GIORGIO	240.000,00	In esecuzione
Rotondella (MT)	REGIMENTAZIONE ACQUE, STABILIZZAZIONE E RIPRISTINO TRANSITABILITA' DELLE STRADE COMUNALE: SOLLAZZO/CARAMOLA - FOSSO DEI MORTI - SPAGNOLO	240.000,00	Concluso
Rotondella (MT)	EROSIONE LIDO - RIPRISTINO INFRASTRUTTURE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE. RIPRISTINO INFILTRAZIONI PALAZZO RICCIARDULLI	120.000,00	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INV2C1I1.2.1 piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 e DM del 11/11/2020	98.183,85	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INV2C1I1.2.1 piccole opere annualità 2022-2023-2024 (DM del 30/01/2020)	49.676,96	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INV2C1I1.2.1 piccole opere annualità 2022-2023-2024 (DM del 30/01/2020)	209.000,00	In esecuzione
Ruvo del Monte (PZ)	INV2C1I1.2.1 piccole opere annualità 2022-2023-2024 (DM del 30/01/2020)	46.983,03	Concluso
Ruvo del Monte (PZ)	INV2C1I1.2.1 piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020)	42.520,10	Concluso
Salandra (MT)	Messa in sicurezza e riduzione rischio idrogeologico zona Pantanelli	1.000.000,00	In esecuzione
Salandra (MT)	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione del centro abitato di Salandra e zone periferiche	50.000,00	Concluso
Salandra (MT)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione centro storico	50.000,00	Concluso
Salandra (MT)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione centro abitato	50.000,00	In esecuzione
San Chirico Nuovo (PZ)	Intervento di efficientamento energetico della casa comunale di San Chirico Nuovo- Superfici Vetrate	50.000,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Intervento di efficientamento energetico della casa comunale di San Chirico Nuovo-	50.000,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione	50.000,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Consolidamento e messa in sicurezza dell'area cimiteriale*area cimiteriale*intervento finalizzato alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico	431.100,00	In esecuzione
San Chirico Nuovo (PZ)	Spese di progettazione per efficientamento energetico degli immobili comunali	49.427,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Viabilità centro abitato interventi di mobilità sostenibile mediante infrastrutture dedicate alla viabilità	50.000,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Messa in sicurezza della strada comunale Pila - Ponte Nicola Russo-interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti	612.703,75	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità e degli spazi pubblici comunali	100.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SAN FELE/RAPONE DI ACCESSO ALLE CASCATE	400.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL RIONE TORRETTA DEL COMUNE DI SAN FELE.	50.000,00	In esecuzione

San Fele (PZ)	EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CONTRADA PIERNO	50.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA COPPARA ED AREE LIMITROFE.	50.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CONTRADA CECCI	100.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PARTE DEL CENTRO ABITATO DI SAN FELE (PZ) – COPPARA, PERGOLA	50.000,00	Concluso
San Fele (PZ)	ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.FAGGELLA. AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO. COMPLETAMENTO	250.000,00	Avviato
San Giorgio Lucano (MT)	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ MADONNA DEL PANTANO -MARIA S.S. DEGLI ANGELI IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO*C.DA PANTANO*MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI DRENAGGIO	890.000,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ZONE ABITATE E DELLA VIABILITA' COMUNALE	50.000,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO FRAZIONE SAN PIETRO	50.000,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELA VIABILITÀ RURALE C.DA LAURI-CORBATTIERA	50.000,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI E CARRABILI ZONE ABITATE	50.000,00	Concluso
San Martino d'Agri (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN DISSESTO IN LOC. FRATTE" DEL COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE – MISURA USCITA DAL PNRR - NEXTGENERATIONEU – MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP N. I17H21005740005"	999.875,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SALA POLIFUNZIONALE "PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA" CON INSTALLAZIONE DI NUOVE SEDUTE E POSTI PER DISABILI.*VIA ROMA*INTERVENTO DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SALA POLIFUNZIONALE "PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA" CON INSTALLAZIONE DI NUOVE SEDUTE E POSTI PER DISABILI"	30.000,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	20.000,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Ministero dell'Interno Contributi ai Comuni per l'Efficientamento Energetico e lo Sviluppo Territoriale Sostenibile - Art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 - PNRR "Missione 2" "Componente 4" "Investimento 2.2" annualità 2024 – Intervento di "Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Piazza Padre Pio, incrocio Via Umberto I e strada comunale nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte" - CUP: I17B22000560006	19.618,50	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Ministero dell'Interno Contributi ai Comuni per l'Efficientamento Energetico e lo Sviluppo Territoriale Sostenibile - Art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 - PNRR "Missione 2" "Componente 4" "Investimento 2.2" annualità 2024 – Intervento di "Manutenzione ed Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione stradale nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte" – CUP I12E22000500006	29.407,32	Concluso
Sarconi (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023*VIA N. RAMAGLI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURE SOCIALI	50.000,00	Concluso

Sarconi (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024*VIA PIAZZA MUNICIPIO*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	Concluso
Sarconi (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA*PIAZZA MUNICIPIO 11*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA	50.000,00	Concluso
Sarconi (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DELLA SEDE COMUNALE MEDIANTE L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI*PIAZZA ALDO MORO*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DELLA SEDE COMUNALE MEDIANTE L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	99.986,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE*VIA CIMITERO	50.000,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DE LUCA	50.000,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE VIA ROMA	50.000,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA CROCE DI PIETRA, VIA CARRARA, VIA SANTA MARIA	100.000,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA GIARDINO	50.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	DISSESTO IDROGELOGINO COSTONE ROCCIOSO MADONNA DELLA ROCCA-VERSANTE FLUVIALE ABITATO- PONTE MATEOTTI E PONTE VIA ANGELO PASCALE*VIA PIAZZA MATTEOTTI-VIALE ANGELO PASCALE*MITIGAZIONE RISCHIO FRANA	500.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	MITIGAZIONE RISCHIO FRANA E IDROGEOLOGICO*VIA PASCHIERO-PIAZZA UMBERTO I	500.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ , MITIGAZIONE CENTRO ABITATO E ZONE LIMITROFE*ABITATO*MNAUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITÀ	990.000,00	Non avviato
Satriano di Lucania (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC PANTANELLE E VIGNA LA NOCE*PANTENELLE E VIGNA LA NOCE*ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'EFFICIENTAMENDO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA CAMMARDELLA E S: ANDREA*VIA CAMMRDELLA-S.ANDREA*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ESECUZIONI OPERE D'ARTI	100.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA DEL TERRITORIO E DELLE COMPONENTI AMBIENTALI MEDIANTE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA URBANA	280.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	ADEGUAMENTO MEDIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E DEI GENERATORI DI CALORE	165.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL TERRITORIO DI SATRIANO DI LUCANIA	195.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIMITERO COMUNALE	50.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	Efficientamento energetico - adeguamento impianti del teatro "Anzani" di SATRIANO DI LUCANIA (PZ)" -	50.000,00	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	Recupero funzionale del campo sportivo di via segni scanzano jonico mt	365.665,24	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	Recupero funzionale del palazzetto dello sport di viale magna grecia scanzano jonico mt	350.000,00	In esecuzione
Scanzano Jonico (MT)	Ripristino funzionale delle strade rurali e annesse opere idrauliche nel territorio di scanzano jonico mt	337.867,29	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di ricostruzione Centro sociale	4.399.972,98	In esecuzione
Stigliano (MT)	Lavori di ricostruzione alloggi edilizia residenziale pubblica Via Roma	1.021.834,00	In esecuzione

Stigliano (MT)	Lavori di ricostruzione alloggi edilizia residenziale pubblica Via De Gasperi	1.249.393,18	In esecuzione
Stigliano (MT)	Lavori di ricostruzione alloggi edilizia residenziale pubblica Via Carlo Levi	1.626.371,67	In esecuzione
Stigliano (MT)	Sistemazione idraulica del reticolato idrografico di riferimento	2.471.953,42	In esecuzione
Stigliano (MT)	Consolidamento versante movimento franoso Centro abitato	2.500.000,00	In esecuzione
Teana (PZ)	I2.2 - Messa in sicurezza dal dissesto idrogelogico	998.000,00	In esecuzione
Teana (PZ)	I2.2 - Messa in sicurezza cimitero comunale	50.000,00	Concluso
Teana (PZ)	I2.2 - Messa in sicurezza strada Santa Sofia	100.000,00	Concluso
Terranova di Pollino (PZ)	Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico-ripristino e aumento resilienza strada tratto bivio Giardino Degli Dei - bivio Acquatremola danneggiata da movimento franoso	950.000,00	In esecuzione
Tricarico (MT)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI EFFICIENTAMENTO NERGETICO ELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE*CENTRO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	20.940,00	Concluso
Tricarico (MT)	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DI TRICARICO - ZONA CIMITERO*VIA APPIA - ZONA CIMITERO*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	230.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DI TRICARICO ZONA - BORGO SARACENA*VIA AREA SARACENA*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	225.000,00	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 2 - TUTELA DEL TERRITORIO	950.000,00	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI E-BIKE-SHARING PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL COMUNE DI VAGLIO BASILICATA	42.580,15	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*VIA MARIO PAGANO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	80.667,47	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.P. 10 VENOSINA*VIA S.P. 10 VENOSINA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.P. 10 VENOSINA	44.303,91	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE URBANO E PERIURBANO DI VAGLIO BASILICATA - M.2 C4 I.2.2-A*AREA URBANA E PERIURBANA*LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO URBANO E PERIURBANO.	49.038,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE DI VAGLIO BASILICATA - M.2 C4 I.2.2-A*TERRITORIO URBANO	49.940,00	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO DI VAGLIO BASILICATA*VIA CARMINE N. 106*MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO DI VAGLIO BASILICATA	970.000,00	In esecuzione
Valsinni (MT)	LAVORI INFRASTRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/IDROGEOLOGICO E DI DIFESA DEL SUOLO NELLE AREE EXTRAURBANE DEL COMUNE DI VALSINNI	300.000,00	Concluso
Viggianello (PZ)	Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020)	50.000,00	Concluso
Viggianello (PZ)	INVESTIMENTI DESTINATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO_TERRITORIO COMUNALE_EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Viggianello (PZ)	INVESTIMENTI DESTINATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO_TERRITORIO COMUNALE_EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso
Viggianello (PZ)	Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 E DM del 11/11/2020)	50.000,00	Concluso

Viggianello (PZ)	Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 E DM del 11/11/2020)	50.000,00	Concluso
Viggianello (PZ)	M2C1I1.2.4 - Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel Comune di Viggianello	999.300,00	In esecuzione
	TOTALE	**89.985.650,06**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.8 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Abriola (PZ)	RICONVERSIONE SPAZIO SCOLASTICO A MENSA	200.000,00	In esecuzione
Abriola (PZ)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G PASCOLI	450.000,00	In esecuzione
Abriola (PZ)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E UGO MARCOGIUSEPPE	700.000,00	In esecuzione
Accettura (MT)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DEL MAGGIO	739.256,00	In esecuzione
Albano di Lucania (PZ)	Lavori di riqualificazione della mensa scolastica	199.414,00	In esecuzione
Albano di Lucania (PZ)	Progetto di riqualificazione funzionale per la realizzazione di un asilo nido presso l'edificio scolastico "San Giovanni Bosco" a valere sulle risorse del PNRR -Missione 4. "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizio di educazione e cura per la prima infanzia.	195.195,25	In esecuzione
Aliano (MT)	M4C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Un nido tra i calanchi	187.200,00	Concluso
Aliano (MT)	M4 C1 I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Abbattimento barriere architettoniche scuola secondaria I grado	128.000,00	Concluso
Atella (PZ)	MENSA SCOLASTICA	806.946,76	In esecuzione
Avigliano (PZ)	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO DI SARNELLI - AVIGLIANO	386.900,00	In esecuzione
Avigliano (PZ)	COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA	649.000,00	In esecuzione
Balvano (PZ)	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MICHELE CARLUCCI"*VIA CITTÀ GIARDINO SNC*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	205.220,00	Concluso
Banzi (PZ)	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE EMANUELE GIANTURCO	140.000,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M4C1I3.3 Intervento di adeguamento antisismico del fabbricato adibito a scuola dell'Infanzia in via Appia di Baragiano Scalo	374.651,77	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M4C1I1.1 Realizzazione di un asilo nido nellarea del plesso scolastico di Via Limiti	921.000,00	In esecuzione
Baragiano (PZ)	M4C1I1.4.1 Digitalizzazione P.A. - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Mis. 1.4.1	79.922,00	In esecuzione
Barile (PZ)	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con anche l'adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra	608.000,00	In esecuzione
Barile (PZ)	Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica	375.000,00	In esecuzione
Barile (PZ)	Intervento per l'ampliamento e la riconversione di una parte dell'istituto comprensivo per la realizzazione dell'asilo nido	480.000,00	In esecuzione
Bella (PZ)	Ricostruzione previa delocalizzazione della scuola dell'Infanzia di Bella Centro.	2.123.000,00	In esecuzione
Bella (PZ)	Intervento di Riconversione in asilo nido dell'edificio pubblico Zippariello sito nella Frazione di San Cataldo di Bella	400.000,00	In esecuzione

Bernalda (MT)	RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LOCALI IN DISUSO DELL'EX LICEO M. PARISI DA DESTINARE AD ASILO NIDO	375.700,00	Concluso
Bernalda (MT)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA I.C. PITAGORA - PLESSO ANACREONTE	1.872.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MARCONI	649.000,00	In esecuzione
Bernalda (MT)	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO A.MORO	631.400,00	In esecuzione
Bernalda (MT)	NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA PLESSO MATINE ANGELICHE	770.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITÀ - SCUOLA DELL'INFANZIA MATINE ANGELICHE	350.000,00	Concluso
Bernalda (MT)	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO	720.000,00	In esecuzione
Calciano (MT)	1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	79.000,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	1.3 - "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"	800.000,00	In esecuzione
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE	140.000,00	Avviato
Chiaromonte (PZ)	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO NONCHÈ MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA	678.000,00	In esecuzione
Craco (MT)	Costruzione palestra al servizio della popolazione scolastica presso la scuola media di via XXV aprile	480.000,00	Concluso
Craco (MT)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA ALDO MORO NR.2	230.000,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Realizzazione di una nuova palestra scolastica a servizio degli Edifici scolastici esistenti nel Comune di Episcopia	1.145.170,00	In esecuzione
Fardella (PZ)	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMPRENSORIALE DELLA "Via del Miskiglio"	400.000,00	In esecuzione
Ferrandina (MT)	LAVORI DI RICONVERSIONE E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AD ASILI NIDO DI PARTE DELL'EDIFICIO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA LARGO PALESTRO FERRANDINA	560.000,00	In esecuzione
Ferrandina (MT)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II VIA LANZILLOTTI	538.378,50	In esecuzione
Filiano (PZ)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO SITO IN CORSO GIOVANNI XXIII"	650.000,00	Concluso
Filiano (PZ)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ARCHITETTONICA DEGLI SPAZI DESTINATI A MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI FILIANO"	267.573,01	Concluso
Filiano (PZ)	ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA	625.000,00	Concluso
Forenza (PZ)	Demolizione dell'ex Mercato Coperto Comunale e costruzione ex novo di un asilo nido	1.010.000,00	In esecuzione
Forenza (PZ)	Demolizione dell'edificio scolastico ex "Scuola Elementare e Materna Ester Lopez" e costruzione ex novo di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia"	3.042.600,00	In esecuzione
Forenza (PZ)	Realizzazione ex novo di un corpo di fabbrica da destinare a mensa scolastica a servizio dell'Istituto Comprensivo di Forenza sito in C.da Serleo - sezione aggregata dell'I.C. "San Giovanni Bosco" di Palazzo San Gervasio	288.803,47	Concluso
Forenza (PZ)	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo "Vincenzo Solimena" sito in C.da Serleo	250.000,00	In esecuzione
Francavilla in Sinni (PZ)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE DELLA MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. CIANCIA'	410.000,00	In esecuzione
Francavilla in Sinni (PZ)	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido	480.000,00	In esecuzione
Francavilla in Sinni (PZ)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. CIANCIA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	136.000,00	Avviato

Garaguso (MT)	1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense	267.009,00	Concluso
Garaguso (MT)	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	350.000,00	In esecuzione
Garaguso (MT)	1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	293.731,39	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLASILO NIDO SITO IN VIALE XXIV MAGGIO*	993.474,50	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE E FERMI	815.815,00	In esecuzione
Genzano di Lucania (PZ)	Interventi strutturali di miglioramento/adeguamento sismico, adeguamento funazionalee messa in sicurezza impiantistica della palestra scolastica - Istituto comprensivo "Filippetto del Marinis"	1.030.000,00	Non avviato
Gorgoglione (MT)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE	330.832,08	In esecuzione
Grassano (MT)	M4C1 I3.3 Lavori di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica B1 della scuola media in via Cap. Pirrone nel centro abitato del comune di Grassano	1.804.833,16	In esecuzione
Grassano (MT)	M4C1 I3.3 Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell'istituto scolastico A. Ilvento – Scuola Media di Via Capitan Pirrone	647.450,38	In esecuzione
Grassano (MT)	"ISTITUTO COMPRENSIVO ARCANGELO ILVENTO - SCUOLA PRIMARIA - CODICE EDIFICIO ARES 0770110031*PIAZZA ARCANGELO ILVENTO, 1*ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AI FINI DEL RILASCIO DEL CPI", CUP C58H25002090001, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025, anche nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU	130.000,00	Avviato
Grottole (MT)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA A. DE GASPERI	345.000,00	Concluso
Grottole (MT)	"COSTRUZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DE GASPERI	280.000,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Demolizione con ricostruzione della palestra Scuola primaria in via Zanardelli	1.506.000,00	In esecuzione
Irsina (MT)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIMMOBILE SITO IN VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA	550.000,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	Realizzazione di una nuova struttura da destinare a mensa scolastica. Rione Rossi.	671.491,07	In esecuzione
Lagonegro (PZ)	Adeguamento funzionale mensa scolastica plesso Piazza della Repubblica	200.000,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Umberto I	480.000,00	In esecuzione
Latronico (PZ)	PNRR M4C1I1.1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE AD ASILO NIDO SITO IN VIA CESARE BALBO NR. 4 - CUP:G75E24000340006 – CIG:B379B0A1DE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.	480.000,00	CONCLUSO
Latronico (PZ)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MATERNA E PRIMARIA SITA IN VICO VII PROVINCIALE - FRAZIONE AGROMONTE MAGNANO DEL COMUNE DI LATRONICO (PZ)",	274.500,00	Avviato
Latronico (PZ)	PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUAL. DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - AVVISO PUBBLICO 0207071 DEL 26/11/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO FRANCAVILLA ALLA VIA S. D'ACQUISTO IN LATRONICO CENTRO	200.000,00	Avviato

Lauria (PZ)	Missione 4–Istruzione e Ricerca– Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA CADUTI 7/9/43	394.000,00	Concluso
Lauria (PZ)	Missione 4–Istruzione e Ricerca– Componente 1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. XXIII	205.000,00	Concluso
Lauria (PZ)	Missione 4, Componente 1-Istruzione e ricerca-Investimento 3.3. "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CONTRADA PECORONE	264.000,00	Concluso
Lauria (PZ)	Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE AD ASILO NIDO COMUNALE	600.000,00	In esecuzione
Maratea (PZ)	MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE	60.000,00	Concluso
Maratea (PZ)	M4-C1-1.1 PIANO ASILI 2025. INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MASSA DA DESTINARSI AD ASILO NIDO"	400.000,00	In esecuzione
Maratea (PZ)	PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - INTERVENTI INDISPENSABILI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA SCUOLA MEDIA C. GENNARI DI MARATEA	100.000,00	Avviato
Marsico Nuovo (PZ)	Realizzazione asilo nido comunale	576.000,00	In esecuzione
Marsicovetere (PZ)	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VILLA DAGRI	985.000,00	In esecuzione
Marsicovetere (PZ)	LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE DELLEDIFICIO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI VILLA DAGRI	1.745.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	realizzazione di un asilo nido presso l'area relativa alla lottizzazione Quadrifoglio	1.040.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	realizzazione di un asilo nido in via Lucrezio	1.015.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	demolizione e ricostruzione della scuola di via Frangione da destinare ad asilo nido	955.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	riqualificazione della scuola dell'infanzia Borgo La Martella - Matera	731.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	realizzazione di una mensa a servizio della scuola di via Guida	618.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	demolizione e ricostruzione della palestra a servizio della scuola di via D'Alessio	660.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	realizzazione di una palestra per la scuola di via Lucrezio	625.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	plesso scolastico via Guida in rione agna - lavori adeguamento alle norme igienicosanitarie e abbattimento barriere architettoniche	1.000.000,00	In esecuzione
Miglionico (MT)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA DANTE*VIA DANTE*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA DANTE	1.727.509,00	In esecuzione
Miglionico (MT)	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ALL' INTERNO DEL PLESSO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO " DON D. GALLUCCI" .*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	370.000,00	Non avviato
Miglionico (MT)	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO " DON D. GALLUCCI" .*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	669.957,00	Non avviato

Miglionico (MT)	RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO	250.000,00	In esecuzione
Miglionico (MT)	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ALL' INTERNO DEL PLESSO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO " DON D. GALLUCCI" .*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	370.000,00	In esecuzione
Miglionico (MT)	RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGLIONICO*VIA DANTE*ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ED AMMODERNAMENTO	415.000,00	Concluso
Moliterno (PZ)	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Intervento per la demolizione e ricostruzione Asilo comunale di Moliterno (Pz).	2.616.640,00	In esecuzione
Moliterno (PZ)	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. INTERVENTO PER RICONVERSIONE IMMOBILE "EX GIFRA" IN NUOVO ASILO NIDO, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE."	480.000,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	lavori di "SCUOLA MEDIA FRANCESCO LOMONACO, RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO"	625.400,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	Lavori infrastrutturali per la riduzione del rischio idraulico/idrogeologico nell'abitato del comune di Montalbano Jonico (MT)	520.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO"	576.000,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di "COSTRUZIONE DEI LOCALI DA ADIBILE A MENSA SCOLASTICA"	488.520,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	AMPLIAMENTO PER SOPRAELEVAZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA CALABRIA	672.000,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI VIA CALABRIA	240.000,00	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO SILVIO PELLICO	260.000,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	Lavori di ricostruzione della scuola media statale "CARLO SALINARI" - 3° Lotto funzionale	2.184.166,64	In esecuzione
Montescaglioso (MT)	Riqualificazione ed adeguamento tecnico/funzionale della scuola dell'infanzia e primaria "SALVO D'ACQUISTO	526.404,64	Concluso
Muro Lucano (PZ)	PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca. Compomnente 1. Investimento 1.1 - Ristrutturazione edilizia ed adeguamento funzionale, di una parte delledificio scolastico di località CAPODIGIANO già adibito a Scuola dellInfanzia, precisamente quella collocata al Piano Terra destinata a palestra, sala mensa, servizi igienici e spogliatoio da riconvertire in asilo nido)	560.000,00	In esecuzione
Muro Lucano (PZ)	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca. Componente 1. Investimento 1.1 - Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del Complesso Sant'Antonio in P.zza Don Minzoni adibito a "Scuola dell'Infanzia" nel Comune di Muro Lucano (PZ)	2.093.000,00	In esecuzione
Nemoli (PZ)	COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NICOLA CHIACCHIO	470.000,00	In esecuzione
Nemoli (PZ)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A SCUOLA DI INFANZIA	872.965,31	In esecuzione
Nemoli (PZ)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A SCUOLA DI INFANZIA	391.921,00	Rinunciato
Nova Siri (MT)	" RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICAFUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA DI VIA FERMI"	900.000,00	IN ESECUZIONE
Nova Siri (MT)	Costruzione della palestra a servizio della scuola primaria di via Aldo Moro	595.000,00	IN ESECUZIONE

Nova Siri (MT)	Realizzazione asilo nido comunale mediante ampliamento edificio scolastico comunale di Via Fermi	360.000,00	IN ESECUZIONE
Oppido Lucano (PZ)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO "POLO DELL'INFANZIA DI OPPIDO LUCANO".	1.577.056,80	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO F. GIANNONE SITO IN OPPIDO LUCANO IN P.ZZA SALVO DACQUISTO.	782.781,88	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO.*PIAZZA CADUTI*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	509.000,00	Decaduto
Palazzo San Gervasio (PZ)	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO ALCUNI LOCALI DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO GIUSTINO FORTUNATO.*VIA FABIO FILZI*LAVORI DI RECUPERO DI ALCUNI LOCALI MEDIANTE RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPONENTI EDILI E DEGLI IMPIANTI.	576.000,00	In esecuzione
Paterno (PZ)	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	522.500,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"-RICONVERSIONE DI EDIFICI PUBBLICI DA DESTINARE AD ASILI E SCUOLE DI INFANZIA RICONVERSIONE DI PARTE DELLEDIFICIO SCOLASTICO 2 GIUGNO	183.475,69	Concluso
Pietragalla (PZ)	Lavori di ricostruzione ed adeguamento funzionale locale mensa dell'edificio Scolastico 0760600640 di San Giorgio di Pietragalla	84.844,24	Concluso
Pietragalla (PZ)	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università_Piano di estensione del tempo pieno.	183.245,32	Concluso
Pisticci (MT)	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA IN VIA MONREALE - MARCONIA	840.000,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	Realizzazione area sportiva all'aperto annessa alla Scuola di via Monreale nella Frazione di Marconia	165.600,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE DI MARCONIA	2.457.876,38	In esecuzione
Pisticci (MT)	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA NELLA FRAZIONE MARCONIA DEL COMUNE DI PISTICCI	2.268.606,75	In esecuzione
Pisticci (MT)	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA IN VIA QUATTRO CASELLI - MARCONIA	840.000,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto annessa alla Scuola Media Statate "Q. O. Flacco" via Quattro Caselli Frazione di Marconia	288.765,00	In esecuzione
Policoro (MT)	Realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad asilo nido nel comune di Policoro	2.365.000,00	In esecuzione
Policoro (MT)	Adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola elementare papa Giovanni XXIII di Corso Pandosia	1.275.170,78	Concluso
Policoro (MT)	Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione mediante l'adeguamento sismico del corpo A della scuola dell'infanzia e primaria L.Milani di via Puglia	1.075.391,75	In esecuzione
Policoro (MT)	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare di C.So Pandosia del Comune di Policoro	572.000,00	Concluso
Policoro (MT)	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare L.Milani di Via Puglia del Comune di Policoro	495.000,00	In esecuzione
Policoro (MT)	Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione mediante l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio pubblico ad uso scolastico "Don Lorenzo Milani"	880.000,00	In esecuzione
Pomarico (MT)	SCUOLA DELL'INFANZIA A. FALOTICO*VIA O. LEONARDI*INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELL' EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL' INFANZIA A. FALOTICO	1.330.000,00	In esecuzione
Pomarico (MT)	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO	480.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Pista Ciclabile - ID 827	660.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Intervento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - Plesso scolastico D. Viola.	300.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Roma	1.074.694,98	In esecuzione

Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di via delle Acacie	376.053,70	Non avviato
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Asilo Nido di via Torraca - Demolizione e Ricostruzione dell'asilo nido	-	Non avviato
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Asilo nido in Località Macchia Romana - Nuova costruzione	924.101,28	Non avviato
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Asilo Nido di via Nitti - Demolizione e Ricostruzione dll'asilo nido	688.672,60	Non avviato
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza palestra scuola media G. Leopardi	683.989,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	M4 C 1 – I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	300.000,00	Avviato
Potenza (PZ)	M4 C 1 – I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	130.000,00	Avviato
Potenza (PZ)	M4 C 1 – I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"	300.000,00	Avviato
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio -Istituto Tecnico Industriale Statale "G.B. Pentasuglia" di Matera e Istituto Magistrale (Liceo Umaniastico-Musicale-Linguistico) "T. Stigliani" corpo uffici di Matera	450.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del Liceo Classico "Duni" di Matera -corpo "A" a seguito dell'adeguamento strutturale.	1.250.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio dell'Istituto professionale per l'agricoltura "Levi" di Garaguso e dell'Istituto Tecnico Commerciale "Levi" di Grassano	250.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio dell'Istituto Professionale Maschile "Pitagora" di Policoro	650.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio dell'Istituto Tecnico Commerciale e per geometri "M. Capitolo" di Tursi e Istituto Tecnico Commerciale e Liceo Scientifico di Bernalda	400.953,06	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del Liceo Scientifico "C. Levi" di Tricarico e Istituto Tecnico Industriale Statale " F. Cassola" di Ferrandina	250.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Progetto di ampliamento per sopraelevazione del Liceo Classico di Nova Siri-1° stralcio funzionale	1.000.000,00	Avviato
Provincia di Matera	Lavori di completamento per l'adeguamento sismico e consolidamento statico delle fondazioni del corpo "B" dell'IIS "I. Morra" di Matera finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio .	700.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di completamento per l'adeguamento sismico del corpo A dell'IIS "I. Morra" di Matera finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio .	440.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di completamento per l'adeguamento sismico del corpo Aule del Liceo Umanistico "T. Stigliani" di Matera finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio .	550.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del Liceo Umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano	2.420.000,00	Avviato
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio dell'Istituto Professionale Statale Industria ed Artigianato "Da Vinci" di Matera	517.500,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di ampliamento dell'I.I.S. "G.B.Pentasuglia" di Matera con strutture prefabbricate	605.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio e costruzione di ulteriori aule del Liceo Scientifico "Fermi" di Policoro	600.000,00	Concluso
Provincia di Matera	Ulteriori lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio dell'Istituto Tecnico Commerciale e per geometri "M. Capitolo" di Tursi	212.695,23	Concluso
Provincia di Matera	Demolizione e ricostruzione delle palestre a servizio del Liceo Classico "Duni" di Matera"	1.540.000,00	Avviato

Provincia di Matera	RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO CHE INSISTONO NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'I.I.S. "E. FERMI" DI POLICORO (MT)	677.000,28	Concluso
Provincia di Matera	Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'Istituto Istruzione Superiore Polivalente "G. Fortunato" di Pisticci	500.500,00	Concluso
Provincia di Matera	Riqualificazione di aree sportive all'aperto che insistono nell'area di pertinenza dell'I.I.S. "PITAGORA" di POLICORO (MT	462.000,00	Concluso
Provincia di Matera	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA -LOTTO FUNZIONALE CORPO B-PROGETTO 1 -DM 175/2020*VIA DELLE NAZIONI UNITE*ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO B DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA	1.391.738,83	Avviato
Provincia di Matera	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA -LOTTO FUNZIONALE CORPO B-PROGETTO 2 -DM 71/2020*VIA DELLE NAZIONI UNITE*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO CLASSICO "DUNI" DI MATERA	1.108.261,17	Avviato
Provincia di Matera	LICEO UMANISTICO "T. STIGLIANI" DI MATERA*VIA LA NERA*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO UMANISTICO "T. STIGLIANI" DI MATERA - LOTTO FUNZIONALE CORPO A	2.500.000,00	Non avviato
Provincia di Matera	ISTITUTO PROFESSIONALE "L. DA VINCI" IN CONTRADA RONDINELLE MATERA*CONTRADA RONDINELLE*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI A E B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "L. DA VINCI" IN CONTRADA RONDINELLE MATERA	1.825.107,83	Avviato
Provincia di Matera	ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO*VIA PUGLIA*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO -LOTTO FUNZIONALE CORPI A+B	2.500.000,00	Non avviato
Provincia di Matera	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (IIS) " A.TURI" ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA*VIA MATARAZZO- GRAMSCI-PARINI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	8.052.000,00	Avviato
Provincia di Matera	LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE " PITAGORA" DI MONTALBANO J. – CORPO AULE B*PIAZZA LIVORNO*LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ISTITUTO STATALE D' ISTRUZIONE SUPERIORE " PITAGORA" DI MONTALBANO J. – CORPO AULE B	1.035.000,00	Avviato
Provincia di Matera	PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER SOPRAELEVAZIONE DEL LICEO CLASSICO DI NOVA SIRI- 1° STRALCIO FUNZIONALE	2.210.000,00	Avviato
Provincia di Matera	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E RECUPERO DEI LABORATORI A SERVIZIO DELL'ITGC "SCHWARTZ" DI BERNALDA	1.140.000,00	Avviato
Provincia di Potenza	OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA "A" DEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI POTENZA	1.320.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI CORPI DI FABBRICA DEL PLESSO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI" DI POTENZA	1.500.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DEL CAMPUS SCOLASTICO DI RIONERO IN V.	770.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SINISGALLI" DI SENISE	343.018,78	Concluso
Provincia di Potenza	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. R. RIGHETTI" DI MELFI	330.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO "N. MIRAGLIA-E. FERRARI" DI LAURIA	150.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. SOLIMENE" DI LAVELLO	600.000,00	Concluso

Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO "G. GASPARRINI" DI MELFI	330.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEGLI ISTITUTI "G. FORTUNATO" E "E. MAIORANA" DI GENZANO DI L.	600.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	OPERE COMPLEMENTARI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AUDITORIUM "C. GESUALDO DA VENOSA" A SERVIZIO DEL LICEO MUSICALE E COREUTICO "W. GROPIUS" E DELLE SCUOLE SECONDARIE D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI POTENZA	900.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. P. PASOLINI" DI POTENZA	275.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO "C. D'ERRICO" DI PALAZZO S.G.	300.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "G. FORTUNATO" DI LAGOPESOLE	330.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI PAOLO II" DI MARATEA	600.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. BATTAGLINI" DI VENOSA	300.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI POTENZA	2.000.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI ISTITUTI "U. DI PASCA " E "S. ROSA" DI POTENZA	4.400.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "G. PEANO" DI MARSICO NUOVO	500.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM "C. GESUALDO DA VENOSA" DI POTENZA	736.625,32	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO PROFESSIONE "G. PARISI" DI MOLITERNO	200.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIGGIANELLO	330.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "MEDIAFOR" DI POTENZA	400.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO "FEDERICO II DI SVEVIA" DI MELFI CONSISTENTI IN INTERVENTI STRUTTURALI OCCORRENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO SCALE	220.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. LEVI" DI RIPACANDIDA (RIONERO IN V.)	220.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI DI FABBRICA "A" E "B" DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO" DI LAGONEGRO	1.870.000,00	Non avviato
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI DI FABBRICA "A" E "B" DELL'ISTITUTO "S. GIOVANNI PAOLO II" DI MARATEA	440.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO "E. FERMI" DI MURO LUCANO	330.000,00	Concluso
Provincia di Potenza	NUOVA COSTRUZIONE PER SOSTITUZIONE DI CORPI DELL'EDIFICIO DENOMINATO "MEDIAFOR", DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI POTENZA	2.100.246,44	In esecuzione
Provincia di Potenza	NUOVA COSTRUZIONE DEL CORPO MENSA DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "G. GASPARRINI" DI MELFI	825.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	NUOVA COSTRUZIONE DEL CORPO MENSA DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO AGRARIO "G. FORTUNATO" DI SANT'ARCANGELO	825.000,00	In esecuzione

Provincia di Potenza	RICONVERSIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CONVITTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "U. DI PASCA" DI POTENZA	384.780,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	RICONVERSIONE DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CONVITTO NAZIONALE "S. ROSA" DI POTENZA	277.200,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO PEDAGOGICO E SCIENTIFICO "ROSA- GIANTURCO" DI POTENZA	1.650.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO "NITTI-DA VINCI FALCONE" DI POTENZA	1.826.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "G. GIORGI" DI POTENZA	1.650.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO"C. LEVI" DI RIONERO IN V.	1.826.000,00	In esecuzione
Provincia di Potenza	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A DEL "MEDIAFOR" DI POTENZA	2.071.297,94	In esecuzione
Rapolla (PZ)	Misura 4 componente 1 "Costruzione mensa scolastica"	660.000,00	In esecuzione
Rapone (PZ)	Lavori di miglioramento sismico della Scuola Papa Giovanni XXIII sita in Via Manzoni	620.000,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici. Asilo nido Caravaggio.	941.339,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA CON REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE - SCUOLA DELL'INFANZIA EX CIRCOLO DIDATTICO C.DA GAUDO	431.127,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Palestra a servizio delle scuole medie "Ex Circolo Didattico" Via Fiera, predisposizione degli spazi da adibire alle attività sportive.	805.600,00	In esecuzione
Rionero in Vulture (PZ)	Demolizione e Ricostruzione palestra scolastica rione SAN FRANCESCO, scuola primaria ist. compr. ex circolo didattico	1.242.175,10	In esecuzione
Ripacandida (PZ)	Costruzione di un Asilo Nico Comunale	789.610,41	In esecuzione
Rivello (PZ)	REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO ROCCO	715.000,00	In esecuzione
Rivello (PZ)	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA SITO AL VIALE MONASTERO	1.012.000,00	In esecuzione
Rivello (PZ)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA PIENA FUNZIONALITA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ROCCO SCOTELLARO" SITO ALLA VIA PIANO DEL LAGO	723.000,00	Concluso
Rotonda (PZ)	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI INFANZIA IN LOCALITA S MARIA CON TRE SEZIONI LABORATORIO DI SOSTEGNO E GIARDINO	972.286,42	In esecuzione
Rotonda (PZ)	LAVORI PER LAMPLIAMENTO DELLASILO NIDO COMUNALE DI RIONE PIETRO NENNI	535.150,61	In esecuzione
Rotonda (PZ)	LAVORI E FORNITURE PER L'ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA AL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G. DON BOSCO IN RIONE PIETRO NENNI DEL COMUNE DI ROTONDA	196.539,51	Concluso
Rotondella (MT)	Progetto per la demolizione e ricostruzione della palestra dell'Istituto Comprensivo "Isabella Morra" nel Comune di Rotondella	909.817,52	In esecuzione
Rotondella (MT)	RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA PLEBISCITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO	520.000,00	In esecuzione
Rotondella (MT)	"RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA ESISTENTE UBICATA IN PIAZZA PLEBISCITO, SNC - ROTONDELLA (MT)	251.955,00	In esecuzione
Ruoti (PZ)	1.1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	576.000,00	In esecuzione
Ruoti (PZ)	1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense	200.000,00	In esecuzione
Salandra (MT)	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SALANDRA	1.000.000,00	In esecuzione
Salandra (MT)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "TEN. ROCCO DAVIA"*VIA POTENZA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	200.000,00	Rinunciato
San Chirico Nuovo (PZ)	Spese di progettazione riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di via Giardini	54.458,00	Concluso
San Chirico Raparo (PZ)	Lavori di riconversione per realizzazione asilo nido	1.107.527,30	In esecuzione
San Mauro Forte (MT)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI -	1.065.488,66	Avviato

	ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DI SAN MAURO FORTE*VIA PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DI SAN MAURO FORTE		
San Mauro Forte (MT)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI SAN MAURO FORTE*VIA CARLO LEVI*LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI SAN MAURO FORTE	562.250,00	Avviato
San Severino Lucano (PZ)	REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO*VIA SAN VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER REALIZZAZIONE ASILO	536.413,10	In esecuzione
San Severino Lucano (PZ)	ADEGUAMENTO SISMICO, IGIENICO-SANITARIO, ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DI VIA N. SOLE NEL COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO REALIZZAZIONE AULA POLIFUNZIONALE*VIA NICOLA SOLE	345.700,00	In esecuzione
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Intervento di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTO DI MENSA SCOLASTICA" a servizio dell'Istituto comprensivo (Scuola Primaria e Secondaria) sito in Via Cimitero - CUP n. I15F21000890001. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR – Missione 4 - Componente 1 – Investimento 1.2	200.000,00	In esecuzione
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Realizzazione di una palestra a servizio dell'Istituto comprensivo (Scuola Primaria e Secondaria) sito in Via Cimitero - CUP n. I15E22000240006. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR – Missione 4 - Componente 1 – Investimento 1.3	909.440,00	In esecuzione
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	ealizzazione nuovo edificio scolastico da adibire a scuola dell'infanzia - CUP n. I15E22000250006. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR – Missione 4 - Componente 1 – Investimento 1.1.	719.758,00	Revocato
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD "ASILO NIDO" - CUP n. I15E25000020006. Finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU nell'ambito del PNRR – Missione 4 - Componente 1 – Investimento 1.1	312.000,00	In esecuzione
Sant'Arcangelo (PZ)	AMPLIAMENTO PLESSO MONTESSORI PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO	542.872,34	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	Ricostruzione edificio scolastico di via L. da Vinci da adibire a mensa	694.312,89	Concluso
Sant'Arcangelo (PZ)	Adeguamento sismico scuola infanzia via Leonardo Da Vinci	520.000,00	In esecuzione
Satriano di Lucania (PZ)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. PALERMO VIA G. FORTUNATO – PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	656.056,00	In esecuzione
Satriano di Lucania (PZ)	RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA G. FORTUNATO ISTITUTO COMPRENSIVO G. PALERMO	115.000,00	In esecuzione
Satriano di Lucania (PZ)	AMPLIAMENTO ASILO NIDO SITO IN VIA GIUSTINO FORTUNATO	480.000,00	Non avviato
Savoia di Lucania (PZ)	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CENTRO ABITATO SITA IN VIA VITTORIO EMANUELE.*VIA VITTORIO EMANUELE*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	667.255,00	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE COMUNALE DEL COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA (PZ) ALLA LOCALITA' PEROLLA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO.*LOC. PEROLLA*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE COMUNALE DEL COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA (PZ) ALLA LOCALITA' PEROLLA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO.	312.000,00	In esecuzione
Scanzano Jonico (MT)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLINFANZIA IN VIALE T MORLINO	2.540.000,00	In esecuzione

Scanzano Jonico (MT)	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA T MORLINO	1.480.000,00	Revocato
Senise (PZ)	Next Generation EU – PNRR Demolizione e ricostruzione dell'edificio di proprietà comunale sito alla Via Soldato Palermo Vincenzo destinato ad asilo nido	1.287.000,00	Concluso
Senise (PZ)	PNRR M4 C1 I1.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA ALLA LOC. BELVEDERE	55.900,00	Concluso
Senise (PZ)	Next Generation EU - M4C1I1.2 - adeguamento funzionale, messa in sicurezza dei locali cucina e refettorio della scuola elementare Plesso Giardini	200.000,00	Concluso
Senise (PZ)	M4C1I1.2 – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE – NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE – REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOLA SOLE" DI SENISE	480.000,00	In esecuzione
Spinoso (PZ)	"REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO IN VIA IMPROSTA - Finanziato con Fondo Europeo NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1 I1.1"	462.000,00	Concluso
Spinoso (PZ)	PNRR M4C1 INTERVENTO 1.2 - "INTERVENTO 1.2 INTERVENTI DI COM-PLETAMENTO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. RACIOPPI" PER LA REALIZZAZIO-NE DELLA MENSA SCOLASTICA" IMPORTO PROGETTO € 214.500,00 - Finanziato con Fondo Europeo NEXT GENERATION EU	214.500,00	Concluso
Stigliano (MT)	Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Mensa scolastica Istitituto Comprensivo "Rocco Montano" in Via Berardi	235.432,00	Concluso
Tito (PZ)	ADEGUAMENTO SISMICO - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	2.500.000,00	In esecuzione
Tito (PZ)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI INTERNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI TITO SCALO	84.652,70	In esecuzione
Tito (PZ)	REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL LOCALE COTTURA SCUOLA DELLINFANZIA GRODARI ISTITUTO COMPRENSIVO GPASCOLI TITO	275.423,89	In esecuzione
Tito (PZ)	COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA AD USO SCOLASTICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI TITO SCALO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	1.007.493,73	In esecuzione
Tito (PZ)	NUOVO ASILO NIDO IN VIA SAN VITO	696.000,00	In esecuzione
Tolve (PZ)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA E ALLESTIMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "F. GIANNONE" OPPIDO LUCANO-TOLVE-	255.000,00	In esecuzione
Tolve (PZ)	LAVORI DI RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DELLA STRUTTURA COMUNALE SITUATA ALLA VIA PIO QUINTO	400.000,00	Avviato
Tramutola (PZ)	Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione della scuola materna di via Ferroni	1.405.455,16	In esecuzione
Trecchina (PZ)	MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI DA DESTINARE A MENSE SCOLASTICHE, DELL'EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SITA IN VIA ISABELLA MORRA. *VIA ISABELLA MORRA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	694.100,00	Concluso
Trecchina (PZ)	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LO SPORT SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SITA IN TRECCHINA ALLA VIA ISABELLA MORRA. *VIA ISABELLA MORRA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	881.720,00	In esecuzione
Trecchina (PZ)	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN TRECCHINA ALLA PIAZZA DEL POPOLO*PIAZZA DEL POPOLO*REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRADON, IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA E OPERE CONNESSE	200.000,00	Avviato
Tricarico (MT)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON RICONVERSIONE AMBIENTI ESISTENTI*VIA REGINA MARGHERITA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	148.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ROCCO SCOTELLARO	2.335.000,00	Avviato

Trivigno (PZ)	rinunciato	634.000,00	Rinunciato
Tursi (MT)	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER ASILO NIDO	500.000,00	Concluso
Tursi (MT)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	272.353,41	Concluso
Tursi (MT)	ADEGUAMENTO SISMICO	728.000,00	Concluso
Tursi (MT)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO	1.300.000,00	Concluso
Valsinni (MT)	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLISTITUTO COMPRENSIVO ISABELLA MORRA DI VALSINNI	422.400,00	In esecuzione
Valsinni (MT)	ISTITUTO COMPRENSIVO ISABELLA MORRA*VIA GIUSTINO FORTUNATO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	225.000,00	In esecuzione
Venosa (PZ)	Realizzazione di una nuova struttura polivalente per attività ludico-ricreative a servizio dell'Istituto Comprensivo "Gesualdo da Venosa", plesso Scuola media "Don Bosco" in via Melfi	1.191.859,28	in esecuzione
Vietri di Potenza (PZ)	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE PREVIA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE	767.004,00	In esecuzione
Vietri di Potenza (PZ)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	600.000,00	In esecuzione
Viggianello (PZ)	M4C1I1.1 - Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	1.045.000,00	In esecuzione
Viggianello (PZ)	M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	1.255.684,02	In esecuzione
Viggiano (PZ)	LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO L.DE LORENZO FRAZ. SAN SALVATORE	800.000,00	Concluso
Viggiano (PZ)	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO	828.000,00	In esecuzione
	TOTALE	**216.451.812,01**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.9 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 5: Inclusione e coesione - M5C1: Politiche per il lavoro

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Castelluccio Superiore (PZ)	5.2.3.3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	21.000,00	Concluso
Pisticci (MT)	Progetto nuova sede del CPI di Val Basento	323.000,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA POMARICO PISTICCI SCALO SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO - COMPLETAMENTO	200.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Bonifica, Demolizione e Ricostruzione di 50 Prefabbricati Quartiere Bucaletto di Potenza (Settore 8+9 EX14) - ID 751	8.040.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Realizzazione spazio verde pubblico attrezzato rione Bucaletto - ID 825	970.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Bonifica, demolizione e ricostruzione di prefabbricati con annesso mercato coperto Quartiere Bucaletto di Potenza (Settore 5) - ID 823	3.444.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Teleriscaldamento - ID 831	4.560.000,00	In esecuzione
Senise (PZ)	NEXT GENERATION EU – PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 E D.G.R. N. 7/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO. PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – "RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA KENNEDY DA ADIBIRE A SEDE DEL CPI DI SENISE	360.000,00	In esecuzione
	TOTALE	**17.918.000,00**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.10 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 5: Inclusione e coesione - M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Abriola (PZ)	FORNITURA PER ATTREZZATURE SPORTIVE PER PLAYGROUND VIA AREA COMUNALE FORNITURA PER ATTREZZATURE SPORTIVE PER PLAYGROUND	28.500,00	In esecuzione
Accettura (MT)	REALIZZAZIONE AREA FITNESS ATTREZZATA. VIA FONTANA CORTE ATTREZZATURA FITNESS PER AREE ESTERNE	28.500,00	Concluso
Acerenza (PZ)	"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"-FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE FITNESS DA REALIZZARE NELL'AREA ADIACENTE IL CAMPETTO PIANI DELLA MADDALENA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE ZONE PERIFERICHE. *VIA VARIE*REALIZZAZIONE RETE DI PUBBLICA	28.499,99	Concluso
Albano di Lucania (PZ)	M5C2I3.1 Fornitura di attrezzature sportive palyground	28.500,00	Concluso
Aliano (MT)	M5 C2 I3.1 Sport ed inclusione sociale - Area sport e salute via Carmine	21.000,00	Concluso
Anzi (PZ)	"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE": REALIZZAZIONE PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI - APPLICAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	28.500,00	Concluso
Banzi (PZ)	FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE CALISTHENICS SULL'AREA SPORTIVA DI VIA BOSCO TERZO	28.500,00	Concluso
Baragiano (PZ)	M5C2I3.1 Realizzazione di un percorso attrezzato per la pratica sportiva all'aperto	28.500,00	In esecuzione
Barile (PZ)	Parco giochi di Viale Europa - Realizzazione di un percorso dotato di attrezzature per la pratica sportiva	28.500,00	Concluso
Bella (PZ)	Fornitura di attrezzature per il fitness per la realizzazione di un percorso attrezzato per la pratica sportiva	30.000,00	Concluso
Brienza (PZ)	percorso attrezzato destinato al migliorare il tono ed il coordinamento muscolare	30.000,00	Concluso
Brindisi Montagna (PZ)	3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	21.000,00	Concluso
Calvera (PZ)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - (M5C2) MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORT ATTREZZATA IN LOCALITÀ FONTANA.	21.000,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	3.1 - "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"	21.000,00	Concluso
Cancellara (PZ)	Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di un percorso per la pratica sportiva libera - Finanziamento dell'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP: I34J23000320007 - CIG: 9749392CC8.	28.500,00	Concluso
Carbone (PZ)	ACQUISTO E MESSA IN OPERA FORNITURE FINANZIATE DALLA TERZA LINEA DI INTERVENTO DEL PNRR - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE*EX CAMPO DI CALCIO*ATTREZZATURE SPORTIVE	21.000,00	Concluso
Castelluccio Inferiore (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE SPORTIVE - STREET WORKOUT NEL COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE CENTRO URBANO REALIZZAZIONE SPAZI SPORTIVI ALL'APERTO ATTRAVERSO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE	28.500,00	Concluso
Castelmezzano (PZ)	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI CER DI C/DA S. CROCE SN, SITI NEL COMUNE DI CASTELMEZZANO	140.000,00	Concluso
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND PUBBLICO NEL COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT' ANDREA	21.000,00	Concluso
Cersosimo (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 PLAYGROUND PUBBLICO NELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERSOSIMO 'LOCALITA' VIGNALE	21.000,00	Concluso

Chiaromonte (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA	28.500,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Realizzazione del parco/percorso attrezzato per la pratica sportiva libera	28.500,00	Concluso
Fardella (PZ)	ANPR ANSC - COMUNI	3.928,40	Concluso
Fardella (PZ)	SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	21.000,00	Concluso
Ferrandina (MT)	FORNITURE DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'ABITATO DI FERRANDINA (MT)	35.000,00	Concluso
Filiano (PZ)	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	28.500,00	Concluso
Forenza (PZ)	Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per la realizzazione di un playground nella Villa Comunale	28.270,00	Concluso
Francavilla in Sinni (PZ)	fornitura di attrezzature per lo sport all'aperto	30.000,00	Concluso
Garaguso (MT)	3.1 - Sport e inclusione sociale	21.000,00	Concluso
Genzano di Lucania (PZ)	ALLESTIMENTO AREA FITNESS OUTDOOR DENOMINATA SKY FITNESS NELL'IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DEL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA VIA NEVIERA ALLESTIMENTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE	35.000,00	In esecuzione
Ginestra (PZ)	AREA VERDE DI VIA COSTANTINOPOLI VIA COSTANTINOPOLI AREA DESTINATA AD OSPITARE ATTREZZATURE PER LO SPORT ALL'APERTO	21.000,00	Concluso
Grassano (MT)	PNRR, Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU. Acquisto di attrezzature per la pratica sportiva libera	30.000,00	Concluso
Grumento Nova (PZ)	Fornitura di attrezzature per la realizzazione di un percorso salute Pineta/ Caserma forestale Cappuccini	28.500,00	Concluso
Irsina (MT)	Sostegno alle capacita genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - PIPPI	211.500,00	In esecuzione
Irsina (MT)	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	715.000,00	Non avviato
Irsina (MT)	PARCO RODARI PERCORSO ATTREZZATO COSTITUITO DA ITINERARI DOTATI DI ATTREZZATURE DESTINATE A MIGLIORARE IL TONO ED IL COORDINAMENTO MUSCOLARE	30.000,00	Concluso
Lagonegro (PZ)	fornitura e posa in opera di attrezzature per sport e inclusione sociale	35.000,00	Concluso
Maratea (PZ)	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I3.1: Progetto Sport e inclusione sociale	30.000,00	Concluso
Marsicovetere (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND ATTREZZATO PER UN'AREA FITNESS - VILLA D'AGRI VIA GINO STRADA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND ATTREZZATO PER UN'AREA FITNESS -	35.000,00	concluso
Marsicovetere (PZ)	COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI"	211.500,00	Avviato
Maschito (PZ)	Fornitura di attrezzature sportive all'aperto per l'inclusione sociale presso il parco comunale di Largo Omero	28.500,00	Concluso
Matera (MT)	Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce	330.000,00	Avviato
Matera (MT)	Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali e gli operatori del sociale	204.926,40	In esecuzione
Matera (MT)	avviamento all'autonomia domiciliare e al lavoro di persone con disabilità - allestimento allo scopo del centro socioculturale ex biblioteca rione San Giacomo - via Conversi in Matera	714.800,00	In esecuzione
Matera (MT)	Housing First (innanzitutto la casa) - spazi da destinare ad alloggio temporaneo per soggetti/nuclei familiari in difficoltà economico-sociale	710.000,00	Avviato
Matera (MT)	realizzazione di un impianto sportivo polivalente outdoor - Borgo La Martella - Matera	1.090.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	riqualificazione degli spalti a servizio del campo di calcio di Borgo La Martella - Matera	600.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	Intervento di rigenerazione urbana relativo all'area ove è situato lo Stadio Comunale - Parco del Campo	12.650.000,00	In esecuzione

Missanello (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DESTINATE AD UN'AREA FITNESS	21.000,00	Concluso
Moliterno (PZ)	Fornitura ed installazione di attrezzatura fitness	30.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	FORNITURE E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND PUBBLICO NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO	35.000,00	Concluso
Montemilone (PZ)	Investimento 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" _ ACQUISTO BENI RIVOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA ATTREZZATA PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE VOLTE ALL'INCLUSIONE SOCIALE VIA LARGO ORTO SACRAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE ED INCLUSIVE	28.500,00	Concluso
Montemurro (PZ)	PNRR, MISSIONE 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", Finanziato dall'unione Europea – Next Generation Eu. "Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di un Playground Attrezzato per un'area Fitness	28.500,00	Concluso
Montescaglioso (MT)	ATTREZZATURE SPORTIVE PER PLAYGROUND	35.000,00	Concluso
Muro Lucano (PZ)	REALIZZAZIONE DI UN'AREA FITNESS IN LOCALIT COSTA GRANDE VIA LOCALIT COSTA GRANDE ATTREZZATURE FITNESS	985.000,00	In esecuzione
Nemoli (PZ)	PARCHI PUBBLICI PARCHI PUBBLICI ATTREZZATURE PER PERCORSI ATTREZZATI IN PARCHI PUBBLICI	28.500,00	Concluso
Oppido Lucano (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA	30.000,00	Concluso
Palazzo San Gervasio (PZ)	ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL PARCO SPORTIVO COMUNALE*VIALE VILLA D'ERRICO*CREAZIONE DI UN PERCORSO SPORTIVO POLIVALENTE ESTERNO MEDIANTE ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLENAMENTI CARDIO E ISOTONICI (ORGANIZZATI E A CORPO LIBERO).	30.000,00	Concluso
Paterno (PZ)	AREA IMPIANTI SPORTIVI VIA ENZO TADDEO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND ATTREZZATO PER UN'AREA FITNESS ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA E. TADDEO NEL COMUNE DI PATERNO (PZ)	30.000,00	Concluso
Pescopagano (PZ)	M5C2 -INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE	28.487,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Progetto Sport e inclusione sociale	30.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie	211.500,00	Avviato
Pietragalla (PZ)	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	714.972,50	Avviato
Pisticci (MT)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SENTIERI E AREE NATURALISTICHE*FOSSO LA NOCE*INTERVENTI DI RECUPERO, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI SENTIERI DELL'AREA NATURALISTICA FOSSO LANOCE	275.000,00	Concluso
Pisticci (MT)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MARCONIA*ABITATO MARCONIA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL DECORO URBANO	1.650.000,00	In esecuzione
Pisticci (MT)	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA A PISTICCI*RIONI CROCI- TREDICI - DIRUPO*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE DI PISTICCI	1.650.000,00	Concluso
Policoro (MT)		714.000,00	In esecuzione
Policoro (MT)		1.090.000,00	In esecuzione
Pomarico (MT)	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO, RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO ED OPERE DI ARREDO URBANO MINORE*CENTRO STORICO COMUNE DI POMARICO*INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO, RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO ED OPERE DI ARREDO URBANO MINORE	143.554,00	Non avviato
Pomarico (MT)	ATTREZZATURE SPORTIVE PER PLAYGROUND*VIA RAGO*ATTREZZATURE SPORTIVE PER PLAYGROUND	30.000,00	Concluso

Potenza (PZ)	Investimento 3.1 Sport e Inclusione sociale - Cluster 1 – "Parco Sportivo Rossellino"	1.465.570,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Investimento 3.1- Sport e Inclusione Sociale – Cluster 2 "Parco Villa S. Maria"	977.040,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Intervento 2.1 - "Palestra CONI di Montereale".	6.000.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Intervento 2.1 -"Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca"	11.000.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza.	3.000.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Prevenzione all'allontanamento Familiare	211.500,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Investimento 1.2: "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".	330.000,00	In esecuzione
Potenza (PZ)	Investimento 1.3 - Servizio di telesoccorso e teleassistenza	715.000,00	In esecuzione
Rapolla (PZ)	Misura 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	211.500,00	In esecuzione
Rapolla (PZ)	Misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	715.000,00	Non avviato
Rapolla (PZ)	CONTRADA PIANO DI CHIESA*CONTRADA PIANO DI CHIESA*ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA.	30.000,00	Concluso
Rapone (PZ)	Fornitura di nuove attrezzature sportive per playground pubblico in Viale Aldo Moro per la realizzazione di un'area fitness attrezzata	21.000,00	Concluso
Ripacandida (PZ)	ornitura di attrezzature sportive nell'ambito del PNRR 3^ Linea di intervento - Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale".	28.500,00	Concluso
Rivello (PZ)	ATTREZZATURE PER PLAYGROUND PUBBLICI AREA ANTISTANTE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIANO DEL LAGO	28.500,00	Concluso
Roccanova (PZ)	3,1 Sport e inclusione sociale	28.500,00	Concluso
Rotondella (MT)	REALIZZAZIONE DI UN'AREA FITNESS OUTDOOR - PLAYGROUND NEL CENTRO ABITATO DI ROTONDELLA DUE	28.500,00	Concluso
Rotondella (MT)	ATS N.8 "METAPONTINO COLLINA MATERANA" – COMUNE CAPOFILA POLICORO - PNRR – M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" "Progetto di ristrutturazione del fabbricato sito in Rotondella alla via Leonardo Da Vinci per la realizzazione del gruppo appartamento"	339.900,00	In esecuzione
Ruvo del Monte (PZ)	Missione 5 Inclusione e coesione, componente 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) misura 3 investimento 3.1	28.214,99	Concluso
Salandra (MT)	Forniture di attrezzature sportive nellabitato di Salandra. Realizzazione di un playground pubblico.	28.500,00	Concluso
San Chirico Nuovo (PZ)	Area campetti sportivi*via medaglia d'oro*attrezzi sportivi	28.500,00	Concluso
San Chirico Raparo (PZ)	Lavori di realizzazione di un playground	21.000,00	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	Misura 3.1 Sport e inc.sociale	21.000,00	In esecuzione
San Fele (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND IN LOCALITÀ POZZO DI NITTI.	28.500,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER PERCORSO ATTREZZATO (JOGGING, FOOTING, ESERCIZI ALL'APERTO, ECC.) DA REALIZZARSI PRESSO IL CAMPO SOPORTIVO COMUNALE*LOCALITÀ PANTONI*FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER PERCORSO ATTREZZATO (JOGGING, FOOTING, ESERCIZI ALL'APERTO, ECC.)	28.500,00	Concluso
San Severino Lucano (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAYGROUND PUBBLICI - PIAZZETTA CROPANI	28.500,00	Concluso
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. – CUP "I14H23000110006"	28.500,00	Concluso

Sant'Arcangelo (PZ)	Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per realizzazione di un parco attrezzato (area fitness)	34.980,00	Concluso
Sasso di Castalda (PZ)	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA	21.000,00	Concluso
Satriano di Lucania (PZ)	REALIZZAZIONE PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI - APPLICAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA*C/DA PIANO DEI PRATI*REALIZZAZIONE PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI - APPLICAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	28.500,00	Concluso
Scanzano Jonico (MT)	CITTA' DEI RAGAZZI VIA NENNI REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA DESTINATA ALLO SPORT E ALL'INCLUSIONE SOCIALE.	34.892,00	Concluso
Spinoso (PZ)	PNRR 3^ Linea di intervento - Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - Finanziato con Fondo Europeo NEXT GENERATION EU	28.500,00	Concluso
Stigliano (MT)	Realizzazione del parco/percorso attrezzato da destinare alla pratica sportiva libera	30.000,00	Concluso
Teana (PZ)	3.I3.1 - Sport e inclusione	21.000,00	Concluso
Tito (PZ)	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA PIAZZA NASSYRIA E CENTRO SPORTIVO LOCALITA SANTA VENERE PIAZZA NASSYRIA FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA PIAZZA NASSYRIA E CENTRO SPORTIVO	35.000,00	In esecuzione
Tolve (PZ)	REALIZZAZIONE DI PERCORSO ATTREZZATO CON L_APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA NEL CENTRO ABITATO (PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE TERZA LINEA DI INTERVENTO) PIAZZA A.MORO	28.500,00	Concluso
Trecchina (PZ)	REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA*VIA FORRAINA - JARDINO*FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE	28.499,99	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE. MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. REALIZZAZIONE AREA FITNESS ATTREZZATA. VILLA COMUNALE BEATRICE OLIVA ATTREZZATURA FITNESS PER AREE ESTERNE	30.000,00	Concluso
Valsinni (MT)	PARCO COMUNALE*VIA SALOMONE*COMPOSIZIONE 4 N.1 STEP 40CM, N.1 STEP 60CM, N.1 ARM BIKE CARDIO BLUETOOTH, N.1 CITY BIKE CARDIO BLUETOOTH, N.1 BARRE PUSH UP 3 ALTEZZE, N.1 PANCA PER TRICIPITI, N.1 COMBI 4 (8 UTILIZZATORI)	28.500,00	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA CORSO VITTORIO EMANUELE ATTREZZATURE SPORTIVE	28.500,00	In esecuzione
Viggianello (PZ)	M5C2I1.1.2 - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani	2.460.000,00	In esecuzione
Viggianello (PZ)	M5C2I1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	715.000,00	In esecuzione
Viggiano (PZ)	AREA SPORT E SALUTE AREA ESTERNA PARCO NATATORIO - ATTREZZATURE SPORTIVE	29.997,00	Concluso
	TOTALE	**55.341.032,27**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.11 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione 5: Inclusione e coesione - M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Balvano (PZ)	LARGO S. ANTONIO ATTREZZATURE SPORTIVE INCLUSIVE	28.500,00	Concluso
Campomaggiore (PZ)	M5 C3 I1.1.1 "Lavori di riqualificazione area polifunzionale sportiva comunale" Cav. SALVIA	300.000,00	In esecuzione
Carbone (PZ)	COSTRUZIONE DI UNA PISTA PER ELISOCCORSO NOTTURNO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SPORTIVI EX CAMPO DI CALCIO COMUNALE*LOCALITA' PIANORO*COSTRUZIONE DI UNA PISTA PER ELISOCCORSO NOTTURNO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SPORTIVI EX CAMPO DI CALCIO COMUNALE	300.000,00	Revocato
Craco (MT)	PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA COMPONENTE 3: I INVESTIMENTO.1: STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 LOC. PESCHIERA IMPIANTI SPORTIVI*VIA B CROCE*RECUPERO CAMPO DI CALCIO	299.999,00	Non avviato
Ferrandina (MT)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE DELL'ELISOCCORSO SITA PRESSO L'EX MATTATOIO COMUNALE	325.000,00	In esecuzione
Ferrandina (MT)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA	788.000,00	In esecuzione
Filiano (PZ)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER L'ELISOCCORSO"	300.000,00	Avviato
Forenza (PZ)	Ristrutturazione del locale al piano terra della sede Municipale per la realizzazione di un "Centro di prima accoglienza socio-assistenziale per soggetti fragili"	110.000,00	In esecuzione
Francavilla in Sinni (PZ)	Dopo di noi - Completamento della Struttura Tartarea del Comune di Francavilla in Sinni	120.013,20	In esecuzione
Genzano di Lucania (PZ)	"Lavori di completamento del laboratorio socio culturale di Palazzo Fiore per l'accoglienza e l'inclusione sociale di migranti e profughi in fuga dalle guerre"- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne	1.000.000,00	Non avviato
Gorgoglione (MT)	COMPLETAMENTO CASA ANZIANI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI	300.000,00	In esecuzione
Irsina (MT)	LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	1.076.350,00	In esecuzione
Laurenzana (PZ)	M5C3-1.1.1. Potenziamento servizi infrastrutture sociali di comunità -PO.F3.02.02 -Comunità socio educativa per minori	520.000,00	In esecuzione
Matera (MT)	valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - realizzazione del centro anti-violenza Rete Donna - Rione Pianelle nei Sassi di Matera	324.000,00	In esecuzione
Miglionico (MT)	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI*COMUNE DI MIGLIONICO*SERVIZI DOMICILIARI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI	100.000,00	Non avviato
Miglionico (MT)	TRASPORTO SOCIALE DI PROSSIMITÀ*VIA COMUNE DI MIGLIONICO*TRASPORTO PUBBLICO	100.000,00	Non avviato
Miglionico (MT)	PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO*VIA COMUNE DI MIGLIONICO*CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO	100.000,00	Non avviato
Montescaglioso (MT)	CENTRO PER DISABILI INTEGRATO CON SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI*VIA MARONCELLI*CENTRO PER DISABILI INTEGRATO CON SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	1.000.000,00	In esecuzione
Nemoli (PZ)	PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE E RAPPRESENTAZIONE FORMAT SPETTACOLARE CULTURALE	400.000,00	In esecuzione

Nemoli (PZ)	RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI RIVELLO	660.000,00	In esecuzione
Nova Siri (MT)	RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO VINCENZO FAVALE IN CONTRADA LACCATA	1.000.000,00	IN ESECUZIONE
Palazzo San Gervasio (PZ)	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.500.000,00	In esecuzione
Pomarico (MT)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PIANO TERRA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LOCALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI*VIA SAN GIOVANNI*LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PIANO TERRA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LOCALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI	999.122,00	Non avviato
Rapone (PZ)	Intervento di manutenzione straordinaria di infrastrutture sociali esistenti, villa comunale e aree equivalenti	14.420,00	Concluso
Rapone (PZ)	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra l'incrocio fra la bretella SP219 e l'abitato per Rione Santo Stefano	14.420,00	Concluso
Rapone (PZ)	Riscaldamento sede comunale	14.420,00	Concluso
Rapone (PZ)	Intervento di messa in Sicurezza della Strada Querce di Lelle e innesto Strada Comunale su Strada Ofantina	14.420,00	Concluso
Rionero in Vulture (PZ)	Interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione e la valorizzazione del Palazzo Giustino Fortunato: manutenzione straordinaria di pareti esterne e coperture dei locali ospitanti la biblioteca comunale	500.000,00	In esecuzione
Salandra (MT)	Riqualificazione area polifunzionale sportiva in località Varre a Salandra	330.000,00	In esecuzione
San Chirico Nuovo (PZ)	Parco rurale di bosco guardiola*strada turistica sp 38*manutenzione straordinaria per riqualificazione ed efficientamento energetico	300.000,00	In esecuzione
Sarconi (PZ)	COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SERVIZI ANNESSI*VIA S. ANTONIO*COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E SERVIZI ANNESSI	330.000,00	Concluso
Tursi (MT)	PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE. MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. REALIZZAZIONE AREA FITNESS ATTREZZATA. VILLA COMUNALE BEATRICE OLIVA ATTREZZATURA FITNESS PER AREE ESTERNE	699.913,88	Concluso
Vaglio Basilicata (PZ)	INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.*VIA PASCHIERE*ATTREZZATURE PER SPORT E FITNESS PER PLAYGROUND	28.499,99	Concluso
Valsinni (MT)	ADEGUAMENTO DI UN EX EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A RESIDENZA COLLETTIVA PER ACCOGLIENZA MIGRANTI	300.000,00	In esecuzione
Viggiano (PZ)	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' -RIQUALIFICAZIONE AREA EX PISCINA DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE E SERVIZI CONNESSI	800.000,00	In esecuzione
	TOTALE	**15.997.078,07**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. II.12 Progetti al 31.12.2025 per Comune, Intervento/Opera, Costo del Progetto e Stato di attuazione. Missione non definita

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025
Aliano (MT)	Fondo complementare al PNRR - Intervento di riqualificazione di due fabbricati in via della Vittoria	1.588.694,20	In esecuzione
Armento (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CIMITERO COMUNALE	50.000,00	In esecuzione
Armento (PZ)	SICUREZZA VIABILITA' D'ACCESSO AL CENTRO ABITATO	1.094.314,10	Concluso
Avigliano (PZ)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE VINCENZO VERRASTRO E VIA ITALIA NEL COMUNE DI AVIGLIANO	90.000,00	Concluso
Avigliano (PZ)	MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE VIALE VERRASTRO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELEGAZIONE COMUNALE E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO PIAZZA AVIGLIANESI NEL MONDO*VIALE VERRAASTRO - PIAZZA AVIGLINASI NEL MONDO E VIA GIACOMO LEOPARDI*MES	180.000,00	Concluso
Avigliano (PZ)	PECIAL SPACE E CAMPO SPORTIVO DI POSSIDENTE*LOCALITÀ POSSIDENTE*EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLO SPECIAL SPACE E DEL CAMPO SPORTIVO DI POSSIDENTE	86.567,97	Concluso
Avigliano (PZ)	Messa in sicurezza strada e adeguamento infrastruttura ciclopedonale lungo Via Giacomo Leopardi	90.000,00	Concluso
Avigliano (PZ)	Prosecuzione messa in sicurezza del marciapiede di Viale Verrastro, abbattimento barriere architettoniche	94.500,00	Concluso
Balvano (PZ)	riqualificazione edilizia residenziale pubblica, adeguamento sismico ed efficientamento energetico comparto edilizio case popolari località frontone alto, LOTTO A e B	1.812.125,31	Concluso
Banzi (PZ)	"Lavori di EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE"	100.000,00	Concluso
Banzi (PZ)	"Lavori di EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	50.000,00	Concluso
Banzi (PZ)	"Lavori di EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	50.000,00	Concluso
Banzi (PZ)	Lavori di EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA UMBERTO PRIMO	50.000,00	Concluso
Banzi (PZ)	Lavori di EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA PACE E STRADE LIMITROFE	50.000,00	Concluso
Banzi (PZ)	Lavori di sistemazione idrogeologica deL versantE GROTTE NOTARGIACOMO	999.992,00	In esecuzione
Barile (PZ)	Viabilità interna all'abitato, Via Croce, Intervento di messa in sicurezza	400.000,00	In esecuzione
Barile (PZ)	Strade interne all'abitato di Barile, Via de Gasperi, investimenti per la messa in sicurezza di strade e patrimonio comunale	50.000,00	Concluso
Barile (PZ)	Vallone Scea-Via Scea, Lavori di regimentazione e sistemazione idrogeologica del vallone Scea nel Comune di Barile	678.857,00	Concluso
Barile (PZ)	Parco giochi Madre Teresa di Calcutta - Intervento di messa in sicurezza della pavimentazione	49.514,14	Concluso
Barile (PZ)	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Via Olanda, Via Belgio, Via Germania ed aree attigue	100.000,00	Concluso
Barile (PZ)	Lavori di messa in sicurezza strade interne dell'abitato	50.000,00	Concluso
Barile (PZ)	Intervento di efficientamento dell'illuminazione pubblica con l'installazione di lampioni LED ad alimentazione fotovoltaica in aree periferiche dell'abitato di Barile	50.000,00	Concluso
Calvello (PZ)	M7C1I15.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DESTINATE AD ASILI NIDI E SCUOLA DI INFANZIA ALLA SEZIONE PRIMAVERA DI CALVELLO.*VIA ALDO MORO*	197.000,00	Concluso
Calvello (PZ)	M7C1I15.1 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO	313.500,00	In esecuzione

	DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALFIERI'.*VIA PLEBISCITO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE		
Calvello (PZ)	M7C1I15.1 MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - PNRR - M2C1.1.I1.1*LOCALITÀ MADONNA DELLE GRAZIE*ATTREZZATURE PER MECCANIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	134.289,56	Concluso
Calvello (PZ)	PLAYGROUND ALL'APERTO - REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERCORSI ATTREZZATI PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA VIA FIUMARA LA TERRA ATTREZZATURE SPORTIVE	28.500,00	Concluso
Episcopia (PZ)	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del Comune di Episcopia in località Manca di Sopra versante a valle	999.825,00	In esecuzione
Episcopia (PZ)	INTERVENENDO SULLA PIAZZA EUROPA E SUI MARCIAPIEDI COMUNALI, DAL TRATTO A SALIRE DI VIA ING. G. BRUNO, DALL' IMBOCCO DI VIA DEI GIARDINI, DI FRONTE ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA	50.000,00	Concluso
Episcopia (PZ)	INTERVENDO SUI MARCIAPIEDI, TRATTO A SALIRE DI VIA ING. G. BRUNO, DALLA PASTICCERIA CALABRESE E FINO ALLA FINE DEGLI STESSI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PIAZZA EUROPA E PIAZZA S. NICOLA	100.000,00	Concluso
Episcopia (PZ)	RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A TRATTI SALTUARI AL RATTOPPO DELLE BUCHE PRESENTI DELLE STRADE COMUNALI DI MANCA DI SOPRA - MANCA DI BASSO E CORNALE	50.000,00	Concluso
Episcopia (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI EPISCOPIA	50.000,00	Concluso
Forenza (PZ)	Riqualificazione di edilizia residenziale pubblica del complesso "denominato n. 6 mini-alloggi"	190.430,89	Concluso
Grassano (MT)	Intervento di consolidamento del versante area impianti sportivi Tilea - Strettolone del Comune di Grassano	635.378,42	Concluso
Grassano (MT)	Interventi di efficientamento energetico strutture pubbliche – Campo sportivo Comunale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2020	70.000,00	Concluso
Grassano (MT)	Interventi di efficientamento energetico su immobili di proprietà comunale, Piazza coperta e varie. L n.160/2019 art. 1 commi 29-37 e D.M. del 30.01.2020. Contributi ai Comuni annualità 2021	70.000,00	Concluso
Grassano (MT)	Legge n. 160/2019 art. 1 commi 29-37 e Decreto del Ministero degli interni del 30.01.2020 e del 11.11.2020 – contributi ai Comuni, annualità 2021, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. "Messa in sicurezza patrimonio comunale consistente in sistemazione dell'area esterna ex campo sportivo	70.000,00	Concluso
Grassano (MT)	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*VARIE VIE DELL'ABITATO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO legge n. 160/2019 art. 1 commi 29-37 E DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI del 30.01.2020	70.000,00	Concluso
Grassano (MT)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNUALITA 2023. VARIE VIE DELL'ABITATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.000,00	Concluso
Grassano (MT)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNUALITA 2024 VARIE VIE DELL'ABITATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	70.000,00	Concluso
Maschito (PZ)		20.172,00	Concluso
Maschito (PZ)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CABLATURE E APPARECCHIATURE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON NUOVE LAMPADE A TECNOLOGIA LED	100.000,00	Concluso
Maschito (PZ)	Lavori di manutenzione del patrimonio viario comunale mediante messa in sicurezza della rete viaria principale e rifacimento della pavimentazione stradale	50.000,00	Concluso
Maschito (PZ)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CHIOSCO NELLA VILLA COMUNALE DI MASCHITO	50.000,00	Concluso
Maschito (PZ)	Lavori di messa in sicurezza della viabilità rurale ed urbana del comune di Maschito	870.000,00	Concluso

Maschito (PZ)	Realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo ed efficientamento dell'impianto di illuminazione del cimitero di Maschito - annualità 2024	50.000,00	Concluso
Maschito (PZ)	Lavori di efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza di Piazza San Francesco e strade di accesso - annualità 2023	50.000,00	Concluso
Maschito (PZ)		20.172,00	Concluso
Maschito (PZ)		20.172,00	Concluso
Missanello (PZ)	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO FORRACINILE	1.082.767,50	Concluso
Missanello (PZ)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ALDO MORO - VIA VERDI	50.000,00	Concluso
Missanello (PZ)	STRADA I° TRAVERSA PAPA GIOVANNI XXIII*VIA I° TRAVERSA PAPA GIOVANNI XXIII*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	Concluso
Missanello (PZ)	STRADA I° TRAVERSA PAPA GIOVANNI XXIII*VIA I° TRAVERSA PAPA GIOVANNI XXIII - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	50.000,00	Concluso
Missanello (PZ)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MISSANELLO VIA ROMA - VIA MATTEOTTI - VIA DE GASPERI - VIA ALDO MORO - VIA FORESTA	100.000,00	Concluso
Missanello (PZ)	VIA FORESTA - PAPA GIOVANNI XXIII - BRETELLA ABITATO DI MISSANELLO, SS 592 -*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE DA ESEGUIRSI NEL CENTRO ABITATO	50.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Acquisto e posa in opera rete para-palloni campo scuola media - Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020)	6.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Interventi di riqualificazione villa comunale e realizzazione area cani - Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 e DM del 11/11/2020)	49.997,61	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Riqualificazione villa comunale, videosorveglianza - Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 e DM del 11/11/2020)	20.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Interventi di messa in sicurezza piazza Savonarola - Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020)	80.488,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Completamento riqualificazione villa comunale - Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 e DM del 11/11/2020)	26.465,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD DELL'ABITATO - Medie opere annualità 2021 (DM del 23/02/2021)	950.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Riqualificazione Mura Urbiche - Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 e DM del 11/11/2020)	25.866,71	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Riqualificazione impianto di illuminazione esterna scuola via Sinni - Piccole opere annualità 2021 (DM del 30/01/2020 e DM del 11/11/2020)	18.616,13	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	“RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE RIONE BORGONUOVO E MONTESANO"	70.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di COSTRUZIONE DI UNA PISTA DI ELISOCCORSO	215.000,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	Intervento di “FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO GLI ILLUSTRI DI MONTALBANO JONICO”	785.000,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di: “RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO”	70.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	Lavori di: “RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZETTA SAN ROCCO”	70.000,00	Concluso
Montalbano Jonico (MT)	lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI VIA ERACLEA MEDIANTE INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE E PROFONDA”	1.500.000,00	In esecuzione
Montalbano Jonico (MT)	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO	700.000,00	Concluso
Paterno (PZ)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO VIA MARIO PAGANO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI PATERNO	710.000,00	Concluso

Paterno (PZ)	LAVORI DI ISTALLAZIONE ASCENSORE INTERNO AL FABBRICATO ADIBITO A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI, SITO ALLA VIA ROCCO SCOTELLARO DEL COMUNE DI PATERNO (PZ)	49.991,73	Concluso
Paterno (PZ)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA ROCCO SCOTELLARO	133.811,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA LOLLA DI PIETRAGALLA VIA RIMINI 1	490.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA VIA ISABELLA MORRA MIGLIORAMENTO	165.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	STRADA TERRITORIO COMUNALE EFFICIENTAMENTO	50.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	STRADE TERRITORIO COMUNALE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I.	48.278,09	Concluso
Pietragalla (PZ)	EDIFICIO SCOLASTICO SAN GIORGIO*VIA I. MORRA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	96.000,00	Concluso
Pietragalla (PZ)	Estendimento pubblica illuminazione	87.736,84	Concluso
Pietragalla (PZ)	Parco urbano Palmenti SS 169-LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PALMENTI	40.432,18	Concluso
Potenza (PZ)	Interventi di rigenerazione edilizia residenziale (ERS) settore 15 (PrU) -Demolizione e realizzazione 20 alloggi nel settore 15 di Bucaletto e acquisto di 3 alloggi	3.500.000,00	Non avviato
Roccanova (PZ)	3.3 Adeguamento impianti tecnologici esistenti	341.522,26	In esecuzione
Roccanova (PZ)	1,1 Mitigazione rischio idrogeologico	600.000,00	Concluso
Roccanova (PZ)	1,1 Mitigazione rischio idrogeologico	399.000,00	Concluso
Ruoti (PZ)	1.4.3 - App IO	12.150,00	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	Lavori di Sistemazione idraulica forestale delle sponde di fosso soave finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico necessario per il consolidamento dell'abitato	558.790,56	Concluso
San Costantino Albanese (PZ)	Intervento di Efficientamento dell'illuminazione pubblica	46.899,42	Concluso
San Mauro Forte (MT)	SAN LEONARDO - CAVONICA*STRADA SAN LEONARDO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, PAVIMENTAZIONE, OPERE D'ARTI IN GENERE	1.079.327,12	Concluso
San Mauro Forte (MT)	VIA ARMANDO DIAZ, VICO I ARMANDO DIAZ,*VIA ARMANDO DIAZ*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE NEL CENTRO ABITATO	50.000,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE COMUNALI*VICO I ARMANDO DIAZ*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE COMUNALI	50.000,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE DEL CENTRO ABITATO*VIA CENTRO ABITATO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE DEL CENTRO ABITATO	50.000,00	Avviato
San Mauro Forte (MT)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI*VIA CIMITERO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI	50.000,00	Concluso
San Mauro Forte (MT)	MESSA IN SICUREZZA DI AREE COMUNALI*VIA S. GIOVANNI, PAPA GIOVANNI, CESARE BATTISTI, PIETRO MARSILIO*MESSA IN SICUREZZA AREE COMUNALI. STRADE VIA S. GIOVANNI, VICO III PAPA GIOVANNI XXIII, VIA CESARE BATTISTI, VIA PIETRO MARSILIO	100.000,00	Concluso
Sarconi (PZ)	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO DENOMINATA SALVO D' ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO AL RIPRISTINO E PULIZIA DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE SU VIALE PETROCELLI	499.214,00	Avviato
Savoia di Lucania (PZ)	CENTRO ABIATO E ZONE VARIE DEL TERRIORIO COMUNALE*VIA CENTRO ABITATO E ZONE VARIE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	200.000,00	Concluso
Savoia di Lucania (PZ)	VERSANTE S. LUCIA-VALLAURIA-VALLONE DELLE MEZZANE*VIA VALLONE S. LUCIA-VALLONE DELLE MEZZANE*MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO S.LUCIA-VALLURIA-VALLONE DELLA MEZZANE	999.592,00	In esecuzione
Savoia di Lucania (PZ)	FRAZIONI, LOCALITÀ DEL TERRITOREIO COMUNALE, SCUOLE, STRUTTURE PUBBLICHE. *VIA VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00	Concluso

Savoia di Lucania (PZ)	CONTRADA CASTELLARA*VIA CONTRADA CASTELLARA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C/DA CASTELLARA	50.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di efficientamento energetico di n°24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Via Dei Castagni	1.270.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di efficientamento energetico cabina Via Menotti e altre. Sostituzione di lampade e corpi illuminanti	50.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico: regimentazione idraulica acque meteoriche - Centro abitato	990.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di efficientamento illuminazione pubblica cabina Labruto ed altre	100.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione. Contrada Salice.	50.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione Cabina Via Napoli - Via Zanardelli	50.000,00	Concluso
Stigliano (MT)	Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione Vicoli San Martino.	50.000,00	Concluso
Tolve (PZ)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (GRADINATA RIONE FONTANA VECCHIA-SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA) *VIA S. PERTINI*	31.262,50	Concluso
Tolve (PZ)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE UBICATO IN VIA A. DE GASPERI (EX SEDE COMUNALE).DA DESTINARE A SEDE DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE LOCALI.	31.247,00	Concluso
Tolve (PZ)	INTERVENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO.SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE VIA SOTTO CASTELLO, VIA SANDRO PERTINI, VIA S. MARIA	1.000.000,00	Concluso
Tolve (PZ)	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE. MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA E. CICCOTTI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO PONTE VECCHIO O "PONTE DEL DIAVOLO	100.000,00	Concluso
Tolve (PZ)	MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARIO PAGANO E SPAZI ATTIGUI-ABBATTIM.BARRIRERE ARCHITETTONICHE PARCO GIOCHI.*PIAZZA MARIO PAGANO	100.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	SCUOLA ELEMENTARE VIALE REGINA MARGHERITA*VIALE REGINA MARGHERITA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IMPIANTI ELETTRICI	70.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO DI TRICARICO- BASENTANA - PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO* VIA DON PANCRAZIO TOSCANO*MESSA IN SICUREZZA	2.300.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO*VIA VIALE REGINA MARGHERITA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO CENTRALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE REGINA MARGHERITA	140.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CON NUOVE LAMPADE A TECNOLOGIA LED*VIA DON PANCRAZIO TOSCANO, 1*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	70.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI CENTRO ABITATO*VIA CENTRO ABITATO*EFFICIENTAMENTO P.I.	140.000,00	Concluso
Tricarico (MT)	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE SICUREZZA SISMICA - ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 7 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*VIA BORGO SARACENNA*SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2.114.000,00	Avviato
Trivigno (PZ)	Lavori di manutenzione straordinaria strade del centro storico di Trivigno	195.000,00	Concluso

Trivigno (PZ)	"Efficientamento energetico immobile sede del municipio"	50.000,00	Concluso
Trivigno (PZ)	rinunciato	50.000,00	Rinunciato
Trivigno (PZ)	MESSA IN SICUREZZA AREA LUDICA DI CONTRADA IPPICA	49.265,04	Concluso
Trivigno (PZ)	EFFICENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ISTALLAZIONE DI ORGANI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED	50.000,00	Concluso
Trivigno (PZ)	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA UBICATO IN VIA GARIBALDI NEL COMUNE DI TRIVIGNO"	100.000,00	Concluso
Venosa (PZ)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE ZONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VENOSA: PORTICI DI PIAZZA UMBERTO I - VIA VITTORIO EMANUELE II - PIAZZA MUNICIPIO - PARCO ARCHEOLOGICO	180.000,00	In esecuzione
Venosa (PZ)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PARCO GIOCHI	90.000,00	Concluso
Venosa (PZ)	VIABILITA RURALE IN AGRO DEL COMUNE DI VENOSA STRADE RURALI IN AGRO DEL COMUNE DI VENOSA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA RURALE IN AGRO DI VENOSA	550.000,00	Concluso
Venosa (PZ)	STRADA DI COLLEGAMENTO AREA PIP - 1 LOTTO STRADA DI COLLEGAMENTO LA MADDALENA AREA INDUSTRIALE COMUNE DI VENOSA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO AREA PIP - 1 LOTTO STRADA DI COLLEGAMENTO LA MADDALENA	650.000,00	Concluso
Venosa (PZ)	RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SULLA VIABILITA RURALE IN CONTRADA SPAGNUOLO VIA CONTRADA SPAGNUOLO INTERVENTI STRUTTURALI CON PARTAIE SU TRE ZONE IN FRANA ED OPERE DI CONTENIMENTO A SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE	1.395.000,00	In esecuzione
Vietri di Potenza (PZ)	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE E VIABILITA' STRADA COMUNALE SANTA CATERINA*VIA SANTA CATERINA*MANUTENZIONE	49.779,30	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE E ILLUMINAZIONE	49.902,02	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	COPERTURA PISCINA COMUNALE	249.963,62	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	44.207,67	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PIAZZA. MADONNA DI VIGGIANO. E LE AREE ANTISTANTI IL MERCATO COPERTO E LA SEDE COMUNALE, IN VIALE TRACCIOLINO VIA TRACCIOLINO MESSA IN SICUREZZA	100.000,00	Concluso
Vietri di Potenza (PZ)	LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE E INFRASTRUTTURE CARITO - MALDE VIA CARITO - MALDE LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE E INFRASTRUTTURE	995.000,00	In esecuzione
Vietri di Potenza (PZ)	CIMITERO COMUNALE VIA CIMITERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMITERO COMUNALE	99.999,98	Concluso
	TOTALE	**42.246.577,87**	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

III. Progetti “Non avviati”

Tab. III.1 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)	Note (Descrizione)
Anzi (PZ)	Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” per l’adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE	5.898,31	Finanziamento concesso il 10/12/2025 e non ancora contrattualizzato al 31/12/2025	Importo riferito al finanziamento
Anzi (PZ)	“Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”	4.326,40	Finanziamento concesso il 27/11/2025 e non ancora contrattualizzato al 31/12/2025	Importo riferito al finanziamento
Bernalda (MT)	PA digitale 2026 - Digitalizzazione SUAP & SUE – SUE – Comuni - Luglio 2025	11.569,00		assegnate risorse - in corso affidamento
Castelmezzano (PZ)	misura 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	5.898,31	avviato nel 2026 e già in fase di verifica controlli al 31/03/2026 per conclusione progetto	avviato nel 2026
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE	5.898,00	Finanziamento approvato in data 10 dicembre 2025	
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	INTEGRAZIONE API ANNCSU	4.326,00	Finanziamento approvato in data 27 novembre 2025	
Grassano (MT)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	1.622,74		NON AVVIATO POICHE' IN CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO
Guardia Perticara (PZ)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - ma	4.326,40	In fase di contrattualizzazione	
Guardia Perticara (PZ)	2.2.3 – “Digitalizzazione delle proced	5.898,31	In fase di contrattualizzazione	
Melfi (PZ)	Servizio di configurazione per l'integrazione con lo Stato Civile digitale (ANSC)	8.979,20	Non avviato in attesa della implementazione dei nuovi applicativi gestionali su cloud	
Melfi (PZ)	Adeguamento tecnologico della piattaforma SUAP	3.956,47	Non avviato in attesa della implementazione dei nuovi applicativi gestionali su cloud	
Melfi (PZ)	Adeguamento tecnologico della piattaforma SUE	14.889,28	Finanziamento approvato il 10 dicembre 2025 - come da piattaforma PADIGITALE26	
Melfi (PZ)	E-service per l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) su piattaforma PDND	37.661,97	Somme non iscritte a bilancio	
Pisticci (MT)	2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni.	14.889,28	-	Avviato il 07/01/2026 e concluso in data 17/03/2026

Ruoti (PZ)	2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	5.898,31		
Salandra (MT)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	1.622,74	Progetto da avviare - decreto di finanziamento 2025	
Salandra (MT)	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	43.831,00	Progetto da avviare - decreto di finanziamento 2025	
Salandra (MT)	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati ANNCSU	4.326,40	Porgetto da avviare	
Salandra (MT)	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	5.898,31	Progetto da avviare - decreto di finanziamento 2025	
San Costantino Albanese (PZ)	"Misura 1.3.1. "ANNCSU	4.326,40		
San Costantino Albanese (PZ)	Misura 2.2.3 – SUE	5.898,31		
Valsinni (MT)	1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025	4.326,40	Progetto non avviato/revocato	
	TOTALE	**206.267,54**		

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. III.1bis Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C3: Turismo e cultura 4.0

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)	Note (Descrizione)
Miglionico (MT)	RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI MIGLIONICO*BORGO STORICO*RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI MIGLIONICO	1.000.000,00		NON FINANZIATO
Pietragalla (PZ)	PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" – Linea B	1.500.000,00	Solo candidatura non finanziato	
	TOTALE	**2.500.000,00**		

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. III.2 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note.

MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)	Note (Descrizione)
Brienza (PZ)	Palestra scuola elementare	-		Revoca finanziamento
Craco (MT)	AGRO DI CRACO*CRACO E PESCHIERA*MASTELI, BIDONI E SOFTWARE PER PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR - MILESTONE DELLA MISURA M2C1.1.I.1.1. LINEA D' INTERVENTO A – " MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"	120.373,00		PROGETTO NON FINANZIATO
Pomarico (MT)	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA*CENTRO ABITATO*PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA PORTA A PORTA	211.804,00		NON FINANZIATO
Satriano di Lucania (PZ)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ, MITIGAZIONE CENTRO ABITATO E ZONE LIMITROFE*ABITATO*MNAUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITÀ	990.000,00		
	TOTALE	**1.322.177,00**		

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. III.3 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note.

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)	Note (Descrizione)
Genzano di Lucania (PZ)	Interventi strutturali di miglioramento/adeguamento sismico, adeguamento funazionalee messa in sicurezza impiantistica della palestra scolastica - Istituto comprensivo "Filippetto del Marinis"	1.030.000,00	Non finanziato	da cancellare
Miglionico (MT)	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ALL' INTERNO DEL PLESSO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO " DON D. GALLUCCI" .*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	370.000,00		NON FINANZIATO
Miglionico (MT)	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO " DON D. GALLUCCI" .*VIA ESTRAMURALE CASTELLO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	669.957,00		NON FINANZIATO
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di via delle Acacie	376.053,70	intervento non avviato in quanto il 14 aprile 2026 è stata inoltrata la richiesta per la modifica della localizzazione dell'intervento e si è in attesa di autorizzazione	
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Asilo Nido di via Torraca - Demolizione e Ricostruzione dell'asilo nido	-	intervento non avviato per carenza di ulteriori fondi	intervento che secondo quanto asserito nella nota del dirigente U.D Manutenzione del Patrimonio e Viabilità del 23/06/2025 non è possibile eseguire per mancanza di fondi a seguito di errore nella stima dei costi delle opere in sede di candidatura
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Asilo nido in Località Macchia Romana - Nuova costruzione	924.101,28	Intervento non avviato per mancanza	intervento non avviato in quanto non sono stati acquisiti al patrimonio comunale i

			dell'esproprio di lotti di proprietà privata	terreni necessari per la realizzazione dell'opera come affermato dalla nota del Dirigente U.D Manutenzione del Patrimonio e Viabilità del 11/11/2024
Potenza (PZ)	Investimento 1.1 - Asilo Nido di via Nitti - Demolizione e Ricostruzione dll'asilo nido	688.672,60	intervento non avviato in quanto il 19 marzo 2026 e successiva integrazione del 22/04/2026 è stata inoltrata la richiesta di una veriante progettuale e si è in attesa di autorizzazione	
Provincia di Matera	LICEO UMANISTICO "T. STIGLIANI" DI MATERA*VIA LA NERA*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO UMANISTICO "T. STIGLIANI" DI MATERA - LOTTO FUNZIONALE CORPO A	2.500.000,00	Intervento non realizzabile per motivi imprevisti ed imprevedibili	
Provincia di Matera	ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO*VIA PUGLIA*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PITAGORA" DI POLICORO -LOTTO FUNZIONALE CORPI A+B	2.500.000,00	Intervento non realizzabile per motivi imprevisti ed imprevedibili	
Provincia di Potenza	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI DI FABBRICA "A" E "B" DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "F. DE SARLO" DI LAGONEGRO	1.870.000,00	risoluzione contrattuale	per "Costo Progetto" si è inteso il totale del finanziamento ottenuto
Satriano di Lucania (PZ)	AMPLIAMENTO ASILO NIDO SITO IN VIA GIUSTINO FORTUNATO	480.000,00		
	TOTALE	**11.408.784,58**		

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

Tab. III.4 Progetti non avviati al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note.

MISSIONE 5: Inclusione e coesione - M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)	Note (Descrizione)
Craco (MT)	PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA COMPONENTE 3: I INVESTIMENTO.1: STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 LOC. PESCHIERA IMPIANTI SPORTIVI*VIA B CROCE*RECUPERO CAMPO DI CALCIO	299.999,00		PROGETTO NON FINANZIATO
Genzano di Lucania (PZ)	"Lavori di completamento del laboratorio socio culturale di Palazzo Fiore per l'accoglienza e l'inclusione sociale di migranti e profughi in fuga dalle guerre"- Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne	1.000.000,00	Non finanziato	da cancellare
Irsina (MT)	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	715.000,00		Mancato raggiungimento del n. beneficiari Target
Miglionico (MT)	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI*COMUNE DI MIGLIONICO*SERVIZI DOMICILIARI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI	100.000,00		NON FINANZIATO
Miglionico (MT)	TRASPORTO SOCIALE DI PROSSIMITÀ*VIA COMUNE DI MIGLIONICO*TRASPORTO PUBBLICO	100.000,00		NON FINANZIATO
Miglionico (MT)	PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO*VIA COMUNE DI MIGLIONICO*CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO	100.000,00		NON FINANZIATO
Pomarico (MT)	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO, RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO ED OPERE DI ARREDO URBANO MINORE*CENTRO STORICO COMUNE DI POMARICO*INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO, RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO ED OPERE DI ARREDO URBANO MINORE	143.554,00		NON FINANZIATO
Pomarico (MT)	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PIANO TERRA	999.122,00		NON FINANZIATO

	IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LOCALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI*VIA SAN GIOVANNI*LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PIANO TERRA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A LOCALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI			
Rapolla (PZ)	Misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	715.000,00	Alla data del 31/12/2025, il progetto PNRR M5C2 – Misura 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" risultava non ancora avviato sotto il profilo operativo, pur essendo stata regolarmente attivata la fase procedurale propedeutica, con l'avvio della co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e lo svolgimento dei relativi tavoli tecnici con l'Ente del Terzo Settore individuato. Nel corso di tale fase, tuttavia, non è stato possibile pervenire alla definizione condivisa di un progetto esecutivo né alla conseguente stipula della convenzione, presupposti indispensabili per l'avvio delle attività, a causa dell'emersione progressiva di rilevanti criticità di natura tecnica, urbanistica, progettuale e procedurale. In particolare, l'elemento centrale di criticità è risultato essere l'immobile individuato dall'Ente del Terzo Settore quale sede degli interventi. Sin dalle prime verifiche, infatti, è emersa una situazione di incertezza in ordine alla capacità ricettiva della struttura, attestata in modo tra loro contraddittorio dal Comune competente: da un lato, una capienza pari a 7 utenti, coerente con la destinazione originaria dell'immobile; dall'altro, una generica idoneità abitativa per 12 persone, priva tuttavia di valore autorizzativo specifico per l'accoglienza di persone con disabilità. Tale discrasia non è mai stata superata mediante un atto formale, univoco e vincolante, impedendo di accertare il rispetto del target progettuale previsto dal PNRR. A ciò si sono aggiunte ulteriori criticità emerse a seguito di sopralluogo tecnico, che hanno evidenziato difformità tra lo stato dei luoghi e la documentazione progettuale depositata, nonché l'assenza della segnalazione certificata di agibilità. Tali elementi hanno determinato un quadro di incertezza sulla regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile, tale da non consentirne, allo stato, un utilizzo legittimo nell'ambito di un intervento finanziato con risorse PNRR. Parallelamente, la proposta progettuale presentata dall'Ente del Terzo Settore ha mostrato nel tempo profili di incoerenza e instabilità, con modifiche rilevanti sia sotto il profilo tecnico (passaggio da interventi edilizi strutturali a interventi meramente impiantistici) sia sotto il profilo economico-finanziario. I piani finanziari trasmessi, infatti, hanno evidenziato criticità quali la presenza di spese non ammissibili, la scarsa analiticità delle voci di costo e una generale incongruità rispetto ai tempi residui di attuazione, nonché incertezze circa la natura degli	///

			interventi edilizi su immobile in locazione, in potenziale contrasto con le disposizioni ministeriali. Nonostante le reiterate richieste di chiarimento formulate dal Responsabile Unico del Procedimento, tali criticità non sono state risolte in modo adeguato né nei tempi assegnati, determinando una situazione di stallo della procedura di co-progettazione, formalmente sospesa in data 27/01/2026. In tale contesto, l'Amministrazione ha ritenuto necessario adottare un approccio improntato alla massima cautela, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, legalità e tutela delle risorse pubbliche, evitando di procedere all'approvazione di un progetto privo dei necessari presupposti di legittimità e sostenibilità. Diversamente operando, infatti, si sarebbe esposto l'Ente al concreto rischio di mancato raggiungimento del target previsto, nonché al possibile disconoscimento delle spese e alla conseguente revoca del finanziamento. Alla luce di quanto sopra, il ritardo registrato non è riconducibile a inerzia amministrativa, bensì a impedimenti oggettivi e documentati, che hanno reso impossibile, entro la data del 31/12/2025, il perfezionamento della fase progettuale e l'avvio delle attività in condizioni di conformità alla normativa di riferimento. Permangono, allo stato, criticità rilevanti che incidono sulla concreta attuabilità dell'intervento nei tempi previsti dal PNRR, determinando un elevato rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, in assenza di una loro preventiva e integrale risoluzione.	
	TOTALE	**4.172.675,00**		

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

IV. Progetti "Rinunciati"

Tab. IV.1 Progetti rinunciati al 31.12.2025 per Comune. Missione-Componente, Intervento, Costo del Progetto, Stato di attuazione.

COMUNE	MISSIONE - COMPONENTE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto
Accettura (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	17.603,00
Accettura (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	17.603,00
Aliano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di Aliano	Dato non disponibile
Armento (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00
Armento (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	18.817,00
Carbone (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	11.421,00
Carbone (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	8.991,00
Carbone (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	ADOZIONE PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI ANNCSU	4.326,00
Castelmezzano (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	misura 1.4.3 - Adozione piattaforma pagoPA	45.525,00
Cirigliano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	Dato non disponibile
Cirigliano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di Cirigliano	Dato non disponibile
Gallicchio (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO -Comune di Gallicchio	Dato non disponibile
Gallicchio (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00
Gallicchio (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 - Abilitazione al Cloud -Comuni - Aprile 2022	47.427,00
Gallicchio (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo -	1.4.3 - pagoPA - Comuni -Settembre 2022	47.346,00

	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA		
Gallicchio (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - app IO - Comuni -Novembre 2023	12.150,00
Garaguso (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	17.603,00
Gorgoglione (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.4 Adozione identità digitale - Comune di Gorgoglione	14.000,00
Gorgoglione (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	24.887,00
Gorgoglione (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	12.150,00
Gorgoglione (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di Gorgoglione	47.427,00
Grassano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Adozione PagoPA e AppIO	9.712,00
Laurenzana (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	"Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR	20.031,00
Miglionico (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	24.887,00
Miglionico (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.150,00
Miglionico (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)	23.147,00
Missanello (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	47.427,00
Missanello (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	7.284,00
Nemoli (PZ)	Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE A SCUOLA DI INFANZIA	391.921,00
Nemoli (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Settembre 2022	40.669,00
Nemoli (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022	37.027,00
Oliveto Lucano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo -	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	1.944,00

	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA		
Oliveto Lucano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	47.953,00
Pisticci (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Enti Terzi - Comuni.	11.869,40
Roccanova (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	35.206,00
Salandra (MT)	Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "TEN. ROCCO DAVIA"*VIA POTENZA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	200.000,00
Salandra (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	77.897,00
Salandra (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO	30.957,00
Salandra (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO	25.494,00
San Martino d'Agri (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - Comune di San Martino D'Agri	47.427,00
San Martino d'Agri (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	35.813,00
San Paolo Albanese (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.3 PagoPA “Servizi e cittadinanza digitale”	30.957,00
San Paolo Albanese (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Misura 1.4.3 "Adozione App IO"	7.533,00
Sant'Arcangelo (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Aprile 2022	42.850,00
Sant'Arcangelo (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - maggio 2023	26.567,00
Satriano di Lucania (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	PagoPA - Comuni - Aprile 2022	30.350,00
Stigliano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 13 servizi	77.897,00
Stigliano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 57 servizi	34.599,00

Stigliano (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 65 servizi	39.455,00
Teana (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022	27.315,00
Tricarico (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*DEMOGRAFICI ANAGRAFE E STATO CVILE; PROTOCOLLO; ALBO PRETORIO; SERVIZI SCOLASTICI; TOPONOMASTICA; SUAP; CONTABILITÀ E RAGIONERIA; TRIBUTI MAGGIORI;	77.897,00
Trivigno (PZ)	0	rinunciato	50.000,00
Trivigno (PZ)	Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	rinunciato	634.000,00
Valsinni (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	10.449,00
Valsinni (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	47.427,00
		TOTALE	**2.672.964,40**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

V. Progetti "Revocati"

Tab. V.1 Progetti revocati al 31.12.2025 per Comune. Missione-Componente, Intervento, Costo del Progetto

COMUNE	MISSIONE - COMPONENTE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	Costo Progetto
Carbone (PZ)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCONTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI*CENTRO ABITATO*MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	180.208,00
Carbone (PZ)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOILOGICO IN LOCALITA' FRATICELLI*LOCALITA' FRATICELLI*PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOILOGICO IN LOCALITA' FRATICELLI	146.000,00
Carbone (PZ)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DI CARBONE*CENTRO ABITATO*PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DI CARBONE	185.000,00
Carbone (PZ)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' BOSCO VACCARIZZO*LOCALITA' BOSCO VACCARIZZO*PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' BOSCO VACCARIZZO	146.000,00
Carbone (PZ)	Missione 5: Inclusione e coesione - M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale	COSTRUZIONE DI UNA PISTA PER ELISOCCORSO NOTTURNO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SPORTIVI EX CAMPO DI CALCIO COMUNALE*LOCALITA' PIANORO*COSTRUZIONE DI UNA PISTA PER ELISOCCORSO NOTTURNO E MIGLIORAMENTO SERVIZI SPORTIVI EX CAMPO DI CALCIO COMUNALE	300.000,00
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO PA	-
Irsina (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE	1.622,74
Irsina (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Adozione piattaforma PAGOPA - aprile 2022	59.486,00
Irsina (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Adozione piattaforma PAGOPA - maggio 2022	41.883,00
Irsina (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Abilitazione al cloud per le PA locali	42.576,00
Lauria (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo -	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)	84.516,00

	M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA		
Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	ealizzazione nuovo edificio scolastico da adibire a scuola dell'infanzia - CUP n. I15E22000250006. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito del PNRR – Missione 4 - Componente 1 – Investimento 1.1.	719.758,00
Scanzano Jonico (MT)	Missione 4: Istruzione e ricerca - M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA T MORLINO	1.480.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Certificazione foreste	549.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Acqua fonte di vita	305.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Water Ways	793.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Comunità energetica territoriale	122.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Viviamo lentamente il territorio	305.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Branding for future	292.800,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Lotta alla desertificazione con il compost	305.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Sistema delle ciclovie	976.000,00
Stigliano (MT)	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile	Pastorizia 4.0	244.000,00
Valsinni (MT)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Archivio documenti - 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022	10.172,00
Venosa (PZ)	Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI (SETTEMBRE 2022)	25.710,00
		TOTALE	**7.314.731,74**

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

VI. Mense

Tab. VI.1 Mense al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Fuoriuscita PNRR, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. Missione 4 – C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

COMUNE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	PNRR Fuoriuscita (Si/No)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)	Note (Descrizione)
Abriola (PZ)	riconversione spazio scolastico a mensa	NO	200.000,00	In esecuzione		
Albano di Lucania (PZ)	lavori di riqualificazione della mensa scolastica	NO	199.414,00	In esecuzione		
Atella (PZ)	mensa scolastica	NO	806.946,76	In esecuzione		
Balvano (PZ)	istituto comprensivo statale "Michele Carlucci"*via città giardino snc*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica	NO	205.220,00	Concluso		
Banzi (PZ)	lavori di adeguamento impianti presso la mensa scolastica della scuola elementare Emanuele Gianturco	No	140.000,00	In esecuzione	in esecuzione	
Barile (PZ)	riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica	NO	375.000,00	In esecuzione	fondi erogati in parte	
Bernalda (MT)	nuova costruzione mensa scolastica della scuola materna plesso Matine angeliche	NO	770.000,00	Concluso		in corso opere di completamento
Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)	interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica comunale	NO	140.000,00	Avviato	lavori affidati in data 30 settembre 2025	
Craco (MT)	lavori di adeguamento della mensa scolastica presso la scuola dell'infanzia in via Aldo Moro nr.2	NO	230.000,00	Concluso		in fase di chiusura rendicontazione
Filiano (PZ)	lavori di "riqualificazione funzionale ed architettonica degli spazi destinati a mensa scolastica del plesso scolastico di Filiano"	NO	267.573,01	Concluso		det. 137/433 del 30/04/2025 approvazione stato finale sono in fase di liquidazione le spese finali, tuttavia l'ente al momento non dispone di risorse sufficienti
Forenza (PZ)	realizzazione ex novo di un corpo di fabbrica da destinare a mensa scolastica a servizio dell'istituto comprensivo di Forenza sito in c.da Serleo - sezione aggregata dell'i.c. "San Giovanni bosco" di Palazzo San Gervasio	NO	288.803,47	Concluso		cofinanziamento con risorse proprie comunali per € 22.053,47

Forenza (PZ)	adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della mensa scolastica dell'istituto comprensivo "Vincenzo Solimena" sito in c.da Serleo	NO	250.000,00	In esecuzione	termine ultimo per la chiusura dei lavori prorogato al 30/06/2026	
Francavilla in Sinni (PZ)	riqualificazione impiantistica e funzionale della mensa nella scuola primaria 'a. ciancia'	NO	410.000,00	In esecuzione		
Grottole (MT)	"costruzione della mensa scolastica al servizio della scuola secondaria di primo grado di via de Gasperi	NO	280.000,00	Concluso		
Irsina (MT)	demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in via martiri della resistenza da adibire a mensa scolastica	NO	550.000,00	Concluso		
Lagonegro (PZ)	realizzazione di una nuova struttura da destinare a mensa scolastica. rione rossi.	NO	671.491,07	In esecuzione	concluso 2026	
Lagonegro (PZ)	adeguamento funzionale mensa scolastica plesso piazza della repubblica	NO	200.000,00	Concluso		
Latronico (PZ)	lavori di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica dell'edificio scolastico adibito a scuola materna e primaria sita in vico vii provinciale - frazione Agromonte magnano del comune di Latronico (pz)",	NO	274.500,00	Avviato		31/12/2026
Maratea (PZ)	missione 4 istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense	NO	60.000,00	Concluso		
Matera (MT)	realizzazione di una mensa a servizio della scuola di via guida	NO	618.000,00	In esecuzione	lavori in fase di conclusione. è in itinere la liquidazione del secondo ed ultimo sal, seguirà lo stato finale e certificato di regolare esecuzione.	
Miglionico (MT)	riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica all' interno del plesso dell' istituto comprensivo " don d. gallucci" .*via estramurale castello*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica	NO	370.000,00	Non avviato		non finanziato
Miglionico (MT)	riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della mensa scolastica all'interno del plesso dell' dell'istituto comprensivo " don d. Gallucci.*via estramurale castello*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica	NO	370.000,00	In esecuzione		
Montalbano Jonico (MT)	lavori di "costruzione dei locali da adibire a mensa scolastica"	NO	488.520,00 €	In esecuzione	lavori in corso	

Montescaglioso (MT)	realizzazione mensa scolastica all'interno del plesso scolastico Silvio Pellico	NO	260.000,00	Concluso		
Muro Lucano (PZ)	pnrr missione 4: istruzione e ricerca. compomnente 1. investimento 1.1 - ristrutturazione edilizia ed adeguamento funzionale, di una parte dell'edificio scolastico di località Capodigiano già adibito a scuola dell'infanzia, precisamente quella collocata al piano terra destinata a palestra, sala mensa, servizi igienici e spogliatoio da riconvertire in asilo nido)	SI	560.000,00	In esecuzione	il tempo per la conclusione dell'intervento è al 30/06/2026	
Nemoli (PZ)	costruzione mensa scolastica a servizio dell'edificio nicola Chiacchio	NO	470.000,00	In esecuzione	scadenza prorogata al 30.06.2026 - progetto in linea con l'esecuzione dei lavori	
Pietragalla (PZ)	lavori di ricostruzione ed adeguamento funzionale locale mensa dell'edificio scolastico 0760600640 di San Giorgio di Pietragalla	No	84.844,24	Concluso		m4c1i1.2 - piano per l'estensione del tempo pieno e mense
Pisticci (MT)	realizzazione nuova mensa scolastica in via quattro caselli - Marconia	NO	840.000,00	In esecuzione	lavori in corso	n.n.
Provincia di Potenza	nuova costruzione del corpo mensa del convitto dell'istituto alberghiero "G. Gasparrini" di Melfi	NO	825.000,00	In esecuzione	da concludere entro il 31/3/2026	per "costo progetto" si è inteso il totale del finanziamento ottenuto
Provincia di Potenza	nuova costruzione del corpo mensa del convitto dell'istituto agrario "g. fortunato" di Sant'Arcangelo	NO	825.000,00	In esecuzione	da concludere entro il 31/3/2026	per "costo progetto" si è inteso il totale del finanziamento ottenuto
Provincia di Potenza	riconversione di spazi per la realizzazione della mensa del convitto dell'istituto alberghiero "u. di pasca" di potenza	NO	384.780,00	In esecuzione	da concludere entro il 31/3/2026	per "costo progetto" si è inteso il totale del finanziamento ottenuto
Provincia di Potenza	riconversione di spazi per la realizzazione della mensa del convitto nazionale "s. rosa" di potenza	NO	277.200,00	In esecuzione	da concludere entro il 31/3/2026	per "costo progetto" si è inteso il totale del finanziamento ottenuto
Rapolla (PZ)	misura 4 componente 1 "costruzione mensa scolastica"	NO	660.000,00	In esecuzione		
Rotonda (PZ)	lavori e forniture per l'adeguamento/messa in sicurezza della mensa scolastica al piano terra dell'istituto scolastico g. don bosco in rione Pietro Nenni del comune di rotonda	NO	196.539,51	Concluso		
Rotondella (MT)	"riqualificazione mensa scolastica esistente ubicata in piazza plebiscito, snc - Rotondella (mt)	NO	251.955,00	In esecuzione	le lavorazioni sono in fase di realizzazione, la conclusione dei lavori è prevista per aprile 2026	
Salandra (MT)	intervento di adeguamento funzionale e allestimento della mensa dell'edificio scolastico "ten. rocco davia"*via potenza*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica	NO	200.000,00	Rinunciato		

Sant'Angelo Le Fratte (PZ)	intervento di “adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mensa scolastica“ a servizio dell’istituto comprensivo (scuola primaria e secondaria) sito in via cimitero - cup n. i15f21000890001. finanziato dall’unione europea – nextgenerationeu nell’ambito del pnrr – missione 4 - componente 1 – investimento 1.2	NO	200.000,00	In esecuzione	ritardi dovuti all'impresa esecutrice con applicazione penali	
Sant'Arcangelo (PZ)	ricostruzione edificio scolastico di via l. da vinci da adibire a mensa	NO	694.312,89	Concluso		acquisizione attestazione finali. verifiche finali sull'impianto. ape post-intervento. calcoli di fabbisogno energetico finale
Satriano di Lucania (PZ)	riqualificazione mensa scolastica via g. fortunato istituto comprensivo G. Palermo	NO	115.000,00	In esecuzione	termini di attuazione del progetto al 30/06/2026 come da convenzione	
Senise (PZ)	m4c1i1.2 – piano di estensione del tempo pieno e mense – nuovo piano mense scolastiche – realizzazione nuova mensa a servizio dell’istituto comprensivo “nicola sole” di Senise	NO	480.000,00	In esecuzione	lavori in corso di esecuzione	
Spinoso (PZ)	pnrr m4c1 intervento 1.2 - “intervento 1.2 interventi di completamento nell'istituto comprensivo “a. Racioppi” per la realizzazione-ne della mensa scolastica” importo progetto € 214.500,00 - finanziato con fondo europeo next generation eu	NO	214.500,00	Concluso	n.p.	n.p.
Stigliano (MT)	riqualificazione funzionale e messa in sicurezza mensa scolastica istituto comprensivo "rocco montano" in via Bernardi	No	235.432,00	Concluso		
Tolve (PZ)	lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento della mensa scolastica annessa all’edificio scolastico “F. Giannone” oppido lucano-Tolve-	NO	255.000,00	In esecuzione	verbale di ultimazione lavori in data 02/08/2024 e certificato regolare esecuzione lavori in data 12/03/2025 / in attesa di certificato di chiusura e regolare esecuzione delle forniture attrezzature locali mensa	
Trecchina (PZ)	messa in sicurezza e riconversione di spazi esistenti da destinare a mense scolastiche, dell'edificio scuola secondaria di i° grado sita in via isabella morra.*via isabella morra*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica	NO	694.100,00	Concluso		
Tricarico (MT)	adeguamento funzionale con riconversione ambienti esistenti*via regina margherita*predisposizione	NO	148.000,00	Concluso	certificato regolare esecuzione	da trasmettere rendiconto e richiedere ultimo 10% - in attesa di

	nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica					sblocco piattaforma futura
Valsinni (MT)	istituto comprensivo isabella morra*via Giustino Fortunato*predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica	NO	225.000,00	In esecuzione	progetto in fase di esecuzione (in linea con cronoprogramma)	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.

VII. Asili

Tab. VII.1 Asili al 31.12.2025 per Comune. Intervento, Fuoriuscita PNRR, Costo del Progetto, Stato di attuazione e Note. Missione 4 – C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. Missione 5 - C2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

COMUNE	MISSIONE - COMPONENTE	INTERVENTO_OPERA (Titolo e Descrizione)	PNRR Fuoriuscita (Si/No)	Costo Progetto	Stato di attuazione del progetto al 31.12.2025	Stato di attuazione del progetto NON CONCLUSO al 31.12.2025 (Descrizione dello stato ed indicazione delle ragioni dell'eventuale ritardo)
Accettura (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori di demolizione e ricostruzione asilo nido via del maggio	no	739.256,00	in esecuzione	
Albano Di Lucania (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	progetto di riqualificazione funzionale per la realizzazione di un asilo nido presso l'edificio scolastico "San Giovanni bosco" a valere sulle risorse del pnrr -missione 4. "istruzione e ricerca" - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, investimento 1.1 - piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizio di educazione e cura per la prima infanzia.	no	195.195,25	in esecuzione	
Avigliano (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di Sarnelli - Avigliano	no	386.900,00	in esecuzione	collaudo
Baragiano (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	m4c1i1.1 realizzazione di un asilo nido nell'area del plesso scolastico di via limiti	no	921.000,00	in esecuzione	lavori in corso
Barile (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di	intervento per l'ampliamento e la riconversione di una parte dell'istituto comprensivo per la realizzazione dell'asilo nido	no	480.000,00	in esecuzione	fondi erogati in parte

	istruzione: dagli asili nido alle università					
Bella (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	intervento di riconversione in asilo nido dell'edificio pubblico Zippariello sito nella frazione di san Cataldo di bella	no	400.000,00	in esecuzione	si prevede il completamento dell'intervento nei tempi preventivati e comunque non oltre il 31.08.2026
Bernalda (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	riconversione e riqualificazione funzionale dei locali in disuso dell'ex liceo m. Parisi da destinare ad asilo nido	no	375.700,00	concluso	
Bernalda (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	nuova costruzione asilo nido	no	720.000,00	in esecuzione	realizzato al 65%
Fardella (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un asilo nido comprensoriale della "via del miskiglio"	si	400.000,00	in esecuzione	
Filiano (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori di "riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'ex asilo sito in corso Giovanni XXXIII"	no	650.000,00	concluso	certificato di regolare esecuzione del 19/12/2025; det. n.51/88 del 22/02/2026 di approvazione della contabilità finale; sono in fase di liquidazione le spese finali, tuttavia l'ente al momento non dispone di risorse sufficienti.
Forenza (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	demolizione dell'ex mercato coperto comunale e costruzione ex novo di un asilo nido	no	1.010.000,00	in esecuzione	termine ultimo per la chiusura dei lavori prorogato al 30/06/2026 cofinanziamento con risorse proprie comunali per € 110.200,00
Francavilla In Sinni (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento	riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido	no	480.000,00	in esecuzione	

	dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università					
Genzano Di Lucania (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	interventi di adeguamento funzionale, efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'asilo nido sito in viale xxiv maggio*	no	993.474,50	concluso	conclusione della fase esecutiva ed inizio della fase di collaudo
Lagonegro (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un nuovo asilo nido in via Umberto i	no	480.000,00	in esecuzione	esecuzione in corso
Latronico (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	pnrr m4c1i1.1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - lavori di riconversione di edificio esistente ad asilo nido sito in via cesare balbo nr. 4 - cup:g75e24000340006 – cig:b379b0a1de aggiudicazione dei lavori art. 108 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.	no	480.000,00	concluso	
Lauria (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	missione 4: istruzione e ricerca - componente 1- potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". lavori di adeguamento sismico e funzionale di un immobile da destinare ad asilo nido comunale	no	600.000,00	in esecuzione	ultimazione previata dall'accordo di concessione per il 31/03/2026
Maratea (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	m4-c1-1.1 piano asili 2025. intervento di "adeguamento funzionale ed energetico della scuola elementare fraz. massa da destinarsi ad asilo nido"	no	400.000,00	in esecuzione	lavori in esecuzione
Marsico Nuovo (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli	realizzazione asilo nido comunale	no	576.000,00	in esecuzione	

	asili nido alle università					
Marsicovetere (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori di costruzione nuovo asilo nido di Villa d'Agri	no	985.000,00	in esecuzione	
Matera (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un asilo nido presso l'area relativa alla lottizzazione quadrifoglio	no	1.040.000,00	in esecuzione	durante l'avvio delle lavorazioni sono emerse criticità di natura geologica impreviste ed imprevedibili, che hanno comportato l'esigenza di una variante con incremento dei costi e dei tempi. e' stato liquidato il sal n. 2. si sta procedendo con la realizzazione delle opere
Matera (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un asilo nido in via Lucrezio	no	1.015.000,00	in esecuzione	durante l'esecuzione delle lavorazioni sono emerse criticità derivate dalle difficoltà di approvvigionamento del materiale e da aggiornamenti delle norme vigenti in materia antincendio che hanno comportato l'esigenza di un incremento dei tempi. è stato liquidato il sal n. 3. si sta procedendo con le opere impiantistiche e la messa in opera degli infissi.
Moliterno (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	missione 4: istruzione e ricerca. componente potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. intervento per la demolizione e ricostruzione asilo comunale di Moliterno (pz).	no	2.616.640,00	in esecuzione	lavori iniziati, completata demolizione del fabbricato esistente, tenuto conto del periodo invernale e delle costanti condizioni climatiche avverse che non consentono il normale avanzamento dei lavori.
Moliterno (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	missione 4: istruzione e ricerca. componente potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. intervento per riconversione immobile	no	480.000,00 €	in esecuzione	lavori iniziati, rispettano il cronoprogramma contrattuale

		"ex gifra" in nuovo asilo nido, tramite demolizione e ricostruzione."				
Montalbano Jonico (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	interventi di ristrutturazione per la creazione di un asilo nido	no	513.577,54 €	in esecuzione	lavori conclusi, pagamenti in corso
Montalbano Jonico (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori di "realizzazione dell'asilo nido del comune di montalbano jonico"	no	576.000,00	in esecuzione	lavori in corso
Montescaglioso (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	ampliamento per sopraelevazione dell'asilo nido di via Calabria	no	672.000,00	in esecuzione	scadenza prorogata al 30.06.2026
Montescaglioso (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	ampliamento asilo nido di via calabri	no	240.000,00	in esecuzione	scadenza prorogata al 30.06.2026
Muro Lucano (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	pnrr missione 4: istruzione e ricerca. componente 1. investimento 1.1 - ristrutturazione edilizia ed adeguamento funzionale, di una parte dell'edificio scolastico di località Capodigiano già adibito a scuola dell'infanzia, precisamente quella collocata al piano terra destinata a palestra, sala mensa, servizi igienici e spogliatoio da riconvertire in asilo nido)	si	560.000,00	in esecuzione	il tempo per la conclusione dell'intervento è al 30/06/2026
Nova Siri (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione asilo nido comunale mediante ampliamento edificio scolastico comunale di via fermi	no	360.000,00	in esecuzione	lavori in fase di esecuzione- ultimazione lavori al 30.06.2026

Palazzo San Gervasio (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un asilo nido presso alcuni locali dell'ex edificio scolastico Giustino Fortunato. *via Fabio Filzi*lavori di recupero di alcuni locali mediante rifacimento e completamento dei componenti edili e degli impianti.	no	576.000,00	in esecuzione	attività in corso di realizzazione entro i termini di scadenza
Paterno (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori di costruzione di un edificio da adibire ad asilo nido	no	522.500,00	concluso	
Pisticci (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un nuovo asilo nido nella frazione di Marconia	no	2.457.876,38	in esecuzione	lavori in corso
Policoro (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad asilo nido nel comune di policoro	no	2.365.000,00	in esecuzione	concessa proroga termine ultimazione lavori
Pomarico (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in piazza primo maggio	no	480.000,00	in esecuzione	
Potenza (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	investimento 1.1 - riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di via delle acacie	no	376.053,70	non avviato	intervento non avviato in quanto il 14 aprile 2026 è stata inoltrata la richiesta per la modifica della localizzazione dell'intervento e si è in attesa di autorizzazione
Potenza (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	investimento 1.1 - asilo nido di via Torraca - demolizione e ricostruzione dell'asilo nido	no		non avviato	intervento non avviato per carenza di ulteriori fondi

Potenza (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	investimento 1.1 - asilo nido in località macchia romana - nuova costruzione	no	924.101,28	non avviato	intervento non avviato per mancanza dell'esproprio di lotti di proprietà privata
Potenza (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	investimento 1.1 - asilo nido di via nitti - demolizione e ricostruzione dell'asilo nido	no	688.672,60	non avviato	intervento non avviato in quanto il 19 marzo 2026 e successiva integrazione del 22/04/2026 è stata inoltrata la richiesta di una veriante progettuale e si è in attesa di autorizzazione
Rionero In Vulture (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici. asilo nido Caravaggio.	no	941.339,00	in esecuzione	certificato di regolare esecuzione
Ripacandida (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	costruzione di un asilo unico comunale	no	789.610,41	in esecuzione	fondi erogati in parte
Rivello (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione asilo nido previa demolizione dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito al viale monastero	no	1.012.000,00	in esecuzione	progetto in esecuzione nel rispetto dell'andamento dei lavori e con termine al 30/06/2026
Rotonda (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori per l'ampliamento dell'asilo nido comunale di rione Pietro Nenni	no	535.150,61	in esecuzione	
Rotondella (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	riqualificazione dei locali dell'ex scuola elementare di piazza plebiscito per la realizzazione di un asilo nido	no	520.000,00	in esecuzione	lavorazioni ultimate, in fase di rendicontazione

Salandra (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	realizzazione di un nuovo asilo nido nel centro abitato del comune di Salandra	no	1.000.000,00	in esecuzione	sospensione dei lavori - comunicazione ainop e ripresa lavori con verbale del 04_03_2026
San Chirico Raparo (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori di riconversione per realizzazione asilo nido	no	1.107.527,30	in esecuzione	in esecuzione
San Mauro Forte (Mt)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	lavori per la realizzazione di un asilo nido nel comune di san mauro forte*via carlo levi*lavori per la realizzazione di un asilo nido nel comune di san mauro forte	no	562.250,00	avviato	esecuzione
San Severino Lucano (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	realizzazione di nuova struttura da destinare ad asilo nido nel comune di San Severino lucano*via san vincenzo*demolizione e ricostruzione di edificio di proprietà comunale per realizzazione asilo	no	536.413,10	in esecuzione	lavori in corso
Sant'Angelo Le Fratte (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	realizzazione nuovo edificio da adibire ad "asilo nido" - cup n. i15e25000020006. finanziato dall'unione europea – next generationeu nell'ambito del pnrr – missione 4 - componente 1 – investimento 1.1	no	312.000,00	in esecuzione	in corso di ultimazione
Sant'Arcangelo (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	ampliamento plesso Montessori per realizzazione asilo nido	no	542.872,34	concluso	
Satriano Di Lucania (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	ampliamento asilo nido sito in via Giustino fortunato	no	480.000,00	non avviato	
Savoia Di Lucania (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture	ristrutturazione dell'immobile comunale del comune di Savoia di Lucania (pz) alla località perolla, per la realizzazione	no	312.000,00	in esecuzione	progetto nei termini di conclusione previsti da bando

	sociali, famiglie, comunità e terzo settore	di un asilo nido.*loc. perolla*lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale del comune di savoia di lucania (pz) alla localita' perolla, per la realizzazione di un asilo nido.				
Senise (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	next generation eu – pnrr demolizione e ricostruzione dell'edificio di proprietà comunale sito alla via soldato palermo vincenzo destinato ad asilo nido	no	1.287.000,00	concluso	
Spinoso (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	"realizzazione di asilo nido in via Improsta - finanziato con fondo europeo next generation eu - pnrr m4c1 i1.1"	no	462.000,00	concluso	n.p.
Tito (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	nuovo asilo nido in via san vito	no	696.000,00	in esecuzione	esecuzione lavori
Tolve (Pz)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	lavori di riconversione ad asilo nido della struttura comunale situata alla via pio quinto	no	400.000,00	avviato	
Tursi (Mt)	missione 5: inclusione e coesione - m5c2: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	realizzazione di una struttura per asilo nido	no	500.000,00	concluso	
Viggiano (Pz)	missione 4: istruzione e ricerca - m4c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università	demolizione e ricostruzione asilo nido	no	828.000,00	in esecuzione	

Fonte: Elaborazioni a cura della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata su dati forniti dagli enti attuatori con le rispettive risposte istruttorie relativi al Monitoraggio PNRR al 31.12.2025.