CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR

COMUNE DI LECCO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE 22 aprile 2026, n. 146/2026/GEST



PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (Relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario

Nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLOM/31/2025/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;

VISTA la nota del 6 marzo 2026, Prot. Cdc n. 2386 con la quale il Comune di Lecco ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 138 del 9 aprile 2026 con la quale il Presidente ha fissato la camera di consiglio;

UDITO il relatore Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di LECCO, controllo sulla gestione ex art.*7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Lecco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

22 aprile 2026
per il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)

ATTUAZIONE DEL PNRR

COMUNE DI LECCO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO IN L. 29 LUGLIO 2021 n. 108)

INDICE

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO.....7
2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....11
3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI.....16
4. IL MONITORAGGIO INTERNO 17
5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 18

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione 8
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC 8
Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione 9
Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026 12
Tabella 6 – Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione.....14
Tabella 7 – Rimborsi trasferiti dal ministero 16
Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Lecco 21

1. PROGETTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. **SRCLOM/255/2022/GEST, SRCLOM/36/2024/GEST e SRCLOM/64/2025/GEST,** espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Lecco, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La verifica dello stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore è stata compiuta avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS[1] aggiornate al **10 febbraio 2026**. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

In riscontro alla nota istruttoria della Sezione del 18 febbraio 2026, il Comune ha trasmesso il 6 marzo 2026 una dettagliata risposta.

Il monitoraggio della precedente deliberazione della Sezione - n. **64/2025 -** indicava come attivi n. **25 CUP**.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 il Comune ha avviato n. 5 nuovi progetti, tutti appartenenti alla Missione 1:

All' esito dell'istruttoria, pertanto, i CUP in capo al Comune risultano **30 CUP,** distinti per Missione come da tabella che segue:

[1] Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "*I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza*." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione

Missione	n. CUP
M1 - Digitalizzazione della PA	12
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	6
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	1
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	10
M1 – finanziato da Piano Nazionale Complementare (PNC)	1
Totale complessivo	**30**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Tra questi CUP, n. 12 si trovano nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA) a cui si aggiunge un ulteriore progetto finanziato dal PNC, n. 6 si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio) e n. 1 nella Missione 4 (Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido). Infine, n. 10 CUP afferiscono alla Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha segnalato la titolarità di un nuovo CUP D11C26000070006 *"Area Segretario Generale - gestione amministrativa e contabile risorse umane* piazza a. Diaz, 1*adeguamento alle specifiche tecniche per l'interoperabilità dei sistemi gestionali delle risorse umane del settore pubblico"*, appartenente al Sub-investimento 2.3.2 *Sviluppo delle capacità nella pianificazione , organizzazione e formazione strategica della forza lavoro*, rispetto al quale si dichiara in attesa del decreto di finanziamento per poi individuare il soggetto realizzatore.

Poiché il CUP, come appurato mediante verifiche della Sezione, non è ancora censito sulla piattaforma ReGiS, non sarà considerato ai fini della presente trattazione.
Nella tabella che segue sono rappresentate le fonti di finanziamento per le distinte Missioni.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti RFF e PNC

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento - Stato	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	1,22%
Finanziamento Stato – Rigenerazione Urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.771.344,63 €	0,00 €	4.771.344,63 €	12,91%
Finanziamento Altro Pubblico	0,00 €	0,00 €	260.220,35 €	0,00 €	0,00 €	260.220,35 €	0,70%
Finanziamento Stato - FOI	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €	1.723.571,00 €	0,00 €	1.819.571,00 €	4,92%
Finanziamento Comune	0,00 €	591.513,53 €	373.779,65 €	5.409.169,73 €	0,00 €	6.374.462,91 €	17,24%

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	%/Fonti su Tot.
Finanziamento RRF	1.336.413,89 €	8.741.838,66 €	960.000,00 €	12.248.963,29 €	0,00 €	23.287.215,84 €	62,99%
Finanziamento PNC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.173,20 €	6.173,20 €	0,02%
Finanziamento Totale	**1.336.413,89 €**	**9.783.352,19 €**	**1.690.000,00 €**	**24.153.048,65 €**	**6.173,20 €**	**36.968.987,93 €**	**100,00%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Nel dettaglio, il Comune di Lecco risulta soggetto attuatore/beneficiario di fondi RFF pari a 23.287.215,84 euro, di FOI per euro 1.819.571,00, di fondi PNC pari a 6.173,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica e propri per un ammontare complessivo di **36.968.987,93 euro.**

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 62,99 per cento del totale, quelle del FOI pari al 4,92 per cento mentre le risorse PNC sono pari allo 0,02 per cento del totale; il resto delle risorse contribuisce con il 32,07 per cento dei fondi complessivi.

Si precisa che, per n. **4 CUP** (su 10) **della Missione 5**, il D.M. in data 3 marzo 2025 ha operato un parziale rifinanziamento dei fondi PNRR, mediante risorse statali della Rigenerazione urbana, per **4.771.344,63 di euro.**

Tabella 3 - Distribuzione risorse RRF per Missione

Fonti di finanziamento	M1	M2	M4	M5	Totale complessivo
Finanziamento RRF	1.336.413,89 €	8.741.838,66 €	960.000,00 €	12.248.963,29 €	**23.287.215,84 €**
*Finanziamento Totale**	1.336.413,89 €	9.783.352,19 €	1.690.000,00 €	24.153.048,65 €	**36.962.814,73 €**
%Miss RRF/ Fin. Totale	**100,00%**	**89,35%**	**56,80%**	**50,71%**	**63,00%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026. *Al netto del PNC

Quanto, infine, alla composizione delle risorse RRF rispetto al totale del progetto, articolata per Missione, dalla tabella precedente emerge che la Missione 1 risulta integralmente finanziata da fondi PNRR; la Missione 2 è coperta dall'89,35 per cento delle risorse RRF mentre per la Missione 4 e Missione 5 il finanziamento RRF costituisce, rispettivamente, il 56,80 e il 50,71 per cento del totale del progetto.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla Tabella in calce alla relazione.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In base al quadro regolatorio europeo[2] l'erogazione delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

A differenza de Fondi Strutturali Europei, il PNRR eroga le risorse finanziarie (allo Stato) se le misure messe in atto raggiungono i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) prefissati (la performance), considerati passi fondamentali del percorso necessario per soddisfare le finalità delle missioni del PNRR.

La Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 dicembre 2025 (di seguito "CID") ha considerato le difficoltà esposte dall' Italia nel raggiungimento di alcuni traguardi ed obiettivi, dovute anche alle modifiche apportate al PNRR e al calendario indicativo presentato, senza modificare il termine generale per il completamento degli interventi fissato al 30 giugno 2026.

Il Governo, attraverso la Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, nel marzo 2026 ha elaborato delle "*Linee Guida PNRR -indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone*", in corso di pubblicazione. Tali Linee guida prescrivono che i soggetti attuatori devono completare le attività secondo quanto previsto nella predetta CID per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026,** termine indicato dalla comunicazione della Commissione Europea "*Next Generation EU-The road to 2026*" per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione.

Le citate Linee Guida sottolineano che ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della

[2] Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021 modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024 e del 20 giugno 2025

milestone o del *target*, con conseguente **inammissibilità della spesa** e mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

Ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, il *certificato di ultimazione dei lavori* costituisce l'atto formale previsto dalla disciplina vigente secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d. lgs. n. 36/2023 rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale.

La mancata produzione o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni specifiche riportate nelle Linee guida, comportano l'impossibilità di validare il raggiungimento del target PNRR e determinano l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità.

Così richiamati presupposti e termini per ritenere conclusi gli interventi finanziati dal PNRR, viene esposto lo stato di avanzamento di ogni singolo progetto del Comune di Lecco rilevato al **10 febbraio 2026**, sulla base dell'aggiornamento tratto da ReGiS e sottoposto al contraddittorio con l'Ente, come meglio si ricava dal seguente prospetto:

Tabella 4 - Avanzamento al 10 febbraio 2026

FASI	M1	M2	M4	M5	PNC	Totale complessivo	% FASE/ TOT.
Altro	1	-	-	-	-	1	3%
Fase aggiudicazione da avviare	-	1	-	-	-	1	3%
Esecuzione	1	2	1	7	-	11	37%
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	-	1	-	2	-	3	10%
Progetto con iter concluso	10	2		1	1	14	47%
Totale complessivo	**12**	**6**	**1**	**10**	**1**	**30**	**100%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Dalla tabella che precede si trae lo stato di attuazione procedurale: n. 14 CUP risultano conclusi, per un CUP è ancora da avviare la fase di aggiudicazione, mentre n. 11 CUP sono in corso di esecuzione e n. 3 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità. La percentuale globale di attuazione degli interventi risulta pari al 47 per cento.

Infine, per n. 1 CUP, la cui fase è indicata in "altro", in riscontro istruttorio l'Ente ha chiarito che: "*i **lavori** oggetto dell'appalto sono stati **ultimati** in data 04/08/2025, come attestato dai relativi certificati, che confermano altresì l'esecuzione delle lavorazioni marginali entro i termini stabiliti dalla Direzione Lavori. Nondimeno, nel corso del successivo sopralluogo effettuato congiuntamente con l'appaltatore ai fini dell'emissione del **Certificato di Regolare Esecuzione**, sono emerse alcune **criticità**, nonché **difetti e carenze nelle lavorazioni eseguite**, che hanno reso necessarie **ulteriori verifiche tecniche**, con conseguente rallentamento delle attività propedeutiche all'emissione del suddetto certificato*".

***

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (*milestone* e *target*) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021). Questo implica che i diversi progetti si devono sviluppare e devono essere ultimati secondo una precisa sequenza temporale.

Con riguardo alla verifica del rispetto dei cronoprogrammi, è stato effettuato un controllo sulla piattaforma ReGiS, i cui esiti sono stati sottoposti al contraddittorio con l'Ente.

Non sono emersi, in particolare, **ritardi** riferibili ai CUP in corso di esecuzione, ma per 2 progetti, l'Ente ha segnalato:

- il rilascio in ritardo del *parere della Sovraintendenza* per il CUP D34H22000310006 Missione 5 - "Comuni ambito distrettuale di Lecco*territori comunali dell'ambito di Lecco*riqualificazione degli spazi abitativi e realizzazione di investimenti infrastrutturali. Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità";
- lavori in corso di esecuzione *riappaltati a seguito procedura di risoluzione* con precedente appaltatore per il CUP D15E22000160006 della Missione 4 "Lavori di demolizione e ricostruzione nuovo asilo nido di via Timavo".

***

L'Ente indica per i 16 progetti ancora **in corso di esecuzione** la data di conclusione attesa, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026:

Tabella 6 – Conclusione attesa dei progetti in corso di esecuzione

CUP	TITOLO PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
D17G22000210001	BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO VIA GIUSEPPE BOVARA, 58 LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILITA' AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO	M1	Altro (emersione criticità in fase di certificato di Regolare Esecuzione)	30/06/2026
D51F25001660006	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*PIAZZA A. DIAZ, 1*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	M1	Esecuzione	31/03/2026
D10J22000010001	FORNITURA DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL'ALIMENTAZIONE PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*COMUNE DI LECCO*AUTOBUS VARIE TIPOLOGIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO	M2	Esecuzione	30/06/2026
D11E22000220001	MTE11A_00004937 - RACCOLTA INTELLIGENTE	M2	Esecuzione	30/06/2026
D11E22000230001	INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO*COMUNE DI LECCO*SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTENITORI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATO TERRITORIALE DOTATI DI SENSORI DI RIEMPIMENTO E COMPATTAZIONE	M2	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	30/06/2026
D12F22001050005	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO*VIA TOSCANINI*REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DESTINATE AL RIUTILIZZO DI BENI IN DISUSO, CHE AFFIANCATI AI CENTRI DI RACCOLTA INTERCETTANO E RIMETTONO IN CIRCOLAZIONE OGGETTI RIUTILIZZABILI ATTRAVERSO PUNTI DI DISTRIBUZIONE.	M2	Aggiudicazione da avviare	30/06/2026
D15E22000160006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO	M4	Esecuzione	30/06/2026
D13D21001770004	RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTA' DI LECCO	M5	Esecuzione	16/05/2026
D14H20001270004	IMMOBILI PRESENTI NELL'AREA EX PICCOLA VELOCITÀ*VIA GIOVANNI AMENDOLA*LAVORI DI RECUPERO IMMOBILI PRESSO L'AREA EX PICCOLA VELOCITÀ	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	25/02/2026
D15F20004690004	MUSEO VILLA MANZONI VIA DON GUANELLA 1 L	M5	Esecuzione	01/03/2026
D34H22000310006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI. POTENZIAMENTO DELLE RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ.	M5	Esecuzione	30/06/2026 servizi 31/08/2026 immobile in Comune di Valmadrera

CUP	TITOLO PROGETTO	MISS.	FASE ATTUALE	DATA CONCLUSIONE ATTESA
D34H22000330006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE.	M5	Esecuzione	30/06/2026
D34H22000340006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.	M5	Esecuzione	30/06/2026
D34H22000360006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALI DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*HOUSING TEMPORANEO	M5	Esecuzione	30/06/2026
D34H22000410006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*STAZIONI DI POSTA	M5	Esecuzione	30/06/2026
D54H22000330006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELL'AMBITO DI LECCO*SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	M5	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	30/06/2026

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

3. AVANZAMENTO FINANZIARIO E RIMBORSI MINISTERIALI

I dati sui rimborsi effettuati dai Ministeri titolari sono quelli presenti nella piattaforma ReGiS al 10 febbraio 2026, come integrati a seguito del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Tabella 7 – Rimborsi trasferiti dal ministero

Miss.	Tot. Erogato dal Ministero	di cui PNRR (RRF+FOI)	% Erogato PNRR/ Tot. Erogato	Tot. Fin.to RRF	Tot Fin.to FOI	Tot. Fin.to PNRR (RRF+FOI)	% Erogato PNRR/ Tot. Fin.to PNRR
M1	809.785,19 €	809.785,19 €	100%	1.336.413,89 €	0,00 €	1.336.413,89 €	61%
M2	2.112.030,24 €	2.112.030,24 €	100%	8.741.838,66 €	0,00 €	8.741.838,66 €	24%
M4	220.326,44 €	220.326,44 €	100%	960.000,00 €	96.000,00 €	1.056.000,00 €	21%
M5	10.482.948,66 €	8.181.650,95 €	78%	12.248.963,29 €	1.723.571,00 €	13.972.534,29 €	59%
PNC	6.173,20 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Tot.	**13.631.263,73 €**	**11.323.792,82 €**	**83%**	**23.287.215,84 €**	**1.819.571,00 €**	**25.106.786,84 €**	**45%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio del 6 marzo 2026.

Dalla tabella si ricavano trasferimenti ministeriali complessivi pari a 13.631.263,73 euro, che costituiscono circa l'83% dei fondi riferibili al PNRR di 25.106.786,84 euro.

Tale importo è la risultante della sommatoria dei fondi RFF per 23.287.215,84 e dei fondi FOI per 1.819.571,00.

Si precisa che l'accorpamento delle erogazioni PNRR+FOI è riconducibile al fatto che i mandati di pagamento non riportano le causali e le quote dell'uno e dell'altro fondo, avuto riguardo al fatto che i trasferimenti per il FOI sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato.

4. IL MONITORAGGIO INTERNO.

Il Comune di Lecco in occasione del primo monitoraggio aveva dichiarato di aver individuato un Dirigente referente per l'attuazione dei piani e progetti del PNRR (deliberazione n. 255/2022/GEST).

Nella nota di risposta del 6 marzo 2026 l'Ente ha comunicato che non è stato necessario apportare correttivi al sistema dei controlli interni e/o della governance. La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria che ha evidenziato la conclusione di 14 progetti e un buon livello di realizzazione di quelli in corso di esecuzione, dà atto che la struttura ha assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE.

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, cui l'Ente ha dato riscontro in data 6 marzo 2026, e delle informazioni ricavate dalla piattaforma ReGiS, consultata in data 10 febbraio 2026, si possono formulare le seguenti conclusioni:

I. il Comune di Lecco nel corso degli esercizi 2025 e 2026 ha avviato n. 5 nuovi progetti, tutti appartenenti alla Missione 1 ed oggi è soggetto attuatore di n. **30 CUP.** Risulta anche attuatore/beneficiario di un ulteriore CUP rispetto al quale ha dichiarato di essere in attesa del decreto di finanziamento. Tale progetto non è stato considerato ai fini del presente monitoraggio;

II. le **fonti del finanziamento** sono costituite da fondi RFF pari a 23.287.215,84 euro, da fondi FOI per euro 1.819.571,00, da fondi PNC pari a 6.173,20 euro, oltre a finanziamenti statali, di altra fonte pubblica e propri per un ammontare complessivo di **36.968.987,93 euro;**

III. **l'avanzamento procedurale** evidenzia n. 14 CUP conclusi, per un progetto è in corso la fase di aggiudicazione, mentre n. 11 CUP sono in corso di esecuzione e n. 3 CUP sono in attesa di collaudo/certificazione di conformità. La percentuale globale di attuazione degli interventi è pari al **47 per cento**.

IV. l'Ente ha dichiarato di essere in linea con il **cronoprogramma** e non sono emersi ritardi riferibili ai CUP in corso di esecuzione, per i quali è indicata la data di conclusione attesa, contenuta in ogni caso, entro il 30 giugno 2026;

VI. l'**avanzamento finanziario** evidenzia trasferimenti ministeriali complessivi pari a 13.631.263,73 euro, che costituiscono circa l'83% dei fondi riferibili al PNRR di 25.106.786,84 euro. Tale importo è la risultante della sommatoria dei fondi RFF per 23.287.215,84 e dei fondi FOI per 1.819.571,00. Si precisa che l'accorpamento delle erogazioni PNRR+FOI è riconducibile al fatto che i mandati di pagamento non riportano le causali e le quote dell'uno e dell'altro fondo, avuto riguardo al fatto che i trasferimenti per il FOI sono, di regola, pari al 10 per cento dell'importo complessivo assegnato;

XII. rispetto all'assetto rappresentato nei precedenti monitoraggi nella nota di risposta del 6 marzo 2026 il Comune ha dichiarato che non è stato necessario apportare correttivi al sistema dei controlli interni e/o della governance. La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria che ha evidenziato la conclusione di 14 progetti e un buon livello di realizzazione di quelli ancora in corso di esecuzione, dà atto che la struttura ha assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Lecco

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
1	M1	D11C23001270006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELLAMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	252.118,00 €	0%
2	M1	D11F22000080006	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	91.050,00 €	91.050,00 €	91.050,00 €	100%
3	M1	D11F22000090006	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Progetto con iter concluso	36.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	100%
4	M1	D11F22000100006	ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	Progetto con iter concluso	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	100%
5	M1	D11F22000320006	MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA DIAZ 1*SERVIZIO SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	Progetto con iter concluso	280.932,00 €	280.932,00 €	280.932,00 €	100%
6	M1	D11F22002850006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADANOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Progetto con iter concluso	59.966,00 €	59.966,00 €	59.966,00 €	100%
7	M1	D11F25000280006	COMPONENTE INFORMATICA ENTE TERZO PER IL COLLOQUIO CON IL SUAP*PIAZZA A. DIAZ, 1*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 26/09/2023	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	7.730,31 €	0%
8	M1	D17G22000210001	BIBLIOTECA CIVICA UBERTO POZZOLI E GIARDINI - LECCO*VIA GIUSEPPE BOVARA, 58*LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LACCESSIBILITÀ AI GIARDINI DELLA BIBLIOTECA UBERTO POZZOLI DI LECCO	Altro (emersione criticità in fase di certificato di Regolare Esecuzione)	296.922,19 €	296.922,19 €	500.000,00 €	59%
9	M1	D51F22008160006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PDND EROGAZIONE API 1 - EROGAZIONE API 2 - EROGAZIONE API 3	Progetto con iter concluso	30.515,00 €	30.515,00 €	30.515,00 €	100%
10	M1	D51F24005440006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER LUTILIZZO DI ANSC	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	14.030,00 €	0%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
11	M1	D51F25001660006	PIATTAFORMA PER IL COLLOQUIO CON IL SUE*PIAZZA A. DIAZ, 1*ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SUE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ	Esecuzione	0,00 €	0,00 €	30.682,04 €	0%
12	M1	D51J25001450006	ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*PIAZZA A. DIAZ, 1*ANNCSU - AGGIORNAMENTO COORDINATE	Progetto con iter concluso	0,00 €	0,00 €	18.990,54 €	0%
13	M2	D10J22000010001	FORNITURA DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLALIMENTAZIONE PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*COMUNE DI LECCO*AUTOBUS VARIE TIPOLOGIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E R	Esecuzione	1.683.947,70 €	1.683.947,70 €	5.613.159,00 €	30%
14	M2	D11E22000220001	INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO*COMUNE DI LECCO*ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE - SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO AD ACCESSO CONTROLLATO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI	Esecuzione	99.899,70 €	99.899,70 €	998.997,00 €	10%
15	M2	D11E22000230001	INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO COMUNE DI LECCO*SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTENITORI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATO TERRITORIALE DOTATI DI SENSORI DI RIEMPIMENTO E COMPATTAZIONE	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	201.277,42 €	201.277,42 €	974.671,60 €	21%
16	M2	D12F22001050005	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO*VIA TOSCANINI*REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DESTINATE AL RIUTILIZZO DI BENI IN DISUSO, CHE AFFIANCATI AI CENTRI DI RACCOLTA INTERCETTANO E RIMETTONO IN CIRCOLAZIONE OGGETTI RIUTILIZZABILI ATTRAVERSO PUNTI DI DISTRIBUZIONE	Aggiudicazione da avviare	13.001,11 €	13.001,11 €	130.011,06 €	10%
17	M2	D12F23000120004	REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE*VIALE DON TICOZZI REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE	Progetto con iter concluso	100.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	10%
18	M2	D13H19000960004	TORRENTE BORRA VIA ROVINATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE	Progetto con iter concluso	13.904,31 €	13.904,31 €	25.000,00 €	56%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL DEFLUSSO SUPERFICIALE DI VERSANTE					
19	M4	D15E22000160006	NUOVO ASILO VIA TIMAVO*VIA TIMAVO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA SU UNUNICA PIANTA DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA TIMAVO	Esecuzione	220.326,44 €	220.326,44 €	1.056.000,00 €	21%
20	M5	D13D21001770004	RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT CITTÀ DI LECCO*VIA LUNGO LAGO (VIE DIVERSE)*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT (LUNGO LAGO) CITTA DI LECCO	Esecuzione	4.643.922,94 €	3.926.775,95 €	4.597.746,95 €	85%
21	M5	D14H20001270004	IMMOBILI PRESENTI NELLAREA EX PICCOLA VELOCITÀ*VIA GIOVANNI AMENDOLA*LAVORI DI RECUPERO IMMOBILI PRESSO LAREA EX PICCOLA VELOCITÀ	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	1.833.655,99 €	1.119.559,92 €	1.929.559,92 €	58%
22	M5	D15F20004690004	MUSEO VILLA MANZONI*VIA DON GUANELLA 1*LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO DI VILLA MANZONI	Esecuzione	2.146.593,94 €	1.419.786,91 €	1.662.386,91 €	85%
23	M5	D15H20000160004	RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DEGLI ISITUTI BERTACCHI E BOVARA*VIA XI EBBRAIO*REALIZZAZIONE DI ATREZZATTURE SPORTIVE E DI NUOVI ACCESSI PEDONALI IN COLLEGAMENTO CON LE AREE PUBBLICHE DI CORSO MATTEOTTI E DEL COMPARTO BROLETTO SUD	Progetto con iter concluso	409.588,13 €	266.340,51 €	266.340,51 €	100%
24	M5	D34H22000310006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELLAMBITO DI LECCO*RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI. POTENZIAMENTO DELLE RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ.	Esecuzione	1.050.319,61 €	1.050.319,61 €	2.460.000,00 €	43%
25	M5	D34H22000330006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELLAMBITO DI LECCO*RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE LOSPEDALIZZAZIONE.	Esecuzione	33.000,00 €	33.000,00 €	330.000,00 €	10%
26	M5	D34H22000340006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELLAMBITO DI LECCO*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE	Esecuzione	164.718,05 €	164.718,05 €	715.000,00 €	23%

N.	MISS.	CUP	TITOLO PROGETTO	FASE PROCEDURALE	TOTALE TRASFERIMENTI EROGATI DAL MINISTERO TITOLARE	QUOTA DEI TRASF.TI DI CUI AL PNRR (RRF+FOI)	FINANZIAMENTI AMMESSI RFF+FOI=PNRR	QUOTA TRASF. PNRR / FINANZ. PNRR
			CON DISABILITÀ. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE E LAVORO.					
27	M5	D34H22000360006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALI DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELLAMBITO DI LECCO*HOUSING TEMPORANEO	Esecuzione	71.000,00 €	71.000,00 €	710.000,00 €	10%
28	M5	D34H22000410006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELLAMBITO DI LECCO*STAZIONI DI POSTA	Esecuzione	109.000,00 €	109.000,00 €	1.090.000,00 €	10%
29	M5	D54H22000330006	COMUNI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO*TERRITORI COMUNALI DELLAMBITO DI LECCO*SERVIZI PER IL SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	21.150,00 €	21.150,00 €	211.500,00 €	10%
30	PNC	D11F23001250001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE	Progetto con iter concluso	6.173,20 €	0,00 €	0 (tot. Finanziamenti PNC per 6.173,20 €)	-
TOTALE GENERALE					**13.631.263,73 €**	**11.323.792,82 €**	**25.106.786,84 €**	**45%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS al 10 febbraio 2026 e del riscontro istruttorio al prot. CdC n 2386 del 6 marzo 2026.

