CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI MILANO
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. 150 /2026/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

MAGISTRATO RELATORE: VITTORIA CERASI

Ha collaborato

Dott.ssa Michela Ricciardi

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario

Nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);
VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato, Prot. 175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;
VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;
VISTE le deliberazioni SRCLOM/208/2022/GEST, SRCLOM/314/2023/GEST E SRCLOM/72/2025/GEST sulla ricognizione e attuazione dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Milano;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";
VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 31/2025/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2025/INPR "Linee Guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266";
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 24/2025/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2025, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTO il riscontro del 13 marzo 2026, prot. Cdc n. 2546, con cui il Comune di Milano ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 13 febbraio 2026, prot. n. 1811, sullo stato di attuazione del PNRR;

VISTA l'ordinanza n. 127 del 1 aprile 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Milano, controllo sulla gestione ex art.7, *comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Milano, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

il Relatore
(Vittoria Cerasi)

il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

23 aprile 2026
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

ATTUAZIONE DEL PNRR DEL COMUNE DI MILANO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

SOMMARIO

1. Stato di attuazione degli interventi 9

1.1 Avanzamento procedurale 11

1.2 Risorse PNRR 15

1.3 Progetti del PNRR rimodulati 16

1.3.1 Progetti totalmente definanziati 16

1.3.2 Progetti parzialmente definanziati 18

2. Rimborso da parte dei ministeri 23

3. Applicazione delle norme contabili 32

4. Sistema di monitoraggio del comune 33

4.1 La governance del PNRR 33

4.2 Sistema dei controlli interni 33

5. Valutazioni conclusive 34

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per Missione e per tipologia....10
Tabella 2 - Aggiornamento avanzamento procedurale al 13 marzo 2026....11
Tabella 3 - Fonti di finanziamento dei progetti PNRR (in euro)....15
Tabella 4 - Progetti totalmente definanziati Missione 5....16
Tabella 5 - Progetti parzialmente definanziati Missione 5....19
Tabella 6 - Progetti parzialmente definanziati Missione 2....20
Tabella 7 - Rimborsi Missione 1....23
Tabella 8 - Rimborsi Missione 2....24
Tabella 9 - Rimborsi Missione 4....26
Tabella 10 - Rimborsi Missione 5....27
Tabella 11 – Rimborsi, rendicontazioni e avanzamento dei progetti per Missione....30
Tabella 12 - Avanzamento procedurale Missione 1....36
Tabella 13 - Avanzamento procedurale Missione 2....37
Tabella 14 - Avanzamento procedurale Missione 4....38
Tabella 15 - Avanzamento procedurale Missione 5....38

1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In continuità con la deliberazione n. 72/2025/GEST e in relazione alle attività programmate nella deliberazione n. 31/2025/INPR da questa Sezione regionale si è proceduto al monitoraggio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore o beneficiario all'interno di una o più Missioni e relative Componenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

La Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento sull'insieme degli interventi di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria e dei dati disponibili sulla piattaforma[1] ReGiS alla data del 4 febbraio 2026.

Anche per questo monitoraggio, si è proceduto ad un controllo puntuale dell'elenco dei progetti individuati da un Codice Unico di Progetto (CUP) finanziati con fondi PNRR, PNC e altre fonti di finanziamento.

Il Comune di Milano ha trasmesso una dettagliata risposta in riscontro alle richieste della Sezione.

Nel corso degli esercizi 2025 e 2026 sono stati finanziati, rispetto al precedente monitoraggio, ulteriori n. 17 CUP qua di seguito elencati:

- B42J22000010001 - M5C2I2.02-Piani urbani integrati - realizzazione di una scuola primaria;
- B45B22000420001 - M5C2I2.02 - Piani urbani integrati - ampliamento del Parco della Lambretta ;
- B47D22000120006 - M5C2I2.02 - Piani urbani integrati - Interventi di riqualificazione della stazione di ferrovie nord Bovisa stazione Milano;
- B47D22000130006 - M5C2I2.02-Piani urbani integrati - Interventi per stazione di rfi Milano Greco Pirelli;
- B51F24008850006 - M1.C1.1.4.4 - Servizi e cittadinanza digitale;
- B51J25000840006 - M1.C1.1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- J49F23001880004 - M5C2I3.1 - Efficientamento energetico dell'impianto natatorio di Palazzo dell'acqua.

[1] Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "*i soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza*." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

- B54F24001580006 - M1.C1.1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali - Citizen Inclusion accessibilità;
- B44E15000090004 - M2.C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni;
- B47H18004620004 - M2.C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni;
- B44J18000040004 - M2.C4.3.4 Bonifica del "suolo dei siti orfani";
- B56E23004900006 - M4.C1.3.1 - Nuove Competenze e nuovi linguaggi;
- B42F23000460006 - M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego;
- B42F23000420006 - M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego;
- B42F23000430006 - M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego;
- B42F23000440006 - M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego;
- B42F23000450006- M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego.

Come nella precedente deliberazione n.72/2025/GEST, permane un CUP doppio (B44E07000120004) in quanto un unico intervento è finanziato su due diverse Missioni: "CUP 6 - ID 94 Comune di Milano (M5C2-PINQUA)" e "Strade comunali Piazza Zavattari (M2C2)". Inoltre per n. 4 CUP non è prevista la rendicontazione sulla piattaforma ReGiS: si tratta dei due CUP (B48I21002300004 - F41B21005960005) finanziati con il PNC e due CUP (B46G22015740004 - B46G22015750004) relativi a progetti di *Cybersecurity* sulla Missione 1.

All'esito dell'attività istruttoria, gli interventi, aggregati per Missione, risultano essere:

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per Missione e per tipologia

	n. CUP	**Lump Sum**	**non nativi PNRR**
M1 - Digitalizzazione della PA	14	4(*)	-
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	25	-	14
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	6	-	3
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	52	-	-
Totale	97	**4**	**17**
Piano Nazionale Complementare	2	-	-
Totale	**99**		

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del riscontro dell'Ente (prot. Cdc n. 2546 del 13 marzo 2026) e delle estrazioni da ReGiS alla data del 4 febbraio 2026 (*).
Nota: il CUP B44E07000120004 è contato due volte, uno in ognuna delle due missioni M2 e M5.

In conclusione, mentre nella precedente deliberazione n. 72/2025/GEST, la Sezione aveva accertato la presenza di n. 82 CUP, nel monitoraggio corrente il Comune di Milano risulta soggetto attuatore di n. 99 CUP.

Analizzando le variazioni nei CUP per singole Missioni, si rileva quanto segue:

- M1 – Digitalizzazione della PA: aumenta di 3 CUP, di cui n. 2 CUP relativi a progetti della Cybersecurity, mentre resta invariato il numero di interventi *Lump sum*[2].
- M2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio: aumenta di 3 CUP; si Registra, inoltre, un incremento di un CUP non nativo PNRR.
- M4 – Potenziamento dell'istruzione: aumenta di 1 CUP, mentre rimane invariato il numero di interventi non nativi PNRR.
- M5 – Infrastrutture sociali: l'incremento più rilevante si osserva in questa Missione che aumenta di 10 CUP.
- PNC - invariati nel numero i CUP che rimangono finanziati con risorse provenienti dal Piano Nazionale Complementare.

L'incremento dei CUP riguarda i soli interventi finaziati con fondi PNRR che passano dunque da n. 80 a n. 97 (+17 CUP).

1.1 Avanzamento procedurale

È stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale dei progetti di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore attingendo a due fonti di informazione: l'estrazione dei dati dalla piattaforma ReGiS alla data del 4 febbraio 2026 e il riscontro istruttorio fornito dall'Ente alla data del 13 marzo 2026.

Nella tabella che segue è rappresentato lo stato di attuazione dei CUP, distinti per Missione, nonché le relative fasi procedurali (in progettazione, in corso, in collaudo, conclusi), sulla base di quanto riferito dall'Ente.

Tabella 2 - Aggiornamento avanzamento procedurale al 13 marzo 2026

Missione	CUP	CUP già conclusi al 30-1-2025	CUP in progettazione	CUP in corso	CUP in collaudo	CUP conclusi al 13-3-2026	% CUP conclusi sul totale dei CUP	Progetti "non nativi" PNRR (progetti in essere)
M1	14	3	0	2	0	12	85,7	0
M2	25	7	0	10	0	15	60,0	14
M4	6	0	0	5	0	1	16,6	3
M5	52	0	1	43	2	6	11,5	0
PNC	2	0	0	2	0	0	0	0
Totali	**99**	**10**	**1**	**62**	**2**	**34**	**34,3**	**17**

[2] Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato.

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

Dall'analisi della tabella emerge, innanzitutto, un avanzamento complessivo nella attuazione degli interventi.

In particolare, si rileva un significativo incremento dei CUP conclusi, che passano dai n. 10 rilevati nel precedente monitoraggio, ai n. 34 nell'anno 2026, con una percentuale, pari rispettivamente al **12%** e al **34,3%**. Tale dato risulta ancor più rilevante se si considera che, nel medesimo periodo, il numero complessivo dei CUP è aumentato, passando da n. 82 a n.99.

Con riferimento all'attuazione per singola Missione, si osserva che:

- M1 – Digitalizzazione della PA presenta l'85,7% di CUP conclusi (12 su 14), di cui n. 4 Lump Sum;
- M2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio registra il 60% dei CUP conclusi (15 su 25), evidenziando un buono stato di attuazione; secondo quanto precisato dal Comune 2 dei n. 15 CUP conclusi sono ancora in fase di collaudo;
- la M4 – Potenziamento dell'istruzione solo il 16,6% dei CUP risulta concluso (1 su 6);
- la M5 – Infrastrutture sociali evidenzia, pur a fronte del numero più elevato di interventi, un livello di completamento ancora limitato, con solo l'11,5% di CUP conclusi (6 su 52) e la prevalenza di interventi in corso (n. 43), oltre a n. 2 CUP in fase di collaudo e n. 1 CUP in progettazione. Per n. 6 dei n. 43 interventi in corso, il Comune ha asserito la conclusione entro il 31/03/2026, mentre per il CUP B44E21012980001 segnala che ha avviato un confronto con l'Amministrazione centrale responsabile della misura in merito a un'eventuale risoluzione contrattuale per inadempienza dell'impresa esecutrice; rappresenta, altresì che il sistema ReGiS è stato aggiornato in modo coerente, garantendo la tracciabilità dello stato di avanzamento dell'intervento.
- i progetti afferenti al Piano Nazionale Complementare (PNC) risultano ancora in corso di realizzazione. In particolare la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC; CUP F41B21005960005) e l'intervento di demolizione e ricostruzione di Via Tofano 5 - Torre C (CUP B48I21002300004).

A distanza di un anno, il quadro di attuazione degli interventi evidenzia, quindi, un significativo miglioramento complessivo, segno di un rafforzamento della capacità realizzativa e di un progressivo avanzamento progettuale: come già detto risultano, infatti, conclusi n. 34 interventi su n. 99 CUP. I progetti ancora in corso sono n. 62, mentre una quota residuale si colloca nelle fasi finali, con n. 2 interventi in collaudo e n. 1 in fase di progettazione.

Tuttavia, in prossimità del termine finale del 30 giugno 2026, l'avanzamento registrato nel corso dell'ultimo anno, pur se significativo, non appare ancora del tutto in grado di garantire il raggiungimento dei target, soprattutto se rapportato alla tipologia degli interventi e al diverso grado di complessità delle Missioni coinvolte.

Infatti, la sola Missione 1 – Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con n. 12 CUP conclusi su n. 14 complessivi, di cui n. 4 finanziati a *Lump Sum*, Registra la maggior percentuale di completamento, pari all'85,7%. Tale risultato conferma che gli interventi della digitalizzazione sono quelli più semplici e rapidi nella realizzazione, in quanto caratterizzate da tempistiche più contenute e minori criticità procedurali.

La Missione 2 – Mobilità sostenibile e tutela del territorio Registra con n. 15 CUP conclusi su n. 25, evidenzia una percentuale di completamento del 60%, anche se, per n. 2 CUP, il Comune segnala che le attività risultano sostanzialmente completate, ma ancora in fase di collaudo, elemento che richiede attenzione in vista della chiusura definitiva degli interventi.

Diversa appare la situazione delle Missioni caratterizzate da maggiore complessità progettuale e realizzativa, quali le Missioni 4 e 5.

La Missione 4 – Istruzione mostra infatti una percentuale di progetti conclusi pari al 16,6% (1 solo CUP su 6). Ancora più critica risulta l'attuazione degli interventi della Missione 5 – Infrastrutture sociali, che, pur concentrando il numero più elevato di interventi, presenta solo l'11,5% dei progetti conclusi (6 su 52): la maggior parte dei progetti è ancora in corso (n. 43), 2 CUP sono in fase di collaudo e n. 1 in fase di progettazione. Va tuttavia evidenziato che il Comune ha dichiarato la conclusione, entro il 31 marzo 2026, di n. 6 dei 43 interventi in corso, con conseguente incidenza positiva sui livelli di avanzamento nel breve periodo, mentre per un CUP non viene indicata alcuna data di conclusione lavori.

Dal riscontro istruttorio emerge la presenza di n. 4 progetti della Missione 4 in ritardo rispetto al cronoprogramma, di cui n. 3 (CUP B42C22000070006, CUP B42E20000070005, CUP B49E18000390004) già presenti nella deliberazione n. 72/GEST/2025: il ritardo è da imputare a un processo di bonifica in corso che impatta sul raggiungimento del target finale. Il Comune segnala che è stato avviato un confronto con l'Ammnistrazione Centrale responsabile della misura e che la piattaforma ReGiS è stata aggiornata con le nuove scadenze, rispettivamente al 30 giugno 2028 e al 31 dicembre 2031.

Il quarto intervento in ritardo è quello relativo al CUP B44I18000160004 - M4C1I3.03 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - anch'esso oggetto

di bonifica. Anche per tale intervento, è stato avviato un confronto con l'Amministrazione centrale responsabile della misura, con aggiornamento per la conclusione dei lavori al 31 ottobre 2027 che, tuttavia, non risulta ancora recepito sulla piattaforma ReGiS. Su ReGiS non risultano, peraltro, caricati né la documentazione progettuale né le diverse fasi di avanzamento dell'intervento. Ciò sembra contrastare con quanto dichiarato dall'Ente nel riscontro, laddove afferma che: "*il sistema ReGiS è coerentemente aggiornato*".

In tutti e quattro i casi il Comune ha riferito di uno slittamento della data di conclusione dei lavori rispetto alla scadenza di giugno 2026, pur mantenendo l'integrale quota del finanziamento PNRR sulla quale incide il termine tassativo per la rendicontazione fissato al mese di agosto 2026. Al riguardo il Comune non ha fornito ulteriori elementi giustificativi o chiarimenti.

È tuttavia possibile che il differimento delle scadenze sia riconducibile a una pluralità di fattori, tra cui la natura mista del finanziamento (PNRR e risorse proprie del Comune e/o altre fonti) nonché il confronto tuttora in corso con l'Amministrazione centrale competente. Può aver inciso, inoltre, l'origine degli interventi, trattandosi in alcuni casi di "progetti in essere": circostanza già evidenziata nella deliberazione dello scorso anno, nella quale l'Ente, nel riscontro istruttorio, aveva precisato che i ritardi non erano imputabili al Comune, in quanto i progetti originari non prevedevano una scadenza al 2026. Resta fermo, in ogni caso, che la quota di intervento finanziata con risorse PNRR è soggetta agli obblighi di rendicontazione entro il termine del 30 giugno 2026

Infine, per quanto riguarda il progetto di realizzazione della Nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (CUP F41B21005960005), il Comune riferisce che l'opera sarà conclusa entro dicembre 2026 ed il servizio sarà attivo nell'anno 2027, in coerenza con il quadro finanziario e legislativo dei finanziamenti a titolarità del Ministero della Cultura, finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Complementare di cui al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2025 (DMT 206419) e alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 - legge di bilancio 2026).

Sul punto, nella precedente ricognizione, era stata evidenziata la divisione dei compiti tra la Fondazione BEIC, in qualità di responsabile dello sviluppo biblioteconomico e il Comune di Milano, incaricato della progettazione e dell'esecuzione delle opere edili. Era stato rappresentato che il Comune, che detiene una quota di partecipazione nella Fondazione pari al 20 per cento, per garantirne la continuità operativa aveva trasferito risorse proprie per un importo pari a 200mila euro. Dall'esame del Bilancio di previsione 2026 della Fondazione BEIC si rileva un

incremento delle risorse trasferite dal Comune di Milano, che passano a 400 mila euro.

Inoltre, i Revisori dei conti, della Fondazione continuano ad evidenziare difficoltà finanziarie in capo a quest'ultima. In particolare, nella relazione al bilancio di previsione 2026 dichiarano che: "*La Fondazione ha a disposizione le sole somme necessarie per riuscire ad affrontare gli impegni dell'anno 2026, con rischio di grave pregiudizio per la prosecuzione della vita della Fondazione medesima, tenuto conto che lo stanziamento pubblico destinato alla realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione Cultura – BEIC, disposto a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR, è costituito da fondi di natura esclusivamente vincolata al Progetto BEIC e, pertanto, non utilizzabili per la copertura dei costi di funzionamento della Fondazione né per il sostegno alle attività correnti. È quindi fondamentale che gli Enti Fondatori procedano all'erogazione delle somme necessarie a garantire la continuità dell'attività della Fondazione, diversamente, pur avendo ricevuto nel 2025 contributi dal Ministero della Cultura per Euro 544.766, dal Comune di Milano per Euro 400.000 e dalla Regione Lombardia per Euro 250.000, la Fondazione si troverebbe nell'impossibilità di far fronte agli impegni previsti per i prossimi anni, con conseguenze fortemente pregiudizievoli per la sua stessa sopravvivenza e per la prosecuzione della sua missione istituzionale, atteso che lo scopo statutario principale della Fondazione consiste nella realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura*".
Pertanto, nonostante i fondi del PNC consentano di completare la costruzione della BEIC, sussiste una considerevole incertezza sulla sua gestione futura a causa della mancanza di risorse destinate alla sua manutenzione e al suo funzionamento una volta completata l'opera nel 2026.

Nelle tabelle in Appendice per ciascuna Missione si rappresenta lo stato di attuazione, nonché il termine di realizzazione dei singoli interventi.

1.2 Risorse PNRR

La tabella che segue mette a confronto la situazione dei Fondi PNRR al 30 gennaio 2025 rispetto al 13 marzo 2026. Occorre osservare che le risorse del PNRR nell'attuale monitoraggio, nonostante l'incremento nel numero dei CUP (da n.82 a n.99), registrano una riduzione dovuta agli effetti dei definanziamenti all'esito delle diverse rimodulazioni del PNRR occorse dal 2024 ad oggi.

Tabella 3 - Fonti di finanziamento dei progetti PNRR (in euro)

	Fondi PNRR al 30 gennaio 2025 (deliberazione n.72/2025/GEST)	Fondi PNRR al 13 marzo 2026	Fondi PNRR prima dei decreti PUI del 12.6.2024 e MEF del 3.3. 2025 (definanz. totale)	Fondi PNRR prima del decreto ministeriale n. 334/ 2024	Fondi PNRR dopo decreto ministeriale n. 334/2024 (definanz. parziale)	Fondi PNRR prima del decreto PUI del 12.6.2024 All. 2	Fondi PNRR dopo il decreto PUI del 12.6.2024 All. 2 (definanz. parziale)
				CUP B44D22000090005			
M1	18.040.662,00	19.059.106,48	- €		- €	- €	- €

M2	452.715.002,60	**434.739.223,98**	- €	21.675.659,62	14.324.340,38	- €	- €
M4	45.920.000,00	46.007.289,00	- €		- €	- €	- €
M5	205.825.236,60	**192.886.696,60**	71.586.903,52		- €	56.666.623,09	31.128.700,19
TOT.	**722.500.901,20**	**692.692.316,06**	**71.586.903,52**	**21.675.659,62**	**14.324.340,38**	**56.666.623,09**	**31.128.700,19**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio (prot. Cdc n. 2546 del 13 marzo 2026) e dei diversi decreti.

I fondi PNRR del Comune di Milano diminuiscono rispetto al 2025 passando da 722,5 a 692,7 milioni (-29,8 milioni).

Come si vede dalla tabella, le missioni che risultano maggiormente incise da questa riduzione di fondi sono la M2 e la M5.

Al contrario, la Missione 1 registra un leggero aumento di risorse da 18 a 19 milioni (+1 milione) dovuto ai nuovi CUP, mentre la Missione 4 mantiene risorse sostanzialmente invariate passando da 45,92 a 46 milioni a seguito di un nuovo intervento.

Il Comune di Milano, nel complesso, nonostante i fondi apportati dai nuovi CUP, registra un'importante contrazione nelle risorse PNRR, di circa 29 milioni, con effetti sulle Missioni 2 e 5.

1.3 Progetti del PNRR rimodulati

Il PNRR ha subito numerose revisioni tra il 2023 e il 2025 i cui effetti sono illustrati nella deliberazione n. 22/FRG/2025 della Sezione delle Autonomie. In questa sede rileva osservare l'impatto per il Comune di Milano delle diverse rimodulazioni, che in alcuni casi si sono riflesse sulle fonti di finanziamento dei singoli interventi (alcuni totalmente definanziati, mentre altri solo parzialmente definanziati) e in altri casi sul termine del loro completamento.

1.3.1 Progetti totalmente definanziati

La Sezione, con la deliberazione n. 72/2025/GEST, aveva preso atto della rimodulazione di alcune misure del PNRR che avrebbero comportato la ridefinizione delle fonti di finanziamento di diversi interventi. In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha fornito un aggiornamento relativo agli interventi in questione.

Tabella 4 - Progetti totalmente definanziati Missione 5

CUP	Codice Misura	Finanziamento originario del PNRR	Fondi Propri del Comune	Fonte Stato	FOI	totale
B47H21001800001	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	11.500.000,00	6.850.000,00	11.500.000,00	1.150.000,00	19.500.000,00
B49J20002240004	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana	8.500.000,00	350.000,00	8.500.000,00		8.850.000,00
TOTALE	**Rigenerazione urbana**	**20.000.000,00**	**7.200.000,00**	**20.000.000,00**	**1.150.000,00**	**28.350.000,00**
B42J22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	13.175.811,98	1.800.000,00	13.500.000,00		15.300.000,00

B45B22000420001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	21.471.693,59		22.000.000,00	2.200.000,00	24.200.000,00
B47D22000120006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	5.851.912,16		5.995.897,20		5.995.897,20
B47D22000130006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	11.087.485,79		11.360.291,00		11.360.291,00
TOTALE	**Piani urbani integrati**	**51.586.903,52**	**1.800.000,00**	**52.856.188,20**	**2.200.000,00**	**56.856.188,20**
TOTALE	**Progetti definanziati**	**71.586.903,52**	**9.000.000,00**	**72.856.188,20**	**3.350.000,00**	**85.206.188,20**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio (prot. Cdc n. 2546 del 13 marzo 2026) e del Decreto PUI (Allegato 3) e Decreto Rigenerazione Urbana.

La tabella riporta sei progetti originariamente finanziati a valere sulle risorse del PNRR e/o su altre fonti pubbliche, riconducibili alle seguenti due macro-categorie di intervento:

1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.01 (M5C2I2.01)
2. Piani urbani integrati – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.02 (M5C2I2.02)

Per quanto riguarda i due CUP relativi a progetti di rigenerazione urbana, il Decreto del Ministero dell'Interno (Decreto Rigenerazione Urbana[3]) adottato di concerto col MEF il 3 marzo 2025, ha inciso in modo significativo sull'assetto originario dei finanziamenti. In fase iniziale, i progetti risultavano finanziati con risorse PNRR pari a 11,5 e 8,5 milioni, per un totale complessivo di 20 milioni di euro. A seguito del decreto, tali risorse sono state integralmente definanziate e sostituite da altre fonti statali per 20 milioni, da fondi propri del Comune, per 7,2 milioni e risorse del Fondo Opere Indifferibili per 1,15 milioni. Alla fine i finanziamenti complessivi per i n.2 progetti di rigenerazione urbana passano da 20 a 28,35 milioni. Il decreto stabiliva, inoltre, che la sottoscrizione dei contratti di affidamento lavori doveva avvenire entro il 31 marzo 2025, pena la revoca delle risorse assegnate, con conclusione dei lavori fissata al 31 dicembre 2027.

Per quanto riguarda i n.4 CUP in tabella relativi ai Piani urbani integrati, le risorse PNRR originariamente assegnate ammontavano complessivamente a 51.586.903,52 €. A seguito del Decreto del Ministero dell'Interno (Decreto PUI[4]) del 12 giugno 2024 (Allegato 3), ne è stato disposto il totale definanziamento. Contestualmente, gli interventi sono stati rifinanziati mediante altre risorse statali, per un importo complessivo pari a 52.856.188,20 €. A tali risorse si aggiungono fondi comunali e risorse FOI aggiuntive, per un importo totale pari a 4 milioni. Il valore complessivo dei finanziamenti per i n. 4 CUP dei Piani urbani integrati risulta pertanto pari a 56.856.188,20 €. Inoltre, i progetti così rimodulati, non concorrono più al

[3] https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-3-marzo-2025
[4] https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-12-giugno-2024

conseguimento dei target del PNRR, prevedendo, il decreto, una nuova scadenza di conclusione degli interventi fissata al 31 dicembre 2026.

Nel complesso, l'impatto dei decreti ha determinato l'azzeramento delle risorse PNRR per i progetti considerati e un incremento del valore complessivo dei finanziamenti post-decreto, che, grazie all'apporto di risorse statali, comunali e FOI, passa da un importo originario di 71,6 milioni a 85,2 milioni, con un incremento di 13,6 milioni di cui 9 milioni di fondi comunali.

Per i n. 6 CUP totalmente definanziati, tuttavia, il Comune nel suo riscontro continua a mostrare l'importo PNRR originariamente assegnato.

I provvedimenti normativi hanno comportato, inoltre, l'introduzione di nuove scadenze temporali e una gestione separata rispetto al sistema di Target e Milestone (M&T) del PNRR.

La Sezione rileva come il definanziamento totale rispetto ai fondi del PNRR non ha ridotto le risorse disponibili per gli interventi coinvolti, ma al contrario ne ha determinato un incremento rispetto alle dotazioni originarie; inoltre, la fuoriuscita dei progetti dal perimetro PNRR consente al Comune una maggiore flessibilità attuativa, pur richiedendo un controllo più scrupoloso delle nuove modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione. Le differenti scadenze introdotte per le due linee di intervento, infatti, rendono necessaria una puntuale revisione dei cronoprogrammi, al fine di garantire la coerenza tra risorse finanziarie, tempi di attuazione e obiettivi programmati. Infine, l'aumento della quota di finanziamento a carico del Comune impone una valutazione attenta degli equilibri di bilancio, in termini sia di competenza sia di cassa, nonché degli impatti sulla programmazione pluriennale.

1.3.2 Progetti parzialmente definanziati

La tabella seguente fornisce il dettaglio sulle variazioni delle fonti di finanziamento inizialmente programmate per n. 11 CUP.

Tabella 5 - Progetti parzialmente definanziati Missione 5

CUP	Codice Misura	Descrizione	Finanziamento PNRR indicato dal Comune	Finanziamento PNRR dopo Decreto	Fondi Propri del Comune	Altro tipo di finanz. Nazionale (Fondo prosecuzione opere pubbliche)	Fonte Stato	PNC	FOI	Totale finanziamento da Decreto *
B43C22000360006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di milano - linea m1 realizzazione ascensori nelle stazioni uruguay, de angeli, san leonardo, turro	10.398.976,61	5.712.474,25			3.984.020,51	958.346,44		10.654.841,20
B43C22000370006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana -linea m1 realizzazione ascensori nella stazione di sesto rondo'	1.338.494,90	735.275,97	342.254,42		512.799,61	123.352,70	132.479,97	1.371.428,28
B43C22000380006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana - linea m1 realizzazione ascensori nella stazione di bande nere	1.560.318,91	857.130,65	396.111,82		597.784,07	143.795,50	145.902,44	1.598.710,22
B43C22000390006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di sant'agostino	1.429.130,07	785.064,63	362.696,29		547.523,45	131.705,43	139.254,31	1.464.293,51
B43C22000400006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di lambrate	1.836.278,61	1.008.723,71	468.201,24		703.508,81	169.227,33	169.519,53	1.881.459,85
B43C22000410006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di garibaldi	1.975.510,12	1.085.207,81	80.492,45		756.850,71	182.058,60	180.146,42	2.024.117,12
B47D22000140006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	riqualificazione area antistante stazione rfi piazza sigmund freud stazione milano porta garibaldi	2.992.415,27	1.643.824,75			1.146.443,95	275.774,30		3.066.043,00
B45B22000410001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	ampliamento del parco della lambretta - bonifica	15.615.777,16	8.578.221,52			5.982.663,38	1.439.115,10		16.000.000,00
B47H21006410004	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	plesso scolastico di viale delle rimembranze di lambrate n. 24 risanamento conservativo dell edificio da destinare a uso scolastico	17.567.749,30	9.650.499,21			6.730.496,30	1.619.004,49		18.000.000,00
B47D22000150006	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	interventi di riqualificazione dello spazio pubblico della stazione di ferrovie nord domodossola	1.951.972,14	1.072.277,69		65.180,58	747.832,92	179.889,39		2.000.000,00
TOTALE			**56.666.623,09**	**31.128.700,19**	**1.181.554,98**	**65.180,58**	**21.709.923,71**	**5.222.269,28**	**767.302,67**	**58.060.893,18**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del Decreto PUI del 12 giugno 2024 (Allegato 2).
(*) Il totale del finanziamento nell'ultima colonna non tiene conto del contributo comunale e del FOI.

Tabella 6 - Progetti parzialmente definanziati Missione 2

CUP	Codice Misura	Descrizione	Finanziamento PNRR indicato dal Comune	Finanziamento PNRR dopo Decreto	Fondi Propri del Comune	Altro tipo di finanz. Nazionale (Fondo prosecuzione opere pubbliche)	Fonte Stato	PNC	FOI	Totale finanziamento
B44D22000090005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	prolungamento della linea tranviaria 2 tratta busan - bovisa fnm -villapizzone fs - tram 7 bausan villapizzone zona bovisa	21.675.659,62	14.324.340,38	5.817.906,02	21.870.831,22			7.986.922,38	50.000.000,00
TOTALE			**21.675.659,62**	**14.324.340,38**	**5.817.906,02**	**21.870.831,22**			**7.986.922,38**	**50.000.000,00**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 334 del 23 dicembre 2024.

L'analisi della tabella 5 mette a confronto gli importi PNRR indicati dal Comune nei riscontri istruttori, i nuovi importi PNRR risultanti dai decreti di rimodulazione, in particolare dal Decreto PUI del 12 giugno 2024 (Allegato 2) nonché le fonti compensative (risorse statali ex DL 19/2024, Fondi propri comunali, PNC, FOI, Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e il totale del finanziamento riconosciuto dai decreti.

Dall'esame dei dati emerge con evidenza una riduzione generalizzata delle risorse PNRR originariamente previste, esempi significativi sono:

- Linea M1 – Lotto 1A ascensori (Uruguay, De Angeli, San Leonardo, Turro), da 10,4 milioni a 5,7 milioni di PNRR;
- Plesso scolastico di Viale delle Rimembranze di Lambrate, da 17,6 milioni a 9,6 milioni;
- Parco della Lambretta – via Rubattino, da 15,6 milioni a 8,6 milioni.

Tali riduzioni sono riconducibili alla rimodulazione nazionale del PNRR e al conseguente parziale rifinanziamento degli interventi mediante risorse statali ordinarie, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d), del DL 19/2024.
A fronte del ridimensionamento dei fondi PNRR, la sostenibilità degli interventi risulta garantita attraverso una combinazione di altre fonti, tra cui: risorse statali nazionali, PNC – Piano Nazionale Complementare, FOI – Fondo Opere Indifferibili, Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche e, in alcuni casi, fondi propri del Comune di Milano.

È tuttavia rilevante osservare che nel Decreto PUI non vengono considerati né i fondi comunali né il FOI, pur risultando tali risorse presenti nei quadri economici degli interventi. Il totale del finanziamento riconosciuto da decreto risulta quindi, per alcuni interventi, inferiore alla sommatoria complessiva delle fonti effettivamente disponibili.

Dall'esame della documentazione è emersa una discrasia anche per i CUP parzialmente definanziati, ovvero la mancanza di coerenza tra l'importo PNRR dichiarato dal Comune nei riscontri istruttori e l'importo PNRR effettivamente riconosciuto nei decreti.

In tutti i casi, infatti, il Comune continua a indicare l'importo PNRR originariamente assegnato, mentre il decreto attribuisce una quota PNRR ridotta, integrata da risorse statali nazionali.

Solo in un caso specifico (CUP B44D22000090005) l'intervento risulta esplicitamente indicato come parzialmente definanziato nel riscontro istruttorio, pur rimanendo finanziato tramite nuove assegnazioni nazionali; tuttavia, senza l'indicazione puntuale dei relativi importi.

Dalla tabella precedente emerge inoltre che il CUP B44D22000090005, relativo all'intervento di prolungamento della linea tranviaria 2 (Tram 7 – Bausan/Villapizzone), non presente tra i definanziati nella precedente ricognizione,

risulta parzialmente definanziato dal PNRR e rifinanziato su risorse nazionali per effetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 334 del 23 dicembre 2024. Nel riscontro istruttorio permane tuttavia l'indicazione dell'importo PNRR originario pari a 21,7 milioni, anziché del nuovo stanziamento pari a 14,3 milioni.

Complessivamente per effetto dei decreti i n. 11 CUP coinvolti subiscono un definanziamento da 78,34 a 45,45 milioni, con una riduzione di circa il 42%. Il totale delle altre fonti (post-decreto) risulta pari a 20.975.955,33 euro, mentre il totale complessivo del finanziamento pubblico riconosciuto dai decreti ammonta a 43.645.935,51 euro. Tali valori confermano che la perdita di risorse PNRR è compensata da fonti alternative, con una incidenza delle risorse statali e complementari pari a circa il 48% del finanziamento da decreto.

In conclusione, la Sezione rileva che la rimodulazione del PNRR ha comportato un taglio significativo e generalizzato, pari a circa la metà delle risorse inizialmente assegnate ai n.11 CUP in esame, ma che la maggior parte degli interventi risulta tuttavia ancora finanziata, grazie al concorso di risorse statali aggiuntive e fondi complementari.

La Sezione evidenzia, altresì, una criticità con riferimento alle modalità di esposizione dei dati nei riscontri istruttori trasmessi dal Comune. In particolare, la tabella allegata al riscontro istruttorio riporta, per i CUP definanziati o parzialmente definanziati, importi PNRR non aggiornati alle rimodulazioni ministeriali, continuando a indicare gli stanziamenti originari anziché quelli rideterminati dai decreti di riferimento.

Tale disallineamento ha generato una difficoltà nell'interpretazione dei dati riferiti nel riscontro dall'Ente, rendendo necessario un raffronto esterno puntuale con i decreti ministeriali e i relativi allegati ufficiali per la ricostruzione del quadro effettivo delle risorse PNRR e delle fonti sostitutive.

La criticità appare ancor più rilevante se si considera che, anche sul sito istituzionale dell'Ente[5], nella sezione dedicata al PNRR, per i CUP oggetto di rimodulazione non risultano aggiornati gli importi, continuando ad essere esposti i finanziamenti PNRR originariamente assegnati.

Tale circostanza determina una non piena aderenza agli obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle

[5] Sito del comune: https://www2.comune.milano.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/attuazione-misure-pnrr

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla rappresentazione delle risorse pubbliche effettive e disponibili.

2. RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

La Sezione chiedeva all'Ente di fornire un aggiornamento sugli importi rendicontati e sull'ammontare complessivo dei trasferimenti ricevuti dalle Amministrazioni centrali, includendo, oltre alle spese già rendicontate, anche le risorse erogate a titolo di anticipazione, ossia corrisposte prima del raggiungimento di specifici stati di avanzamento dei lavori. Sulla base del riscontro istruttorio si espongono, nella tabella seguente, i dettagli dei progetti rendicontati:

Tabella 7 - Rimborsi Missione 1

CUP	Codice Misura	Descrizione	Finanziamento PNRR dopo le verifiche	Importo totale rendicontato	Importo totale trasferito dal Ministero titolare
B41C22000380006	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	1.2c_f205comune di milano	4.753.682,00		
B41C22002050006	M1C1I1.03-Dati e interoperabilità	1.3.1c_f205comune di milano	474.775,00	474.775,00	474.775,00
B41F22001120006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Adozione App IO	19.122,00	19.122,00	19.122,00
B41F22001130006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	PagoPA	223.076,00	223.076,00	223.076,00
B41F22001140006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Adozione SPID CIE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
B41F22003610006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Piattaforma Notifiche Digitali	97.247,00		
B46G22015740004	M1C1I1.05-Cybersecurity	Cybersecurity – Analisi e miglioramento dei processi Cyber	999.380,00		99.938,00
B46G22015750004	M1C1I1.05-Cybersecurity	Cybersecurity – Cyber resilienza e potenziamento	999.380,00		199.876,00
B49G22000050006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Mobility as a service milano.	3.300.000,00	1.161.503,11	1.161.503,11
B49G22000970006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	progetto living lab milano a valere sull intervento maas4italy - investimento 1.4.6. mobility as a service	7.000.000,00	1.270.477,12	
B49I22002730006	M1C3I1.02-Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura - museo del novecento (piazza duomo, 8)	160.000,00		158.924,93
B51F24008850006	M1.C1.1.4.4 - Servizi e cittadinanza digitale - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	25.254,00	25.254,00	
B51J25000840006	M1.C1.1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati "Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)	Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)	73.190,48	73.190,48	
B54F24001580006	M1.C1.1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Citizen Inclusion accessibilità	920.000,00		
			19.059.106,48**	**3.261.397,71**	**2.351.215,04**

Fonte: elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. *Nota: per i progetti Lump Sum al termine dell'attività l'Ente invia la richiesta di rimborso che è soggetta ai tempi di asseverazione da parte del Dipartimento per la transizione digitale[6]. In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti. **L'importo tiene conto dei finanziamenti PNRR M1C1I1.05-Cybersecurity.

[6] Le linee guida definiscono le modalità di rimborso per questi progetti che non prevedono la possibilità di ricevere anticipazioni (si veda al link https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo)

Dalla documentazione acquisita emerge che il Comune, con riferimento ai finanziamenti PNRR destinati alla Missione 1, ha accertato risorse per 19.059.106,48 euro. Tale importo include il finanziamento relativo alla misura M1C1I1.05 – Cybersecurity, pari a 1.998.760,00 euro. Si rileva un lieve incremento rispetto al precedente monitoraggio, nel quale le risorse PNRR ammontavano a 18.040.662,00 euro.

In relazione alle rendicontazioni trasmesse, risultano presentate spese relative a n. 8 CUP su un totale di n. 14 CUP, per un importo complessivo di 3.261.397,71 euro, a fronte delle quali è stato erogato un trasferimento ministeriale pari a 2.351.215,04 euro. Si evidenzia che soltanto n. 2 CUP risultano attualmente in fase di esecuzione.

Si osserva altresì che, per soli n. 5 CUP, il Comune ha ottenuto l'intero finanziamento previsto. Per quanto concerne i CUP relativi alla Cybersecurity, di competenza dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale in qualità di Soggetto Attuatore, risulta invece erogata esclusivamente un'anticipazione pari a 299.814,00 €.

Nel corso dell'istruttoria, il Comune non ha indicato l'ammontare complessivo del finanziamento PNRR previsto per i progetti di Cybersecurity. Tuttavia, da una verifica effettuata sulla piattaforma di Regione Lombardia, emerge che l'importo complessivo spettante è pari a 1.998.760,00 €.

La Sezione rileva che il Comune ha rappresentato una informazione parziale circa l'ammontare complessivo dei finanziamenti disponibili, non avendo valorizzato gli importi dei progetti di Cybersecurity. La mancata indicazione degli importi previsti per tali progetti integra una carenza informativa che potrebbe compromettere il monitoraggio delle risorse assegnate.

Inoltre, si evidenzia che alcuni interventi conclusi, caratterizzati anche da importi rilevanti, quale il CUP B41C22000380006 da 4.8 milioni, non risultano rendicontati.

Si invita, pertanto, il Comune ad assicurare la piena coerenza tra i dati di programmazione e quelli effettivamente documentati.

Tabella 8 - Rimborsi Missione 2

CUP	Codice Misura	Descrizione	Finanziamento PNRR	Importo totale rendicontato	Importo totale erogato su fondo RRF
B41B17000290004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv2	1.500.000,00		
B44E12000060004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv3	1.000.000,00		
B47H14000500004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 4	100.000,00		
B47H15001780004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 5	100.000,00		
B47H15001790004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 6	100.000,00		
B47H17000590004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 10	100.000,00		

B47H17000620004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 7	1.000.000,00		
B47H17000630004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 8	50.129,28		
B47H19003610004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 9	800.000,00		
B47H20001030004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	cup comune di milano lv 11	**1.357.991,11**		
B47H20001040004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	CUP COMUNE DI MILANO LV 1	800.000,00		
B47H20018670001	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica	CUP COMUNE DI MILANO	6.074.615,00		
B44D22000070005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale niguarda	28.363.179,74		9.257.898,14
B44D22000090005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	prolungamento della linea tranviaria 2 tratta busan - bovisa fnm -villapizzone fs - tram 7 bausan villapizzone zona bovisa	14.324.340,38		9.257.898,14
B44D22000100005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale niguarda - cascina gobba lotto 4: testi - pronto soccorso niguarda	21.948.292,47		6.834.135,81
B44E07000120004	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	strade comunali piazza zavattari (m2c2)	9.000.000,00		900.000,00
F40E19000030008	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	rete filoviaria rete filoviaria acquisto di 10 nuovi filobus di lunghezza 18 mt, in sostituzione di 10 filobus cristalis	8.800.000,00		2.640.000,00
F40J21000050001	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	linee tranviarie linee tranviarie fornitura di 14 tram bidirezionali a servizio della linea tranviaria 7	52.360.000,00	10.463.600,00	15.699.600,00
F40D19000000001	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	comune di milano - bus l.v.	24.195.600,00	24.195.600,00	19.356.480,00
F40J22000010001	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	cup1 comune di milano - bus	213.495.400,00	51.209.110,00	94.846.710,00
F40J22000020001	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	cup2 comune di milano - infra.	35.666.476,00		10.699.942,80
B42C22000060006	M2C3I1.01-Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	scuola secondaria di i grado di viale sarca 24 municipio 9 demolizione bonifica e ricostruzione dell' edificio scolastico	10.153.200,00		
B44E15000090004	M2.C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni	abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento della fermata del trasporto pubblico locale in via ricasoli e dell'intersezione stradale in via imperia	250.000,00		250.000,00
B47H18004620004	M2.C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni	abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento della fermata del trasporto pubblico locale e dell'intersezione stradale in via tabacchi	500.000,00		500.000,00
B44J18000040004	M2.C4.3.4 Bonifica del "suolo dei siti orfani"	via selvanesco 57 - progettazione esecutiva e intervento di bonifica del suolo, previo abbattimento di alberture	2.700.000,00		
TOTALE			**434.739.223,98**	**85.868.310,00**	**170.242.664,89**

Fonte: elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio (prot. Cdc n. 2545 del 13 marzo 2026). In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti.

Dalla tabella si rileva che le risorse PNRR complessivamente assegnate alla Missione 2, rispetto alla precedente deliberazione, risultano in diminuzione, passando a 452,7 a 434,7 milioni, nonostante l'incremento di n. 3 CUP rispetto alla precedente ricognizione. Tale riduzione, come già indicato in precedenza, è imputabile al definanziamento di un intervento.

A fronte di risorse PNRR complessive per 434.739.223,98 euro, il Comune ha rendicontato soltanto n. 3 CUP, nonostante n. 15 interventi risultino conclusi. I rimborsi ministeriali erogati (170.242.664,89 euro) sono pari al 39,16% dei fondi PNRR.

Inoltre, si evidenzia un numero significativo di CUP nella Missione 2 (n.22) privi di rendicontazione, tra cui i 15 già conclusi, con il conseguente inevitabile ritardo dei rimborsi ministeriali.

Infine è da rilevare la discrasia in relazione ai fondi PNRR tra l'importo riferito dall'Ente per il CUP F40D19000000001 (23.945.719,00 €) rispetto a quello, pari a 24.195.600,00 € , risultante su ReGiS che è stato utilizzato dalla Sezione.

Per quanto riguarda la Missione 4, si evidenzia il dettaglio degli importi rimborsati per ciascun CUP nella seguente tabella:

Tabella 9 - Rimborsi Missione 4

CUP	Codice Misura	Descrizione	Finanziamento PNRR	Importo totale rendicontato	Importo totale erogato su fondo RRF
B42C22000070006	M4C1I1.01-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	scuola dellinfanzia di via reni 1 municipio 3 demolizione bonifica e ricostruzione delledificio scolastico	4.920.000,00		
B42E20000070005	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	realizzazione di un nuovo edificio scolastico in quanto ladeguamento sismico non e conveniente 1 lotto	8.945.693,12		
B43D22000110006	M4C1I1.02-Piano di estensione del tempo pieno	risanamento strutturaledistributivoimpiantistico del centro cucine e del refettorio della scuola elementare di via anselmo da ba	1.000.000,00		
B44I18000160004	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	bonifica e demolizione dell'edificio di via pizzigoni n 9 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1 grado	10.000.000,00		2.000.000,00
B49E18000390004	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	realizzazione di un nuovo edificio scolastico in quanto ladeguamento sismico non e conveniente 2 lotto funzionale	21.054.306,88		
B56E23004900006	M4.C1.3.1 - Nuove Competenze e nuovi linguaggi	potenziamento del programma erasmus+ 2021-2027	87.289,00		52.373,40
TOTALE			**46.007.289,00**	- €	**2.052.373,40**

Fonte: elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026) In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti.

Le risorse PNRR complessivamente assegnate alla Misura 4 risultano in lieve aumento rispetto alla precedente ricognizione, passando da 45,9 a 46 milioni, per via dell'attribuzione di quelle relative al nuovo CUP.

Nella Misura 4, nonostante non abbia presentato alcuna rendicontazione, il Comune ha riscosso trasferimenti dalle amministrazioni titolari per un importo pari al 4,5% del totale assegnato.

Nel dettaglio, risulta concluso un solo intervento (CUP B56E23004900006), tra quelli nuovi, per il quale il Comune ha ricevuto 52.373,40 euro a fronte di un finanziamento PNRR pari a 87.289,00 euro, senza aver effettuato la rendicontazione.

L'importo di 2 milioni risulta, invece, erogato in relazione al CUP B44I18000160004, il cui finanziamento PNRR complessivo ammonta a 10 milioni. Tale somma rappresenta il 20% del finanziamento ed è riconducibile all'anticipazione prevista.

Tabella 10 - Rimborsi Missione 5

CUP	Codice Misura	Descrizione	PRG - Finanziamento PNRR (m€)	Importo rendicontato	Importo totale erogato dal Ministero titolare
B41B18001080004	M5C2I3.01-Progetto Sport e inclusione sociale	uovo centro natatorio di via del cardellino n. 3	11.000.000,00		3.300.000,00
B42F23000420006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Paravia 26	384.000,00		
B42F23000430006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Boifava 17	325.460,00		
B42F23000440006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Parea 13	138.000,00		
B42F23000450006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di viale Jenner 54	324.000,00		
B42F23000460006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Carchidio 2/Cantore	3.900.000,00		
B42H22003230006	M5C2I3.01-Progetto Sport e inclusione sociale	manutenzione straordinaria del palazzetto nell'ambito del centro sportivo carraro - via dei missaglia, 146 milano	3.400.000,00		1.020.000,00
B42J22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	realizzazione di una scuola primaria in via caduti in missione di pace - quartiere rubattino	- €		
B43C22000360006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche lotto 1a linea m1 realizzazione ascensori nelle stazioni uruguay, de angeli, san leonardo, turro	5.712.474,25		2.207.978,97
B43C22000370006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - linea m1 realizzazione ascensori nella stazione di sesto rondo'	735.275,97		323.942,01
B43C22000380006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - linea m1 realizzazione ascensori nella stazione di bande nere	857.130,65		375.067,89
B43C22000390006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di sant'agostino	785.064,63		345.218,58
B43C22000400006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - lambrate m2 linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di lambrate	1.008.723,71		440.746,59
B43C22000410006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - garibaldi m2 linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di garibaldi	1.085.207,81		473.497,21
B43J18000130004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 8 - id 94 comune di milano	1.350.000,00		
B44E07000120004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 6 - id 94 comune di milano (m5c2-pinqua)	3.523.816,33		
B44E21012970001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 1 - id 318 comune di milano	9.000.000,00		
B44E21012980001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 1 - id 363 comune di milano	6.000.000,00		
B44H22000040006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Pippi R-Evolution 1	211.500,00		108.064,71
B44H22000060006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Pippi R-Evolution 2	211.500,00		111.396,82
B44H22000070006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Pippi R-Evolution 3	211.500,00		134.875,11
B44H22000080006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Sostegno all'autonomia degli anziani non autosufficienti mediante interventi di domotica	2.459.989,36		737.996,81

B44H22000090006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Prevenzione del fenomeno dell'accumulo domestico per persona con disagio mentale	329.980,08		209.973,53
B44H22000100006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Take Care 1	209.352,00		62.805,60
B44H22000110006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Take Care 2	209.352,00		62.805,60
B44H22000120006	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità – Progetto Personalizzato – Abilitazione - Lavoro	715.000,00		214.500,00
B44H22000150006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Progetto A – Aldini – genitori soli/nuclei monoparentali	710.000,00		213.000,00
B44H22000160006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Progetto B – Aldini – persone senza fissa dimora	710.000,00		213.000,00
B44H22000170006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Progetto C – Via Mosso – nuclei familiari	710.000,00		213.000,00
B44H22000180006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Shelter Via Aldini 70,72,74 (Stazioni di Posta)	1.090.000,00		327.000,00
B44H22000190006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Shelter Barabino 6 (Stazioni di Posta)	1.090.000,00		330.223,68
B44H22000750006	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità – Progetto Personalizzato – Abilitazione – Lavoro	715.000,00		214.500,00
B44H22000760006	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità – Progetto Personalizzato – Abilitazione – Lavoro	715.000,00		214.500,00
B45B22000410001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	parco della lambretta via rubattino rubattino - ampliamento del parco della lambretta - bonifica	8.578.221,52		4.799.999,99
B45B22000420001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	parco della lambretta - magnifica fabbrica via rubattino	- €		
B47D22000120006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	interventi di riqualificazione della stazione bovisa	- €		
B47D22000130006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	interventi per stazione di rfi milano greco pirelli	- €		
B47D22000140006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	riqualificazione area antistante stazione rfi piazza sigmund freud stazione milano porta garibaldi	1.643.824,75		919.812,87
B47D22000150006	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	interventi di riqualificazione dello spazio pubblico della stazione di ferrovie nord domodossola	1.072.277,69		600.000,00
B47H20011270004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 5 - id 94 comune di milano	850.000,00		
B47H21001800001	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	VIA RIZZOLI 13-45 E 73-87: INTERVENTO DI	- €		3.450.000,00
B47H21004480004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 3 - id 318 comune di milano	2.500.000,00		
B47H21004490004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 3 - id 363 comune di milano	6.000.000,00		
B47H21006410004	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	plesso scolastico di viale delle rimembranze di lambrate n. 24	9.650.499,21		5.400.000,01
B47H21008570001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 2 - id 318 comune di milano	3.500.000,00		
B47H21008580001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 2 - id 363 comune di milano	3.000.000,00		

B49J20002240004	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume lambro	- €		2.550.000,00
J42C21002820004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 1 - id 94 comune di milano	47.979.999,74	10.962.263,14	
J49F23001880004	M5C2I3.1	efficientamento energetico dell'impianto natatorio di via muggiano 14 - palazzo dell'acqua	1.990.000,00		
J49J21000080004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 2 - id 94 comune di milano	23.500.000,00		
J49J21000090004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 4 - id 94 comune di milano.	2.794.546,90		
J49J21000100004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 3 - id 94 comune di milano	20.000.000,00		
			192.886.696,60	**10.962.263,14**	**29.573.905,98**

Fonte: elaborazione Cdc sulla base del riscontro istruttorio del 13 marzo 2026). In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti.

Dal prospetto emerge la riduzione, rispetto al precedente monitoraggio, delle risorse PNRR complessivamente assegnate alla Misura 5, che passano da 205,8 a 192,9 milioni per effetto della già citata rimodulazione — sia totale sia parziale — di alcuni interventi e nonostante l'incremento di 10 CUP rispetto alla precedente ricognizione.

In relazione alla Misura 5 il Comune ha presentato la rendicontazione per un solo CUP, per il quale, tuttavia, non risulta ancora alcuna erogazione di risorse. Tale dato appare poco coerente con lo stato di avanzamento dichiarato, considerato che risultano n. 6 CUP conclusi e n. 6 CUP prossimi alla conclusione alla data del 31/03/2026.

Le somme effettivamente rimborsate dal Ministero competente (29.573.905,98 euro) ammontano complessivamente al 15,33% del totale assegnato.

In conclusione, è possibile sintetizzare lo stato dei rimborsi e della rendicontazione nella tabella seguente:

Tabella 11 – Rimborsi, rendicontazioni e avanzamento dei progetti per Missione

	Fondi PNRR al 13 marzo 2026	Rendicontazione	Rimborsi	Perc. rimborsi sul totale dei fondi PNRR	N. CUP*	Perc. progetti completati
M1	19.059.106,48	3.261.397,71	2.351.215,04	12,3%	14	85,70%
M2	434.739.223,98	85.868.310,00	170.242.664,89	39,2%	25	60,00%
M4	46.007.289,00	- €	2.052.373,40	4,5%	6	16,60%
M5	192.886.696,60	10.962.263,14	29.573.905,98	15,3%	52	11,50%
TOT.	**692.692.316,06**	**100.091.970,85**	**204.220.159,31**	**29,5%**	**99**	**34,30%**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio del 13 marzo 2026.

Nel complesso, il livello di rendicontazione del Comune si presenta significativamente basso indicando un possibile ritardo nella fase di gestione della chiusura amministrativa-contabile degli interventi, nonché potenziali criticità nel monitoraggio delle risorse.

Inoltre, gli importi rendicontati risultano spesso inferiori agli importi rimborsati dalle amministrazioni centrali e in alcuni casi si riscontrano trasferimenti in assenza di rendicontazione, da attribuirsi probabilmente ad anticipazioni.

In conclusione, il quadro evidenzia alcune criticità: in particolare, emerge un disallineamento tra lo stato fisico degli interventi (conclusi o in via di conclusione) e la relativa rendicontazione finanziaria; inoltre, la limitata trasmissione della documentazione potrebbe indicare inefficienze nei processi interni di gestione e controllo nella fase della rendicontazione.

La situazione descritta suggerisce pertanto la necessità di un rafforzamento delle attività di rendicontazione e di un più efficace coordinamento tra le strutture coinvolte, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate e il rispetto delle tempistiche previste.

All'approssimarsi del 30 giugno 2026 quale termine finale per il completamento delle attività, in riferimento alla rendicontazione, la Commissione europea con la Comunicazione COM(2025) 310 intitolata "NextGenerationEU - La strada verso il 2026" del 4 giugno 2025, ha sollecitato gli Stati membri a conseguire tutti i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026. La circolare n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2025 ha dunque riaffermato che tutti gli obiettivi dovranno essere completati entro tale data, precisando l'impossibilità, da parte della Commissione europea, di accettare documentazione integrativa attestante il raggiungimento dei *target* oltre tale data.

Si raccomanda pertanto il rispetto dei termini stabiliti sia per il completamento delle attività sia per la rendicontazione al fine di non compromettere il pieno utilizzo dei fondi del PNRR.

3. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Con riferimento alle criticità evidenziate nella deliberazione SRCLOM/72/2025/GEST in materia di tracciabilità e gestione contabile del CUP doppio B44E07000120004, utilizzato dall'Ente per individuare un intervento a cavallo tra due diverse Missioni (M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare - cup 6 - ID 94 Comune di Milano) e (M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa - metropolitana tram autobus - strade comunali piazza Zavattari), il Comune nel riscontro istruttorio ha rappresentato di aver adottato adeguati correttivi organizzativi e contabili.

In particolare, si legge che "*allo scopo di assicurare la coerenza della spesa nonche la tracciabilita distinta dei finanziamenti, in fase di assunzione della spesa si e provveduto a impegnare ed accertare tali somme su Capitali di spesa e di Entrata di Bilancio Vincolato differenti. Nello specifico e stato identificato il programma 10/5 - "Beni immobili di nuove costruzioni" per le somme finanziate nell'ambito del PINQUA e il programma 10/2 - "Costruzioni Linee tranviarie" per le somme finanziate nell'ambito del TRM. Sulla base di quanto sopra rappresentato si è provveduto ad assumere accertamenti e impegni distinti per le due linee di finanziamento contraddistinte da due diversi codici PNRR (M5 C2 Inv 2.3 e M2 C2 Inv 4.2*)".

Tale impostazione, secondo il Comune, garantisce la tracciabilità finanziaria univoca sia nella fase di assunzione della spesa, mediante l'imputazione su elementi contabili separati, sia in fase di liquidazione, attraverso la distinta contabilizzazione di cantiere, l'emissione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) e dei relativi mandati di pagamento, ancorché le fatture siano emesse unitariamente dall'operatore economico affidatario.

Nel riscontro istruttorio l'Ente riferisce, inoltre, che la separazione e il controllo delle due linee di finanziamento risultano ulteriormente rafforzati dal monitoraggio dell'intervento tramite due distinti Codici Locali di Progetto registrati in ReGiS.

Dalla consultazione sulla piattaforma ReGiS, la Sezione ha potuto rilevare che i mandati di pagamento e emissione dei SAL riportano la dicitura delle due diverse Missioni, permettendo così la tracciabilità della spesa e la coerenza degli importi.

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE

4.1 La *governance* del PNRR

Il Comune, come evidenziato nella deliberazione n. 72/2025/GEST, ha adottato linee guida interne per il monitoraggio dei progetti PNRR e PNC, nominando i RUP e gestendo i CUP.
Il modello di governance interno, formalmente adottato con atto del Direttore Generale il 27 marzo 2023, secondo quanto da ultimo dichiarato dall'Ente, non ha subito modifiche e la struttura garantisce la corretta gestione delle risorse, il rispetto delle normative e l'efficacia degli interventi, favorendo collaborazioni con istituzioni, cittadini e imprese locali.
Tuttavia, il presente monitoraggio evidenzia, tenuto conto della ormai prossima scadenza per i progetti del PNRR, un avanzamento, per quanto in miglioramento rispetto al precedente, ancora insoddisfacente, in quanto solo il 34,3% dei 99 CUP è stato completato.

4.2 Sistema dei controlli interni

I controlli interni garantiscono trasparenza e correttezza nella gestione dei procedimenti finanziati con risorse del PNRR e del PNC.
Il Comune di Milano conferma, anche per le annualità 2025 e 2026, la prosecuzione dell'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex art. 147-bis del d.lgs. 267/2000, nonché il monitoraggio dell'efficacia delle procedure e la verifica della corretta destinazione dei fondi.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, condotta sia con specifiche richieste informative indirizzate al Comune di Milano e dallo stesso riscontrate, sia attraverso la consultazione di altre fonti utilizzabili, quale la piattaforma ReGiS, si possono formulare le seguenti conclusioni:

1. il Comune di Milano è soggetto attuatore di n. 99 progetti, di cui n.97 finanziati con 692,7 milioni dal PNRR e n.2 finanziati con 116,3 milioni dal PNC;
2. quasi la metà dei CUP di cui il Comune è soggetto attuatore sono concentrati nella Missione 5 – Infrastrutture sociali, mentre un quarto dei CUP si trova nella Missione 2 - Mobilità sostenibile;
3. nel complesso, nonostante i fondi apportati dai nuovi CUP, che aumentano di 17 rispetto al precedente monitoraggio passando da n.82 a n.99, il Comune di Milano registra un'importante contrazione nelle risorse PNRR, di circa 29 milioni, con effetti sulle Missioni 2 e 5. La Missione 2, subisce un definanziamento di 7 milioni circa, così come la Missione 5 che perde 97 milioni in entrambi i casi interamente sostituiti con fondi statali e del Comune;
4. per quanto riguarda l'avanzamento procedurale si registra nel complesso una percentuale di progetti completati pari al 34,3%, con una percentuale più bassa nelle Missioni 4 e 5, rispettivamente del 4,5% e del 15,3%;
5. In relazione ai quattro CUP interessati dagli slittamenti delle date di conclusione dei lavori oltre la scadenza di giugno 2026, e alla luce delle criticità riscontrate con riferimento all'aggiornamento delle informazioni e della documentazione sulla piattaforma ReGiS, si raccomanda al Comune di proseguire e, ove necessario, intensificare il confronto con l'Amministrazione centrale titolare della misura, al fine di assicurare il pieno rispetto delle tempistiche e degli obblighi connessi alla quota di finanziamento PNRR.

   In particolare, si raccomanda di garantire il tempestivo e completo aggiornamento della piattaforma ReGiS, chiarire formalmente la coerenza tra le nuove scadenze di conclusione degli interventi e i termini inderogabili di rendicontazione delle risorse PNRR, con specifico riferimento al termine del 30 giugno 2026, nonché, fornire, in sede di successivi riscontri, puntuali elementi giustificativi in merito agli slittamenti temporali, anche con riferimento alla natura di "*progetti in essere*" degli interventi e alle eventuali condizioni originarie che non prevedevano una scadenza al 2026.

   Tale raccomandazione è formulata al fine di prevenire possibili disallineamenti rispetto agli obblighi del PNRR e di salvaguardare l'integrale ammissibilità della spesa finanziata.

6. in considerazione del rilevante scostamento tra i trasferimenti ministeriali complessivamente ricevuti (pari a 204,2 milioni di euro) e gli importi ad oggi rendicontati (circa 100 milioni di euro), verosimilmente riconducibile all'erogazione di anticipazioni, si rappresenta che tale fenomeno, pur potendo ritenersi fisiologico nelle fasi iniziali di attuazione degli interventi, richiede un attento e costante monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e delle successive fasi di rendicontazione. In assenza di un tempestivo recupero del divario tra risorse erogate e spesa effettivamente rendicontata, potrebbero infatti emergere profili di rischio connessi al rispetto delle tempistiche e delle condizioni previste dal PNRR, con possibili ricadute sulle risorse assegnate;
7. la sezione del sito del Comune dedicata al PNRR nella pagina "*Amministrazione Trasparente*" non risulta aggiornata in relazione ai progetti definanziati che presentano ancora gli importi dei fondi PNRR originari e non quelli aggiornati dai decreti. Questo non appare in linea con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni circa le risorse pubbliche effettivamente disponibili;
8. In riferimento alla BEIC, pur prendendo atto che il Comune ha rappresentato la conclusione dell'opera entro il mese di dicembre 2026 e l'avvio del servizio nell'anno 2027 in coerenza con il quadro normativo e finanziario dei finanziamenti a valere sul Piano Nazionale Complementare, permangono rilevanti preoccupazioni per quanto riguarda la sostenibilità futura dell'intervento. Dalla documentazione esaminata emerge, infatti, che le risorse pubbliche destinate alla realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura risultano esclusivamente vincolate alla sola realizzazione materiale dell'opera e non appaiono estese alla copertura dei costi di gestione, funzionamento e manutenzione della Biblioteca successivamente alla sua ultimazione.

Tabella 12 - Avanzamento procedurale Missione 1

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato intervento	Termine realizzazione dei lavori
B41C22000380006	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	1.2c_f205comune di milano	Concluso	
B41C22002050006	M1C1I1.03-Dati e interoperabilità	1.3.1c_f205comune di milano	Concluso	
B41F22001120006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Adozione App IO	Concluso	
B41F22001130006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	PagoPA	Concluso	
B41F22001140006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Adozione SPID CIE	Concluso	
B41F22003610006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Piattaforma Notifiche Digitali	Concluso	
B46G22015740004	M1C1I1.05-Cybersecurity	Cybersecurity – Analisi e miglioramento dei processi Cyber	Concluso	
B46G22015750004	M1C1I1.05-Cybersecurity	Cybersecurity – Cyber resilienza e potenziamento	Concluso	
B49G22000050006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	Mobility as a service milano.	In esecuzione	30/06/26
B49G22000970006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	progetto living lab milano a valere sull intervento maas4italy - investimento 1.4.6. mobility as a service	In esecuzione	30/06/26
B49I22002730006	M1C3I1.02-Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura - museo del novecento (piazza duomo, 8)	Concluso	
B51F24008850006	M1.C1.1.4.4 - Servizi e cittadinanza digitale - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	Concluso	
B51J25000840006	M1.C1.1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati "Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)	Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)	Concluso	
B54F24001580006	M1.C1.1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Citizen Inclusion accessibilità	Concluso	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti.

Tabella 13 - Avanzamento procedurale Missione 2

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato Intervento	Termine realizzazione dei lavori
B41B17000290004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv2	Concluso	
B42C22000060006	M2C3I1.01-Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	scuola secondaria di i grado di viale sarca 24 municipio 9 demolizione bonifica e ricostruzione dell' edificio scolastico	Esecuzione	30/06/26
B44D22000070005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale niguarda	Esecuzione	30/06/26
B44D22000090005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	prolungamento della linea tranviaria 2 tratta busan - bovisa fnm -villapizzone fs - tram 7 bausan villapizzone zona bovisa	Esecuzione	30/06/26
B44D22000100005	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale niguarda - cascina gobba lotto 4: testi - pronto soccorso niguarda	Esecuzione	30/06/26
B44E07000120004	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	strade comunali piazza zavattari (m2c2)	Esecuzione	30/06/26
B44E12000060004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv3	Concluso	Intervento da collaudare
B44E15000090004	M2.C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni	abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento della fermata del trasporto pubblico locale in via ricasoli e dell'intersezione stradale in via imperia	Concluso	
B44J18000040004	M2.C4.3.4 Bonifica del "suolo dei siti orfani"	via selvanesco 57 - progettazione esecutiva e intervento di bonifica del suolo, previo abbattimento di alberture	Esecuzione	30/06/26
B47H14000500004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 4	Concluso	
B47H15001780004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 5	Concluso	
B47H15001790004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 6	Concluso	
B47H17000590004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 10	Concluso	
B47H17000620004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 7	Concluso	
B47H17000630004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 8	Concluso	
B47H18004620004	M2.C4.2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni	abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento della fermata del trasporto pubblico locale e dell'intersezione stradale in via tabacchi	Concluso	
B47H19003610004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 9	Concluso	
B47H20001030004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	cup comune di milano lv 11	Concluso	Intervento da collaudare
B47H20001040004	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	CUP COMUNE DI MILANO LV 1	Concluso	
B47H20018670001	M2C2I4.01-Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	CUP COMUNE DI MILANO	Esecuzione	30/06/26
F40D19000000001	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	comune di milano - bus l.v.	Concluso	
F40E19000030008	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	rete filoviaria rete filoviaria acquisto di 10 nuovi filobus di lunghezza 18 mt, in sostituzione di 10 filobus cristalis	Concluso	
F40J21000050001	M2C2I4.02-Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus)	linee tranviarie linee tranviarie fornitura di 14 tram bidirezionali a servizio della linea tranviaria 7	Esecuzione	30/06/26
F40J22000010001	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	cup1 comune di milano - bus	Esecuzione	30/06/26
F40J22000020001	M2C2I4.04-Rinnovo flotte bus e treni verdi	cup2 comune di milano - infra.	Esecuzione	30/06/26

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti.

Tabella 14 - Avanzamento procedurale Missione 4

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato Intervento	Termine realizzazione dei lavori
B42C22000070006 (*)	M4C1I1.01-Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	scuola dellinfanzia di via reni 1 municipio 3 demolizione bonifica e ricostruzione delledificio scolastico	Esecuzione	30/06/28
B42E20000070005 (*)	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	realizzazione di un nuovo edificio scolastico in quanto ladeguamento sismico non e conveniente 1 lotto	Esecuzione	31/12/31
B43D22000110006	M4C1I1.02-Piano di estensione del tempo pieno	risanamento strutturaledistributivoimpiantistico del centro cucine e del refettorio della scuola elementare di via anselmo da ba	Esecuzione	30/06/26
B44I18000160004 (*)	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	bonifica e demolizione dell'edificio di via pizzigoni n 9 e realizzazione di una nuova scuola secondaria di 1 grado	Esecuzione	31/10/27
B49E18000390004 (*)	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	realizzazione di un nuovo edificio scolastico in quanto ladeguamento sismico non e conveniente 2 lotto funzionale	Esecuzione	31/12/31
B56E23004900006	M4.C1.3.1 - Nuove Competenze e nuovi linguaggi	potenziamento del programma erasmus+ 2021-2027	Concluso	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti. (*) Progetti in ritardo di cui si è dato conto nel paragrafo "Avanzamento procedurale" .

Tabella 15 - Avanzamento procedurale Missione 5

CUP	Codice Misura	Descrizione	Stato Intervento	Termine realizzazione lavori
B41B18001080004	M5C2I3.01-Progetto Sport e inclusione sociale	uovo centro natatorio di via del cardellino n. 3	Esecuzione	30/06/26
B42F23000420006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Paravia 26	Esecuzione	15/06/26
B42F23000430006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Boifava 17	Progettazione esecutiva	30/06/26
B42F23000440006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Parea 13	Concluso	
B42F23000450006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di viale Jenner 54	Concluso	
B42F23000460006	M5.C1.1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego	CPI di Milano di via Carchidio 2/Cantore	Esecuzione	15/10/26
B42H22003230006	M5C2I3.01-Progetto Sport e inclusione sociale	manutenzione straordinaria del palazzetto nell'ambito del centro sportivo carraro - via dei missaglia, 146 milano	Esecuzione	15/04/26
B42J22000010001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	realizzazione di una scuola primaria in via caduti in missione di pace - quartiere rubattino	Esecuzione	31/12/26
B43C22000360006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche lotto 1a linea m1 realizzazione ascensori nelle stazioni uruguay, de angeli, san leonardo, turro	Esecuzione	30/06/26
B43C22000370006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - linea m1 realizzazione ascensori nella stazione di sesto rondo'	Esecuzione	31/03/26
B43C22000380006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - linea m1 realizzazione ascensori nella stazione di bande nere	Esecuzione	31/03/26
B43C22000390006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di sant'agostino	Esecuzione	31/03/26
B43C22000400006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - lambrate m2 linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di lambrate	Esecuzione	04/05/26

B43C22000410006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	superamento delle barriere architettoniche - garibaldi m2 linea m2 realizzazione ascensori nella stazione di garibaldi	Esecuzione	30/05/26
B43J18000130004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 8 - id 94 comune di milano	Esecuzione	30/06/26
B44E07000120004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 6 - id 94 comune di milano (m5c2-pinqua)	Esecuzione	30/06/26
B44E21012970001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 1 - id 318 comune di milano	Esecuzione	30/06/26
B44E21012980001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 1 - id 363 comune di milano	Esecuzione	n.a.
B44H22000040006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Pippi R-Evolution 1	Esecuzione	30/06/26
B44H22000060006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Pippi R-Evolution 2	Esecuzione	30/06/26
B44H22000070006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Pippi R-Evolution 3	Esecuzione	30/06/26
B44H22000080006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Sostegno all'autonomia degli anziani non autosufficienti mediante interventi di domotica	Esecuzione	30/06/26
B44H22000090006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Prevenzione del fenomeno dell'accumulo domestico per persona con disagio mentale	Esecuzione	30/06/26
B44H22000100006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Take Care 1	Esecuzione	30/06/26
B44H22000110006	M5C2I1.01-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Take Care 2	Esecuzione	30/06/26
B44H22000120006	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità – Progetto Personalizzato – Abilitazione - Lavoro	Esecuzione	30/06/26
B44H22000150006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Progetto A – Aldini – genitori soli/nuclei monoparentali	Esecuzione	30/06/26
B44H22000160006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Progetto B – Aldini – persone senza fissa dimora	Esecuzione	31/03/26
B44H22000170006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Progetto C – Via Mosso – nuclei familiari	Esecuzione	30/05/26
B44H22000180006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Shelter Via Aldini 70,72,74 (Stazioni di Posta)	Esecuzione	31/03/26
B44H22000190006	M5C2I1.03-Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Shelter Barabino 6 (Stazioni di Posta)	Collaudo/certificato regolare esecuzione	
B44H22000750006	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità – Progetto Personalizzato – Abilitazione – Lavoro	Esecuzione	30/06/26
B44H22000760006	M5C2I1.02-Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Lo sviluppo delle autonomie delle persone affette da disabilità – Progetto Personalizzato – Abilitazione – Lavoro	Esecuzione	30/06/26
B45B22000410001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	parco della lambretta via rubattino rubattino - ampliamento del parco della lambretta - bonifica	Esecuzione	30/06/26
B45B22000420001	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	parco della lambretta - magnifica fabbrica via rubattino	Esecuzione	31/12/26
B47D22000120006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	interventi di riqualificazione della stazione bovisa	Esecuzione	31/12/26
B47D22000130006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	interventi per stazione di rfi milano greco pirelli	Esecuzione	31/12/26
B47D22000140006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	riqualificazione area antistante stazione rfi piazza sigmund freud stazione milano porta garibaldi	Esecuzione	30/06/26
B47D22000150006	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	interventi di riqualificazione dello spazio pubblico della	Concluso	

		stazione di ferrovie nord domodossola		
B47H20011270004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 5 - id 94 comune di milano	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	
B47H21001800001	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	VIA RIZZOLI 13-45 E 73-87: INTERVENTO DI	Esecuzione	31/03/26
B47H21004480004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 3 - id 318 comune di milano	Esecuzione	30/06/26
B47H21004490004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 3 - id 363 comune di milano	Esecuzione	30/06/26
B47H21006410004	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	plesso scolastico di viale delle rimembranze di lambrate n. 24	Esecuzione	31/10/26
B47H21008570001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 2 - id 318 comune di milano	Esecuzione	30/06/26
B47H21008580001	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 2 - id 363 comune di milano	Esecuzione	28/02/26
B49J20002240004	M5C2I2.01-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume lambro	Esecuzione	31/12/26
J42C21002820004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 1 - id 94 comune di milano	Esecuzione	30/06/26
J49F23001880004	M5C2I3.1	efficientamento energetico dell'impianto natatorio di via muggiano 14 - palazzo dell'acqua	Esecuzione	30/06/26
J49J21000080004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 2 - id 94 comune di milano	Concluso	
J49J21000090004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 4 - id 94 comune di milano.	Concluso	
J49J21000100004	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	cup 3 - id 94 comune di milano	Concluso	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati forniti in sede di riscontro istruttorio del 13 marzo 2026. In verde risultano evidenziati i CUP relativi ai nuovi progetti.

