



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

PNRR - Investimento M6-C2-1.1

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO

Stato di attuazione al 31/12/2025

Deliberazione 4 marzo 2026, n. 36/2026/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E
DIGITALE OSPEDALIERO**

Relatore: Cons. Giampiero Pizziconi

Hanno collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Angelina Fabiano, Immacolata Valentino, Roberta Onorati

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Collegi congiunti

Camera di consiglio del 24 febbraio 2026

Presieduta dal Presidente Lucilla Valente

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Lucilla VALENTE

Presidente aggiunto della Sezione: Massimiliano MINERVA

Consiglieri: Carlo PICUNO, Michele SCARPA, Gerardo de MARCO, Massimo BALESTIERI, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Maria Rita MICCI, Francesco VITIELLO, Giuseppina VECCIA, Roberto D'ALESSANDRO, Alberto STANCANELLI (art. 9, l. n. 161/1953);

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO, David DI MEO, Stefania GAMBARDELLA.

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

Vista la deliberazione della Sezione del 1° marzo 2022, n. 3/2022/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024"*;

Visto il rapporto, presentato dal Cons. Giampiero Pizziconi, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2025 avente a oggetto: *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"*;

Visti i decreti n. 2/2020, e successive integrazioni e modificazioni e, da ultimo, n. 1/2026, con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

Vista l'ordinanza n. 1/2026 del 22 gennaio 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato i Collegi congiunti per la camera di consiglio dell'11 e 12 febbraio 2026;

Vista l'ordinanza n. 2/2026 del 4 febbraio 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha posticipato al 24 e 25 febbraio 2026 la camera di consiglio dell'11 e 12 febbraio 2026;

Vista la nota prot. n. 451 del 27 gennaio 2026 con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze, ha trasmesso la suddetta nota e il rapporto in oggetto ai seguenti uffici:

- *Presidenza del Consiglio dei ministri:*

Struttura di missione PNRR – Coordinatore struttura di missione;

- *Ministero della salute:*

Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco, delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;

Direzione generale della programmazione sanitaria – Direttore Generale, Uff. III, Uff. IV, Uff. VII, Uff. IX e p.c. al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato e Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

- *Ministero dell'economia e delle finanze:*

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute e Direttore Generale;

Viste le memorie:

nota prot. n. 1871 del 03 febbraio 2026 del Ministero della salute - Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco, delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale acquisita al prot. n. 642 in data 03 febbraio 2026;

nota prot. n. 3569 del 03 febbraio 2026 del Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto, acquisita al prot. n. 666 del 04 febbraio 2026;

Udito il relatore, Consigliere Giampiero Pizziconi;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto: "*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della salute, nonché alle seguenti amministrazioni:

- *Presidenza del Consiglio dei ministri:*

Struttura di missione PNRR;

- *Ministero della salute:*

Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco, delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale;

Direzione generale della programmazione sanitaria;

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

- *Ministero dell'economia e delle finanze:*

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

RELATORE
Giampiero Pizziconi
f.to digitalmente

PRESIDENTE
Lucilla Valente
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 4 marzo 2026

DIRIGENTE
Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

SOMMARIO

1 Premessa, oggetto e metodologia del Rapporto	15
2 Lo stato di conseguimento delle Milestone e dei Target al 31 dicembre 2023 come emerso dall'ultimo Rapporto (Deliberazione della Sezione centrale di controllo, n. 38/2024/G)	17
3 PNRR - Missione 6 Componente 2, l'investimento 1.1. " Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Stato di attuazione delle <i>Milestone</i> e dei <i>Target</i> previsti dal PNRR	19
3.1 Milestone EU 2021 (M6C2-4) inerente Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute/ Regioni italiane" entro 31 dicembre 2021	20
3.2 Target EU (M6C2-9) relativo al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva	21
3.3 L'ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (Target nazionale M6C2-8 ITA	26
3.4 Target EU (M6C2-6) relativa all'Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	31
3.5 Target comunitario finale EU (M6C2-8) Milestone (M6C2-7) relativa Digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello)	36
3.6 Il monitoraggio finanziario delle risorse di cui all'art. 2, del d.l. n. 34/2020	42
3.7 I rimborsi delle spese anticipate e il trasferimento dei contributi per spese sostenute/ da sostenersi (ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 34/2020)	43
4 Considerazioni conclusive e raccomandazioni	45
4.1 Considerazioni conclusive	45
4.2 Raccomandazioni	47

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - PNRR M6C2 1.1.1.2 - stato di attivazione dei posti letto di terapia intensiva al 30 novembre 2025	23
Tabella 2 - PNRR M6C2 1.1.1.2 - stato di attivazione dei posti letto di terapia semi-intensiva al 30 novembre 2025	24
Tabella 3 - Posti in terapia intensiva e semintensiva attivati dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025	25
Tabella 4 - Stato di ultimazione degli interventi di pronto soccorso al 30 novembre 2025	28
Tabella 5 - Numero dei mezzi acquisiti per i trasporti sanitari secondari al 31 dicembre 2025	30
Tabella 6 - Ordini, consegne e collaudi M6C2I1.1.2 per Soggetto attuatore	32
Tabella 7 - Ordini, consegne e collaudi M6C2I1.1.2 per tipologia di apparecchiature	33
Tabella 8 - Avanzamento finanziario DEA M6C2I1.1.2. (in euro)	34
Tabella 9 - Anticipazioni e rimborsi M6C2I1.1.2. (in euro)	35
Tabella 10 - Ordini Consip M6C2I1.1.1 per Soggetto attuatore (in euro)	38
Tabella 11 - Elenco Convenzioni/ Accordi quadro - MLS M6C2-7 utilizzati per le finalità di raggiungimento del livello di digitalizzazione	39

Tabella 12 - Avanzamento finanziario M6C2I1.1.1.1. (in euro)	40
Tabella 13 - Anticipazioni e rimborsi M6C2I1.1.1.1 ai soggetti attuatori (in euro)	41

ALLEGATI

Allegato A Tabella piani approvati al 31 dicembre 2025	51
Allegato B Dettaglio apparecchiature ordinate al 20 dicembre 2025 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)	53
Allegato C Dettaglio apparecchiature consegnate al 20 dicembre 2025 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)	54
Allegato D Dettaglio apparecchiature collaudate al 20 dicembre 2025 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)	55
Allegato E Rimborsi e trasferimenti aggiornati al 31 dicembre 2025	56

1 - PREMESSA, OGGETTO E METODOLOGIA DEL RAPPORTO

Con deliberazione n. 3 del 1° marzo 2022, nella sua programmazione annuale, questa Sezione ha previsto uno specifico e dettagliato quadro d'indagini, finalizzate all'esame delle gestioni attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con produzione di rapporti periodici a cadenza almeno semestrale.

Tra queste, la Sezione ha individuato l'Intervento attuativo del PNRR (n. XXIX/22 della Programmazione), relativo all'“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”.

L'attività di controllo, relativa all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR, sarà svolta secondo le modalità previste dall'art. 7, c. 7, del d.l. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e in base alle peculiari esigenze di temporizzazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi, onde assicurare la tempestiva verifica del rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese nel sistema europeo di sostegno alle economie nazionali.

In particolare, nella Missione 6 Componente 2, l'investimento 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, oggetto del Rapporto, mira a digitalizzare l'assistenza sanitaria, al fine di aumentare la produttività del personale e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità.

Con la prima indagine, il cui Rapporto è stato oggetto della Deliberazione n. 28 del 14 luglio 2022, ricompresa poi nella successiva deliberazione n. 47/2022, avente ad oggetto “Stato di attuazione del PNRR. I° semestre 2022”, la Sezione ha delineato puntualmente il contesto normativo e organizzativo e lo stato di conseguimento delle Milestone e dei correlativi Target al 30 giugno 2022.

Con il Rapporto approvato con Deliberazione 16 febbraio 2023, n. 19/2023/G si dava conto dello stato degli interventi finalizzati al conseguimento delle Milestone e dei correlativi Target al 31 dicembre 2022.

Successivamente, con la Deliberazione 13 febbraio 2024, n. 38/2024/G veniva approvato il Rapporto che dava conto dello stato degli interventi finalizzati al conseguimento delle Milestone e dei correlativi Target al 31 dicembre 2023.

Il presente Rapporto si prefigge l'obiettivo di fornire, alla data del 31 dicembre 2025, lo stato di attuazione delle Milestone e dei correlativi Target previsti nel cronoprogramma del PNRR e dalla successiva programmazione nazionale.

2 - LO STATO DI CONSEGUIMENTO DELLE MILESTONE E DEI TARGET AL 31 DICEMBRE 2023 COME EMERSO DALL'ULTIMO RAPPORTO (DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO N. 38/2024/G)

Nell'ultimo Rapporto aggiornato al 31 dicembre 2023 veniva rilevata, ex art. 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34¹, la rimodulazione come accettata dalla Commissione europea, del *Target* comunitario M6C2-9 del Sub-investimento M6C2I1.1, disponendo, in riduzione, il numero minimo dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva, per far fronte all'aumento dei costi. Si è passati, dunque, da n. 7.700 ad almeno n. 5.922 posti letto (di cui n. 2.692 in terapia intensiva e n. 3.230 di terapia semintensiva), da realizzare entro giugno 2026, pur senza previsioni di definanziamento delle risorse del *Recovery and Resilience Facility* (di seguito RRF) previste, né modifiche rispetto alla programmazione dei Piani di riorganizzazione approvati.

Veniva evidenziato, inoltre:

- che nel corso del 2023 risultavano attivati 16 posti in terapia intensiva e n. 151 in terapia semintensiva;
- che gli interventi di ammodernamento dei pronto soccorso previsti dai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera al 30 novembre 2023 si assestavano a 186 con una percentuale di realizzazione del 42,56%;
- che il Target M6-C2-8-ITA-1, in occasione della citata revisione dei Target della Milestone M6C2-9², è stato rimodulato proporzionalmente, passando le strutture di pronto soccorso dalle n. 651 originariamente previste a n. 500 e che lo stesso Target nazionale era in corso di ulteriore revisione, in raccordo con le strutture del MEF;
- che il numero di interventi conclusi, relativi ai pronto soccorso al 30 novembre 2023, si assestava a n. 186;
- che per quanto attiene all'operatività dell'intervento finalizzato all'acquisizione delle grandi apparecchiature sanitarie, risultavano effettuati ordini per un importo totale pari a euro 968.467.533,12, di cui euro 825.884.249,34 tramite procedure centralizzate Consip ed euro 142.583.283,78 con gare autonome.

¹ Recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

² Vedasi nota Paragrafo successivo

3 - PNRR - MISSIONE 6 COMPONENTE 2, L'INVESTIMENTO 1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MILESTONE E DEI TARGET PREVISTI DAL PNRR

Per quanto attiene al quadro programmatico dell'Investimento in oggetto, si rinvia al contenuto dei precedenti rapporti, evidenziando, tuttavia, come l'Amministrazione abbia riferito che, nell'ambito delle rimodulazioni intercorse sul PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea, non sono stati previsti definanziamenti, confermando, pertanto, l'importo complessivo associato all'investimento M6C2I1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" e alle singole sub-linee.

Va, altresì, evidenziato che i dati del presente Rapporto, relativi all'avanzamento procedurale dell'Investimento in esame, sono riferiti al mese di novembre 2025, così come consolidati al 19 dicembre u.s.³. Il Ministero rappresenta, poi, con riguardo al quadro economico-finanziario e alle spese sostenute, con particolare riferimento alle spese dichiarate sostenute non ancora oggetto di trasferimenti richiesti da parte dei soggetti attuatori, che è stato eseguito un monitoraggio basato sull'estrazione resa disponibile con cadenza settimanale dalle competenti strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Mef), con estrazione dei dati disponibili al 17 dicembre 2025.

L'Amministrazione conferma che, anche a livello regionale, restano ferme le quote di finanziamento RRF, assegnate alle singole regioni e province autonome attraverso il DM 20 gennaio 2022⁴, e che è stato formalmente richiesto ai Soggetti attuatori⁵, anche attraverso azioni mirate di accompagnamento, di procedere alle necessarie verifiche e azioni di aggiornamento del corredo informativo dei dati caricati sul sistema ReGiS, nelle diverse sezioni, con particolare riferimento al cronoprogramma procedurale e finanziario dei progetti⁶.

Per tale finalità, l'Amministrazione ha richiesto all'Ispettorato generale per il PNRR del Mef, la possibilità di rendere accessibile anche ai Soggetti attuatori l'estrazione massiva dei dati di competenza per misura, direttamente tramite il sistema informativo ReGiS, in modo da consentire il corretto presidio del dato da parte delle Regioni e Province autonome verso i soggetti attuatori delegati, ai fini del

³ Ciò, in conformità con la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 27 del 21 giugno 2022. Sul punto il Ministero, segnala che le regioni trasmettono una relazione mensile sullo stato di attuazione dei relativi interventi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, all'Unità di missione, per l'attuazione degli interventi del PNRR istituita presso il Ministero (UMPNRR). Le suddette relazioni si basano, in via generale, sui dati ReGiS relativi al mese precedente rispetto a quello oggetto dell'attività di monitoraggio, resi disponibili ai soggetti attuatori attraverso scarichi massivi da parte delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴ Rispetto ai progetti ad oggi presenti all'interno del sistema informativo ReGiS l'Unità di Missione del Ministero della salute ha assicurato di adottare le iniziative di presidio, monitoraggio e rendicontazione volte a garantire, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi comunitari propedeutici al riconoscimento delle tranche di pagamento da parte dell'Europa all'Italia.

⁵ In ottemperanza a quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, in merito agli obblighi di inserimento e aggiornamento informativo della piattaforma ReGiS.

⁶ Viene riferito che sono state condotte da parte della predetta Unità di missione azioni di allineamento della Piattaforma ReGiS con il coinvolgimento di tutti i Soggetti attuatori interessati, ivi inclusa la richiesta di allineamento dei pagamenti ai fini della successiva rendicontazione.

monitoraggio dello stato effettivo di attuazione dei progetti. Quest'attività, secondo il Ministero della salute, si rende necessaria in considerazione dell'esigenza di verificare i disallineamenti dei dati presenti in ReGiS rispetto all'effettivo stato di avanzamento delle misure della Missione 6 Salute, al fine di richiedere le tempestive integrazioni/modifiche.

Pertanto, emerge dalle risultanze istruttorie che al fine di rilevare e correggere gli eventuali *gap* informativi sul sistema ReGiS rispetto all'effettivo stato di avanzamento dei progetti, l'Unità di missione PNRR rende disponibili scarichi periodici dei dati ReGiS alle Regioni e Province autonome, richiedendo a queste ultime, relativamente ai principali investimenti oggetto dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito CIS), per i quali le stesse sono Soggetti attuatori, la comunicazione dello stato di attuazione dei singoli interventi con l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, nonché dello stato di raggiungimento delle scadenze riferite alle Milestone e ai Target del PNRR.

3.1 Milestone EU 2021 (M6C2-4) inerente Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute/Regioni italiane" entro 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l'intervento 1.1. "Rafforzamento strutturale SSN" ("progetti in essere" ex art. 2, del citato d.l. n. 34/2020), la Milestone UE (M6C2-4), come indicato nei precedenti rapporti, è stata conseguita, atteso che risulta approvato dal Ministero della salute il Piano Nazionale di riorganizzazione, che recepisce i piani di riorganizzazione delle Regioni e Province Autonome⁷.

Seppur la predetta Milestone risulti già conseguita nel 2022, in sede istruttoria veniva formulata richiesta di fornire un'analitica relazione circa il monitoraggio e la verifica dello stato di avanzamento di ogni singolo intervento⁸.

In merito, l'Amministrazione, nel ribadire che tutti i Piani di potenziamento ospedaliero delle Regioni e Province autonome sono stati approvati con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, evidenzia che le Regioni e le Province autonome sono tenute a fornire mensilmente informazioni e dati di monitoraggio, relativi allo stato di avanzamento degli interventi posti in essere⁹. In particolare, alla fine di ogni mese, la Direzione Generale della Programmazione e dell'Edilizia Sanitaria del Ministero della salute richiede, a ogni singola Regione e Provincia autonoma, il monitoraggio e lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento, aggiornato al mese in questione. Le Regioni e le Province autonome trasmettono le informazioni del monitoraggio entro la prima metà del mese successivo.

Nella Tabella di cui all'Allegato A del presente Rapporto¹⁰ è riportato il quadro di sintesi specifico sullo stato di attuazione dei singoli Piani di riorganizzazione aggiornato al 31 dicembre 2025 a seguito delle ulteriori istanze di rimodulazione

⁷ Predisposti in base alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, n. 11254, attuativa delle disposizioni di cui all'art. 2^o del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

⁸ Atteso che al 31 dicembre 2023 il Ministero della salute riferiva che tutti i Piani di potenziamento ospedaliero erano stati approvati con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, ma erano comunque pervenute da varie Regioni e Province Autonome istanze di rimodulazione.

⁹ Come previsto all'art. 7 del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese".

¹⁰ In Appendice.

presentate dalle Regioni e Province Autonome al Ministero della salute. Va, tuttavia, messo in rilievo che il monitoraggio effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione e dell'Edilizia Sanitaria del Ministero della salute si riferisce ai Piani di riorganizzazione ex art. 2 d.l. n. 34/2020 nel loro complesso e non alla sola quota parte di detti Piani specificatamente eleggibile di finanziamento PNRR.

3.2 Target EU (M6C2-9) relativo al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

L'investimento 1.1.1 *Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, D.L. 34/2020)*, con un importo di euro 1.413.145.000, si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Il Target da raggiungere entro il secondo trimestre del 2026 concerneva la dotazione di almeno n. 3.500 posti letto di terapia intensiva e n. 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia).

Come evidenziato nelle Relazioni precedenti, il Sub-Investimento in esame ha come oggetto interventi con fonte di finanziamento originaria diversa dal RRF, in quanto realizzati sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 2¹¹ del citato d.l. n. 34/2020, in conformità al *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"*, sottoscritto dalle amministrazioni territoriali interessate.

Il predetto Target EU, tuttavia, è stato oggetto della citata rimodulazione del PNRR del dicembre 2023, che ha determinato la riprogrammazione del numero minimo dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva da n. 7.700 ad almeno n. 5.922 posti. Per la relativa attuazione, riferisce il Ministero di aver operato in base ad una duplice linea:

- promozione dell'attuazione degli interventi inseriti nei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;
- intercettazione eventuali criticità presso alcune Regioni che presentavano una percentuale di attivazione non in linea con gli obiettivi previsti dall'investimento.

La Direzione generale della programmazione del Ministero della salute evidenzia che dette azioni, già dal giugno 2024, facevano rilevare un incremento della percentuale di attivazione dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva¹².

Si riporta, di seguito, lo stato di attivazione dei posti letto, alla data dell'ultimo monitoraggio disponibile (30 novembre 2025), di terapia intensiva (Tabella 1) e terapia semi intensiva (Tabella 2), rilevati dalla Direzione generale del Ministero competente per le finalità di monitoraggio dei Piani di riorganizzazione regionale, con l'indicazione della percentuale dei posti letto realizzati, rapportati con i dati di riallineamento dei posti letto, dovuto a mero errore materiale, rilevato nel Nuovo

¹¹ Ove si disciplinano le modalità di attuazione da parte delle Regioni e Province Autonome per il *"Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19"*.

¹² Passata nel periodo da ottobre 2023 ad aprile 2024, dal 44% al 48% per le terapie intensive e dal 40% al 46% per le terapie semintensive.

sistema Informativo Sanitario (NSIS), non considerando i posti letto finanziati con le risorse diverse da quelle rese disponibili dal citato decreto-legge 34/2020 .

In particolare, la predetta Direzione generale del Ministero specifica che il monitoraggio mensile dei posti letto di terapia intensiva e terapia semintensiva, operato sulla base delle rilevazioni eseguite dalle Regioni e Province Autonome, nell'ambito del monitoraggio dell'investimento d.l. n. 34/2020, si riferisce alla fase di compiuta realizzazione del posto letto, ovvero quando sono acquisiti dai soggetti attuatori i documenti richiesti dal Codice degli Appalti per l'attestazione della regolare esecuzione nei lavori e nelle forniture.

Tabella 1 - PNRR M6C2 1.1.1.2 - stato di attivazione dei posti letto di terapia intensiva al 30 novembre 2025

CODICE REGIONE	REGIONE	P.L. DD n. MDS-DGPROG S-84 del 22/10/2021	ULTERIORI POSTI LETTO INSERITI NEL PIANO APPROVATO	ULTERIORI POSTI LETTO DA ERRORE SU NSIS	POSTI LETTO PUBBLICI GIA REALIZZATI RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	POSTI LETTO RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	TOTALE - MON.GG IO P.L.	P.L. T.I. ATTIVATI	INCIDENZA P.L. T.I. ATTIVATI
		a	b	c	d	e	=a+b+c-d	g	h=g/f
10	Piemonte	299					299	193	65%
20	Valle d'Aosta	10					10	2	20%
30	Lombardia	585	3			146	442	181	41%
41	PA di Bolzano	40			12		28	26	93%
42	PA di Trento	46					46	14	30%
50	Veneto	211					211	179	85%
60	Friuli Venezia Giulia	55		3			58	44	76%
70	Liguria	87					87	55	63%
80	Emilia Romagna	197					197	189	96%
90	Toscana	193					193	134	69%
100	Umbria	58					58	15	26%
110	Marche	105					105	88	84%
120	Lazio	282				89	193	96	50%
130	Abruzzo	66					66	66	100%
140	Molise	14					14	0	0%
150	Campania	499		54			553	408	74%
160	Puglia	276	100				376	183	49%
170	Basilicata	32					32	0	0%
180	Calabria	134					134	51	38%
190	Sicilia	301			47		254	203	80%
200	Sardegna	101					101	50	50%
ITALIA		3.591	103	57	59	235	3.457	2.177	63%

Fonte: Ministero della salute

Come è dato rilevare dalla Tabella 1, al novembre 2025, a sette mesi dallo scadere del termine previsto per l'ultimazione, la percentuale nazionale di realizzazione dei posti letto di terapia intensiva, per le finalità del PNRR, si assesta al 63%, con dei *range* estremamente variegati che vanno dal completamento (100% per la regione Abruzzo) alla mancata attuazione (0% per la Basilicata e Molise).

Anche per quanto attiene allo stato di realizzazione dei posti letto di terapia semi intensiva, come è dato rilevare dalla Tabella 2, al novembre 2025 la percentuale nazionale si assesta al 65%, con dei *range* estremamente variegati che vanno dal completamento (100% per la regione Abruzzo) alla mancata attuazione (0% per il Molise e la Valle d'Aosta).

Tabella 2 - PNRR M6C2 1.1.1.2 - Stato di attivazione dei posti letto di terapia semi-intensiva al 30 novembre 2025

CODICE REGIONE	REGIONE	P.L. DD n. MDS-DGPROG S-84 del 22/10/2021	ULTERIORI POSTI LETTO INSERITI NEL PIANO APPROVATO	POSTI LETTO PUBBLICI GIA REALIZZATI RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	POSTI LETTO RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	TOTALE - MONITO RAGGIO P.L.	P.L. T.S.I. ATTIVATI	INCIDENZ A P.L. T.S.I. ATTIVATI
		A	b	c	d	e=a+b-c-d	f	g=f/e
10	Piemonte	305				305	232	76%
20	Valle d'Aosta	9				9	0	0%
30	Lombardia	704	1		207	498	222	45%
41	PA di Bolzano	37		16		21	21	100%
42	PA di Trento	38				38	38	100%
50	Veneto	343				343	328	96%
60	Friuli Venezia Giulia	85				85	73	86%
70	Liguria	118		18		100	51	51%
80	Emilia Romagna	312				312	293	94%
90	Toscana	261				261	195	75%
100	Umbria	62				62	14	23%
110	Marche	107				107	92	86%
120	Lazio	412			70	342	215	63%
130	Abruzzo	92				92	92	100%
140	Molise	21				21	0	0%
150	Campania	406	15			421	305	72%
160	Puglia	285	73			358	187	52%
170	Basilicata	40				40	14	35%
180	Calabria	136				136	21	15%
190	Sicilia	350		32		318	175	55%
200	Sardegna	115				115	17	15%
ITALIA		4.238	95	66	277	3.984	2.585	65%

Fonte: Ministero della salute

Nella successiva Tabella 3, vengono evidenziate, per categoria, le attivazioni realizzate nel corso del biennio 2024-2025, sia per le terapie intensive che per quelle semi-intensive.

Tabella 3 - Posti in terapia intensiva e semi-intensiva attivati dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025

	POSTI IN TERAPIA INTENSIVA ATTIVATI AL 31 DICEMBRE 2023	POSTI IN TERAPIA INTENSIVA ATTIVATI AL 31 DICEMBRE 2025	POSTI IN TERAPIA INTENSIVA ATTIVATI NEL CORSO DEL 2024 E DEL 2025 (b-a)	POSTI IN TERAPIA SEMI INTENSIVA ATTIVATI AL 31 DICEMBRE 2023	POSTI IN TERAPIA SEMI INTENSIVA ATTIVATI AL 31 DICEMBRE 2025	POSTI IN TERAPIA SEMI INTENSIVA ATTIVATI NEL CORSO DEL 2024 E DEL 2025 (e-d)
	a	b	c	d	e	f
Abruzzo	66	66	0	92	92	0
Basilicata	0	0	0	14	14	0
Calabria	24	51	27	11	21	10
Campania	344	408	64	195	305	110
Emilia- Romagna	177	189	12	252	293	41
Friuli Venezia- Giulia	5	44	39	3	73	70
Lazio	43	96	53	60	215	155
Liguria	23	55	32	22	51	29
Lombardia	134	181	47	139	222	83
Marche	88	88	0	58	92	34
Molise	0	0	0	0	0	0
Piemonte	109	193	84	160	232	72
P.A. Bolzano	26	26	0	21	21	0
P.A. Trento	14	14	0	8	38	30
Puglia	122	183	61	103	187	84
Sardegna	50	50	0	0	17	17
Sicilia*	113	203	90	72	175	103
Toscana	102	134	32	99	195	96
Umbria	7	15	8	14	14	0
Valle d'Aosta	0	2	2	0	0	0
Veneto	89	179	90	280	328	48
Totale	1.536	2177	641	1.603	2585	982

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Ministero della salute

I dati che emergono dalla predetta Tabella 3 evidenziano che, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, risultano attivati a livello nazionale n. 641 posti in terapia intensiva e n. 982 in terapia semintensiva. In conseguenza, anche senza voler considerare i casi particolari, in cui non risultano per nulla attivati i posti letto in entrambe le tipologie, desta, comunque, perplessità il limitato *trend* di crescita nel biennio considerato, che si ricava dalla lettura della Tabella.

L'Amministrazione, in continuità con quanto relazionato nel precedente rapporto, evidenzia ancora una volta che il dato rilevato si riferisce alla totalità degli interventi di cui all'art. 2 del d.l. n. 34/2020, riferiti ai Piani di riorganizzazione regionale/provinciale, e che tale rappresentazione prescinde, quindi, dagli

aggiornamenti riferiti alle specifiche progettualità rispondenti ai criteri di eleggibilità per l'investimento M6C2I1.1.1.2 "Progetti in essere ex art. 2 d.l. 34/2020" della Missione 6, presenti in ReGiS.

Tuttavia, il dato complessivo a livello nazionale, rilevato a sette mesi dal termine di scadenza fissato dal PNRR, mostra che le richiamate percentuali di realizzazione, sia per quanto attiene ai posti di terapia intensiva che di quelli di semi-intensiva (rispettivamente 63% e 65%) si presentano, rispetto alla programmazione dell'art. 2 d.l. 34/2020, ancora lontane dall'obiettivo del conseguimento pieno e, in tale contesto, sarebbe opportuno che l'Amministrazione intensificasse misure finalizzate a sollecitare le operazioni volte al conseguimento del Target previsto.

Sul punto l'Amministrazione rappresenta, ulteriormente, che, rispetto agli obiettivi dell'art. 2 del d.l. n. 34/2020, che prevedono l'attivazione dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, il Target di rilevanza comunitaria del PNRR (M6C2-9) prevede l'evidenza del completamento degli interventi e non necessariamente l'attivazione degli stessi posti letto. Tale modalità rendicontativa, afferma il Ministero, è stata, infatti, concordata anche nell'ambito dell'ultima revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea nel novembre 2025 (Comunicazione del 4 giugno 2025 "the Road to 2026"), che prevede *"Prova del completamento degli interventi per la dotazione o la conversione di almeno 5.922 posti letto di terapia intensiva e di terapia semi intensiva, con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione, in linea con la norma applicabile (articolo 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34). La dotazione di posti letto di terapia intensiva deve essere pari ad almeno il 40 % del totale dei posti letto forniti con questa misura."*

3.3 L'ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (Target nazionale M6C2-8 ITA)

Per quanto riguarda l'obiettivo nazionale da raggiungere entro il secondo semestre 2026, concernente l'attuazione di n. 651 interventi di ammodernamento dei pronto soccorso e l'incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari secondari, le Regioni e Province Autonome, nel Piano di riorganizzazione, oltre all'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, hanno previsto anche¹³:

- *"la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi"* (d.l. n. 34/2020, art. 2, c. 4);
- *l'aumento del "numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19"* (d.l. 34/2020, art. 2, c. 5).

In relazione a detti obiettivi, l'Amministrazione riferisce che: *"La relazione tecnica allegata al d.l. n. 34/2020 individuava un totale di interventi di ammodernamento dei Pronto Soccorso pari a n. 651 strutture, riportato per mero errore materiale nei flussi informativi a disposizione del Ministero (dato NSIS). In seguito, i Piani di riorganizzazione approvati hanno*

¹³ Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, n. 11254, di attuazione dell'art. 2 del DL 34/2020, rubricato *"Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19"*.

recepito le necessità regionali e hanno individuato un totale di n. 464 interventi di Pronto Soccorso, diversamente dai dati inseriti nel Sistema Informativo iniziali (NSIS). Con Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS n. 84 del 22 ottobre 2021, è stato adottato il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”, a recepimento dei piani di riorganizzazioni originariamente approvati ai sensi dell’art. 2 del d.l. 34/2020, che prevedeva un numero totale di interventi di ammodernamento dei Pronto Soccorso pari a n. 464 strutture. Ciò posto, come previsto dall’art. 6 punto C “Rimodulazione degli interventi” del “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria”, riferito all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all’art. 2 del d.l. n. 34/2020, le Regioni e le Province Autonome possono presentare istanza di rimodulazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera al Ministero della salute, al fine di rimodularne gli interventi per renderli più aderenti alle effettive esigenze sanitarie, assicurando comunque l’ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal d.l. n. 34/2020. In occasione del riscontro fornito alla Sezione di cui alla precedente Delibera, alla data del 31 dicembre 2023 era stato segnalato che all’interno delle proposte di rimodulazione dei Piani regionali approvati, il numero complessivo di interventi di ammodernamento dei Pronto Soccorso, risultava pari a n. 437. Alla data del 31 dicembre 2025 gli interventi risultano pari a n. 430.”

Tuttavia, come per il precedente Target M6C2-9, anche per il Target M6C2-8-ITA-1 in parola, il numero di interventi effettivamente eleggibile di finanziamento PNRR rappresenta una quota parte degli interventi inseriti nella totalità dei Piani di riorganizzazione ex art. 2 D.L. 34/2020, in particolare il numero di interventi effettivamente concorrenti al raggiungimento del target è pari a n. 394. Nello specifico, si riporta in Tabella 4 lo stato di ultimazione degli interventi del pronto soccorso conclusi alla data dell’ultimo monitoraggio disponibile (30 novembre 2025), rapportati con il totale delle strutture programmate a seguito delle rimodulazioni dovute a esigenze sanitarie proposte dalla Regioni¹⁴.

¹⁴ Rispetto all’omologa Tabella, esposta nel precedente Rapporto, è stata inserita la colonna “c” (denominata “n. interventi aggiunti a seguito di rimodulazione dei piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2025”), complementare alla colonna “b”, che rappresenta invece il numero degli interventi stralciati.

Tabella 4 - Stato di ultimazione degli interventi di pronto soccorso al 30 novembre 2025

Regione/PA	Numero Interventi - Pronto Soccorso					% Interventi Conclusi rispetto ai Piani di riorganizzazione aggiornati al 30/11/2025
	N. interventi previsti nel Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021	N. interventi stralciati a seguito di rimodulazione dei piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2025	N. interventi aggiunti a seguito di rimodulazione dei piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2025	N. interventi inseriti nei Piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2025	N. Interventi conclusi al 30/11/2025 all'ultimo monitoraggio disponibile	
	a	b	c	d=a-b+c	e	
Abruzzo	16	0		16	15	93,75%
Basilicata	4	0		4	0	0,00%
Calabria	18	3		15	3	20,00%
Campania	26	0		26	9	34,62%
Emilia-Romagna	47	0		47	40	85,11%
Friuli-Venezia Giulia	12	0		12	3	25,00%
Lazio	40	3		37	24	64,86%
Liguria	24	3		21	17	80,95%
Lombardia	68	3		65	18	27,69%
Marche	15	0	1	16	7	43,75%
Molise	3	0		3	0	0,00%
Piemonte	35	0		35	25	71,43%
P.A. Bolzano	6	0	1	7	5	71,43%
P.A. Trento	5	0		5	5	100,00%
Puglia	23	0		23	15	65,22%
Sardegna	8	0		8	1	12,50%
Sicilia	29	0		29	8	27,59%
Toscana	31	4		27	7	25,93%
Umbria	9	2		7	0	0,00%
Valle d'Aosta	2	0		2	1	50,00%
Veneto	43	18		25	25	100,00%
Totale	464	36	2	430	228	53,02%

Fonte: Ministero della salute

Come si evince dalla Tabella, il numero complessivo dei pronto soccorso, destinatari degli interventi di ammodernamento, che emerge dai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera approvati dal Ministero della salute ed aggiornati al 31 dicembre 2025, risulta pari a n. 430, mentre lo stato di ultimazione degli stessi interventi, aggiornato alla data dell'ultimo monitoraggio in possesso dell'amministrazione (30 novembre 2025) si assesta a n. 228, con una percentuale di realizzazione del 53.02%. Evidenzia il Ministero della salute che l'Unità di missione PNRR, con apposita nota, ha richiesto alle competenti strutture del Mef la revisione del suddetto Target, poi approvata, da n. 500 interventi a n. 310, in considerazione di quanto sopra e della numerosità di interventi che, a oggi, concorre effettivamente al target PNRR (n. 394) all'esito delle

ricognizioni condotte, sulla base delle condizionalità attese.

Considerato che nel precedente Rapporto lo stato di ultimazione degli interventi dei pronto soccorso, aggiornato alla data dell'ultimo monitoraggio (30 novembre 2023), si assestava a n. 186, emerge che nel biennio 2024-2025 sono stati realizzati solamente n. 42 interventi.

Alla luce di quanto rappresentato, appare opportuno, realizzare in tempi brevi le strutture di pronto soccorso necessarie al completamento del numero complessivo previsto, come derivante dalla rimodulazione approvata dal Mef e, in secondo luogo, che l'Amministrazione adotti, con prontezza, tutte le misure finalizzate a sollecitare i soggetti attuatori ad attivare gli strumenti necessari per conseguire l'obiettivo previsto. Per quanto attiene ai mezzi per i trasporti sanitari secondari, lo stato di attuazione aggiornato alla data dell'ultimo monitoraggio in possesso del Ministero della salute (31 dicembre 2025) è evidenziato nella Tabella n. 5, che segue.

Tabella 5 - numero dei mezzi acquisiti per i trasporti sanitari secondari al 31 dicembre 2025

Regione/PA	N. Ambulanze				% Interventi Conclusi rispetto ai Piani Approvati
	Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021	N. ambulanze eliminate a seguito di rimodulazione e dei piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2025	N. ambulanze inseriti nei Piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2025	N. Ambulanze acquistate al 30/11/2025	
	a	b	c=a-b	d	e=d/c
Abruzzo	4	0	4	4	100%
Basilicata	8	2	6	6	100%
Calabria	9	0	9	9	100%
Campania	73	1	72	71	99%
Emilia-Romagna	17	0	17	17	100%
Friuli-Venezia Giulia	1	0	1	1	100%
Lazio	10	0	10	10	100%
Liguria	5	1	4	4	100%
Lombardia	35	0	35	35	100%
Marche	2	1	1	1	100%
Molise	1	0	1	1	100%
Piemonte	6	0	6	3	50%
P.A. Bolzano	1	0	1	1	100%
P.A. Trento	6	0	6	6	100%
Puglia	10	0	10	10	100%
Sardegna	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sicilia	16	0	16	13	81%
Toscana	17	2	15	14	93%
Umbria	2	0	2	2	100%
Valle d'Aosta	4	0	4	4	100%
Veneto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Totale	227	7	220	212	96%

Fonte: Ministero della salute

Relativamente al Target in oggetto, si rileva un ottimale grado di realizzazione (circa il 96%), seppure come anche rilevato dal Ministero della salute, “... l’incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari non concorre al raggiungimento dell’obiettivo e non rientra nell’ambito degli interventi del PNRR”.

3.4 Target EU (M6C2-6) relativa all’Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie

Il Target EU (M6C2-6), concernente la sostituzione di almeno n. 3.100 apparecchiature¹⁵ caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni, ha subito una rimodulazione temporale, a seguito della richiesta formulata dal nostro Paese, oggetto della decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023.

La nuova scadenza è stata spostata da dicembre 2024 a giugno 2026, per un importo complessivo di euro 1.189.155.000, e costituisce parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) sottoscritto dalle Regioni.

L’Amministrazione comunica che il cronoprogramma del Sub-investimento, infatti, era stato costruito, in fase di prima programmazione, sulla base delle tempistiche dettate dall’adesione a convenzioni Consip per l’affidamento delle apparecchiature, senza tener conto dei lavori ancillari, in taluni casi necessari, per l’installazione e il collaudo delle grandi apparecchiature oggetto dell’obiettivo europeo.

Afferma, il Ministero, che il differimento della scadenza massima è stato causato, inoltre, dall’incertezza propria del momento storico in cui sono calate le iniziative del PNRR, dall’aumento dei prezzi e dai ritardi nell’approvvigionamento delle materie prime, nonché dalle necessità organizzative espresse dai Soggetti attuatori rispetto alle esigenze dei territori, tenuti a programmare la sostituzione progressiva delle grandi apparecchiature, senza che questo potesse inficiare l’erogazione dei servizi ai cittadini, a supporto dello smaltimento delle liste d’attesa.

Viene, poi, evidenziato che le ulteriori richieste pervenute dai Soggetti attuatori, proposte e accolte in sede di rimodulazione della Missione 6 Salute, hanno riguardato il riuso delle apparecchiature sostituite, anche per favorire lo smaltimento delle attuali liste d’attesa, e l’innalzamento tecnologico delle nuove apparecchiature sostituite, in funzione di quanto oggi presente sul mercato, a invarianza del finanziamento complessivo concesso (ad esempio, acquisizione di TAC¹⁶ a 256 slices¹⁷ piuttosto che TAC a 128 slices)¹⁸.

¹⁵ Rispetto al totale di 3.133 indicato nel PNRR: si tratta di 340 TAC, 190 risonanze magnetiche, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 Gamma camera, 53 gamma camera/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi.

¹⁶ Tomografia Assiale Computerizzata.

¹⁷ Per *Slice* (strati) si intende l’immagine a "fette" del corpo elaborata dalla TAC. Più slice acquisisce in un singolo passaggio, più dettagliate e sottili sono le fette. 256 slice indicano un numero elevato di rilevatori che, combinati con la tecnologia *Dual Source* (due sorgenti di raggi X) e *software* potenti, permettono di "fotografare" il cuore in un solo battito, bloccando il movimento. Pertanto, una TAC a 256 slice è una Tomografia Computerizzata di ultimissima generazione che acquisisce un numero elevatissimo di "strati" (immagini sottili) in pochissimi secondi, permettendo diagnosi incredibilmente dettagliate e rapide, specialmente per il cuore (Cardio-TC) e i polmoni, riducendo drasticamente la dose di radiazioni e il mezzo di contrasto necessario, e offrendo alternative non invasive come la colonscopia virtuale. Serve per esaminare con precisione cuore, vasi coronarici, polmoni, addome, cervello, scheletro e tessuti molli, individuando precocemente problemi cardiaci, tumori, traumi ed emorragie.

¹⁸ Come evidenziato nel Paragrafo 2.4 del precedente Rapporto di cui alla Deliberazione della Sezione n. 38/2024,

Nell'ambito della successiva proposta di revisione del PNRR da parte della Commissione europea, l'Amministrazione evidenzia, ulteriormente, che l'Investimento in esame è stato oggetto di una nuova modifica presentata in linea con le indicazioni di semplificazione attese (Comunicazione del 4 giugno 2025 "*the Road to 2026*"). La descrizione del Target in oggetto, infatti, ha subito un'ulteriore variazione, a seguito dell'aggregazione delle diverse tipologie di grandi apparecchiature contemplate originariamente, pur nel rispetto delle numerosità complessive per classe delle 3.100 apparecchiature precedentemente definite. In conseguenza, per il Sub-investimento M6C2I1.1.2, sono ora previste:

- 290 apparecchiature (RMN a 1,5 T o più; Acceleratori Lineari; PET/TAC);
- 655 apparecchiature (Angiografi; Gamma camere, Gamma camere/TAC; TAC);
- 2.155 apparecchiature (Sistemi radiologici fissi; Mammografi; Ecotomografi).

Nella successiva Tabella n. 6, si riportano le informazioni relative agli ordini effettuati tramite gara autonoma o con acquisizione Consip e ai collaudi, relativi al complesso delle tre categorie di apparecchiature con riferimento al 20 dicembre 2025.

Tabella 6 - Ordini, consegne e collaudi M6C2I1.1.2 per Soggetto attuatore

REGIONE/PP.AA.	TOTALE GA ORDINATE TRAMITE GARA AUTONOMA	TOTALE GA ORDINATE TRAMITE PROCEDURA CONSIP	TOTALE GA ORDINATE	TOTALE GA CONSEGNATE	TOTALE GA COLLAUDATE
010_Piemonte	3	178	181	179	179
020_Valle d'Aosta		2	2	2	2
030_Lombardia	6	377	381	374	368
041_PA Bolzano	17	6	23	23	23
042_PA Trento		26	26	23	23
050_Veneto	28	157	185	185	185
060_FVG	7	34	41	39	39
070_Liguria	24	37	61	53	53
080_Emilia Romagna	103	146	239	230	229
090_Toscana	2	118	120	119	115
100_Umbria	1	46	47	40	40

il Decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 ha ripartito alle Regioni e Province Autonome le risorse (budget PNRR sempre euro 1.189.155.000) come riportate nella Tabella 8 del medesimo Rapporto a cui si rinvia.

segue

REGIONE/PP.AA.	TOTALE GA ORDINATE TRAMITE GARA AUTONOMA	TOTALE GA ORDINATE TRAMITE PROCEDURA CONSIP	TOTALE GA ORDINATE	TOTALE GA CONSEGNATE	TOTALE GA COLLAUDATE
110_MARCHE	16	41	57	56	55
120_LAZIO	118	218	329	325	325
130_ABRUZZO	5	84	89	85	81
140_MOLISE		23	23	16	14
150_CAMPANIA	50	368	405	375	368
160_PUGLIA	3	270	270	230	226
170_BASILICATA	1	52	53	50	48
180_CALABRIA	3	284	287	262	248
190_SICILIA	27	272	299	276	270
200_SARDEGNA	3	94	97	86	85
TOTALE COMPLESSIVO	417	2.833	3.215	3.028	2.976

Fonte: Ministero della salute

Si riporta, di seguito, la Tabella con il dettaglio delle apparecchiature ordinate, consegnate e collaudate alla data del 20 dicembre 2025, distinte per tipologia, con riferimento al Target minimo assegnato complessivamente alle Regioni dal CIS, ferme restando le apparecchiature in overbooking inserite all'interno della programmazione, per assicurare il raggiungimento del target di rilevanza comunitaria¹⁹.

Tabella 7 - Ordini, consegne e collaudi M6C2I1.1.2 per tipologia di apparecchiature.

TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	TARGET CIS	ORDINATE	CONSEGNATE	COLLAUDATE
ACCELERATORI LINEARI	82	83	83	80
ANGIOGRAFI	193	196	170	163
ECOTOMOGRAFI	928	986	970	970
GAMMA CAMERE	81	78	77	75
GAMMA CAMERE/TAC	54	55	54	54
MAMMOGRAFI	295	297	293	291
PET/TAC	34	35	33	31
RMN	190	191	154	143
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	937	946	866	845
TAC	342	348	328	324
TOT. APPARECCHIATURE	3.136	3.215	3.028	2.976

Fonte: Ministero della salute

¹⁹ Per maggiori dettagli si rinvia all'Appendice del presente Rapporto dove, in base alle dichiarazioni rese al Ministero della salute dalle Regioni e dalle Province autonome, vengono riportati con dati aggiornati al 31 dicembre 2025:

- nell'Allegato B, il "Dettaglio apparecchiature ordinate";
- nell'Allegato C, il "Dettaglio apparecchiature consegnate";
- nell'Allegato D, il "Dettaglio apparecchiature collaudate".

Con riferimento all'avanzamento finanziario del suddetto Sub-investimento, l'Amministrazione rappresenta che, dal sistema informativo ReGiS, emerge che i Soggetti attuatori hanno dichiarato una spesa sostenuta per circa 902 milioni di euro (RRF), utilizzando, quindi, il 76% delle risorse PNRR.

Di seguito si riporta la situazione relativa all'avanzamento finanziario, attraverso i dati di monitoraggio consolidati al 20 dicembre 2025.

Tabella 8 - Avanzamento finanziario DEA M6C2I1.1.2. (in euro)

	Budget PNRR	Spesa dichiarata sostenuta RRF al 30/11/2025 (dato consolidato il 16/12/2025)	% su Budget PNRR al 30/11/2025 (dato consolidato il 16/12/2025)
ITALIA	1.189.155.000,00	902.276.477,70	76%
010_Piemonte	78.999.668,72	68.831.221,74	87%
020_VDA	2.266.040,17	2.266.000,00	100%
030_Lombardia	179.802.208,90	153.279.521,67	85%
041_PA Bolzano	9.325.100,39	8.625.140,28	92%
042_PA Trento	9.727.267,20	4.375.618,72	45%
050_Veneto	87.825.701,77	80.143.741,92	91%
060_FVG	22.219.529,75	18.053.263,17	81%
070_Liguria	28.559.779,96	21.088.086,78	74%
080_Emilia Romagna	80.865.967,38	64.644.800,34	80%
090_Toscana	67.596.752,20	59.272.318,30	88%
100_Umbria	15.937.373,29	10.265.465,86	64%
110_Marche	27.563.403,95	23.863.256,42	87%
120_Lazio	102.804.206,33	94.249.320,37	92%
130_Abruzzo	31.130.224,47	18.592.571,80	60%
140_Molise	7.280.539,50	2.747.900,79	38%
150_Campania	131.980.982,80	90.372.027,88	68%
160_Puglia	93.665.495,62	53.294.054,73	57%
170_Basilicata	13.237.302,17	7.307.390,56	55%
180_Calabria	44.753.062,11	19.312.594,43	43%
190_Sicilia	114.686.534,16	79.981.160,25	70%
200_Sardegna	38.927.859,16	21.711.021,69	56%

Fonte: Ministero della salute

Infine, si riportano gli importi corrisposti allo stato attuale alle Regioni e Province autonome, a titolo di anticipazione e rimborso per le realizzazioni progettuali relative alla Sub-linea M6C2I1.1.2, come illustrato nella seguente Tabella n. 9, dalle quale

emerge che il rapporto tra gli importi richiesti e quelli erogati si assesta al 97,12% (376,73 milioni di euro erogati, a fronte di 387,89 richiesti).

Tabella 9 - Anticipazioni e rimborsi M6C2I1.1.2. (in euro)²⁰

M6C2-1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)						
SOGG. ATT.RE	RDE a titolo di anticipazione (Ante Decreto 6 dicembre 2024)	RDE a titolo di rimborso (Ante Decreto 6 dicembre 2024)	Richieste di erogazione a titolo di trasferimento (ex Decreto 6 dicembre 2024)	Somma importi richiesti	Importi erogati	Rapporto % tra erogato e richiesto
Piemonte	23.651.099,64	-	40.220.060,01	63.871.159,65	61.556.807,32	96,38
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	0,00
Lombardia	-	-	25.931.824,40	25.931.824,40	25.931.824,40	100,00
PA Bolzano	-	-	-	-	-	#DIV/0!
PA Trento	972.726,70	-	-	972.726,70	972.726,70	100,00
Veneto	26.347.710,53	3.127.079,78	-	29.474.790,31	29.474.790,31	100,00
Friuli Venezia Giulia	2.221.952,70	-	-	2.221.952,70	2.221.952,70	100,00
Liguria	2.855.977,99	-	1.904.060,20	4.760.038,19	4.760.038,19	100,00
Emilia Romagna	24.259.790,21	-	7.037.081,72	31.296.871,93	31.296.871,93	100,00
Toscana	20.279.025,66	-	14.288.184,03	34.567.209,69	34.567.209,69	100,00
Umbria	1.593.737,33	-	-	1.593.737,33	1.593.737,33	100,00
Marche	8.269.021,19	-	-	8.269.021,19	8.269.021,19	100,00
Lazio	30.841.261,90	-	-	30.841.261,90	30.841.261,90	100,00
Abruzzo	9.339.067,32	-	-	9.339.067,32	9.339.067,32	100,00
Molise	728.053,95	-	2.914.000,05	3.642.054,00	3.642.054,00	100,00
Campania	39.594.294,86	-	23.622.001,74	63.216.296,60	57.893.082,27	91,58
Puglia	9.366.549,56	-	-	9.366.549,56	9.366.549,56	100,00
Basilicata	3.971.190,65	-	4.368.839,29	8.340.029,94	6.332.356,26	75,93
Calabria	13.425.918,63	-	7.378.289,82	20.804.208,45	19.291.444,95	92,73
Sicilia	34.405.960,25	-	-	34.405.960,25	34.405.960,25	100,00
Sardegna	3.892.785,92	-	1.085.834,24	4.978.620,16	4.978.620,16	100,00
TOTALI IN LINEA	256.016.124,99	3.127.079,78	128.750.175,50	387.893.380,27	376.735.376,43	97,12

Fonte: Ministero della salute.

²⁰ Eventuali scostamenti tra somme richieste ed erogate è determinato dalla presenza di istruttorie ancora in corso.

3.5 Target comunitario finale EU (M6C2-8) Milestone (M6C2-7) relativa alla Digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).

Il Ministero evidenzia, preliminarmente, che nell'ambito della proposta di revisione del PNRR da parte della Commissione europea, approvata dal Consiglio dell'Unione europea in data 27 novembre 2025, l'investimento in esame è stato oggetto di una nuova modifica presentata in linea con le indicazioni di semplificazione attese (predetta Comunicazione del 4 giugno 2025 *"the Road to 2026"*).

In particolare, il Target M6C2-8 prevede che *"L'obiettivo sarà raggiunto quando la digitalizzazione di ciascun Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di primo e di secondo livello sarà aumentata di almeno un livello secondo il modello EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), come certificato da una relazione dell'HIMMS (Healthcare Information and Management Systems Society), raggiungendo almeno il secondo livello della scala di maturità per almeno 50 DEA"*.

L'Amministrazione, in relazione alla revisione della modalità di valutazione del conseguimento, afferma che detto Target comunitario finale è stato raggiunto e puntualmente rendicontato entro le scadenze previste nel dicembre 2025, con l'incremento di almeno un livello di digitalizzazione, certificato attraverso HIMSS²¹, rispetto alla metodologia EMRAM²², per 281 DEA di I e II livello, rispetto al Target minimo di 280. Segnala, inoltre, che i DEA che hanno raggiunto almeno il livello 2 di maturità digitale sono risultati 264, su un Target minimo di 50. Specifica, infine, che è in corso l'*assessment* da parte della Commissione europea e il conseguente *sampling* (campionatura).

Per quanto concerne il monitoraggio degli ordinativi connessi al raggiungimento del Target, con particolare attenzione alla Sub-linea dell'Ammodernamento finalizzata alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello (Target comunitario finale M6C2-8 e Milestone M6C2-7), già oggetto di raccomandazione da parte di questa Sezione formulata nel precedente Rapporto, il Ministero evidenzia che gli aggiornamenti a livello regionale sono rilevati sulla base di quanto dichiarato dalle Regioni e dalle Province autonome all'interno del monitoraggio mensile (dato aggiornato alla data del 20 dicembre 2025).

²¹ HIMSS sta per *Healthcare Information and Management Systems Society*, un'organizzazione globale senza scopo di lucro che promuove l'uso della tecnologia informatica per migliorare il settore sanitario, sviluppando standard, modelli (come l'EMRAM per la digitalizzazione degli ospedali) e fornendo una piattaforma di scambio per professionisti e aziende che vogliono trasformare digitalmente l'assistenza sanitaria, migliorando sicurezza, efficienza e qualità dei servizi.

²² L'EMRAM (*Electronic Medical Record Adoption Model*) è un modello internazionale standardizzato, sviluppato da HIMSS, per misurare il livello di maturità digitale degli ospedali, valutando l'adozione e l'integrazione della Cartella Clinica Elettronica (EHR) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al fine di migliorare qualità e sicurezza delle cure. Questo modello, suddiviso in 7 livelli, valuta il grado di digitalizzazione, dalla semplice raccolta dati all'interoperabilità completa, guidando gli ospedali nel loro percorso di trasformazione digitale.

L'Amministrazione rassicura che, fermo restando il raggiungimento del Target di *performance* trapiantato a dicembre 2025 attraverso le certificazioni previste, le Regioni proseguono le iniziative di competenza propedeutiche a consentire l'ulteriore rafforzamento del processo di digitalizzazione, nel rispetto delle tempistiche del PNRR e delle finalità della linea di investimento.

Per quanto attiene allo stato di avanzamento/esecuzione degli Ordini Diretti di Acquisto-ODA e Appalti specifici-AS, eventuali rimodulazioni nei CUP e anticipi e rimborsi per il suddetto Sub-investimento, il Ministero rileva²³ che è stata confermata l'inclusione di strumenti contrattuali Consip ulteriori rispetto a quelli rendicontati con la Milestone di fine dicembre 2022 (M6C2-7) e la possibilità di fare ricorso agli strumenti Mepa e SDAPA di Consip per gli acquisti ancillari (*"...Sono ammessi gli strumenti per gli appalti messi a disposizione da Consip ("Concessionaria Servizi Informativi Pubblici") (in aggiunta a quelli chiusi entro il 31 dicembre 2022), come pure il Mercato elettronico della PA (MePa) o il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (SDAPA), per gli acquisti ancillari..."*).

Tale risultanza è confermata dalla seguente Tabella n. 10, dalla quale si evince che gli ordini conclusi con gli strumenti Mepa/SDAPA ammontano a circa 65 milioni di euro, su un totale di circa 1,355 miliardi di euro, con la restante quota di circa 1,290 miliardi di euro utilizzata per ODA e AS di Consip.

²³ In linea con i precedenti riscontri nell'ambito della ultima rimodulazione del PNRR attraverso la revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea in data 27 novembre 2025.

Tabella 10 - Ordini Consip M6C2I1.1.1 per Soggetto attuatore (in euro)

	IMPORTO ORDINE (ODA) /IMPORTO AGGIUDICATO (AS) / IMPORTO RDO AS (MEPA/SDAPA) (iva inclusa)				Fonte: ReGiS		Importo % Ordini/ Importo totale progetto
	RIPROPORZIONATO SU CUP_CLP						
Regione/PP.AA.	Appalto specifico (AS)	MEPA/SDAPA	Ordine d'Acquisto (ODA)	Totale complessivo	Somma di Importo totale progetto	Somma di Importo autorizzato - RRF	
010_Piemonte	33.562.288,92	1.385.119,39	53.163.709,33	88.111.117,65	96.335.808,56	98.529.766,56	89%
020_VDA	3.001.404,95		716.518,39	3.717.923,34	2.763.313,03	3.858.466,88	96%
030_Lombardia	61.658.716,49	20.286.932,53	120.080.356,03	202.026.005,05	219.259.037,84	219.259.037,84	92%
041_PA Bolzano		446.167,43	15.126.685,83	15.572.853,26	11.371.454,40	17.929.252,40	87%
042_PA Trento	5.343.323,33		6.544.920,73	11.888.244,06	11.861.875,00	11.861.875,00	100%
050_Veneto	29.917.609,28	8.907.522,62	55.786.962,50	94.612.094,40	107.098.677,96	107.098.677,96	88%
060_FVG	9.810.639,92	279.678,42	14.949.211,50	25.039.529,84	27.095.510,91	27.095.510,91	92%
070_Liguria		1.103.507,86	33.007.462,26	34.110.970,12	34.827.101,95	34.827.101,95	98%
080_Emilia Romagna	40.738.002,42	3.023.848,78	52.938.240,56	96.700.091,77	98.611.659,50	98.611.659,50	98%
090_Toscana	17.590.358,90		71.921.325,14	89.511.684,04	82.430.572,00	82.430.572,00	109%
100_Umbria	3.971.242,38	496.596,61	13.931.954,03	18.399.793,02	19.434.761,98	19.434.761,98	95%
110_Marche	19.728.680,92	1.990.051,76	10.837.175,69	32.555.908,37	33.612.075,55	33.612.075,55	97%
120_Lazio	26.886.507,40	7.971.709,40	68.970.378,40	103.828.595,20	125.364.151,55	125.364.151,55	83%
130_Abruzzo	12.247.618,12	3.233.894,41	20.570.495,98	36.052.008,51	37.961.620,02	37.961.620,02	95%
140_Molise			6.971.015,44	6.971.015,44	8.878.222,89	8.878.222,89	79%
150_Campania	19.576.394,51	1.813.308,90	128.817.430,53	150.207.133,93	160.943.644,44	160.943.644,44	93%
160_Puglia	4.003.037,43	5.441.831,18	90.733.135,51	100.178.004,12	114.219.989,67	114.219.989,67	88%
170_Basilicata			13.150.885,56	13.150.885,56	16.142.172,00	16.142.172,00	81%
180_Calabria		1.525.891,63	46.854.337,18	48.380.228,81	54.573.930,43	57.848.397,66	84%
190_Sicilia	16.237.768,92	2.783.040,47	118.968.438,08	137.989.247,47	139.853.891,39	139.853.891,39	99%
200_Sardegna	26.544.285,31	4.454.964,42	15.820.201,17	46.819.450,90	47.470.412,07	47.470.412,07	99%
Totale complessivo	330.817.879,20	65.144.065,82	959.860.839,83	1.355.822.784,85	1.450.109.883,14	1.463.231.260,22	93%

Fonte: Ministero della salute

Le iniziative Consip relative alla Milestone M6C2-7, di cui all'elenco riportato nella sottostante Tabella 11, concorrono alle finalità di raggiungimento del livello di digitalizzazione e sono, comunque, utilizzate per l'efficace rendicontazione del Target M6C2-8, in linea con quanto riscontrato attraverso il sistema informativo ReGiS.

Tabella 11 - Elenco Convenzioni/Accordi quadro - MLS M6C2-7 utilizzati per le finalità di raggiungimento del livello di digitalizzazione

Denominazione Convenzione/Accordo quadro Consip (M6C2-7)	ID Procedura
Sanità Digitale 1° gara	2202
Sanità Digitale 2° gara	2365
Cyber Security 1° gara	2174
Cyber Security 2° gara	2367
Cyber Security "da remoto"	2296
Public Cloud IaaS e PaaS	2213
Public Cloud SaaS "Princo"	2297
AQ Servizi Sistemistici 3	2275
Servizi applicativi in ottica cloud	2212
Stampanti 19	2461
Licenze Software Multibrand 5	2480
Tecnologie Server 4	2383
Servizi applicativi 2	1881
Servizi sistemistici 2	1836
Stampanti 19bis apparecchiature multifunzione A4 B/N	2551
Reti Locali Ed 7	2096
PC Desktop e Workstation Ed 2	2457
Microsoft Enterprise Agreement Ed 7	2441
Centrali Telefoniche 8	2035
Licenze Software Multibrand 4	2340
Public Cloud SaaS - Business Intelligence	2371
Public Cloud SaaS - CRM	2370

Fonte: Ministero della salute

In merito all'avanzamento finanziario del sub-investimento M6C2I1.1.1, l'Amministrazione rappresenta che, alla data del 20 dicembre 2025, da estrazione dati dal sistema informativo ReGiS, emerge che i Soggetti attuatori hanno dichiarato una spesa per circa 780 milioni di euro (RRF), rispetto ai 1.450,11 milioni di euro disponibili (pari al 54% del totale), come da Tabella 12 sottoindicata. Percentuale che evidenzia, anche in questa circostanza, un ritardo nella fase esecutiva, che rischia di ingenerare una condizione per cui non è possibile utilizzare appieno le disponibilità previste entro giugno 2026. Tali dati, come chiarito dal Ministero, si riferiscono al mese di novembre 2025 ed evidenziano i pagamenti alimentati in ReGiS dai soggetti attuatori. Restano ferme, specifica l'Amministrazione, le iniziative di allineamento delle spese all'interno del sistema informativo alla luce dei collaudi finalizzati o da finalizzare.

Tabella 12 - Avanzamento finanziario M6C2I1.1.1.1. (in euro)

SOGGETTO ATTUATORE	Budget PNRR	Spesa dichiarata sostenuta RRF al 30/11/2025 (dato consolidato il 16/12/2025)	% su Budget PNRR al 30/11/2025 (dato consolidato il 16/12/2025)
ITALIA	1.450.110.000,00	780.769.315,55	54%
010_Piemonte	96.335.809,56	57.107.494,04	59%
020_VDA	2.763.313,03	1.682.634,06	61%
030_Lombardia	219.259.037,84	129.912.129,80	59%
041_PA Bolzano	11.371.453,96	8.937.630,18	79%
042_PA Trento	11.861.874,55	5.878.242,96	50%
050_Veneto	107.098.677,96	54.936.188,56	51%
060_FVG	27.095.510,91	14.377.703,06	53%
070_Liguria	34.827.102,04	14.656.279,54	42%
080_Emilia Romagna	98.611.659,50	54.616.690,32	55%
090_Toscana	82.430.571,57	77.064.612,23	93%
100_Umbria	19.434.761,98	12.622.055,24	65%
110_Marche	33.612.075,55	9.468.545,87	28%
120_Lazio	125.364.151,55	43.456.840,29	35%
130_Abruzzo	37.961.619,64	15.531.410,72	41%
140_Molise	8.878.222,89	4.292.192,20	48%
150_Campania	160.943.647,35	89.347.608,88	56%
160_Puglia	114.219.989,70	42.611.709,73	37%
170_Basilicata	16.142.171,75	7.974.574,22	49%
180_Calabria	54.573.930,99	14.403.900,45	26%
190_Sicilia	139.854.005,62	88.747.568,00	63%
200_Sardegna	47.470.412,06	33.143.305,20	70%

Fonte: Ministero della salute

Infine, l'Amministrazione ha fornito dati relativi agli importi corrisposti allo stato attuale alle Regioni e Province autonome, a titolo di anticipazione e rimborso per le realizzazioni progettuali relative alla sub-linea M6C2I1.1.1.1, come illustrato nella seguente Tabella 13.

Tabella 13 - Anticipazioni e rimborsi M6C2I1.1.1.1 ai soggetti attuatori (in euro)²⁴.

M6C2-1.1.1.1 DEA						
SOGG. ATT.RE	RDE a titolo di anticipazione (Ante Decreto 6 dicembre 2024)	RDE a titolo di rimborso (Ante Decreto 6 dicembre 2024)	Richieste di erogazione a titolo di trasferimento (ex Decreto 6 dicembre 2024)	Somma importi richiesti	Importi erogati	Rapporto % tra erogato e richiesto
Piemonte	28.900.742,87	1.579.284,57	40.400.073,07	70.880.100,51	65.708.395,83	92,70
Valle d'Aosta	0,00	0,00	1.214.040,11	1.214.040,11	1.214.040,11	100,00
Lombardia	0,00	0,00	6.812.472,74	6.812.472,74	300.895,92	4,42
PA Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA Trento	1.186.187,46	0,00	0,00	1.186.187,46	1.186.187,46	100,00
Veneto	32.129.603,39	0,00	0,00	32.129.603,39	32.129.603,39	100,00
Friuli Venezia Giulia	2.709.551,09	0,00	0,00	2.709.551,09	2.709.551,09	100,00
Liguria	3.482.710,20	0,00	0,00	3.482.710,20	3.482.710,20	100,00
Emilia Romagna	29.583.497,85	0,00	0,00	29.583.497,85	29.583.497,85	100,00
Toscana	24.729.171,20	0,00	26.812.223,61	51.541.394,81	51.541.394,81	100,00
Umbria	1.943.476,20	0,00	0,00	1.943.476,20	1.943.476,20	100,00
Marche	10.083.622,66	0,00	0,00	10.083.622,66	10.083.622,66	100,00
Lazio	12.536.415,16	0,00	0,00	12.536.415,16	12.536.415,16	100,00
Abruzzo	11.388.485,88	0,00	0,00	11.388.485,88	11.388.485,88	100,00
Molise	887.822,29	0,00	1.378.121,75	2.265.944,04	2.265.944,04	100,00
Campania	48.283.094,09	0,00	17.306.244,03	65.589.338,12	59.817.784,41	91,20
Puglia	11.421.998,97	0,00	0,00	11.421.998,97	11.421.998,97	100,00
Basilicata	1.614.217,18	0,00	5.070.264,86	6.684.482,04	1.990.825,18	29,78
Calabria	16.372.179,27	0,00	0,00	16.372.179,27	16.372.179,27	100,00
Sicilia	41.956.201,68	0,00	0,00	41.956.201,68	41.956.201,68	100,00
Sardegna	4.747.041,21	0,00	0,00	4.747.041,21	4.747.041,21	100,00
TOTALE	283.956.018,65	1.579.284,57	98.993.440,17	384.528.743,39	362.380.251,32	94,24

Fonte: Ministero della salute

Come è dato evincere dai dati in Tabella, gli importi erogati assommano a 362,38 mln di euro, rispetto alle richieste pari a 384,53 milioni di euro (94,24%). L'Amministrazione, in fase di verifica dei rendiconti presentati dai Soggetti Attuatori, ai fini dell'erogazioni delle quote RRF di competenza, ha evidenziato che sta procedendo ai necessari controlli relativi alle procedure di gara.

²⁴ Eventuali scostamenti tra somme richieste ed erogate è determinato dalla presenza di istruttorie ancora in corso.

3.6 Il monitoraggio finanziario delle risorse di cui all'art. 2, del d.l. n. 34/2020

Nel precedente Rapporto si era evidenziato che l'art. 2, c. 1, del già citato decreto-legge n. 34/2020, stabilisce, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. Il successivo c. 2 prevede, poi, che le Regioni e le Province autonome programmino una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, mentre il c. 9 dispone che, per l'attuazione dei commi da uno a cinque del medesimo articolo, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di 1.467.491.667²⁵ euro.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 74190 istituiva per l'anno 2020, un apposito Capitolo di spesa 7117, nel bilancio del Ministero della salute,²⁶ dove allocare le dette risorse²⁷, al di fuori del flusso finanziario previsto dal PNRR.

Il Ministero della salute, con decreti direttoriali, autorizzava la spesa e contestualmente trasferiva le somme, per un importo complessivo pari a 1.459.325.803,36 euro sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19²⁸, come di seguito:

- decreto direttoriale del 6 novembre 2020, per un importo complessivo pari a euro 1.218.218.604,96;
- decreto direttoriale del 27 novembre 2020, per un importo complessivo pari a euro 240.205.807,40;
- decreto direttoriale del 27 novembre 2021, per un importo complessivo pari a euro 901.391,00.

Successivamente, l'Amministrazione, con decreto direttoriale del 13 dicembre 2021,

²⁵ Di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal c. 3.

²⁶ Bilancio del Ministero della salute, Missione 20 - "Tutela della salute", Programma 3 - "Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza", Azione 2 - "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza", Centro di responsabilità - 09 "Direzione generale della programmazione sanitaria", capitolo 7117, piano di gestione 1, denominato "Somme da trasferire al commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID" in attuazione dell'articolo 2, c. 9, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

²⁷ Cfr. con nota prot. n. 14519 del 15/07/2020 della Direzione del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, è stato trasmesso il decreto del Ministro della salute, che alloca, presso l'ex Direzione generale della Programmazione Sanitaria, il capitolo 7117 istituito con decreto n. 74190, per un importo pari ad euro 1.467.491.667,00 così ripartiti: 1.413.145.000 euro destinati alla realizzazione dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva, per le apparecchiature elettromedicali e per i mezzi di soccorso sanitari; 54.346.667 euro per la realizzazione di strutture movimentabili di Terapia I.

²⁸ In applicazione dell'articolo 2, c. 11, del decreto-legge 34/2020 ove è previsto che a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al c. 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al c. 9 come sopra citato, vadano trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

autorizzava la spesa per un importo complessivo pari a 8.165.863,64 euro, sul capitolo n. 7117 p.g. 1, importo riferibile a sostenere gli oneri per alcune Regioni e Province autonome che avevano presentato un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera²⁹ del valore finanziario inferiore rispetto all'importo previsto dal suddetto d.l. n. 34/2020³⁰.

Sulla base del riscontro fornito in data 4 gennaio 2023 dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale, i fondi affluiti nella contabilità speciale del Commissario Straordinario, pari a 1.459.325.803,36 euro, erano così ripartiti:

- 27.987.420,41 euro da imputare alla prima fase della pandemia;
- 1.383.054.235,12 euro destinati all'attuazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera per l'incremento strutturale dell'offerta assistenziale;
- 48.284.147,83 euro per la realizzazione di strutture movimentabili di Terapia Intensiva.

A seguito della soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale (UCCV)³¹ e della chiusura della contabilità speciale alla stessa collegata il Ministero della salute³², ha fornito il dettaglio degli importi residui da riassegnare pari a 1.024.227.074,70³³ euro; risorse che, con successivo D.R.G.S. n.198656, il Mef riassegnava all'istituto capitolo 7124 p.g. 1³⁴, nel bilancio del Ministero della salute.

3.7 I rimborsi delle spese anticipate e il trasferimento dei contributi per spese sostenute/da sostenersi (ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 34/2020)

L'Amministrazione, in riferimento all'esigenza di fornire un quadro aggiornato³⁵, relativo ai rimborsi delle spese anticipate dalle Regioni/Province autonome e dalle Aziende del servizio sanitario nazionale (Cat. A) e al trasferimento dei contributi per le spese sostenute o da sostenersi da parte dei "Soggetti Attuatori" (Cat. B), alla data del 31 dicembre 2025, rappresenta che risultano pervenute 317 richieste di erogazione fondi, di cui:

- 62, per un importo pari a 53.917.502,06 euro, relative al rimborso delle spese sostenute nel corso della prima emergenza sanitaria e, comunque, attinenti ai Piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera (Cat. A);

²⁹ Ai sensi dell'art. 265, c. 9, del decreto-legge n. 34/2020 ove si prevede che "...nel caso in cui residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure ... entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

³⁰ In particolare, nell'Allegato D al decreto.

³¹ In virtù dell'art. 3, c. 4 del D.L. 51/2023, convertito con Legge 87/2023, a decorrere dal 1° luglio 2023. Il Ministero della salute subentrava, pertanto, nelle relative funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa Unità, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale, chiusa il 30 aprile 2024, alla stessa collegata e del conto corrente bancario.

³² Nota prot. 15942 del 29 maggio 2024 predisposta dal Capo Dipartimento del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie ed avente ad oggetto "Gestione delle emergenze sanitarie ex UCCV e richiesta istituzione nuovo capitolo. Dettaglio residuo autorizzazioni di spesa".

³³ Di cui 1.021.195.614,18 euro riferiti alle previsioni di cui all'art. 2 commi da uno a cinque, del decreto - legge 34/2020 al netto degli importi precedentemente erogati per un importo complessivo pari a 391.949.385,82 euro.

³⁴ Avente ad oggetto: "somme da trasferire per la realizzazione degli interventi relativi al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19, a seguito della chiusura della contabilità".

³⁵ Allegato E del presente Rapporto in Appendice.

- 255, per un importo pari a 495.883.538,88 euro, relative al trasferimento dei fondi necessari all'avvio e all'avanzamento degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera, approvati dopo l'emanazione del d.l. n. 34/2020 (Cat. B).

Risulta trasferito alle regioni l'importo complessivo di 396.601.519,22 euro, a fronte di richieste pervenute per 549.801.040,94 euro; ne consegue un'incidenza, tra il totale erogato e il richiesto, pari all'incirca all'72,14%³⁶.

Si riporta nell'Appendice all'Allegato E (Allegato E, Rimborsi e trasferimenti) la Tabella di dettaglio, relativa ai rimborsi erogati a favore delle Aziende sanitarie a fronte delle spese sostenute nelle prime fasi della pandemia (Cat. A1 e A2) e i contributi anticipati ai Soggetti attuatori (trasferimenti), per il finanziamento delle esigenze connesse all'avvio e allo sviluppo degli interventi necessari alla realizzazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera (Cat. B).

³⁶ Si riporta in Appendice, all'Allegato G (Rimborsi e trasferimenti) la Tabella di dettaglio relativa ai rimborsi erogati a favore delle Aziende sanitarie a fronte delle spese sostenute nelle prime fasi della pandemia (Cat. A1 e A2) ed i contributi anticipati ai Soggetti attuatori (trasferimenti), per il finanziamento delle esigenze connesse all'avvio ed allo sviluppo degli interventi necessari alla realizzazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera (Cat. B).

4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI

4.1 Considerazioni conclusive

Il monitoraggio, al 31 dicembre 2025, dell'Investimento 1.1 (Missione 6, Componente 2 del PNRR) evidenzia progressi significativi in alcune componenti a fronte di ritardi e criticità in altre. In particolare, l'analisi sullo stato di attuazione delle sub-linee potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva, ammodernamento del pronto soccorso e dei mezzi di trasporto sanitario secondario, sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie, digitalizzazione dei DEA I e II livello), mostra il pieno conseguimento di alcuni target chiave – in primis, quelli comunitari relativi alla digitalizzazione degli ospedali e al rinnovamento del parco tecnologico – e, al contempo, ritardi significativi negli interventi strutturali sulla rete ospedaliera. Tali ritardi generano scostamenti temporali e procedurali rispetto ai cronoprogrammi originari e pongono a rischio il completo raggiungimento degli obiettivi entro i termini previsti dal PNRR, nonostante le misure di revisione e rimodulazione adottate in corso d'opera.

Nel dettaglio, il potenziamento della dotazione dei posti letto della terapia intensiva e semi-intensiva (M6C2-9) registra un avanzamento ancora insoddisfacente. Al 30 novembre 2025, risultano attivati solo il 63% dei posti letto di terapia intensiva e il 65% di quelli di terapia semintensiva previsti, pari a 641 nuovi posti letto di T.I. e 982 posti letto di T.S.I., attivati nel biennio 2024-2025. Pur tenendo conto della rimodulazione del target UE (Milestone M6C2-9) – ridotto da 7.700 a 5.922 posti letto complessivi (2.692 TI e 3.230 T.S.I.) per far fronte all'aumento dei costi, senza però alcun definanziamento – il ritmo di attivazione appare insufficiente. Senza un'accelerazione decisa, esiste il concreto rischio di non conseguire integralmente l'obiettivo entro la scadenza di giugno 2026. Va rilevato, peraltro, che, ai fini del soddisfacimento del Target comunitario, l'Unione europea ha ritenuto sia determinante la prova del completamento degli interventi strutturali (per la dotazione di posti letto con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione), più che l'attivazione, e quindi, la piena operatività dei posti letto stessi. Tale approccio rendicontativo, concordato con la Commissione europea a dicembre 2025 nell'ambito dell'ultima revisione del PNRR, offre qualche margine operativo all'Amministrazione ma non riduce la necessità di completare rapidamente gli interventi residuali, mettendoli in effettivo esercizio.

Analoghe criticità emergono per il Target di rilevanza non comunitaria (M6C2-8-ITA-1), concernente l'ammodernamento del pronto soccorso. I piani di riorganizzazione ospedaliera regionali aggiornati al 31 dicembre 2025 individuano complessivamente 430 interventi di adeguamento del pronto soccorso, un numero inferiore sia alle 464 strutture inizialmente programmate con il Piano approvato nel 2021, sia alle 651 ipotizzate in sede di pianificazione originaria (dato, poi, rivisto per correzione di errori materiali). Gli interventi conclusi effettivamente sono, però, soltanto 228, pari al 53,02% del totale previsto, con un incremento di appena 42 unità rispetto al biennio precedente (186 interventi completati al 30 novembre 2023). Questo andamento denota un significativo ritardo attuativo: se il *trend* non subirà un'apprezzabile accelerazione,

anche il *Target* nazionale, già oggetto di revisione approvata dal MEF, e ridotto da 500 a 310 interventi, potrà non essere conseguito nei termini previsti. Di converso, sul versante dei mezzi di trasporto sanitario secondario (ambulanze per trasferimenti intraospedalieri e dimissioni protette), si registra un avanzamento pressoché completo: su 220 ambulanze programmate in esito alle rimodulazioni, 212 risultano già acquistate (oltre il 96%). Si segnala, per completezza, che tale potenziamento del parco mezzi – pur rilevante per il Sistema Sanitario Nazionale – non rientra formalmente tra gli obiettivi specifici del PNRR, né concorre al raggiungimento di *Milestone/Target* comunitari.

Decisamente più positivi sono i riscontri relativi alla sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie (M6C2-6). In considerazione delle difficoltà incontrate (cronoprogrammi iniziali sottostimati, necessità di lavori edilizi ancillari per l'installazione, rincari dei prezzi e ritardi di fornitura di componenti tecnologiche), la scadenza europea per il *Target* M6C2-6 è stata prorogata di 18 mesi, da dicembre 2024 a giugno 2026. Ciò ha consentito ai soggetti attuatori di completare progressivamente acquisti e installazioni: al 20 dicembre 2025, risultano ordinate n. 3.215 apparecchiature, con 3.028 già consegnate e 2.976 collaudate (circa il 96% del totale previsto). Tale avanzamento sostanziale fa ritenere plausibile il pieno raggiungimento dell'obiettivo di almeno 3.100 nuove apparecchiature operative, entro la metà del 2026. Coerentemente con l'avanzamento fisico, anche la spesa sostenuta ha raggiunto un livello elevato: circa 902,3 milioni di euro dichiarati al 16 dicembre 2025 (pari al 76% delle risorse RRF disponibili). Si riscontra, inoltre, un avanzato stato di rendicontazione finanziaria verso le Regioni/PA, con oltre il 97% dei fondi già erogati a fronte delle richieste pervenute.

Sul fronte della digitalizzazione dei DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) di I e II livello (M6C2-8) si registra il pieno conseguimento del target comunitario finale entro il 2025. Sono, infatti, 281 i DEA che hanno incrementato di almeno un livello il proprio grado di digitalizzazione secondo il modello EMRAM, superando il target minimo previsto di 280 strutture. Inoltre, 264 DEA hanno raggiunto almeno il livello 2 di maturità digitale, a fronte dell'obiettivo di 50 previsto inizialmente. Tali risultati – certificati da HIMSS – attestano un avanzamento significativo e superiore alle attese nella trasformazione digitale degli ospedali. Permangono, tuttavia, margini di miglioramento sul versante dell'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie disponibili: al 30 novembre 2025, i dati di monitoraggio (sistema ReGiS) evidenziano pagamenti inseriti per circa 780,8 milioni di euro, pari appena al 54% dei fondi PNRR allocati per questa linea (1,45 miliardi). Tale percentuale, dovuta in parte a ritardi nella registrazione delle spese sul sistema, indica comunque la necessità di accelerare la conclusione dei progetti in essere e allineare la rendicontazione economico-finanziaria così da garantire comunque, il pieno utilizzo delle risorse entro la scadenza di giugno 2026. Sul punto, l'Amministrazione in sede di controdeduzioni, ha evidenziato che le iniziative condotte oltre dicembre 2025 costituirebbero una forma di "*over performance*", la cui realizzazione non prevede il rispetto di una specifica scadenza (diversamente dagli obiettivi minimi da raggiungere entro il termine del rispettivo target, e in ultimo agosto 2026).

In sintesi, emergono alcuni punti di forza – il completamento ormai prossimo del rinnovamento tecnologico (grandi apparecchiature) e il conseguimento anticipato

degli obiettivi di digitalizzazione – insieme a criticità legate ai ritardi negli interventi strutturali (posti letto di T.I. e T.S.I. e Pronto Soccorso) e alle difficoltà procedurali incontrate da taluni soggetti attuatori. Queste criticità sono solo in parte mitigate dalle rimodulazioni di Target e tempistiche concordate con l'UE e a livello nazionale, e richiedono un deciso cambio di passo nell'ultima fase di attuazione del PNRR. Si rileva, inoltre, la necessità di potenziare il monitoraggio informativo: l'esperienza ha evidenziato disallineamenti tra i dati caricati nei sistemi ufficiali (ReGiS) e lo stato effettivo di avanzamento degli interventi, rendendo necessari interventi correttivi e un intenso accompagnamento alle Regioni da parte dell'Amministrazione centrale. Un efficace presidio dei flussi informativi costituisce condizione essenziale per assicurare il pieno conseguimento nei tempi previsti delle Milestone e dei Target, evitando il rischio di sottoutilizzo dei fondi disponibili e di mancato rispetto degli impegni assunti a livello europeo.

4.2 Raccomandazioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si formulano le seguenti raccomandazioni operative, rivolte al Ministero della salute (quale Amministrazione centrale titolare dell'Investimento), anche al fine di sollecitare i Soggetti attuatori coinvolti, nonché di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi entro i termini stabiliti dal PNRR:

- **accelerazione degli interventi strutturali:** attuare, con urgenza, misure straordinarie per recuperare i ritardi nel potenziamento dei posti letto di terapia intensiva/semi-intensiva e negli interventi di ammodernamento del pronto soccorso. Potrà contribuire, in tal senso, intensificare il monitoraggio e il presidio delle iniziative regionali, individuando e rimuovendo gli ostacoli procedurali che finora hanno frenato l'avanzamento dei lavori. Parallelamente, andrà rafforzata l'attività di supporto e affiancamento alle amministrazioni interessate, così da assicurare il completamento degli interventi in corso e l'attivazione dei nuovi posti letto entro la scadenza di giugno 2026. Iniziative che sembra siano state attuate atteso che nelle controdeduzioni il Ministero della salute ha evidenziato come nell'ambito della Cabina di Regia PNRR, nella riunione del 27 gennaio 2026, risulta istituito un Tavolo tecnico presieduto dalla PCM volto a garantire l'ulteriore intensificazione delle iniziative di presidio e monitoraggio rafforzato, congiuntamente con l'UMPNNRR del medesimo Ministero, nei confronti delle regioni.
- **Revisione e completamento del Target concernente l'ammodernamento del pronto soccorso:** appare necessario, realizzare in tempi brevi le strutture di pronto soccorso necessarie al completamento del numero complessivo previsto, come derivante dalla rimodulazione approvata dal Mef e, in secondo luogo, che l'Amministrazione adotti, con prontezza, tutte le misure finalizzate a sollecitare i soggetti attuatori ad attivare gli strumenti necessari per conseguire l'obiettivo previsto.
- Contestualmente, si raccomanda di sollecitare le Regioni e Province Autonome, risultate non al passo con i cronoprogrammi, ad adottare piani operativi accelerati, così da concludere, nei prossimi mesi, gli interventi pendenti sui

DEA di emergenza-urgenza e garantire la piena operatività delle strutture rinnovate entro metà 2026;

- **Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie:** appare opportuno assicurare il tempestivo completamento dell'installazione e del collaudo delle grandi apparecchiature ancora in fase di implementazione, sfruttando appieno il differimento di 18 mesi concesso rispetto alla scadenza originaria. Il Ministero, in coordinamento con i Soggetti attuatori, dovrà continuare a monitorare da vicino lo stato delle consegne e dei collaudi, intervenendo prontamente in caso di criticità operative residue, con il fine di contribuire a raggiungere e superare quota 3.100 nuove apparecchiature funzionanti entro giugno 2026. Ciò garantirà il pieno ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero, con ricadute positive sull'efficienza e la qualità dei servizi sanitari;
- **Ottimale utilizzo dei fondi per la digitalizzazione dei DEA di I e II livello:** è opportuno attivarsi per assicurare l'integrale impiego delle risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione ospedaliera, accompagnando le amministrazioni territoriali nell'attuazione degli interventi rimanenti e nella celere rendicontazione delle spese. In particolare, si dovrebbero allineare i dati di spesa sul sistema ReGiS con lo stato effettivo di avanzamento dei progetti, assicurando che tutti i pagamenti relativi a forniture e servizi già implementati vengano dichiarati e validati tempestivamente. Tale esigenza vede quale attore principale il Ministero della salute, nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle scadenze procedurali da parte dei soggetti attuatori e nella messa a disposizione di opportuni supporti ove emergano ostacoli amministrativi. Tali misure potrebbero concorrere al pieno utilizzo, dei 1,45 miliardi di euro stanziati per la digitalizzazione dei DEA, consolidando e rendendo pienamente sostenibili, nel lungo periodo, i risultati (aumento dei livelli di maturità digitale) già conseguiti;
- **Rafforzamento del monitoraggio e della governance centrale:** sarebbe auspicabile potenziare il coordinamento istituzionale e il monitoraggio continuo dell'Investimento 1.1 in questa fase che si approssima alla conclusione dell'intervento. In raccordo con l'Unità di Missione PNRR e il MEF, il Ministero potrebbe garantire un flusso informativo costante e affidabile, mettendo a disposizione dei soggetti attuatori strumenti di reporting aggiornati (ad esempio l'accesso a estrazioni massive dei dati ReGiS) e richiedendo puntualmente le necessarie integrazioni/correzioni in caso di disallineamenti. Si raccomanda, inoltre, di mantenere alta l'attenzione sul rispetto delle tempistiche da parte di tutti gli enti attuatori e che l'Amministrazione centrale continui a svolgere un ruolo attivo di impulso e vigilanza, così da assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti dal PNRR Sanità nei tempi concordati, scongiurando il rischio di dispersione dei finanziamenti e garantendo il pieno rispetto degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo.

ALLEGATI

Allegato A – Tabella piani approvati al 31/12/2025

REGIONE	IMPORTO ASSEGNATO COME DA CIRCOLARE PROT. 11254/2020 - ART. 2 DL 34/2020	TRASMISSIONE PIANO	REGISTRAZIONE UCB	REGISTRAZION E CORTE DEI CONTI	PIANO RIMODULATO ai sensi del “Disciplinare di attuazione economico- finanziaria e di rendicontazione delle spese”			
					TRASMISSIONE RIMODULAZIONE	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE	REGISTRAZIONE UCB	REGISTRAZIONE CORTE DEI CONTI
Abruzzo	€ 29.047.242,00	16/06/2020	n. 238 del 03/07/2020	n. 1587 del 13/07/2020	04/08/2020	05/11/2020	n. 382 del 11/11/2020	n. 2214 del 19/11/2020
					03/09/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24/09/2025		
Basilicata	€ 13.545.322,00	07/07/2020	n. 255 del 15/07/2020	n. 1612 del 16/07/2020	14/09/2020	04/11/2020	n. 381 del 10/11/2020	n. 2172 del 12/11/2020
					28/07/2021	MDS/DGPROGS/84/03/05/2022	n. 281 del 09/05/2022	n. 1587 del 24/05/2022
					30/07/2024	MDS-DPDMF-6-30/01/2025	n. 58 del 04/02/2025	n. 180 del 26/02/2025
					29/12/2025	RICHIESTA DELLA REGIONE DI AVVIO RIMODULAZIONE		
Calabria	€ 51.171.973,00	19/06/2020	n. 242 del 03/07/2020	n. 1592 del 14/07/2020	12/05/2022	MDS/DGPROGS/170/01/09/2022	n. 564 del 12/09/2022	n. 2594 del 03/10/2022
					13/10/2021	MDS-DGPROGS - 89 del 05/11/2021	n. 575 del 15/11/2021	n. 2965 del 07/12/2021
					28/07/2023 e 09/08/2023	MDS/DGPROGS/212 del 14/09/2023	n. 353 del 22/09/2023	n. 2627 del 12/10/2023
					27/06/2024	MDS-DGPROGS-203 del 24/09/2024	n. 696 del 30/09/2024	n. 2877 del 13/11/2024
					20/02/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 06/03/2025		
Campania	€ 163.813.544,00	18/06/2020	n. 267 del 27/07/2020	n. 1733 del 11/08/2020	11/11/2021	MDS/DGPROGS/177/01/08/2023	n. 881 del 10/08/2023	n. 2402 del 05/09/2023
Emilia -Romagna	€ 95.040.697,00	17/06/2020	n. 251 del 14/07/2020	n. 1615 del 16/07/2020	23/02/2021	MDS-DGPROGS-46 del 30/07/2021	n. 714 del 03/08/2021	n. 2388 del 25/08/2021
					25/11/2021	MDS/DGPROGS/11/18/01/2022	n. 99 del 28/01/2022	n. 371 del 18/02/2022
					08/04/2022	MDS/DGPROGS/182/07/09/2022	n. 571 del 21/09/2022	n. 2591 del 03/10/2022
					05/09/2023	MDS-DGPROGS-197-03/09/2024	n. 625 del 09/09/2024	n. 2543 del 01/10/2024
					30/10/2024	MDS-DPDMF-10-19/02/2025	n. 154 del 25/02/2025	n. 215 del 11/03/2025
					16/10/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. ULTIMO AGGIORNAMENTO 10.12.2025		
Friuli Venezia- Giulia	€ 25.703.911,00	19/06/2020	n. 237 del 03/07/2020	n. 1586 del 13/07/2020	30/08/2021	MDS-DGPROGS-81 del 01/10/2021	n. 888 del 07/10/2021	n. 2724 del 28/10/2021
					19/05/2022	MDS/DGPROGS/125/14/07/2022	n. 316 del 20/07/2022	n. 2107 del 02/08/2022
					13/09/2022	MDS/DGPROGS/206/04/10/2022	n. 599 del 19/10/2022	n. 2805 del 07/11/2022
					22/02/2024	MDS-DGPROGS-180-19/07/2024	n. 564 del 24/07/2024	n. 2218 del 07/08/2024
Lazio	€ 118.561.444,00	18/06/2020	n. 266 del 27/07/2020	n. 1691 del 2807/2020	12/10/2020	06/11/2020	n. 380 del 10/11/2020	n. 2175 del 13/11/2020
					24/03/2022	MDS/DGPROGS/168 del 18/08/2022	n. 560 del 02/09/2022	n. 2459 del 15/09/2022
					14/11/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/12/2025		
Liguria	€ 28.893.350,00	17/06/2020	n. 261 del 20/07/2020	n. 1677 del 27/07/2020	11/08/2022	MDS/DGPROGS/10/12/01/2024	n. 69 del 23/01/2024	n. 244 del 01/02/2024
					24/01/2025	MDS-DPDMF-108-02/10/2025	n. 821 del 08/10/2025	n. 1498 del 20/10/2025
Lombardia	€ 225.345.817,00	17/06/2020	n. 258 del 16/07/2020	n. 1679 del 27.07.2020	01/04/2021	MDS-DGPROGS-24 del 15/07/2021	n. 700 del 30/07/2021	n. 2252 del 04/08/2021
					20/01/2022	MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022	n. 254 del 07/04/2022.	n. 1124 del 22/04/2022
					08/08/2022	MDS/DGPROGS/3/04/01/2024	n. 74 del 29/01/2024	n. 302 del 09/02/2024
					24/12/2024	MDS-DPDMF-72-29/05/2025	n. 576 del 24/06/2025	n. 818 del 27/06/2025
Marche	€ 39.790.608,00	17/06/2020	n. 239 del 03/07/2020	n. 1627 del 20/07/2020	10/08/2022	MDS/DGPROGS/193/20/09/2022	n. 581 del 04/10/2022	n. 2674 del 18/10/2022
					29/05/2023	MDS/DGPROGS/134/26/06/2023	n. 678 del 05/07/2023	n. 2029 del 07/07/2023

					07/08/2025	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DECRETO DIRETTORIALE DI RIMODULAZIONE		
Molise	€ 6.970.569,00	16/06/2020	n. 254 del 15/07/2020	n. 1613 del 16/07/2020	23/12/2021	MDS/DGPROGS/61/29/04/2022	n. 277 del 06/05/2022	n. 1643 del 27/05/2022
					19/05/2023	MDS-DGPROGS-164-18/06/2024	n. 436 del 21/06/2024	n. 2095 del 23/07/2024
					24/09/2025	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DECRETO DIRETTORIALE DI RIMODULAZIONE		
P.A. Bolzano	€ 14.344.710,00	17/06/2020	n. 243 del 06/07/2020	n. 1595 del 14/07/2020	12/01/2022	MDS/DGPROGS/144/04/07/2023	n. 745 del 12/07/2023	n. 2180 del 31/07/2023
					08/07/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA P.A.. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20/08/2025		
P.A. Trento	€ 16.269.428,00	16/06/2020	n. 244 del 06/07/2020	n. 1594 del 14/07/2020	03/08/2021	MDS-DGPROGS-70 del 10/09/2021	n. 506 del 15/09/2021	n. 2546 del 23/09/2021
Piemonte	€ 111.222.717,00	16/06/2020	n. 250 del 14/07/2020	n. 1617 del 16/07/2020	05/05/2021, 10/06/2021, 16/07/2021	MDS-DGPROGS-68 del 07/09/2021	n. 503 del 08/09/2021	n. 2550 del 23/09/2021
					26/07/2021, 09/09/2021, 10/09/2021	MDS/DGPROGS/3/13/01/2022	n. 97 del 28/01/2022	n. 231 del 02/02/2022
					04/02/2022	MDS/DGPROGS/233/03/11/2022	n. 1056 del 18/11/2022	n. 2940 del 23/11/2022
					24/08/2023	MDS-DPDMF-55-09/05/2025	n. 487 del 15/05/2025	n. 554 del 23/05/2025
Puglia	€ 99.866.963,00	19/06/2020	n. 256 del 16/07/2020	n. 1674 del 24/07/2020	23/11/2020	08/06/2021	n. 576 del 16/06/2021	n. 2218 del 30/07/2021
						MDS-DGPROGS-22 del 08/07/2021		
					10/03/2022	MDS/DGPROGS/46/29/03/2022	n. 257 del 15/04/2022	n. 1125 del 22/04/2022
					21/01/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. ULTIMO AGGIORNAMENTO 18.11.2025		
Sardegna	€ 42.116.211,00	18/06/2020	n. 260 del 17/07/2020	n. 1678 del 27/07/2020	24/05/2022	MDS/DGPROGS/85/17/04/2023	n. 516 del 20/04/2023	n. 1446 del 15/05/2023
Sicilia	€ 123.309.660,00	19/06/2020	n. 253 del 15/07/2020	n. 1614 del 16/07/2020	10/05/2021	MDS-DGPROGS-83 del 15/10/2021	n. 928 del 25/10/2021	n. 2794 del 10/11/2021
					29/04/2022	MDS/DGPROGS/92/24/05/2022	n. 291 del 01/06/2022	n. 1697 del 10/06/2022
					11/07/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 27/08/2025		
Toscana	€ 79.367.367,00	16/06/2020	n. 257 del 16/07/2020	n. 1673 del 24/07/2020	29/10/2020	11/11/2020	n. 384 del 13/11/2020	n. 2225 del 20/11/2020
					19/11/2021	MDS/DGPROGS/12/20/01/2022	n. 100 del 28/01/2022	n. 242 del 07/02/2022
					07/02/2022	MDS/DGPROGS/49/08/04/2022	n. 263 del 26/04/2022	n. 1238 del 29/04/2022
					18/04/2023	MDS/DGPROGS/23/30/01/2024	n. 82 del 02/02/2024	n. 266 del 05/02/2024
					04/10/2024	MDS-DGPROGS-262-10/12/2024	n. 933 del 16/12/2024	n. 40 del 13/01/2025
					14/10/2025	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 26/11/2025		
Umbria	€ 24.180.508,00	19/06/2020	n. 240 del 03/07/2020	n. 1626 del 20/07/2020	11/02/2022	MDS/DGPROGS/39/14/03/2022	n. 225 del 29/03/2022	n. 1033 del 14/04/2022
					24/10/2024	MDS-DGPROGS-263-11/12/2024	n. 946 del 18/12/2024	n. 36 del 13/01/2025
					01/10/2025	MDS-DGPROGS-175-09/12/2025	n. 964 del 12/12/2025	in fase di registrazione
Valle D'Aosta	€ 3.038.688,00	10/07/2020	n. 252 del 14/07/2020	n. 1616 del 16/07/2020	23/05/2022	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE NON ACCOLTA. IN ATTESA DI NUOVA PROPOSTA CON ULTIMO SOLLECITO CON NOTA 0021415-11/12/2025-DGPROGS-MDS-P		
Veneto	€ 101.544.271,00	18/06/2020	n. 241 del 03/07/2020	n. 1593 del 14/07/2020	22/04/2022	MDS/DGPROGS/191/15/09/2022	n. 579 del 03/10/2022	n. 2600 del 05/10/2022
TOTALE	€ 1.413.145.000,00							

ALLEGATO B Tabella - Dettaglio apparecchiature ordinate al 20 dicembre 2025 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)

Regioni/PP.AA.	ACCELERATORI LINEARI	ANGIOGRAFI	ECOTOMOGRAFI	GAMMA CAMERE	GAMMA CAMERE/TAC	MAMMOGRAFI	PET/TAC	RMN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	TAC	TOT APPAREC.RE ORDINATE
010_Piemonte	13	12	54	5	3	17	2	6	55	14	181
020_Valle d'Aosta							1			1	2
030_Lombardia	16	27	71	28	10	35	5	45	112	32	381
041_PA Bolzano			1			9	1	1	9	2	23
042_PA Trento	1	2	12		1				5	5	26
050_Veneto	10	14		6	2	12	2	14	106	19	185
060_Friuli Venezia Giulia	2	6		1	2	7	1		17	5	41
070_Liguria		8	9	1	1	6	2	5	18	11	61
080_Emilia Romagna	2	15	46	1	6	36	2	13	92	26	239
090_Toscana	9	12	19	7	5	8	1	11	26	22	120
100_Umbria	1	2	14			1	1	2	23	3	47
110_Marche	3		17		2	7	1	7	13	7	57
120_Lazio	8	26	160	5	6	27	3	10	58	26	329
130_Abruzzo	1	3	30	3	1	4	1	8	32	6	89
140_Molise		2	6			7		2	5	1	23
150_Campania	4	24	123	7	4	34	4	7	150	48	405
160_Puglia	2	21	121	2	3	6	4	16	49	46	270
170_Basilicata		1	20			7		3	16	6	53
180_Calabria	1	3	185	1		13		2	73	9	287
190_Sicilia	7	16	69	11	5	60	4	21	59	47	299
200_Sardegna	3	2	29		4	1		18	28	12	97
ITALIA	83	196	986	78	55	297	35	191	946	348	3215

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO C Tabella - Dettaglio apparecchiature consegnate al 20 dicembre 2025 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)

Regioni/PP.AA:	ACCELERAT ORI LINEARI	ANGIOGRAFI	ECOTOMOGRAFI	GAMMA CAMERE	GAMMA CAMERE/TAC	MAMMOGRAFI	PER/TAC	RMN	SISTEMI RADIOL.CI FISSI	TAC	TOT APP.RE E CONSEGNATE
010_Piemonte	13	10	54	5	3	17	2	6	55	14	179
020_VDA							1			1	2
030_Lombardia	16	26	71	28	10	35	5	39	112	32	374
041_PA Bolzano			1			9	1	1	9	2	23
042_PA Trento	1	1	12		1				5	3	23
050_Veneto	10	14		6	2	12	2	14	106	19	185
060_Friuli Venezia Giulia	2	4		1	2	7	1		17	5	39
070_Liguria		8	9	1	1	5	2	3	14	10	53
080_Emilia Romagna	2	15	46	1	6	36	2	12	84	26	230
090_Toscana	9	12	19	7	5	8	1	11	25	22	119
100_Umbria	1		14			1	1	1	19	3	40
110_Marche	3		17		2	7	1	6	13	7	56
120_Lazio	8	23	160	5	6	27	3	10	58	25	325
130_Abruzzo	1	3	30	3	1	4		5	32	6	85
140_Molise			6			7			2	1	16
150_Campania	4	22	123	6	3	33	4	4	132	44	375
160_Puglia	2	13	120	2	3	4	3	9	34	40	230
170_Basilicata			20			7		2	15	6	50
180_Calabria	1	3	185	1		13			52	7	262
190_Sicilia	7	15	54	11	5	60	4	19	57	44	276
200_Sardegna	3	1	29		4	1		12	25	11	86
ITALIA	83	170	970	77	54	293	33	154	866	328	3028

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO D Tabella - Dettaglio apparecchiature collaudate al 20 dicembre 2025 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)

Regioni/PP.AA.	ACCELL. RI LINEARI	ANGIOGRAFI	ECOTOM.FI	GAMMA CAMERE	GAMMA CAMERE/TAC	MAMMOGRAFI	PET/ TAC	RMN	SISTEMI RAD.CI FISSI	TAC	TOTALE APP.RE COLLAUDATE
010_Piemonte	13	10	54	5	3	17	2	6	55	14	179
020_VDA							1			1	2
030_Lombardia	15	25	71	28	10	35	4	38	111	31	368
041_PA Bolzano			1			9	1	1	9	2	23
042_PA Trento	1	1	12		1				5	3	23
050_Veneto	10	14		6	2	12	2	14	106	19	185
060_Friuli Venezia Giulia	2	4		1	2	7	1		17	5	39
070_Liguria		8	9	1	1	5	2	3	14	10	53
080 Emilia Romagna	2	15	46	1	6	36	2	12	83	26	229
090_Toscana	8	11	19	7	5	8	1	10	25	21	115
100_Umbria	1		14			1	1	1	19	3	40
110_Marche	3		17		2	7	1	5	13	7	55
120_Lazio	8	23	160	5	6	27	3	10	58	25	325
130_Abruzzo	1	3	30	3	1	4		4	29	6	81
140_Molise			6			7				1	14
150_Campania	3	22	123	4	3	33	3	4	130	43	368
160_Puglia	2	10	120	2	3	4	3	9	34	39	226
170_Basilicata			20			7			15	6	48
180_Calabria	1	3	185	1		11			40	7	248
190_Sicilia	7	13	54	11	5	60	4	15	57	44	270
200_Sardegna	3	1	29		4	1		11	25	11	85
ITALIA	80	163	970	75	54	291	31	143	845	324	2976

Fonte: Ministero della salute

Allegato E – Rimborsi e trasferimenti aggiornati al 31/12/2025

SITUAZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE											
N.	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	DATA RICHIESTA	Rimborso spese anticipate		Richiesta spese categoria B				IMPORTO BONIFICATO	DATA BONIFICO
				A1	A2	1° QUOTA B 20%	2° QUOTA B 30%	3° QUOTA B 30%	4° QUOTA B 20%		
1	SICILIA	SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO	03/02/2021	- €	- €	21.444.457,56 €	- €	- €	- €	21.444.457,56 €	15/02/2021
2	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DELLE MARCHE	22/02/2021	- €	- €	3.053.380,00 €	- €	- €	- €	3.053.380,00 €	29/04/2021
3	VENETO	AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA	25/02/2021	- €	- €	2.332.942,66 €	- €	- €	- €	2.332.942,66 €	31/05/2021
4	VENETO	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	26/02/2021	- €	- €	2.188.837,84 €	- €	- €	- €	2.188.837,84 €	31/05/2021
5	VENETO	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	26/02/2021	- €	- €	784.320,94 €	- €	- €	- €	784.320,94 €	31/05/2021
6	VENETO	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	26/02/2021	- €	- €	2.534.463,98 €	- €	- €	- €	2.534.463,98 €	31/05/2021
7	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	02/03/2021	- €	- €	3.234.939,04 €	- €	- €	- €	3.234.939,04 €	31/05/2021
8	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	02/03/2021	- €	- €	1.295.154,06 €	- €	- €	- €	1.295.154,06 €	31/05/2021
9	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	25/02/2021	- €	128.924,89 €	- €	- €	- €	- €	128.924,89 €	10/02/2022
10	VENETO	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	04/03/2021	- €	- €	710.109,14 €	- €	- €	- €	710.109,14 €	31/05/2021
11	VENETO	AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	08/03/2021	- €	- €	2.166.314,65 €	- €	- €	- €	2.166.314,65 €	31/05/2021
12	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	15/03/2021	- €	75.639,04 €	- €	- €	- €	- €	75.639,04 €	13/10/2021
13	FRIULI-VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (AS FO)	15/03/2021	- €	- €	940.304,00 €	- €	- €	- €	940.304,00 €	11/06/2021
14	FRIULI-VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)	15/03/2021	- €	- €	1.936.976,00 €	- €	- €	- €	1.936.976,00 €	11/06/2021

15	FRIULI- VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI)	15/03/2021	- €	- €	2.013.408,00 €	- €	- €	- €	2.013.408,00 €	11/06/2021
16	FRIULI- VENEZIA GIULIA	IRCCS BURLO GAROFOLO	15/03/2021	- €	- €	209.816,00 €	- €	- €	- €	209.816,00 €	11/06/2021
17	VENETO	AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI	17/03/2021	- €	- €	1.443.977,90 €	- €	- €	- €	1.443.977,90 €	31/05/2021
18	ABRUZZO	ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	18/03/2021	- €	- €	1.367.313,75 €	- €	- €	- €	1.367.313,75 €	11/06/2021
19	ABRUZZO	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	18/03/2021	- €	- €	1.638.977,79 €	- €	- €	- €	1.638.977,79 €	11/06/2021
20	ABRUZZO	ASL PESCARA	18/03/2021	- €	- €	1.155.934,58 €	- €	- €	- €	1.155.934,58 €	11/06/2021
21	ABRUZZO	ASL TERAMO	18/03/2021	- €	- €	1.110.631,75 €	- €	- €	- €	1.110.631,75 €	11/06/2021
22	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	22/03/2021	- €	973.216,63 €	- €	- €	- €	- €	973.216,63 €	17/05/2022
23	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	24/03/2021	- €	699.552,22 €	- €	- €	- €	- €	699.552,22 €	13/10/2021
24	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	24/03/2021	- €	51.662,46 €	- €	- €	- €	- €	51.662,46 €	12/11/2021
25	LAZIO	SAN CAMILLO FORLANINI	24/03/2021	- €	- €	3.614.186,80 €	- €	- €	- €	3.614.186,80 €	16/06/2021
26	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA	24/03/2021	- €	- €	1.135.631,55 €	- €	- €	- €	1.135.631,55 €	16/06/2021
27	PIEMONTE	ASL NO	24/03/2021	- €	- €	607.876,00 €	- €	- €	- €	607.876,00 €	13/07/2021
28	PIEMONTE	ASL TO4	24/03/2021	- €	- €	1.117.326,00 €	- €	- €	- €	1.117.326,00 €	21/06/2021
29	PIEMONTE	ASL VCO	24/03/2021	- €	- €	889.012,00 €	- €	- €	- €	889.012,00 €	13/07/2021
30	PIEMONTE	AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO	24/03/2021	- €	- €	1.051.002,00 €	- €	- €	- €	1.051.002,00 €	13/07/2021
31	PIEMONTE	AO SS ANTONIO, BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA	24/03/2021	- €	- €	737.120,00 €	- €	- €	- €	737.120,00 €	13/07/2021
32	LOMBARDIA	ASST LODI	24/03/2021	- €	- €	1.220.340,00 €	- €	- €	- €	1.220.340,00 €	21/06/2021

33	LOMBARDIA	ASST NORD MILANO	24/03/2021	- €	- €	924.716,00 €	- €	- €	- €	924.716,00 €	01/07/2021
34	LOMBARDIA	ASST BERGAMO EST	24/03/2021	- €	- €	918.320,00 €	- €	- €	- €	918.320,00 €	21/06/2021
35	LOMBARDIA	ASST VALLE OLONA	24/03/2021	- €	- €	3.766.632,00 €	- €	- €	- €	3.766.632,00 €	21/06/2021
36	LOMBARDIA	ASST FRANCIACORTA	24/03/2021	- €	- €	2.081.160,00 €	- €	- €	- €	2.081.160,00 €	21/06/2021
37	LAZIO	ASL DI RIETI	19/04/2021	- €	- €	447.122,75 €	- €	- €	- €	447.122,75 €	16/06/2021
38	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	23/04/2021	- €	- €	3.760.946,39 €	- €	- €	- €	3.760.946,39 €	16/06/2021
39	LIGURIA	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	23/04/2021	- €	- €	540.435,60 €	- €	- €	- €	540.435,60 €	16/06/2021
40	LIGURIA	ASL 1 IMPERIESE	27/04/2021	- €	- €	522.371,20 €	- €	- €	- €	522.371,20 €	05/07/2021
41	UMBRIA	USL UMBRIA 1	28/04/2021	- €	- €	848.967,92 €	- €	- €	- €	848.967,92 €	09/09/2021
42	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	28/04/2021	- €	- €	843.173,80 €	- €	- €	- €	843.173,80 €	23/07/2021
43	LAZIO	POLICLINICO TOR VERGATA	04/05/2021	- €	- €	766.036,15 €	- €	- €	- €	766.036,15 €	16/06/2021
44	CAMPANIA	AO MOSCATI	07/05/2021	- €	- €	783.731,05 €	- €	- €	- €	783.731,05 €	01/07/2021
45	CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI'	07/05/2021	- €	- €	2.641.031,96 €	- €	- €	- €	2.641.031,96 €	01/07/2021
46	CAMPANIA	AO DEI COLLI	07/05/2021	- €	- €	575.211,27 €	- €	- €	- €	575.211,27 €	01/07/2021
47	CAMPANIA	AO SAN PIO	07/05/2021	- €	- €	1.667.829,95 €	- €	- €	- €	1.667.829,95 €	05/07/2021
48	CAMPANIA	AORN CASERTA	07/05/2021	- €	- €	529.049,21 €	- €	- €	- €	529.049,21 €	01/07/2021
49	CAMPANIA	ASL NAPOLI 1 CENTRO	07/05/2021	- €	- €	274.857,67 €	- €	- €	- €	274.857,67 €	01/07/2021
50	CAMPANIA	ASL NAPOLI 2	07/05/2021	- €	- €	611.790,39 €	- €	- €	- €	611.790,39 €	28/06/2021

51	CAMPANIA	ASL NAPOLI 3 SUD	07/05/2021	- €	- €	1.852.956,86 €	- €	- €	- €	1.852.956,86 €	01/07/2021
52	CAMPANIA	ASL SALERNO	07/05/2021	- €	- €	1.017.227,94 €	- €	- €	- €	1.017.227,94 €	01/07/2021
53	CAMPANIA	IRCCS TUMORI	07/05/2021	- €	- €	728.371,97 €	- €	- €	- €	728.371,97 €	01/07/2021
54	CAMPANIA	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	07/05/2021	- €	- €	3.231.066,57 €	- €	- €	- €	3.231.066,57 €	01/07/2021
55	CAMPANIA	ASL AVELLINO	07/05/2021	- €	- €	212.159,81 €	- €	- €	- €	212.159,81 €	01/07/2021
56	CAMPANIA	ASL CASERTA	07/05/2021	- €	- €	2.031.567,98 €	- €	- €	- €	2.031.567,98 €	01/07/2021
57	CAMPANIA	AOU L. VANVITELLI	07/05/2021	- €	- €	1.914.875,63 €	- €	- €	- €	1.914.875,63 €	05/07/2021
58	CAMPANIA	AOU FEDERICO II	07/05/2021	- €	- €	2.610.067,92 €	- €	- €	- €	2.610.067,92 €	26/08/2021
59	CAMPANIA	AORN SANTOBONO-PAUSILIPON	07/05/2021	- €	- €	482.197,02 €	- €	- €	- €	482.197,02 €	01/07/2021
60	LOMBARDIA	ASST VALCAMONICA	12/05/2021	- €	- €	654.868,00 €	- €	- €	- €	654.868,00 €	01/07/2021
61	LOMBARDIA	ASST LECCO	12/05/2021	- €	- €	1.641.200,00 €	- €	- €	- €	1.641.200,00 €	21/06/2021
62	PIEMONTE	ASL CN2	13/05/2021	- €	- €	855.260,00 €	- €	- €	- €	855.260,00 €	13/07/2021
63	PIEMONTE	ASL TO5	13/05/2021	- €	- €	915.970,00 €	- €	- €	- €	915.970,00 €	21/06/2021
64	PIEMONTE	ASL VC	13/05/2021	- €	- €	868.160,00 €	- €	- €	- €	868.160,00 €	01/07/2021
65	PUGLIA	ASL FOGGIA	14/05/2021	- €	- €	902.720,00 €	- €	- €	- €	902.720,00 €	23/07/2021
66	LAZIO	ASL ROMA 2	20/05/2021	- €	- €	1.295.090,14 €	- €	- €	- €	1.295.090,14 €	01/07/2021
67	LOMBARDIA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	25/05/2021	- €	- €	1.943.440,00 €	- €	- €	- €	1.943.440,00 €	21/06/2021
68	CALABRIA	AO "MATER DOMINI" DI CATANZARO	28/05/2021	- €	- €	905.400,00 €	- €	- €	- €	905.400,00 €	05/07/2021

69	CALABRIA	AO "ANNUNZIATA" DI COSENZA	28/05/2021	- €	- €	2.095.978,41 €	- €	- €	- €	2.095.978,41 €	05/07/2021
70	CALABRIA	ASP CATANZARO	28/05/2021	- €	- €	1.021.513,57 €	- €	- €	- €	1.021.513,57 €	05/07/2021
71	LAZIO	ASL ROMA 5	31/05/2021	- €	- €	427.264,56 €	- €	- €	- €	427.264,56 €	26/08/2021
72	LIGURIA	ASL 2 SAVONESE	09/06/2021	- €	- €	489.905,00 €	- €	- €	- €	489.905,00 €	23/07/2021
73	CALABRIA	ASP CROTONE	10/06/2021	- €	- €	669.140,12 €	- €	- €	- €	669.140,12 €	05/07/2021
74	LAZIO	ASL ROMA 6	16/06/2021	- €	- €	1.335.499,56 €	- €	- €	- €	1.335.499,56 €	26/08/2021
75	LOMBARDIA	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	17/06/2021	- €	- €	171.228,00 €	- €	- €	- €	171.228,00 €	26/08/2021
76	LOMBARDIA	AREU	21/06/2021	- €	- €	1.158.000,00 €	- €	- €	- €	1.158.000,00 €	23/07/2021
77	CALABRIA	ASP COSENZA	22/06/2021	- €	- €	1.049.052,97 €	- €	- €	- €	1.049.052,97 €	23/07/2021
78	BASILICATA	AOR SAN CARLO	22/06/2021	- €	- €	1.282.200,80 €	- €	- €	- €	1.282.200,80 €	26/08/2021
79	BASILICATA	ASP	22/06/2021	- €	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €	48.000,00 €	26/08/2021
80	LOMBARDIA	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	24/06/2021	- €	- €	976.072,00 €	- €	- €	- €	976.072,00 €	26/08/2021
81	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	10/02/2022	- €	7.121.435,16 €	- €	- €	- €	- €	7.121.435,16 €	09/12/2022
82	MARCHE	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE-ORD.29/2020	22/09/2021	- €	- €	3.016.903,75 €	- €	- €	- €	3.016.903,75 €	13/10/2021
83	LAZIO	ASL ROMA 3	30/06/2021	- €	- €	841.648,35 €	- €	- €	- €	841.648,35 €	26/08/2021
84	LAZIO	ASL DI VITERBO	29/09/2021	- €	- €	739.443,39 €	- €	- €	- €	739.443,39 €	13/10/2021
85	VENETO	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	19/05/2021	- €	- €	1.035.000,13 €	- €	- €	- €	1.035.000,13 €	23/09/2021
86	VENETO	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	19/05/2021	- €	684.714,06 €	- €	- €	- €	- €	684.714,06 €	23/12/2021

87	LAZIO	POLICLINICO UMBERTO I	05/07/2021	- €	- €	4.449.493,23 €	- €	- €	- €	4.449.493,23 €	09/09/2021
88	LAZIO	ARES	05/07/2021	- €	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €	09/09/2021
89	SICILIA	SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO	19/11/2021	- €	- €	- €	36.992.898,00 €	- €	- €	36.992.898,00 €	02/12/2021
90	LOMBARDIA	ASST BERGAMO OVEST	12/07/2021	- €	- €	1.064.828,00 €	- €	- €	- €	1.064.828,00 €	09/09/2021
91	LOMBARDIA	ASST BRIANZA	12/07/2021	- €	- €	516.548,00 €	- €	- €	- €	516.548,00 €	09/09/2021
92	LAZIO	ASL DI LATINA	19/07/2021	- €	- €	1.731.288,21 €	- €	- €	- €	1.731.288,21 €	09/09/2021
93	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	19/07/2021	- €	- €	1.051.643,21 €	- €	- €	- €	1.051.643,21 €	09/09/2021
94	LAZIO	ASL DI FROSINONE	23/07/2021	- €	- €	1.644.625,04 €	- €	- €	- €	1.644.625,04 €	09/09/2021
95	LOMBARDIA	ASST CREMONA	24/07/2021	- €	- €	2.719.600,00 €	- €	- €	- €	2.719.600,00 €	09/09/2021
96	LOMBARDIA	ASST OVEST MILANESE	29/07/2021	- €	- €	1.023.824,00 €	- €	- €	- €	1.023.824,00 €	09/09/2021
97	LOMBARDIA	ASST PAVIA	06/07/2021	- €	- €	1.843.144,00 €	- €	- €	- €	1.843.144,00 €	09/09/2021
98	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	11/08/2021	- €	- €	1.298.225,84 €	- €	- €	- €	1.298.225,84 €	09/09/2021
99	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	16/08/2021	- €	- €	1.002.327,39 €	- €	- €	- €	1.002.327,39 €	09/09/2021
100	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	17/08/2021	- €	- €	1.038.933,27 €	- €	- €	- €	1.038.933,27 €	09/09/2021
101	LAZIO	POLICLINICO MILITARE DI ROMA	06/09/2021	- €	- €	594.408,40 €	- €	- €	- €	594.408,40 €	16/09/2021
102	LIGURIA	ASL 5 SPEZZINO	12/10/2021	329.270,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	329.270,29 €	13/09/2022
103	LOMBARDIA	ASST MONZA	23/09/2021	- €	- €	956.680,00 €	- €	- €	- €	956.680,00 €	23/12/2021
104	LOMBARDIA	ASST MELEGNANO E MARTESANA	24/09/2021	- €	- €	1.539.675,60 €	- €	- €	- €	1.539.675,60 €	18/10/2021

105	P.A. DI TRENTO	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO	08/10/2021	- €	- €	3.253.885,60 €	- €	- €	- €	3.253.885,60 €	23/12/2021
106	LOMBARDIA	ASST GARDA	28/09/2021	- €	- €	1.699.009,60 €	- €	- €	- €	1.699.009,60 €	14/10/2021
107	LOMBARDIA	ASST GAETANO PINI-CTO	28/09/2021	- €	- €	55.144,00 €	- €	- €	- €	55.144,00 €	15/10/2021
108	LOMBARDIA	ASST LARIANA	28/09/2021	- €	- €	432.812,00 €	- €	- €	- €	432.812,00 €	18/10/2021
109	LAZIO	ASL ROMA 1	29/09/2021	- €	- €	1.812.086,35 €	- €	- €	- €	1.812.086,35 €	14/10/2021
110	LAZIO	ASL ROMA 4	29/09/2021	- €	- €	777.272,69 €	- €	- €	- €	777.272,69 €	18/10/2021
111	TOSCANA	AOU SANTA CHIARA - PISA	04/10/2021	- €	- €	1.221.757,40 €	- €	- €	- €	1.221.757,40 €	18/10/2021
112	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA USL DI IMOLA	18/10/2021	- €	- €	302.759,89 €	- €	- €	- €	302.759,89 €	12/11/2021
113	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA USL DI FERRARA	18/10/2021	- €	70.211,84 €	- €	- €	- €	- €	70.211,84 €	10/02/2022
114	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	18/10/2021	664.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	664.200,00 €	22/03/2022
115	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	18/10/2021	- €	942.280,58 €	- €	- €	- €	- €	942.280,58 €	22/03/2022
116	UMBRIA	USL UMBRIA 2	21/10/2021	- €	- €	1.779.733,92 €	- €	- €	- €	1.779.733,92 €	12/11/2021
117	TOSCANA	AOU MEYER - FIRENZE	27/10/2021	- €	- €	758.596,00 €	- €	- €	- €	758.596,00 €	12/11/2021
118	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	27/10/2021	- €	- €	2.603.342,14 €	- €	- €	- €	2.603.342,14 €	12/11/2021
119	TOSCANA	AOU LE SCOTTE - SIENA	27/10/2021	- €	- €	1.162.165,76 €	- €	- €	- €	1.162.165,76 €	23/12/2021
120	LOMBARDIA	ASST MANTOVA	03/11/2021	- €	- €	898.652,00 €	- €	- €	- €	898.652,00 €	23/12/2021
121	TOSCANA	FONDAZIONE GABRIELE MONASTERIO	03/11/2021	- €	- €	87.465,80 €	- €	- €	- €	87.465,80 €	22/12/2021
122	LIGURIA	ASL 4 CHIAVARESE	04/11/2021	- €	- €	503.083,81 €	- €	- €	- €	503.083,81 €	10/02/2022

123	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	04/11/2021	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	10/02/2022
124	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	10/11/2021	- €	- €	3.388.820,92 €	- €	- €	- €	3.388.820,92 €	23/12/2021
125	PUGLIA	ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS" - IRCCS	10/11/2021	- €	- €	139.000,00 €	- €	- €	- €	139.000,00 €	23/12/2021
126	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA USL DI FERRARA	11/11/2021	- €	- €	515.491,85 €	- €	- €	- €	515.491,85 €	10/02/2022
127	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	15/11/2021	- €	854.851,93 €	- €	- €	- €	- €	854.851,93 €	10/02/2022
128	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	17/11/2021	- €	- €	948.068,37 €	- €	- €	- €	948.068,37 €	10/02/2022
129	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD	01/12/2021	- €	- €	2.510.600,00 €	- €	- €	- €	2.510.600,00 €	10/02/2022
130	SARDEGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	07/12/2021	- €	- €	419.826,40 €	- €	- €	- €	419.826,40 €	10/02/2022
131	ABRUZZO	ASL TERAMO	15/12/2021	- €	461.955,17 €	- €	- €	- €	- €	461.955,17 €	22/03/2022
132	ABRUZZO	ASL TERAMO	15/12/2021	- €	- €	- €	1.512.251,91 €	- €	- €	1.512.251,91 €	22/03/2022
133	ABRUZZO	ASL PESCARA	16/12/2021	- €	- €	- €	1.733.901,86 €	- €	- €	1.733.901,86 €	29/04/2022
134	ABRUZZO	ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	16/12/2021	- €	- €	- €	2.050.970,63 €	- €	- €	2.050.970,63 €	29/04/2022
135	MARCHE	INRCA	17/12/2021	- €	- €	199.836,00 €	- €	- €	- €	199.836,00 €	10/02/2022
136	ABRUZZO	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	22/12/2021	- €	- €	- €	2.458.466,69 €	- €	- €	2.458.466,69 €	22/03/2022
137	ABRUZZO	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	22/12/2021	- €	- €	- €	- €	2.458.466,69 €	- €	2.458.466,69 €	13/09/2022
138	SICILIA	SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO	25/01/2022	- €	- €	3.217.474,44 €	- €	- €	- €	3.217.474,44 €	10/02/2022
139	LOMBARDIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	09/12/2021	- €	221.025,00 €	- €	- €	- €	- €	221.025,00 €	22/03/2022
140	EMILIA-ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	25/01/2022	- €	100.722,07 €	- €	- €	- €	- €	100.722,07 €	22/03/2022

141	LOMBARDIA	ASST RHODENSE	27/01/2022	- €	- €	139.080,00 €	- €	- €	- €	139.080,00 €	10/02/2022
142	VENETO	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	03/02/2022	- €	- €	- €	1.065.136,70 €	- €	- €	1.065.136,70 €	23/06/2022
143	VENETO	AZIENDA ULSS 8 BERICA	02/02/2022	- €	2.105.820,73 €	- €	- €	- €	- €	2.105.820,73 €	09/12/2022
144	LOMBARDIA	ASST SETTE LAGHI	10/02/2022	- €	- €	789.046,00 €	- €	- €	- €	789.046,00 €	22/03/2022
145	SARDEGNA	ARNAS "G. BROTZU"	04/01/2022	- €	- €	1.944.680,00 €	- €	- €	- €	1.944.680,00 €	22/03/2022
146	VENETO	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	10/02/2022	- €	- €	- €	1.176.481,42 €	- €	- €	1.176.481,42 €	23/06/2022
147	PIEMONTE	AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	21/02/2022	- €	- €	812.063,96 €	- €	- €	- €	812.063,96 €	22/03/2022
148	PIEMONTE	ASL CN1	21/02/2022	- €	- €	1.448.236,60 €	- €	- €	- €	1.448.236,60 €	22/03/2022
149	PIEMONTE	ASL AL	21/02/2022	- €	- €	1.613.844,00 €	- €	- €	- €	1.613.844,00 €	22/03/2022
150	PIEMONTE	ASL TO3	21/02/2022	- €	- €	1.035.256,00 €	- €	- €	- €	1.035.256,00 €	22/03/2022
151	PIEMONTE	ASL BI	21/02/2022	- €	- €	603.371,98 €	- €	- €	- €	603.371,98 €	22/03/2022
152	PIEMONTE	AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA	21/02/2022	- €	- €	1.189.638,60 €	- €	- €	- €	1.189.638,60 €	22/03/2022
153	PIEMONTE	ASL AT	21/02/2022	- €	- €	556.076,00 €	- €	- €	- €	556.076,00 €	22/03/2022
154	PIEMONTE	ASL CITTA' DI TORINO	21/02/2022	- €	- €	3.116.220,00 €	- €	- €	- €	3.116.220,00 €	22/03/2022
155	PIEMONTE	AOU SAN LUIGI DI ORBASSANO	21/02/2022	- €	- €	831.372,00 €	- €	- €	- €	831.372,00 €	22/03/2022
156	PIEMONTE	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	21/02/2022	- €	- €	3.910.369,60 €	- €	- €	- €	3.910.369,60 €	22/03/2022
157	LIGURIA	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	03/03/2022	- €	- €	2.243.000,00 €	- €	- €	- €	2.243.000,00 €	22/03/2022
158	PUGLIA	ASL BRINDISI	02/03/2022	- €	867.793,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	

159	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DELLE MARCHE	09/02/2022	- €	- €	- €	3.611.995,53 €	- €	- €	3.611.995,53 €	23/06/2022
160	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	02/02/2022	16.470,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
161	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	02/02/2022		2.241.346,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	
162	LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	11/03/2022	- €	- €	1.160.000,00 €	- €	- €	- €	1.160.000,00 €	22/03/2022
163	PUGLIA	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	11/03/2022	- €	- €	248.800,00 €	- €	- €	- €	248.800,00 €	22/03/2022
164	BASILICATA	ASM	10/03/2022	- €	- €	1.322.858,61 €	- €	- €	- €	1.322.858,61 €	22/03/2022
165	PIEMONTE	AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO	10/03/2022	- €	- €	- €	1.576.503,00 €	- €	- €	1.576.503,00 €	09/12/2022
166	EMILIA-ROMAGNA	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	30/03/2022	- €	- €	127.230,00 €	- €	- €	- €	127.230,00 €	29/04/2022
167	LAZIO	ASL ROMA 3	11/03/2022	- €	- €	- €	1.262.472,52 €	- €	- €	1.262.472,52 €	11/08/2022
168	MARCHE	INRCA	11/03/2022	- €	- €	- €	337.597,53 €	- €	- €	337.597,53 €	09/12/2022
169	PIEMONTE	ASL NO	11/03/2022	- €	- €	- €	936.814,00 €	- €	- €	936.814,00 €	09/12/2022
170	PIEMONTE	ASL NO	11/03/2022	- €	- €	- €	- €	926.814,00 €	- €	926.814,00 €	20/12/2022
171	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	11/03/2022	- €	596.738,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	
172	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	11/03/2022	- €	- €	- €	3.705.096,04 €	- €	- €	- €	
173	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD	09/05/2022	- €	- €	- €	3.765.900,00 €	- €	- €	- €	
174	LOMBARDIA	ASST LODI	11/03/2022	- €	- €	- €	1.830.510,00 €	- €	- €	1.830.510,00 €	09/12/2022
175	LIGURIA	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	03/05/2022	- €	- €	- €	810.653,40 €	- €	- €	- €	
176	ABRUZZO	ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	24/05/2022	- €	- €	- €	- €	2.050.970,63 €	- €	- €	

177	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI PIACENZA	27/05/2022	- €	- €	323.258,19 €	- €	- €	- €	323.258,19 €	23/06/2022
178	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	27/05/2022	- €	- €	2.517.908,48 €	- €	- €	- €	2.517.908,48 €	23/06/2022
179	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	27/05/2022	- €	- €	3.437.532,27 €	- €	- €	- €	3.437.532,27 €	23/06/2022
180	SICILIA	SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO	02/05/2022	- €	- €	- €	- €	36.992.898,00 €	- €	36.992.898,00 €	11/08/2022
181	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI PARMA	27/05/2022	- €	- €	145.229,09 €	- €	- €	- €	145.229,09 €	23/06/2022
182	VENETO	AZIENDA ULSS 8 BERICA	28/02/2022	- €	- €	1.905.773,63 €	- €	- €	- €	1.905.773,63 €	11/08/2022
183	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	20/06/2022	- €	- €	1.680.883,86 €	- €	- €	- €	1.680.883,86 €	11/08/2022
184	LOMBARDIA	ASST CREMA	17/06/2022	- €	- €	379.420,00 €	- €	- €	- €	379.420,00 €	11/08/2022
185	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	07/06/2022	- €	- €	- €	1.942.731,09 €	- €	- €	1.942.731,09 €	09/12/2022
186	CALABRIA	AO "PUGLIESE-DE LELLIS" DI CATANZARO	16/06/2022	- €	- €	1.279.051,79 €	- €	- €	- €	1.279.051,79 €	11/08/2022
187	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI MODENA	27/05/2022	- €	- €	1.400.718,52 €	- €	- €	- €	1.400.718,52 €	11/08/2022
188	VENETO	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	17/06/2022	- €	- €	- €	- €	1.065.136,70 €	- €	1.065.136,70 €	02/02/2023
189	LOMBARDIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	29/06/2022	- €	- €	4.487.409,00 €	- €	- €	- €	4.487.409,00 €	11/08/2022
190	PIEMONTE	ASL VCO	14/07/2022	- €	- €	- €	1.333.518,00 €	- €	- €	1.333.518,00 €	09/12/2022
191	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	22/07/2022	- €	- €	- €	1.422.102,56 €	- €	- €	- €	
192	LAZIO	SAN CAMILLO FORLANINI	09/06/2022	- €	- €	- €	5.421.280,21 €	- €	- €	5.421.280,21 €	13/09/2022
193	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	31/05/2022	- €	3.496.413,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	
194	VENETO	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	08/07/2022	- €	- €	- €	3.801.695,98 €	- €	- €	3.801.695,98 €	02/02/2023

195	PIEMONTE	ASL VC	14/07/2022	- €	- €	- €	1.302.240,00 €	- €	- €	1.302.240,00 €	19/06/2023
196	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	17/06/2022	- €	- €	- €	4.852.408,56 €	- €	- €	4.852.408,56 €	13/04/2023
197	VENETO	AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA	30/08/2022	- €	- €	- €	3.499.413,98 €	- €	- €	3.499.413,98 €	09/03/2023
198	EMILIA- ROMAGNA	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	30/08/2022	- €	- €	- €	190.845,00 €	- €	- €	190.845,00 €	09/12/2022
199	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	02/09/2022	- €	- €	- €	- €	1.942.731,09 €	- €	1.942.731,09 €	02/02/2023
200	ABRUZZO	ASL PESCARA	12/09/2022	- €	- €	- €	- €	1.733.901,86 €	- €	- €	
201	PIEMONTE	AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	14/07/2022	84.905,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	84.905,90 €	02/02/2023
202	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	26/08/2022	- €	- €	- €	1.264.760,88 €	- €	- €	1.264.760,88 €	20/12/2022
203	PIEMONTE	AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	14/07/2022	- €	- €	- €	1.218.096,00 €	- €	- €	- €	
204	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	11/10/2022	- €	- €	552.144,13 €	- €	- €	- €	552.144,13 €	09/12/2022
205	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	13/10/2022	- €	- €	2.514.047,75 €	- €	- €	- €	2.514.047,75 €	09/12/2022
206	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD	18/10/2022	- €	- €	- €	- €	3.550.262,38 €	- €	- €	
207	MOLISE	ASREM	25/10/2022	- €	- €	1.394.113,80 €	- €	- €	- €	1.394.113,80 €	09/12/2022
208	LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	26/10/2022	- €	87.723,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	
209	LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	28/10/2022	- €	- €	2.509.291,36 €	- €	- €	- €	2.509.291,36 €	09/12/2022
210	LOMBARDIA	ASST OVEST MILANESE	26/10/2022	- €	- €	- €	1.535.736,00 €	- €	- €	- €	
211	LOMBARDIA	ASST OVEST MILANESE	26/10/2022	- €	- €	- €	- €	1.535.736,00 €	- €	- €	
212	MARCHE	INRCA	27/10/2022	- €	- €	- €	- €	322.460,12 €	- €	322.460,12 €	28/03/2023

213	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DELLE MARCHE	28/10/2022	- €	- €	- €	- €	3.991.598,71 €	- €	- €	
214	LOMBARDIA	ASST VALCAMONICA	28/10/2022	- €	- €	- €	982.302,00 €	- €	- €	- €	
215	LAZIO	POLICLINICO TOR VERGATA	28/10/2022	- €	- €	- €	1.149.054,22 €	- €	- €	1.149.054,22 €	09/12/2022
216	LAZIO	POLICLINICO MILITARE DI ROMA	27/02/2023	- €	- €	- €	891.612,60 €	- €	- €	891.612,60 €	30/05/2023
217	PUGLIA	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	18/01/2023	- €	- €	2.534.919,63 €	- €	- €	- €	2.534.919,63 €	28/03/2023
218	PUGLIA	ASL BARI	18/01/2023	- €	- €	541.385,28 €	- €	- €	- €	541.385,28 €	28/03/2023
219	PUGLIA	ASL TARANTO	18/01/2023	- €	- €	2.182.492,37 €	- €	- €	- €	2.182.492,37 €	28/03/2023
220	LIGURIA	OSPEDALE GALLIERA	17/03/2023	- €	- €	264.448,14 €	- €	- €	- €	264.448,14 €	13/04/2023
221	P.A. DI BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	07/02/2023	- €	1.010.322,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	
222	PUGLIA	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	18/01/2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
223	PUGLIA	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	18/01/2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
224	PUGLIA	ASL BARI	18/01/2023	- €	214.573,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	
225	PUGLIA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	18/01/2023	692.297,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
226	PUGLIA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	18/01/2023	- €	1.905.007,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	
227	PUGLIA	ASL TARANTO	18/01/2023	- €	201.741,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	
228	PUGLIA	ASL LECCE	18/01/2023	- €	- €	2.894.980,00 €	- €	- €	- €	2.894.980,00 €	13/04/2023
229	PUGLIA	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	18/01/2023	- €	- €	- €	373.200,00 €	- €	- €	- €	
230	PUGLIA	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	18/01/2023	- €	- €	- €	- €	373.200,00 €	- €	- €	

231	LIGURIA	ASL 2 SAVONESE	27/02/2023	- €	- €	- €	734.857,50 €	- €	- €	- €	
232	LAZIO	ASL DI RIETI	10/01/2023	- €	- €	- €	670.684,12 €	- €	- €	- €	
233	FRIULI- VENEZIA GIULIA	IRCCS BURLO GAROFOLO	17/03/2023	- €	- €	- €	319.524,00 €	- €	- €	319.524,00 €	26/06/2023
234	PUGLIA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	18/01/2023	- €	- €	1.342.972,72 €	- €	- €	- €	1.342.972,72 €	28/03/2023
235	PIEMONTE	AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO	20/02/2023	- €	- €	- €	- €	1.576.503,00 €	- €	- €	
236	LIGURIA	ASL 1 IMPERIESE	27/02/2023	- €	- €	- €	783.556,80 €	- €	- €	- €	
237	LIGURIA	ASL 3 GENOVESE	06/04/2023	- €	- €	325.471,99 €	- €	- €	- €	325.471,99 €	05/05/2023
238	VENETO	AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	10/08/2022	- €	- €	- €	3.249.471,97 €	- €	- €	- €	
239	PIEMONTE	ASL CN2	14/07/2022	- €	- €	- €	1.282.890,00 €	- €	- €	- €	
240	LAZIO	ARES	06/04/2023	- €	- €	- €	- €	- €	61.796,00 €	- €	
241	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI PIACENZA	27/05/2022	- €	2.630.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
242	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	14/04/2023	- €	- €	- €	2.521.325,78 €	- €	- €	- €	
243	LAZIO	SAN CAMILLO FORLANINI	09/05/2023	- €	- €	- €	- €	5.646.172,72 €	- €	5.646.172,71 €	24/11/2023
244	PIEMONTE	ASL CN2	21/02/2023	- €	- €	- €	- €	1.576.503,00 €	- €	- €	
245	PIEMONTE	ASL BI	04/04/2023	- €	- €	- €	905.058,00 €	- €	- €	- €	
246	PIEMONTE	ASL BI	04/04/2023	- €	- €	- €	- €	905.058,00 €	- €	- €	
247	PUGLIA	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	04/05/2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
248	PUGLIA	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	29/05/2023	- €	- €	5.589.685,35 €	- €	- €	- €	5.589.685,35 €	27/09/2023

249	PUGLIA	ASL BRINDISI	29/05/2023	- €	- €	2.085.316,65 €	- €	- €	- €	2.085.316,65 €	27/09/2023
250	EMILIA- ROMAGNA	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	06/06/2023	- €	- €	- €	- €	190.845,00 €	- €	- €	
251	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	06/06/2023	- €	- €	- €	- €	2.521.325,78 €	- €	- €	
252	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI IMOLA	06/06/2023	- €	- €	- €	454.139,84 €	- €	- €	- €	
253	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI IMOLA	06/06/2023	- €	- €	- €	- €	454.139,84 €	- €	- €	
254	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	22/06/2023	- €	- €	- €	1.152.972,38 €	- €	- €	- €	
255	LOMBARDIA	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	28/07/2023	- €	- €	2.569.920,00 €	- €	- €	- €	2.569.920,00 €	13/11/2023
256	SARDEGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	12/09/2023	- €	- €	- €	775.650,00 €	- €	- €	- €	
257	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	22/09/2023	- €	- €	- €	- €	4.852.408,56 €	- €	- €	
258	TOSCANA	AOU SANTA CHIARA - PISA	24/03/2023	- €	819.928,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	
259	PIEMONTE	ASL VC	24/11/2023	- €	- €	- €	- €	1.302.240,00 €	- €	- €	
260	PIEMONTE	ASL VCO	24/11/2023	- €	- €	- €	- €	1.333.518,00 €	- €	- €	
261	VENETO	AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA	05/12/2023	- €	- €	- €	- €	3.499.413,98 €	- €	- €	
262	TOSCANA	AOU MEYER - FIRENZE	14/12/2023	- €	136.704,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	
263	VENETO	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	27/12/2023	- €	- €	- €	1.520.654,08 €	- €	- €	- €	
264	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	27/09/2023	- €	- €	- €	1.616.182,80 €	- €	- €	- €	
265	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	06/12/2023	- €	- €	- €	828.216,19 €	- €	- €	- €	
266	P.A. DI BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	30/11/2023	138.011,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
267	P.A. DI BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	30/11/2023	- €	914.203,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	

268	FRIULI- VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (AS FO)	12/01/2024	- €	- €	- €	1.424.856,00 €	- €	- €	- €	
269	CAMPANIA	AORN SANTOBONO-PAUSILIPON	12/01/2024	- €	331.476,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	
270	VENETO	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	25/01/2024	- €	- €	- €	3.610.256,45 €	- €	- €	- €	
271	CAMPANIA	ASL SALERNO	02/02/2024	365.894,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
272	CAMPANIA	ASL SALERNO	02/02/2024	- €	1.644.218,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	
273	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	01/02/2024	- €	- €	- €	3.776.862,72 €	- €	- €	- €	
274	CAMPANIA	ASL NAPOLI 3 SUD	01/02/2024	- €	2.502.230,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	
275	CAMPANIA	ASL AVELLINO	01/02/2024	79.987,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
276	CAMPANIA	ASL AVELLINO	01/02/2024	- €	1.651.296,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	
277	CAMPANIA	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	06/02/2024	282.763,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
278	CAMPANIA	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	06/02/2024	- €	1.033.117,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	
279	VENETO	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	06/02/2024	- €	- €	- €	- €	1.176.481,42 €	- €	- €	
280	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA	15/02/2024	- €	- €	- €	1.787.782,01 €	- €	- €	- €	
281	PIEMONTE	ASL CN1	15/02/2024	- €	- €	- €	2.172.354,90 €	- €	- €	- €	
282	P.A. DI BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	07/02/2023	41.892,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
283	CAMPANIA	ASL CASERTA	01/02/2024	322.231,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
284	CAMPANIA	ASL CASERTA	01/02/2024	- €	1.701.505,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	
285	CAMPANIA	AOU FEDERICO II	20/02/2024	94.432,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

286	CAMPANIA	AOU FEDERICO II	20/02/2024	- €	1.866.102,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	
287	CAMPANIA	AO MOSCATI	20/02/2024	770.638,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
288	CAMPANIA	AO MOSCATI	20/02/2024	- €	2.682.045,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	
289	CAMPANIA	AORN CASERTA	20/02/2024	315.499,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
290	CAMPANIA	AORN CASERTA	20/02/2024	- €	802.886,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	
291	BASILICATA	AOR SAN CARLO	14/03/2024	- €	- €	- €	1.923.301,20 €	- €	- €	- €	
292	BASILICATA	AOR SAN CARLO	14/03/2024	- €	213.351,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	
293	LIGURIA	OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE	26/03/2024	- €	- €	70.301,40 €	- €	- €	- €	70.301,40 €	27/05/2025
294	LAZIO	POLICLINICO MILITARE DI ROMA	02/04/2024	- €	- €	- €	- €	891.612,60 €	- €	- €	
295	LAZIO	ASL ROMA 6	29/03/2024				2.003.249,34 €			- €	
296	CAMPANIA	AO DEI COLLI	11/04/2024	67.628,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
297	CAMPANIA	AO DEI COLLI	11/04/2024	- €	2.437.345,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	
298	BASILICATA	ASM	19/04/2024	- €	- €	- €	1.984.295,40 €	- €	- €	- €	
299	LAZIO	POLICLINICO UMBERTO I	14/05/2024	- €	- €	- €	6.674.239,84 €	- €	- €	- €	
300	LAZIO	ASL DI RIETI	06/06/2024	- €	- €	- €	- €	670.684,12 €	- €	- €	
301	LAZIO	ASL ROMA 1	06/06/2024	- €	- €	- €	2.718.129,52 €	- €	- €	- €	
302	SARDEGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	14/06/2024	- €	- €	4.581.832,00 €	- €	- €	- €	4.581.832,00 €	20/11/2025
303	LOMBARDIA	ASST NORD MILANO	18/07/2024	- €	- €	- €	1.387.074,00 €	- €	- €		

304	PUGLIA	ASL BRINDISI	25/07/2024	- €	942.634,00 €	- €	- €	- €	- €		
305	PUGLIA	ASL BRINDISI	25/07/2024	- €	- €	- €	2.850.443,42 €	- €	- €		
306	PUGLIA	ASL BRINDISI	25/07/2024	- €	- €	- €	- €	2.850.443,42 €	- €		
307	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	20/08/2024	- €	- €	- €	- €	3.785.062,91 €	- €	- €	
308	VENETO	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	12/08/2024					3.479.456,57 €			
309	TOSCANA	AOU SANTA CHIARA - PISA	24/03/2023	- €	841.538,91 €	- €	- €	- €		- €	
310	EMILIA- ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	27/11/2024	- €	- €	- €	- €	3.776.862,72 €	- €		
311	TOSCANA	AOU MEYER - FIRENZE	29/11/2024	- €	- €	- €	1.137.541,95 €	- €	- €		
312	P.A. DI BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	09/12/2024	138.011,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
313	P.A. DI BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	09/12/2024	- €	871.609,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	
314	SARDEGNA	ARNAS "G. BROTZU"	07/02/2025	- €	- €	- €	2.917.020,00 €	- €	- €		
315	SARDEGNA	ASL N. 7 – SULCIS	24/07/2025	- €	- €	230.778,81 €	- €	- €	- €	- €	
316	LAZIO	ASL ROMA 2	07/10/2025	77.499,28 €							
317	LIGURIA	OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE	01/12/2025	- €	- €	- €	105.452,10 €	- €	- €	- €	
Totale				4.781.633,44 €	49.135.868,62 €	249.092.146,44 €	149.296.688,62 €	97.432.907,82 €	61.796,00 €	TOTALE BONIFICATO	INCIDENZA (totale bonificato/totale richiesto)
				549.801.040,94 €						396.601.519,22 €	72,14%

TOTALE PER REGIONE			
REGIONE	IMPORTO BONIFICATO	LIMITE REGIONALE (DL34/2020)	INCIDENZA
ABRUZZO	15.948.870,82 €	29.047.242,00 €	55%
BASILICATA	2.653.059,41 €	13.545.322,00 €	20%
CALABRIA	7.020.136,86 €	51.171.973,00 €	14%
CAMPANIA	21.163.993,20 €	163.813.544,00 €	13%
LAZIO	37.273.332,64 €	118.561.444,00 €	31%
LIGURIA	5.288.287,43 €	28.893.350,00 €	18%
LOMBARDIA	42.291.594,56 €	225.345.817,00 €	19%
MARCHE	13.052.772,93 €	39.790.608,00 €	33%
MOLISE	1.394.113,80 €	6.970.569,00 €	20%
PIEMONTE	28.318.969,64 €	111.222.717,00 €	25%
PUGLIA	18.462.272,00 €	99.866.963,00 €	18%
SICILIA	98.647.728,00 €	123.309.660,00 €	80%
P.A.BOLZANO	- €	14.344.710,00 €	0%
TOSCANA	14.022.027,68 €	79.367.367,00 €	18%
UMBRIA	6.334.862,36 €	24.180.508,00 €	26%
VENETO	41.897.029,17 €	101.544.271,00 €	41%
EMILIA - ROMAGNA	27.212.216,72 €	95.040.697,00 €	29%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	5.420.028,00 €	25.703.911,00 €	21%
P.A. DI TRENTO	3.253.885,60 €	16.269.428,00 €	20%
VALLE D'AOSTA	- €	3.038.688,00 €	0%
SARDEGNA	6.946.338,40 €	42.116.211,00 €	16%
TOTALE	396.601.519,22 €	1.413.145.000,00 €	28%
211	BONIFICATO		
106	IN LAVORAZIONE CAT. A+B		

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

