REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Tommaso Martino	I Referendario (relatore)
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario

nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Atena Lucana

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2025;

VISTO il decreto n. 13/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione regionale di controllo ha individuato e ripartito tra i Magistrati assegnati alla Sezione gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore, Primo Referendario dott. Tommaso Martino;

VISTA l'ordinanza n. 161 del 2025, con la quale il Presidente aggiunto ha fissato l'odierna camera di consiglio ai fini della trattazione in sede collegiale della presente questione;

UDITO il relatore, Primo Referendario dott. Tommaso Martino;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha definito la destinazione e l'allocazione delle risorse derivanti dalla componente più rilevante dello strumento finanziario di fonte euro-unitaria denominato *Next Generation EU* (NGEU), ossia il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (in lingua inglese "*Recovery and Resiliance Facility*" e, in sigla, "RRF"), istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dalla CoViD-19.

Il NGUE è stato istituito con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 e consiste in un programma che autorizza la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE).

Con Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE, la Commissione è stata incaricata di intensificare le sue operazioni di prestito, per finanziare il NGEU, per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro, il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e si svilupperà per un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058.

La realizzazione degli interventi di resilienza, così come progettata a livello euro-unitario, ha dunque richiesto - e richiede - ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento la Commissione dell'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto in un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale ammontanti, ad oggi, complessivamente, a circa 750 miliardi di euro, che dovranno essere *restituiti* ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[…] *strategia di finanziamento diversificata* [che] *ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., ECA, *Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

1.1. Sotto il profilo tipologico tali risorse sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al RRF;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al "*Recovery Assistence for Cohesion and the Territories of Europe*" (ReACT-EU), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;
- 10 miliardi di euro al "Fondo per una transizione giusta", programma dedicato alla riduzione dell'impatto socio-economico del passaggio a sistemi "a zero emissioni";

- 7,5 miliardi di euro allo "Sviluppo rurale", programma dedicato alla competitività del settore agricolo e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- 5,6 miliardi di euro sono destinati a "*InvestEU*", programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;
- 5 miliardi di euro sono destinati a "Orizzonte Europa", programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all'innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al "*RescEU*", programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

1.2. Corre dunque l'obbligo di sottolineare che, come precisato anche dalla Corte dei conti dell'Unione europea nella propria Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGUE, «[i]*l debito contratto a titolo di NGEU è garantito dal* "margine di bilancio"*, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell'UE. Ratificando* [con procedura completata in data 31 maggio 2021] *la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058. La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell'UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell'ambito dell'esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria*» (così, lett., ECA, *Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari emessi a livello euro-unitario, maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell'UE, che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*Disposizioni istituzionali e finanziarie*), Titolo II (*Disposizioni finanziarie*), artt. 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e dell'art. 6 (*Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell'attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19*) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

2. A livello nazionale, come noto, il PNRR (di seguito, anche "Piano") si articola in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri

del RRF. Le missioni si articolano in componenti, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da investimenti e riforme.

2.1. Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21 del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per il periodo 2021-2026 all'Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a 191,5 miliardi di euro, dei quali 68,9 miliardi da erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati.

In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il nuovo capitolo "*REPowerEU*": le risorse finanziarie complessivamente assegnate all'Italia sono così aumentate a 194,4 miliardi di euro.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni: una prima volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante *24 misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano; una seconda volta, a seguito della presentazione alla Commissione europea, in data 10 ottobre 2024, da parte del Governo italiano, di un'ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori *21 misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l'Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell'art. 21 (*Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a *67 misure* del Piano, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con allegata la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano.

2.2. Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all'Italia sono trasferite dalla Commissione dell'Unione europea sul conto corrente n. 23211 della Tesoreria centrale dello Stato, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all'Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (cfr., art. 1, cc. 1037-1045, della l. n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation*

EU - Italia - Contributi a fondo perduto» (conto n. 25091) e «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito*» (conto n. 25092). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003, denominato «*Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia*».

Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. "girofondi" su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla l. n. 1041 del 1971 (*Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali* […]).

Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di soggetto attuatore.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;
- versamento all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall'Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell'anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

3. L'attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell'intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio, alcune delle quali costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, tuttavia, corre l'obbligo di sottolineare che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il d.l. n. 77 del 2021 (Governance *del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), conv. dalla l. n. 108 del 2021, che definisce il quadro

normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti del Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'art. 1 (*Principi, finalità e definizioni*), c. 3, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[l]*e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*».

Ove interpretata letteralmente, la citata disposizione sembrerebbe dunque attribuire a un atto comunque sprovvisto di forma normativa primaria la determinazione dei «*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*» da garantire su tutto il territorio nazionale (sul punto, cfr., tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2021, n. 220; *Id*., sent., 19 dicembre 2012, n. 297).

Il d.l. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, il coordinamento e la promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite - con il d.l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 23 - alla "Struttura di missione PNRR" istituita presso la stessa PDCM), a cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell'art. 2 (*Cabina di regia*), del d.l. n. 77 del 2021, solo «*in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta*», coinvolgendo, ove interessati, i Presidenti delle Regioni implicati nelle fattispecie trattate ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

3.1. Il d.l. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere

corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazione titolari dell'intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF - secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell'Allegato alla circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» - devono produrre un'attestazione «[…] *contenente i seguenti elementi:*

- *lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei* target *e* milestone *per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;*
- *lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;*
- *una dichiarazione di gestione debitamente firmata;*
- *una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate*» (così, lett., anche per l'enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9, all.to, par. 7.2, pag. 48 di 97).

3.2. In caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, a norma dell'art. 12 (*Poteri sostitutivi*), c. 1, del d.l. n. 77 del 2021, «[…] *il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,* […], *assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni*. *In caso di perdurante inerzia,* […], *il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari* ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi*, […], *assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti*».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell'art. 8 (*Coordinamento della fase attuativa*) del d.l. n. 77 del 2021, mediante «[…] *una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale* [, individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita,] *fino al completamento del PNRR* […]», sono tenute a rimuovere o correggere eventuali regolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, e dunque il rimborso delle spese già sostenute da parte della Commissione europea.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adattare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da

consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'Unione Europea secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, nonché le cause e le azioni correttive già adottate.

In questa prospettiva, l'art. 8, c. 5, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che «[a]*l fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea*» (enfasi del redattore).

3.3. Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e, consequenzialmente, anche sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'art. 2 (*Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia*) del DM del MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, dispone che «[i]*l Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:*

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR* […] [, richiedendosi,] [a]*i fini dell'erogazione dell'anticipazione,* [che] *l'amministrazione titolare dell'intervento de*[bba] *attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;*
- *una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico* […] [ReGiS]*;*
- *una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi* target *e* milestone*, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio* […] [ReGiS]».

In seguito, l'art. 11 (*Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR*), c. 1, del d.l. n. 19 del 2024 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), conv. dalla l. n. 56 del 2024, ha disposto che, «[a]*l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,* […]*, e il conseguimento dei relativi*

obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge».

Più recentemente, l'art. 18-*quinquies* (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*), c. 1, del d.l. n. 113 del 2024 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha disposto ulteriormente che, «[a]*l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR,* […], *le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento*».

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore (anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipazioni superiori al 30 per cento).

Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello «*PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi*», sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio caricati sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l'impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall'erogazione.

Ancora una volta, se la richiesta risulta incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell'intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello «*PNRR – Richiesta saldo*» sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio caricati sul sistema ReGiS.

Anche in quest'ultimo caso, qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l'Amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le

integrazioni, con conseguente sospensione del termine di 30 giorni fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

4. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nell'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell'art. 7 (*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*), c. 7, ultimo periodo, del d.l. n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre evidenziare che «[t]*ra le aree territoriali l'unica Regione con un'incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)*» (così, lett., Sez. riun. contr., del., 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025).

Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. La richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Atena Lucana in relazione al progetto identificato, nell'ambito della misura M1C3I2.1 "A*ttrattività dei borghi*» (CUP n. B79B22000000006), per un valore complessivo di euro 1.600.000,00.

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi per gli anni 2024 e 2025, quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61 del 19 dicembre 2024 delle stesse Sezioni riunite in sede di controllo, nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione di controllo ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR ed attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

In esecuzione delle predette deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti - tra cui quello in epigrafe indicato di cui è soggetto attuatore il Comune di Atena Lucana - in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate sia dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio sia d'ufficio attraverso l'analisi dei dati rilevati direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Pertanto, con nota del Magistrato istruttore del 9 luglio 2025 (prot. CDC n. 4134), il Comune di Atena Lucana, soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere su fondi PNRR per un valore complessivo di euro 1.600.000,00, era invitato a fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto identificato, nell'ambito della Misura M1C3I2.1, "*Attrattività dei borghi*» (CUP n. B79B22000000006).

Dai dati pubblicati sul sistema informativo ReGiS, alla data del 9 luglio 2025, emergeva infatti che all'attivo risultano 15 sotto-progetti collegati al cup B79B22000000006

Tanto premesso, si richiedevano puntuali ed aggiornate informazioni

a. con riferimento alla gestione amministrativa, allo stato attuale di realizzazione dell'intervento, precisando quali *target* fossero stati raggiunti oppure le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza per ogni fase del progetto
    1. della data di fine progetto prefissata e della data in cui fosse stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
    2. delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o nella rendicontazione del progetto;
    3. della valutazione circa la possibilità di recuperare entro il termine previsto per la realizzazione del progetto eventuali ritardi;
    4. dei motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;
    5. della implementazione del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;
    6. degli eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi;
b. con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, a quanto di seguito precisato:
    1. i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate al progetto risultavano stanziate, nonché gli impegni e i pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti (precisandone l'origine) fino alla data di riscontro alla stessa nota istruttoria;
    2. se eventualmente fosse stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza quindi attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
    3. la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'art. 9 (*Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti*), c. 6, del d.l. n. 152 del 2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e*

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), conv. dalla l. n. 233 del 2021, eventualmente ricevute;

4. l'eventuale applicazione dell'art. 15 (*Procedure finanziarie e contabili*), cc. 3 e 4, del d.l. n. 77 del 2021, chiarendo se, alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa,
   - le risorse accertate fossero state fatte confluire nel risultato di amministrazione potendo, trattandosi di risorse vincolate, essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo;
   - l'ente avesse provveduto ad accertare per cassa l'importo delle anticipazioni erogate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, e, dunque, in presenza del formale impegno dell'Amministrazione erogante;
5. la stima in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziate per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando
   - se fosse intervenuto l'adeguamento dei quadri economici dei singoli interventi al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici;
   - se una rielaborazione più puntuale dei progetti e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - avesse reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione ai progetti e alle relative gare, in mancanza di totale copertura degli interventi.

Si richiedeva, infine, la compilazione di un documento allegato, recante una serie di fogli di calcolo, al fine di uniformare i dati trasmessi.

2. La risposta istruttoria del Comune di Atena Lucana

Il Comune di Atena Lucana a ha riscontrato le suddette richieste istruttorie, inviando in data 24 settembre 2025 (prot. CDC n. 7029), una relazione a firma del R.U.P.

2.1 Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Con riferimento alle richieste relative alla gestione amministrativa del progetto, il Comune di Atena Lucana, preliminarmente, ha trasmesso alla data del 24 settembre 2025 i prospetti richiesti, dai quali si evince lo stadio di avanzamento dei sotto – progetti per un totale di quindici. Sei dei ridetti sotto progetti, secondo quanto dichiarato dall'Ente, sono stati portati a termine e conclusi alla data del 30 giugno 2025.

Con specifico riguardo, invece, a quanto richiesto *sub* lett. a), in relazione a ciascuna fase del progetto, ha precisato i *target* raggiunti e, laddove presente, il

mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma (punti da 1 a 4), nei termini di seguito indicati.

In relazione al «[…] *Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica* [PFTE], [l'Ente ha dichiarato:]

1. [D]*ata di fine prevista e data di fine effettiva: rispetto del cronoprogramma.*
2. [E]*ventuali criticità incontrate:non presenti.*
3. [E]*ventuale recupero di ritardo accumulato:non presente.*
4. [E]*ventuali disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema Re*[G]*i*[S]*: nessun disallineamento*».

In relazione alla «*progettazione definitiva* […] [ed] *esecutiva* [l'Ente ha dichiarato:]

1. [D]*ata di fine prevista e data di fine effettiva: coincidenti*
2. [E]*ventuali criticità incontrate*: *in fase di realizzazione, si sono avute delle difficoltà iniziali soprattutto per quanto attiene agli affidamenti di incarichi di progettazione e attività di coordinamento, dovute principalmente al fatto che si tratta in gran parte di investimenti in immobilizzazioni immateriali. A ciò si aggiunga l'accavallarsi ed il susseguirsi di varie norme in materia di contratti pubblici nel periodo 2022-2024;*
3. [E]*ventuale recupero di ritardo accumulato*: *presente, è ragionevole prevedere il recupero di eventuali ritardi entro il termine di realizzazione del progetto;*
4. [E]*ventuali disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema Re*[G]*i*[S]: *nessun disallineamento*».

In relazione alla «*predisposizione* [del] *capitolato e* [del] *bando di gara*[, l'Ente ha dichiarato:]

1. [D]*ata di fine prevista e data di fine effettiva: coincidenti, per 6 dei 15 cup in elenco, trattandosi di attività di censimenti dei beni culturali e del patrimonio fotografico, delle tradizioni, memorie storiche, sono previste attività annuali sino al 2026 con possibilità di effettuare bandi e affidamenti sino a tale data. Per la misura 3.2 l'attività prevista è la creazione di una Cooperativa di Comunità, sono state raccolte le adesioni è in corso la formalizzazione della costituzione presso uno studio notarile.*
2. [E]*ventuali criticità incontrate*: *nessuna criticità*
3. [E]*ventuale recupero di ritardo accumulato*: *non presente*
4. [E]*ventuali disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema Re*[G]*i*[S]: *nessun disallineamento*».

In relazione alla «*aggiudicazione* [l'Ente ha dichiarato:]

1. [D]*ata di fine prevista e data di fine effettiva: coincidenti*
2. [E]*ventuali criticità incontrate*: *nessuna criticità*
3. [E]*ventuale recupero di ritardo accumulato*: *non presente*

4. [E]*ventuali disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema Re*[G]*i*[S]: *nessun disallineamento*».

In relazione alla «*stipula del contratto* [l'Ente ha dichiarato:]

1. [D]*ata di fine prevista e data di fine effettiva: coincidenti*
2. [E]*ventuali criticità incontrate*: *nessuna criticità*
3. [E]*ventuale recupero di ritardo accumulato*: *non presente*
4. [E]*ventuali disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema Re*[G]*i*[S]: *nessun disallineamento*».

In relazione alla «*esecuzione dei lavori* [l'Ente ha dichiarato:]

1. [D]*ata di fine prevista e data di fine effettiva: i lavori sono in corso di esecuzione, in alcune delle 15 misure sono conclusi.*
2. [E]*ventuali criticità incontrate*: *presenti, in fase di rendicontazione, si sono incontrate criticità nel caricamento dei dati sulla piattaforma ReGiS, difficoltà dovute anche al fatto che il sistema non contemplava, inizialmente, alcune funzionalità coerenti e compatibili con le modalità di gestione del progetto. Tali criticità sono state pian piano superate grazie alla costante e continua collaborazione con le strutture preposte del Ministero della Cultura (MiC) e con quelle del MEF. Gli affidamenti ad operatori economici sono, infatti, avvenuti tutti attraverso utilizzo di Centrali di Committenza e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sistemi atti a garantire la massima trasparenza e tracciabilità degli atti del procedimento;*
3. [E]*ventuale recupero di ritardo accumulato*: *presente, in considerazione dell'attuale stato di realizzazione del progetto rispetto al crono-programma ed allo stato della rendicontazione, è ragionevole prevedere il recupero di eventuali ritardi entro il termine di realizzazione del progetto.*
4. [E]*ventuali disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema Re*[G]*i*[S]: *nessun disallineamento*».

Con specifico riguardo, invece, a quanto richiesto *sub* lett. a), in relazione alla implementazione del sistema interno di *audit* e all'esercizio dei poteri sostitutivi (punti 5 e 6), il Comune di Atena Lucana ha risposto nei seguenti termini.

In relazione alla «*implementazione del sistema interno di audit* [l'Ente ha dichiarato:] *il sistema di internal auditing è stato implementato attraverso un maggiore controllo amministrativo e contabile su tutte le fasi del procedimento riguardanti la gestione dei fondi che finanziano il progetto finanziato con fondi PNRR. I singoli interventi previsti dal progetto vengono monitorati costantemente, sia per la parte entrata che per la parte spesa, attraverso rilevazioni contabili ed extracontabili dallo scrivente funzionario e dal personale a supporto dell'ufficio anche mediante l'uso di appositi fogli di calcolo.*

Infine, in relazione agli «*eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi* [, l'Ente ha dichiarato che] *non sono intervenuti organi titolari di poteri sostitutivi*».

Con riferimento, da ultimo, alla lett. b), n. 5, ossia all'adeguatezza delle risorse stanziate per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, il R.U.P ha evidenziato che «*Le risorse stanziate per la realizzazione del progetto sono adeguate e congrue rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle varie misure del progetto medesimo. Non è stato, infatti, necessario ricorrere ad ulteriori risorse. Nell'ambito del progetto solo la misura 3.1 (Schifa_Lab) riguardava un intervento di lavori (gli altri interventi afferiscono ad investimenti immateriali), e le risorse destinate a tale intervento si sono rivelate comunque adeguate. L'adeguamento dei quadri economici al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici non ha richiesto, quindi, il ricorso ad ulteriori finanziamenti essendosi rivelate, le risorse inizialmente destinate al finanziamento dell'intervento, sufficienti rispetto al fabbisogno in considerazione anche dei ribassi d'asta e delle economie di spesa acclarate in ordine alle quali l'apposita struttura del MiC ne ha autorizzato espressamente l'utilizzo per tale finalità*».

2.2 Riscontro alle richieste afferenti alla gestione economico-finanziaria

Con riferimento alle richieste relative alla gestione economico-finanziaria del progetto, il Comune di Atena Lucana, con specifico riguardo a quanto richiesto sub lett. b), nn. 1-4, ha risposto nei termini di seguito indicati.

L'Ente ha dichiarato, in relazione al

«*Punto 1* […] [che]

Il dettaglio delle spese Capitoli/Impegni/Pagamenti sono riportati nel prospetto "Allegato A" alla presente relazione (Esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025). Tutti gli impegni e i pagamenti contabilizzati sono finanziati da somme a valere esclusivamente sul PNRR. Non vi sono risorse finanziarie a valere sul PNC né su altre fonti di finanziamento. Risulta impegnata la cifra di euro 1.600.000,00 sul capitolo 900 con i vari sotto-capitoli.

[in relazione al] *Punto 2* […] [che]

L'ente dichiara che *Non vi sono entrate accertate per cassa.* E nulla dichiara in merito alla facoltà eventuale di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
[in relazione al] *Punto 3 e 4* […] [che]

È stato effettuato un accertamento nel 2022 per intero importo del finanziamento, €. 1.600.000,00, in base al decreto del MiC di ammissione del progetto e di assegnazione dei fondi; È stata effettuata la rettifica in fase di consuntivo 2022 (Variazione di esigibilità):

€. 1.187.741,17 Residui attivi confluiti interamente nell' Avanzo di amministrazione Vincolato anno 2022 utilizzato mediante applicazione al Bilancio; €. 412.258,83 Reimputati all'esercizio 2023 in fase di consuntivo 2022 di pari importo con reimputazione della spesa correlata.

3. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio d'ufficio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione, da parte del Comune di Atena Lucana nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, a valere su fondi PNRR, per un valore complessivo di euro 1.600.000,00, del progetto identificato - nell'ambito della misura M1C3I2.1, "*Attrattività dei borghi*" - dal CUP n. B79B22000000006, esperita l'attività istruttoria, la Sezione rileva come solo per alcuni dei quindici sotto progetti siano state rispettate la date previste. L'Ente ha rappresentato che le criticità non sembrano in grado di ritardare lo stadio finale dell'intero intervento che è parcellizzato in quindici sotto – progetti.

Nella sotto estesa tabella sono rappresentati i 15 sotto- progetti con indicazione del relativo completamento.

Descr. Titolo Progetto * alla data del 18.11.2025	%	Completamento	Totale progetto	Incasso
ARCHIVIO ATENA 3.1	100%	351.514,00 €	351.514,00 €	316.362,66 €
COOPERATIVA DI COMUNITA 3.2	0%	-	103.043,68 €	30.913,11 €
OPERA PAESE_MO.O.D. 3.3	49,70%	187.684,82 €	377.321,00 €	141.558,75 €
CENSIMENTI 3.4	16,01%	50.377,51 €	311.932,60 €	92.579,78 €
ECOSISTEMA DIGIT. DEI BENI CULTURALI 3.5	100%	27.000,00 €	27.000,00 €	8.100,00 €
SCUOLA OPERA PAESE 3.6	14,70%	5.607,00 €	37.900,00 €	11.370,00 €
PROGETTO_ISIA U 3.8	0,00%	- €	30.984,24 €	9.295,27 €
OPERA PAESE_LAB 3.9	81,90%	15.982,08 €	19.500,00 €	15.982,08 €
RESTITUZIONI DIFFUSE 3.10	34,60%	28.665,32 €	82.822,14 €	24.846,62 €
COMUNICATION_LAB 3.11	4,90%	7.149,00 €	144.315,76 €	43.294,73 €
OPERA PAESE_TALK 3.12	99,80%	5.990,20 €	6.000,00 €	1.800,00 €
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. 3.13	100,00%	10.990,86 €	10.990,86 €	3.297,26 €
OPERA PAESE_PRESS 3.14	0,00%	-	29.000,00 €	8.700,00 €
M.A.LU MUSEO DEL BORGO 3.15	100,00%	8.820,00 €	8.820,00 €	2.646,00 €
RESIDENZE DI CENSIMENTO 3.7	30,50%	18.000,00 €	58.855,72 €	35.656,71 €
TOTALI		717.780,79 €	1.600.000,00 €	747.402,97 €

Dalla tabella emerge come, contrariamente a quanto dichiarato nel riscontro istruttorio prot. n. 7029 del 24.09.2025, alla data del 18 novembre 2025 dalla banca data ReGis, risulti il completamento di numero 4 interventi rispetto ai 6 indicati.

Nello specifico trattasi della misura 3.9 denominata *Opera Paese_lab* e della misura 3.12 denominata *Opera Paese_Talk,* che in nota di riscontro si dichiarano con "*collaudo completato*", mentre dalla consultazione della banca dati ReGis risulta la mancata congruenza dello stadio di avanzamento.

Si rileva, altresì, come a seguito della notificazione della richiesta istruttoria del 9 luglio 2025, si è registrata un'evoluzione dei pagamenti a costi reali, giacché dalle visure eseguite d'ufficio sul sistema ReGiS è emerso che:

- alla data del 17 luglio 2025, l'importo dei pagamenti era pari a 675.189,85;

- alla data del 18 novembre 2025, sul totale valore complessivo pari ad euro 1.600.000,00, l'importo dei pagamenti eseguiti di rilevanza sul progetto è pari ad euro 717.780,79, somma cumulativa dei 15 sotto progetti che rispetto al precedente monitoraggio risulta in lento sviluppo;
- alla data del 17 luglio 2025 risultano incassati dall'Ente euro 747.402,96, dai dati disponibili sul sistema informativo ReGiS, nell'ambito della "Gestione Spese", alla voce "Trasferimenti" non si rilevano successivi trasferimenti a rendicontazione collegati ai pagamenti eseguiti ed effettivamente rendicontabili ed alla data del 18 novembre 2025 le somme risultano invariate.

Appare dunque necessario, alla luce di quanto sopra esposto, acquisire una relazione di aggiornamento, entro il termine sottoindicato, nella quale dare contezza dello stato di avanzamento dei progetti in esame e del rispetto delle tempistiche prefissate.

In conclusione, la Sezione, auspicando che la continuazione della esecuzione dei pagamenti da ultimo registrata proceda parallelamente ad una puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di appalto e di lavori, richiama all'attenzione degli organi di indirizzo politico e di controllo del Comune di Atena Lucana, nonché del suo personale dirigenziale e amministrativo gli obblighi di diligenza qualificata inerenti alla gestione delle risorse trasferite a valere sui fondi del PNRR.

Raccomanda l'adozione di ogni misura utile a garantire il rispetto dei tempi prefissati per il completamento delle opere.

Raccomanda, altresì, il tempestivo aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS ai fini di una corretta rendicontazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

allo stato degli atti acquisiti, la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell'ambito della gestione del progetto identificato con CUP n. B79B22000000006 all'interno della misura M1C3I2.1 "*Attrattività dei borghi*" di competenza del Comune di Atena Lucana nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, a valere sul PNRR, per un valore complessivo di euro 1.600.000,00;

DISPONE

1. che copia della presente deliberazione sia trasmessa, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Atena Lucana e al Sindaco del Comune di Atena Lucana;

2. che l'Amministrazione provveda a trasmettere a questa Sezione, attraverso il sistema Con.Te, una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione dei progetti in argomento entro e non oltre il 31 gennaio 2026;
3. che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Tommaso Martino	Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data 3 dicembre 2025

Per il funzionario preposto al Servizio di supporto
Mauro Grimaldi